

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
TUZLANSKI KANTON
GRAD GRAČANICA**

PREDLAGAČ: GRADONAČELNIK

RAZMATRA: GRADSKO VIJEĆE

**OBRADIVAČ: TIM ZA
IMPLEMENTACIJU PROJEKTA
GRADA GRAČANICA (PIT)**

INFORMACIJA

**O STATUSU PROJEKTA
„POBOLJŠANJE SISTEMA
VODOSNABDIJEVANJA I
PROŠIRENJE SISTEMA
KANALIZACIONE MREŽE NA
PODRUČJU GRADA GRAČANICA“,
KANDIDOVANOG PRI EVROPSKOJ
INVESTICIJSKOJ BANCII (EIB)**

Gračanica, oktobar 2026.g.

Vodovodnim sistemom u središtu grada i u Mjesnoj zajednici Pribava upravlja JP "Vodovod i kanalizacija" doo Gračanica, te isti ima stabilno vodosnabdijevanje. Glavni sistem vodosnabdijevanja opslužuje dvije mjesne zajednice:

- Gračanica (urbana), sa 17.760 stanovnika
- Pribava (prigradska), sa 2.300 stanovnika

Ostala naselja i mjesne zajednice ovise o lokalnim sistemima vodosnabdijevanja ili pojedinim bunarima. Gračanički sistem vodosnabdijevanja vodu dobiva iz podzemnih voda iz sedam izvora (70% iz dubokih zdenaca, a 30% iz prirodnih izvora) sa minimalnim ukupnim kapacitetom od 35 l/s.

Samo 20.000 stanovnika u središnjem gradskom području imaju snabdijevanje kvalitetnom vodom, dok preostalih 25.000 stanovnika koji žive u ruralnim područjima Grada Gračanica ovise o pojedinačnim malim sistemima vodosnabdijevanja.

Fizički parametri ukazuju na loše stanje u postojećem lokalnom sistemu vodosnabdijevanja i nedovoljne vode za sela. Redukcije u vodosnabdijevanju su redovne, te traju od 12 sati do 4 dana, ovisno o vremenskim uslovima i hidrološkoj situaciji.

Osim gore navedenih izazova, značajan broj izvora vode koji se koriste od strane lokalnih sistema vodosnabdijevanja ne zadovoljavaju sve standarde kvalitete za pitkom vodom.

Postojeći sistem prikupljanja otpadnih voda služi samo za centar grada. Ostala naselja koriste uglavnom individualne septičke jame koje su ugrađene nepropisno i neke se izravno ispuštaju u najbliže vodotoke.

Sistem odvodnje otpadnih voda u centru grada je izgrađen u različitim vremenskim intervalima, a pojedine cijevi su starije i od 60 godina. Općenito, kanalizacioni sistem je u vrlo lošem stanju. Kanalizacioni sistem je izgrađen uglavnom kombinovano i zbog nedostajućeg tretmana otpadnih voda, prikupljene otpadne vode se direktno ispuštaju u primajuća vodna tijela.

Stoga je Grad Gračanica postavio kao jedan od dugoročnih prioriteta proširenje usluga komunalnog poduzeća i pružanje pristupa javnom sistemu vodosnabdijevanja i sistema odvodnje otpadni voda za sve stanovnike, te je u cilju rješavanja ovog problema, 2010. godine podnio zahtjev za uključenje u **projekat „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u FBiH“ (WATSAN FBiH)** kojeg provodi Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH kroz Jedinicu za upravljanje projektom (eng. Project Management Unit – PMU-bos. Jedinica za upravljanje projektom) uz pomoć Evropske investicijske banke (EIB), kako bi osigurala kvalitetan i povoljan kredit. **Gradsko vijeće je 28.12.2011.g. donijelo Odluku br. 01-05-05154-2011 (Odluka u prilogu broj 1)** o prihvatanju kredita od strane EIB-a za ovaj

projekat, u iznosu od **2.275.319,00 EUR**. Ukupna vrijednost projekta je oko 4.583.480,00 EUR. Planirana finansijska konstrukcija projekta je:

1. Kreditno zaduženje :	2.275.319,00 EUR,
2. Grant sredstva iz IPA 2009 i 2010 iznose	936.199,00 EUR
3. Preostali iznos sufinansiranja (budžet, drugi izvori)	531.962,00 EUR
4. <u>Sredstva uložena u periodu (2006-2011)</u>	<u>840.000,00 EUR</u>
	4.583.480,00 EUR

Tačka 4. U finansijsku konstrukciju je uzet u obzir iznos sredstva koji je Grad Gračanica investirao u vodosnabdijevanje i odvodnju voda u iznosu od 840.000,00 EUR u prethodnih pet godina i to periodu od 2006-2011 godine.

Godine 2018. je došlo do izmjene finansijske konstrukcije godine u skladu sa Aneksom II Projektne afiše :

1. Kreditno zaduženje :	2.275.319,00 EUR
2. Grant sredstva iz IPA 2009	428.070,00 EUR
3. Grant SIDA:	393.087,00 EUR
4. Bužet Grada	531.962,00 EUR
5. Sredstva Grada uložena u periodu (2006-2011)	840.000,00 EUR
6. Fond za zaštitu okoliša FBiH	245.420,00 EUR
7. <u>Nedostajuća sredstva</u>	<u>214.889,00 EUR</u>

ukupno 4.928.747,00 EUR

Detaljna finansijska konstrukcija je data u Prilogu broj 2 (izvod iz Projektne afiše-Aneks broj II).

Grad Gračanica je intenzivno radio na sprovođenju aktivnosti na kandidovanom projektu **„Poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i proširenje kanalizacione mreže na području Grada Gračanica“**. Odlukom gradonačelnika broj: 02-05-00063-202 od 05.01.2012.g., formiran je Tim za implementaciju projekta Grada Gračanica (Project Implementation Team – PIT), te su u saradnji sa Jedinicom za implementaciju projekta PMU WATSAN FBiH (Project Management Unit - PMU) Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i tehničkom pomoći COWI IPF izrađena dva bitna dokumenta, koji su predstavljali preduslov za potpisivanje Ugovora o kreditu, i to: Izvještaj o utvrđivanju činjeničnog stanja i djelokruga rada u aprilu 2012.g., kao i Projektu afišu (projektu sažetak) u februaru 2013.g. Projektu afiša

Grada Gračanica, koja čini sastavni dio Ugovora o kreditu, usvojena je od strane EIB-a u martu 2013.g., a sam Ugovor o kreditu Grad Gračanica je potpisao sa Federalnim ministarstvom finansija dana 05.06.2013.godine i to na osnovu međunarodnog ugovora broj: FI no. 24.569 (BA) SERAPIS no 2006-0272, potpisanog između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke na ime kreditnog zaduženja (detaljni podaci o međunarodnom ugovoru, procedurama javne nabavke, politici proslijeđivanja sredstava na službenoj web stranici projekta <https://watsanfbih.org/>).

Neophodno je naglasiti da svi strateški dokumenti, odluke i cjelokupna tenderska dokumentacija prolaze reviziju i odobravanje od strane PMU-a, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tehničke pomoći, kao i EIB-a.

U martu mjesecu 2016. godine je potpisan Aneks 1 Projektne afiše koji se tiče alokacije sredstava na postojeće komponente u skladu sa provedenim procedurama javne nabavke. Izmjene i dopune se odnose i na uvođenje nove komponente „Radovi na sanaciji šteta od poplava u centru Gračanice i pojedinim mjesnim zajednicama“ koja je finansirana grant sredstvima Švedske razvojne agencije –SIDA“, a koja su dodjeljena Gradu Gračanici na osnovu pismenog zahtjeva PIT-a, nakon nepogoda (poplave i klizišta) koja su zadesila Grad Gračanicu u 2014. godini.

U mjesecu aprilu 2018. godine je potpisan Aneks 2 Projektne afiše a tiče se izmjene koja je uslijedila nakon što je poništen međunarodni tender za projektovanje i izgradnju tri postrojenja za prečišćavanje pitke vode Vrela i Ilidža u Mjesnoj zajednici Soko, te Stjepan polje u Stjepan polju zbog jedine tehnički ispravne ponude koja je tri puta veća od procjenjene i planirane vrijednosti, te je ista zbog nedostajućih finansijskih sredstava i poništen. Na inicijativu PIT-a Gračanica, a u cilju smanjenja troškova koji su zbog procedura provođenja FIDIC procedura – žuta knjiga znatno skuplji od primjene lokalne procedure javne nabavke EIB je izvršio izmjene svojih procedura za provođenje nabavke za „manja“ postrojenja, te odobrio provođenje procedure za postrojenje za prečišćavanje pitke vode Vrela po lokalnom zakonu, kao i za ishodenje projektne dokumentacije na nivou glavnih projekta za gore navedena postrojenja.

Odlaskom jednog člana PIT tima u penziju, Gradonačelnik je 26.06.2019. godine donio Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju općinskog tima za implementaciju projekta (PIT) „Vodosnabdijevanje i kanalizacija na području općine Gračanica“, broj :02-05-02247-2019, kojim su novoimenovana tri (3) člana PIT-a i to dva ispred JP “Vodovod i kanalizacija“ doo Gračanica i jedan ispred Grada Gračanica, čime PIT broji ukupno 11 članova, uključujući i kooordinatora projekta.

Svrha projekta „Poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i proširenje sistema kanalizacione mreže u gradu Gračanica“ je poboljšanje javnog zdravlja u gradu Gračanica, tj., poboljšanje kvaliteta života stanovnika, kvaliteta površinskih voda i podzemnih izvora vode i kvalitet okoliša općenito, kroz poboljšano vodosnabdijevanje, rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže.

Predloženi projekat donosi rezultate u sljedećem:

- Poboljšanje usluga pruženih građanima kroz javna preduzeća u oblasti vodosnabdijevanja (povećan kapacitet, povećan kvalitet isporučene vode – veći broj stanovnika će imati pristup dovoljnim izvorima vode dobrog kvaliteta)
- Poboljšanje usluga pruženih građanima kroz javna preduzeća u oblasti prikupljanja otpadnih voda (manje problema sa povratom vode prilikom jakih kiša i lošeg kvaliteta cijevi)
- Smanjen negativni efekat na javno zdravlje
- Smanjen efekt zagađenja na vodene tokove i na akvatske uslove recipijenata
- Poboljšan kvalitet vodotokova
- Poboljšani akvatski uslovi primajućih tijela.

Međutim, preduslov za proširenje usluga vodosnabdijevanje je uvođenje novih količina vode u sistem i tretman pitke vode, gdje je to potrebno, kako bi se zadovoljili standardi pitke vode.

U skladu sa Projektnom afišom očekuje se da će se nakon provedbe projekta steći nove količine vode od minimalno 50 l/s, nestašica vode smanjit će se sa postojećih 100 l/s do 50 l/s, što će biti od direktne koristi za oko dodatnih 25.000 stanovnika u ruralnim i prigradskim područjima (Izvod iz Projektna afiša-procjena tehničkih stručnjaka EIB-a).

U skladu s tim, Grad Gračanica je identificirao hitna ulaganja za vodosnabdijevanje i otpadne vode sektora u okviru 18 komponenti, ne uzimajući u obzir komponentu nadzorovanja nad radovima :

- Obezbjedenje dodatnih količina 50 l/s pitke vode
- Izgradnja tri postrojenja za prečišćavanje pitke vode s ukupnim kapacitetom od 40 l/s (Vrela i Ilidža, Stjepan Polje)
- Priprema Master plana (glavnih i idejnih projekata) za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda za Grad Gračanica
- Studija izvodljivosti i idejni projekt za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
- Rekonstrukcija i proširenje mreže odvodnje u ukupnoj dužini od 12.000 m.

Provedba predloženog projekta omogućit će Gradu i da:

- Riješi strateška pitanja koja se tiču sanitacije u gradu Gračanica
- Poboljša kvalitetu života i zdravlje
- Poboljša kvalitetu vodotoka i okoliša
- Stvori uslove za daljnji razvoj vodosnabdijevanja i kanalizacije
- Podrška razvoju grada.

Implementacija projekta je podijeljena u tri faze.

- Predinvesticijska faza
- Faza 1 - Projektna faza
- Faza 2 - Preostali radovi za završetak cijelog projekta

Tabela 1: Inicijalne komponente/podprojekti i budžet (Izvod iz Projektne afiše)

Red. broj:	Naziv komponente/podprojekta	Plan budžeta	
		EUR	KM
1.	Glavni projekti bunara, vodozahvata i postojećih priključaka	55.000,00	107.570,70
2.	Geološki, hidro-geološki radovi, geofizičko istraživanje, testiranje i inženjering	50.000,00	97.791,50
3.	Bušenje istražnih bušotina	210.000,00	410.724,30
4.	Bušenje eksploatacionih bunara, bušenje sa opremom i radovima	634.000,00	1.239.996,00
5.	Građevinski radovi na vodozahvatnim strukturama (oprema, električne instalacije, bunar)	170.000,00	332.491,10
6.	Građevinski radovi za izradu priključaka novih izvora vode na postojeće sisteme	410.000,00	801.890,30
7.	Projektovanje dva postrojenja za prečišćavanje pitkih voda za izvorišta Vrela i Ilidža	12.000,00	23.469,96
8.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda za izvorišta Vrela i Ilidža	300.000,00	586.749,00
9.	Projektovanje postrojenja Stjepan Polje za uklanjanje željeza i mangana iz pitke vode	7.000,00	13.690,81
10.	Izgradnja postrojenja Stjepan Polje za uklanjanje željeza i mangana iz pitke vode (Q=5 l/s)	110.000,00	215.141,30
11.	Nadzor nad radovima vodosnabdijevanja	48.720,00	95.288,00
12.	Projektovanje kanalizacionog sistema i sistema za prikupljanje	80.000,00	156.466,40

	oborinske vode za gradski centar Gračanice		
13.	Izgradnja nastavka lijevoobalnog glavnog kanalizacionog kolektora	430.000,00	841.006,90
14.	Izgradnja nastavka desnoobalnog glavnog kanalizacionog kolektora	720.000,00	1.408.197,60
15.	Izgradnja sekundarnog kanalizacionog kolektora 43 (Drijenca)	170.000,00	332.491,10
16.	Izgradnja / rekonstrukcija ostalih sekundarnih kanalizacionih kolektora	100.000,00	195.583,00
17.	Izgradnja hitne mreže za prikupljanje oborinske vode	72.000,00	140.819,76
18.	Studija izvodljivosti i idejno rješenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	35.000,00	68.454,05
19.	Master Plan za rješavanje pitanja otpadne vode općine Gračanica	85.000,00	166.245,55
20.	Nadzor nad radovima izgradnje postrojenja za otpadne vode/oborinske vode	44.760,00	87.542,95
	Prethodno ulaganje Grada Gračanica (2006.-2011.god)	840.000,00	1.642.897,20
	Ukupno novih ulaganja :	3.743.480,00	7.321.610,28
	Ukupna vrijednost projekta:	4.583.480,00	8.964.507,48

Tabela 2: Komponente/podprojekti– Ažurirani budžet projekta, zaključno sa 30.09.2026.
Godine (potpisani ugovori i realizacija)

Red. broj:	Naziv komponente/podprojekta	Plan budžeta		Status projekta
		EUR	KM	
1.	Glavni projekti bunara, vodozahvata i postojećih priključaka	13.293,59	26.000,00	Realizovano
2.	Geološki, hidro-geološki radovi, geofizičko istraživanje, testiranje i inženjering	52.356,00	102.399,44	Realizovano
3.	Bušenje istražnih bušotina	135.180,00	264.389,10	Realizovano
4.	Bušenje eksploatacionih bunara, bušenje sa opremom i radovima	476.480,10	931.914,00	Realizovano
5.	Građevinski radovi na vodozahvatnim strukturama (oprema, električne instalacije, bunar)	170.000,00	332.491,10	Komponenta se realizuje u okviru komponente broj 4
6.	Građevinski radovi za izradu priključaka novih izvora vode na postojeće sisteme	410.000,00	801.890,30	Odustalo se od komponente

7.	Idejni projekti za dva postrojenja za prečišćavanje pitkih voda za izvorišta Vrela i Ilidža	9.101,00	17.800,00	Realizovano
8.	Glavni projekti za PPPV Vrela, Ilidža i Stjepan polje	52.000,00	101.703,16	Realizovano
9.	Idejni projekat za PPPV Stjepan Polje za uklanjanje željeza i mangana	4.551,00	8.901,00	Realizovano
10.	Izgradnja postrojena za prečišćavanje pitke vod (PPPV) Vrela	901.930,21	1.764.022,16	Čeka se nastavak radova od strane izvođača
11.	Nastavak bušenja istražnih bušotina	107.244,41	209.751,83	Realizovano
13.	Glavni projekat sistema odvodnje otpadnih i oborinskih voda za urbano područje Gračanice	32.313,42	63.199,56	Realizovano
14.	Idejni projekti za sistem odvodnje otpadnih voda za ruralna područja Gračanice	29.829,00	58.340,45	Realizovano
15.	Rekonstrukcija i proširenje sistema odvodnje otpadnih voda, LOT 1	510.675,00	998.793,50	Realizovano
16.	Rekonstrukcija i proširenje sistema odvodnje otpadnih voda, LOT 2	312.063,00	610.342,20	Realizovano
17.	Rekonstrukcija i proširenje sistema odvodnje otpadnih voda, LOT 3	446.484,00	873.246,80	Realizovano
18.	Nastavak izgradnje i rekonstrukcija prioriternih dionica fekalnih i oborinskih kolektora i zaštita novoizgrađene kolektorske mreže kroz izgradnju regulacije	298.776,10	584.355,26	Realizovano
19.	Studija izvodljivosti i Idejni projekat za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	35.000,00	68.454,05	Realizovano
21.	Radovi na sanaciji šteta od poplava u centru Gračanice i pojedinim mjesnim zajednicama Grada Gračanica	393.087,00	768.811,35	Realizovano
22.	Nastavak bušenja eksploatacionih bunara i zahvatnih objekata (LOT 1)	480.410,10	939.600,50	U toku
23.	Usluge nadzorovanja nad ugovorima za radove u okviru projekta	152.798,99	298.848,85	Kontinuirano

Za sve općina/gradove uključene u projekat WATSAN FBiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno PMU (jedinica za upravljanje projektom WATSAN FBiH) je proveo proceduru javne nabavke za usluge nadzora u skladu sa procedurama Evropske Investicijske Banke, te je 11.09.2014. godine Grad Gračanica sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i firmom Louis Berger (Francuska) u konzorcijumu sa kompanijom ILF Beretende ING ZT GMBH (Austrija) potpisala tripartitni Ugovor za usluge centralizovanog nadzora i tehničke pomoći, broj Ugovora: 02-14-01354-7-2014.

Ugovor između centralnog nadzora, PMU i svih općina/gradova uključenih u projekat WATSAN FBiH je završen 31.12.2019. godine. Obzirom na procedure raspisivanja međunarodnog tendera za izbor novog Centralnog nadzora, te odobrenja Ugovora od strane

federalnog pravobranioca, te Vlade Federacije, Ugovor između Vlade Federacije i Centralnog nadzora kojeg čine Konzorcij firmi: EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.(nosilac konzorcija) INTEGRA doo i ENOVA doo., ugovor između Grada Gračanica i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za usluge Centralnog nadzora je potpisan dana 18.08.2020. godine.

Sve gore navedeno je proizvelo zastoje u implementaciji ugovora za projekat „Nastavak bušenje istražnih bušotina na području Gračanice“ za oko 9 (devet) mjeseci, pri čemu su značajno kasnilo sa realizacijom na narednim planiranim komponentama/podprojektima koji se ne mogu početi realizovati bez finalizacije istražnih bušotina, a dodatno i da Grad Gračanica ne bi bio prinuđen plaćati kamatu na „povučena“ a nerealizovana kreditna sredstva.

U toku 2022. godine desili su se zastoji u implementaciji projekta WATSAN FBiH na području cijele Federacije, tako i Grada Gračanice. Za projekat pod rednim brojem 10. Tabela broj 2: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda PPPV Vrela, Ugovor na ime izvođenja radova je potpisan krajem mjeseca decembra 2021. godine ugovor sa izvođačem radova –firma Mibral d.o.o. Sarajevo. Rok za završetak svih radova je 11 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja izvođača u radove (izvođač uveden u radove dana 14.01.2022.godine). Svi radovi su se realizovali u skladu sa planiranom dinamikom, a prvenstveno je obaveza izvođača radova bila da se uradi Izvedbeni projekat tehnološkog dijela koji je izrađen i odobren od strane projektanta, što u ovom slučaju podrazumijeva kvalitetnije i efikasnija rješenja u tehnološkom smislu uz značajne finansijske uštede. Radovi su se od strane Izvođača radova odvijali uredno prema planiranoj dinamici. Polovinom mjeseca augusta 2022. godine, Grad Gračanica kao i ostale jedinice lokalne samouprave koje provode projekte u okviru WATSAN FBiH projekta (Projekat vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH) je zaprimio e-mail od PMU (jedinice za upravljanje WATSAN FBiH projektom pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) u kojem se, između ostalog, navodi da se sa Zahtjevom za novu tranšu kredita prema EIB-u (Evropska Investicijska Banka) zakasnilo od strane Federalnog ministarstva finansija i trezora (pretpostavlja se radi političke blokade rada viših nivoa vlasti), te da EIB zahtjeva da se istoj uputi zahtjev prvo za produženje odnosno Aneks Ugovora sa bankom, nakon čega bi se trebao inovirati zahtjev za zadnjom tranšom.

Ovdje je navedeno da su kreditna sredstva koja se nalaze na računu nadležnog ministarstva ograničena, te da će za odobrenje nove tranše trebati najmanje 3-6 mjeseci. Ovo znači da Izvođač radova iako je izveo radove, za iste neće biti plaćen, a ovo implicira direktno potraživanje sredstava od Grada Gračanice (kao krajnjeg ugovorača) sudskim putem. Dodatni problem predstavlja i to što PMU i nadležno ministarstvo nisu pravovremeno izvršili ažuriranja i aneksiranje Ugovora sa Centralnim Nadzorom koji je u nekoliko navrata PMU dostavljao pismene zahtjeve da se isto učini inače će obustaviti svoje usluge zaključno sa 30.09.2022. godine što se i desilo. Dodatno, iako je grant IPA 2018. godine odobren od strane Evropske Unije, nadležne institucije nisu provele procedure kako bi grant IPA 2018. godine bio usvojen i operativan a iz kojeg i Grad Gračanica finansira kako projekat pod rednim brojem 10. tabela 2.: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda PPPV Vrela, tako i projekat pod rednim brojem 4. tabela 2. Bušenja eksploatacionih bunara i izgradnja bunarskih zahvatnih objekata za potrebe vodosnabdijevanja Grada Gračanica. Ovim je takođe blokirana implementacija oba projekta Grada Gračanica. Za projekat Bušenja eksploatacionih bunara i izgradnja bunarskih zahvatnih objekata za potrebe vodosnabdijevanja Grada Gračanica je pokrenuta procedura

javna nabavke, te je putem iste odabran izvođač radova pri čemu su se početkom mjeseca septembra 2022. godine stekli uslovi za potpisivanje ugovora. Međutim zbog svega gore navedenog, odlučeno je da se predmetni ugovor stavi na „čekanje“ zbog novonastale situacije i što bi u suprotnom moglo takođe dovesti do tužbe od strane Izvođača radova.

Nakon više pokušaja da se organizuje sastanak u Sarajevu ili Gračanici sa predstavnicima PMU-a i Ministarstva koji su rezultirali paušalnim usmenim i pismenim odgovorima bez konkretnih prijedloga za rješavanje nastale situacije, Grad Gračanica odnosno PIT (Jedinica za implementaciju projekta u Gradu Gračanica) je uz podršku šest općina/gradova uputilo Urgenciju svim akterima odgovorim za navedenu situaciju (Vlada FBiH, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te PMU- Jedinici za upravljanje WATSAN FBiH projektom). Nakon pismenog izjašnjenja PMU na navedenu Urgenciju u kojoj nije naveden niti jedan konkretan način prevazilaženja problema, PIT zajedno sa Gradonačelnikom je organizovao sastanak sa ciljem sprječavanja tužbe od strane Izvođača radova –firme Mibral doo Sarajevo. Na sastanku je eksterni ekspert gosp. Nusret Hadžimehmedović naveo da ukoliko se ne izvrši konzervacija izvedenih radova, te dodatni radovi koji su neophodni da bi se postrojenje pustilo u tzv. „hladni režim rada“ , u nepovoljnim vremenskim uslovima može doći do smrzavanja, uništenja i plavljenja samog postrojenja pri čemu bi stanovnici MZ Soko u potpunosti ostali bez vodosnabdijevanja te bi šteta od svega navedenog bila nemjerljiva . Na sastanku je postignut dogovor sa Izvođačem radova i Nadzornim organom da se izvrši konzerviranje izvedenih radova i da se postrojenje dovede u minimalanu funkciju sa ciljem preveniranja svega navedenog, a posebno kako ne bi došlo do potpune obustave vodosnabdijevanja za stanovnike MZ Soko. Na sastanku je postignut dogovor sa Izvođačem radova, te je shodno istom sve planirano i finalizirano početkom mjeseca novembra. Isplata sredstava za izvedene radove još uvijek nije izvršena. Dodatno je Izvođač radova izvršio dopremanje i ugradnju opreme iz razloga što je ista specifična i prilagođena zahtjevima ovog projekta, pri čemu je Izvođaču neophodan skladišni prostor obzirom da je oprema zahtjeva značajne skladišne površine.

Od mjeseca augusta 2022.godine do polovine juna 2023. godine je završena administrativna procedura pri čemu smo od strane PMU-a obavješteni da su kreditna sredstva EIB-a operativna. Međutim već 30.06.2023. godine je istekao ugovor za usluge Centralnog nadzora, te je onemogućena dalja implementacije dvije preostale komponente/projekta. Dana 18.06.2024. godine, Grad Gračanica je zaprimila informaciju od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da su potpisani aneksi ugovora sa Centralnim nadzorom, a kako su i sredstava kredita operativna, dana 15.07.2024. godine je potpisan Ugovor na ime realizacije projekta „Bušenje eksploatacionih bunara, bušenje sa opremom i radovima“. Izvođač –predstavnik Konzorcija firma IPIN doo Bijeljina je uveden u posao. Izvođenje radova je finalizirano, s tim da je takođe došlo do kašnjenja u plaćanju od nekoliko mjeseci.

Na osnovu predhodnih istražnih radova, projektom je planirano bušenje 5 (pet) eksploatacionih bunara:

- Gračanica-Pašalići „Sklop“ EBS-4
- MZ Prijeko brdo „EBPB-1“
- MZ Gornja Lohinja „EBGL-2“
- MZ Malešići „EBML-1“
- MZ Malešići „EBML-2“

Na lokalitetu u G. Lohinji gdje je bilo predviđeno bušenje eksploatacionog bunara, ali nije došlo do realizacije zbog imovinsko-pravnih obaveza, odnosno zahtjeva vlasnika parcele koji se nisu mogli riješiti u okviru zakonske regulative.

Nakon razrade i testiranja bunara dobili su se slijedeći kapaciteti bunara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Gračanica-Pašalići „Sklop“ EBS-4 | Q = 3 l/s |
| - MZ Prijeko brdo „EBPB-1“ | Q = 7,9 l/s |
| - MZ Malešići „EBML-1“ | Q = 1,5 l/s |
| - MZ Malešići „EBML-2“ | Q = 1,45 l/s |

S obzirom da su objekti za pumpne stanice izgrađeni u međuvremenu na lokacijama „EBML-1“ i „EBML-2“ (u periodu od 2022.-2024. godine) nije bilo potrebe za gradnju objekata pumpnih stanica. Takođe nije opravdana gradnja pumpne stanice na objektu Sklopa jer utvrđeni kapacitet bunara nije u skladu sa očekivanjem, te se odustalo od građevinskog dijela radova zbog ekonomske neopravdanosti.

Nadalje pumpna stanica PS u Prijekom Brdu, te PS za bunar koji je već ranije izbušen FA – 1, kojim se snabdijeva dio MZ Škahovica i Pašalići, se nisu izgradile iz razloga što se iz Konzorcija firmi koje čine firma IPIN doo Biljeljina i Hidramont doo Srebrenik, povukla firma Hidromont doo Srebrenik. Razlog je smanjenje obima ugovorenog posla kako je gore i navedeno, a u međuvremenu su cijene u odnosu na one iz ponude 2022. godine značajno porasle, te za firmu Hidromont doo Srebrenik posao nije bio ekonomski opravdan.

Projekt je početkom 2026. godine završen u obimu radova kako je odobreno od strane Investora, Centralnog nadzora i PMU-a.

U skladu sa odobrenjem od strane PMU-a, a sa ciljem bušenja još jedne dodatne istražne bušotine na području Prijekog Brda, rehabilitacije postojećeg bunara S4, te izgradnja dva preostala građevinska objekta (pumpne stanice), raspisana je javna nabavka na ime projekta „Bušenja eksploatacionih bunara i izgradnja bunarskih zahvatnih objekata za potrebe vodosnabdijevanja Grada Gračanica-nastavak“ i to dva lota (LOT 1- Bušenje eksploatacionih bušotina, LOT 2: Izgradnja pumpnih stanica). Za LOT 1 je nakon provedene procedure javne nabavke dana 09.04.2026. godine je potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem -IPIN doo Biljeljina. Javna nabavka za LOT 2 je dva puta provedena i poništena jer ponudu nije dostavio niti jedan ponuđač. Obzirom da je rok za realizaciju projekta WATSAN FBIH formalno završio sa 30.06.2026. godine, u dijelu novih ugovaranja, Grad nije bio u mogućnosti da zbog navedenog vremenskog ograničenja ponovo pokreće predmetnu javnu nabavku za LOT 2.

Radovi za LOT 1 se izvode pravovremeno i administrativno su u fazi finalizacije.

Kako su sredstva IPA granta postala operativna u mjesecu aprilu 2025. godine, tada su stvoreni uslovi i za nastavak radova na postrojenju za prečišćavanje pitke vode Vrela. Izvođač je finalizirao gotovo sve radove, ali zbog ponovne stagancije u vidu plaćanja od strane nadležnog Ministarstva, isti nije u potpunosti finalizirao radove, te nakon što su izvršene sve zaostale uplate po potraživanju od strane Izvođača radova, isti je ponovo ušao u posao, međutim kako

je 30.06.2026. godine istekao ugovor Centralnom nadzoru, radovi su ponovo obustavljeni. Krajem mjeseca augusta tekuće godine je potpisan Amandman broj 5 na ugovor za usluge centralnog nadzora, istom nisu izvršena plaćanja od strane ministarstva, te nakon što su sva potraživanja izmirena Centralni nadzor je otpočeo sa radom od mjeseca oktobra tekuće godine.

U periodu od decembra 2013. godine do septembra 2026. godine realizovane su sljedeće projektne komponente, te je dat pregled svih provedenih aktivnosti:

1. „Idejni projekti postrojenja za tretman pitkih voda na izvorima – Vrela i Ilidža u MZ Soko“, realizovani iznos sredstava bez PDV-a : 17.800,00 KM.
Projektant: Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka.
2. „Idejni projekat za postrojenje za pripremu pitke vode za izvor – Bunar u MZ Stjepan Polje“, realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 8.901,00 KM.
Projektant: Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka.
3. „Projektovanje kanalizacionog sistema za prikupljanje i odvođenje fekalnih i oborinskih voda za gradsko područje Gračanice (glavni projekti)“, realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 63.198,70 KM.
Projektant:IPSA d.o.o. Sarajevo
Revizija projektno –tehničke dokumentacije „Projektovanje kanalizacionog sistema za prikupljanje i odvođenje fekalnih i oborinskih voda za gradsko područje Gračanice (glavni projekti)“, realizovani iznos sredstava sa PDV-om: 6.973.20, KM
Revident : ES Hydrotehnics d.o.o., Sarajevo
4. „Idejni projekti fekalne kanalizacije za 23 mjesne zajednice u ruralnim dijelovima Općine Gračanica“, realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 58.340,45 KM
Projektant: IPSA d.o.o. Sarajevo
5. „Detaljna geološka i hidrogeološka kartiranja, geofizička ispitivanja, testiranja i pripreme tehničke dokumentacije u cilju definisanja lokacija istražnih bušenja za pronalaženje novih količina vode na području Općine Gračanica“, realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 102.399,44 KM
Projektant: BH Bušenje doo Tuzla
Revizija projektno-tehničke dokumentacije „Detaljna geološka i hidrogeološka kartiranja, geofizička ispitivanja, testiranja i pripreme tehničke dokumentacije u cilju definisanja lokacija istražnih bušenja za pronalaženje novih količina vode na području Općine Gračanica“, realizovani iznos sredstava sa PDV-om: 7.020,00 KM
Revident: Rudarskogeološko građevinski fakultet Tuzla
6. „Rekonstrukcija i proširenje sistema za prikupljanje i odvođenje fekalnih i oborinskih voda za gradsko područje Gračanice (Dijelovi lijevoobalnog (KL) i desnoobalnog (KD) kolektora i kišni prelivi KPL, KPD I i KPD II“ (LOT 1), realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 998.793,50 KM
Izvođač: EURO-ASFALT D.O.O, Sarajevo
7. „Rekonstrukcija i proširenje sistema za prikupljanje i odvođenje fekalnih i oborinskih voda za gradsko područje Gračanice: Fekalna kanalizacija, dijelovi dionica KD17 (rekonstrukcija), KU3 (rekonstrukcija), KD3-1, i oborinska kanalizacija, dijelovi

- dionica OKD3, OKD16, OKD17, OKD-VI, OKU3“ (LOT 2), realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 610.342,20 KM
Izvođač: EURO-ASFALT D.O.O, Sarajevo
8. „Izgradnja fekalne kanalizacije, dijelovi dionica F sa sekundarnim kanalima, KL13, KL13-5, KD (rekonstrukcija), KU4, KD8 (rekonstrukcija), i oborinska kanalizacija, dijelovi dionica OKD-II, OKD8, OKD8-1“, realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 873.246,80 KM
Izvođač: EURO-ASFALT D.O.O, Sarajevo
9. „Sanacija vodovodnih i kanizacionih sistema oštećenih poplavama na području općine Gračanica“ (MZ Gračanica, MZ Stjepan Polje, MZ Lukavica; MZ Džakule), realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 768.811,91 KM
Izvođač: Roding d.o.o., Gračanica
10. „Izvođenje radova na bušenju istražnih bušotina na području općine Gračanica u šest mjesnih zajednica: Lohinja, Lukavica, Škahovica, Prijeko Brdo i Malešići“, realizovani iznos sredstava bez PDV-a :264.389,10 KM
Izvođač: BH Bušenje d.o.o., Tuzla
11. Nastavak izgradnje i rekonstrukcija prioriternih dionica fekalnih i oborinskih kolektora i zaštita novoizgrađene kolektorske mreže kroz izgradnju regulacije, realizovani iznos sredstva bez PDV-a: 584.355,26KM
Izvođač: Roding d.o.o., Gračanica
12. Glavni projekti za PPPV Vrela, Ilidža i Stjepan polje (projektno tehnička dokumentacija za sva tri PPPV-a su finalizirana, za PPPV Vrela projekat je revidovan , te je pripremljen i tenderski dokument. Za PPPV Stjepan polje projekat je revidovan, te je pripremljen tenderski dokument, za PPPV Iliža, projekat je revidovan. Realizovani iznos sredstva – grant bez PDV-a: 101.703,16 KM
Revizija projektno-tehničke dokumentacije „Glavni projekti PPPV Vrela, Ilidža i Stjepan polje realizovani iznos sredstava sa PDV-om: 11.068,20 KM
Revident: ES Hidrotechnics doo Sarajevo i Spreča dd Tuzla
13. Studija izvodljivosti i Idejni projekat za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Studije izvodljivosti je završena, iznos sredstava bez PDV-a : 68.454,05 KM
Projektant: Konzorcij IPF 7 kojeg zastupa Hill International-Studija izvodljivosti za centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
Projekatant : ES Hydrotechnics d.o.o., Sarajevo- Idejni projekat centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grad Gračanica
14. Nastavak bušenja istražnih bušotina, projekat je završen u februaru 2021. godine, realizovani iznos sredstava bez PDV-a: 209.751,83 KM
Izvođač: Konzorcij, voditelj konzorcija BH Bušenje d.o.o. Tuzla
15. Glavni projekti bunara, vodozahvata i postojećih priključaka završen u oktobru 2021. godine , realizovani iznos sredstava bez PDV-a : 26.000,00 KM
Projekatant BH Bušenje doo Tuzla, Revident:Cerberus doo Tuzla
Vrijednost ugovora sa PDV-om 3.000,00 KM
16. „Bušenje eksploatacionih bunara, bušenje sa opremom i radovima“, projekat je završen u februaru 2026. godine , a realizovani iznos sredstava bez PDV-a iznosi: 931.914,00KM
Izvođač: IPIN doo Bijeljina

17. Usluge centralizovanog nadzora za komponente/podprojekte koje se odnose na sve komponente/podprojekte za izvođenje radova .Centralni nadzor - firma: Louis Berger (Francuska) u konzorcijumu sa kompanijom ILF Beretende ING ZT GMBH (Austrija) , te Centralni nadzor firma EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. u konzorcijumu sa INTEGRA doo i ENOVA doo
Iznos sredstava za izvršene usluge cca : 298.848,85,00 KM

-Pregled aktivnosti na preostalim komponentama od početka realizacije projekta :

Na ime gore pobrojanih komponenti/podprojekata, povučena su kreditna sredstva Evropske Investicijske Banke u ukupnom iznosu od 3.932.806,51 KM, pri čemu su iz budžeta Grada Gračanica izdvojena sredstva u iznosu od 102.399,44 KM, povučeni iznos grant sredstva je ukupno 4.587.998,98 KM . U ovaj iznos je uračunat iznos za usluge nadzorovanja. Ukupan iznos realizovanih sredstava zaključno sa 30.09.2026. godine 8.623.204,93KM.

U skladu sa Ugovorom o kreditu i projektnoj afiši koja čini sastavni dio Ugovora od 05.06.2013. godine , Grant sredstva IPA 2009 za Grad Gračanica su planirana u iznosu od 1.831.046,00 KM, međutim na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izmjeni Odluke o raspodjeli grant sredstava IPA 2009 (Službene novine broj 51/15), Gradu Gračanica su dodijeljena grant IPA 2009 sredstva u 2015. u iznosu od 837.232,60 KM.

Uslijed prirodne nesreće (poplave i klizišta) koja se tokom 2014. godine desila na području Grada Gračanica, zabilježene su znatne štete i materijalni gubici. Obzirom da su štete evidentne i na vodovodnim i kanalizacionim sistemima, jedinica za implementaciju projekta PIT zajedno sa gradonačelnikom je u mjesecu septembru 2014. godine prema PMU uputila zahtjev za podršku za sanaciju nastalih šteta na navedenim objektima.

Nakon što je utvrđeno činjenično stanje na terenu od konsultanta Evropske Investicijske Banke i SIDA-e (Švedska Međunarodna Agencija za razvoj i saradnju) u periodu (septembar 2014.- oktobar 2014. godine). Za dole odobrene projekte Evropska Investicijska Banka je izradila projektno-tehničku dokumentaciju uz saglasnost Grada Gračanica u mjesecu junu 2015. godine. Na osnovu aplikacije PIT-a Grada Gračanica za projekte koji se odnose na sanaciju vodovodnih i kanalizacionih sistema, od strane SIDA-e u mjesecu septembru 2015. godine odobrena su grant sredstva u ukupnom iznosu od 768.811,91 KM, te su ista realizovana krajem mjeseca septembra 2016. godine.

U mjesecu aprilu 2016. godine od strane EIB-a je raspisan međunarodni tender za komponente 8. i 10.(tabela 1) „Projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Vrela, Ilidža i Stjepan Polje“. (procedura EIB-a, te FIDIC –žuta knjiga). Procijenjena vrijednost navedenog projekta u skladu sa izrađenim idejnim projektima je iznosila oko 750.000,00 EUR. Nakon tehničke i finansijske evaluacije pristiglih ponuda, od strane Komisije za predmetnu nabavku, utvrđeno je da samo jedna od dvije ponude zadovoljava administrativno-tehničke uslove. Analizom finansijske ponude utvrđeno je da ista za oko 3 (tri) puta premašuje raspoloživi iznos sredstava (ponuda oko 2.499.000,00 EUR). Nakon konsultacija između Komisije za javnu nabavku; članova PIT-a, gradonačelnika, te PMU-a i EIB-a, odlučeno je da se predmetna nabavka poništi obzirom na iznos nedostajućih sredstava. U međuvremenu je

Evropska investicijska banka (EIB) odobrila tenderisanje predmetne nabavke (postrojenja manjih kapaciteta) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, odnosno vršice se posebna nabavka glavnih projekata za sva tri postrojenja, a posebno nabavka izvođenja radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitkih voda.

Kako gore navedena procijenjena vrijednost sredstava nisu dovoljna za komponente koje se tiču projektovanja i izgradnje sva tri postrojenja za prečišćavanje pitke vode, EIB je na osnovu zahtjeva odobrila Gradu Gračanica preraspodjelu sredstava i to za projektovanje glavnih projekata za sva tri postrojenja za prečišćavanje pitke vode, Vrela, Ilidža i Stjepan Polje, dok se za raspoloživa sredstva može izgraditi samo jedno postrojenje i to je na osnovu analize odobreno izvorište Vrela u Sokolu. Aneks 2 Projektne afiše je između nadležnog ministarstva, EIB-a i Grada Gračanica potpisan u oktobru mjesecu 2018. godine.

Takođe je EIB je odobrio nadležnom ministarstvu produženje implementacije projekta WATSAN FBiH do 30 decembra 2022. godine.

Za komponentu 3 bušenje istražnih bušotina je dana 07.09.2016. godine potpisan ugovor sa firmom –nosilac Konzorcija BH Bušenje d.o.o., Tuzla. Projekat je okončan u augustu 2017. godine .U okviru iste su provedeni istražni radovi na istražno-eksploatacionim bušotinama IHBK-1 lokacija Keže, sa eksploatacijskim kapacitetom bušotine od 1 l/s; IHBL-1 lokacija Bjelivode sa eksploatacijskim kapacitetom bušotine od 4 l/s; IHBPB-1 lokacija Prijeko Brdo sa eksploatacijskim kapacitetom bušotine od 10 l/s; IHBL-2 lokacija Lukavica sa neznatnim količinama površinske vode od oko 3 l/min; IOBŠ-1 lokacija Škahovica obzirom da se radi o granici između naslaga, dobiveni rezultati nemaju hidrogeološki značaj, tj., nisu utvrđene količine vode i IHBM-1A lokacija Malešići sa prisustvom vode od 10 l/min, što ne predstavlja ekonomski opravdanu eksploataciju. Ugovor je realizovan u iznosu od 264.389,10 KM

Analizom PIT tima zaključeno je da je na pomenutim bušotima, koja su ukazale na postojanje ekonomski opravdane količine vode, neophodno izvršiti mjerenje izdašnosti u toku jedne hidrološke godine, te eventualno izvršiti dodatna istražna bušenja na gore pomenutim lokacijama, što je i odobreno od strane EIB-a, međutim zbog nedostatka sredstava, projektni tim je aplicirao na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, te nakon što su sredstva od 100.000,00 KM odobrena Gradu Gračanica, pripremljen je tenderski dokument, te je raspisana javna nabavka. U mjesecu junu 2019. godine je potpisan ugovor na ime gore navedenog projekta sa firmom BH Bušenje doo, Tuzla. Ukupna vrijednost ugovora iznosi: 211.085,50 KM. Realizacija projekta predstavlja preduslov za implementaciju projekata pod rednim brojevima: 1,4 i 5. navedenih u Tabeli 2. Projekat je završen u februaru 2021. godine.

U skladu sa aplikacijom PIT-a, Gradu Gračanica su odobrena grant sredstva za realizaciju komponenti koje se tiču projektovanja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Vrela, Ilidža i Stjepan Polje, te izrada Studije izvodljivosti kao i Idejnog projekta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ista su zaključno sa mjesecom augustom izrađena od strane Zavoda za vodoprivredu dd Sarajevo u koordinaciji sa PIT-om Gračanica. Dokumentacija na nivou glavnih projekata je revidovana .

Po izradi Glavnog projekta za izgradnju PPPV Vrela, utvrđeno je da ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.212.696,51 KM što u odnosu na budžet kojim je planiran iznos od 586.749,00 KM predstavlja nedostatak sredstava od 657.742,20 KM što je preduslov za realizaciju projekta.

Dana 12.08.2020. godine PIT Gračanica je zaprimio obavijest da su Gradu Gračanica odobrena dodatna grant sredstva iz IPA-e u iznosu od ukupno 725.825,00 EUR odnosno 1.419.590,00 KM. Sredstva su odobrena na ime implementacije komponente 10. Izgradnja PPPV Vrela kao i za komponentu 4. Bušenje eksploatacionih bunara, bušenje sa opremom i radovima a na prethodno upućen prijedlog Grada Gračanica. Dodatno putem Javnog konkursa Fonda za zaštitu okoliša su Gradu Gračanica na ime komponente 10 odobrena grant sredstva u iznosu od 250.000,00 KM, dok je 2023. godine na ime komponente broj 4 po Javnim konkursu od strane Fonda za zaštitu okoliša odobren iznos od 600.000,00 KM.

Komponenta/ projekat : Nastavak bušenja istražnih bušotina je realizovan u mjesecu februaru 2021. godine, a izvod iz Izvještaja o rezultatima geoloških i hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području Grada Gračanica za 2020. godinu je dat u prilogu informacije za 2021. godinu.

U mjesecu martu 2021. godine je pokrenuta procedura javne nabavke za projekat izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode Vrela (skraćeno -PPPV Vrela). Usljed uložene žalbe od strane ponuđača, postupak je poništen u mjesecu maju 2021. godine u skladu sa Rješenjem ureda za žalbe. Nakon što se revidirao tenderski dokument za predmetnu nabavku, postupak javne nabavke je ponovljen početkom mjeseca jula. Najniža ponuda za predmetni projekat je za oko 500.000,00 KM viša od procijenjene vrijednosti i iznos se planira obezbijediti iz kreditnih sredstava koja su ostala neutrošena uštedom na osnovu odobrenih grant sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te IPA 2018 .

Ugovor na ime izvođenja radova je potpisan krajem mjeseca decembra 2021. godine ugovor sa izvođačem radova – firma Mibral d.o.o. Sarajevo. Vrijednost Ugovora bez PDV-a iznosi : 901.930,21 EUR (1.764.022,16 KM). Rok za završetak svih radova je 11 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja izvođača u radove (izvođač uveden u radove dana 14.01.2022.godine). Paralelno je pripreman Izvedbeni projekat za tehnološki dio u skladu sa odredbama ugovora a izvođenje radova se odvijalo planiranom dinamikom sve do septembra 2022. godine kada su radovi zaustavljeni usljed problema sa posljednjom tranšom kredita Evropske Investicijske banke, a i zbog isteka ugovora sa Centralnim nadzorom kako je prethodno i obrazloženo.

Za komponentu pod rednim brojem 1., tabela 2 -Glavni projekti bunara, vodozahvata i postojećih priključaka pokrenuta je javna nabavka u mjesecu aprilu 2021. godine. Obzirom da je na odluku o najpovoljnijem ponuđaču uložena žalba procedura javne nabavke je prolongirana, te je Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, firmom BH Bušenje d.o.o., Tuzla potpisan dana 11.08.2021.godine. Ugovorena vrijednost za usluge projektovanja iznosi: 26.000,00 KM bez uključenog iznosa PDV-a , a projekat je završen oktobru 2021. godine, te je izvršena revizija projektne dokumentacije što je bio preduslov za izvođenje bušenja eksploatacionih bunara sa opremom i radovima.

Dana 13.07.2023. godine na ime zastoja na svim projektima jedinica lokalne samouprave uključenih u WATSAN FBiH projekat upućen je zajednički zahtjev za sastanak sa ministrom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH od strane devet jedinica lokalne samouprave. Kako je PIT Grada Gračanica bio inicijator ovog zahtjeva za sastanak, usmeno je, putem telefona od strane šefice PMU-a , šefici PIT-a nakon nekoliko dana odgovoreno da se radi na prevazilaženju problema i da će sve biti u redu. Međutim zastoj na WATSAN FBiH je riješen tek nakon godinu dana što je imalo nesagledive finansijske posljedice za sve jedinice lokalne samouprave.

Početkom mjeseca juna 2024. godine je Grad Gračanica dobio obavijest da je nadležno ministarstvo potpisalo aneks ugovora sa Centralnim nadzorom, te je Grad Gračanica dao saglasnost na potpisivanje aneksa ugovora kao i ostale jedinice lokalne samouprave koje provode projekte u okviru WATSAN FBiH projekta. Obzirom da je već u junu 2023. godine kredit EIB-a bio operativan, ovim su stvoreni uslovi za nastavak preostalih projekata-komponenti od strane Grada Gračanica, s tim da je IPA grant postao oprativan tek umjesecu aprilu 2025. godine..

Grad Gračanica je u 2022. godini proveo proceduru javne nabavke za projekat Bušenje eksploatacionih bunara sa opremom i radovima, te je iz gore navedenih razloga obustavljeno potpisivanje ugovora sa jedinim ponuđačem u okviru ove javne nabavke. Nakon što se aneksirao ugovor sa Centralnim nadzorom, te postigla operativnost kreditnih sredstava, a obzirom da je ponuđač ostao pri svojoj ponudi, Ugovor sa nosiocem Konzorcija –firmom IPIN doo Bijeljina (Konzorcij: IPIN doo Bijeljina i Hidromont doo Srebrenik) je potpisan 15.07.2024. godine.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi:1.528.941,00 KM bez PDV-a. U mjesecu septembru 2023. godine Grad Gračanica je aplicirao na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa projektom Bušenje eksploatacionih bunara sa opremom i radovima, te su Gradu na ime navedenog projekta odobrena grant sredstva u iznosu od 600.000,00KM, pri čemu su za navedeni iznos umanjenja sredstva kredita EIB-a. Preostali iznos sredstava je obezbjeđen iz kreditnih sredstava EIB-a - 345.174,00 KM i IPA grant sredstava u iznosu od 583.767,00 KM.

Po sticanju uslova za izvođenje radova, izvođač je od strane Centralnog nadzora uveden u radove u mjesecu oktobru. Radovi na projektu su okončani u februaru mjesecu 2026. godine.

Komponente preostale za realizaciju u okviru WATSAN FBiH projekta su:

1. Izgradnja postrojenja Vrela za prečišćavanje pitkih voda (oko 90% projekta je završen)
2. „Bušenja eksploatacionih bunara i izgradnja bunarskih zahvatnih objekata za potrebe vodosnabdijevanja Grada Gračanica-nastavak“

Krajnji rok za realizaciju navedenih projekata je 30.06.2027. godine.

PREGLED REALIZOVANIH PROJEKATA I PROJEKATA U REALIZACIJI PO IZVORIMA FINANSIRANJA (KM)

Tabela 3

R.br.	Naziv projekta	Ukupna vrijednost projekta bez PDV-a	Kredit Evropske investicijske banke	Fond za zaštitu okoliša FBiH	SIDA grant	IPA grant	Budžet
1.	Glavni projekti bunara, vodozahvata i postojećih priključaka	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Geološki, hidro-geološki radovi, geofizičko istraživanje, testiranje i inženjering	102.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102.399,44
3.	Bušenje istražnih bušotina	264.389,10	184.420,84	79.968,26	0,00	0,00	0,00
4.	Bušenje eksploatacionih bunara, bušenje sa opremom i radovima	931.914,00	345.173,82	357.100,00	0,00	229.640,18	0,00
5.	Idejni projekti za dva postrojenja za prečišćavanje pitkih voda za izvorišta Vrela i Ilidža	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Glavni projekti za PPPV Vrela, Ilidža i Stjepan polje	101.703,16	0,00	0,00	0,00	101.703,16	0,00
7.	Idejni projekat za PPPV Stjepan Polje za uklanjanje željeza i mangana	8.901,00	8.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Izgradnja postrojena za prečišćavanje pitke vode (PPPV) Vrela	1.764.022,16	712.487,59	250.000,00	0,00	801.534,57	0,00
9.	Nastavak bušenja istražnih bušotina	209.751,83	109.751,83	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Glavni projekat sistema odvodnje otpadnih i oborinskih voda za urbano područje Gračanice	63.199,56	63.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Idejni projekti za sistem odvodnje otpadnih voda za ruralna područja Gračanice	58.340,45	58.340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rekonstrukcija i proširenje sistema odvodnje otpadnih voda, LOT 1	998.793,50	161.560,65	0,00	0,00	837.232,85	0,00
13.	Rekonstrukcija i proširenje sistema odvodnje otpadnih voda, LOT 2	610.342,20	610.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rekonstrukcija i proširenje sistema odvodnje otpadnih voda, LOT 3	873.246,80	673.246,80	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Nastavak izgradnje i rekonstrukcija prioriternih dionica fekalnih i oborinskih kolektora i zaštita novoizgrađene kolektorske mreže kroz izgradnju regulacije	584.355,26	384.355,26	200.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Studija izvodljivosti i Idejni projekat za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	68.454,05	0,00	0,00	0,00	68.454,05	0,00
17.	Radovi na sanaciji šteta od poplava u centru Gračanice i pojedinim mjesnim zajednicama Grada Gračanica	768.811,91	0,00	0,00	768.811,91	0,00	0,00
18.	Nastavak bušenja eksploatacionih bunara (LOT 1)	939.600,50	346.046,50	242.900,00	0,00	350.654,00	0,00
19.	Usluge nadzorovanje za radove na komponenti odvodnje otpadnih voda i ostalih radova	231.180,01	231.180,01	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		8.623.204,93	3.932.806,51	1.429.968,26	768.811,91	2.389.218,81	102.399,44
UKUPNO PO IZVORIMA:		8.623.204,93	Kredit 3.932.806,51	Grant: 4.587.998,98		Budžet: 102.399,44	

Napomena: Iznos koštanja za stavku pod rednim brojem 19. Tabela 3 je data okvirno. Usluge Centralnog nadzora se plaćaju direktno iz kreditnih sredstava od strane Federalnog ministarstva prema ugovorima koje je Federalno ministarstvo ugovorilo u skladu sa procedurama EIB-a. Iznos usluga Centralnog nadzora se kretao od 2,5%-5% što je zavisilo od više faktora kao što su vrijeme trajanja ugovora, - kašnjenje u realizaciji cjelokupnog projekta WATSAN FBiH na nivou Federacije BiH, kao i od toga na koji konkretno ugovor i aneks ugovora se odnosio njihov angažman (do sada ih je bilo pet, posljednji je potpisan 27.08.2026. godine).

Kredit ukupno: 3.932.806,51 KM, a trebao biti: 4.450.137,16KM, dakle smanjen kredit za 517.330,65 KM uz povećanje broja realizovanih komponenti/podprojekta.

Grant ostavren u ukupnom iznosu od :4.587.998,98 KM, a trebao biti 2.086.043,29KM, uvećan grant za 2.501.955,69 KM, povećan grant za više od 100%

Budžet: 102.399,44 KM, a trebao biti : 1.040,427,23KM. Smanjeno učešće iz budžeta za 938.027,79 KM, odnosno za 90,15%

Prilog 1-Odluka o prihvatanju kredita Evropske investicijske banke (EIB) za projekat „Vodoopskrba i sanitacija u FBiH“

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-05154-2011
Broj akta: 01EH-001
Gračanica, 28. 12. 2011. godine

Na osnovu člana 40. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 86/07 i 24/09) i člana 16. Statuta općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj 4/09) Općinsko vijeće općine Gračanica, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 28. 12. 2011. godine, donosi:

ODLUKU **o prihvatanju kredita Evropske investicijske banke (EIB) za projekat** **„Vodoopskrba i sanitacija u FBiH“**

I

Prihvata se zaduženje općine Gračanica po kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za projekat „Poboljšanje vodosnabdijevanja općine Gračanica i dogradnja kanalizacionog sistema općine Gračanica“ (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu od 4.450.137,16 KM (četirilmilionačetiristotinedesetjednastotinatridesetsedam i 16/100 konvertibilnih maraka) što odgovara iznosu od 2.275,319,00 EUR (dvamilionadvijestotinesedamdesetpettristotinedevetnaest i 00/100 EUR) po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.

II

Za potpisivanje posebnog ugovora o prenosu kreditnih sredstava po Projektu između Federacije Bosne i Hercegovine i Općine ovlašćuje se Općinski načelnik.

III

Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za realizaciju projekta „Poboljšanje vodosnabdijevanja općine Gračanica i dogradnja kanalizacionog sistema općine Gračanica“ i odobravaju se pod slijedećim uslovima:

- rok otplate..... 25 godina (uključen grace period)
- grace period..... 6 godina
- kamatna stopa..... fiksna ili varijabilna (dogovara se prije isplate tranše)
- broj tranši..... 20
- dospijeca..... polugodišnja ili godišnja (dogovara se prije isplate tranše).

IV

U svrhu redovne otplate kredita općina Gračanica je saglasna da Federacija Bosne i Hercegovine, u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza, bez upozorenja, direktno naplati sa računa javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine, i to iz dijela prihoda koji pripadaju općini Gračanica. Općina Gračanica će izdati bjanko potpisane i ovjerene mjenice sa ovlaštenjima za popunu, u skladu sa ugovorom iz tačke II ove odluke, koji će biti potpisan između Federacije Bosne i Hercegovine i općine Gračanica.

V

U periodu implementacije Projekta predviđena je kontribucija Općine u iznosu od 1.273.681,00 EUR. Ova kontribucija će se sastojati od investicija koje je Općina Gračanica u predhodnom periodu investirala u sektoru vodosnabdijevanja i kanalizacije u iznosu od 840.000,00 EUR, dok će se ostatak kontribucije u iznosu od 433.681,00 EUR sastojati od budžetskih alokacija i sa tim vezanih izdataka na projektne aktivnosti ili od drugih kreditnih zaduženja.

VI

Za izvještavanje i realizaciju ove odluke zadužuju se Općinski načelnik i Općinski tim za realizaciju projekta (PIT), svako u okviru svoje nadležnosti.

VII

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKO VIJEĆE
Edin Ibrišević

Prilog 2: Detaljna finansijska konstrukcija (izvod iz Projektne afiše-Aneks broj II)

Tabela 19 Finansijski plan

	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (2+3+4+ 5+6+7+ +9+10)	IZVOR FINANSIRANJA								FINANSIJSKI GAP mill. Euro	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJA (3+4+5+6+7+8 +9) mill. Euro
		UKUPNO DOMAĆE FINANSIRANJE/DOPRINOS									
		TRENUTNO FINANSIRANJE OD			OČEKIVANI GRANTOVI				UKUPNA VRIJEDNOST KREDITA EIB mill. Euro		
		PRIJAŠNJE OPĆINSKO ULAGANJE (2007 - 2010.)	OPĆINA	FEDERALNI FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	GRANT I IPF-MW	GRANT II IPA 2009.	SIDA	OTHER			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Projekt unapređenja sistema vodosnabijevanj a i proširenja sistema odvodnje otpadnih voda u Gračanici	4,928,748	840,000	531,962	245,420	428,070	393,087		2,275,319	214,889	4,088,748	
			1,598,539								
			2,438,539								
	100%		49,5%						46,1%	4,4%	