



PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010. do 2014. GODINE
EVALUACIJA PKI 2010.-2014.g.

AŽURIRANJE u 2015.g.

**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE
EVALUACIJA PKI 2010.-2014.g.
AŽURIRANJE u 2015.g.**

r.b.	Sadržaj	strana
1	Aktivnosti za ažuriranju PKI	3-5
2	Evaluacija-Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za 2010-2014.godinu	6-53
3	Rekapitulacija realizovanih projekata PKI u periodu 2010-2014.godina, po grupama i godinama	54
4	Pregled nerealizovanih projekata PKI 2010-2014 koji se prenose za realizaciju u naredni period	55-72
5	Rekapitulacija nerealizovanih projekata PKI 2010-2014 koji se prenose za realizaciju u naredni period	73
6	Rekapitulacija PKI 2010-2014	74-75

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2015.g.

UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Op inskog vije a Gra anica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Op insko vije e Gra anica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Op ine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u ijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

Implementacija Programa Kapitalnih investicija je po ela odmah u 2010.godini, trajala cijelu 2011.godinu, 2012.godinu, 2013.godini i 2014.godinu i svi projekti koji nisu realizovani u periodu 2010-2014.godini su prenešeni u 2015.godinu i bit e uvršteni u novi Program kapitalnih investicija op ine Gra anica za naredni period.

Do sada ura eno, razmatrano i usvojeno:

- **Izveštaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2010.**godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2011.** godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u **2011.** godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2012.** godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-03684-2012 od 30.08.2012. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u **2012.** godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2013.** godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2013. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u **2013.** godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02696-2014 od 28.08.2014. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2014.** godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-03721-2014 od 30.10.2014. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u **2014.** godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju ak broj 01-05-01242-2015 od 29.04.2015. godine

Ažuriranje u 2015.godini je izvršeno tako, da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2014.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekata u 2014.godini a nerealizovane projekte iz 2014.godine uvrštene za realizaciju za naredni period, objavljen je Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2015.godinu, koji je bio otvoren od **18.12.2014.god. do 30.12.2014.god.** do 12,00 sati. Sekretar tima je sa inio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2015.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 12 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju i da je pristiglo ukupno 12 prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2015.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija koji nisu realizovani
- ura ena evaluacija-sa injen izvještaj o realizaciji realizacije PKI 2010-2014
- te za nerealizovane projekte ura en prijedlog novog PKI 2015-2020

Budžet za 2014. godinu je usvojen te su svi planirani projekti za 2014.godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti e realizovati prema Budžetu za 2014.godinu a svi ostali projekti e se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvr enim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Op ine Gra anica, odlukama i drugim aktima Op ine Gra anica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvr en Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanisti ko-tehni kih, finansijskih i drugih preduslova.

Koordinacioni tim
za izradu Programa
kapitalnih investicija
Op ine Gra anica

**SPISAK
SVIH PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE PO IZVRŠENOM BODOVANJU ZA AŽURIRANJE U 2015 GODINI
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA 2010-2014 GODINA**

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Rekonstrukcija prostorija „Kuglane“ u BKC u MZ Gra anica		100.000
2	pokretanje „Start up“ inkubatora malih poslovnih ideja u prostorijama kuglane BKC u MZ Gra anica		20.000
3	Izgradnja puta u zaseoku Mahala u MZ Džakule		90.000
4	Izgradnja puta Somovine-zaseok Selo u MZ Džakule		50.000
5	Kanalizacija u naselju Mahala u MZ Džakule		60.000
6	Rekonstrukcija puta u Centru u MZ Džakule		50.000
7	BUDŽET 2014-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i ošte enih ku a usljed elementarne nepogode		789.500
8	BUDŽET 2014-kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli posljedice prirodne nepogode		60.000
9	BUDŽET 2014-sanacija kanalizacije u MZ Džakule -posljedice elementarne nepogode		12.000
10	BUDŽET 2014-regulacija rijeke Sokoluše-sanacija od elementarne nepogode		25.000
11	BUDŽET 2014- iš enje rijeke Sokoluše-sanacija od prirodne nepogode		30.000
12	BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ Lendi i-sanacija od prirodne nepogode		20.000
			1.306.500

Svi prijedlozi su uvršteni u PKI za realizaciju u narednom periodu.

I Z V J E Š T A J
o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine
Gra anica 2010.- 2014.godina

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Op inskog vije a Gra anica 2010.godine.

U Programu kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Do sada ura eno, razmatrano i usvojeno:

- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2010.**godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2011.**godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2012.**godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2013.**godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02696-2014 od 28.08.2014. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2014.**godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01242-2015 od 29.04.2015. godine

Od planiranih projekata za realizaciju u periodu 2010.-2014. godina, pojedini projekti koji su zapo eti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovom periodu a neki su zapo eti pa e se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od **73.935.652 KM** koja je u periodu 2010.-2014.godini pove ana za iznos od 15.916.958 KM i smanjena za iznos 354.201 KM, tako da sada procijenjena vrijednost projekata iznosi **89.347.409 KM.**

Od ukupno realizovanih projekata u periodu 2010-2014.godini, pregled po godinama tako da:

1. projekti u 2010.godini ukupna vrijednost 4.857.652 KM,
2. projekti u 2011.godini ukupna vrijednost 4.270.106 KM,
3. projekti u 2012.godini ukupna vrijednost 6.684.156 KM,
4. projekti u 2013.godini ukupna vrijednost 4.972.674 KM,
5. projekti u 2014.godini ukupna vrijednost 5.325.062 KM

U periodu 2010.-2014.godini je realizovano **35%** u odnosu na planirane aktivnosti usvojenog PKI 2010-2014, a **29%** realizovano je u odnosu na pove anu vrijednost projekata PKI, tako da ukupna vrijednost projekata iznosi **26.109.650 KM**.

Od ukupno realizovanih projekata u periodu 2010-2014.godini, po grupama realizovani su:

1. **projekti u Grupi I** (sport, kultura, potrebe manjina) **ukupna vrijednost 3.544.093 KM**, (realizovano 156% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 2.275.000 KM, a 92% realizovano je u odnosu na pove anu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 3.848.702 KM),
2. **projekti u Grupi II** (toplifikacija i deminiranje) **ukupna vrijednost 5.484.569 KM**, (realizovano 72% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 7.570.172 KM, a 42% realizovano je u odnosu na pove anu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 13.118.972 KM),
3. **projekti u Grupi III** (vodovod i kanalizacija) **ukupna vrijednost 3.412.093 KM**, (realizovano 14% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 25.155.000 KM, a 13% realizovano je u odnosu na pove anu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 26.736.217 KM),
4. **projekti u Grupi IV** (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) **ukupna vrijednost 9.665.227 KM**, (realizovano 39% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 24.771.950 KM, a 35% realizovano je u odnosu na pove anu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 27.714.437 KM),
5. **projekti u Grupi V** (oprema, dokumentacija) **ukupna vrijednost 1.615.490 KM**, (realizovano 78% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 2.067.000 KM, a 43% realizovano je u odnosu na pove anu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 3.748.720 KM),
6. **projekti u Grupi VI** (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) **ukupna vrijednost 2.388.178 KM** (realizovano 20% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 12.096.530 KM, a 17% realizovano je u odnosu na pove anu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 14.180.361 KM),

EVALUACIJA PKI 2010.-2014.g.

IZVJEŠTAJ

o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010.- 2014.godina

REALIZOVANI PROJEKTI IZ PKI 2010-2014

REALIZACIJA GRUPE I

2010-2014

(sport, kultura, potrebe roma)

r. b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovano u					ukupno realizovano 2010-2014	ostaje za realizaciju	napomena
								2010.g.	2011.g.	2012.g.	2013.g.	2014.g.			
1	2010 /I/1	Sajam GRAPOS EXPO 2010 Gračanica (povećana vrijednost)	295.000	0	0	1.345.000	1.640.000	295.000	295.000	350.000	350.000	350.000	1.640.000	0	ponovo
2	2010 /I/4	Rekonstrukcija i restauracija stare džamije Soko u Sokolu (smanjena vrijednost)	185.000	0	20.000	0	165.000	135.000	30.000	0	0	0	165.000	0	završeno
3	2010 /I/14	Kulturne i sportske aktivnosti u MZ Lukavica (povećana vrijednost)	10.000	0	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	završeno

4	2011 /II /5	Obezbjeneje minimalnih uslova (infrastruktura) za rad J.U. Dječije obdanište "Naša djeca" ugradnja stolarije u MZ Gračanica	20.000	0	8.103	0	11.897	2.000	0	0	9.897	0	11.897	0	završeno
5	B- 2013	utopljanje objekta dječijeg obdaništa (povećana vrijenost)	0	0	0	42.000	42.000	0	0	0	42.000	0	42.000	0	završeno
6	2012 A /I /3	Pokretanje omladinskog centra i formiranje edukativno- zabavnih sekcija	21.900	0	0	0	21.900	0	21.900	0	0	0	21.900	0	završeno
7	2010 /I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda BKC Gračanica	100.000	0	0	0	100.000	0	10.000	5.000	15.000	2.000	32.000	68.000	nastavak
8	2010 /I /11	Zbrinjavanje nesposobnih roma općine Gračanica	40.000	0	0	0	40.000	0	10.000	10.000	5.000	2.500	27.500	12.500	nastavak
9		Projekat stambeno zbrinjavanje romske populacije na području općine Gračanica (projekat apliciran u 2010.g. a realizovan u 2011.g. i to u : MZ Škrahovica 3 MZ D.Orahovica 1 i MZ Gračanica 1	0	0	0	114.334	114.334	0	114.334	0	0	0	114.334	0	završeno

10	Budžet 2014	Budžet 2014- stambeno zbrinjavanje Roma	58.000	0	0	4.661	62.661	0	0	0	0	62.661	62.661	0	završeno
11	2010 /I/13	Asfaltiranje sportskog poligona i ograđivanje u MZ Trnovci	25.000	0	0	0	25.000	22.660	2.340	0	0	0	25.000	0	završeno
12	2012 /I /11	Izgradnja poligona u MZ Buk (povećana vrijednost)	30.000	0	0	17.753	47.753	0	15.000	32.753	0	0	47.753	0	završeno
13	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Dobrovci	40.000	0	0	0	40.000	0	8.500	5.000	0	0	13.500	26.500	nastavak
14	2012 /I /15	uređenje igrališta za mali nogomet u naselju Gola i u MZ Malešići	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	završeno
15	2013 /I /15	otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u MZ Malešići	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	završeno
16	2011 /IV/5	Uređenje vanjskog dvorista – dječije igralište JU Dječije obdanište u Gračanici	20.000	0	13.200	0	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	0	završeno
17	2012 /I /15	Sanacija igrališta u MZ Malešići	65.000	0	0	0	65.000	0	0	10.000	5.000	0	15.000	50.000	nastavak
18	2010 /I /7	Rekonstrukcija rukometnog igrališta u MZ Gračanica	65.000	0	0	0	65.000	0	15.000	7.440	0	0	22.440	42.560	nastavak

19	2011 /I /11	Izgradnja poligona malih sportova u MZ Pribava	20.000	0	3.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	završeno
20	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogometnom igralištu u MZ Miri na	40.000	0	0	0	40.000	0	5.000	0	0	0	5.000	35.000	nastavak
21	2012 /I /6	Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	nastavak
22	B- 2012	dovršetak poligona Mehmedovi i u MZ Džakule (povećana vrijednost)	10.000	0	223	9.777	19.554	0	0	9.777	0	0	9.777	9.777	nastavak
23	2011 /II /20	Podrška rada NVO (povećana vrijednost)	10.000	0	0	10.000	20.000	0	5.000	5.000	10.000	0	20.000	0	završeno
24	2012 A /I /4	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	31.000	0	0	0	31.000	0	0	3.300	27.700	0	31.000	0	završeno
25	2012 A /I /3	Pokretanje omladinske radio emisije i info letka	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	završeno

26	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivre dneih proizvo a a u oblasti prerade, pakov anja i uvanja plasma na poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvo a a u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana šum skih plodova, Edukaci je poljoprivrednih proizvo a a u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljo privrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	0	0	0	21.000	0	0	1.000	3.000	1.500	5.500	15.500	nastava k
27	2012 A /I /2	Izložba sto arstva „Gra anica i Doboj-Istok“	13.000	0	0	26.000	39.000	0	0	13.000	13.000	13.000	39.000	0	ponovo
28	2012 A /I /6	Ljetne ve eri pod lipama Gra anica	30.000	0	0	33.585	63.585	0	0	30.000	20.000	13.585	63.585	0	ponovo

29	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	0	0	0	20.000	0	0	5.000	5.000	2.500	12.500	7.500	nastava k
30	2012 /I /23	Projekat Nabavka školskog namještaja za školu u MZ Pribava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završen o
31	2012 /I /22	Projekat Uvo enje grijanja u objektu škole u MZ Pribava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završen o
32	2012 A /I /8	Informisanje i obuka mladih osoba o na ini ma pokretanja vlastitog biznisa	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	14.000	0	završen o
33	2012 /I /3	Sanacija kulturno-histotijjskih spomenika	50.000		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	31.016	nastava k
34	B- 2013	sanacija i projektovanje kulturno historiskog i zaštienog spomenika Pravoslavna crkva u MZ Gra anica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674	1.674	0	nastava k
35	B- 2013	sanacija i projektovanje kulturno historiskog i zaštienog spomenika džamije Lipa u MZ Gra anica	0	0	0	530	530	0	0	0	10.530	0	10.530	0	završen o

36	B-2013	sanacija i projektovanje kulturno historiskog i zaštitnog spomenika džamije u MZ Lukavici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nastavak	
37	B-2014	sanacija i projektovanje kulturno istorijskog i zaštitnog spomenika SAHAT KULA u MZ Graonica	0	0	0	0	0	0	0	0	6.780	6.780	0	nastavak	
38	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske galerije, male sale za seminare i pratnje objekata (stolarija i krov) na objektu BKC u MZ Graonica	130.000	0	0	0	130.000	0	0	10.000	15.000	52.000	77.000	53.000	nastavak
39	B-2014	energetski pregled objekta BKC u MZ Graonica	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	2.808	2.808	192	završeno
40	2010 /I /8	Ozvučenje u pozorišnoj Sali BKC u MZ Graonica	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	završeno
41	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	10.452	2.000	12.452	2.548	nastavak
42	B-2013	sanacija poligona u MZ Prijeko Brdo	14.000	0	0	3.499	17.499	0	0	0	3.499	14.000	17.499	0	završeno

43	2013 /A /I	MDG-F (dokument kriteriji i mjere socijalne politike u oblasti vodosnabdijevanja)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	2.040	0	2.040	7.960	ponovo
44	B-2013	Budžet- BKC-beži ni internet u gradu	10.000	0	18	15.000	24.982	0	0	0	10.000	14.982	24.982	0	završeno
45	B-2013	Budžet-CRP-Centar za podršku i razvoj	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	nastavak
46	B-2013	Budžet- ILDP-Integralni lokalni razvoj-po sporazu	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	0	završeno
47	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-jednokrat. pomo i	0	0	0	42.327	42.327	0	0	0	16.204	26.123	42.327	0	ponovo
48	B-2013	Budžet-pomo najugraženijim penzionerima i drugim kategorijama stanovništva	0	0	0	50.430	50.430	0	0	0	25.420	25.010	50.430	0	ponovo
49	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja	0	0	0	68.214	68.214	0	0	0	35.604	32.610	68.214	0	ponovo
50	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-stipendiranje u enika i studenata	0	0	0	193.500	193.500	0	0	0	96.000	97.500	193.500	0	ponovo
51	B-2013	Budžet-grantovi za obrazovanje (stimulacija u enika u takmi enjima, nabavka udžbenika, mjese ne karte)	0	0	0	25.368	25.368	0	0	0	10.452	14.916	25.368	0	ponovo

52	B-2013	Budžet-pomo za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih	0	0	0	17.776	17.776	0	0	0	10.874	6.902	17.776	0	ponovo
53	B-2013	Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca	0	0	0	17.008	17.008	0	0	0	9.296	7.712	17.008	0	ponovo
54	B-2013	Budžet-Omladinski centar Gra anica- ANEA	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	7.000	4.000	11.000	0	ponovo
55	B-2013	Budžet-grant Budžet za mlade	0	0	0	54.338	54.338	0	0	0	32.460	21.878	54.338	0	ponovo
56	B-2013	Budžet-projekat grant NVO (javni poziv)	0	0	0	78.155	78.155	0	0	0	43.223	34.932	78.155	0	ponovo
57	B-2013	Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja	0	0	574	40.000	39.426	0	0	0	20.067	19.359	39.426	0	ponovo
58	B-2013	Budžet-izdaci za zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i ma aka	0	0	0	55.225	55.225	0	0	0	30.225	25.000	55.225	0	ponovo
59	B-2013	Budžet-izdaci za antrax-cijepljenje stoke	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	20.000	20.000	40.000	0	ponovo
60	B-2013	Budžet-održavanje sportskih terena	0	0	0	14.618	14.618	0	0	0	4.700	9.918	14.618	0	ponovo
61	B-2013	Budžet-posticaji u poljoprivredi	0	0	0	42.181	42.181	0	0	0	33.781	8.400	42.181	0	ponovo
62	B-2014	Budžet grantovi za povratnike	0	0	180	3.000	2.820	0	0	0	0	2.820	2.820	0	ponovo

63	B-2014	Budžet-izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	63.640	63.640	16.360	nastava k
64	B-2014	Budžet- izgradnja tribina rukometnog igrališta u MZ Doborovci	10.000	0	0	155	10.155	0	0	0	0	10.155	10.155	0	završeno
			1.505.900	0	45.298	2.492.434	3.953.036	464.660	585.874	517.270	1.003.424	972.865	3.544.093	408.413	

REALIZACIJA GRUPE II

2010-2014 (toplifikacija, deminiranje)

r. b.	ozn aka	projekat	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	pove ana vrijednost	cijene projekata sa pove anjem /smanjenje	realizovanu 2010.g.	realizovan u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovan u 2014.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1	2010 /II/1	Toplifikacija grada	5.500.000	0	0	0	5.500.000	1.200.000	600.000	12.000	264.581	754.151	2.830.732	2.669.268	nastavak
2	2010 /II/2	Put Gra anica – So kovac- deminiranje	400.100	0	0	0	400.100	400.100	0	0	0	0	400.100	0	završeno
3	2010 /II/3	Obala i korito rijeke Spre e 15 – tehni ko izvi anje(deminiranje)	132.900	0	0	0	132.900	132.900	0	0	0	0	132.900	0	završeno
4	2010 /II/4	Obala i korito rijeke Spre e 7 – tehni ko izvi anje(deminiranje)	31.680	0	0	0	31.680	31.680	0	0	0	0	31.680	0	završeno
5	2010 /II/5	Obala i korito rijeke Spre e 8 – tehni ko izvi anje(deminiranje)	80.600	0	0	0	80.600	80.600	0	0	0	0	80.600	0	završeno

6	2010 /II/6	Obala i korito rijeke Spre e 11- deminiranje	31.140	0	0	0	31.140	31.140	0	0	0	0	31.140	0	završeno
7	2010 /II/7	Obala i korito rijeke Spre e 6 – tehni ko izvi anje(deminiranje)	20.082	0	0	0	20.082	20.082	0	0	0	0	20.082	0	završeno
8	2010 /II/8	Obala i korito rijeke Spre e 16 – tehni ko izvi anje(deminiranje)	32.670	0	0	0	32.670	32.670	0	0	0	0	32.670	0	završeno
9	2010 /II/9	Spre a-Grabovac – tehni ko izvi anje (deminiranje)	13.200	0	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0	13.200	0	završeno
10	2010 /II/10	Obala i korito rijeke Spre e 17 – tehni ko izvi anje(deminiranje)	16.650	0	0	0	16.650	16.650	0	0	0	0	16.650	0	završeno
11	2010 /II /11	Lendi i -tehni ko izvi anje (deminiranje) (u eš e Op ine)	50.000	0	0	0	50.000	20.000	30.000	0	0	0	50.000	0	završeno
12	2010 /II/14	« Koji i-Oku nice 3 » tehni ko izvi anje(deminiranje)	123.300	0	0	0	123.300	123.300	0	0	0	0	123.300	0	završeno
13	2010 /II/15	« Donji Skipovac-Br ani 5 ». Tehni ko izvi anje(deminiranje)	64.980	0	0	0	64.980	64.980	0	0	0	0	64.980	0	završeno
14	2010 /II/17	« Donji Skipovac-Br ani 2 ». Tehni ko izvi anje(deminiranje)	34.870	0	0	0	34.870	34.870	0	0	0	0	34.870	0	završeno
15	2010 /II/19	« Koji i-Oku nice 1 » tehni ko izvi anje(deminiranje)	83.600	0	0	0	83.600	83.600	0	0	0	0	83.600	0	završeno
16	2010 /II/20	« Skipovac-Koji i Oku nice 3A » Deminiranje	16.160	0	0	0	16.160	16.160	0	0	0	0	16.160	0	završeno

17	2010 /II/21	« Donji Skipovac-Brani 3 » tehni ko izvi anje(deminiranje)	106.300	0	0	0	106.300	106.300	0	0	0	0	106.300	0	završeno
18		« Jankovi i-škola » deminiranje	13.960	0	0	0	13.960	13.960	0	0	0	0	13.960	0	završeno
19	2010 /II/23	Trajno obilježavanje rizi nih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	13.960	0	0	0	27.920	0	13.960	0	0	0	13.960	0	završeno
20	2010 /II/25	« Koji i-Okunice » tehni ko izvi anje(deminiranje)	30.100	0	0	0	30.100	30.100	0	0	0	0	30.100	0	završeno
21	2012 /A /II /12	Obnavljanje ošte enih oznaka za Trajno obilježav anje rizi nih povr šina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	završeno
22	B- 2013	obilježavanje i deminiranje minskih terena na podru ju op ine	42.000	0	0	2.117	44.117	0	0	0	44.117	0	44.117	0	završeno
23	2010 /II /11	Lendi i-olin potok -tehni ko izvi anje (deminiranje) (u eš e Op ine	50.000	0	0	0	50.000	20.000	30.000	0	0	0	50.000	0	završeno
24	2010 /II /11	Lendi i -tehni ko izvi anje (deminiranje) (u eš e Op ine	152.000	0	0	0	152.000	0	152.000	0	0	0	152.000	0	završeno
25	2010 /II /13	Donji Skipovac-šuma Gušta 1 (deminiranje)	104.100	0	0	0	104.100	0	104.100	0	0	0	104.100	0	završeno

26	2010 /II/15	« Donji Skipovac-Brani 5 ». Tehni ko izvi anje (deminiranje)	64.980	0	0	0	64.980	0	64.980	0	0	0	64.980	0	završeno
27	2010 /II/16	« Koji i-Okunice 2 » tehni ko izvi anje (deminiranje)	113.600	0	0	0	113.600	0	113.600	0	0	0	113.600	0	završeno
28	2010 /II/22	«Koji i» deminiranje	145.100	0	0	0	145.100	0	145.100	0	0	0	145.100	0	završeno
29	2010 /II/24	« Gornji Skipovac-Topalovi i 2 » Tehni ko izvi anje (deminiranje)	20.500	0	0	0	20.500	0	20.500	0	0	0	20.500	0	završeno
30	2012 /II/2	«Gornji Skipovac-Rosi i» Deminiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	skinut
31		Gornji Skipovac -površine koje do sada nisu deminirane. Tehni- ko izvi anje-deminiranje (u eš e	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	završeno
32		Donji Skipovac -površine koje do sada nisu deminirane. Tehni- ko izvi anje-deminiranje (u eš e	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	završeno
33	2012 /A/II/3	deminiranje područja op i-ne-lokacija Lendi i-Dubrave	162.000	0	45.000	0	162.000	0	0	117.000	0	0	117.000	0	završeno
34	2010 /II/12	Deminiranje područja Skipovac 2. u MZ Skipovac	133.785		0	0	133.785	0	0	0	133.785	0	133.785	0	završeno

35	2010 /II /12	Deminiranje područja Gornji Skipovac 1. u MZ Skipovac	190.388	0	0	190.388	0	0	0	190.388	0	190.388	0	završeno	
36	2012 /A /II /5	Deminiranje područja opline-lokacija vodovod D. Skipovac-Lukavica (P=43.917,14m2)	0	0	86.000	86.000	0	0	0	0	86.000	86.000	0	završeno	
37	2010 /II /12	Deminiranje područja opline-lokacija MZ Malešići-Javor (P=33.007,55 m2)	0	0	66.015	66.015	0	0	0	0	66.015	66.015	0	završeno	
			8.044.705	0	45.000	154.132	8.153.837	2.472.292	1.324.240	149.000	632.871	906.166	5.484.569	2.669.268	

REALIZACIJA GRUPE III

2010-2014

(vodovod, kanalizacija)

r. b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovano 2010.g.	realizovano u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovano u 2014.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1	2010 /III/1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem	1.800.000	0			1.800.000	80.000	50.000	0	0	65.170	576.546	842.078	nastavak
	2011 /III/1	Istražna bušotina u MZ Malešići	0	0			0	0	63.500	0	0	63.500	63.500	-63.500	završeno
	2010 /III/1	Bušotina pitke vode za građevine MZ Babići	0	0			0	0	0	0	8.956	8.956	8.956	-8.956	završeno

		projekat vodovodne mreže u MZ Babi i	0	0			0	0	0	20.996	57.307		78.303	-78.303	završeno
	B-2013	EIB-izrada glavnog projektageoloških i hidrogeoloških radova-komponenta	0				0	0	0	0	0	68.818	68.818	-68.818	završeno
	B-2013	EIB-Istražna bušotina Pašali i	0				0	0	0	0	82.691	49.000	131.691	-131.691	završeno
	B-2014	Budžet-izdaci za reviziju projekta iz EIBa	0	0	3.027	0	-3.027	0	0	0	0	6.973	6.973	-10.000	završeno
	B-2014	Budžet-izdaci za PDV za projekte iz EIB-a	0	0	1.865	0	-1.865	0	0	0	0	23.135	23.135	-25.000	završeno
2		Bušotina pitke vode za građevine MZ Babi i	150.000	0	0	0	150.000	0	20.000	0	0	0	20.000	130.000	nastavak
3	B-2013	izvođenje radova na upajanju nove bušotine i nabavka nove pumpe za vodovod u MZ G. Orahovica	16.204	0			16.204	0	0	0	16.204	0	16.204	0	završeno
4	2010/III/3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	0			700.000	33.000	129.000	0	7.933		169.933	530.067	nastavak
5	2010/III/4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Lipa u MZ Gračanica	150.000	0		46.974	196.974	10.000	150.000	36.974	0	0	196.974	0	završeno
6	2010/III/5	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Iriš u MZ Gračanica	100.000	0			100.000	10.000	0	90.000	0	0	100.000	0	završeno

7	2010/III/12	Projekat vodosnabdijevanja MZ Stjepan Polje	674.000	141.000			533.000	533.000	0	0	0	0	533.000	0	završeno
8	2010/III/15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovi i	400.000	0			400.000	36.000	50.000	103.233	48.176	24.999	262.408	137.592	nastavak
9	2010/III/27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Gola i u MZ Maleši i	40.000	0	0	1.794	41.794	8.000	22.000	10.000	0	1.794	41.794	0	završeno
10	B-2013	vodosnabdijevanje u MZ Maleši i	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	48.105	10.931	59.036	10.964	nastavak
11	B-2013	rekonstrukcija vodovodne mreže za ambulantu i OŠ u MZ Maleši i	5.000	0			5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	završeno
12	2010/III/16	Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda «Ali i i Džafi i» u MZ Doborovci	36.000	0		4.363	40.363	0	26.000	14.363	0	0	40.363	0	završeno
13		vodovod Centar u MZ Doborovci	16.270	0			16.270	0	0	16.270	0	0	16.270	0	završeno
14	2011/III/39	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ Doborovci	32.000	0			32.000	0	0	0	10.000	0	10.000	22.000	nastavak
15	2010/III/18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	0	652		199.348	0	70.000	100.144	5.000	24.204	199.348	0	završeno
16	2011/III/33	Vodosnabdijevanje-rekonstrukcija glavne mreže i poboljšanje kapaciteta u MZ Trnovci	35.000	0	0	2.573	37.573	0	10.000	10.000	0	17.573	37.573	0	završeno

17	2010/ III/35	Vodosnabdijevanje- bušenje dubinskih bunara u Miri ina	70.000	0		70.000	5.000	10.000	22.000	0	0	37.000	33.000	nastava k
18	2010/ III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	0		350.000	8.000	10.000	5.966	55.229	0	79.195	270.805	nastava k
19	2010/ III/21	Vodovod Piragi i (rekonstrukcija) u MZ G.Doborovci	30.000	0		30.000	15.000	14.500	0	0	0	29.500	500	završen o
20		Vodovod Hodži i (rekonstrukcija) u MZ G.Doborovci	11.000	0		11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	završen o
21	2012 /III/35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	0		90.000	0	15.000	36.047	2.904		53.951	36.049	nastava k
22	2013 /A/III	vodovod Džini i u MZ Prijeko Brdo	10.000	0		10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	završen o
23	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje Mjesne zajednice Donja Orahovica	1.100.00 0	0		1.100.000	0	20.000	67.049	80.820	19.680	187.549	912.451	nastava k
24	2014 /III /4	Izgradnja kanalizaci one mreže i fabrike za pre iš avanje otpa dnih voda u MZ Soko	2.270.00 0	0		2.270.000	0	17.000	16.785	0		33.785	2.236.21 5	nastava k
25	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - u MZ Škahovica	263.000	0		263.000	0	4.000	0	0	54.504	58.504	204.496	nastava k
26	2011 /III /14	Izgradnja kanaliza cione mreže u naselju Jug 3- MZ Gra anica	90.000	0		90.000	0	27.000	6.117	0		33.117	56.883	nastava k
27	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	0		85.000	0	46.900	4.855	0		51.755	33.245	nastava k

28	2010 /III /13	II Faza rekonstrukcije vodovo dne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000	0			65.000	0	18.000	20.000	0	38.000	27.000	nastava k	
29	2010 /III/6	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u ul.M. Šemsekadića u MZ Gračanica	50.000	0			50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	završeno	
30	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdjevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	0			150.000	0	0	38.654	7.268	15.573	61.495	88.505	nastava k
31	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule (izgradnja dijela kanalizacione mreže u MZ Džakule)	180.000	0			180.000	0	0	26.776	0		26.776	153.224	nastava k
32	2010 /III /17	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u naselju Lipa u MZ Gračanica (manje za 7462 KM)	100.000	0	7.462		92.538	0	0	92.538	0	0	92.538	0	završeno
33	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i obezbjeđenje novih količina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	0			20.000	0	0	7.000	4.785	4.553	16.338	3.662	nastava k
34	2013/ A/ III	priključak za vodosnabdjevanje MZ Buk -sa općine Gradačac	20.000	0			20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	završeno

35	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Mirini u MZ Mirina	150.000	0			150.000	0	0	0	5.000	5.000	145.000	nastavak
36	B-2013	izmještanje glavnog cjevovoda na dionici Ada-most-skver-kusturica-VGTosiguranje i izgradnja javne rasvjete zbog izgradnje mosta SKVER kod Šumarije u MZ Graanica (povećana vrijednost)	25.000	0	40.263	65.263	0	0	0	65.263	0	65.263	0	završeno
37	B-2013	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Varoš u MZ Graanica	1.811	0	0	1.811	0	0	0	1.811	0	1.811	0	završeno
38	B-2014	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Centar u MZ Džakule (oštećenje usljed elementarne nepogode)	12.000	0	476	11.524	0	0	0	11.524	11.524	11.524	0	završeno
39	B-2014	budžet 2014-vodosnabdijevanje u MZ Gornji Doborovci	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	6.531	6.531	5.469	nastavak
40	B-2014	budžet 2014-izgradnja vodovodnog sistema (bunar i pumpna stanica) u MZ Babi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	16.642	16.642	8.358	nastavak

41	B-2014	budžet 2014-izgradnja vodovodnog sistema (bunar i pumpna stanica) u MZ Babi i i MZ Maleši i	81.000	0	0	4.441	85.441	0	0	0	0	85.441	85.441	0	završeno
42	2011/III/5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gra anica	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	11.342	11.342	3.488.658	nastavak
43	B-2014	Budžet 2014-kanalizacija u MZ Soko-Bukva	20.000	0	1.000	0	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	0	završeno
44	B-2014	Budžet 2014-kanalizacija u MZ Lukavica	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	0	završeno
45	B-2014	Budžet 2014-polaganje vodovodnih cijevi u ul.Bosanskih kraljeva u MZ Gra anica	10.087	0	0	0	10.087	0	0	0	0	10.087	10.087	0	završeno
46															
			13.219.872	141.000	14.482	100.408	13.164.798	738.000	720.400	889.267	512.452	551.974	3.412.093	9.757.597	

REALIZACIJA GRUPE IV

2010-2014

(putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali ob.)

r. b.	ozn aka	projekat	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	pove ana vrijednost	cijene projekata sa pove anjem /smanjenje	realizovano u 2010.g.	realizovano u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovano u 2014.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1	2010/IV/2	Rekonstrukcija parkin g prostora u gradu u MZ Gra anica	100.000	0	0	0	100.000	0	10.000	5.000	5.000		20.000	80.000	nastavak

2	2010/ IV/4	Rekonstrukcija ul. Kej Fridriha Foglara u MZ Gra anica	210.000	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	0	završeno
3	2010/ IV/5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gra anica , u 2014-nastavak Kozari a sokak	400.000	0	0	32.000	432.000	0	161.950	100.000	100.000	69.671	431.621	379	završeno
4	2010/ IV/5	Rekonstrukcija ul. Spre ko Polje u MZ Gra anica (sad ul.Stara pruga)	185.000	0	0	0	185.000	65.000	53.252	66.748	0	0	185.000	0	završeno
5	2010/ IV/6	Završetak nove zgrade Op ine (sala)	300.000	0	0	0	300.000	190.000	110.000	0	0	0	300.000	0	završeno
6	2010/ IV/6	Završetak nove zgrade Op ine (sprat)	210.000	0	0	90.000	300.000	0	60.000	135.154	0	0	195.154	104.846	nastavak
7	2010/ IV/1	Završetak PKSC Bazen u MZ Gra anica	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	958.836	0	0	958.836	1.041.164	nastavak
8	2010/ IV/19	Dovršetak podružne 4-razredne škole u MZ Pribava	77.000	0	21233	0	55.767	0	0	55.767	0	0	55.767	0	završeno
9	2011/ IV/41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u MZ Dobrovci	100.000	0	36025	0	63.975	0	0	63.975	0	0	63.975	0	završeno
		završena termofasada			0	36.025	36.025			36.025	0	0	36.025	0	završeno
10	2010/ IV/11	Obnova stare bosanske ku e u Gra anici (pove ana vrijednost)	50.000	0	0	165.258	215.258	0	13.000	0	110.258	55.734	178.992	36.266	nastavak

	2013/ A/IV	Ure enje centra MZ Lukavica (pove ana vrijednost)	15.000	0	0	10.438	25.438	15.000	0	10.438	0	0	25.438	0	završ eno
11	2013/ A/ IV	sanacija vjerskih objekata na podru ju op ine	20.000	0	0	6.000	26.000	0	0	12.386	7.614	6.000	26.000	0	završ eno
12	2011/ IV/4 7	Dom kulture, sprat koji je izgorio 01.01.2008.g u MZ Maleši i (pove ana vrijednost 70.000, ponovo pove ana za 51.000),	80.000	0	0	121.000	201.000	0	8.000	39.955	60.000	39.179	147.134	53.866	nasta vak
13	2011/ IV/5 3	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babi i	80.000	0	0	20.000	100.000	0	29.998	29.425	10.000	12.612	82.035	17.965	nasta vak
14	2011/ IV/5 9	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	0	0	0	112.000	0	10.000	18.000	0		28.000	84.000	nasta vak
15	2012 /A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	0	0	17.585	117.585	0	17.000	50.129	27.330	23.126	117.585	0	završ eno
16	2010 /IV /13	Proširenje objekta porodi ne medicine u naselju Polje u MZ Stjepan Polje	40.000	0	0	10.000	50.000	0	20.000	30.000	0	0	50.000	0	završ eno
17	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE u MZ Gra anica	300.000	0	0	0	300.000	0	0	35.020	15.000	15.000	65.020	234.980	nasta vak
18	2013/ A/ IV	kupovina zemljišta za izgradnju Doma kulture u MZ Trnovci	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	završ eno

19	2013/ A/ IV	rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Stjepan Polje (povećana vrijednost sa 35.000 na 80.000)	35.000	0	0	48.029	83.029	0	0	30.124	32.993	19.912	83.029	0	završeno
20	2013/ A/ IV	Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Donja Orahovica (povećana vrijednost sa 15500 na 27500)	15.500	0	0	12.000	27.500	0	0	0	17.464	0	17.464	10.036	nastavak
21	2010/ IV/2 2	Izgradnja javne rasvjete na području MZ Babići	50.000	0	0	0	50.000	20.000	5.000	0	2.250	0	27.250	22.750	nastavak
22	2010/ IV/3 0	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	0	0	0	35.000	8.700	5.000	4.000	2.000	0	19.700	15.300	nastavak
23	2010/ IV/2 9	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	0	0	0	45.000	0	5.000	117	2.000	0	7.117	37.883	nastavak
24	2011/ IV/52	Javna rasvjeta u MZ Škrahovica	110.000	0	0	0	110.000	0	5.000	5.448	2.000	0	12.448	97.552	nastavak
25	B- 2013	izgradnja javne rasvjete u MZ Rašljeva	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	2.000	0	2.000	8.000	nastavak
26	B- 2013	izgradnja javne rasvjete u MZ Soko	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	3.515	0	3.515	6.485	nastavak
27	2010 /IV /22	Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovići	210.000	10.000	0	0	200.000	10.000	20.000	0	4.000	0	34.000	166.000	nastavak

28	2010/IV/14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gra anica	110.000	0	0	0	110.000	0	0	75.100	2.000	0	77.100	32.900	nastavak
29	2011/IV/63	Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci (povećana vrijednost 10.000 KM)	20.000	0	0	22.201	42.201	0	5.000	0	20.000	17.201	42.201	0	završeno
30	2010/IV/7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver) u MZ Gra anica	400.000	0	41.055	0	358.945	0	10.000	309.945	39.000	0	358.945	0	završeno
31	2013/A/IV	izgradnja mostova u MZ Piskavica	10.000	0	1.000	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	završeno
32	2013/A/IV	rekonstrukcija mosta Polje u MZ Stjepan Polje	20.000	0	882	0	19.118	0	0	19.118	0	0	19.118	0	završeno
33	2010/IV/8	Rekonstrukcija ul. Građanički Skver u MZ Gra anica (povećana vrijednost)	54.000	0	0	44.000	98.000	10.000	44.000	10.533	33.467	0	98.000	0	završeno
34	2010/IV/9	Rekonstrukcija ul. Sultan Mehmeda II Fatiha u MZ Gra anica (povećana vrijednost)	98.500	0	0	61.500	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	završeno
35	2010/IV/10	Rekonstrukcija ul. 22.Divizije u MZ Gra anica	154.000	0	9.179	0	144.821	80.000	64.821	0	0	0	144.821	0	završeno

36	2011/ IV/1 9	Ure enje prostora oko zgrade Op ine (pristupni put, pješa ke staze i zelene površine)	200.000	0	0	0	200.000	0	24.000	0	0	0	24.000	176.000	nasta vak
37	2010/ IV/1 2	Rekonstrukcija ul. Kotoruša u MZ Gra anica	60.000	0	9.000	0	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	završ eno
38	2012/ IV/2 7	Rekonstrukcija puta Brezje (duž.1450 m) u MZ Maleši i	162.000	0	0	0	162.000	0	67.800	27.972	0	0	95.772	66.228	nasta vak
39	2011/ IV/3 2	Asvaltiranje puta Doborovci-Pan urište u MZ Doborovci	330.000	0	0	0	330.000	0	53.000	46.846	0	0	99.846	230.154	nasta vak
40	2011/ IV/3 3	Asfaltiranje puta naselja Guvna 2 – Kamenica u MZ Donja Orahovica	22.000	0	0	0	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000	0	završ eno
41	2011/ IV/3 4	Asfaltiranje puta naselja Dedi i Kamenica u MZ Donja Orahovica	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	završ eno
42	2012/ IV/4 4	Asfaltiranje puta naselja Guvna 1 – Kamenica u MZ Donja Orahovica	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	završ eno
43	2010/ IV/2 7	Rekonstrukcija ul.Mejdan Džedid Sokak u MZ Gra anica	27.000	0	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	0	završ eno
44	2010/ IV/2 8	Izgradnja potpornog zida u ul.Drijen a u MZ Gra anica	50.000	0	0	0	50.000	0	20.000	4.388	0	0	24.388	25.612	nasta vak

45	2012 /IV /58	Rekonstrukcija puta u naselju Potkonica u MZ Stjepan Polje	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	završeno
46	2011 /IV /46	Put Šašovka u MZ Lukavica	40.000	0	0	4.000	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000	0	završeno
47	2011/ IV/6 4	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovi i u MZ Prijeko Brdo	63.000	0	0	0	63.000	0	25.000	0	15.309	0	40.309	22.691	nastavak
48	2011/ IV/4 1	Asfaltiranje puta Mehmedovi i-Biberovo polje u MZ Džakule	87.212	0	0	0	87.212	0	87.212	0	0	0	87.212	0	završeno
49	2011 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Branilaca Kule Grada u MZ Gračanica	253.000	0	40.261	0	212.739	0	0	212.739	0	0	212.739	0	završeno
50	2012 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Bosanskih Kraljeva u Gračanica (povećana vrijednost zbog parkinga) 143000	190.000	0	0	75	190.075	0	0	190.075	0	0	190.075	0	završeno
51	2011 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Lipa u MZ Gračanica	300.000	0	4.741	0	295.259	0	0	295.259	0	0	295.259	0	završeno
52	2012 /IV /18	Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ Gračanica	135.000	0	0	0	135.000	0	0	38.614	0	0	38.614	96.386	nastavak
53	2011 /IV /30	Rekonstrukcija ul. Malezijska u MZ Gračanica (povećana vrijednost)	30.000	0	238	50.000	79.762	0	0	30.000	49.762	0	79.762	0	završeno

54	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	0	0	0	45.000	0	0	16.000	14.995	0	30.995	14.005	nastavak
55	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ Gračanica (tu je i ul. Mehmeda Spahe od vatrogasnog prema zgradama)	138.000	0	0	0	138.000	0	0	62.846	0	0	62.846	75.154	nastavak
56	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asfaltiranje u MZ Malešići	156.000	0	0	0	156.000	0	0	13.468	10.000		23.468	132.532	nastavak
57	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica	110.000	0	0	0	110.000	0	0	21.526	2.632	55.032	79.190	30.810	nastavak
58	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	0	0	0	230.000	0	0	30.781	79.391		110.172	119.828	nastavak
59	2012 /IV /49	Rekonstrukcija puta u naselju Mustafić u MZ Stjepan Polje	21.000	0	0	0	21.000	0	0	7.312	0		7.312	13.688	nastavak
60	2010 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Kamenita voda u MZ Gračanica	33.000	0	0	0	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0	završeno
61	2013 /IV /34	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ Babići	70.000	0	0	0	70.000	0	0	53.118	0		53.118	16.882	nastavak
62	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ Stjepan Polje	94.500	0	0	0	94.500	0	0	15.210	0		15.210	79.290	nastavak

63	2014 /IV /35	Rekonstrukcija dijela put. pravca (dionica od raskrsni ce kod Pilane do spoja izbjegli kog naselja) u MZ Lendi i	214.000	0	0	0	214.000	0	0	89.312	0	89.312	124.688	nastavak
64	2014 /IV /25	Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ Gra anica	136.000	0	0	0	136.000	0	0	21.008	0	21.008	114.992	nastavak
65	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul. Javor u MZ Gra anica	26.000	0	76	0	25.924	0	0	25.924	0	25.924	0	završeno
66	2013 /IV /41	Rekonstrukcija putnog pravca Avdi i-Hamzi i u MZ Stjepan Polje	21.000	0	0	0	21.000	0	0	7.312	0	7.312	13.688	nastavak
67	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice lokalnog puta D. Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	0	0	0	320.000	0	0	10.000	0	10.000	310.000	nastavak
68	2013 /IV /46	Rekonstrukcija dijela ul. Gra anikih Gazija-Sokak (Šuš-Gopo) u MZ Gra anica	18.441	0	0	0	18.441	0	0	18.441	0	18.441	0	završeno
69	2011 /IV /43	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Klju u MZ Škahovica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završeno
		asfaltiranje puta Veseli brijeg u MZ Škahovica	25.000	0	2.706	0	22.294	0	0	22.291	0	22.291	3	završeno
70	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ G.Doborovci	120.000	0	0	0	120.000	0	0	62.133	0	62.133	57.867	nastavak

	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujka novac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	0	0	0	144.000	0	0	14.044	0	14.044	129.956	nasta vak	
71	2014 /IV /53	Sanacija putnog pravca Škola-Džini i- Cikote-Serhatlje u MZ Prijeko Brdo	300.000	0	0	0	300.000	0	0	62.133	3.698	65.831	234.169	nasta vak	
	2012 /IV /92	Asvaltiranje puta Ahmetaši-Džemina ku a (150 m) u MZ Donja Lohinja	18.000	0	0	0	18.000	0	0	14.042	3.958	18.000	0	završ eno	
72		Asfaltiranje puta za džemiju-Miri ina Polje u MZ Miri ina	25.000	0	9.900	0	15.100	0	0	15.100	0	15.100	0	završ eno	
	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	0	0	0	308.000	0	0	9.917	0	27.037	36.954	271.046	nasta vak
73		Sanacija putnog pravca Reži i- Drijen a u MZ Gra anica	60.000	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000	0	završ eno	
74	B- 2013	rekonstrukcija puteva u MZ Soko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B- 2013	sanacija put.pravca Ilidža-Pjani i u MZ Soko	22.000	0	509	0	21.491	0	0	0	21.491	21.491	0	završ eno	
	B- 2013	sanacija put.pravca Kapak-Omerica u MZ Soko	17.500	0	0	0	17.500	0	0	0	17.500	17.500	0	završ eno	
	B- 2013	sanacija put.pravca Ljuba -Fiši i u MZ Soko	23.000	0	334	0	22.666	0	0	0	22.666	22.666	0	završ eno	

	B-2013	sanacija put.pravca ratna bolnica-Krš u MZ Soko	7.095	0	0	1.611	8.706	0	0	0	8.706	0	8.706	0	završeno
	B-2013	sanacija put.pravca ratna bolnica-poligon u MZ Soko	16.500	0	0	0	16.500	0	0	0	16.500	0	16.500	0	završeno
	B-2013	sanacija put.pravca Ljuba-Kapak u MZ Soko	40.000	0	96	0	39.904	0	0	0	39.904	0	39.904	0	završeno
75	2013/A/IV	sanacija ul Bra e Fazli (prema kamenolomu) u MZ Gra anica-Lendi i	300.000	0	17.753	0	282.247	0	0	278.785	3.462	0	282.247	0	završeno
76	2013/A/IV	Sanacija putnih pravaca u MZ Gornja Orahovica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završeno
		1.sanacija putnog pravca Dobrnji i u MZ Gornja Orahovica - 5.371KM	15.371	0	0	0	15.371	0	0	15.371	0	0	15.371	0	završeno
		2.sanacija putnog pravca Brezik-Srebrenik u MZ Gornja Orahovica 8.436KM	8.436	0	0	0	8.436	0	0	8.436	0	0	8.436	0	završeno
		3.sanacija putnog pravca Birkovac-Zahirovi i u MZ Gornja Orahovica 12.946KM	12.946		0	0	12.946	0	0	12.946	0	0	12.946	0	završeno

		4.sanacija putnog pravca D. Orahovi ca -Brezik u MZ Gornja Orahovica 15.210KM	15.210	0	0	0	15.210	0	0	15.210	0	0	15.210	0	završeno
		5.sanacija putnog pravca Gazibegovi i u MZ Gornja Orahovica 11.406	11.406	0	0	0	11.406	0	0	11.406	0	0	11.406	0	završeno
77	2013/A/IV	Sanacija putnih pravaca u MZ Donja Orahovica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završeno
		1.sanacija putnog pravca oko Doma i džamije u MZ Donja Orahovica 7.283KM	27.283	0	0	0	27.283	0	0	27.283	0	0	27.283	0	završeno
		2.sanacija putnog pravca u naselju Guvna II u MZ Donja Orahovica -4.845 KM (povećana vrijednost)	4.845	0	0	16.265	21.110	0	0	4.845	16.265	0	21.110	0	završeno
	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija prostora oko džamije u MZ Donja Orahovica	10.000	0	3	0	9.997	0	0	0	0	9.997	9.997	0	završeno
78	2013/A/IV	Rekonstrukcija puta u naselju Dedi i u MZ Donja Orahovica	11.205	0	0	285	11.490	0	0	0	11.490	0	11.490	0	završeno
79	B-2013	sanacija puta prema naselju Baji i u MZ Donja Orahovica	44.424	0	0	6.438	50.862	0	0	0	50.862	0	50.862	0	završeno

80	2013/ A/ IV	sanacija putnog pravca Hodži i u MZ Gornji Dobrovci (povećana vrijednost sa 17.351 na 18.759)	17.351	0	0	1.408	18.759	0	0	3.571	15.188	0	18.759	0	završeno
81	2013/ A/ IV	sanacija putnog pravca Beledije u MZ Miri na	59.082	0	0	0	59.082	0	0	30.927	0	0	30.927	28.155	završeno
82	2013/ A/ IV	putevi u MZ Piskavica -sanacija puta Brki i	35.000	0	702	0	34.298	0	0	34.298	0	0	34.298	0	završeno
83	2012 /A /IV /1	Izgradnja hladnja e za skladištenje i uvanje poljoprivrednih proizvoda (povećana vrijednost sa 200.000 na 266.706 KM)	200.000	0	0	66.706	266.706	0	0	0	266.706	0	266.706	0	završeno
84	2012 /A /IV /3	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Dobrovci	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	175.810	38.104	213.914	486.086	nastavak
85	2012 /IV /20	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Golačima u MZ Malešići	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	14.111		14.111	32.889	nastavak
86	2012 /IV /47	Rekonstrukcija ul. Drijena u MZ Gračanica	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	29.666		29.666	26.334	nastavak

87	2012 /IV /51	Rekonstrukcija ul. Obu arska u MZ Gra anica	17.600	0	0	726	18.326	0	0	0	18.326	0	18.326	0	završ eno
88	2012 /IV /55	Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ Gra anica	29.000	0	2.131	11.814	38.683	0	0	0	26.869	11.814	38.683	0	završ eno
89	2013/ A/ IV	sanacija dijela puta u naselju Deli i u MZ Lukavica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završ eno
	2013 /A / IV	sanacija dijela puta u naselju Deli i-Kova i u MZ Lukavica	24.447	0	0	676	25.123	0	0	24.447	676	0	25.123	0	završ eno
	2013/ A/ IV	sanacija dijela puta u naselju Deli i-Otava u MZ Lukavica	33.093	0	0	0	33.093	0	0	33.093	0	0	33.093	0	završ eno
90	2012 /IV /73	Put Zolje u MZ Lukavica	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	14.168	0	14.168	25.832	nasta vak
91	2013/ A/ IV	rekonstrukcija puta u MZ Prijeko Brdo	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	završ eno
92	2013/ A/ IV	rekonstrukcija puta u MZ Gornji Dobrovci	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	završ eno
93	2013/ A/ IV	sanacija dijela ul.Viteška u MZ Gra anica	12.787	0	1	0	12.786	0	0	0	12.786	0	12.786	0	završ eno
94	B- 2013	sanacija puteva u MZ Maleši i	13.986	0	0	125	14.111	0	0	0	14.111	0	14.111	0	završ eno
95	B- 2013	sanacija ul.Bosanska u MZ Gra anica <i>(pove ana vrijedn ost sa 17.927 na 23.867)</i>	17.927	0	0	5.940	23.867	0	0	0	23.867	0	23.867	0	završ eno

96	B-2013	sanacija puta uri i-Ciglane u MZ Gornja Lohinja	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	završeno	
97	B-2013	Budžet-održavanje javne rasvjete u gradu	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	5.500	10.503	16.003	7.997	ponovo
98	B-2013	Budžet-održavanje javne rasvjete u MZ	27.196	0	0	0	27.196	0	0	0	11.867	18.300	30.167	-2.971	ponovo
99	B-2013	Budžet-komunalno održavanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje	190.000	0	0	130.000	320.000	0	0	0	187.436	125.585	313.021	6.979	ponovo
100	B-2013	Budžet-održavanje puteva u MZ	36.824	0	0	1.509	38.333	0	0	0	24.170	19.923	44.093	-5.760	ponovo
101	B-2013	Budžet-održavanje puteva u gradu	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	27.196	13.679	40.875	-15.875	ponovo
102	2011/IV/44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahnovica	30.000	0	0	0	30.000	0	0	585	585	585	1.755	28.245	nastavak
103	B-2014	izgradnja javne rasvjete po MZ	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	12.000	12.000	8.000	nastavak
104	B-2014	izgradnja javne rasvjete u gradu	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	11.860	11.860	8.320	nastavak
105	B-2014	Budžet-horizontalna, vertikalna signalizacija i obilježavanje naseljenih mjesta (povećana vrijednost)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	3.500	3.430	6.930	3.070	nastavak
106	2012/IV/16	1.1.10. Projekat Rekonstrukcija ul. Drama u MZ Graničnica	195.000	0	0	0	195.000	0	0	0	0	90.495	90.495	104.505	nastavak

107	2013 /IV /14	1.1.13. Projekat Rekonstrukcija ul. Ritaši i u MZ Graonica	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	0	108.753	108.753	16.247	nastavak
108	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Graonica	287.000	0	0	0	287.000	0	0	0	0	157.124	157.124	129.876	nastavak
109	2012 /IV /38	Sanacija puta Lukavica-Maleši i u MZ Lukavica	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	10.000	10.000	140.000	nastavak
110	2012 /IV /62	Rekonstrukcija ul. Tuleg u MZ Graonica	14.500	0	0	1.417	15.917	0	0	0	0	15.917	15.917	0	završeno
111	B- 2014	sanacija putea Gornja Škahovica-Centar- Stijene u MZ Škahovica	20.000	0	4.628	0	15.372	0	0	0	0	15.372	15.372	0	završeno
112	B- 2014	budžet 2014- rekonstrukcija puta u MZ Babi i- dionica Babi i-Vis	214.000	0	953	0	213.047	0	0	0	0	213.047	213.047	0	završeno
113	B- 2014	budžet 2014- rekonstrukcija puta Lendi i-Drijena u MZ Lendi i	83.000	0	0	0	83.000	0	0	0	0	24.291	24.291	58.709	nastavak
114	B- 2014	budžet 2014-sanacija putnog prava Grabovac prema Kovanu, u MZ Lendi i	21.997	0	0	3	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0	završeno
115	B- 2014	budžet 2014- rekonstrukcija puteva u MZ Lukavica	22.000	0	1.886	0	20.114	0	0	0	0	20.114	20.114	0	završeno

116	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puteva u MZ Stjepan Polje	58.000	0	3.041	0	54.959	0	0	0	0	54.959	54.959	0	završeno
117	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puteva u MZ Piskavica	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	završeno
118	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puta Donja Lohinja- Gornja Lohinja	205.000	0	1.335	0	203.665	0	0	0	0	203.665	203.665	0	završeno
119	B-2014	budžet 2014-završetak puta Hajdarovac-Ritaši i u MZ Graonica	51.702	0	0	7.140	58.842	0	0	0	0	58.842	58.842	0	završeno
120	B-2014	budžet 2014-most u MZ Lukavica po ugovoru	40.000	0	5.466	0	34.534	0	0	0	0	34.534	34.534	0	završeno
121	2011/IV/4	Zadružni centar za prihvatanje, hlađenje, doradu i pakovanje voćna i povrća na području općine	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	završeno
122	B-2014	sufinansiranje projekata od strane općine u projektima fondova	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	10.000	10.000	60.000	nastavak
			14.445.866	10.000	220.134	1.002.174	15.217.527	768.700	1.130.033	4.152.257	1.795.520	1.815.217	9.665.227	5.552.300	

REALIZACIJA GRUPE V

2010-2014

(oprema, dokumentacija)

r. b.	ozn aka	projekat	cijena projekta	ranije realizov a	smanjena vrijednos t	pove ana vrijednos t	cijene projekata sa pove anjem /smanjenje	realizovanu 2010.g.	realizo van u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizova no u 2013.g.	realizova n u 2014.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizacij u	napo mena
1	2010/IV/1	Unapre enje sposobnosti op ine za upravljanje informaci-onim tehnologijama-Op ina	27.000	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	0	završ eno
2	2010/IV/3	Program licenciranja softvera-Op ina	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	završ eno
3	2010/IV/4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	0	0	0	100.000	30.000	29.363	14.504	9.139	345	83.351	16.649	nasta vak
4	2012/A /V /1	GIS SDMS4 paket	60.000	0	0	0	60.000	0	10.000	25.000	25.000	0	60.000	0	završ eno
5	2010 / V / 5	Umrežavanje mjesnih ureda sa centrom za pružanje usluga u Op ini Gra anica	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	završ eno
6	2012 /A /V /13	Nabavka informati ke opreme-op ina	26.000	0	0	14.000	40.000	0	10.000	13.211	1.789	7.440	32.440	7.560	nasta vak
7	2012 /A / V /21	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Op ini Gra anica	40.000	0	0	0	40.000	0	20.000	1.989	0	1.989	23.978	16.022	nasta vak
8	2012/A /V /4	Poboljšanje rasvjete	20.000	0	0	0	20.000	0	0	10.000	10.000	0	20.000	0	završ eno

9	2012 /A /V /15	Nabavke softvera za potrebe op inskih službi i to:Nabavka softve ra za vo enje materijalnog knji govodstva, Nabavka softvera za trezorsko poslova nje, Nabavka softvera za rad blaga jne, Nabavka softvera za pra enje realizacije projekata	26.208	0	0	280	26.488	0	0	19.241	6.966	281	26.488	0	završeno
10	2012 /A/V /11	Nabavka softvera za rad inspekcija-op ina	10.000	0	1.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0	9.000	0	završeno
11	2012/ A /V /18	Nabavka softvera za elektronsko vo enje sistema kvalitete integrisanog u softver za upravljanje dokum e ntima i zapisima	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	0	završeno
12	B- 2013	Izrada Regulacionog plan CENTAR u MZ Gra anica	20.000	0	651	0	19.349	0	0	0	19.349	0	19.349	0	završeno
13	B- 2013	Dorada-pretvaranje u GIS opciju Prosto rnog plana op ine	12.000	0	3.458	0	8.542	0	0	0	8.542	0	8.542	0	završeno
14		Izrada Glavnog proje kta rekonstru kcije i revitalizacije naciona lnog spome nika objekat histo rijske gra evina Konak- Vije nica u Gra anici (ZGRADA OP INE)	30.000	0	5.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	završeno

15		Ure enje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Dobrovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Mirina)	100.000	0	0	0	100.000	0	4.000	7.966	5.500	0	17.466	82.534	nastavlja se
16	2012 /A /V /5	Projekat iz oblasti energetske efikasnosti i to: Edukacije iz energetske efikasnosti i Primjera dobre prakse energetske efikasnosti	10.000	0	0	15.000	25.000	0	0	15.000	10.000	0	25.000	0	završeno
17	2012 /A /V /6	Uvoenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Graanica	500.000	0	0	0	500.000	0	0	166.699	150.000	183.301	500.000	0	završeno
18	2012 /A /V /8	Opremanje struktura CZ –modernizacija srevisa za punjenje protivpožarnih aparata	20.000	0	0	5.175	25.175	0	0	15.000	5.000	5.175	25.175	0	završeno

19	2012 /A /V /9	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta opreme za službu Zaštite od požara	20.000	0	0	9.879	29.879	0	0	20.000	9.879	0	29.879	0	završeno
20	2012 /A /V /19	Opremanje struktura CZ – li na i kolektivna zaštitna oprema	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	završeno
21	2012 A / V /20	Instaliranje alarmnog sistema i video nadzora	19.000	0	0	0	19.000	0	0	19.000	0	0	19.000	0	završeno
22	2012 A /V /29	Nabavka aparata za utvrđivanje redoslijeda pristupa stranaka šalterima	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	završeno
23	2012 A /V /30	Nabavka aparata za kontrolu ulaska i izlaska uposlenika	10.000	0	0	0	10.000	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	nastavak
24	2012/ V	Nabavka oprema za katastar	20.000	0	0	0	20.000	0	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	nastavak
25	2012/ V	Projekat digitalizacije u katastru <i>(B-2013- povećana vrijednost za 25.000)</i>	25.000	0	0	25.000	50.000	0	0	2.209	8.149	25.519	35.877	14.123	nastavak
26	2012/ V	Nabavka motornog vozila za općinu	37.000	0	0	0	37.000	0	0	16.951	0	0	16.951	20.049	nastavak
27	2012/ V	Nabavka vozila za PS Graničnica	14.000	0	100	0	13.900	0	0	13.900	0	0	13.900	0	završeno

28	2012 /A /V /17	Opremanje struktu ra CZ – nabavka kom pleta li ne opreme za službu hitne pomo i	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	4.139	4.139	15.861	nasta vak	
29	B-2013	Budžet-karta upotrebne vrijednosti zemljišta (pove ana vrijednost sa 28000)	28.000	0	0	46.635	74.635	0	0	0	27.988	46.647	74.635	0	završ eno
30	B-2013	Budžet-projekat obnova geodetskih ta aka u katastru	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	završ eno
31	B-2013	Budžet-oprema centra za pružanje usluga i mjesnih ureda	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	nasta vak
32	B-2013	Budžet-infoMatev aplikacija za podršku mati nih ureda	4.563		0	0	4.563	0	0	0	4.563	0	4.563	0	završ eno
33	B-2013	Budžet-oprema za sportsku salu	20.000	0	0	10.000	30.000	0	0	0	21.894	969	22.863	7.137	nasta vak
34	B-2013	Budžet-kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema u op ini (pove ana vrijednost za 10000)	10.000	0	8.188	10.000	11.812	0	0	0	5.000	6.812	11.812	0	završ eno
35	2010 /I/6	Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima (završetak radova) u Gra anici	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0	završ eno

36		O uvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalisti ke revolucije i odbrambe nooslobodila kog rata 1992.-1995.g.	50.000	0	0	20.000	70.000	15.000	15.000	10.040	19.191	15.000	64.231	5.769	
2010	/I /10	Spomen obilježje palim borcima u ratu 1992-1995. i 1941-1945.god.u MZ Piskavica		0	0	20.000	20.000	15.000	5.000	0	0	0	20.000	0	završeno
2011	/I /6	Izgradnja spomen obilježja «Šehidi Babi a»		0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	završeno
2012	I	izgradnja spomen obilježje u MZ Miri ini		0	0	11.000	11.000	0	0	6.000	5.000	0	11.000	0	završeno
2012	I	spomen obilježje u MZ Gra anici "MENSUR I HAVA"		0	0	4.040	4.040	0	0	4.040	0	0	4.040	0	završeno
2013	/A /I	Izgradnja spomen obilježja u MZ Škahovici		0	0	14.191	14.191	0	0	0	14.191	0	14.191	0	završeno
		izgradnja spomen obilježja u MZ Donja Orahovica		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	završeno
B-2014		izgradnja spomen obilježja u MZ Gornji Doborovci		0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	završeno
37	B-2013	Budžet-kupovina zemljišta	15.000	0	238	0	14.762	0	0	0	7.462	7.300	14.762	0	završeno

38	B-2014	nabavka PARKOMATA u graadu	60.000	0	0	35.355	95.355	0	0	0	0	95.355	95.355	0	završeno
39	B-2014	Opremanje struktura CZ – fiksne, mobilne, ru nih radio stanica	20.000	0	0	1.924	21.924	0	0	0	0	21.924	21.924	0	završeno
40	2012/A/V/12	Opremanje struktura CZ–stavljjanje u funkciju repetitora Staževac u MZ Pribava-Gra anica	20.000	0	0	1.579	21.579	0	0	0	0	21.579	21.579	0	završeno
41															
			1.565.771	0	18.635	269.058	1.816.194	187.000	143.363	410.750	419.741	454.636	1.605.490	210.704	

REALIZACIJA GRUPE VI

2010-2014

(klizišta, izletišta, deponije, regulacija)

r. b.	ozn aka	projekat	cijena projekta	ranije realizo va	smanjena vrijednos t	pove ana vrijednos t	cijene projekata sa pove anjem /smanjenje	realizovanu 2010.g.	realizo van u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizova no u 2013.g.	realizova n u 2014.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizacij u	napo mena
1	2010/VI/1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do uš a u rijeku Spre u) u MZ Gra ani	2.618.000	0	0	0	2.618.000	227.000	120.000	187.916	186.392	54.897	776.205	1.841.795	nastavak
2	2012/A/VI/1	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog vrstog otpada na op ini Gra anica (II faza Projek.)	39.500	0	0	0	39.500	0	10.000	29.500	0	0	39.500	0	završeno

3		Regulacija korita rijeke Drijena (dionica od mosta u Ul. Drijena-Ul. Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Graonica	960.000	0	0	0	960.000	0	5.000	0	0	0	5.000	955.000	nastavak
4		Regulacija korita Potoka Japaga (dionica završetka ranije uređenog zacjevljenja potoka Japaga u naselju Japaga) u MZ Graonica	17.500	0	0	0	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500	0	završeno
5		Regulacija korita Varoškog Potoka (dionica od uljevnog evine do mosta u ul. Bosanska) u MZ Graonica	34.500	0	0	0	34.500	0	34.500	0	0	0	34.500	0	završeno
6	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafničkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafničke džamije) u MZ Graonica	71.000	0	0	0	71.000	0	0	5.807	5.293	0	11.100	59.900	nastavak
7	2011 /VI	Sanacija klizišta u MZ Graonica-Seljanuša	11.000	0	300	0	10.700	0	10.700	0	0	0	10.700	0	završeno
8	2012 /A /VI /7	Sanacija klizišta u MZ Graonica-Seljanuša	40.000	0	0	0	40.000	0	0	8.070	3.100	0	11.170	28.830	nastavak

9	2011 /VI	Sanacija klizišta Makovci u MZ D.Orahovica	15.000	0	0	12.363	27.363	0	14.600	12.763	0	0	27.363	0	završeno
10	2011 /VI	Sanacija klizišta Dobrnji i u Gornjoj Orahovici	70.000	0	462	0	69.538	0	69.538	0	0	0	69.538	0	završeno
11	2011 /VI	Sanacija klizišta u Kalesije Malešima	15.000	0	142	0	14.858	0	14.858	0	0	0	14.858	0	završeno
12	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračanica	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	127.000	0	0	127.000	1.873.000	nastavak
13	2012 /A /VI /6	Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica-zaseok Mehini	120.000	0	0	0	120.000	0	69.500	34.993	6.173	0	110.666	9.334	nastavak
14	2012 /A /VI /8	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ogračenica-Prnjavor	45.000	0	0	0	45.000	0	0	20.000	0	0	20.000	25.000	nastavak
15	2012 /A /VI /9	Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-Ibrahimovići	50.000	0	0	0	50.000	0	0	34.024	0	0	34.024	15.976	nastavak
16	2012 /A /VI /10	Sanacija klizišta u MZ Malešima-Kalesije	60.000	0	0	0	60.000	0	0	27.616	0	0	27.616	32.384	nastavak
17	2013 /A /VI	Sanacija klizišta u MZ Donja Lohinja	3.851	0	0	0	3.851	0	0	3.851	0	0	3.851	0	završeno
18	2013 /A /VI	Sanacija klizišta u MZ Škrahovica	2.654	0	0	0	2.654	0	0	2.654	0	0	2.654	0	završeno
19	2013 /A /VI	Sanacija klizišta u naselju Dedići u MZ Stjepan Polje	42.389	0	0	0	42.389	0	0	42.389	0	0	42.389	0	završeno

20	2013 /A / VI	Sanacija klizišta u naselju Devedžije u MZ Lukavica	7.210	0	0	0	7.210	0	0	7.210	0	0	7.210	0	završeno
21		klizište u MZ Lukavica na putu iz 2011	16.191	0	72	0	16.119	0	0	16.119	0	0	16.119	0	završeno
22	2013 /A / VI	unapređenje poljoprivrednog zemljišta Grabovac	43.951	0	0	0	43.951	0	0	5.700	38.251	0	43.951	0	završeno
23	B- 2013	unapređenje poljoprivrednog zemljišta	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	137.559	0	137.559	62.441	završeno
24	2013/ A/ VI	integralno upravljanje otpadom MZ Pribava, MZ Donja Lohinja i MZ Donja Orahovica	100.000	0	5.867	0	94.133	0	0	0	94.133	0	94.133	0	završeno
25	B- 2013	sanacija klizišta u MZ G.Dobrovci	10.000	0	2.664	0	7.336	0	0	0	7.336	0	7.336	0	završeno
26	2012 /A /IV /4	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	247.657	0	0	0	247.657	0	0	0	123.829	0	123.829	123.828	nastavak
27	B- 2013	Budžet-ostala klizišta	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	3.100	0	3.100	6.900	ponovo
28	B- 2014	BUDŽET 2014- kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i oštećenih objekata usljed elementarne nepogode	789.500	0	0	0	789.500	0	0	0	0	457.631	457.631	331.869	nastavak

29	B-2014	BUDŽET 2014- kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli posljedice prirodne nepogode	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	40.000	40.000	20.000	nastavak
30	B-2014	BUDŽET 2014- sanacija kanalizacije u MZ Džakule - posljedice elementarne nepogode	12.000	0	476	0	11.524	0	0	0	0	11.524	11.524	0	završeno
31	B-2014	BUDŽET 2014- regulacija rijeke Sokoluše-sanacija od elementarne nepogode	25.000	0	290	0	24.710	0	0	0	0	24.710	24.710	0	završeno
32	B-2014	BUDŽET 2014- išćenje rijeke Sokoluše-sanacija od prirodne nepogode	30.000	0	0	187	30.187	0	0	0	0	30.187	30.187	0	završeno
33	B-2014	BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ Lendi i-sanacija od prirodne nepogode	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	5.255	5.255	14.745	nastavak
			7.786.903	0	10.273	12.550	7.789.180	227.000	366.196	565.612	605.166	624.204	2.388.178	5.401.002	

PKI - REALIZACIJA PROJEKATA PO GRUPAMA

2010-2014

r.b.	oznaka	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenjem	realizovano u 2010.g.	realizovano u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovano u 2014.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju
1	GRUPA I sport, kultura, potrebe roma	1.505.900	0	45.298	2.492.434	3.953.036	464.660	585.874	517.270	1.003.424	972.865	3.544.093	408.943
2	GRUPA II toplifikacija, deminiranje	8.044.705	0	45.000	154.132	8.153.837	2.472.292	1.324.240	149.000	632.871	906.166	5.484.569	2.669.268
3	GRUPA III vodovod, kanalizacija	13.219.872	141.000	14.482	100.408	13.164.798	738.000	720.400	889.267	512.452	551.974	3.412.093	9.752.705
4	GRUPA IV putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	14.445.866	10.000	220.513	1.002.174	15.217.527	768.700	1.130.033	4.152.257	1.799.020	1.815.217	9.665.227	5.552.300
5	GRUPA V oprema, dokumentacija	1.565.771	0	18.635	269.058	1.816.194	187.000	143.363	410.750	419.741	454.636	1.615.490	200.704
6	GRUPA VI klizišta, izletišta, deponije, regulacija	7.786.903	0	10.273	12.550	7.789.180	227.000	366.196	565.612	605.166	624.204	2.388.178	5.401.002
	ukupno	46.569.017	151.000	354.201	4.030.756	50.094.572	4.857.652	4.270.106	6.684.156	4.972.674	5.325.062	26.109.650	23.984.922

**PREGLED NEREALIZOVANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.GODINE
za realizaciju u narednom periodu**

AŽURIRANJE u 2015.g.

**PREGLED NEREALIZOVANIH PROJEKATA IZ
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.GODINE
za realizaciju u narednom periodu**

REALIZACIJA GRUPE I

(sport, kultura, potrebe roma)

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenjem
1		Sajam GRAPOS EXPO Gračanica	300.000	0	0	0	300.000
2		Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda BKC Gračanica	100.000	32.000	0	0	68.000
3		Sanacija kulturno-historijskih spomenika u općini Gračanica	50.000	18.984	0	0	31.016
4		Rekonstrukcija gradske galerije, male sale za seminare i pratećih objekata (stolarija) BKC Gračanica	130.000	77.000	0	0	53.000
5		Presvlačenje stolica, poda, zastora u pozorišnoj Sali BKC Gračanica	100.000	0	0	0	100.000
6		Rekonstrukcija rukometnog igrališta u MZ Gračanica	65.000	22.440	0	0	42.560
7		Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	20.000	9.777	0	0	10.223
8		Zbrinjavanje nesposobnih roma općine Gračanica	40.000	27.500	0	0	12.500
9		Obrazovanje roma općine Gračanica	20.000	12.500	0	0	7.500
10		Sportski poligon u MZ Gornji Doborovci	40.000	13.500	0	0	26.500
11		Sanacija igrališta u MZ Malešići	65.000	15.000	0	0	50.000
12		Zdravstvena zaštita za udruženje roma općine Gračanica	15.000	12.452	0	0	2.548
13		Izgradnja ograde i tribina na nogometnom igralištu u MZ Mirišćina	40.000	5.000	0	0	35.000
14		Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvoza plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvoza plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvoza plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora -općina	21.000	5.500	0	0	15.500
15		Uređenje dječijeg igrališta u naselju Bazen-Malta u MZ Gračanica	200.000	0	0	0	200.000
16		Ljetne vešerije pod lipama Gračanica-općina	30.000	0	0	0	30.000
17		Skeniranje i digitalizacija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke -arhiva općine Gračanica	40.000	0	0	0	40.000

18	Ure enje prostora kuglane i privo enje dvojne namjene (sklonište-kuglana) BKC Gra anica	100.000	0	0	0	100.000
19	Izgradnja dje ijeg poligona u naselju Mejremi i u MZ Stjepan Polje	35.000	0	0	0	35.000
20	Završetak tribina na igralištu NK «Orahovica 74» u MZ Donja Orahovica	55.000	0	0	0	55.000
21	Asfaltiranje poligona malih sportova kod Doma u MZ Donja Orahovica	60.000	0	0	0	60.000
22	Izgradnja poligona malih sportova na zapadnoj strani MZ Babi i	60.000	0	0	0	60.000
23	Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ Škahovica	150.000	0	0	0	150.000
24	Poligon malih sportova u MZ Piskavica	60.000	0	0	0	60.000
25	Zapošljavanje mladog kadra roma op ine Gra anica	15.000	0	0	0	15.000
26	Ure enje sportskog poligona u naselju Vukni -Hajdarovac u MZ Gra anica	30.000	0	0	0	30.000
27	Nova lokacija naselja za lanove romske populacije op ine Gra anica	50.000	0	0	0	50.000
28	Ure enje sportskog poligona u naselju Reži i-Gornji iriš u MZ Gra anica	25.000	0	0	0	25.000
29	Ure enje sportskog poligona u naselju Seljanuša u MZ Gra anica	30.000	0	0	0	30.000
30	Rekonstrukcija školskog poligona u MZ Lukavica	15.000	0	0	0	15.000
31	Izgradnja travnatog terena za mali nogomet u MZ Donja Lohinja	10.000	0	0	0	10.000
32	Podrška rada NVO- op ina	10.000	0	0	0	10.000
33	Budžet-grantovi pojedincima-jednokrat. Pomo i - op ina	18.000	0	0	0	18.000
34	Budžet-pomo najugraženijim penzionerima i drugim kategorija ma stanovništva - op ina	30.000	0	0	0	30.000
35	Budžet-pomo za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih - op ina	12.000	0	0	0	12.000
36	Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca - op ina	12.000	0	0	0	12.000
37	Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja - op ina	35.000	0	0	0	35.000
38	Budžet-grantovi pojedincima-stipendiranje u enika i studenata - op ina	100.000	0	0	0	100.000
39	Budžet-grantovi za obrazovanje (stimulacija u enika u takmi enjima, nabavka udžbeni ka, mjese ne karte) - op ina	18.000	0	0	0	18.000
40	Budžet-Omladinski centar Gra anica-ANEA	8.000	0	0	0	8.000
41	Budžet-grant Budžet za mlade - op ina	40.000	0	0	0	40.000
42	Budžet-projekat grant NVO (javni poziv) - op ina	50.000	0	0	0	50.000
43	Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja - op ina	21.000	0	0	0	21.000
44	Budžet-izdaci za zbrinjavanje napu štenih životinja-pasa i ma aka - op ina	30.000	0	0	0	30.000
45	Budžet-izdaci za antrax-cijepljenje stoke - op ina	20.000	0	0	0	20.000
46	Budžet-održavanje sportskih terena - op ina	5.000	0	0	0	5.000

47		posudicaji u poljoprivredi (po budžetu) - op ina	35.000	0	0	0	35.000
48		Budžet-izdaci za volonterski rad po osnovu ogovora o volonterskom radu - op ina	80.000	0	0	0	80.000
		ukupno	2.495.000	251.653	0	0	2.243.347

REALIZACIJA GRUPE II

(toplifikacija, deminiranje)

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	pove ana vrijednost	cijene projekata sa pove anjem /smanjenje
1		Toplifikacija grada u MZ Gra anica	5.500.000	2.830.732	0	0	2.669.268
2		kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju- op ina	200.000	0	0	0	200.000
3		Deminiranje podru ja op ine-lokacija Gra anica- Stražba u MZ Piskavica (P=4.386,55m2)	17.500	0	0	0	17.500
4		Deminiranje podru ja op ine-lokacija vodovod D. Skipovac-Lukavica (P=43.917,14m2)	87.000	0	0	0	87.000
5		Deminiranje podru ja op ine- MZ D.Skipo vac-lokacija D.Skipovac -Smre je (P=95.559,54 m2)	13.200	0	0	0	13.200
6		Deminiranje podru ja op ine- MZ Maleši i-lokacija Maleši i-Javor (P=33.007,55 m2)	66.015	0	0	0	66.015
7		Deminiranje podru ja op ine- lokacija Babi i -Sijedi krš (P= 5.195,6m2)	10.364	0	0	0	10.364
8		Deminiranje podru ja op ine- MZ D.Skipo vac-lokacija Topalovi i-Ekonomija (P=19.047,74 m2)	40.000	0	0	0	40.000
9		Deminiranje podru ja op i-ne-lokacija Topalovi i-Centar (P=105.135,37 m2)	260.000	0	0	0	260.000
10		Deminiranje podru ja op ine-lok acija Lendi i-Brezici (P=48.729,75m2)	98.000	0	0	0	98.000
11		«Vis-Šamunica» površine koje do sada nisu demini rane. Tehni ko izvi anje (deminiranje)	300.000	0	0	0	300.000
12		Deminiranje podru ja op -ine-lokacija Lendi i- olin potok 2 (P=206.426,57m2)	412.853	0	0	0	412.853
13		Deminiranje podru ja op -ine-lokacija Lendi i- olin potok 3 (P=268.219,78m2)	536.450	0	0	0	536.450
14		Deminiranje podru ja op -ine-lokacija Lendi i-Cvare (P=101.123,68m2)	202.247	0	0	0	202.247
15		Deminiranje podru ja op -ine-lokacija Lendi i-Grabovac (P=111.470,33m2)	222.941	0	0	0	222.941
16		Deminiranje podru ja op ine- MZ G.Skipo vac-lokacija G.Skipovac 2A (P=158.479,95 m2)	116.960	0	0	0	116.960
17		Deminiranje podru ja op ine- MZ G.Skipovac-lokacija G.Skipovac 1B (P=120.061,40 m2)	240.123	0	0	0	240.123

18	Deminiranje područja općine- MZ G.Skipovac-lokacija G.Skipovac 2B (P=137.642,17m ²)	275.284	0	0	0	275.284
19	Deminiranje područja općine- MZ G.Skipovac-lokacija G.Skipovac 1A (P=74.755,79m ²)	149.512	0	0	0	149.512
20	Deminiranje područja općine- MZ D.Skipovac-lokacija D.Skipovac -Branski potok 1 (P=169.557,85m ²)	339.116	0	0	0	339.116
21	Deminiranje područja općine- MZ D.Skipovac-lokacija D.Skipovac -Branski potok 2 (P=169.557,85m ²)	340.924	0	0	0	340.924
22	Deminiranje područja općine- MZ D.Skipovac-lokacija Topalovi i-Potku nice (P=395.334,24m ²)	790.668	0	0	0	790.668
23	Deminiranje područja općine- MZ D.Skipovac-lokacija Topalovi i-Potku nice 2 (P=400.261,10m ²)	800.522	0	0	0	800.522
24	Obnavljanje oštećenih oznaka za Trajno obilježavanje rizika njihovih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	20.000	0	0	0	20.000
		11.039.679	2.830.732	0	0	8.208.947

REALIZACIJA GRUPE III

(vodovod, kanalizacija)

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje
1		Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	169.933	0	0	530.067
2		Vodosnabdijevanje Mjesne zajednice Donja Orahovica	1.100.000	187.549	0	0	912.451
3		Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	33.785	0	0	2.236.215
4		Centralni vodovod «Škrahovica» - u MZ Škrahovica	263.000	58.504	0	0	204.496
5		Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Grahovica	90.000	33.117	0	0	56.883
6		Izgradnja podzemne vodovodne mreže za naselje Bijela Polja u MZ Grahovica	150.000	61.495	0	0	88.505
7		Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	51.755	0	0	33.245
8		II Faza rekonstrukcije vodovodne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000	38.000	0	0	27.000
9		Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule (izgradnja dijela kanalizacione mreže u MZ Džakule)	180.000	26.776	0	0	153.224
10		Izgradnja jedinstvenog vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	262.408	0	0	137.592

11	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i obezbjeđenje novih količina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	16.338	0	0	3.662
12	Vodosnabdijevanje-bušenje dubinskih bunara u MZ Mirina	70.000	37.000	0	0	33.000
13	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	79.195	0	0	270.805
14	Izgradnja kanalizacije u S.Mirini	150.000	5.000	0	0	145.000
15	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ Doborovci	32.000	10.000	0	0	22.000
16	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	41.047	0	0	48.953
17	Postrojenje za tretman pitkih voda u Sokolu , Općina Gračanica	1.100.000	0	0	0	1.100.000
18	Izgradnja novog rezervoarskog prostora u sistemu Gračanica u MZ Gračanica	180.000	0	0	0	180.000
19	Rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda Soko-Gaj u MZ Gračanica	100.000	0	0	0	100.000
20	Rekonstrukcija potisnog voda Sklop-rezervoar Gaj u MZ Gračanica	300.000	0	0	0	300.000
21	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanica	3.500.000	0	0	0	3.500.000
22	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ Gračanica	150.000	0	0	0	150.000
23	Izgradnja cjevovoda za prihvatanje prelivnih i oborinskih voda sa Rezervoara Gaj u MZ Gračanica	30.000	0	0	0	30.000
24	Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	0	0	0	50.000
25	Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	0	0	0	50.000
26	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	0	0	0	90.000
27	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Škrahovica i MZ Piskavica	2.400.000	0	0	0	2.400.000
28	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ Gračanica	100.000	0	0	0	100.000
29	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	1.900.000	0	0	0	1.900.000
30	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Gornji Drafnici-Brezik u MZ Gračanica	200.000	0	0	0	200.000
31	Rekonstrukcija LŽ distribucionog cjevovoda «Hadžijina voda-Ada» u MZ Gračanica	50.000	0	0	0	50.000
32	Izrada hidrogeološke karte šireg područja zaštitnih zona Soko sa saniranjem upojnih mjesta (vrtača)	70.000	0	0	0	70.000
33	Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanja za naselje Lendići	350.000	0	0	0	350.000
34	Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	0	0	0	200.000
35	Kanalizacija u naselju Polje - MZ Stjepan Polje	220.000	0	0	0	220.000
36	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ Donja Orahovica	220.000	0	0	0	220.000
37	Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Vranovići	100.000	0	0	0	100.000

38	Kanalizacija u MZ Piskavica	190.000	0	0	0	190.000
39	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo-Babljak u MZ Miri na	50.000	0	0	0	50.000
40	Vodovod (sanacija i izgradnja vodovoda) u MZ Soko	100.000	0	0	0	100.000
41	Rekonstrukcija izvorišta Slanska voda u MZ Doborovci	35.000	0	0	0	35.000
42	Bušotina u MZ Donja Lohinja	60.000	0	0	0	60.000
43	Vodovod Rijeka (rekonstrukcija) u MZ Gornji Doborovci	20.000	0	0	0	20.000
44	Dovršetak kanalizacione mreže «naselje Ribnjak» u MZ Pribava	60.000	0	0	0	60.000
45	Izgradnja dijela kanalizacione mreže u centru (kod džamije) u MZ Pribava	37.000	0	0	0	37.000
46	Ucjvljenje i odvodnja površinske vode od Tulega do M.Ahmetbegovića u MZ Gračanica	60.000	0	0	0	60.000
47	Rekonstrukcija kaptaza Kadijevac-Lipovac u MZ Babići	30.000	0	0	0	30.000
48	Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industrijske zone u MZ Gračanica	120.000	0	0	0	120.000
49	Rekonstrukcija vodovoda Bukovac u MZ Džakule	16.000	0	0	0	16.000
		18.153.000	1.111.902	0	0	17.041.098

REALIZACIJA GRUPE IV

putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali ob.

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenjem
1		Završetak PKSC Bazen u MZ Gračanica	2.000.000	958.836	0	0	1.041.164
2		Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	20.000	0	0	80.000
3		Završetak nove zgrade Općine (sprat)- općina	210.000	105.154	0	0	104.846
4		Sportsko rekreativni centar LUKE u MZ Gračanica	300.000	65.020	0	0	234.980
5		Obnova stare bosanske kuće u Gračanici (povećana vrijednost)	215.258	178.992	0	0	36.266
6		Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ Gračanica	135.000	38.614	0	0	96.386
7		1.1.10. Projekat Rekonstrukcija ul. Drama u MZ Gračanica	195.000	90.495	0	0	104.505
8		Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješačke staze i zelene površine)- općina	200.000	24.000	0	0	176.000

9	1.1.13. Projekat Rekonstrukcija ul. Ritaši i u MZ Graonica	125.000	108.753	0	0	16.247
10	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta u Gola ima u MZ Maleši i	47.000	14.111	0	0	32.889
11	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Graonica	287.000	157.124	0	0	129.876
12	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Graonica	110.000	77.100	0	0	32.900
13	Rekonstrukcija puta Brezje (duž.1450 m) u MZ Maleši i	162.000	95.772	0	0	66.228
14	Rekonstrukcija ul. Rije ka u MZ Graonica (tu je i ul.Mehmeda Spahe od vatrogasnog prema zgradama)	138.000	62.846	0	0	75.154
15	Asvaltiranje puta Doborovci-Pan urište u MZ Doborovci	330.000	99.846	0	0	230.154
16	Rekonstrukcija puta Maleši i-Lukavica, asvaltira nje u MZ Maleši i	156.000	23.468	0	0	132.532
17	Izgradnja uli ne rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovi i	210.000	34.000	0	0	176.000
18	Izgradnja javne rasvjete na podru ju MZ Babi i	50.000	27.250	0	0	22.750
19	Sanacija puta Lukavica-Maleši i u MZ Lukavica	150.000	10.000	0	0	140.000
20	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica	110.000	79.190	0	0	30.810
21	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	110.172	0	0	119.828
22	Rekonstrukcija ul. Drijen a u MZ Graonica	56.000	29.666	0	0	26.334
23	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ Babi i	70.000	53.118	0	0	16.882
24	Rekonstrukcija puta u naselju Mustafi i u MZ Stjepan Polje	21.000	7.312	0	0	13.688
25	Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ Graonica	136.000	21.008	0	0	114.992
26	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ Stjepan Polje	94.500	15.210	0	0	79.290
27	Izgradnja potpornog zida u ul.Drijen a u MZ Graonica	50.000	24.388	0	0	25.612
28	Rekonstrukcija dijela put. pravca (dionica od raskrsni ce kod Pilane do spoja izbjegli kog naselja) u MZ Lendi i	214.000	89.312	0	0	124.688
29	Rekonstrukcija putnog pravca Avdi i-Hamzi i u MZ Stjepan Polje	21.000	7.312	0	0	13.688
30	Asvaltiranje dionice lokalnog puta D. Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	10.000	0	0	310.000
31	Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ Gornji Doborovci	120.000	62.133	0	0	57.867
32	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	1.755	0	0	28.245
33	Dom kulture, sprat koji je izgorio 01.01.2008.g u MZ Maleši i (pove ana vrijednost sa 80.000 za 70.000, ponovo pove ana za 51.000),	201.000	147.134	0	0	53.866
34	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	12.448	0	0	97.552
35	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babi i	100.000	82.035	0	0	17.965
36	Asvaltiranje puta Mujka novac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	14.044	0	0	129.956

37	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	19.700	0	0	15.300
38	Sanacija putnog pravca Škola-Džini i-Cikote-Serhatlije u MZ Prijeko Brdo	300.000	65.831	0	0	234.169
39	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	28.000	0	0	84.000
40	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	36.954	0	0	271.046
41	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovi i u MZ Prijeko Brdo	63.000	40.309	0	0	22.691
42	Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Donja Orahovica (povećana vrijednost sa 15500 na 27500)	27.500	17.464	0	0	10.036
43	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci	700.000	213.914	0	0	486.086
44	sanacija putnog pravca Beledije u MZ Mirina	59.082	30.927	0	0	28.155
45	izgradnja javne rasvjete u MZ Rašljeva	10.000	2.000	0	0	8.000
46	izgradnja javne rasvjete u MZ Soko	10.000	3.515	0	0	6.485
47	sufinansiranje projekata od strane općine u projektima fondova-općina	70.000	10.000	0	0	60.000
48	Put Zolje u MZ Lukavica	40.000	14.168	0	0	25.832
49	budžet 2014-rekonstrukcija puta Lendi i-Drijena u MZ Lendi i	83.000	24.291	0	0	58.709
50	Gradska pijaca i tržnica u MZ Gračanica-općina	1.400.000	0	0	0	1.400.000
51	Uređenje zelene pijace u MZ Gračanica-općina	20.000	0	0	0	20.000
52	Zadružni centar za prihvatanje, doradu i pakovanje voća i povrća u MZ Doborovci	150.000	0	0	0	150.000
53	Izgradnja objekta za stare u centru u MZ Gračanica	200.000	0	0	0	200.000
54	Mini mljekara za proizvodnju sira u MZ Doborovci	50.000	0	0	0	50.000
55	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture) u MZ Gračanica	700.000	0	0	0	700.000
56	Dogradnja garaza postojećeg Vatrogasnog doma u MZ Gračanica	100.000	0	0	0	100.000
57	Rekonstrukcija ul. Šenik u MZ Gračanica	71.000	0	0	0	71.000
58	Gradski trg u MZ Gračanica	50.000	0	0	0	50.000
59	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta (za Stjepan Polje) u MZ Malešini	24.000	0	0	0	24.000
60	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Etivaža) u MZ Gračanica	400.000	0	0	0	400.000
61	Izgradnja rasvjete u Ul. Branilaca grada (M4) u MZ Gračanica-općina	220.000	0	0	0	220.000
62	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta (Prazine) u MZ Malešini	42.000	0	0	0	42.000
63	Rekonstrukcija ul. Gradaševića u MZ Gračanica	10.500	0	0	0	10.500
64	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Ibrićali u MZ Malešini	48.000	0	0	0	48.000
65	Rekonstrukcija putnih pravaca Malešini-Babići-Škahovica-Soko	70.000	0	0	0	70.000

66	Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džebe-Bajbage u MZ Gra anica	248.000	0	0	0	248.000
67	Rekonstrukcija makadamskog puta, skidanje brda, smanjenje uzbrdice u MZ Maleši i	12.000	0	0	0	12.000
68	Rekonstrukcija ul. Pekarski prolaz u MZ Gra anica	12.000	0	0	0	12.000
69	Asfaltiranje puta Alibegovi i-Meljani u MZ Vranovi i	240.000	0	0	0	240.000
70	Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ Gra anica	105.000	0	0	0	105.000
71	Rekonstrukcija ul. Bijela Polja u MZ Gra anica	316.000	0	0	0	316.000
72	Rekonstrukcija ul. Mejdani u MZ Gra anica	18.000	0	0	0	18.000
73	Asvaltiranje pristupnog puta do naselja Gornje Džakule u MZ Džakule	175.000	0	0	0	175.000
74	Rekonstrukcija dijela ul. Alije erzeleza u MZ Gra anica	25.000	0	0	0	25.000
75	Rekonstrukcija dijela ul. Stubu u MZ Gra anica	15.000	0	0	0	15.000
76	Asfaltiranje puta Gornja Lohinja-Kari i (Vranovi i) u MZ Vranovi i	210.000	0	0	0	210.000
77	Izgradnja pješa kog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Sportska sala) u MZ Gra anica	50.000	0	0	0	50.000
78	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica M4 kroz naselje Lendi i do raskrsnice centar) u MZ Lendi i	272.000	0	0	0	272.000
79	Rekonstrukcija dijela ul. Šehidska u MZ Gra anica	71.000	0	0	0	71.000
80	Asfaltiranje puta Vranovi i-Sladna MZ Vranovi i	60.000	0	0	0	60.000
81	Asfaltiranje puta Potok-Plane u MZ Vranovi i	45.000	0	0	0	45.000
82	Asfaltiranje puta u naselju Stjepanovac-Klanac u MZ Pribava	80.000	0	0	0	80.000
83	Rekonstrukcija dijela ul. Podrinjska u MZ Gra anica	54.000	0	0	0	54.000
84	Rekonstrukcija ul. Prolaz Kapetanuša u MZ Gra anica	16.000	0	0	0	16.000
85	Sanacija dijela putnog pravca Liplje-Adžem raskrsnica (dionica od naselja Seljanuša-Liplje-raskrsnica Pribava) spoj MZ Gra anica i MZ Pribava	205.000	0	0	0	205.000
86	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od Hurije-Dudi) u MZ Gra anica	118.000	0	0	0	118.000
87	Rekonstrukcija puta pored sportskog poligona u centru u MZ Džakule	50.000	0	0	0	50.000
88	Asfaltiranje puta stari put Petrovo-Kamenica u MZ Donja Orahovica	30.000	0	0	0	30.000
89	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahi i-dionica dio ul. 212.Oslobodila ke brigade i ul.Bahi i u MZ Gra anica	192.000	0	0	0	192.000
90	Rekonstrukcija ul. Kova ka u MZ Gra anica	21.000	0	0	0	21.000
91	Rekonstrukcija ul. Ibrahim Bega Paši a u MZ Gra anica	37.000	0	0	0	37.000
92	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od naselja Mustajbaši i-Hurije-Liplje) u MZ Gra anica	216.000	0	0	0	216.000
93	Put amdži i I u MZ Lukavica	25.000	0	0	0	25.000

94	Rekonstrukcija puta u naselju Džebe u MZ Stjepan Polje	42.000	0	0	0	42.000
95	Asfaltiranje puta naselja Sokak, zaseok Rijeka, MZ Donja Orahovica	33.000	0	0	0	33.000
96	Rekonstrukcija ul. Kulina Bana u MZ Gra anica	112.000	0	0	0	112.000
97	Rekonstrukcija ul. Malki a Sokak u MZ Gra anica	14.000	0	0	0	14.000
98	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od mezarja Mednica-Hurije-Dudi) u MZ Gra anica	97.600	0	0	0	97.600
99	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od mosta na rijeci Drijen i do spoja sa komunikacijom pilana-izbjegli kog naselja) u MZ Lendi i	139.000	0	0	0	139.000
100	Putevi u poljoprivredno zemljište MZ Džakule	30.000	0	0	0	30.000
101	Put Piskavica (Spahi i)-Plane (izlaz na regionalni put Gra anica-Srnice) u MZ Piskavica	90.000	0	0	0	90.000
102	Rekonstrukcija dijela ul. Muslimanska u MZ Gra anica	35.000	0	0	0	35.000
103	Rekonstrukcija putnog pravca Lanište-Magistralni put u MZ Stjepan Polje	140.000	0	0	0	140.000
104	Izgradnja javne rasvjete na sportskom poligonu i prilaznog puta u MZ Vranovi i	40.000	0	0	0	40.000
105	Rekonstrukcija ul. Adema Mustajbaši a u MZ Gra anica	35.000	0	0	0	35.000
106	Rekonstrukcija ul. Šehidski Sokak u MZ Gra anica	74.000	0	0	0	74.000
107	Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljenuša (dionica od naselja Derva prema kaldrmi Seljenuša) u MZ Gra anica	75.600	0	0	0	75.600
108	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskrš e-Ibri i, Raskrš e-To ak)	385.400	0	0	0	385.400
109	Asfaltiranje puta Miri ina Polje –G. Miri ina (do poredka) u MZ Miri ina	450.000	0	0	0	450.000
110	Izgradnja makadamskog puta za Ratiš (Dovište) u MZ Miri ina	50.000	0	0	0	50.000
111	Izgradnja pješa kog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Šiši i) u MZ Gra anica	50.000	0	0	0	50.000
112	Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljenuša (dionica od naselja Derva Imamovi i- esma Seljenuša) u MZ Gra anica	114.000	0	0	0	114.000
113	Asfaltiranje nekategorisanog puta kroz naselje Gornje Džakule u MZ Džakule	140.000	0	0	0	140.000
114	Rekonstrukcija puta Babi i (Mustafi i) – Maleši i (Vajzovi i) u MZ Babi i	30.000	0	0	0	30.000
115	Rekonstrukcija puta u naselju Potok Mahala u MZ Stjepan Polje	31.500	0	0	0	31.500
116	Izgradnja pješa kog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija raskrsnica kod bolnice) u MZ Gra anica	50.000	0	0	0	50.000
117	Rekonstrukcija ul. Vakufska u MZ Gra anica	15.500	0	0	0	15.500
118	Rekonstrukcija dijela Ul. Kula u MZ Gra anica	37.600	0	0	0	37.600
119	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od naselja Lendi i do ul.Gajevi) u MZ Lendi i	195.000	0	0	0	195.000
120	Ure enje zemljanog puta do poljoprivrednih zemljišta u sjevernom dijelu MZ Džakule	20.000	0	0	0	20.000

121	Rekonstrukcija putnog pravca Hadži i-Mezarje u MZ Stjepan Polje	140.000	0	0	0	140.000
122	Rekonstrukcija puta u naselju Dedi i u MZ Stjepan Polje	15.750	0	0	0	15.750
123	Rekonstrukcija putnog pravca Dom Kulture-Kamenica u MZ Stjepan Polje	31.500	0	0	0	31.500
124	Sanacija dijela putnog pravca Pašali i-Škahovica-dionica ul.Pašali i u MZ Gra anica	78.000	0	0	0	78.000
125	Rekonstrukcija dijela ul.Bra e Klobodanovi u MZ Gra anica	38.000	0	0	0	38.000
126	Rekonstrukcija puta u naselju Mejremi i u MZ Stjepan Polje	21.000	0	0	0	21.000
127	Rekonstrukcija putnog pravca Dživraci-Kamen u MZ Stjepan Polje	21.000	0	0	0	21.000
128	Rekonstrukcija putnog pravca Kahrimani-Softi i u MZ Stjepan Polje	21.000	0	0	0	21.000
129	Rekonstrukcija puta u naselju Muratovi i u MZ Stjepan Polje	21.000	0	0	0	21.000
130	Rekonstrukcija ul. Bra e Suman u MZ Gra anica	10.500	0	0	0	10.500
131	Rekonstrukcija putnog pravca Jahi i-Memi i u MZ Stjepan Polje	94.500	0	0	0	94.500
132	Rekonstrukcija puta u naselju Jelašja u MZ Stjepan Polje	10.500	0	0	0	10.500
133	Asvaltiranje puta Bajri i-Gornja Lohinja u MZ Donja Lohinja	880.000	0	0	0	880.000
134	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku ozalovo Brdo u MZ Škahovica	80.000	0	0	0	80.000
135	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Oki i II u MZ Škahovica	35.000	0	0	0	35.000
136	Asfaltiranje puta u MZ Trnovci	45.000	0	0	0	45.000
137	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Softi i u MZ Škahovica	25.000	0	0	0	25.000
138	Put Piskavica (Puškari) izlaz na put Gra anica-Lohinja-Vranovi i (Lova ka ku a) u MZ Piskavica	70.000	0	0	0	70.000
139	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	0	0	0	45.000
140	Asvaltiranje puta Rijeka-Vinjišta-Begovi i u MZ Gornji Doborovci	112.000	0	0	0	112.000
141	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Begi i u MZ Škahovica	25.000	0	0	0	25.000
142	Rekonstrukcija zaseoskih puteva u MZ Piskavica	180.000	0	0	0	180.000
143	Put Zolje u MZ Lukavica	40.000	0	0	0	40.000
144	Adaptacija itaonica Lipa i Rije ka u MZ Gra anica	50.000	0	0	0	50.000
145	Rekonstrukcija poljoprivrednih puteva u Spre kom Polju u MZ Stjepan Polje	100.000	0	0	0	100.000
146	Asvaltiranje puta M4-Kakmuški most (950 m) u MZ Donja Lohinja	152.000	0	0	0	152.000
147	Asfaltiranje puta Džanani-Vinjišta u MZ Gornji Doborovci	50.000	0	0	0	50.000
148	Asfaltiranje puta Prnjavor-Vrela-Maleši i u MZ Lukavica	50.000	0	0	0	50.000
149	Put amdži i II u MZ Lukavica	20.000	0	0	0	20.000
150	Asvaltiranje puta M4 – Dom kulture (200 m) u MZ Donja Lohinja	24.000	0	0	0	24.000

151	Sanacija Društve-nog doma u MZ Vranovi i	20.000	0	0	0	20.000
152	Asfaltiranje sokaka Ogra enica-Prnjavor u MZ Lukavica	40.000	0	0	0	40.000
153	Put ori i-Baš e u MZ Piskavica	50.000	0	0	0	50.000
154	Infrastruktura u naselju Grabovac u MZ Gra anica	50.000	0	0	0	50.000
155	Asfaltiranje puta za centralno mezarje Papratnica u MZ Lukavica	15.000	0	0	0	15.000
156	Asvaltiranje puta M4-Lug I (dužine 350 m) u MZ Donja Lohinja	42.000	0	0	0	42.000
157	Asvaltiranje puta M4-Diljke (dužine 950 m) u MZ Donja Lohinja	152.000	0	0	0	152.000
158	Asfaltiranje puta prema naselju Ribnjak u MZ Pribava	40.000	0	0	0	40.000
159	Asfaltiranje puta za Durakovi e u MZ Miri ina	75.000	0	0	0	75.000
160	Adaptacija i saniranje Društve-nog doma u MZ Škahovica	15.000	0	0	0	15.000
161	Asfaltiranje puta kroz naselje Kurto-vi e u MZ Miri ina	70.000	0	0	0	70.000
162	Asvaltiranje puta M4-Lug II (dužine 580 m) u MZ Donja Lohinja	70.000	0	0	0	70.000
163	Asvaltiranje puta Lohinjski glavni put-Mehanovi i (dužine 450 m) u MZ Donja Lohinja	54.000	0	0	0	54.000
164	Sanacija Doma kulture u MZ Donja Lohinja	15.000	0	0	0	15.000
165	Asfaltiranje puta u zaseoku Piragi i u MZ Gornji Doborovci	100.000	0	0	0	100.000
166	Asfaltiranje puta kroz naselje Sjerkovine u MZ Miri ina	14.400	0	0	0	14.400
167	Sanacija puta u Miri ina Polje (prema Željezni- koj stanici) u MZ Miri ina	40.000	0	0	0	40.000
168	Asvaltiranje puta Lohinjski put-Dura (500 m) u MZ Donja Lohinja	80.000	0	0	0	80.000
169	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (dion. od Mujkanovca do groblja u Pribavi)	44.000	0	0	0	44.000
170	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (zaseoku Ahmetaši, Lug I, II, Diljke)	40.000	0	0	0	40.000
171	Asvaltiranje lokaln-og puta zaseok Mehi i – 1.300 metara u MZ Rašljeva	140.000	0	0	0	140.000
172	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mahala u MZ Rašljeva	54.000	0	0	0	54.000
173	Asfaltiranje puta za Brda-Muja i i u MZ Miri ina	250.000	0	0	0	250.000
174	Sanacija puta u Miri ina Polje (prema Željez. stanici) u MZ Miri ina	40.000	0	0	0	40.000
175	Asvaltiranje lokalnog puta, zaseok Omerbaši i (duž.300 m) u MZ Rašljeva	32.000	0	0	0	32.000
176	Asfaltiranje puta kroz naselje Babljak u MZ Miri ina	60.000	0	0	0	60.000
177	Sanacija putnog pravca Škola-Hodži i u MZ Prijeko Brdo	180.000	0	0	0	180.000
178	Sanacija putnog pravca Jahi i-Šari i-Oki i u MZ Prijeko Brdo	240.000	0	0	0	240.000
179	Izgradnja javne rasvjete u MZ Miri ina	30.000	0	0	0	30.000
180	Put za Smajlbaši e u MZ Donja Lohinja	12.000	0	0	0	12.000

181	Adaptacija društvene zgrade u MZ Džakule	60.000	0	0	0	60.000
182	Rekonstrukcija puta Avdi i-Monj u MZ Doborovci	60.000	0	0	0	60.000
183	Infrastrukture u zoni banjskog turizma u MZ Gra anica-op ina	200.000	0	0	0	200.000
184	sanacija vjerskih objekata na podru ju op ine	20.000	0	0	0	20.000
185	Sanacija doma kulture u MZ Doborovcima	40.000	0	0	0	40.000
186	Izgradnja prihvatnog centra poljoprivrednih proizvoda u MZ Doborovci	80.000	0	0	0	80.000
187	Budžet-komunalno održa vanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje na op ini	190.000	0	0	0	190.000
188	Budžet-održavanje javne rasvjete u gradu	25.000	0	0	0	25.000
189	Budžet-održavanje javne rasvjete u MZ	15.000	0	0	0	15.000
190	Budžet-održavanje puteva u gradu	25.000	0	0	0	25.000
191	Budžet-održavanje puteva u MZ	20.000	0	0	0	20.000
		23.250.190	3.464.691	0	0	19.785.499

REALIZACIJA GRUPE V

(oprema, dokumentacija)

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	pove ana vrijednost	cijene projekata sa pove anjem /smanjenje
1		Opremanje struktura CZ (civilne zaštite) op ine za podru ju op ine	100.000	83.351	0	0	16.649
2		Ure enje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Male ši i, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miri ina	100.000	17.466	0	0	82.534
3		Izrada projekta zaštite i o uva nja spomenika i spomen obilježja iz NOR-a, socijalisti ke revolucije i odbrane nooslobodila kog rata 1992.-1995.g. na podru ju op ine	70.000	18.984	0	0	51.016
4		Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta li ne opreme za službu hitne pomo i	20.000	4.139	0	0	15.861
5		Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Op ini Gra anica	40.000	23.978	0	0	16.022
6		Nabavka oprema za katastar- op ina	20.000	10.000	0	0	10.000
7		Projekat digitalizacije u katastru - op ina (B-2013- pove ana vrijednost za 25.000)	50.000	35.877	0	0	14.123

8	Nabavka motornog vozila za op inu	37.000	16.951	0	0	20.049
9	Budžet-oprema za sportsku salu- op ina	30.000	22.863	0	0	7.137
10	O uvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalisti ke revolucije i odbrane nooslobodila kog rata 1992.-1995.g. - op ina	70.000	64.231	0	0	5.769
11	Revizija ranije ura enog idejnog projekta zaobilaznice oko Gra anice- op ina	40.000	0	0	0	40.000
12	Izrada Urbanisti kog plana Gra anica-centar op ine	70.000	0	0	0	70.000
13	Opremanje TVJ Gra anica-autoci sterna V= 12.000 L - op ina	500.000	0	0	0	500.000
14	Nabavka 2 specijalna teretna vozila za odvoz sme a- Komus	480.000	0	0	0	480.000
15	Izrada Studije saobra aja op ine	50.000	0	0	0	50.000
16	Nabavka specijalnog vozila za iš enje ulica - Komus	80.000	0	0	0	80.000
17	Opremanje TVJ Gra anica-specijalno vozilo za tehni ke intervencije- op ina	80.000	0	0	0	80.000
18	Nabavka specijalnog vozila-cisterna za pitku vodu - Komus	100.000	0	0	0	100.000
19	Izrada urbanisti ko planske dokumenta cije za urbana podru ja Pribava i Donja Lohinja	45.000	0	0	0	45.000
20	Izrada urbanisti ko planske dokumenta-cije za urbana podru ja Donja Orahovica	40.000	0	0	0	40.000
21	Izrada urbanisti ko planske dokumentacije za urbana podru ja Maleši i i Lukavica	45.000	0	0	0	45.000
22	Izrada urbanisti ko planske dokumenta-cije za urbana podru ja Miri ina	30.000	0	0	0	30.000
23	Izrada urbanisti ko planske dokumenta-cije za urbana podru ja Doborovci i Vranovi i	40.000	0	0	0	40.000
24	Izrada urbanisti ko planske dokumenta cije za urbana podru ja Soko, Škahovica, Babi i i Piskavica	40.000	0	0	0	40.000
25	Izrada urbanisti ko planske dokumenta-cije za urbana podru ja Stjepan Polje	40.000	0	0	0	40.000
26	Izrada urbanisti lo planske dokumenta-cije za urbana podru ja Džakule	30.000	0	0	0	30.000
27	Izrada Glavnog projekta rekonstruk-cije i revitalizacije nacionalnog spome-nika objekta džamije u Deli ima u MZ Lukavica	20.000	0	0	0	20.000
28	Izrada urbanisti ko planske dokumenta-cije za urbana podru ja Gornja Orahovica i Rašljeva	30.000	0	0	0	30.000
29	Nabavka opreme za mjesni ured u Pribavi	15.000	0	0	0	15.000
30	Elaborat postoje eg stanja u oblasti vodosnabdijevanja op ine Gra anica	100.000	0	0	0	100.000
31	Opremanje stru ktura CZ– hidrauli - ne platforme i hidrauli nih ljestava - op ina	50.000	0	0	0	50.000
32	Nabavka informati ke opreme- op ina	26.000	0	0	0	26.000
33	Opremanje struktu ra CZ – nabavka kompleta opreme za službu veterinarske pomo i - op ina	20.000	0	0	0	20.000
34	Opremanje struktu ra CZ – nabavka kompleta li ne opreme za službu hitne pomo i - op ina	20.000	0	0	0	20.000
35	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Op ini Gra anica	40.000	0	0	0	40.000

36	Opremanje struktura CZ – nabavka vozila kedi - op ina	30.000	0	0	0	30.000
37	Izrada studije izvodljivosti iskorištenja resursa termomi neralnih voda - op ina	50.000	0	0	0	50.000
38	Izrada projekta zaštite i o uvanja Praistorijska naslije a - op ina	30.000	0	0	0	30.000
39	Izrada projekta zaštite i o uva nja spomenika Period austro-ugarske uprave - op ina	50.000	0	0	0	50.000
40	Izrada projekta zaštite i o uva nja spomenika Srednji vijek - op ina	30.000	0	0	0	30.000
41	Izrada projekta zaštite i o uva nja spomenika Osmanski period - op ina	50.000	0	0	0	50.000
42	Izrada projekta zaštite i o uva nja prirodnog naslije a - op ina	30.000	0	0	0	30.000
43	Opremanje struktura CZ – nabavka komp leta opreme za službu za isto u, sanaciju terena i zaštitu okoline - op ina	20.000	0	0	0	20.000
		2.858.000	297.840	0	0	2.560.160

REALIZACIJA GRUPE VI

(klizišta, izletišta, deponije, regulacija)

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	pove ana vrijednost	cijene projekata sa pove anjem /smanjenje
1		Sanacija postoje e deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u op ini Gra anica	2.000.000	127.000	0	0	1.873.000
2		Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do uš a u rijeku Spre u) u MZ Gra anica	2.618.000	776.196	0	0	1.841.804
3		Regulacija korita rijeke Drijen a (dionica od mosta u Ul. Drijen a-Ul.Gajevi do uš a u rijeku Sokolušu) u MZ Gra anica	960.000	5.000	0	0	955.000
4		Regulacija korita Drafnog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnog ke džamije) u MZ Gra anica	71.000	11.100	0	0	59.900
5		Sanacija klizišta u MZ Gra anica-Seljanuša	40.000	11.170	0	0	28.830
6		Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica -zaseok Mehi i	120.000	110.666	0	0	9.334
7		Sanacija klizišta u MZ Lukavica -Ogra enica-Prnjavor	45.000	20.000	0	0	25.000
8		Sanacija klizišta u MZ Maleši i -Kalesije	60.000	27.616	0	0	32.384
9		Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje -Ibrahimovi i	50.000	34.024	0	0	15.976
10		unapre enje poljoprivrednog zemljišta - op ina	200.000	137.559	0	0	62.441

11	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	247.657	123.829	0	0	123.828
12	BUDŽET 2014-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i oštećenih kuća usljed elementarne nepogode -općina	789.500	457.631	0	0	331.869
13	BUDŽET 2014-kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli posljedice prirodne nepogode-općina	60.000	40.000	0	0	20.000
14	BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ Lendini i-sanacija od prirodne nepogode	20.000	5.255	0	0	14.745
15	Izgradnja nove sanitarne deponije u općini Gračanica	2.000.000	0	0	0	2.000.000
16	Jamasto na grobnica sa pomoćnim objektima u općini Gračanica	224.030	0	0	0	224.030
17	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	0	0	0	70.000
18	Uređenje izletišta Monj u MZ Doborovci	20.000	0	0	0	20.000
19	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta za Babiće do mosta kod SŠC) u MZ Gračanica	2.728.500	0	0	0	2.728.500
20	Regulacija korita rijeke Drijena (dionica od mosta na rijeci Drijeni koji spaja putni pravac Drijen do mosta Ul.Drijen a-Ul.Gajevi) u MZ Gračanica	909.000	0	0	0	909.000
21	Izrada projekta regulacije kao i izgradnja regulacije potoka Ilidža u zoni izvorišta Ilidža u MZ Soko	50.000	0	0	0	50.000
22	Izletište Borik (infrastruktura) u MZ Gornji Doborovci	10.000	0	0	0	10.000
23	Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop -Pašalići u MZ Gračanica	120.000	0	0	0	120.000
24	Izletište Mekote (infrastruktura) u MZ Gornji Doborovci	10.000	0	0	0	10.000
25	Regulacija korita potoka Japaga (dionica od javne esme Derva do regulisanog dijela u naselju Japaga) u MZ Gračanica	126.000	0	0	0	126.000
26	Sanacija Klizišta «Kršić» u MZ Vranovići	78.000	0	0	0	78.000
27	Sanacija klizišta Bijeli Potok u MZ Lukavica	15.000	0	0	0	15.000
28	Uređenje korita «Tunjevačke Rijeke» u MZ Pribava	35.000	0	0	0	35.000
29	Uređenje vodotočnog sliva Spre (rijeke Kosova, Bašića potok, Moranjaka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok) - općina	200.000	0	0	0	200.000
30	Uređenje vodotočnog sliva Tinja (rijeke Dobrovačka, Džakulska, Vranovička) - općina	100.000	0	0	0	100.000
31	Uređenje vodotokova sliva Bosna (rijeke Lukavička) - općina	40.000	0	0	0	40.000
		14.016.687	1.887.046	0	0	12.129.641

PKI - NEREALIZOVANI PROJEKTI PO GRUPAMA

2010-2014

r.b.	oznaka	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovano u __.g.	realizovano u __.g.	realizovano u __.g.	realizovano u __.g.	realizovano u __.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju
1	GRUPA I sport, kultura, potrebe roma	2.495.000	251.653	0	0	2.243.347	0	0	0	0	0	0	2.243.347
2	GRUPA II toplifikacija, deminiranje	11.039.679	2.830.732	0	0	8.208.947	0	0	0	0	0	0	8.208.947
3	GRUPA III vodovod, kanalizacija	18.153.000	1.111.902	0	0	17.041.098	0	0	0	0	0	0	17.041.098
4	GRUPA IV putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	23.250.190	3.464.691	0	0	19.785.499	0	0	0	0	0	0	19.785.499
5	GRUPA V oprema, dokumentacija	2.858.000	297.840	0	0	2.560.160	0	0	0	0	0	0	2.560.160
6	GRUPA VI klizišta, izletišta, deponije, regulacija	14.016.687	1.887.046	0	0	12.129.641	0	0	0	0	0	0	12.129.641
	ukupno	71.812.556	9.843.864	0	0	61.968.692	0	0	0	0	0	0	61.968.692

**REKAPITULACIJA
AŽURIRANJE u 2015.g.**

REKAPITULACIJA PKI 2010-2014.godine

rekapitulacija plana i realizacije projekata PKI 2010-2014	planirano /realizovano	GRUPA I sport, kultura, potrebe roma	GRUPA II toplifikacija, deminiranje	GRUPA III vodovod, kanalizacija	GRUPA IV putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ost.obj	GRUPA V oprema, dokumentacija	GRUPA VI klizišta, izletišta, deponije, regulacija	ukupno
cijena projekta	planirano	2.275.000	7.570.172	25.155.000	24.771.950	2.067.000	12.096.530	73.935.652
ranije rerealizovano	realizovano	0	0	141.000	10.000	0	0	151.000
smanjena vrijednost	realizovano	45.298	45.000	14.482	220.513	18.635	10.273	354.201
povećana vrijednost	planirano	1.619.000	5.593.800	1.736.699	3.173.000	1.700.355	2.094.104	15.916.958
cijene projekata sa povećanjem /smanjenjem	planirano	3.848.702	13.118.972	26.736.217	27.714.437	3.748.720	14.180.361	89.347.409
2010.g.	planirano	740.000	3.485.592	1.474.000	2.140.500	117.000	190.000	8.147.092
	realizovano	464.660	2.472.292	738.000	768.700	187.000	227.000	4.857.652
2011.g.	planirano	442.500	4.030.000	5.808.000	4.005.500	530.000	1.381.500	16.197.500
	realizovano	585.874	1.324.240	720.400	1.130.033	143.363	366.196	4.270.106
2012.g.	planirano	772.500	54.580	5.385.500	4.578.250	1.020.000	3.359.500	15.170.330
	realizovano	517.270	149.000	889.267	4.152.257	410.750	565.612	6.684.156
2013.g.	planirano	147.500	0	4.325.500	5.674.900	250.000	359.030	10.756.930
	realizovano	1.003.424	632.871	512.452	1.799.020	419.741	605.166	4.972.674
2014.g.	planirano	172.500	0	8.162.000	8.372.800	150.000	6.806.500	23.663.800
	realizovano	972.865	906.166	551.974	1.815.217	454.636	624.204	5.325.062
ukupno planirano	planirano	2.275.000	7.570.172	25.155.000	24.771.950	2.067.000	12.096.530	73.935.652
ukupno realizovano	realizovano	3.544.093	5.484.569	3.412.093	9.665.227	1.615.490	2.388.178	26.109.650
%realizacije - plan po god PKI		156	72	14	39	78	20	35
% realizacije		92	42	13	35	43	17	29
ostaje za realizaciju		304.609	7.634.403	23.324.124	18.049.210	2.133.230	11.792.183	63.237.759

