



**LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE OP INE
GRA ANICA 2012-2017**

**IZVJEŠTAJ O PROVO ENJU LEAP-a
u 2013.godini**

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆA

Broj predmeta: 01-05-02698-2014
Broj akta: 05EN-001
Gračanica, 28. 08. 2014. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 28. 08. 2014. godine, d o n o s i


Z A K L J U Č A K

I

Prihvata se Izvještaj o provođenju Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica 2012-2017.g (LEAP-a), u 2013.godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr. sc. Edin Ibrišević

UKRATKO O LEAP-u

Izrada akcionog plana zaštite životne sredine op ine Gra anica je realizovana u okviru MDG--F programa O uvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ .

Ovaj trogodišnji program zajedni ki provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvom za prostorno ure enje, gra evinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, opštinama, te organizacijama civilnog društva.

Program se finansira sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Pravni osnov za pristupanje procesu zaštite i unapre enja životne sredine, javnog zdravlja i poboljšanja uslova života stanovnika naše lokalne zajednice sadržan je u sklopu projekta Evropske komisije pod nazivom „Priprema okolinskih zakona i politike u BiH“, kojim je pripremljen set okolišnih zakona za BiH, objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine br.33/03 od 19.07.2003.godine: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti voda, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i Statutu Op ine Gra anica (“Službeni glasnik op ine Gra anica” br. 4/09).

Proces izrade LEAP-a u op ini Gra anica je zapo eo u decembru 2011. godine donošenjem Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana od strane op inskog na elnika br. 02-23-04788/ 2011 od 29.11.2011.godine.

Memorandumom o razumjevanju zaklju enim izme u Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), agencije Ujedinjenih nacija, me uvladine organizacije osnovane od strane njenih država lanica i Op ine Gra anica definisana je svrha i podru je saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).

Op inski na elnik je svojom odlukom imenovao op inskog koordinatora i op inski radni tim za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.

Imenovana je radna grupa kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vo enje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja

Op inska radna grupa za izradu LEAP-a je prvo definisala i identifikovala konkretne resurse životne sredine na podru ju op ine Gra anica. Potom prema DPSIR² metodologiji prikazani su svi zaga iva i životne sredine sa koli inama zaga enja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu i kulturno istorisko naslje e i biodiverzitet) kako bi se utvrdilo trenutno stanje životne sredine na podru ju op ine Gra anica.

LEAP dokument se sastoji od sljede ih cjelina:

- Osnovne informacije o op ini
- Stanje životne sredine i identifikovani problemi u životnoj sredini
- Vizija op ine
- Strateški i operativni ciljevi
- Akcioni plan
- Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a

Izveštaj o stanju životne sredine sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je ura en tokom LEAP procesa, predstavlja e osnovu za pra enje napretka u našoj životnoj sredini.

Namjera nam je da se akcije koje su definisane u LEAP-u prate i ažuriraju kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Op ine Gra anica u periodu 2012-2017.godina je reazmatran i usvojen na sjednici Op inskog Vije a Gra anica održanoj dana 30.08.2012.godine kada je donesen Zaklju ak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine koji je objavljen u „Službenom glasniku Op ine Gra anica“ br.9/12.

Prema Planu monitoringa i evaluacije LEAP-a od srtreane Op inskog na elnika imenovan je LEAP Evolucioni tim za period 2012-2017.godina koji je zadužen za pra enje provo enja LEAP-a.

U sastav LEAP Evaluacionog Tim imenovani su:

1. Junuzovi Razija- Viši stru ni saradnik za lokalni razvoj
2. Gazibegovi Advija -Komunalni inspektor
3. Vanesa Mahmutovi -Viši stru ni saradnik za budžet

Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tima je da na polugodišnjem i godišnjem nivou (Januar-jun i Januar-decembar) prati provo enje LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima.

Pored pra enja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izvještaja o sprovo enju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduze a, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a ako se utvrdi da postoje takva potreba.

Godišnji izvještaj o sprovo enju LEAP-a i Akcioni plan za narednu godinu sa finansijskom projekcijom se podnosi na odobravanje Op inskom vije u.

LEAP Evaluacionog Tima je pripremio Izvještaj o provo enju LEAP-a u 2012.godini koji je razmatran na sjednici Op inskog vije a i usvojen Zaklju kom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.god.

LEAP Evaluacionog Tima je pripremio Izvještaj o provo enju LEAP-a u 2013.godini.

MONITORING I EVALUACIJ LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OP INE GRA ANICA

Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interesorno i multidisciplinarno procjenjivanje sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljede i ciljevi:

- efikasno provo enje LEAP-a,
- izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduze a, te
- izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAČANICA 2012-2017

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU LEAP-a u 2013.godini

Za ostvarenje

VIZIJE OPĆINE GRAČANICA:

Općina Gračanica je svojom planskom dokumentacijom, savremenom komunalnom infrastrukturom, zdravim i obnovljenim privrednim resursima i odgovornim odnosom prema bogatoj povijesnoj baštini obezbijedila društveno-ekonomski razvoj i omogućila ugodan život i zadovoljenje potreba građana na održiv način.

Potrebno je realizovati

AKCIONI PLAN

koji se odnosi na ostvarenje operativnih ciljeva kroz realizaciju programa i mjera te provedene aktivnosti na završetku projekata u sektorima:

- sektor voda,
- sektor tlo i otpad,
- sektor atmosfera i energija,
- sektor biodiverzitet i kulturno historisko nasljeđe.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAD ANICA 2012-2017
OSTVARENA REALIZACIJA

ZBIRNO	Strateški cilj SC 1 VODA	Strateški cilj II TLO I OTPAD	Strateški cilj III ATMOSFERA I ENERGIJA	Strateški cilj IV BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORI- SKO NASLEĐE	Strateški ciljevi SC 1 - SC 4
Operativni ciljevi	OC 1 - OC 8	OC 1 - OC 5	OC 1 - OC 5	OC 1 - OC 4	22
Mjere	20	12	11	9	52
Projekti	99	46	40	17	202
Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.334.100	4.083.655	8.412.018	533.000	33.362.773
Ranije realizovano (KM)	687.650	90.000	1.848.700	0	2.626.350
Povećana vrijednost za (KM)	6.590.670	168.550	39.500	0	6.798.720
Ukupna vrijednost sektora (KM)	26.924.770	4.252.205	8.450.518	533.000	40.160.493
REALIZACIJA					
Ostvareno u 2012.g. (iznos u KM)	921.400	400.883	91.677	0	1.413.960
Broj završenih Projekata u 2012.g.	6	8	0	0	14
% realizacije	3,42 %	9,43 %	1,09 %	0 %	3,52 %
Ostvareno u 2013.g. (iznos u KM)	639.000	427.859	326.346	0	1.437.205
Broj završenih Projekata u 2013.g.	0	4	0	0	4
% realizacije	3,14 %	11,58 %	3,88 %	0 %	3,58 %

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2013.godini PO SEKTORIMA I OPERATIVNIM CILJEVIMA

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju 2012-2017	Planirana REALIZACIJA U %		Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		napomena
			31.12.2014	31.12.2017	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	
VODA	OC 1. U sistem uvedeno novih 50 l/s vode	1.430.000	30%	100 %	84.496	5,91	164.843	11,53	
	OC 2. Smanjeni gubitci u vodovodnom sistemu za 30 %	4.510.100	30%	100 %	265.157	5,88	373.530	8,28	
	OC 3. Uspostavljen sistem zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice	480.000	50%	100 %	0	0	0	0	
	OC 4. Uspostavljen sistem za prečišćavanje pitke vode	1.091.000	50%	100 %	0	0	0	0	
	OC 5. Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanalizacijskom mrežom za prikupljanje otpadnih voda	3.500.000	50%	100 %	106.212	3,03	1.811	0,05	
	OC 6. Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	6.760.000	30%	100 %	16.785	0,25	0	0	
	OC 7. Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom području općine	1.320.000	20%	100 %	27.000	2,05	5.000	0,37	

	OC 8. Nastavak ureenja i izgradnje regulacije korita vodotokova na općini	1.240.000	50%	100 %	188.000	15,16	92.816	7,48	
TLO I OTPAD	OC 1. Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na okolišno prihvatljiv način	1.200.000	50%	100 %	50.000	4,17	0	0	
	OC 2 Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70 % područja	269.300	80%	100 %	0	0	94.133	34,95	
	OC 3. Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije Općine	2.049.355	40%	100 %	162.000	7,90	368.290	17,97	
	OC 4. 85 % poljoprivrednih proizvođača upoznato i 25 % primjenjuje principe integralne poljoprivredne proizvodnje	310.000	50%	100 %	1.000	0,32	0	0	
	OC 5. Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioriteta klizišta	255.000	50%	100 %	187.883	73,68	10.436	11,58	
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju	Planirana REALIZACIJA U %		Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		napomena
		2012-2017	31.12.2014	100 %	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	
ATMOSFERA I ENERGIJA	OC 1 Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje	2.836.000	80%	100 %	2.012	0,07	264.581	9,33	
	OC 2 Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija stakleničkih plinova	5.321.018	50%	100 %	84.665	1,59	61.765	1,16	
	OC 3. U okviru uprave uspostavljena organizacija za provođenje sistema energetske efikasnosti	50.000	100%	100 %	0	0	0	0	

	OC 4. Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili alternativnih izvora energije na području općine	150.000	50%	100 %	0	0	0	0	
	OC 5 50 % građana upoznato i educirano sa mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	55.000	80%	100 %	5.000	9,09	0	0	
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju	Planirana REALIZACIJA U %		Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		napomena
		2012-2017	31.12.2014	100 %	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	
BIO DIVERZITET I KULTURNO HISTORIJSKO NASLIJE E	OC 1 Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine	110.000	50%	100 %	0	0	0	0	
	OC 2 Uređen prostor područja Visa i Monja	33.000	100%	100 %	0	0	0	0	
	OC 3. Uspostavljen sistem nadzora, rukovanja i zaštite područja od značaja	240.000	30%	100 %	0	0	0	0	
	OC 4. Započeta revitalizacija nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Soko u Sokolu“	150.000	50%	100 %	0	0	0	0	

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2013.godini
PO SEKTORIMA- PROJEKTIMA**

SEKTOR VODA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizo	Realizov 2012	Realizovan o u 2013.g.	napomena
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Geološki, hidrogeološki radovi, geofizička istraživanja, ispitivanja i inženjering za identifikaciju mogućih novih izvora vode	200.000	2012	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 -2017.g. (EIB)
2	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.2. Glavni projekti bunara, PS na zahvatu i cjevovodi za unos vode u postojeći sistem	110.000	2012	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 -2017.g. (EIB)
3	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.3. Radovi na probnim bušenjima istražnih bušotina za područja: Dobrovci, Trnovci, Babi i-Maleši i, Pribava-Lohinja, Donja Orahovica-Gornja Orahovica	800.000	2013-2017	0	63.500	8.956	Planirana realizacija za 2013-2017.g. Bušotina Babi i
4	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.4. Bušenje eksploatacionih bušotina sa opremom i radovima na istraženim lokacijama: Dobrovci, Mirina, D.Orahovica, G.Orahovica, D.Lohinja, Pribava, Pašali i, Babi i-Maleši i, Lukavica, Škahovica, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, Piskavica	2.500.000	2013-2017	0	20.996	82.691	Planirana realizacija za 2013-2017.g. Istražno bušotina u Pašali ima 2013.god.,
5	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.5. Izgradnja 7 rezervoara vode na lokacijama: rezervoar Stjepan Polje, rezervoar Donja Orahovica, 2 rezervoara u Gračani (Ritašići), rezervoar Hurije (novi), rezervoar Drafić i Hurije, rezervoar Sklop-sabirni	800.000	2012-2017	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 -2017.g. (EIB)
6	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.6. Sanacija i izgradnja rezervoara vode u ruralnim područjima na lokacijama: Dobrovci, Mirina, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Donja Lohinja, Pašali i, Babi i-Maleši i, Lukavica, Škahovica, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, Piskavica	1.000.000	2012-2017	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 -2017.g. (EIB),
7	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.7. Sanacija starih rezervoara vode u gradu	200.000	2012-2015	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 -2017.g. (EIB)

8	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.1. Zamjena starih dovodnih i potisnih cjevovoda u Gra anici vodoopskrbnog sistema (približno 4 km)	500.000	2013-2016	0	0	65.263	Planirana realizacija za 2013-2016.g. 2013.izmještanje glavnog cjevovoda kod mosta Skver
9	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.2. Zamjena stare distribucitivne mreže cjevovoda u sistemu vodosnabdijevanja u Gra anici (približno L = 18 km)	1.000.000	2012-2017	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013-2017.g. (EIB)
10	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.3. Manji gra evinski zahvati za rekonstrukciju koji su neophodni za Donje Drafni e i pumpnu stanicu Drafni i	100.000	2012-2013	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013 -2017.g. (EIB)
11	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.4. Ugradnja vodomjera u rezervoarima sistema vodosnabdijevanja u Gra anici	20.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
12	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.5. Izgradnja nove distributivne mreže u MZ Pribava	200.000	2012-2014	0	162.000	7.933	Vrijednost 490.000 KM, po ela realizacija u 2011 g.162.000 KM, plan nema 2012-2013-5.000, 2014.-50.000,2015- 268.000
13	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.1. Planiranje i provo enje aktivnosti za smanjenje gubitaka u sistemima ruralnih podru ja	100.000	2013-2016	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2016.g.
14	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.2. Izgradnja zahvatnih gra evi na (oprema, elektri ne instalacije, bunarske cijevi) u podru jima: Doborovci, Miri ina, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Donja Lohinja, Pribava, Pašali i, Babi i-Maleši i, Lukavica, Škahovica, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, Piskavica	500.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
15	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.3. Izgradnja priklju aka novih zahvata na postoje u vodovodnu mrežu u MZ: Doborovci, Miri ina, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Donja Lohinja, Pribava, Pašali i, Babi i-Maleši i, Lukavica, Škahovica, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, Piskavica	500.000	2013-2017	0	0	16.204	Planirana realizacija za 2013-2017.g. 2013.-Upajanje bušotine i pumpa za vodovod Gornja Orahovica
16	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.4. Instalacija vodomjera na rezervoarima u sistemima vodosnabdijevanja ruralnih podru ja	50.000	2013-2014	0	10.000	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
17	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.5. Izgradnja vodovod. Mreže za naselja Hajdarovac i Jug 3 u MZ Gra anica	140.000	2012-2014	0	20.000	0	Vrijednost 140.000 KM, korigovana realizacija u 2014.g. 40.000, u 2015.g. 50.000 u 2016.g. 50.000

18	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.6. Izgradnja podsistema vod-osnabdijevanja za naselja D.Drafni i –Brezik i Bijela Polja u MZ Graonica	250.000	2012-2014	0	0	40.000	Vrijednost 360.000 KM, po elu realizacija u 2012 .g. plan za 2013.- 7.268 2014.-100.000, 2015-105.000
19	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.7. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja za Donju Lohinju –Orahovicu	100.000	2012-2013	0	90.000	5.000	Vrijednost projekta 200.000 KM, po elu realizacija u 2011.g.70.000, plan nema za 2013.g., 2014.g. 32.000 KM
20	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.8. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja Škrahovica	150.000	2012-2014	0	4.000	0	Vrijednost projekta 263.000 KM, realizacija po elu u 2011.g. 4.000, nema u 2012.g. plan u2013.g. 50.000, 2014.g. 100.000, 2015.g.109.000
21	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.9. Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanja u naselju Lendi i	200.000	2012-2014	0	0	0	Vrijednost projekta 350.000 KM,Korigovana realizacija za 2014.-2016.g.
22	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.10. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u naseljima Deli i –Devedžje –Zolje u MZ Lukavica	200.000	2012-2014	0	0	0	Vrijednost projekta 200.000 KM, Korigovana planirana realizacija za 2013-2015.g.
23	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.11. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u MZ Vranovi i	410.000	2012-2014	86.000	103.233	48.176	Vrijednost 400.000 KM, realizacija po elu u 2011. 86.000, plan nema u 2013, 2014.-60.000, 2015.g. 60.000 i dalje
24	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.12. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja za MZ Rašeljeva	200.000	2012-2015	18.000	5.966	55.229	Vrijednost projekta 350.000 KM, realizacija po elu u 2011.g. 18.000, plan u 2013. G. 40.000, 2014.g. 40.000, 2015.g. 40.000 KM, i dalje
25	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.13. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja Sijedi Krš u MZ Prijeko Brdo	60.000	2012-2013	15.000	26.470	2.904	Vrijednost projekta 90.000, realizacija po elu u 2011.g. 15.000 KM, plan u 2013. G.40.000 KM, realizovano 2.904 ostaje za dalje
26	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.14. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u naselju Džini i u MZ Doborovci	10.000	2012	0	10.000	0	Završeno u 2012.g. Vodovod Džini i
27	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.15. Priključak na vodosnabdijevanje općine Gradačac za naselja u MZ Bukopina Gradačac	20.000	2012	0	20.000	0	Završeno u 2012.g. Priključak MZ Bukopina Gradačac
28	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Rekonstrukcija kućnih priključaka u sistemu vodosnabdijevanje u Graonici	150.000	2013-2016	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2016.g.
29	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.2. Rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda od MZ Soko do rezervoara Gaj u MZ Graonica	100.000	2012-2017	0	0	0	Vrijednost projekta 200.000 Korigovana planirana realizacija za 2013.g.
30	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.3. Rekonstrukcija glavnog cjevovoda „Ersan- Kori a Brdo“ i Fering- Robot“ u MZ Graonici	100.000	2012-2014	0	0	0	Vrijednost projekta 150.000 Korigovana realizacija za 2014-2015.g.

31	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.4. Zamjena postoje ih azbestno-cementnih cijevi i rekonstrukcija klju njih priklju aka u naseljima: Lipa, iriš, ul.M. Šemsekadi a u MZ Gra anica	20.000	2013-2014	170.000	7.000	0	Završen 2012. G. Po ela realizacija u 2011.g. 170.000 KM,
32	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.5. Rekonstrukcija glavnoog cjevovoda Kori a Brdo – Deponija u MZ Gra anica	100.000	2012-2014	0	0	0	Vrijednost projek 100.000 Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
33	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.6. Rekonstrukcija dictributivnog cjevovoda od lijeva nog željeza Hadžijina Voda-Ada u MZ Gra anica	70.000	2012	0	0	0	Vrijednost projek 50.000 Korigovana planirana realizacija za 2014.g.
34	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.7. Rekonstrukcija sistema vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	2012	46.900	4.855	0	Vrijednost projekta 85.000 KM, po ela reali zacija u 2011.g. 46.900 KM, plan za 2013. G. 30.100 KM
35	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.8. II faza rekonstrukcije sistema vodosnabdijavanja i uvo enje novih izvorišta u MZ Buk	47.000	2012	18.000	20.000	0	Vrijednost projekta 65.000 KM, po ela reali zacija u 2011.g.18.000 KM, plan za 2014. G. 27.000 KM
36	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.9. Rekonstrukcija i nadogradnja sistema vodosnab dijevanja Ali i i Džafi i u MZ Doborovci	10.000	2012	26.000	14.363	0	Završen u 2012.g. Vrijednost projekta 58.000 KM, po ela reali zacija 2011.g.26.000 KM,
37	OC 2.		Izvedeni radovi i na izgradnji vodovoda Centar	16.270	2012		16.270	0	Vodovod Centar
38	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.10. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodoopskrbe i uvo enje novih koli ina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	2012	0	7.000	4.785	Vrijednost proje kta 20.000 KM, po ela realizacija u 2012.g. korigo van plan za 2013.- 10.000, 2014-3000
39	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.11. Obnova i izgradnja sistema vodosnabdijevanja u MZ Soko	100.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
40	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.12. Rekonstrukcija izvorišta Slanska Voda i postoje eg sistema VS u MZ Doborovci	35.000	2012	0	0	10.000	Korigovana plani rana realizacija za 2013.g.
41	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.13. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodosnab dijevanja naselja Hodži i, Rijeka i Piragi i u MZ Gornji Doborovci	60.500	2012	0	40.500	0	Vrijednost 60.500, po ela realizacija u 2011.g. 40.500, korigovan 2013. – 10.000, 2014. G. 10.000 KM, završeni Piragi i i Hodži i, još Rijeka
42	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.14. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodosnab dijevanja u MZ Babi i	79.000	2013-2014	0	0	57.307	Vrijednost 79.000, po ela realizacija u 2013.g. 57.307, 2014. g. ostalo

43	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.15. Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdjevanja u MZ Maleši i	70.000	2013-2014	0	0	48.105	Vrijednost 70.000, po elu realizacija u 2013.g. 48.105, 2014. g. ostalo
44	OC2.	M 2.2.	Rekonstrukcija vodovodne mreže za ambulantu i OŠ u MZ Maleši i	5.000	2013	0	0	5.000	završeno
	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.16. Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdjevanja u MZ Donja Orahovica	1.100.000	2011-2017	20.000	67.049	80.820	Vrijednost 1.100.000, po elu realizacija u 2011.g. 20.000, u 2012..67.049, 2013. 80.820, 2014. g. ostalo
45	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Hidrauli ke analize sistema vodoopskrbe i distribucije op ine Gra anica za provjeru zona pritiska kako bi se eliminisao problem visokog pritiska	500.000	2013-2016	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
46	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.1. donesena odluka o uspostavljanju sistema zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene po upravljanje lokalne zajednice	0	2012	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014.g.
47	OC 3.	M 3.2.	projekat 3.2.1. Projektovanje, implemntacija i instalacija sistema za monitoring i upravljanje postrojenjima vodoopskrbe (SCADA)	400.000	2012-2015	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2016.g.
48	OC 3.	M 3.2.	projekat 3.2.2. Priprema studije vodozaštitnih zona za sva izvorišta na području op ine Gra anica	80.000	2013-2014	0	0	0	korigovana realizacija za 2014-2015.g.
49	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Projektovanje 2 postrojenja za pre iš avanje pitkih voda za izvorišta Vrela i Iliđa	24.000	2012	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014.g.
50	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Priprema Hidrogeoloških mapa za širu zonu zaštite izvorišta Soko uz sanaciju rupa-mjesta apsorpcije vode	50.000	2013	0	0	0	Planirana realizacija za 2013.g.
51	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.3. Izgradnja postrojenja za pre iš avanje pitkih voda za izvorišta Vrela i Iliđa	500.000	2013-2016	0	0	0	korigovana realizacija za 2014-2016.g.
52	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Projektovanje postrojenja Stjepan Polje za uklanjanje željeza i mangana iz pitke vode Izgradnja postrojenja Stjepan Polje za uklanjanje željeza i mangana iz pitke vode	14.000	2012	0	0	0	Planirana realizacija za 2013.g. (EIB)

53	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode (PPPV) u St.Polju za uklanjanje željeza i mangana- Prva faza	200.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
54	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.3.1. Potpisan sporazum za kontrolu ispravnosti kvaliteta vode	300.000	2016-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2016-2017.g.
55	OC 4.	M 4.3.	projekat 4.3.1. Potpisan sporazum za kontrolu ispravnosti kvaliteta vode	3.000	2012-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
56	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Glavni projekat mreže kanalizacionih kolektora u gradu u MZ Graonica	100.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija za 2013.-2014.g.
57	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.2. Izgradnja/rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradskom području Graonice	1.000.000	2012-2014	0	0	1.811	Planirana realizacija za 2013-2017.g. 2013.izgradnja kan.mreže u naselju varoš
58	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.3. Izgradnja nastavka lijevog obalnog glavnog kanalizacionog kolektora u MZ Graonica	660.000	2012-2015	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2018.g.
59	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.4. Izgradnja nastavka desnog obalnog glavnog kanalizacionog kolektora u MZ Graonica	800.000	2012-2017	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2020.g.
60	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.5. Djelimi na rekonstrukcija desnog obalnog kanalizacionog kolektora u MZ Graonica	150.000	2013-2014	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2015.g.
61	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.6. Izgradnja sekundarnog kanalizacionog kolektora 43 (Drijena) u MZ Graonica	250.000	2013-2014	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2015.g.
62	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.7. Izgradnja/rekonstrukcija ostalih sekundarnih kanalizacija kolektora u MZ Graonica	150.000	2013-2014	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2015.g.
63	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Hajdarovac“ MZ Graonica	50.000	2012-2013	0	0	0	Vrijednost 120.000 KM, Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
64	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.2. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Jug 3“ u MZ Graonica	60.000	2012-2013	0	13.674	0	realizacija u 2012.g..plan u 2013.g. 20.000 KM, u 2014.g. 56.326 KM

65	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.3. Izgradnja preljeva i mreže za odvodnju oborinskih voda od rezervora Gaj do centra grada u Gra anici	30.000	2012	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013.g.
66	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.4. Izgradnja mreže za odvodnju oborinskih voda i kanalizacione mreže za naselje Lipa u MZ Gra anica	100.000	2012-2013	0	92.538	0	Završen u 2012.god.
67	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.5. Izgradnja bazena za punjenje i pražnjenje površinske vode za naselja Tulezi u ulici M. Ahmetbegovi a u MZ Gra anica	60.000	2012	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2014.g.
68	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.6. Kanalizacija u naselju „Centar kod džamije“ MZ Pribava	30.000	2013	0	0	0	Planirana realizacija u 2013.g.
69	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.7. Završetak kanalizacione mreže za naselja Ribnjak u MZ Pribava	60.000	2013-2014	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2016-2017.g.
70	OC 6.	M 6.1.	projekat 6.1.1. Izrada strategije prikupljanja i pre iš avanja komuna lnih otpadnih voda na podru ju op ine Gra anica	40.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
71	OC 6.	M 6.1.	projekat 6.1.2. Studija izvodljivosti i ldejni projekat za postrojenje za pre iš avanje otpadnih voda (PPOV)	70.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
72	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.1. Projektovanje i izgradnja postrojenja za pre iš a vanje otpadnih voda (PPOV) u Gra anici –Faza I (Biološko pre iš avanje)	3.000.000	2012-2015	0	0	0	Korigovana planirana realizacija za 2013-2015.g.
73	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.2. Projektovanje i izgradnja postrojenja za pre iš a vanje otpadnih voda (PPOV) u Gra anici – Faza I	2.000.000	2016-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2016-2017.g.
74	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.3. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za pre iš avanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Soko	200.000	2014-2017	0	16.785	0	Vrijednost projekta 1.500.000, po ela reali zacija u 2012.g.,plan u 2013.g. 733.215, 2014.g. 720.000, 2015.g. 750.000 KM
75	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.4. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za pre iš avanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Škahovica	1.000.000	2014-2017	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2014-2016
74	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.5. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za pre iš avanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Piskavica	1.000.000	2014-2017	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2014-2016

75	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.6. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Babići	250.000	2014-2017	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2020
76	OC 7.	M 7.1.	projekat 7.1.1. Projektovanje sistema za prikupljanje otpadne vode za gradski centar Gračanica	50.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
77	OC 7.	M 7.1.	projekat 7.1.2. Priprema Master plana za otpadne vode za druga naselja (uključujući i sistem za odvodnju oborinskih voda)	80.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
78	OC 7.	M 7.1.	projekat 7.1.3. Studija izvodljivosti, projektovanje i izgradnja mreža kanalizacije, mreža za odvodnju oborinskih voda i PPOV za druga naselja (19 naselja sa ukupnim brojem od oko 38,000 stano)	100.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
79	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.1 Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Rijeka“ u MZ Džakule	100.000	2013-2017	0	27.000	0	Planirana realizacija u 2012.g. a nastavak plan 2014-2017.g.
80	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.2. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Polje“ u MZ Stjepan Polje	200.000	2013-2017	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
81	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.3. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Mala Rijeka“ u MZ Donja Orahovica	200.000	2013-2017	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
82	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.4. Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima u MZ Vranovići	100.000	2013-2017	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
83	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.5. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Gornje Džakule“ u MZ Džakule	90.000	2013-2017	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
84	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.6. Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Brdo-Babljak u MZ Mirićina	50.000	2013-2017	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
85	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.7. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Srednja Mirićina u MZ Mirićina	150.000	2013-2017	0	0	5.000	Planirana realizacija u 2013-2017.g.
86	OC 7.	M 7.3.	projekat 7.3.1. Studija izvodljivosti i idejno rješenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	100.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2013-2014.g.

87	OC 7.	M 7.3.	projekat 7.3.2. Analiza opcija i Idejni projekat mreže za odvodnju oborinskih voda u gradu	50.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2013-2014.g.
88	OC 7.	M 7.3.	projekat 7.3.3. Glavni projekat mreže za odvodnju otpadnih voda u gradskom području Gračanice	50.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2013-2014.g.
89	OC 8.	M 8.1.	projekat 8.1.1. Nastavak regulacije korita rijeke Sokoluše nizvodno u dužini od 300 m	700.000	2012-2014	347.000	187.916	92.816	poela realizacija u 2012. g., plan u 2013. g. 130.000 KM, 2014.g. 200.000 KM, 2015.g. 200.000 KM, i dalje
90	OC 8.	M 8.2.	projekat 8.2.1. Regulacija korita rijeke Drijen od ušća u rijeku Sokolušu do mosta „GRIN“ u MZ Gračanica	200.000	2012-2015	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
91	OC 8.	M 8.3.	projekat 8.3.1. Uređeni i očišćeni vodotokovi sliva rijeke Spre (rijeke Kosova, Bašićki potok, Moranja ka, Lohinjska, Tunjeva ka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	200.000	2012-2014	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.god.
92	OC 8.	M 8.3.	projekat 8.3.2. Uređeni i očišćeni vodotokovi sliva rijeke sliva Tinja (rijeke Doborova ka, Džakulska, Vranovi ka)	100.000	2012-2015	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.god.
93	OC 8.	M 8.3.	projekat 8.3.3. Uređeni i očišćeni vodotokovi sliva rijeke sliva Bosna (rijeke Lukavi ka)	40.000	2012-2014	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.god.
Ukupno				26.924.770		676.400	921.650	638.000	

SEKTOR TLO I OTPAD

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirane realizacije	Ranije realizov	realizov /2012	Realizovano u 2013.g.	napomena
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Nabavka 2 specijalna teretna vozila za odvoz smeća -Komus	480.000	2013-2015	0	0	0	Korigovan za realizaciju 2014-2015.g.
2	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.2. Nabavka specijalnog vozila za čišćenje ulica -Komus	80.000	2013	0	0	0	Korigovan za realizaciju 2014-2015.g.

3	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.3. Nabavka specijalnog vozila-cisterna za pitku vodu - Komus	180.000	2013	0	0	0	Korigovan za realiza 2014-2015.g.
4	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.4. Nabavka specijalnog vozila-kiper za odvoz selektivnog otpada –Komus	120.000	2014	0	0	0	Korigovan za realiza 2014-2015.g.
5	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.1. Usvojen plan upravljanja otpadom	0	2012	0	0	0	Planirana realizacija u 2013.g.
6	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.1. Primarna reciklaža otpada na nivou doma instava	50.000	2012	20.500	39.500	0	Završena II faza
7	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.2. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti selektivno prikupljanje otpada	5.000	2012-2016	500	0	0	Realizacija 2012-2017
8	OC 1.	M 1.4.	projekat 1.4.1. Rješavanje lokacije odlaganje animalnog otpada	50.000	2013	0	0	0	Korigovan za realiza 2014-2015.g.
9	OC 1.	M 1.4.	projekat 1.4.2. I zrada projektne dokumentacije za odlaganje animalnog otpada	10.000	2013	0	10.000	0	Završeno
10	OC 1.	M 1.4.	projekat 1.4.3. Izgradnja postrojenja za odlaganje animalnog otpada (jama-sto na grobnica)	225.000	2014-2015	0	0	0	korigovana realizacija 2015-2016.g.
11	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.1. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Soko	37.500	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
12	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.2. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Rašljeva	12.300	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
13	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.3. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Stjepan Polje	47.500	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
14	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.4. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Gornja Orahovica	27.350	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
15	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.5. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Maleši i	42.500	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
16	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.6. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Babi i	37.500	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.

17	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.7. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Škahovica	17.000	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
18	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.8. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Doborovci	24.150	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
19	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.9. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Vranovi i	13.500	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
20	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.10. Izrada projekta za socijalno isklju ivo grupe u oblasti odvoza otpada	5.000	2014	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
21	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.11. Integralno upravljanje otpadom u MZ Pribava, Donja Orahovica i Gornja Orahovica	90.000	2013	0	0	94.133	završeno
22	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti organizovano prikupljanje i odvoz otpada	5.000	2012-2016	0	0	0	Korigovana realizacija u 2014-2016.g
23	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.1. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Gra anica- Stražba	17.500	2012	0	0	0	Kandidovan za realiz 2013.g. (4387m2)
24	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.2. Deminiranje podru ja op ine-lok. Babi i-Sijedi krš	10.364	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realiz 2013.g. (5195,6 m2)
25	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.3. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Lendi i-Dubrave	162.000	2012-2017	0	162.000	0	Završen 2012.g. (80.825 m2)
26	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.4. Deminiranje podru ja op i-ne-lokacija Lendi i-Brezici	98.000	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(48.730 m2)
27	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.5. Deminiranje podru ja op ine-lokacija vodovod D. Skipovac-Lukavica	87.000	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(43.922,28m2)
28	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.6. Deminiranje podru ja op i-ne-lokacija Topalovi i- Centar	260.000	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(105135,37m2)
29	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.7. Deminiranje podru ja op i-ne-lokacija Topalovi i-farma	40.000	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(19.047,74m2)
30	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.8. Deminiranje podru ja op -ine-lokacija Lendi i-Cvare	202.247	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(101.124 m2)

31	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.9. Deminiranje područja općine Lokacija Lendi i Grabovac	222.941	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realizaciju 2013.g.(111.470 m2)
32	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.10. Deminiranje područja općine Lokacija Lendi i olin potok 2	412.853	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realizaciju 2013.g.(206.427 m2)
33	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.11. Deminiranje područja općine Lokacija Lendi i olin potok 3	536.450	2012-2017	0	0	0	Kandidovan za realizaciju 2013.g. (268.220 m2)
34	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.12. Deminiranje područja općine Lokacija Skipovac 2 u MZ Skipovac	133.785	2013	0	0	133.785	završeno
35	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.13. Deminiranje područja općine Lokacija Gornji Skipovac 1 u MZ Skipovac	190.388	2013	0	0	190.388	završeno
36	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.14. obilježavanje i deminiranje minskih terena na području općine	42.000	2013	0	0	44.117	završeno
37	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Edukacija poljoprivrednih proizvođača o mogućnostima finansiranja projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju kroz mjere IPARD programa	5.000	2012-2013	0	0	0	Planirana edukacija svake godine 2013-2016
38	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvoza plasmana poljoprivrednih proizvoda	5.000	2012-2013	0	500	0	Korigovana realizacija za 2012-2016.g
39	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.3. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvoza plasmana šumskih plodova	5.000	2012-2013	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2016.g.
40	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.4. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvoza plasmana ljekovitog bilja	5.000	2012-2013	0	500	0	Korigovana realizacija za 2012-2016.g.
41	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.5. Edukacija na primjerima dobrih praksa (izgradnje i uređenje etno sela, itd.)	5.000	2012-2013	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2018.g.

42	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Uspostava Lokalne akcione grupe (LAG)	5.000	2014	0	0	0	Korigovana realizaci 2013-2016
43	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.2. Edukacija o Izgradnji kapaciteta poljoprivrednih biznisa u oblasti adaptacije na sušu	5.000	2014	0	0	0	Korigovana realizacij 2014-2018
44	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.3. Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ-a	300.000	2014-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2014-2017.g.
45	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Izrada katastra klizišta na osnovu jedinstvene metodologije	30.000	2013	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014.g.
46	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Izrada inženjersko geološke karte u kojoj su registrovana podru ja sa nestabilnom strukturom zemljišta	15.000	2013	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014.g.
47	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.1. Sanirannje klizišta u naselju Mehi i u MZ Gornja Orahovica	50.000	2012-2013	69.500	34993	6.173	Vrijednost 136.493 KM, realizacija po ela u 2011.g. 69.500, u 2012. g. 34.993, a plan u 2013.g. 32.000 KM
48	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.2. Sanirannje klizišta u naselju Dedi i u MZ Stjepan Polju	50.000	2012-2013		42.389	0	Završen u 2012.god.
49	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.3. Sanirannje klizišta u naselju Ogra enica-Prnjavor u MZ Lukavica	45.000	2012-2013	0	0	0	Korigovana realiza cija za 2014-2015.g.
50	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.4. Sanirannje klizišta u naselju Kalesije u MZ Maleši i	35.000	2012	0	14.858	0	Završeno u 2011.g.
51	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.5. Sanirannje odrona na putu za Maleši e (kod pilane)	30.000	2012-2013	0	0	0	Korigovana realiza cija za 2013-2014.g.
52	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.6. Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-Ibrahimovi i	50.000	2012		34.024	0	Korigovana realizac ija, u 2012.g. realiz. 34.024. a za 2013.g. plan 15.976
53	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.7. Sanacija klizišta u MZ Gra anica-Seljanuša	40.000	2012-2014		8.069	3.100	Zapo eta relizacija u 2012.g.real.8.069, u 2013.g.plan 11.931, 2014.g.plan 20.000
54	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.8. anacija klizište u D. Lohinja	3.951	2012	0	3.951	0	Završena realizacija u 2012.god.
55	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.9.sanacija klizišta u MZ Škahovica	42.389	2012	0	42.389	0	Završena realizacija u 2012.god.
56	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.10. sanacija klizišta Devedžije u MZ Lukavica	7.210	2012	0	7.210	0	Završena realizacija u 2012.god.
57	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.11. sanacija klizišta u MZ Gornji Doborovci	10.000	2013	0	0	7.336	
			ukupno	4.252.205		90.000	400.883	472.859	

SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranije realizov	realizo /2012	Realizovano u 2013.g.	napomena
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Proširena mreža centralnog grijanja za 3 km	2.800.000	2012-2015	1.800.000	2.012	264.581	Vrijednost pr. 5.000.000 KM po eta realizacija u 2012. plan u 2013.g. 1.000.000, u 2014.-1.000.000, u 2015.g. 1.000.000 KM i dalje
2	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.1. Izrada programa za kontrolu emisije stakleni kih plinova	6.000	2012	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013.g.
3	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.2. Izrada projekta gradske zaobilaznice	30.000	2013	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
4	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.1. Priklju ivanje na gradski toplovod 150 ku a	450.000	2012-2016	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013-2016.g.
5	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.2. Priklju ivanje na gradski toplovod 10 firmi	200.000	2012-2016	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013-2016.g.
6	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Zamjena kotlova na fosilna goriva za 30 objekata	150.000	2013-2017	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013-2016.g.
7	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Uvo enje LED rasvjeta u gradu	1.175.000	2012-2017		75.100	2.000	Po eta reali zacija u 2012.g. realizovano 75.100 KM, u 2013.g. plan 40.000 KM
8	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.2. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju-MZ Babi i	28.444	2013-2014	0	25.000	2.250	Vrijednost pr.50.000 KM, Planirana realizacija 2013-2014.g.korigovana
9	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.3. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju-MZ Piskavica	13.238	2013-2014	5.000	117	2.000	Vrijednost 45.000 KM, realizacija 2013-2014.g. korigovana za realizaciju 2013-2015.g.
10	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.4. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Škahovica	42.198	2013-2017	5.000	5.448	2.000	Vrijednost 110.000 KM , Planirana realizacija 2013-2017.g.
11	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.5. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Soko	208.912	2013-2017	0	0	3.515	Planirana realizacija 2013-2017.g.
12	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.6. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Vranovi i	5.885	2013-2017	0	0	4.000	Planirana realizacija 2013-2017.g.
13	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.7. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Doborovci	137.656	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
14	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.8. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Gornji Doborovci	125.065	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.

15	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.9. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Džakule	240.951	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
16	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.10. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Trnovci	114.755	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
17	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.11. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Prijeko Brdo	182.431	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
18	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.12. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Lukavica	136.486	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
19	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.13. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Maleši i	309.221	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
20	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.14. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Stjepan Polje	290.285	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
21	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.15. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Pribava	158.537	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
22	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.16. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Donja Lohinja	128.012	2013-2017	0	0	0	korigovana realizacija 2014-2015.g.
23	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.17. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Donja Orahovica	328.887	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
24	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.18. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Gornja Orahovica	197.452	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
25	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.19. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Miri ina	188.559	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2015-2016.g.
26	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.20. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- Gornja Miri ina	80.217	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
27	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.21. Uvo enje LAD rasvjete na rur.pod.- MZ Rašljeva	8.827	2013-2017	0	0	2.000	Planirana realizacija 2013-2017.g.

28	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.22. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju- MZ Buk	35.000	2013-2017	13.700	4.000	2.000	Vrijednost pr. 35.000 KM, realizacija 2013-2017.g.
29	OC 2.	M 2.4.	projekat 2.4.1. Educiranje i podizanje svijesti korisnika o sma njenju upotrebe fosilnih goriva i emisije stakleni kih plinova	5.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
30	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.1. Poboljšana eneg. svojstva javnog objekta -stara zgrada op ine	200.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
31	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.2. Poboljšana eneg. svojstva javnog objekta- JU BKC	100.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2015.g.
32	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.3. Poboljšana enegetska svojstva javnog objekta-JU Obdanište Naša djeca	45.000	2013-2015	0	0	42.000	Planirana realizacija 2013-2014.g.
33	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.4. Poboljšana enegetska svojstva javnog objekta-JU Gradska apoteka	20.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
34	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.5. Poboljšana enegetska svojstva javnog objekta-JU Centar za socijalni rad	50.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
35	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.1. Organizovana kancelarija za energetske efikasnost u okviru uprave	10.000	2012-2013	0	0	0	Realizacija u 2014.g.
36	OC 3.	M 3.2.	projekat 3.2.1. Partnerstvo sa bratimljenim gradovima za realizaciju projekata energetske efikasnosti	10.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
37	OC 3.	M 3.2.	projekat 3.2.2. Prekograni na saradnja-partnerstvo za realizaciju projekata energetske efikasnosti	30.000	2013-2017	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
38	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Postavljanje solarnih panela na objektu PKSC	90.000	2013-2015	0	0	0	korigovana realizacija za 2014-2015.g.
39	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.1.2. Postavljanje solarnih panela na objektu Sportska sala LUKE	60.000	2015	0	0	0	P. realizacija za 2015.g.
40	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Edukacija stanovnika i privrednika o mogu -nostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	5.000	2013-2017	0	2.500	0	po eta reali. 2012. a plan 2013-1.000, 2014-1.500

41	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Edukacije na primjerima dobre prakse iz primjene obnovljivih izvora	3.500	2012-2014	0	2.500	0	po eta realizacija u 2012. g. a plan za 2013.g. 500 KM i 2014.g. 500 KM
42	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.1. Uspostava fonda za posticanje energetske efikasnosti	50.000	2013	0	0	0	Planirana realizacija za 2013.g.
			ukupno	8.450.518		1.848.700	91.677	326.346	

SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranijerealizov	realizo/2012	Realizovano u 2013.g.	napomena
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Izrada studija biljnog i životinjskog svijeta i identifikacija mjera revitalizacije biološke raznolikosti	50.000	2013-2014	0	0	0	korigovana realizacija 2014-2015.g.
2	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.1 Izrada i usvajanje plana zaštite i korištenja kulturno historijskog i prirodnog nasle	10.000	2013	0	0	0	korigovana realizacija 2014.g.
3	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.1. Izrada projekta Proširenje kapaciteta korištenja termomineralnih voda u zdravstveno rekreativni centa	50.000	2013-2014	0	0	0	korigovana realizacija 2014-2015.g.
4	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.1. Izra ena planska dokum. za podru je Visa i Monj	10.000	2013-2014	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
5	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Izra en projekat prekategorizacije prostora Visa i Monja	3.000	2013	0	0	0	panirana realizacija za 2013.g.
6	OC 2.		projekat 2.2.2. Demirano podru je Visa i Monja	10.000	2013	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2014.g.
7	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Izrada projekta ure enja prostor Visa i Monja	10.000	2014	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
8	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.1. Usvojena i primjenjena Odluka o uspostavljanju sistema nadzora, rukovo enja i zaštite podru ja (Visa, etovulje, Monja, lovište Gornja Orahovica, i grad.cjelina stari grad Soko,itd	0	2012-2013	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.

9	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.2. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika - Praistorijsko naslije a	30.000	2013-2014	0	0	0	Planirana reali zacija korigovana 2014.g.
10	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.3. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika -Srednji vijek	30.000	2013-2014	0	0	0	Planirana reali zacija korigovana 2014.g.
11	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.4. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika- Osmanski period	50.000	2013-2015	0	0	0	Planirana reali zacija korigovana 2014-2015.g.
12	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.5. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika period Austro-Ugarske uprave	50.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija korigovana 2014-2015.g.
13	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.6. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika i spomen obilježja iz NOR-a, socijalisti ke revolucije i odbrambeno-oslobodila kog rata 1992.-1995.g.	70.000	2013-2015	0	0	0	Planirana reali zacija korigovan 2014-2015
14	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.7. Izrada projekta zaštite i o uva nja prirodnog naslije a	30.000	2013-2014	0	0	0	Planirana reali zacija korigova na za 2015.g.
15	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Izrada plana revitalizacije graditeljske cjeline Stari grad Soko	30.000	2013-2014	0	0	0	Planirana realizacija 2014-2015.g.
16	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Rješavanje imovinskih odnosa za podru je graditeljske cjeline Stari grad Soko	100.000	2014	0	0	0	Planirana realizacija 2014.g.
17	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Ura en projekat revitalizacije nacionalnog spomenika -graditeljske cjeline Stari grad Soko u Sokolu	20.000	2013	0	0	0	Planirana realizacija 2013.g.
			ukupno	533.000	2012	0	0	0	