

OP INA



GRA ANICA



LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (LEAP) OP INE GRA ANICA 2012-2017

IZVJEŠTAJ O PROVO ENJU u 2014.godini

Gračanica, novembar 2015. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-03561-2015
Broj akta: 05EN-001
Gračanica, 30.11.2015.godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 30. 11. 2015. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o provođenju Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine (LEAP) Općine Gračanica 2012-2017 za 2014.godinu.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.

The stamp is circular and contains the text 'OPĆINSKO VIJEĆE GRAČANICA' around the perimeter. In the center, there is a smaller circular emblem with a star and crescent, and the text 'BOSNA I HERCEGOVINA' and 'TUZLANSKI KANTON' is partially visible.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr. sc. Edin Ibrišević

UKRATKO O LEAP-u

Izrada akcionog plana zaštite životne sredine op ine Gra anica je realizovana u okviru MDG--F programa O uvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ .

Ovaj trogodišnji program zajedni ki provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvom za prostorno ure enje, gra evinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, opštinama, te organizacijama civilnog društva.

Program se finansira sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Pravni osnov za pristupanje procesu zaštite i unapre enja životne sredine, javnog zdravlja i poboljšanja uslova života stanovnika naše lokalne zajednice sadržan je u sklopu projekta Evropske komisije pod nazivom „Priprema okolinskih zakona i politike u BiH“, kojim je pripremljen set okolišnih zakona za BiH, objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine br.33/03 od 19.07.2003.godine: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti voda, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i Statutu Op ine Gra anica (“Službeni glasnik op ine Gra anica” br. 4/09).

Proces izrade LEAP-a u op ini Gra anica je zapo eo u decembru 2011. godine donošenjem Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana od strane op inskog na elnika br. 02-23-04788/ 2011 od 29.11.2011.godine.

Memorandumom o razumjevanju zaklju enim izme u Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), agencije Ujedinjenih nacija, me uvladine organizacije osnovane od strane njenih država lanica i Op ine Gra anica definisana je svrha i podru je saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).

Op inski na elnik je svojom odlukom imenovao op inskog koordinatora i op inski radni tim za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.

Imenovana je radna grupa kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vo enje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja

Op inska radna grupa za izradu LEAP-a je prvo definisala i identifikovala konkretne resurse životne sredine na podru ju op ine Gra anica. Potom prema DPSIR² metodologiji prikazani su svi zaga iva i životne sredine sa koli inama zaga enja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu i kulturno istorisko naslje e i biodiverzitet) kako bi se utvrdilo trenutno stanje životne sredine na podru ju op ine Gra anica.

LEAP dokument se sastoji od sljede ih cjelina:

- Osnovne informacije o op ini
- Stanje životne sredine i identifikovani problemi u životnoj sredini
- Vizija op ine
- Strateški i operativni ciljevi
- Akcioni plan
- Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a

Izvještaj o stanju životne sredine sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je urađen tokom LEAP procesa, predstavlja temeljnu osnovu za praćenje napretka u našoj životnoj sredini.

Namjera nam je da se akcije koje su definisane u LEAP-u prate i ažuriraju kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica u periodu 2012-2017.godina je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Prema Planu monitoringa i evaluacije LEAP-a od strane Općinskog nadzornika imenovan je LEAP Evolucionim tim za period 2012-2017.godina koji je zadužen za praćenje provođenja LEAP-a.

U sastav LEAP Evaluacionog Tim imenovani su:

1. Junuzović Razija- Viši stručni saradnik za lokalni razvoj
2. Gazibegović Advija -Komunalni inspektor
3. Vanesa Mahmutović -Viši stručni saradnik za budžet

Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tima je da na polugodišnjem i godišnjem nivou (Januar-jun i Januar-decembar) prati provođenje LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima. Pored praćenja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izvještaja o sprovođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a ako se utvrdi da postoje takva potreba.

Godišnji izvještaj o sprovođenju LEAP-a i Akcioni plan za narednu godinu sa finansijskom projekcijom se podnosi na odobravanje Općinskom vijeću.

LEAP Evaluacionog Tima je pripremio Izvještaj o sprovođenju LEAP-a u 2012.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.god.

LEAP Evaluacionog Tima je pripremio Izvještaj o sprovođenju LEAP-a u 2013.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.god.

LEAP Evaluacionog Tima je pripremio Izvještaj o sprovođenju LEAP-a u 2014.godini.

MONITORING I EVALUACIJ LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPĆINE GRAČANICA

Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interesorno i multidisciplinarno procjenjivanje sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

- efikasno provođenje LEAP-a,
- izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te
- izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (LEAP) OPINE GRAD ANICA 2012-2017

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU LEAP-a u 2014. godini

Za ostvarenje

VIZIJE OPINE GRAD ANICA:

Opina Grad Anica je svojom planskom dokumentacijom, savremenom komunalnom infrastrukturom, zdravim i održanim privrednim resursima i odgovornim odnosom prema bogatoj povijesnoj baštini obezbijedila društveno-ekonomski razvoj i omogućila ugodan život i zadovoljenje potreba građana na održiv način.

Potrebno je realizovati

AKCIONI PLAN

koji se odnosi na ostvarenje operativnih ciljeva kroz realizaciju programa i mjera te provedene aktivnosti na završetku projekata u sektorima:

- sektor voda,
- sektor tlo i otpad,
- sektor atmosfera i energija,
- sektor biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAD ANICA 2012-2017 OSTVARENA REALIZACIJA

ZBIRNO	Strateški cilj SC 1 VODA	Strateški cilj II TLO I OTPAD	Strateški cilj III ATMOSFERA I ENERGIJA	Strateški cilj IV BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORISKO NASLEĐE	Strateški ciljevi SC 1 - SC 4
Operativni ciljevi	OC 1 - OC 8	OC 1 - OC 5	OC 1 - OC 5	OC 1 - OC 4	22
Mjere	20	12	11	9	52
Projekti	99	46	40	17	202
Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
Ranije realizovano (KM)	756.900	90.500	1.823.700	0	2.671.100
Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
planirana realizacija	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
Ostvareno u 2012.g. (iznos u KM)	931.650	400.383	116.677	10.040	1.458.750
Broj završenih Projekata u 2012.g.	6	8	0	0	14
% realizacije	4,58%	8,33%	1,38%	1,88%	4,28%
ostaje za realizaciju	19.402.450	4.404.488	8.333.841	522.960	32.663.739
Povećana vrijednost za (KM) u 2013.god.	6.590.670	168.550	39.500	0	6.798.720
Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	26.924.770	4.973.421	8.490.018	533.000	40.921.209
planirana realizacija	25.993.120	4.573.038	8.373.341	522.960	39.462.459
Ostvareno u 2013.g. (iznos u KM)	664.263	479.032	326.346	19.191	1.488.832
Broj završenih Projekata u 2013.g.	0	4	0	0	4
% realizacije	2,56%	10,48%	3,90%	3,67%	3,77%
ostaje za realizaciju	25.328.857	4.094.006	8.046.995	503.769	37.973.627
Povećana vrijednost za (KM) u 2014.god.	304.587	1.002.515	60.000	100.000	1.467.102
Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	27.229.357	5.975.936	8.550.018	633.000	42.388.311

Ostvareno u 2014.g. (iznos u KM)	624.728	722.522	948.714	33.984	2.329.948
Broj završenih Projekata u 2014.g.	10	5	0	0	15
% realizacije	2,29%	12,09%	11,10%	5,37%	5,50%
Ukupna vrijednost sektora (KM), sa pove anjima	27.229.357	5.975.936	8.550.018	633.000	42.388.311
Ukupno ostvarena realizacija	2.220.641	1.601.937	1.391.737	63.215	5.277.530
ostaje za realizaciju	24.251.816	4.283.499	5.334.581	569.785	34.439.681
realizovano %	8,16%	26,81%	16,28%	9,99%	12,45%

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2014.godini , PO SEKTORIMA I OPERATIVNIM CILJEVIMA

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju	Planirana REALIZACIJA %		Ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		napomena
		2012-2017	31.12. 2014	31.12. 2017	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	
VODA	OC 1. U sistem uvedeno novih 50 l/s vode	1.430.000	30%	100 %	0	84.496	5,91	164.843	11,53	114.170	7,98	
	OC 2. Smanjeni gubitci u vodovodnom sistemu za 30 %	4.510.100	30%	100 %	399.900	466.706	10,35	373.530	8,28	160.975	3,57	
	OC 2. NOVI PROJEKTI	221.087	50%	100%	10.000	10.000	4,52	26.263	11,88	181.919	82,28	
	OC 3. Uspostavljen sistem zaštite vodozahva- tnih podru ja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice	480.000	50%	100 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	OC 4. Uspostavljen sistem za pre iš avanje pitke vode	1.091.000	50%	100 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

	OC 5. Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanalizacijskom mrežom za prikupljanje otpadnih voda	3.500.000	50%	100 %	0	106.212	3,03	1.811	0,05	11.342	0,32	
	OC 6. Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	6.760.000	30%	100 %	0	16.785	0,25	0	0,00	19.000	0,28	
	OC 7. Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom području općine	1.320.000	20%	100 %	0	27.000	2,05	5.000	0,37	0	0,00	
	OC 7. NOVI PROJEKTI	28.500	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	27.528	96,59	
	OC 8. Nastavak uređenja i izgradnje regulacije korita vodotokova na općini	1.240.000	50%	100 %	347.000	187.916	15,15	92.816	7,49	54.897	4,43	
	OC 8. NOVI PROJEKTI	55.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	54.897	99,81	
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju	Planirana REALIZACIJA %		Ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		napomena
		2012-2017	31.12. 2014	31.12. 2017	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	
TLO I OTPAD	OC 1. Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na ekološki prihvatljiv način	1.200.000	50%	100 %	21.000	49.500	4,13	0	0,00	150	0,01	
	OC 2 Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70 % područja	359.300	80%	100 %	0	0	0,00	94.133	26,20	150	0,04	
	OC 3. Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije Općine	2.415.528	40%	100 %	0	162.000	6,71	368.290	15,25	86.000	3,56	

	OC 3. NOVI PROJEKTI	66.015	100%	0%	0	0	0,00	0	0,00	66.015	100,00	
	OC 4. 85 % poljoprivrednih proizvođa a poznato i 25 % primjenjuje principe integralne poljoprivredne proizvodnje	335.000	50%	100 %	0	1.000	0,32	0	0,00	900	0,27	
	OC 5. Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioritetna klizišta	255.000	50%	100 %	69.500	187.883	37,95	16.609	3,36	0	0,00	
	OC 5. NOVI PROJEKTI	936.500	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	569.307	60,79	
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju	Planirana REALIZACIJA %		Ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		napomena
		2012-2017	31.12. 2014	31.12. 2017	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	
ATMOSFERA I ENERGIJA	OC 1 Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje	2.836.000	80%	100 %	1.800.000	2.012	0,07	264.581	9,33	760.151	26,80	
	OC 2 Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija stakleni kih plinova	5.321.018	50%	100 %	23.700	109.665	2,06	61.765	1,16	106.958	2,01	
	OC 3. U okviru uprave uspostavljena organizacija za provo enje sistema energetske efikasnosti	50.000	100%	100 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	OC 4. Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili allternativnih izvora energije na podru ju op ine	150.000	50%	100 %	0	0	0,00	0	0,00	60.000	40,00	

	OC 5 50 % građana upoznato i educirano sa mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	58.500	80%	100 %	0	5.000	8,55	0	0,00	150	0,26	
	OC 5. NOVI PROJEKTI	60.000	100%	0%	0	0	0,00	0	0,00	45.000	75,00	
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju	Planirana REALIZACIJA %		Ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		napomena
		2012-2017	31.12. 2014	31.12. 2017	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	
BIODIVERZITET I KULTURNO HISTORIJSKO NASLIJE	OC 1 Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine	110.000	50%	100 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	OC 2 Uređen prostor područja Visa i Monja	33.000	100%	100 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	OC 3. Uspostavljen sistem nadzora, rukovanja i zaštite područja od značaja	240.000	30%	100 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	OC 3. NOVI PROJEKTI	100.000	50%	50%	0	10.040	10,04	19.191	19,19	33.984	33,98	
	OC 4. Započeta revitalizacija nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Sokol u Sokolu“	150.000	50%	100 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2014.godini, PO SEKTORIMA- PROJEKTIMA

SEKTOR VODA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano 2012.g.	Realizovano 2013.g.	Realizovano 2014.g.	napomena
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Geološki, hidrogeološki radovi, geofizička istraživanja, ispitivanja i inženjering za identifikaciju mogućih novih izvora vode	200.000	2012	0	0	0	65.170	Korigovana planirana realizacija 2013 - 2017.g. (EIB)
2	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.2. Glavni projekti bunara, PS na zahvatu i cjevovodi za unos vode u postojeće i sistem	110.000	2012	0	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 - 2017.g. (EIB)
3	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.3. Radovi na probnim bušenjima istražnih bušotina za područja: Doborovci, Trnovci, Babi i-Malešići, Pribava-Lohinja, D.Orahovica-G.Orahovica	800.000	2013-2017	0	63.500	8.956	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g. Bušotina Babi i
4	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.4. Bušenje eksploatacionih bušotina sa opremom i radovima na istraženim lokacijama: Doborovci, Mirićina, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Donja Lohinja, Pribava, Pašalići, Babi i-Malešići, Lukavica, Škrahovica, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, Piskavica	2.500.000	2013-2017	0	20.996	82.691	49.000	Planirana realizacija za 2013-2017.g. Istražno bušotina u Pašalićima 2013.god.,
5	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.5. Izgradnja 7 rezervoara vode na lokacijama: rezervoar Stjepan Polje, rezervoar Donja Orahovica, 2 rezervoara u Gračani (Ritašići), rezervoar Hurije (novi), rezervoar Drafnići i Hurije, rezervoar Sklop-sabirni	800.000	2012-2017	0	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 - 2017.g. (EIB)
6	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.6. Sanacija i izgradnja rezervoara vode u ruralnim područjima na lokacijama: Doborovci, Mirićina, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Donja Lohinja, Pašalići Babi i-Malešići, Lukavica, Škrahovica, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, Piskavica	1.000.000	2012-2017	0	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 - 2017.g. (EIB),

7	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.7. Sanacija starih rezervoara vode u gradu	200.000	2012-2015	0	0	0	0	Korigovana planirana realizacija 2013 - 2017.g. (EIB)
8	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.1. Zamjena starih dovodnih i potisnih cjevovoda u Gra anici vodoopsk rbnog sistema(cca 4km)	500.000	2013-2016	0	0	65.263	0	Planirana realizacija za 2013-2016.g.2013. izmještanje glavnog cjevovoda kod mosta Skver
9	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.2. Zamjena stare distribucitivne mreže cijevovoda u sistemu vodosnabdijevanja u Gra anici (približno L=18 km)	1.000.000	2012-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2017.g. (EIB)
10	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.3. Manji građevinski zahvati za rekonstrukciju koji su neophodni za Donje Drafnice i pumpnu stanicu Drafnice	100.000	2012-2013	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013 -2017.g. (EIB)
11	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.4. Ugradnja vodomjera u rezervoarima sistema vodosnabdijevanja u Gra anici	20.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
12	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.5. Izgradnja nove distributivne mreže u MZ Pribava	200.000	2012-2014	0	162.000	7.933	0	Vrijednost 490.000 KM, poela realizacija u 2011 g.162.000 KM, plan nema 2012-2013-5.000, 2014.-50.000,2015-268.000
13	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.1. Planiranje i provođenje aktivnosti za smanjenje gubitaka u sistemima ruralnih područja	100.000	2013-2016	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2016.g.
14	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.2. Izgradnja zahvatnih građevina (oprema, elek.instalacije, bunar.cijevi) u područjima: Doborovci, Mirina, D.Orahovica, G. Orahovica, Donja Lohinja, Pribava, Pašali i, Babi i-Maleši i, Lukavica, Škahovica, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, Piskavica	500.000	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
15	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.3. Izgradnja priključaka novih zahvata na postojeću u vodovodnu mrežu u MZ: Doborovci, Mirina, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Donja Lohinja, Pribava, Pašali i, Babi i-Maleši i, Lukavica, Škahovica, Trnovci, Džakule, Prijeko Brdo, Piskavica	500.000	2013-2017	0	0	16.204	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g. 2013.-Upajanje bušotine i pumpa za vodovod Gornja Orahovica

16	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.4. Instalacija vodomjera na rezervoara rima u sistemima vodosnabdijevanja ruralnih područja	50.000	2013-2014	0	10.000	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
17	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.5. Izgradnja vodovod. Mreže za naselja Hajdarovac i Jug 3 u MZ Gračanica	140.000	2012-2014	0	20.000	0	0	Vrijednost 140.000 KM, korigovana realizacija u 2014.g. 40.000, u 2015.g. 50.000 u 2016.g. 50.000
18	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.6. Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselja D. Drafni i –Brezik i Bijela Polja u MZ Gračanica	250.000	2012-2014	0	0	40.000	15.573	Vrijednost 360.000 KM, po elu realizacija u 2012.g. plan za 2013.- 7.268 2014.-100.000, 2015-105.000
19	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.7. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja za Donju Lohinju –Orahovicu	100.000	2012-2013	0	90.000	5.000	24.204	Vrijednost projekta 200.000 KM, po elu realizacija u 2011.g.70.000, plan nema za 2013.g., 2014.g. 32.000 KM
20	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.8. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja Škrahovica	150.000	2012-2014	0	4.000	0	54.504	Vrijednost projekta 263.000 KM, realizacija po elu u 2011.g. 4.000, nema u 2012.g. plan u2013.g. 50.000, 2014.g. 100.000, 2015.g.109.000
21	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.9. Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanja u naselju Lendi i	200.000	2012-2014	0	0	0	0	Vrijednost projekta 350.000 KM, Korigovana realizacija za 2014.-2016.g.
22	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.10. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u naseljima Deli i –Devedžje –Zolje u MZ Lukavica	200.000	2012-2014	0	0	0	0	Vrijednost projekta 200.000 KM, Korigovana planirana realizacija za 2013-2015.g.
23	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.11. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u MZ Vranovi i	410.000	2012-2014	86.000	103.233	48.176	24.999	Vrijednost 400.000 KM, realizacija po elu u 2011. 86.000, plan nema u 2013, 2014.-60.000, 2015.g. 60.000 i dalje
24	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.12. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja za MZ Rašljeva	200.000	2012-2015	18.000	5.966	55.229	0	Vrijednost projekta 350.000 KM, realizacija po elu 2011.g. 18.000, plan u 2013. G. 40.000, 2014.g. 40.000, 2015.g. 40.000 KM, i dalje

25	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.13. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja Sijedi Krš u MZ Prijeko Brdo	60.000	2012-2013	15.000	26.470	2.904	0	Vrijednost projekta 90.000, realizacija po elu u 2011.g. 15.000 KM, plan u 2013. G. 40.000 KM, realizovano 2.904 ostaje za dalje
26	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.14. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u naselju Džini i u MZ Doborovci	10.000	2012	0	10.000	0	0	Završeno u 2012.g. Vodovod Džini i
27	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.15. Priključak na vodosnabdijevanje općine Gradačac za naselja u MZ Buk općina Gradačac	20.000	2012	0	20.000	0	0	Završeno u 2012.g. Priključak MZ Buk-sa općine Gradačac
28	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Rekonstrukcija kućnih priključaka u sistemu vodosnabdijevanje u Gradačac	150.000	2013-2016	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2016.g.
29	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.2. Rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda od MZ Soko do rezervoara Gaj u MZ Gradačac	100.000	2012-2017	0	0	0	0	Vrijednost projekta 200.000 Korigovana planirana realizacija za 2013.g.
30	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.3. Rekonstrukcija glavnog cjevovoda „Ersan-Kori a Brdo“ i Fering- Robot“ u MZ Gradačac	100.000	2012-2014	0	0	0	0	Vrijednost projekta 150.000 Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
31	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.4. Zamjena postojećih azbestno-cementnih cijevi i rekonstrukcija kućnih priključaka u naseljima: Lipa, Iriš, ul.M. Šemsekadi a u MZ Gradačac	20.000	2013-2014	170.000	7.000	0	0	Završen 2012. G. Po elu realizacija u 2011.g. 170.000 KM,
32	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.5. Rekonstrukcija glavnog cjevovoda Kori a Brdo – Deponija u MZ Gradačac	100.000	2012-2014	0	0	0	0	Vrijednost projekta 100.000 Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
33	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.6. Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda od lijevnog željeza Hadžijina Voda-Ada u MZ Gradačac	70.000	2012	0	0	0	0	Vrijednost projekta 50.000 Korigovana planirana realizacija za 2014.g.
34	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.7. Rekonstrukcija sistema vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	2012	46.900	4.855	0	0	Vrijednost projekta 85.000 KM, po elu realizacija u 2011.g. 46.900 KM, plan za 2013. G. 30.100 KM

35	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.8. II faza rekonstrukcije sistema vodo snabdijavanja i uvo enje novih izvorišta u MZ Buk	47.000	2012	18.000	20.000	0	0	Vrijednost projekta 65.000 KM, po ela reali zacija u 2011.g.18.000 KM, plan za 2014. G. 27.000 KM
36	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.9. Rekonstrukcija i nadogradnja siste ma vodosnabdijevanja Ali i i Džafi i u MZ Dobrovci	10.000	2012	26.000	14.363	0	0	Završen u 2012.g. Vrijednost projekta 58.000 KM, po ela reali zacija 2011.g.26.000 KM,
37	OC 2.	M 2.2.	Izvedeni radovi i na izgradnji vodovoda Centar u MZ Dobrovci	16.270	2012		16.270	0	0	Vodovod Centar
38	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.10. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodoopskrbe i uvo enje novih koli ina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	2012	0	7.000	4.785	4.553	Vrijednost proje kta 20.000 KM, po ela realizacija u 2012.g. korigo van plan za 2013.-10.000, 2014- 3000
39	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.11. Obnova i izgradnja sistema vodosna bdijevanja u MZ Soko	100.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
40	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.12. Rekonstrukcija izvorišta Slanska Voda i postoje eg sistema VS u MZ Dobrovci	35.000	2012	0	0	10.000	0	Korigovana plani rana realizacija za 2013.g.
41	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.13. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodosnab dijevanja naselja Hodži i, Rijeka i Piragi i u MZ G.Dobrovci	60.500	2012	0	40.500	0	6.531	Vrijednost 60.500, po ela realizacija u 2011.g. 40.500, korigo van 2013. – 10.000, 2014. G. 10.000 KM, završeni Piragi i i Hodži i, još Rijeka
42	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.14. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodosnab dijevanja u MZ Babi i	79.000	2013-2014	0	0	57.307	0	Vrijednost 79.000, po ela realizacija u 2013.g. 57.307, 2014. g. ostalo
43	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.15. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodosnab dijevanja u MZ Maleši i	70.000	2013-2014	0	0	48.105	10.931	Vrijednost 70.000, po e la realizacija u 2013.g. 48.105, 2014. g. ostalo
44	OC2.	M 2.2.	Rekonstrukcija vodovodne mreže za ambulantu i OŠ u MZ Maleši i	5.000	2013	0	0	5.000	0	Završeno, 2013.g.
45	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.16. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodosnab dijevanja u MZ Donja Orahovica	1.100.000	2011-2017	20.000	67.049	80.820	19.680	Vrijednost 1.100.000, po ela realizacija u 2011 .g. 20.000, u 2012.. 67.049, 2013. 80.820, 2014. g. ostalo

46	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Hidrauli ke analize sistema vodoop skrbe i distribucije op ine Gra anica za provjeru zona pritiska kako bi se eliminisao problem visokog pritiska	500.000	2013-2016	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
47	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.1. donesena odluka o uspostavljanju sistema zaš tite vodozahvatnih podru ja (zona) za vodo vode stavljene pod upravljanje lokalne zajedn	0	2012	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014.g.
48	OC 3.	M 3.2.	projekat 3.2.1. Projektovanje, implemntacija i insta lacija sistema za monitoring i upravljanje postroje njima vodoopskrbe (SCADA)	400.000	2012-2015	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2016.g.
49	OC 3.	M 3.2.	projekat 3.2.2. Priprema studije vodozaštitnih zona za sva izvorišta na podru ju op ine Gra anica	80.000	2013-2014	0	0	0	0	korigovana realizacija za 2014-2015.g.
50	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Projektovanje 2 postrojenja za pre i š avanje pitkih voda za izvorišta Vrela i Ilidža u Soko	24.000	2012	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014.g.
51	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Priprema Hidrogeoloških mapa za ši ru zonu zaštite izvorišta Soko uz sa naciju rupa- mjesta apsorpcije vode	50.000	2013	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013.g.
52	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.3. Izgradnja postrojenja za pre iš avanje pitkih voda za izvorišta Vrela i Ilidža u MZ Soko	500.000	2013-2016	0	0	0	0	korigovana realizacija za 2014-2016.g.
53	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Projektovanje postrojenja Stjepan Polje za uklanjanje željeza i mangana iz pitke vode Izgradnja postrojenja Stjepan Polje za uklanjanje željeza i mangana iz pitke vode	14.000	2012	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013.g. (EIB)
54	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Izgradnja postrojenja za pre iš ava nje pitke vode (PPPV) u St.Polju za uklanjanje željeza i mangana-I faza	200.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
55	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.3.1. Potpisan sporazum za kontrolu ispravnosti kvaliteta vode	3.000	2016-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2016-2017.g.

56	OC 4.	M 4.3.	projekat 4.3.1. Potpisan sporazum za kontrolu ispravnosti kvaliteta vode	3.000	2012-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
57	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Glavni projekat mreže kanalizacionih kolektora u gradu u MZ Gra anica	100.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013.-2014g.
58	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.2. Izgradnja/rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradskom podru ju Gra anice	1.000.000	2012-2014	0	0	1.811	11.342	Planirana realizacija za 2013-2017.g. 2013.izgradnja kan.mreže u naselju varoš
59	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.3. Izgradnja nastavka lijevog obalnog glavnog kanalizacionog kolektora u MZ Gra anica	660.000	2012-2015	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2018.g.
60	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.4. Izgradnja nastavka desnog obalnog glavnog kanalizacionog kolektora u MZ Gra anica	800.000	2012-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2020.g.
61	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.5. Djelimi na rekonstrukcija desnog obalnog kanalizacionog kolektora u MZ Gra anica	150.000	2013-2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2015.g.
62	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.6. Izgradnja sekundarnog kanal.kolekt ora 43 (Drijen a) u MZ Gra anica	250.000	2013-2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2015.g.
63	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.7. Izgradnja/rekonstrukcija ostalih sekundarnih kanalizacija-kolektora u MZ Gra anica	150.000	2013-2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2015.g.
64	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Izgradnja kanal.mreže u naselju „Hajdarovac”MZ Gra anica	50.000	2012-2013	0	0	0	0	Vrijednost 120.000 KM, Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
65	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.2. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Jug 3” u MZ Gra anica	60.000	2012-2013	0	13.674	0	0	realizacija u 2012.g.,plan u 2013.g. 20.000 KM, u 2014.g. 56.326 KM
66	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.3. Izgradnja preljeva i mreže za odvodnju oborinskih voda od rezervora Gaj do centra grada u Gra anici	30.000	2012	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013.g.
67	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.4. Izgradnja mreže za odvodnju oborinskih voda i kan alizacione mreže za naselje Lipa u MZ Gra anica	100.000	2012-2013	0	92.538	0	0	Završen u 2012.god.

68	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.5. Izgradnja bazena za punjenje i pražnjenje površinske vode za naselja Tulezi u ulici M. Ahmetbega vi a u MZ Gra anica	60.000	2012	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014.g.
69	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.6. Kanalizacija u naselju „Centar kod džamije“ MZ Pribava	30.000	2013	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2013.g.
70	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.7. Završetak kanalizacione mreže za naselja Ribnjak u MZ Pribava	60.000	2013-2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2016-2017.g.
71	OC 6.	M 6.1.	projekat 6.1.1. Izrada strategije prikupljanja i preišavanja komunalnih otpadnih voda na području općine Gra anica	40.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
72	OC 6.	M 6.1.	projekat 6.1.2. Studija izvodljivosti i Idejni projekat za postrojenje za preišavanje otpadnih voda (PPOV)	70.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
73	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.1. Projektovanje i izgradnja postrojenja za preišavanje otpadnih voda (PPOV) u Gra anici –Faza I (Biološko preišavanje)	3.000.000	2012-2015	0	0	0	0	Korigovana planirana realizacija za 2013-2015.g.
74	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.2. Projektovanje i izgradnja postrojenja za preišavanje otpadnih voda (PPOV) u Gra anici – Faza I	2.000.000	2016-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2016-2017.g.
75	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.3. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preišavanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Soko	200.000	2014-2017	0	16.785	0	19.000	Vrijednost projekta 1.500.000, po elarealizacija u 2012.g.,plan u 2013.g.733.215, 2014.g. 720.000, 2015.g. 750.000 KM
76	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.4. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preišavanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Škahovica	1.000.000	2014-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2016
77	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.5. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preišavanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Piskavica	1.000.000	2014-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2016

78	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.6. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za pre i šavanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Babi i	250.000	2014-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2020
79	OC 7.	M 7.1.	projekat 7.1.1. Projektovanje sistema za prikupljanje otpadne vode za gradski centar Gra anica	50.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g.
80	OC 7.	M 7.1.	projekat 7.1.2. Priprema Master plana za otpadne vode za druga naselja (uključujući i sistem za odvodnju obinskih voda)	80.000	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
81	OC 7.	M 7.1.	projekat 7.1.3. Studija izvodljivosti, projektovanje i izgradnja mreža kanalizacije, mreža za odvodnju obinskih voda i PPOV za druga naselja (19 naselja sa ukupnim brojem od oko 38,000 stanovnika)	100.000	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
82	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.1 Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Rijeka“ u MZ Džakule	100.000	2013-2017	0	27.000	0	0	Poela realizacija u 2012.g. a nastavak plan 2014-2017.g.
83	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.2. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Polje“ u MZ Stjepan Polje	200.000	2013-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
84	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.3. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Mala Rijeka“ u MZ D.Orahovica	200.000	2013-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
85	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.4. Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima u MZ Vranovi i	100.000	2013-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
86	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.5. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Gornje Džakule“ u MZ Džakule	90.000	2013-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
87	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.6. Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Brdo-Babljak u MZ Mirina	50.000	2013-2017	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2017.g.
88	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.7. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Srednja Mirina u MZ Mirina	150.000	2013-2017	0	0	5.000	0	Planirana realizacija u 2013-2017.g.

89	OC 7.	M 7.3.	projekat 7.3.1. Studija izvodljivosti i idejno rješenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	100.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2013-2014.g.
90	OC 7.	M 7.3.	projekat 7.3.2. Analiza opcija i Idejni projekat mreže za odvodnju oborinskih voda u gradu	50.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2013-2014.g.
91	OC 7.	M 7.3.	projekat 7.3.3. Glavni projekat mreže za odvodnju otpadnih voda u gradskom području Graničice	50.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2013-2014.g.
92	OC 8.	M 8.1.	projekat 8.1.1. Nastavak regulacije korita rijeke Sokoluše nizvodno u dužini od 300 m	700.000	2012-2014	347.000	187.916	92.816	54.897	počela realizacija u 2012. g., plan u 2013. g. 130.000 KM, 2014. g. 200.000 KM, 2015. g. 200.000 KM, i dalje
93	OC 8.	M 8.2.	projekat 8.2.1. Regulacija korita rijeke Drijevnice od ušća u rijeku Sokolušu do mosta „GRIN“ u MZ Graničice	200.000	2012-2015	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
94	OC 8.	M 8.3.	projekat 8.3.1. Uređeni i očišćeni vodotokovi sliva rijeke Spreme (rijeke Kosova, Bašićki potok, Moranjica, Lohinjska, Tunjeva, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	200.000	2012-2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.god.
95	OC 8.	M 8.3.	projekat 8.3.2. Uređeni i očišćeni vodotokovi sliva rijeke sliva Tinja (rijeke Dobrova, Džakulska, Vranjica)	100.000	2012-2015	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.god.
96	OC 8.	M 8.3.	projekat 8.3.3. Uređeni i očišćeni vodotokovi sliva rijeke sliva Bosna (rijeke Lukavi)	40.000	2012-2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.god.
			Ukupno	27.878.770		676.400	921.650	638.000	360.384	

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI (a nisu uvršteni u plan)

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano 2012.g.	Realizovano 2013.g.	Realizovano 2014.g.	napomena
1	OC 2.	M 2.2.	izmiještanje glavnog cjevovoda na dionici Ada-most-skver-kusturica-VGTosiguranje i izgradnja javne rasvjete zbog izgradnje mosta SKVER kod Šumarije u MZ Gra anica	25.000	2013-2014	0	0	26.263	0	2013.završeno
2	OC 7.	M 7.2.	Budžet-izgradnja kanalizacione mreže u naselju Centar u MZ Džakule (ošte enje usljed elementarne nepogode)	12.000	2014	0	0	0	11.524	2014.završeno
3	OC 8.	M 8.2.	BUDŽET 2014-regulacija rijeke Sokoluše-sanacija od elementarne nepogode	25.000	2014	0	0	0	24.710	2014.završeno
4	OC 8.	M 8.2.	BUDŽET 2014- iš enje rijeke Sokoluše-sanacija od prirodne nepogode	30.000	2014	0	0	0	30.187	2014.završeno
5	OC 2.	M 2.2.	EIB-izrada glavnog projektageoloških i hidrogeoloških radova-komponenta	70.000	2014	0	0	0	68.818	
6	OC 2.	M 2.2.	Vodosnabdijevanje-rekonstrukcija glavne mreže i poboljšanje kapaciteta u MZ Trnovci	35.000	2010-2015	10.000	10.000	0	17.573	2014-završeno
7	OC 2.	M 2.2.	budžet 2014-izgradnja vodovodnog sistema (bunar i pumpna stanica) u MZ Babi i i MZ Maleši i	81.000	2014	0	0	0	85.441	2014-završeno
8	OC 7.	M 7.2.	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Centar u MZ Džakule (ošte enje usljed elementarne nepogode)	12.000	2014	0	0	0	11.504	2014-završeno
9	OC 7.	M 7.2.	Budžet 2014-kanalizacija u MZ Lukavica (sanacija od elementarne nepogode)	4.500	2014	0	0	0	4.500	2014-završeno
10	OC 2.	M 2.2.	Budžet 2014-polaganje vodovodnih cijevi u ul.Bosanskih kraljeva u MZ Gra anica	10.087	2014	0	0	0	10.087	2014-završeno
			ukupno	304.587		10.000	10.000	26.263	264.344	

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2014.godini, SEKTOR VODA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	27.878.770		676.400	921.650	638.000	360.384	
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	304.587		10.000	10.000	26.263	264.344	
			UKUPNO	28.183.357		686.400	931.650	664.263	624.728	

SEKTOR TLO I OTPAD

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano 2012.g.	Realizovano 2013.g.	Realizovano 2014.g.	napomena
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Nabavka 2 specijalna teretna vozila za odvoz sme a-za Komus	480.000	2013-2015	0	0	0	0	Korigovan za realiza 2014-2015.g.
2	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.2. Nabavka specijalnog vozila za iš enje ulica – za Komus	80.000	2013	0	0	0	0	Korigovan za realiza 2014-2015.g.
3	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.3. Nabavka specijalnog vozila-cisterna za pitku vodu –za Komus	180.000	2013	0	0	0	0	Korigovan za realiza 2014-2015.g.
4	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.4. Nabavka specijalnog vozila-kiper za odvoz selektivnog otpada –za Komus	120.000	2014	0	0	0	0	Korigovan za realiza 2014-2015.g.
5	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.1. Usvojen plan upravljanja otpadom op ine	0	2012	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2013.g.
6	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.1. Primarna reciklaža otpada na nivou doma instava, II faza	50.000	2012	20.500	39.500	0	0	Završena II faza

7	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.2. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti selek.prikupljanje otpada	5.000	2012-2016	500	0	0	150	Realizacija 2012-2017
8	OC 1.	M 1.4.	projekat 1.4.1. Rješavanje lokacije za odlaganje animalnog otpada	50.000	2013	0	0	0	0	Korigovan za realiza 2014-2015.g.
9	OC 1.	M 1.4.	projekat 1.4.2. Izrada projektne dokumentacije za odlaganje animalnog otpada na podru ju op ine Gra an	10.000	2013	0	10.000	0	0	Završeno
10	OC 1.	M 1.4.	projekat 1.4.3. Izgradnja postrojenja za odlaganje animalnog otpada (jama-sto na grobnica)	225.000	2014-2015	0	0	0	0	korigovana realizacija 2015-2016.g.
11	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.1. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Soko	37.500	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
12	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.2. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Rašljeva	12.300	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
13	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.3. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Stjepan Polje	47.500	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
14	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.4. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Gornja Orahovica	27.350	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
15	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.5. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Maleši i	42.500	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
16	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.6. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Babi i	37.500	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
17	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.7. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Škahovica	17.000	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
18	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.8. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Doborovci	24.150	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
19	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.9. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Vranovi i	13.500	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.

20	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.10. Izrada programa za socijalno isklju ivo grupe u oblasti odvoza otpada na podru ju op ine Gra anica	5.000	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija u 2014.g.
21	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.11. Integralno upravljanje otpadom u MZ Pribava, Donja Orahovica i Gornja Orahovica	90.000	2013	0	0	94.133	0	Završeno, 2013.g.
22	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regula tivi iz oblasti organizovano prikupljanje i odvoz otpada na podru ju op ine Gra anica	5.000	2012-2016	0	0	0	150	Korigovana realizaci ja u 2014-2016.g
23	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.1. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Gra anica-Stražba u MZ GRa anica	17.500	2012	0	0	0	0	Kandidovan za realiz 2013.g. (4387m2)
24	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.2. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Babi i-Sijedi krš u MZ Babi i	10.364	2012-2017	0	0	0	0	Kandidovan za realiz 2013.g. (5195,6 m2)
25	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.3. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Lendi i-Dubrave u MZ Lendi i	162.000	2012-2017	0	162.000	0	0	Završen 2012.g. (80.825 m2)
26	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.4. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Lendi i-Brezici u MZ Lendi i	98.000	2012-2017	0	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(48.730 m2)
27	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.5. Deminiranje podru ja op ine-lokacija vodovod Donji Skipovac-Lukavica	87.000	2012-2017	0	0	0	86.000	Kandidovan za realiza 2013.g.(43.922,28m2)
28	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.6. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Topalovi i-Centar u MZ Skipovac	260.000	2012-2017	0	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(105135,37m2)
29	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.7. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Topalovi i-farma u MZ Skipovac	40.000	2012-2017	0	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(19.047,74m2)
30	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.8. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Lendi i-Cvare u MZ Lendi i	202.247	2012-2017	0	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(101.124 m2)
31	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.9. Deminiranje podru ja op ine-lokacija Lendi i-Grabovac u MZ Lendi i	222.941	2012-2017	0	0	0	0	Kandidovan za realiza 2013.g.(111.470 m2)

32	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.10. Deminiranje područja općine-lokacija Lendić - olin potok 2 u MZ Lendić	412.853	2012-2017	0	0	0	0	Kandidovan za realizaciju 2013.g.(206.427 m ²)
33	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.11. Deminiranje područja općine-lokacija Lendić - olin potok 3 u MZ Lendić	536.450	2012-2017	0	0	0	0	Kandidovan za realizaciju 2013.g. (268.220 m ²)
34	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.12. Deminiranje područja općine-lokacija Skipovac 2 u MZ Skipovac	133.785	2013	0	0	133.785	0	Završeno, 2013.g.
35	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.13. Deminiranje područja općine-lokacija Gornji Skipovac 1 u MZ Skipovac	190.388	2013	0	0	190.388	0	Završeno,2013.g.
36	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.14. obilježavanje i deminiranje minskih terena na području općine	42.000	2013	0	0	44.117	0	Završeno, 2013.g.
37	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Edukacija poljoprivrednih proizvođača o mogućnostima finansiranja projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju kroz mjere IPARD programa na općini	5.000	2012-2013	0	0	0	150	Planirana edukacija svake god. 2013-2016
38	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plasmana poljoprivrednih proizvoda na općini	5.000	2012-2013	0	500	0	150	Korigovana realizacija za 2012-2016.g
39	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.3. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plasmana šumskih plodova na općini	5.000	2012-2013	0	0	0	150	Korigovana realizacija za 2013-2016.g.
40	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.4. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plasmana ljekovitog bilja na općini	5.000	2012-2013	0	500	0	150	Korigovana realizacija za 2012-2016.g.
41	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.5. Edukacija na primjerima dobrih praksa (izgradnje, uređenje etno sela, itd.) na općini	5.000	2012-2013	0	0	0	150	Korigovana realizacija za 2013-2018.g.
42	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Uspostava Lokalne akcione grupe (LAG)	5.000	2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija 2013-2016

43	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.2. Edukacija o Izgradnji kapaciteta poljoprivrednog biznisa u oblasti adaptacije na sušu	5.000	2014	0	0	0	150	Korigovana realizacij 2014-2018
44	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.3. Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ-a	300.000	2014-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2014-2017.g.
45	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Izrada katastra klizišta na osnovu jedinstvene metodologije	30.000	2013	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2015.g.
46	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Izrada inženjersko geološke karte u kojoj su registrovana područja sa nestabilnom strukturom zemljišta	15.000	2013	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2015.g.
47	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.1. Saniranje klizišta u naselju Mehi i u MZ Gornja Orahovica	136.493	2012-2013	69.500	34.993	6.173	0	Vrijednost 136.493 KM, realizacija po elu u 2011.g. 69.500, u 2012. g. 34.993, u 2013.g. 6173KM, plan i nastavak dalje
48	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.2. Saniranje klizišta u naselju Dedi i u MZ Stjepan Polju	50.000	2012-2013		42.389	0	0	Završen u 2012.god.
49	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.3. Saniranje klizišta u naselju Ograničica-Prnjavor u MZ Lukavica	45.000	2012-2013	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
50	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.4. Saniranje klizišta u naselju Kalesije u MZ Malešici	35.000	2012	0	14.858	0	0	Završeno u 2011.g.
51	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.5. Saniranje odrona na putu za Malešice (kod pilane)	30.000	2012-2013	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2015-2016.g.
52	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.6. Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-naselje Ibrahimovići	50.000	2012		34.024	0	0	Korigovana realizacija, u 2012.g. realiz. 34.024, a za 2013.g. plan 15.976
53	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.7. Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	40.000	2012-2014		8.069	3.100	0	Započeta realizacija u 2012.g.real.8.069, u 2013.g.plan 11.931, 2014.g.plan 20.000
54	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.8. sanacija klizište u Donjoj Lohinji	3.951	2012	0	3.951	0	0	Završena realizacija u 2012.god.

55	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.9. sanacija klizišta u MZ Škrahovica	42.389	2012	0	42.389	0	0	Završena realizacija u 2012.god.
56	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.10. sanacija klizišta Devedžije u MZ Lukavica	7.210	2012	0	7.210	0	0	Završena realizacija u 2012.god.
57	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.11. sanacija klizišta u MZ Gornji Doborovci	10.000	2013	0	0	7.336	0	Završeno u 2013.g.
			ukupno	4.804.871		90.500	400.383	479.032	87.200	

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan. vrijednost	Planiranrealizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1	OC 3.	M 3.3.	Deminiranje područja općine MZ Maleši i-lokacija Maleši i-Javor (P=33.007,55 m ²)	66.015	2014	0	0	0	66.015	2014.završeno
2	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ Lendi i-sanacija od prirodne nepogode	20.000	2014	0	0	0	5.255	započeta realizacija u 2014.g. - nastavak u 2015.g.
3	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2014-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i oštećenih kuća usljed elementarne nepogode	789.500	2014-2015	0	0	0	457.631	započeta realizacija u 2014.g. -457631 KM, nastavak u 2015.g.
4	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2014-kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli posljedice prirodne nepogode	60.000	2014-2015	0	0	0	40.000	započeta realizacija u 2014.g. - nastavak u 2015.g.
5	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2014-sanacija kanalizacije u MZ Džakule -posljedice elementarne nepogode	12.000	2014-2015	0	0	0	11.524	započeta realizacija u 2014.g. - nastavak u 2015.g.
6	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2014-regulacija rijeke Sokoluše-sanacija od elementarne nepogode	25.000	2014	0	0	0	24.710	započeta realizacija u 2014.g. - nastavak u 2015.g.
7	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2014- isušavanje rijeke Sokoluše-sanacija od prirodne nepogode	30.000	2014	0	0	0	30.187	započeta realizacija u 2014.g. - nastavak u 2015.g.
			ukupno	1.002.515		0	0	0	635.322	

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2014.godini, SEKTOR TLO I OTPAD

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	4.804.871		90.500	400.383	479.032	87.200	
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	1.002.515		0	0	0	635.322	
			UKUPNO	5.807.386		90.500	400.383	479.032	722.522	

SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranije realizov	realizo /2012	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Proširena mreža centralnog grijanja za 3 km	2.800.000	2012-2015	1.800.000	2.012	264.581	754.151	Vrijednost pr. 5.000.000 KM po eta realizacija u 2012. plan u 2013.g. 1.000.000, u 2014.-1.000.000, u 2015.g. 1.000.000 KM i dalje
2	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.1. Izrada programa za kontrolu emisije stakleni kih plinova	6.000	2012	0	0	0	6.000	Korigovana realizacija za 2013.g.
3	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.2. Izrada projekta gradske zaobilaznice	30.000	2013	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
4	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.1. Priklu ivanje na gradski toplovod 150 ku a	450.000	2012-2016	0	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013-2016.g.
5	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.2. Priklu ivanje na gradski toplovod 10 firmi	200.000	2012-2016	0	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013-2016.g.
6	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Zamjena kotlova na fosilna goriva za 30 objekata	150.000	2013-2017	0	0	0	0	Korigovana realizaci ja za 2013-2016.g.
7	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Uvo enje LED rasvjeta u gradu	1.175.000	2012-2017		75.100	2.000	0	Po ela reali zacija u 2012.g. realizovano 75.100 KM, u 2013.g. plan 40.000 KM

8	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.2. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZBabi i	28.444	2013-2014	0	25.000	2.250	0	Vrijednost pr.50.000 KM, Planirana realizacija 2013-2014.g.korigovana
9	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.3. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Piskavica	13.238	2013-2014	5.000	117	2.000	0	Vrijednost 45.000 KM, realizacija 2013-2014.g. korigovana za realizaciju 2013-2015.g.
10	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.4. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Škahovica	42.198	2013-2017	5.000	5.448	2.000	0	Vrijednost 110.000 KM , Planirana realizacija 2013-2017.g.
11	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.5. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Soko	208.912	2013-2017	0	0	3.515	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
12	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.6. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Vranovi i	5.885	2013-2017	0	0	4.000	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
13	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.7. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Doborovci	137.656	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
14	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.8. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Gornji Doborovci	125.065	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
15	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.9. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Džakule	240.951	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
16	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.10. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Trnovci	114.755	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
17	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.11. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Prijeko Brdo	182.431	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
18	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.12. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Lukavica	136.486	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
19	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.13. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Maleši i	309.221	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
20	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.14. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Stjepan Polje	290.285	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.

21	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.15. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Pribava	158.537	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
22	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.16. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Donja Lohinja	128.012	2013-2017	0	0	0	0	korigovana realizacija 2014-2015.g.
23	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.17. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Donja Orahovica	328.887	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
24	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.18. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Gornja Orahovica	197.452	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
25	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.19. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Miri ina	188.559	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2015-2016.g.
26	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.20. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u Gornja Miri ina	80.217	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
27	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.21. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Rašljeva	8.827	2013-2017	0	0	2.000	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
28	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.22. Uvo enje LAD rasvjete na ruralnom podru ju u MZ Buk	35.000	2013-2017	13.700	4.000	2.000	0	Vrijednost pr. 35.000 KM, realizacija 2013-2017.g.
29	OC 2.	M 2.4.	projekat 2.4.1. Educiranje i podizanje svijesti korisnika o smanjenju upotrebe fosilnih goriva i emisije stakleni kih plinova	5.000	2013-2017	0	0	0	150	Planirana realizacija 2013-2017.g.
30	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.1. Poboljšana enegetska svojstva javnog objekta -stara zgrada op ine	200.000	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
31	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.2. Poboljšana enegetska svojstva javnog objekta -JU BKC	100.000	2013-2017	0	0	0	54.808	Planirana realizacija 2013-2015.g. završeno u 2014.g.postavljena stolarija
32	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.3. Poboljšana enegetska svojstva javno g objekta -JU Obdanište Naša djeca	45.000	2013-2015	0	0	42.000	13.455	Planirana realizacija 2013-2014.g.-završeno u 2013.g. 42.000 KM, u 2014.g. 13.455 KM, sve završeno ukupna vrijednost 55.455 KM

33	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.4. Poboljšana enegetska svojstva javnog objekta -JU Gradska apoteka	20.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.
34	OC 2.	M 2.5.	projekat 2.5.5. Poboljšana enegetska svojstva javno g objekta -JU Centar za socijalni rad	50.000	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013-2017.g.,
35	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.1. Organizovana kancelarija za energetske efikasnost u okviru uprave	10.000	2012-2013	0	0	0	0	Realizacija u 2014.g.
36	OC 3.	M 3.2.	projekat 3.2.1. Partnerstvo sa bratimljenim gradovima za realizaciju projekata energetske efikasnosti	10.000	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
37	OC 3.	M 3.2.	projekat 3.2.2. Prekograni na saradnja-partnerstvo za realizaciju projekata energetske efikasnosti	30.000	2013-2017	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
38	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Postavljanje solarnih panela na objektu PKSC	90.000	2013-2015	0	0	0	0	korigovana realizacija za 2014-2015.g.
39	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.1.2. Postavljanje solarnih panela na objektu Sportska sala LUKE projekat PROGRES	60.000	2015	0	0	0	60.000	P. realizacija za 2015.g., realizovano u 2014.god.-završeno
40	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Edukacija stanovnika i privrednika o mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	5.000	2013-2017	0	2.500	0	100	po eta reali. 2012. a plan 2013-1.000, 2014- 1.500
41	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Edukacije na primjerima dobre prakse iz primjene obnovljivih izvora	3.500	2012-2014	0	2.500	0	50	po eta realizacija u 2012. g. a plan za 2013.g. 500 KM i 2014.g. 500 KM
42	OC 5.	M 5.3.	projekat 5.3.1. Uspostava fonda za posticanje energetske efikasnosti	50.000	2013	0	0	0	0	Planirana realizacija za 2013.g.
			ukupno	8.450.518		1.823.700	116.677	326.346	903.714	

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranijerealizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1	OC 5.	M 5.3.	Projekat REMIDA, izrada SEAPA i detaljnih energetskih audita	60.000	2014	0	0	0	45.000	završena realizacija u 2014.god. 45.000 KM
			ukupno	60.000		0	0	0	45.000	

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2014.godini, **SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranijerealizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	8.450.518		1.823.700	116.677	326.346	903.714	
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	60.000		0	0	0	45.000	
			UKUPNO	8.510.518		1.823.700	116.677	326.346	948.714	

SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan. vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	realizov /2012	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Izrada studija biljnog i životinjskog svijeta i identifikacija mjera revitalizacije biološke raznolikosti	50.000	2013-2014	0	0	0	0	korigovana realizacija 2014-2015.g.
2	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.1 Izrada i usvajanje plana zaštite i korištenja kulturno historijskog i prirodnog nasleđa	10.000	2013	0	0	0	0	korigovana realizacija 2014.g.
3	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.1. Izrada projekta Proširenje kapaciteta korištenja termomineralnih voda u zdravstveno rekreativni centar	50.000	2013-2014	0	0	0	0	korigovana realizacija 2014-2015.g.
4	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.1. Izrada planska dokum. za područje Visa i Monja u MZ	10.000	2013-2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
5	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Izrada projekta pre Kategorizacije prostora Visa i Monja	3.000	2013	0	0	0	0	planirana realizacija za 2013.g.
6	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.2. Deminiirano područje Visa i Monja	10.000	2013	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2013-2014.g.
7	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Izrada projekta uređenja prostor Visa i Monja	10.000	2014	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
8	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.1. Usvojena i primjenjena Odluka o uspostavljanju sistema nadzora, rukovanja i zaštite područja (Visa, etovulje, Monja, lovište G. Orahovica, i grad. cjelina stari grad Soko, itd)	0	2012-2013	0	0	0	0	Korigovana realizacija za 2014-2015.g.
9	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.2. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika - Praistorijsko nasljeđe	30.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija korigovana 2014.g.
10	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.3. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika – Srednji vijek	30.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija korigovana 2014.g.
11	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.4. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika-Osmanski period	50.000	2013-2015	0	0	0	0	Planirana realizacija korigovana 2014-2015.g.

12	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.5. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika period Austro-Ugarske uprave	50.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija korigovana 2014-2015.g.
13	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.6. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika i spomen obilježja iz NOR-a, socijalisti ke revolucije i odbrambeno-oslobodila kog rata 1992.-1995.g.	70.000	2013-2015	0	0	0	0	Planirana realizacija korigovana 2014-2015
14	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.7. Izrada projekta zaštite i o uva nja prirodnog naslije a	30.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija korigovana za 2015.g.
15	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Izrada plana revitalizacije graditeljske cjeline Stari grad Soko	30.000	2013-2014	0	0	0	0	Planirana realizacija 2014-2015.g.
16	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Rješavanje imovinskih odnosa za podru je graditeljske cjeline Stari grad Soko	100.000	2014	0	0	0	0	Planirana realizacija 2014.g.
17	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Ura en projekat revitalizacije nacionalnog spomenika -graditeljske cjeline Stari grad Soko u Sokolu	20.000	2013	0	0	0	0	Planirana realizacija 2013.g.
			ukupno	533.000		0	0	0	0	

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranijerealizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1	OC 3.	M 3.1.	O uvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbrane nosilaca slobode u ratu 1992.-1995.g.	50.000	2012-2015	0	10.040	19.191	15.000	2012-2013.g. - 11.000 KM sp.obilježje u MZ Miri ni, 2012.g. - 4.040 KM sp.obilježje u MZ Gra anici "MENSUR I HAVA", 2013.g. -14.191 KM sp.obilježja u MZ Škahovici, 2014.g. 10.000 KM sp.obilježja u MZ D.Orahovica, 5.000 KM sp.obilježja u MZ G.Doborovci
2			Sanacija kulturno-historijskih spomenika	50.000	2014-2016	0	0	0	18.984	sanacija i projek tovanje kulturno historiskog i zaštiti enog spomenika: 2014.g.- 1.674 KM Pravoslavna crkva u MZ Gra anica, 2014.g.-10.530 KM džamije Lipa u MZ Gra anica, 2014.g.-0 KM džamije u MZ Lukavici, 2014.g.-6.780 KM SAHAT KULA u MZ Gra anica
				100.000		0	10.040	19.191	33.984	

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2014.godini, **SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJEĐE**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranijerealizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	napomena
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	533.000		0	0	0	0	
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	100.000		0	10.040	19.191	33.984	
			UKUPNO	633.000		0	10.040	19.191	33.984	

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2014.god.

SEKTOR	projekat	Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	ukupna realizacija 2012-2014	ostaje za realizaciju
SEKTOR VODA	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	26.924.770		746.900	921.650	638.000	360.384	1.920.034	24.257.836
	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	304.587		10.000	10.000	26.263	264.344	300.607	-6.020
	UKUPNO	27.229.357	0	756.900	931.650	664.263	624.728	2.220.641	24.251.816
SEKTOR TLO I OTPAD	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	4.973.421		90.500	400.383	479.032	87.200	966.615	3.916.306
	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	1.002.515		0	0	0	635.322	635.322	367.193
	UKUPNO	5.975.936	0	90.500	400.383	479.032	722.522	1.601.937	4.283.499
SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	8.490.018		1.823.700	116.677	326.346	903.714	1.346.737	5.319.581
	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	60.000		0	0	0	45.000	45.000	15.000
	UKUPNO	8.550.018	0	1.823.700	116.677	326.346	948.714	1.391.737	5.334.581
SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	533.000		0	0	0	0	0	533.000
	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	100.000		0	10.040	19.191	33.984	63.215	36.785
	UKUPNO	633.000	0	0	10.040	19.191	33.984	63.215	569.785
	SVE UKUPNO	42.388.311	0	2.671.100	1.458.750	1.488.832	2.329.948	5.277.530	34.439.681