

OP INA



GRA ANICA



# **LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (LEAP) OP INE GRA ANICA 2012-2017**

## **IZVJEŠTAJ O PROVO ENJU u 2015.godini**

Gračanica, septembar 2015. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OPĆINA GRAČANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE

**Broj predmeta:** 01-05-03535-2016

**Broj akta:** 06DT-001

Gračanica, 31.08.2016. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 31.08.2016. godine, d o n o s i


## Z A K L J U Č A K

### I

Usvaja se Izvještaj o provođenju Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine (LEAP) Općine Gračanica 2012-2017 za 2015. godinu.

### II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
mr. sc. Edin Ibrišević

## UKRATKO O LEAP-u

Izrada akcionog plana zaštite životne sredine op ine Gra anica je realizovana u okviru MDG--F programa O uvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ .

Ovaj trogodišnji program zajedni ki provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvom za prostorno ure enje, gra evinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, opštinama, te organizacijama civilnog društva.

Program se finansira sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Pravni osnov za pristupanje procesu zaštite i unapre enja životne sredine, javnog zdravlja i poboljšanja uslova života stanovnika naše lokalne zajednice sadržan je u sklopu projekta Evropske komisije pod nazivom „Priprema okolinskih zakona i politike u BiH“, kojim je pripremljen set okolišnih zakona za BiH, objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine br.33/03 od 19.07.2003.godine: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti voda, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i Statutu Op ine Gra anica (“Službeni glasnik op ine Gra anica” br. 4/09).

Proces izrade LEAP-a u op ini Gra anica je zapo eo u decembru 2011. godine donošenjem Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana od strane op inskog na elnika br. 02-23-04788/ 2011 od 29.11.2011.godine.

Memorandumom o razumjevanju zaklju enim izme u Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), agencije Ujedinjenih nacija, me uvladine organizacije osnovane od strane njenih država lanica i Op ine Gra anica definisana je svrha i podru je saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).

Op inski na elnik je svojom odlukom imenovao op inskog koordinatora i op inski radni tim za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.

Imenovana je radna grupa kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vo enje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja

Op inska radna grupa za izradu LEAP-a je prvo definisala i identifikovala konkretne resurse životne sredine na podru ju op ine Gra anica. Potom prema DPSIR<sup>2</sup> metodologiji prikazani su svi zaga iva i životne sredine sa koli inama zaga enja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu i kulturno istorisko naslje e i biodiverzitet) kako bi se utvrdilo trenutno stanje životne sredine na podru ju op ine Gra anica.

LEAP dokument se sastoji od sljede ih cjelina:

- Osnovne informacije o op ini
- Stanje životne sredine i identifikovani problemi u životnoj sredini
- Vizija op ine
- Strateški i operativni ciljevi
- Akcioni plan
- Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a

Izvještaj o stanju životne sredine sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je urađen tokom LEAP procesa, predstavlja temeljnu osnovu za praćenje napretka u našoj životnoj sredini.

Namjera nam je da se akcije koje su definisane u LEAP-u prate i ažuriraju kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica u periodu 2012-2017.godina je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Prema Planu monitoringa i evaluacije LEAP-a od strane Općinskog načelnika imenovan je LEAP Evolucionim tim za period 2012-2017.godina koji je zadužen za praćenje provođenja LEAP-a.

U sastav LEAP Evaluacionog Tim imenovani su:

1. Junuzović Razija- Viši stručni saradnik za lokalni razvoj
2. Gazibegović Advija -Komunalni inspektor
3. Vanesa Mahmutović -Viši stručni saradnik za budžet

Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tim je da na polugodišnjem i godišnjem nivou (Januar-jun i Januar-decembar) prati provođenje LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima. Pored praćenja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izvještaja o sprovođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a ako se utvrdi da postoje takva potreba.

**Godišnji izvještaj o provođenju LEAP-a i Akcioni plan za narednu godinu sa finansijskom projekcijom se podnosi na odobravanje Općinskom vijeću, tako da je do sada:**

- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2012.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.god.
- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2013.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.god.
- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2014.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015.god.
- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2015.godini.

## MONITORING I EVALUACIJ LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPĆINE GRACANICA

Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interresorno i multidisciplinarno procjenjivanje sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

- efikasno provođenje LEAP-a,
- izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te
- izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.

# **LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (LEAP) OPINE GRAD ANICA 2012-2017**

## **IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU LEAP-a u 2015.godini**

Za ostvarenje

### **VIZIJE OPINE GRAD ANICA:**

**Opina Grad Anica je svojom planskom dokumentacijom, savremenom komunalnom infrastrukturom, zdravim i održanim privrednim resursima i odgovornim odnosom prema bogatoj povijesnoj baštini obezbijedila društveno-ekonomski razvoj i omogućila ugodan život i zadovoljenje potreba građana na održiv način.**

Potrebno je realizovati

### **AKCIONI PLAN**

koji se odnosi na ostvarenje operativnih ciljeva kroz realizaciju programa i mjera te provedene aktivnosti na završetku projekata u sektorima:

- sektor voda,
- sektor tlo i otpad,
- sektor atmosfera i energija,
- sektor biodiverzitet i kulturno historisko nasljeđe.

**LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAD ANICA 2012-2017**  
**OSTVARENA REALIZACIJA 2012-2015**

period	ZBIRNO	Strateški cilj SC 1	Strateški cilj II	Strateški cilj III	Strateški cilj IV	Strateški ciljevi
	VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KUL-TURNO ISTORISKO NASLEĐE	SC 1 - SC 4	
	Operativni ciljevi	<b>OC 1 - OC 8</b>	<b>OC 1 - OC 5</b>	<b>OC 1 - OC 5</b>	<b>OC 1 - OC 4</b>	<b>22</b>
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	<b>Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)</b>	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	Ranije realizovano (KM)	756.900	90.500	1.823.700	0	2.671.100
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM)</b>	<b>20.334.100</b>	<b>4.804.871</b>	<b>8.450.518</b>	<b>533.000</b>	<b>34.122.489</b>
2012-2017	<b>planirana realizacija</b>	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	<b>Ostvareno u 2012.g. (iznos u KM)</b>	<b>931.650</b>	<b>400.383</b>	<b>116.677</b>	<b>10.040</b>	<b>1.458.750</b>
	Broj završenih Projekata u 2012.g.	6	8	0	0	14
	% realizacije	4,58%	8,33%	1,38%	1,88%	4,28%
2012	ostaje za realizaciju	19.402.450	4.404.488	8.333.841	522.960	32.663.739
	Povećana vrijednost za (KM) u 2013.god.	6.590.670	168.550	39.500	0	6.798.720
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>26.924.770</b>	<b>4.973.421</b>	<b>8.490.018</b>	<b>533.000</b>	<b>40.921.209</b>
	<b>planirana realizacija</b>	25.993.120	4.573.038	8.373.341	522.960	39.462.459
	<b>Ostvareno u 2013.g. (iznos u KM)</b>	<b>664.263</b>	<b>479.032</b>	<b>326.346</b>	<b>19.191</b>	<b>1.488.832</b>
	Broj završenih Projekata u 2013.g.	0	4	0	0	4
	% realizacije	2,56%	10,48%	3,90%	3,67%	3,77%
2013	ostaje za realizaciju	25.328.857	4.094.006	8.046.995	503.769	37.973.627
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>26.924.770</b>	<b>4.973.421</b>	<b>8.490.018</b>	<b>533.000</b>	<b>40.921.209</b>
	<b>planirana realizacija</b>	25.993.120	4.573.038	8.373.341	522.960	39.462.459
	<b>ostaje za realizaciju</b>	<b>25.328.857</b>	<b>4.094.006</b>	<b>8.046.995</b>	<b>503.769</b>	<b>37.973.627</b>
2012-2013	realizovano %	7,14%	18,81%	5,28%	5,55%	8,05%
2013	Broj završenih Projekata u 2012.-2014.g.	6	12	0	0	18

2014	Povećana vrijednost za (KM) u 2014.god.	304.587	1.002.515	60.000	100.000	1.467.102
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>27.229.357</b>	<b>5.975.936</b>	<b>8.550.018</b>	<b>633.000</b>	<b>42.388.311</b>
	<b>Ostvareno u 2014.g. (iznos u KM)</b>	<b>624.728</b>	<b>722.522</b>	<b>948.714</b>	<b>33.984</b>	<b>2.329.948</b>
	Broj završenih Projekata u 2014.g.	10	5	0	0	15
	% realizacije	2,29%	12,09%	11,10%	5,37%	5,50%
2012-2014	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>27.533.944</b>	<b>6.978.451</b>	<b>8.610.018</b>	<b>733.000</b>	<b>43.855.413</b>
	<b>Ukupno ostvarena realizacija</b>	<b>2.220.641</b>	<b>1.601.937</b>	<b>1.391.737</b>	<b>63.215</b>	<b>5.277.530</b>
	<b>ostaje za realizaciju</b>	<b>24.556.403</b>	<b>5.286.014</b>	<b>5.394.581</b>	<b>669.785</b>	<b>35.906.783</b>
	realizovano %	8,07%	22,96%	16,16%	8,62%	12,03%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2014.g.	16	17	0	0	33
	broj novih projekata	13	31	4	3	51
	ukupan broj projekata	108	88	46	20	262
2015	Povećana vrijednost za (KM) u 2015.god.	355.000	639.300	235.000	19.000	1.248.300
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>27.888.944</b>	<b>7.617.751</b>	<b>8.845.018</b>	<b>752.000</b>	<b>45.103.713</b>
	<b>Ostvareno u 2015.g. (iznos u KM)</b>	<b>784.834</b>	<b>1.025.472</b>	<b>299.141</b>	<b>38.259</b>	<b>2.147.706</b>
	Broj završenih Projekata u 2015.g.	6	28	3	1	38
	% realizacije	2,81%	13,46%	3,38%	5,09%	4,76%
2012-2015	Povećana vrijednost za (KM) u 2012-2015.god.	7.250.257	1.810.365	334.500	119.000	9.514.122
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>27.888.944</b>	<b>7.617.751</b>	<b>8.845.018</b>	<b>752.000</b>	<b>45.103.713</b>
	<b>Ukupno ostvarena realizacija</b>	<b>3.005.475</b>	<b>2.627.409</b>	<b>1.690.878</b>	<b>101.474</b>	<b>7.425.236</b>
	<b>ostaje za realizaciju</b>	<b>24.883.469</b>	<b>4.990.342</b>	<b>7.154.140</b>	<b>650.526</b>	<b>37.678.477</b>
	realizovano %	10,78%	34,49%	19,12%	13,49%	16,46%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2015.g.	19	43	6	1	69
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	89	45	40	19	193

**LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAD ANICA 2012-2017 OSTVARENA REALIZACIJA-2012-2015**

period	ZBIRNO	Strateški cilj SC 1	Strateški cilj II	Strateški cilj III	Strateški cilj IV	Strateški ciljevi
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORIJSKO NASLEĐE	SC 1 - SC 4
	Operativni ciljevi	<b>OC 1 - OC 8</b>	<b>OC 1 - OC 5</b>	<b>OC 1 - OC 5</b>	<b>OC 1 - OC 4</b>	<b>22</b>
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	<b>Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)</b>	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	Ranije realizovano (KM)	756.900	90.500	1.823.700	0	2.671.100
2012-2017	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM)</b>	<b>20.334.100</b>	<b>4.804.871</b>	<b>8.450.518</b>	<b>533.000</b>	<b>34.122.489</b>
	<b>planirana realizacija</b>	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>27.533.944</b>	<b>6.978.451</b>	<b>8.610.018</b>	<b>733.000</b>	<b>43.855.413</b>
	<b>Ukupno ostvarena realizacija</b>	<b>2.220.641</b>	<b>1.601.937</b>	<b>1.391.737</b>	<b>63.215</b>	<b>5.277.530</b>
	<b>ostaje za realizaciju</b>	<b>24.556.403</b>	<b>5.286.014</b>	<b>5.394.581</b>	<b>669.785</b>	<b>35.906.783</b>
2012-2014	realizovano %	8,07%	22,96%	16,16%	8,62%	12,03%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2014.g.	16	17	0	0	33
	broj novih projekata	13	31	4	3	51
	ukupan broj projekata	108	88	46	20	262
	Povećana vrijednost za (KM) u 2015.god.	355.000	639.300	235.000	19.000	1.248.300
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	27.888.944	7.617.751	8.845.018	752.000	45.103.713
	<b>Ostvareno u 2015.g. (iznos u KM)</b>	<b>784.834</b>	<b>1.025.472</b>	<b>299.141</b>	<b>38.259</b>	<b>2.147.706</b>
	Broj završenih Projekata u 2015.g.	6	28	3	1	38
2015	% realizacije	2,81%	13,46%	3,38%	5,09%	4,76%
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>27.888.944</b>	<b>7.617.751</b>	<b>8.845.018</b>	<b>752.000</b>	<b>45.103.713</b>
	<b>Ukupno ostvarena realizacija</b>	<b>3.005.475</b>	<b>2.627.409</b>	<b>1.690.878</b>	<b>101.474</b>	<b>7.425.236</b>
	<b>ostaje za realizaciju</b>	<b>24.883.469</b>	<b>4.990.342</b>	<b>7.154.140</b>	<b>650.526</b>	<b>37.678.477</b>
2012-2015	realizovano %	10,78%	34,49%	19,12%	13,49%	16,46%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2015.g.	19	43	6	1	69
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	89	45	40	19	193



## REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2015.godini , PO SEKTORIMA I OPERATIVNIM CILJEVIMA

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizac	Planirana REALIZACIJA U %		ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini	
		2012-2017	31.12.2014	31.12.2017	iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%
VODA	OC 1. U sistem uvedeno novih 50 l/s vode	1.430.000	30%	100%	0	84.496	5,91	164.843	11,53	114.170	7,98	20.000	1,40
	OC 2. Smanjeni gubitci u vodovodnom sistemu za 30 %	4.510.100	30%	100%	399.900	466.706	10,35	373.530	8,28	160.975	3,57	138.419	3,07
	OC 2. NOVI PROJEKTI	221.087	50%	100%	10.000	10.000	4,52	26.263	11,88	181.919	82,28	288.810	130,63
	OC 3. Uspostavljen sistem zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice	480.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	0	82,28	0	0,00
	OC 4. Uspostavljen sistem za preišta vanje pitke vode	1.091.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

OC 5. Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanalizacijskom mrežom za prikupljanje otpadnih voda	3.500.000	50%	100%	0	106.212	3,03	1.811	0,05	11.342	0,32	143.835	4,11
OC 6. Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	6.760.000	30%	100%	0	16.785	0,25	0	0	19.000	0,28	43.401	0,64
OC 7. Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom području općine	1.320.000	20%	100%	0	27.000	2,05	5.000	0,37	0	0,00	20.259	1,53
OC 7. NOVI PROJEKTI	28.500	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	27.528	96,59	0	0,00
OC 8. Nastavak uređenja i izgradnje regulacije korita vodotokova na općini	1.240.000	50%	100%	347.000	187.916	15,15	92.816	7,49	54.897	4,43	130.110	10,49

	OC 8. NOVI PROJEKTI	55.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	54.897	99,81	0	0,00
		Sredstva za realiza	Planirana REALIZACIJA U %		ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini	
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	2012-2017	31.12.2014	31.12.2017	iznos/KM	iznos/KM	%	iznos/KM	%	iznos/KM	%	iznos/KM	%
TLO I OTPAD	OC 1. Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na okolišno prihvatljiv na in	1.200.000	50%	100%	21.000	49.500	4,13	0	0,00	150	0,01	500	0,04
	OC 2 Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70 % podru ja	359.300	80%	100%	0	0	0,00	94.133	26,2	150	0,04	500	0,14
	OC 3. Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije Op ine	2.415.528	40%	100%	0	162.000	6,71	368.290	15,25	86.000	3,56	0	0,00
	OC 3. NOVI PROJEKTI	66.015	100%	0%	0	0	0,00	0	0,00	66.015	100,00	0	0,00

	OC 4. 85 % poljoprivrednih proizvođača upoznato i 25 % primjenjuje principe integralne poljoprivredne proizvodnje	335.000	50%	100%	0	1.000	0,32	0	0,00	900	0,27	900	0,27
	OC 5. Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioritetna klizišta	255.000	50%	100%	69.500	187.883	37,95	16.609	3,36	0	0,00	67.523	26,48
	OC 5. NOVI PROJEKTI	936.500	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	569.307	60,79	956.049	102,09
		Sredstva za realiza	Planirana REALIZACIJA U %		ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini	
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	2012-2017	31.12.2014.	31.12.2017	iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%
ATMOSFERA I ENERGIJA	OC 1 Završen projekat toplifikacije grada na	2.836.000	80%	100%	1.800.000	2.012	0,07	264.581	9,33	760.151	26,80	0	0,00

	daljinsko grijanje												
	OC 2 Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija stakleni kih plinova	5.321.018	50%	100%	23.700	109.665	2,06	61.765	1,16	106.958	2,01	59.972	1,13
	OC 2. NOVI PROJEKTI	165.000	50%	100%	0	0	0	0	0	0	0,00	163.922	99,35
	OC 3. U okviru uprave uspostavljena organizacija za provo enje sistema energetske efikasnosti	50.000	100%	100%	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000	10,00

	OC 4. Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili alternativnih izvora energije na području općine	150.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	60.000	40,00	0	0,00
	OC 5 50 % građana upoznato i educirano sa mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	55.000	80%	100%	0	5.000	9,09	0	0,00	0,00	0,00	800	1,45
	OC 5. NOVI PROJEKTI	295.000	100%	0%	0	0	0,00	0	0,00	45.000	75,00	69.447	23,54
		Sredstva za realizaciju	Planirana REALIZACIJA U %		ranije realizovano	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini	
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	2012-2017	31.12.2014.	31.12.2017	iznos/KM	iznos/KM	%	iznos/KM	%	iznos/KM	%	iznos/KM	%

BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E	OC 1 Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine	110.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	OC 2 Ure en prostor podru ja Visa i Monja	33.000	100%	100%	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	OC 3. Uspostavljen sistem nadzora, rukovo enja i zaštite podru ja od zna aja	240.000	30%	100%	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	OC 3. NOVI PROJEKTI	134.000	50%	50%	0	10.040	10,04	19191	19,19	33.984	33,98	38.259	28,55
	OC 4. Zapo eta revita lizacija naciona Inog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Soko u Sokolu“	150.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

## REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2015.godini, PO SEKTORIMA- PROJEKTIMA

### SEKTOR VODA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizo	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1	OC 1.	M 1.2.	projekat 1.2.4. Ugradnja vodomjera u rezervoarima sistema vodo snabdijevanja u Gra anici	20.000	2013-2014	0	0	0	0	20.000	20.000	0	Planirana realizacija za 2013-2014.g., realizacija 2015.god. Završeno
2	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.1.</b> Planiranje i provo enje aktiv nosti za smanjenje gubitaka u sistemima ruralnih podru ja	100.000	2013-2016	0	0	0	0	30.000	30.000	70.000	Planirana realizacija za 2015-2016.g.
3	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.4.</b> Instalacija vodomjera na rezervoarima u sistemima vodosnabdijevanja ruralnih podru ja	50.000	2013-2014	0	10.000	0	0	10.000	20.000	30.000	Planirana realizacija za 2015-2014.g.
4	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.5.</b> Izgradnja vodovod. Mreže za naselja Hajdarovac i Jug 3 u MZ Gra anica	140.000	2012-2014	0	20.000	0	0	50.000	70.000	70.000	Vrijednost 140.000 KM, korigovana realizacija u 2014.g. 40.000, u 2015.g. 50.000 u 2016.g. 50.000
5	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.8.</b> Izgradnja sistema vodosnabdijevanja Škahovica	150.000	2012-2014	0	4.000	0	54.504	4.902	63.406	86.594	Vrijednost projekta 263.000 KM, realiza. po ela u 2012.g. 4.000, nema u 2013. g. u 2014.g. 54.504, 2015 .g. 4.902, 2016. g. 86.594
6	OC 2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.7.</b> Rekonstrukcija sistema vodovoda Zmajevac u MZ Džakule ( po B Bukovac)	85.000	2012	46.900	4.855	0	0	11.417	63.172	21.828	Vrijednost projekta 85.000 KM, po ela reali zacija u 2011.g. 46.900 KM nastavak



7	OC 2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.10.</b> Rekonstrukcija postojećeg sistema vodoopskrbe i uvođenje novih kolektora i napitke vode u MZ Piskavica	26.000	2012	0	7.000	4.785	4.553	9.600	25.938	62	Vrijednost projekta 20.000 KM, po elarizaciji u 2012.g. korigovan plan za 2013.-10.000, 2014-3000
8	OC2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.14.</b> Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdjevanja u MZ Babi i	79.000	2013- 2014	0	0	57.307	0	10.000	67.307	11.693	Vrijednost 79.000, po elarizaciji u 2013.g. 57.307, 2014. g. ostalo
9	OC2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.14.</b> Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdjevanja u MZ Maleši i	70.000	2013- 2014	0	0	48.105	10.931	2.500	61.536	8.464	Vrijednost 70.000, po elarizaciji u 2013.g. 48.105, 2014. g. ostalo
10	OC2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.14.</b> Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdjevanja u MZ Donja Orahovica	1.100.000	2011- 2017	20.000	67.049	80.820	19.680	10.000	197.549	902.451	Vrijednost 1.100.000, po elarizaciji u 2011.g. 20.000, u 2012..67.049, 2013. 80.820, 2014. g. ostalo
11	OC 5.	M 5.1.	<b>projekat 5.1.7.</b> <b>Izgradnja/rekonstrukcija ostalih sekundarnih kanalizacija kolektora u MZ Graonica</b>	150.000	2013- 2014	0	0	0	0	143.835	143.835	6.165	Korigovana realizacija za 2015-2016.g. (kanal.Varoš I 39.359; Varoš II 8.881; Drama 88.831; Bazen III 6.764)
12	OC 6.	M 6.2.	<b>projekat 6.2.3.</b> Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Soko	200.000	2014- 2017	0	16.785	0	19.000	43.401	79.186	120.814	Vrijednost projekta 1.500.000, po elarizaciji u 2012.; 2014; 2015-Soko Bukva
13	OC 7.	M 7.2.	<b>projekat 7.2.5.</b> Izgradnja kanalizacione mreže u naselju „Gornje Džakule“ u MZ Džakule (kanalizacija Mehmedovi i)	90.000	2013- 2017	0	0	0	0	20.259	20.259	69.741	Korigovana realizacija za 2015-2017.g.

14	OC 8.	M 8.1.	<b>projekat 8.1.1.</b> Nastavak regulacije korita rijeke Sokoluše nizvodno u dužini od 300 m	800.000	2012- 2014	347.000	187.916	92.816	0	130.110	757.842	42.158	po .realizacija u 2012. g.,plan u 2013. g.130.000 KM, 2014.g. 200.000 KM, 2015.g. 200.000 KM, i dalje
			<b>Ukupno</b>	3.060.000		413.900	317.605	283.833	108.668	496.024	1.620.030	1.439.970	

NOVI PROJEKTI KOJI SU URA ENI (nisu uvršteni u plan)

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijedn ost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1	OC 2.	M 2.2.	Vodosnabdijevanje- rekonstrukcija glavne mreže i poboljšanje kapaciteta u MZ <b>Trnovci</b>	35.000	2010- 2015	10.000	10.000	0	17.573	9.201	46.774	-11.774	2014- završeno
2	OC 2.	M 2.2.	budžet 2015-izgradnja vodovodnog sistema (izrada potisnog voda i bazena) u MZ <b>Babi i i</b> <b>MZ Maleši i</b>	300.000	2015	0	0	0	0	226.990	226.990	73.010	2015- završeno
3	OC 2.	M 2.2.	EIB-izrada glavnog projekta geoloških i hidrogeoloških radova- komponenta II	50.000	2015	0	0	0	0	47.619	47.619	2.381	2015.završen o
4	OC 2.	M 2.2.	kapitalni grant za kupovinu zemljišta za bazen u MZ Škahovica	5.000	2015	0	0	0	0	5.000	5.000	0	2015.završen o
			<b>ukupno</b>	390.000		10.000	10.000	0	17.573	288.810	326.383	63.617	

## REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2015.godini, SEKTOR VODA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	28.274.770		908.900	1.051.115	638.000	360.384	496.024	3.454.423	24.820.347	
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	659.587		10.000	10.000	26.263	264.344	288.810	599.417	60.170	
			UKUPNO	28.934.357		918.900	1.061.115	664.263	624.728	784.834	4.053.840	24.880.517	

## SEKTOR TLO I OTPAD

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1	OC 1.	M 1.3.	<b>projekat 1.3.2.</b> Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti selektivno prikupljanje otpada	5.000	2012-2016	500	0	0	150	500	1.150	3.850	Realizacija 2012-2017
2	OC 2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.1.</b> Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti organizovano prikupljanje i odvoz otpada	5.000	2012-2016	0	0	0	150	500	650	4.350	Korigovana realizacija u 2014-2016.g

3	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.1.</b> Edukacija poljoprivrednih proizvođača o mogućnostima finansiranja projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju kroz mjere IPARD programa	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	300	4.700	Planirana edukacija svake god. 2013-2016
4	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.2.</b> Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plasmana poljoprivrednih proizvoda	5.000	2012-2013	0	500	0	150	150	800	4.200	Korigovana realizacija za 2012-2016.g.
5	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.3.</b> Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plasmana šumskih plodova	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	300	4.700	Korigovana realizacija za 2013-2016.g.
6	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.4.</b> Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plasmana ljekovitog bilja	5.000	2012-2013	0	500	0	150	150	800	4.200	Korigovana realizacija za 2012-2016.g.
7	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.5.</b> Edukacija na primjerima dobrih praksa (izgradnje i uređenje etno sela, itd.)	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	300	4.700	Korigovana realizacija za 2013-2018.g.
8	OC 4.	M 4.2.	<b>projekat 4.2.2.</b> Edukacija o izgradnji kapaciteta poljoprivrednih biznisa u oblasti adaptacije na sušu	5.000	2014	0	0	0	150	150	300	4.700	Korigovana realizacija 2014-2018

9	OC 5.	M 5.3.	<b>projekat 5.3.1.</b> Sanirannje klizišta u naselju Mehi i u MZ Gornja Orahovica (pove . vrijednost sa 50000)	136.493	2012-2013	69.500	34993	6.173	0	1.500	112.166	24.327	Vrijednost 136.493 KM, reali. po ela u 2011.g. 69.500, 2012.g. 34.993, a plan u 2013.g. 32.000 KM
10	OC 5.	M 5.3.	<b>projekat 5.3.5.</b> Sanirannje odrona na putu za <b>Maleši e</b> (kod pilane)	30.000	2012-2013	0	0	0	0	7.892	7.892	22.108	Korigovana realizacija za 2013-2014.g.
11	OC 5.	M 5.3.	<b>projekat 5.3.7.</b> Sanacija klizišta u MZ <b>Gra anica-Seljanuša</b>	40.000	2012-2014		8.069	3.100	0	28.831	40.000	0	Zapo eta relizacija u 2012.g. 2013.g. 2014.g., u 2015.g. nema
12	OC 5.	M 5.3.	<b>projekat 5.3.10.</b> sanacija klizišta Deve džije u MZ <b>Lukavica</b>	16.000	2012	0	7.210	0	0	9.510	16.720	-720	Zapo eta relizacija u 2012.g. A završena u 2015.g.
13	OC 5.	M 5.3.	<b>projekat 5.3.11.</b> sanacija klizišta u MZ <b>Gornji Dobrovci</b>	27.000	2013	0	0	7.336	0	19.790	27.126	-126	
			ukupno	289.493		70.000	51.272	16.609	1.200	69.423	208.504	80.989	

NOVI PROJEKTI KOJI SU URA ENI (nisu uvršteni u plan)

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranijerealizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ Lendi i- sanacija od <b>prirodne nepogode</b>	20.000	2014	0	0	0	5.255	7.888	13.143	6.857	zapo eta realizacija u 2014.g. - nastavak u 2015.g.
2	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2014-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i ošte enih ku a usljed <b>elementarne nepogode</b>	789.500	2014-2015	0	0	0	457.631	331.869	789.500	0	zapo eta realizacija u 2014.g. -457631 KM, nastavak u 2015.g.

3	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-grant na ime pomoći fizičkim licima za otklanjanje posljedica <b>prirodnih nepogoda</b>	17.000	2015	0	0	0	0	16.269	16.269	731	završeno u 2015
4	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-posticaji u poljoprivredi	54.800	2015	0	0	0	0	47.655	47.655	7.145	završeno u 2015
5	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-plaćanje zakupa prostora za smještaj porodica nastradalih usljed prirodnih nepogoda	14.000	2015	0	0	0	0	11.280	11.280	2.720	završeno u 2015
6	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-most u MZ Lukavica -sanacija usljed prirodnih nepogoda	13.000	2015	0	0	0	0	12.729	12.729	271	završeno u 2015
7	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-most u MZ Gračanica-naselje Luke -sanacija usljed prirodnih nepogoda	47.000	2015	0	0	0	0	46.293	46.293	707	završeno u 2015
8	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-unapređenje poljoprivrednog zemljišta	50.000	2015	0	0	0	0	38.411	38.411	11.589	završeno u 2015
9	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-most u MZ Mirina -sanacija usljed prirodnih nepogoda	8.000	2015	0	0	0	0	8.000	8.000	0	završeno u 2015
10	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Rašljeva	140.000	2015	0	0	0	0	141.396	141.396	-1.396	završeno u 2015
11	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Prijeko Brdo	20.000	2015	0	0	0	0	21.436	21.436	-1.436	završeno u 2015
12	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Soko	60.000	2015	0	0	0	0	61.371	61.371	-1.371	završeno u 2015
13	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ MONJ	10.000	2015	0	0	0	0	6.000	6.000	4.000	završeno u 2015
14	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Babići	42.000	2015	0	0	0	0	42.570	42.570	-570	završeno u 2015

15	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Gra anica-Kori Han- projektna dokumentacija	10.000	2015	0	0	0	0	6.435	6.435	3.565	završeno u 2015
16	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta Gornja Miri ina u MZ Miri ina	1.000	2015	0	0	0	0	1.020	1.020	-20	završeno u 2015
17	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Piskavica-poligon	18.000	2015	0	0	0	0	18.589	18.589	-589	završeno u 2015
18	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Stjepan Polju-	10.000	2015	0	0	0	0	10.840	10.840	-840	završeno u 2015
19	OC 5.	M 5.3.	izrada dokumentacije za sanacija klizišta u MZ Stjepan Polju-Jahi i	6.500	2015	0	0	0	0	6.435	6.435	65	završeno u 2015
20	OC 5.	M 5.3.	izrada dokumentacije za sanacija klizišta u MZ Gra anica-Seljanuša	6.500	2015	0	0	0	0	6.435	6.435	65	završeno u 2015
21	OC 5.	M 5.3.	izrada dokumentacije za sanacija klizišta u MZ Maleši i-Gola i	6.500	2015	0	0	0	0	6.435	6.435	65	završeno u 2015
22	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Maleši i-Gola i	55.000	2015	0	0	0	0	55.535	55.535	-535	završeno u 2015
23	OC 5.	M 5.3.	sanacija obale Lohinjske rijeke u MZ Lohinja	16.000	2015	0	0	0	0	16.474	16.474	-474	završeno u 2015
24	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Pribava-	16.000	2015	0	0	0	0	16.501	16.501	-501	završeno u 2015
25	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Gra anica-Ritaši i, Derva,	17.000	2015	0	0	0	0	17.207	17.207	-207	završeno u 2015
26	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta u MZ Vranovi i	1.000	2015	0	0	0	0	976	976	24	završeno u 2015
				1.448.800		0	0	0	0	462.886	956.049	1.418.935	29.865

## REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2015.godini, SEKTOR TLO I OTPAD

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planiran realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	4.830.661		90.500	400.383	479.032	87.200	69.423	1.126.538	3.704.123	
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	1.641.815		0	0	0	635.322	956.049	1.591.371	50.444	
			UKUPNO	6.472.476		90.500	400.383	479.032	722.522	1.025.472	2.717.909	3.754.567	

## SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1	OC 2.	M 2.3.	<b>projekat 2.3.1.</b> Uvođenje LED rasvjeta u gradu	1.175.000	2012-2017		75.100	2.000	0	6.367	83.467	1.091.533	Po elu realizirano 75.100 KM, u planu 40.000 KM
2	OC 2.	M 2.3.	<b>projekat 2.3.10.</b> Uvođenje LAD rasvjete na ruralnom području MZ Trnovci	114.755	2013-2017	0	0	0	0	18.605	18.605	96.150	Planirana realizacija 2013-2017.g.-2015-Juni
3	OC 2.	M 2.5.	<b>projekat 2.5.4.</b> Poboljšana energetska svojstva javnog objekta - JU Gradska apoteka	20.000	2013-2014	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	Planirana realizacija 2013-2017.g.
4	OC 2.	M 2.5.	<b>projekat 2.5.5.</b> Poboljšana energetska svojstva javnog objekta - JU Centar za socijalni rad	50.000	2013-2017	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	Planirana realizacija 2013-2017.g.



5	OC 3.	M 3.2.	<b>projekat 3.2.2.</b> Prekograni na saradnja-partnerstvo za realizaciju projekata energetske efikasnosti	30.000	2013-2017	0	0	0	5.000	5.000	10.000	20.000	Planirana realizacija za 2013-2017.g.
6	OC 5.	M 5.1.	<b>projekat 5.1.1.</b> Edukacija stanovnika i privrednika o mogu nos tima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	5.000	2013-2017	0	2.500	0	100	500	3.100	1.900	po eta reali. 2012. a plan 2013-1.000, 2014- 1.500
7	OC 5.	M 5.2.	<b>projekat 5.2.1.</b> Edukacije na primjerima dobre prakse iz primjene obnovljivih izvora	3.500	2012-2014	0	2.500	0	50	300	2.850	650	po realizacija u 2012. g. a plan za 2013.g. 500 KM i 2014.g. 500 KM
			ukupno	1.398.255		0	80.100	2.000	5.150	65.772	153.022	1.245.233	

#### NOVI PROJEKTI KOJI SU URA ENI (nisu uvršteni u plan)

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1	OC 5.	M 5.3.	Projekat REMIDA, (izrada SEAPA, konsultantske usluge i dr.)	70.000	2015	0	0	0	0	69.447	69.447	553	završena realizacija u 2015.god.
2	OC 2.	M 2.5.	Utopljanje objekta sportska sala LUKE u MZ Gra anica	160.000	2015	0	0	0	0	158.922	158.922	1.078	završena realizacija u 2015.god..
3	OC 2.	M 2.5.	Grant za OŠ u MZ Sokozamjena stolarije	5.000	2015	0	0	0	0	5.000	5.000	0	završeno u 2015
				235.000		0	0	0	0	233.369	233.369	1.631	

### REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a U 2015.GOD. SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	8.450.518		1.823.700	116.677	326.346	903.714	65.772	3.236.209	5.214.309	
2		3	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	295.000		0	0	0	45.000	233.369	278.369	16.631	
			UKUPNO	8.745.518	0	1.823.700	116.677	326.346	948.714	299.141	3.514.578	5.230.940	

### SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1						0	0	0	0	0	0	0	
			ukupno	533.000		0	0	0	0	0	0	0	

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI (nisu uvršteni u plan)

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1	OC 3.	M 3.1.	O uvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbrane nooslobodilačkog rata 1992.-1995.g.	65.000	2012-2015	0	10.040	19.191	15.000	19.600	63.831	1.169	2012-2013.g. - 11.000 KM sp. obilježje u MZ Miri ni, 2012.g. - 4.040 KM sp.obilježje u MZ Gra anici "MENSUR I HAVA", 2013.g. -14.191 KM sp.obilježja u MZ Škahovi ci, 2014.g. 10.000 KM sp.obilježja u MZ D.Oraho vica,2014.g. 5.000 KM sp.obilježja u MZ G.Doborovi
2	OC 3.	M 3.1.	izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta	19.000	2015	0	0	0	0	18.659	18.659	341	
				84.000		0	10.040	19.191	15.000	38.259	82.490	1.510	

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2015.godini, **SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	533.000		0	0	0	0	0	0	533.000	
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	134.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	101.474	32.526	
			UKUPNO	667.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	101.474	565.526	

## REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2015.god.

SEKTOR	projekat	Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovan o u 2013.g.	Realizovan o u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	ukupna realizacija 2012-2015	ukupna realizacija	ostaje za realizaciju
SEKTOR VODA	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	28.274.770		908.900	1.051.115	638.000	360.384	496.024	2.545.523	3.454.423	24.820.347
	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	659.587		10.000	10.000	26.263	264.344	288.810	589.417	599.417	60.170
	UKUPNO	28.934.357	0	918.900	1.061.115	664.263	624.728	784.834	3.134.940	4.053.840	24.880.517
SEKTOR TLO I OTPAD	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	4.830.661		90.500	400.383	479.032	87.200	69.423	1.036.038	1.126.538	3.704.123
	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	1.641.815		0	0	0	635.322	956.049	1.591.371	1.591.371	50.444
	UKUPNO	6.472.476	0	90.500	400.383	479.032	722.522	1.025.472	2.627.409	2.717.909	3.754.567
SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	8.450.518		1.823.700	116.677	326.346	903.714	65.772	1.412.509	3.236.209	5.214.309
	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	295.000		0	0	0	45.000	233.369	278.369	278.369	16.631
	UKUPNO	8.745.518	0	1.823.700	116.677	326.346	948.714	299.141	1.690.878	3.514.578	5.230.940
SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	533.000		0	0	0	0	0	0	0	533.000
	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	134.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	101.474	101.474	32.526
	UKUPNO	667.000	0	0	10.040	19.191	33.984	38.259	101.474	101.474	565.526

ukupno	REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	42.088.949	0	2.823.100	1.568.175	1.443.378	1.351.298	631.219	4.994.070	7.817.170	34.271.779
ukupno	NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	2.730.402	0	10.000	20.040	45.454	978.650	1.516.487	2.560.631	2.570.631	159.771
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>44.819.351</b>	<b>0</b>	<b>2.833.100</b>	<b>1.588.215</b>	<b>1.488.832</b>	<b>2.329.948</b>	<b>2.147.706</b>	7.554.701	10.387.801	34.431.550

#### NAPOMENA:

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica u periodu 2012-2017. godine je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012. godine kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012. godine koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Realizacija je započeta u 2012. godini, traje 2013. godinu, 2014. godinu, 2015. godinu, 2016. godinu i 2017. godinu, tako da je do sada pripremljen i usvojen:

- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2012. godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013. god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2013. godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014. god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2014. godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015. god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2015. godini na razmatranju a ostaje da se pripremi Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2016. godini i 2017. godini.

LEAP evolucioni tim