

OP INA



GRA ANICA



IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI

**LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
OP INE GRA ANICA (LEAP 2012-2017)
U 2017.GODINI**

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-03212-2018

Broj akta: 01DT-001

Gračanica, 26.09.2018. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 127a. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14 i 07/18), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 26.09.2018. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica (LEAP) za-2017. godinu.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nihad Krajinović

h ad

UVOD

Cilj ovog izvještaja jeste da se svim zainteresiranim akterima na realan i objektivan način predstave ostvarenja akcionog (godišnjeg) plana implementacije Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica za 2017. godinu. Na osnovu izvršene analize ključnih rezultata i ostvarenog progressa sa jedne strane, te uočenih teškoća u pogledu implementacije sa druge strane, u Izvještaju su date preporuke i korektivne mjere koje se trebaju uzeti u razmatranje u narednom periodu implementacije Lokalnog ekcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica (LEAP-a).

Izrada akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica je realizovana u okviru MDG--F programa Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ .

Ovaj trogodišnji program zajednički su proveli pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, opštinama, te organizacijama civilnog društva.

Program se finansirao sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva(MDG-F).

Pravni osnov za pristupanje procesu zaštite i unapređenja životne sredine, javnog zdravlja i poboljšanja uslova života stanovnika naše lokalne zajednice sadržan je u sklopu projekta Evropske komisije pod nazivom „Priprema okolinskih zakona i politike u BiH“, kojim je pripremljen set okolišnih zakona za BiH, objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine br.33/03 od 19.07.2003.godine: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti voda, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i Statutu Općine Gračanica (“Službeni glasnik općine Gračanica” br. 4/09).

Proces izrade LEAP-a u općini Gračanica je započeo u decembru 2011. godine donošenjem Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana od strane općinskog načelnika br. 02-23-04788/ 2011 od 29.11.2011.godine.

Memorandumom o razumjevanju zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), agencije Ujedinjenih nacija, međuvladine organizacije osnovane od strane njenih država članica i Općine Gračanica definisana je svrha i područje saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).

Općinski načelnik je svojom odlukom imenovao općinskog koordinatora i općinski radni tim za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.

Imenovana je radna grupa kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja.

U Radnu grupu kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja imenovani su:

1. Helić Čamdžić Fernada-Šef Odjeljenja za lokalni razvoj- Koordinator Radne grupe
2. Bajić Mustafa - Šef Službe za civilnu zaštitu, član
3. Junuzović Razija - Viši stručni saradnik za lokalni razvoj, član
4. Gazibegović Advija - Komunalni inspektor, član
5. Memić Senad - Tehnički rukovodilac JP „Komus“ d.o.o., član
6. Trutović Nermina - Viši str.saradnik za poljoprivredu,vodopr. i zaštitu okoliša, član
7. Huskanović Admir - NVO-Eko Oaza, član
8. Huskić Demir - volonter –dipl. ing. zaštite okoline, član
9. Dženana Tukulj - Viši stručni saradnik za upravno rješavanje, član

Tehničku asistenciju općini Gračanica pri izradi akcionog plana zaštite životne sredine pružio je konzorcijum Centar za razvoj i podršku (CRP) i Udruženje građana “Nešto Više”.

Općinska radna grupa za izradu LEAP-a je prvo definisala i identifikovala konkretne resurse životne sredine na području općine Gračanica. Potom prema DPSIR2 metodologiji prikazani su svi zagađivači životne sredine sa količinama zagađenja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu i kulturno istorisko nasljeđe i biodiverzitet) kako bi se utvrdilo trenutno stanje životne sredine na području općine Gračanica.

Izveštaj o stanju životne sredine sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, predstavljaće osnovu za praćenje napretka u našoj životnoj sredini.

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica za period 2012.-2017.godine usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine Zaključkom o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine i objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Prema Planu monitoringa i evaluacije LEAP-a od srtrane Općinskog načelnika imenovan je LEAP Evolucioni tim za period 2012.-2017.godine koji je zadužen za praćenje provođenja LEAP-a.

U sastav LEAP Evaluacionog Tim imenovani su:

1. Junuzović Razija- Viši stručni saradnik za lokalni razvoj
2. Gazibegović Advija -Komunalni inspektor
3. Vanesa Mahmutović -Viši stručni saradnik za budžet

Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tima je da na polugodišnjem i godišnjem nivou (Januar-jun i Januar-decembar) prati provođenje LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima. Pored praćenja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izveštaja o sprovođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organi-zacije/javna poduzeća, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a ako se utvrdi da postoje takva potreba.

U periodu od 20012. do 2016. Općinsko vijeće je razmatralo i usvojilo Godišnje izvještaj o provođenju LEAP-a sa finansijskom projekcijom kako slijedi:

- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2012.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.god.

- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2013.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2014.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2015.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03535-2016 od 31.08.2016.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2016.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03135-2017 od 28.09.2017.god.

U fokusu ovog Izvještaja je implementacija LEAP-a općine Gračanica za 2017. godinu, ali će također biti uporedno predstavljeni i kumulativni pokazatelji implementacije LEAP-a za period 2012.-2017.godine.

Nosilac izrade Izvještaja je Odsjek za lokalni ekonomski razvoj. Podaci koji su korišteni prilikom izrade Izvještaja prikupljeni su od strane Načelnika općine, računovodstva, koordinatora projekata i službene statistike i statistike Općine Gračanica.

1. IZVRŠNI SAŽETAK

Planom implementacije za period 2012.-2017. Godine u okviru 4 sektora (voda; tlo i otpad; atmosfera i energija i biodiverzitet; kulturno historijsko naslijeđe), predviđena je implementacija 211 projekata i 52 mjere u ukupnoj vrijednosti od 34.122.489 KM.

U toku implementacije projekata u periodu 2012-2016. godine povećani su prioriteti na 55.866.135 KM. Od toga je implementirano 88 projekata u ukupnoj vrijednosti od 13.134.727 KM ili 23,51 %.

Nakon analize prikupljenih informacija i podataka vezanih za dinamiku i finansijsku implementaciju projekata i mjera u toku 2017. Godine od 123 projekta (koliko le ostalo za realizaciju krajem 206.godine) realizovano je 10 u ukupnoj vrijednosti od 2.617.591 KM ili 4,64%.od plana.

Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka o implementaciji projekata u izvještajnom periodu može se zaključiti da su godišnji rezultati -----prije svega kroz implementirane projekte vodosnabdijevanja i upravljanja vodama, energetske efikasnosti i sanacije klizišta.Projekti koji su implementirani u cjelosti, djelimično ili su započeti u 2017. godini doprinose ostvarenju postavljenih strateških i operativnih ciljeva.

2. VIZIJA I OPERATIVNI CILJEVI

Lokalnim elokoškim akcionim planom za period 2012.-2017.godine usvojena je vizija i utvrđeni operativni ciljevi (izvod iz LEP-a).

LEAP- VIZIJA OPĆINE GRAČANICA

„Op ina Gra anica je svojom planskom dokumentacijom, savremenom komunalnom infrastrukturom, zdravim i o uvanim privrednim resursima i odgovornim odnosom prema bogatoj povijesnoj baštini obezbijedila društveno-ekonomski razvoj i omogu ila ugodan život i zadovoljenje potreba gra ana na održiv na in.“

OPERATIVNI CILJEVI PO SEKTORIMA

SEKTOR VODA

Dugoročno gledano, u našoj općini kada su u pitanju vode i vodeni resursi želimo postići i sljedeće: Obezbjediti pitku vodu za sve građane i smanjiti emisiju štetnih tvari iz netretiranih komunalnih otpadnih voda za 80 %.

Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012 - 2017) općina Gračanica namjerava dostići i sljedeće operativne ciljeve:

- OC 1. U sistem uvedeno novih 50 l/s vode
- OC 2. Smanjeni gubici u vodovodnom sistemu za 30 %
- OC 3. Uspostavljen sistem zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice
- OC 4. Uspostavljen sistem za prečišćavanje pitke vode
- OC 5. Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanalizacionom mrežom za prikupljanje otpadnih voda
- OC 6. Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
- OC 7. Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom području općine
- OC 8. Nastavak uređenja i izgradnje regulacije korita vodotokova na općini

Praćenje ispunjenja navedenih ciljeva će biti osigurano uspostavljanjem baze podataka sa:

- praćenjem ukupne količine m³ vode u sistemu vodosnabdjevanja,
- praćenjem broja objekata spojenih na sistem prečišćavanja otpadnih voda općine Gračanica,
- praćenjem broja održanih sastanaka, posjeta, konsultacija nadležnih općinskih službi,
- praćenjem broja uspostavljenih vodozaštitnih zona,
- praćenjem količine m³ vode izgubljene u sistemu,
- praćenjem kvaliteta pitke vode,
- praćenjem broja zaštićenih školskih bunara u ruralnim područjima,
- praćenjem broja novopriključnih objekata na sistem vodosnabdjevanja,
- praćenjem broja priključaka na kanalizacionu mrežu,
- praćenjem dužine regulacije korita rijeke Sokoluše i ostalih vodotoka,
- praćenjem faza izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
- aktivnim učešćem u izradi mjera prevencije i nadoknade šteta od poplava pri Agenciji za upravljanje vodama sliva rijeke Save.

SEKTOR TLO I OTPAD

Dugoročno gledano, naša općina želi smanjiti zagađenje tla, uspostavljanjem ekonomski održivog integriranog sistema upravljanja otpadom za 70 % područja općine.

Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012.-2017.god) općina Gračanica namjerava dostići i sljedeće operativne ciljeve:

- OC 1. Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na ekološki prihvatljiv način
- OC 2. Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70 % područja
- OC 3. Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije Općine
- OC 4. 85 % poljoprivrednih proizvođača upoznato i 25 % primjenjuje principe integralne poljoprivredne proizvodnje
- OC 5. Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioritetna klizišta

Praćenje ispunjenja navedenih ciljeva će biti osigurano uspostavljanjem baze podataka sa:

- praćenjem broja područja i mjesnih zajednica sa kojih se organizovano prikuplja otpad,

- pra enjem stepena finalizacije kriterija i cijena za prikupljanje i zbrinjavanje otpada,
- pra enjem broja novosklopljenih ugovora o odvozu sme a i stepena naplativosti,
- pra enjem smanjenja broja divljih deponija,
- pra enjem stepena sanacije lokalnih deponija,
- pra enjem uspostavljenog katastra klizišta i brojem saniranih klizišta

SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

Dugoro no gledano, op ina Gra anica želi smanjeniti zaga enje tla, uspostavom ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom za cjelokupno podru je op ine.

Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012-2017) op ina Gra anica namjerava dosti i slijede e operativne ciljeve:

- OC 1. Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje
- OC 2. Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija stakleni kih plinova
- OC 3. U okviru uprave uspostavljena organizacija za provo enje sistema energetske efikasnosti
- OC 4. Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili allternativnih izvora energije na podru ju op ine
- OC 5 50 % gra ana upoznato i educirano sa mogu nostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

Pra enje ispunjenja navedenih ciljeva e biti osigurano uspostavom baze podataka sa:

- pra enjem smanjenja potrošnje energije od fosilnih goriva,
- pra enjem sredstava za troškove energije izdvojenih iz budžeta opštine Gra anica,
- pra enjem koli ine energije stvorene iz obnovljivih i/ili alternativnih izvora energije,
- pra enjem broja gra ana prisutnih na sastancima, konsultacijama i prezentacijama u vezi
- sa energetsom efikasnoš u i obnovljivim izvorima energije.

SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E

Dugoro no gledano, op ina Gra anica želi sa uvanu, adekvatno vrednovanu i u funkciji održivog razvoja stavljenju biološku raznolikost i prirodno kulturno-historijsko naslje e.

Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012-2017) op ina Gra anica namjerava dosti i slijede e operativne ciljeve:

- OC 1 Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine
- OC 2 Ure en prostor podru ja Visa i Monja
- OC 3. Uspostavljen sistem nadzora, rukovo enja i zaštite podru ja od zna aja
- OC 4. Zapo eta revitalizacija nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Soko u Sokolu“

Pra enje ispunjenja navedenih ciljeva e biti osigurano uspostavom baze podataka sa:

- pra enjem stepena finalizacije op inske odluke o zašti enim podru jima,
- pra enjem sprovo enja mjera revitalizacije biološke raznolikosti,
- pra enjem stepena ure enja prostora podru ja Visa i Monja
- pra enjem stepena nadzora rukovo enja i zaštite podru ja od zna aja
- pra enjem stepena revitalizacije nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Soko u Sokolu“

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAD ANICA 2012-2017
OSTVARENA REALIZACIJA- zbirna u periodu 2012-2016 i u 2017.godini

period	OPIS	Strateški cilj SC 1	Strateški cilj II SC 2	Strateški cilj III SC 3	Strateški cilj IV SC 4	Strateški ciljevi
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTURNO I STORISKO NASLEĐE	SC 1 - SC 4
plan realizacije						
2012-2017	Operativni ciljevi	OC 1 – OC 8	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 4	22
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	Ranije realizovano (KM)	756.900	90.500	1.823.700	0	2.671.100
	Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	planirana realizacija	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
realizacija						
2012-2016	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	35.494.201	10.067.416	9.414.518	890.000	55.866.135
	Ukupno ostvarena realizacija	6.156.007	3.786.803	3.043.061	148.856	13.134.727
	ostaje za realizaciju	29.338.194	6.280.613	6.371.457	741.144	42.731.408
	realizovano %	17,34%	37,61%	32,32%	16,73%	23,51%
	ostaje za realizaciju %					
	Broj završenih Projekata u 2012.-2016.g.	29	46	11	2	88
broj projekata koji ostaje za realizaciju	60	11	29	17	123	
2017	Povećana vrijednost za (KM) u 2017.god.	198.974	377.291	0	0	576.265
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	35.693.175	10.444.707	9.414.518	890.000	56.442.400
	Ostvareno u 2017.g. (iznos u KM)	1.329.687	498.671	615.377	173.856	2.617.591
	realizovano %	3,73	4,77	6,54	19,53	4,64
	Broj završenih Projekata u 2017.g.	7	2	0	1	10
ostaje za realizaciju	34.363.488	9.946.036	8.799.141	716.144	53.824.809	
2012-2017	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	35.693.175	10.444.707	9.414.518	890.000	56.442.400
	Ukupno ostvarena realizacija	7.485.694	4.285.474	3.658.438	322.712	15.752.318
	ostaje za realizaciju	28.207.481	6.159.233	5.756.080	567.288	40.690.082
	realizovano %	20,97%	41,03%	38,86%	36,26%	27,91%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2017.g.	36	48	11	3	98
broj projekata koji ostaje za realizaciju	59	9	31	14	113	

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAD ANICA 2012-2017
OSTVARENA REALIZACIJA (pojedina na i zbirna) u periodu 2012-2017.godini

period	ZBIRNO	Strateški cilj SC 1	Strateški cilj II	Strateški cilj III	Strateški cilj IV	Strateški ciljevi SC 1 – SC 4
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTU- RNO I ISTORISKO NASLEĐE	
plan realizacije						
2012- 2017	Operativni ciljevi	OC 1 – OC 8	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 4	22
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	Ranije realizovano (KM)	756.900	90.500	1.823.700	0	2.671.100
	Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	planirana realizacija	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
realizacija						
2012	Ostvareno u 2012.g. (iznos u KM)	931.650	400.383	116.677	10.040	1.458.750
	Broj završenih Projekata u 2012.g.	6	8	0	0	14
	% realizacije	4,58%	8,33%	1,38%	1,88%	4,28%
	ostaje za realizaciju	19.402.450	4.404.488	8.333.841	522.960	32.663.739
2013	Povećana vrijednost za (KM) u 2013.god.	6.590.670	168.550	39.500	0	6.798.720
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	26.924.770	4.973.421	8.490.018	533.000	40.921.209
	Ostvareno u 2013.g. (iznos u KM)	664.263	479.032	326.346	19.191	1.488.832
	Broj završenih Projekata u 2013.g.	0	4	0	0	4
	% realizacije	2,56%	10,48%	3,90%	3,67%	3,77%
	ostaje za realizaciju	25.328.857	4.094.006	8.046.995	503.769	37.973.627
2014	Povećana vrijednost za (KM) u 2014.god.	304.587	1.002.515	60.000	100.000	1.467.102
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	27.229.357	5.975.936	8.550.018	633.000	42.388.311
	Ostvareno u 2014.g. (iznos u KM)	624.728	722.522	948.714	33.984	2.329.948
	Broj završenih Projekata u 2014.g.	10	5	0	0	15
	% realizacije	2,29%	12,09%	11,10%	5,37%	5,50%

2015	Povećana vrijednost za (KM) u 2015.god.	355.000	639.300	235.000	19.000	1.248.300
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	27.888.944	7.617.751	8.845.018	752.000	45.103.713
	Ostvareno u 2015.g. (iznos u KM)	784.834	1.025.472	299.141	38.259	2.147.706
	Broj završenih Projekata u 2015.g.	6	28	3	1	38
	% realizacije	2,81%	13,46%	3,38%	5,09%	4,76%
2016	Povećana vrijednost za (KM) u 2016.god.	3.333.915	1.641.815	2.514.601	17.382	7.507.713
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	35.494.201	10.067.416	9.414.518	890.000	55.866.135
	Ostvareno u 2016.g. (iznos u KM)	3.021.067	1.159.394	1.352.183	47.382	5.580.026
	Broj završenih Projekata u 2016.g.	10	3	5	1	19
	% realizacije	8,51%	11,52%	14,36%	5,32%	9,99%
2017	Povećana vrijednost za (KM) u 2017.god.	198.974	377.291	0	0	576.265
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	35.693.175	10.444.707	9.414.518	890.000	56.442.400
	Ostvareno u 2017.g. (iznos u KM)	1.329.687	498.671	615.377	173.856	2.617.591
	Broj završenih Projekata u 2017.g.	7	2	0	1	10
	% realizacije	3,73	4,77	6,54	19,53	4,64
2012-2017	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	35.693.175	10.444.707	9.414.518	890.000	56.442.400
	Ukupno ostvarena realizacija 2012-2017	7.485.694	4.285.474	3.658.438	322.712	15.752.318
	ostaje za realizaciju	28.207.481	6.159.233	5.756.080	567.288	40.690.082
	realizovano %	20,97%	41,03%	38,86%	36,26%	27,91%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2017.g.	36	48	11	3	98
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	59	9	31	14	113

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2017.godini,
PO SEKTORIMA I OPERATIVNIM CILJEVIMA**

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizac 2012-2017	ranije realizova	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini		Ostvarena realizacija u 2016.godini		Ostvarena realizacija u 2017.godini	
			iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/ KM	%	%	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/ KM	%
VODA	OC 1. U sistem uvedeno novih 50 l/s vode	1.430.000	0	84.496	5,91	164.843	1,40	20.000	1,40	20.000	7,98	20.000	1,40	99.302	6,94
	OC 2. Smanjeni gubitci u vodovodnom sistemu za 30 %	4.510.100	399.900	466.706	10,35	373.530	3,07	138.419	3,07	138.419	3,57	138.419	3,07	0	0,00
	OC 2. NOVI PROJEKTI	221.087	10.000	10.000	4,52	26.263	130,63	130,63	288.810	288.810	82,28	288.810	130,63	188.974	85,47
	OC 3. Uspostavljen sistem zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice	480.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	82,28	0	0,00	0	0,00
VODA	OC 4. Uspostavljen sistem za preišta vanje pitke vode	1.091.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	OC 5. Gradsko podru je u potpunosti pokriveno kanaliza cionom mrežom za prikupljanje otpadnih voda	3.500.000	0	106.212	3,03	1.811	4,11	4,11	143.835	143.835	0,32	143.835	4,11	429.349	12,27
	OC 6. Izgra eno postrojenje za pre iš avanj e otpadnih voda	6.760.000	0	16.785	0,25	0	0,64	0,64	43.401	43.401	0,28	43.401	0,64	0	0,00
	OC 7. Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom podru ju op ine	1.320.000	0	27.000	2,05	5.000	1,53	1,53	20.259	20.259	0,00	20.259	1,53	0	0,00
VODA	OC 7. NOVI PROJEKTI	28.500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	96,59	0	0,00	10000	35,09
	OC 8. Nastavak ure enja i izgradnje regulacije korita vodotokova na op ini	1.240.000	347.000	187.916	15,15	92.816	10,49	10,49	130.110	130.110	4,43	130.110	10,49	601.062	48,47
	OC 8. NOVI PROJEKTI	55.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	99,81	0	0,00	0	0,00

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realiza	ranije realizova	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini		Ostvarena realizacija u 2016.godini		Ostvarena realizacija u 2017.godini	
		2012-2017	iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/ KM	%
TLO I OTPAD	OC 1. Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na okolišno prihvatljiv na in	1.200.000	21.000	49.500	4,13	0	500	0,04	500	500	0,01	500	0,04	10.500	0,88
	OC 2 Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70 % podru ja	359.300	0	0	0,00	94.133		0,14	500	500	0,04	500	0,14	500	0,14
	OC 3. Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije Op ine	2.415.528	0	162.000	6,71	368.290		0,00	0	0	3,56	0	0,00	9.480	0,39
	OC 3. NOVI PROJEKTI	66.015	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	100,00	0	0,00	0	0,00
TLO I	OC 4. 85 % poljoprivre dnih proizvo a a upoznato i 25 % primjenjuje	335.000	0	1.000	0,32	900		0,27	900	900	0,27	900	0,27	900	0,27

	principe integralne poljoprivredne proizvodnje														
TLO I OTPAD	OC 5. Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioritetna klizišta	255.000	69.500	187.883	37,95	16.609		26,48	67.523	67.523	0,00	67.523	26,48	110.000	43,14
	OC 5. NOVI PROJEKTI	936.500	0	0	0,00	0	956.049	102,09	956.049	956.049	60,79	956.049	102,09	367.291	39,22
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju	ranije realizovano	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini		Ostvarena realizacija u 2016.godini		Ostvarena realizacija u 2017.godini	
		2012-2017	iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	%	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/ KM	%
ATMOSFERA I ENERGIJA	OC 1 Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje	2.836.000	1.800.000	2.012	0,07	264.581	0	0,00	0	0	26,80	0	0,00	319.268	11,26
	OC 2 Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija staklenih plinova	5.321.018	23.700	109.665	2,06	61.765	59.972	1,13	59.972	59.972	2,01	59.972	1,13	295.259	5,55
	OC 2. NOVI PROJEKTI	165.000	0	0	0	0	0	99,35	163.922	163.922	0,00	163.922	99,35	0	0,00

	OC 3. U okviru uprave uspo stavljena organizacija za provođe nje sistema energetske efikasnosti	50.000	0	0	0,00	0	0	10,00	5.000	5.000	0,00	5.000	10,00	0	0,00
	OC 4. Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili alternativ nih izvora en ergije na po druđu općine	150.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	40,00	0	0,00	0	0,00
ATMOSFERA I ENERGIJA	OC 5 50 % građana na upoznato i educirano sa mogućnostima primjene os novnih princi pa energetske efikasnosti i obnov ljivih izvora energije	55.000	0	5.000	9,09	0	800	1,45	800	800	0,00	800	1,45	850	1,55
	OC 5. NOVI PROJEKTI	295.000	0	0	0,00	0	69.447	23,54	69.447	69.447	75,00	69.447	23,54	0	0,00
OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju	ranije realizovano	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini		Ostvarena realizacija u 2016.godini		Ostvarena realizacija u 2017.godini	
		2012-2017	iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	%	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%

BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E	OC 1 Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine	110.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	OC 2 Ure en prostor podru ja Visa i Monja	33.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	10.000	30,30
	OC 3. Uspostavljen sistem nadzora, rukovo enja i zaštite podru ja od zna aja	240.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	15.000	6,25
	OC 3. NOVI PROJEKTI	134.000	0	10.040	10,04	19191	38.259	28,55	38.259	38.259	33,98	38.259	28,55	0	0,00
	OC 4. Zapo eta revitalizacija nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Sokolu u Sokolu“	150.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2017.godini,
PO SEKTORIMA- PROJEKTIMA**

SEKTOR VODA

r.b	Oper . cij	mjera	projekat	Plan.vrijed nost	Planirana realizacija	Ranije realizo	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.12. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja za MZ Rašeljeva	200.000	2012-2015	18.000	5.966	55.229	0	0	23480	10721	102.675	97.325
2	OC 2.	M 2.2.	vodosnabdijevanje u MZ Dobrovci	100.000	2017	0	0	0	0	0	0	80.081	80.081	19.919
3	OC2 .	M 2.2.	projekat 2.2.15. Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdijevanja u MZ Malešići	70.000	2013-2014	0	0	48.105	10.931	2.500	0	9500	61.536	8.464
4	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.2. Izgradnja/rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradskom području Gračanice	1.000.000	2012-2014	0	0	1.811	11.342	0	126.570	76.570	139.723	860.277
5	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.7. Izgradnja/rekonstrukcija ostalih sekundarnih kanalizacija kolektora u MZ Gračanica	150.000	2013-2014	0	0	0	0	0	143.835	50.000	143.835	6.165

6	OC 5.	M 5.1.	rekonstrukcija i proširenje sistema za prikupljanje i odvođenje fekalne kanalizacije (2016-2020)	193.898	2017	0	0	0	0	0	0	193.898	193.898	0
7	OC 5.	M 5.1.	rekonstrukcija kanalizacije Romsko naselje -rijeka Sprea	40.000	2017	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
8	OC 5.	M 5.1.	Budžet-izdaci za PDV za projekte EIB-a (projekat sanacija šteta na vodovodnim i kanalizacionim mrežama nastalim usljed prirodnih nepogoda)	172.000	2017	0	0	0	0	0	0	68.881	68.881	103.119
9	OC 8.	M 8.1.	projekat 8.1.1. Nastavak regulacije korita rijeke Sokoluše nizvodno u dužini od 300 m	700.000	2012-2014	347.000	187.916	92.816	54.897	130.110	10.751	330.000	1.109.935	-409.935
10	OC 8.	M 8.3.	uređenje korita potoka Rijeka u MZ Stjepan Polje	60.000	2017	0	0	0	0	0	0	59.890	59.890	110
11	OC 8.	M 8.3.	sanacija postojećih i izrada novih obaloutvrda uz korito rijeke eto vulje i Džakulske rijeke u MZ Prijeko Brdo	125.000	2017	0	0	0	0	0	0	122.118	122.118	2.882
12	OC 8.	M 8.3.	WATSAN FBiH -projekat vodosnabdijevanja-sredstva budžeta-u eše opine (2017)	120.000	2017	0	0	0	0	0	0	89.054	89.054	30.946
			Ukupno	2.930.898		365.000	193.882	197.961	77.170	132.610	304.636	1.130.713	2.401.972	528.926

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizovano	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju
1	OC 7.	M 7.2.	projekat Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima u MZ Donja Lohinja	10.000	2017	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
2	OC 2.	M 2.2.	vodosnabdijevanje Građanica-Seljaniša	224.691	2017	0	0	0	0	0	0	188.974	188.974	35.717
			ukupno	234.691		0	0	0	0	0	0	198.974	198.974	35.717

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2017.godini, SEKTOR VODA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizovano	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	28.274.770		908.900	1.051.115	638.000	360.384	496.024	276.569	1.130.713	4.861.705	23.413.065
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	3.522.335		10.000	10.000	26.263	264.344	288.810	2.744.498	198.974	3.542.889	-42.889
			UKUPNO	31.797.105		918.900	1.061.115	664.263	624.728	784.834	3.021.067	1.329.687	8.404.594	23.370.176

SEKTOR TLO I OTPAD

r. b	Oper. cilj	mjer a	projekat	Plan.vrije dnost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovan o u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	Realizovan o u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.2. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti selektivno prikupljanje otpada	5.000	2012-2016	0	500	0	150	500	500	500	2.150	2.850
2	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti organizovano prikupljanje i odvoz otpada	5.000	2012-2016	0	0	0	150	500	500	500	1.650	3.350
3	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.14. obilježavanje i deminiranje minskih terena na područja opštine	55.000	2013	0	0	44.117	0	0	0	9.480	53.597	1.403
4	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Edukacija poljoprivrednih proizvođača o mogućnostima finansiranja projekata u poljop. i ruralnom razvoju kroz mjere IPARD programa	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	150	150	600	4.400
5	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvijanja plasm. proizvoda	5.000	2012-2013	0	500	0	150	150	150	150	1.100	3.900

6	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.3. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plasmana šumskih plodova	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	150	150	600	4.400
7	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.4. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plazma na ljekovitog bilja	5.000	2012-2013	0	500	0	150	150	150	150	1.100	3.900
8	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.5. Edukacija na primjerima dobrih praksa (izgradnje i uređenja etno sela, itd.)	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	150	150	600	4.400
9	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.2. Edukacija o izgradnji kapaciteta poljoprivrednih biznisa u oblasti adaptacije na sušu	5.000	2014	0	0	0	150	150	150	150	600	4.400
10	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta na području opštine	500.000	2017	0	0	0	0	0	230000	110.000	340.000	160.000
				587.000		0	1.500	44.117	1.200	1.900	231.900	121.380	401.997	193.003

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI

r.b	Oper. cilj	mjer. a	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-postićaji u poljoprivredi	100.000	2015	0	0	0	0	47.655	0	45.213	92.868	7.132

2	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015- pla anje zaku pa prostora za smještaj poro dica nastradalih usljed prirodnih nepogoda	14.000	2015	0	0	0	0	11.280	0	2.100	13.380	620
3	OC 5.	M 5.3.	upravljanje komunalnim otpadom-gran KOMUS	114.202	2017	0	0	0	0	0	0	114.202	114.202	0
4	OC 5.	M 5.3.	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	250.000	2017	0	0	0	0	0	24.383	35.614	59.997	190.003
5	OC 5.	M 5.3.	Budžet-otklanja nje pos ljedica element arne nepogode	150.000	2016	0	0	0	0	0	68.021	75.030	143.051	6.949
6	OC 1.	M 1.1.	lanstvo u Lokalnoj akcio noj grupi Doboj (deponija)	60.000	2016	0	0	0	0	0	9.600	10.000	19.600	40.400
7	OC 5.	M 5.3.	sanacija ku a i objekata ošte e nih usljed priro dnih nepogoda	63.147	2016	0	0	0	0	0	59.745	1.191	60.936	2.211
8	OC 5.	M 5.3.	Sanacija ošte enih i poruše nih objekata u vlas ništvu gra ana sredstva FŠCZ-a	475.000	2016	0	0	0	0	0	437.979	8.500	446.479	28.521
9	OC 5.	M 5.3.	Budžet-2017- otklanjanje pos ljedica nepogo da-grant za gra evinski materijal za 2 stam.objekta (od Federacije)	70.000	2017	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	61.500
10	OC 5.	M 5.3.	Budžet-2017- sanacija ku a i objekata ošte enih usljed prirodnih nepogo da	38.682	2017	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911	36.771

11	OC 5.	M 5.3.	Budžet-2017-otklanjanje posljedica elementarne nepogode	95.000	2017	0	0	0	0	0	0	75.030	75.030	19.970
				1.384.831		0	0	0	0	58.935	599.728	377.291	1.035.954	348.877

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2017.godini, SEKTOR TLO I OTPAD

r. b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	8.260.661		90.500	400.383	479.032	87.200	69.423	535.283	121.380	1.783.201	3.047.460
			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	2.307.985		0	0	0	462.886	956.049	575.345	377.291	2.544.007	-902.192
			UKUPNO	10.568.646	0	90.500	400.383	479.032	550.086	1.025.472	1.110.628	498.671	4.327.208	2.145.268

SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r. b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Proširena mreža centralnog grijanja za 3 km (povećana vrijednost sa 2.800.000 na 4.000.000)	4.000.000	2012-2015	1.800.000	2.012	264.581	754.151	0	754.151	319.268	3.894.163	105.837

2	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Uvo enje LED rasvjeta u gradu	1.175.000	2012-2017	0	75.100	2.000	0	6.367	245.000	295.109	623.576	551.424
3	OC 2.	M 2.4.	projekat 2.4.1. Educiranje i podizanje svijesti korisnika o smanjenju upotrebe fosilnih goriva i emisije staklenih plinova	5.000	2013-2017	0	0	0	150	150	150	150	600	4.400
4	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Edukacija stanovnika i privrednika o mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	5.000	2013-2017	0	2.500	0	100	500	500	500	4.100	900
5	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Edukacije na primjerima dobre prakse iz primjene obnovljivih izvora	3.500	2012-2014	0	2.500	0	50	300	300	350	3.500	0
			ukupno	5.188.500		1.800.000	82.112	266.581	754.451	7.317	1.000.101	615.377	4.525.939	662.561

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI

r. b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a U 2017.GOD. SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	5.238.500		1.823.700	116.677	326.346	903.714	65.772	1.062.092	615.377	4.913.678	324.822
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	295.000		0	0	0	45.000	233.369	171.591	0	449.960	-154.960
			UKUPNO	5.533.500	0	1.823.700	116.677	326.346	948.714	299.141	1.233.683	615.377	5.363.638	169.862

SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1	OC 2.	M 2.3.	ure enje izletišta Vis u MZ Babi i (2016-2020)	10.000	2017	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
2	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.6. Izrada projekta zaštite i o uvanja spomenika i spomen obilježja iz NOR-a, socijalisti ke revolucije i odbrambeno-oslobodila kog rata 1992.-1995.g.	120.000	2013-2015	0	10.040	19.191	15.000	19.600	30.000	15.000	108.831	11.169
			ukupno	130.000		0	10.040	19.191	15.000	19.600	60.382	25.000	118.831	11.169

NOVI PROJEKTI KOJI SU URA ENI

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2017.godini, **SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	Plan.vrijednost	Planirana realizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	Realizovano u 2017.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	543.000		0	0	0	0	0	60.382	25.000	85.382	447.618
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	151.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	0	0	101.474	32.526
			UKUPNO	694.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	60.382	25.000	186.856	480.144

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2017.god.

SEKTOR	projekat/ broj realizovanih sa nastavkom projekata/ završeni projekti	broj planiranih projekata/ Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	broj projekata/ Realizovano u 2012.g.	broj projekata/ Realizovano u 2013.g.	broj projekata/ Realizovano u 2014.g.	broj projekata/ Realizovano u 2015.g.	broj projekata/ Realizovano u 2016.g.	broj projekata/ Realizovano u 2017.g.	broj projekata/ ukupna realizacija 2012-2017	broj projekata/ ostaje za realizaciju
SEKTOR VODA	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a	79	2012-2017	0	19	18	13	10	7	12	79	0
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	0	2012-2017	0	3	1	0	3	5	6	18	-18
	iznos završenih i realizovanih projekata	28.274.770	2012-2017	908.900	1.051.115	638.000	360.384	496.024	276.569	1.130.713	4.861.705	23.413.065
	broj novih projekata koji su realizovani ija realizacija se nastavlja	6	2012-2017	0	1	1	1	1	1	1	6	0
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	0	2012-2017	0	0	1	8	3	5	1	18	-18
	iznos završenih i realizovanih projekata	3.500.000	2012-2017	10.000	10.000	26.263	264.344	288.810	2.744.498	198.974	3.542.889	-42.889
UKUPNO	31.774.770			918.900	1.061.115	664.263	624.728	784.834	3.021.067	1.329.687	8.404.594	23.370.176

SEKTOR	projekat/ broj realizovanih sa nastavkom projekata/ završeni projekti	broj planiranih projekata/ Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	broj projekata/ Realizovano u 2012.g.	broj projekata/ Realizovano u 2013.g.	broj projekata/ Realizovano u 2014.g.	broj projekata/ Realizovano u 2015.g.	broj projekata/ Realizovano u 2016.g.	broj projekata/ Realizovano u 2017.g.	broj projekata/ ukupna realizacija 2012-2017	broj projekata/ ostaje za realizaciju
SEKTOR TLO I OTPAD	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a	57	2012-2017	0	7	2	8	9	10	10	46	11
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	0	2012-2017	0	5	5	1	3	2	0	16	-16
	iznos završenih i realizovanih projekata	4.830.661	2012-2017	90.500	400.383	479.032	87.200	69.423	535.283	121.380	1.783.201	3.047.460
	broj novih projekata koji su realizovani ija realizacija se nastavlja		2012-2017	0	0	0	3	1	3	9	16	-16
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	31	2012-2017	0	0	0	4	25	1	2	32	-1
	iznos završenih i realizovanih projekata	1.641.815	2012-2017	0	0	0	635.322	956.049	575.345	377.291	2.544.007	-902.192
UKUPNO	6.472.476			90.500	400.383	479.032	722.522	1.025.472	1.110.628	498.671	4.327.208	2.145.268

SEKTOR	projekat/ broj realizovanih sa nastavkom projekata/ završeni projekti	broj planiranih projekata/ Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	broj projekata/ Realizovano u 2012.g.	broj projekata/ Realizovano u 2013.g.	broj projekata/ Realizovano u 2014.g.	broj projekata/ Realizovano u 2015.g.	broj projekata/ Realizovano u 2016.g.	broj projekata/ Realizovano u 2017.g.	broj projekata/ ukupna realizacija 2012-2017	broj projekata/ ostaje za realizaciju
SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a	46	2012-2017	0	8	10	8	7	8	5	46	0
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	0	2012-2017	0	0	0	3	0	0	0	3	-3
	iznos završenih i realizovanih projekata	16.161.959	2012-2017	1.823.700	116.677	326.346	903.714	65.772	1.102.092	615.377	4.953.678	11.208.281
	broj novih projekata koji su realizovani a ija realizacija se nastavlja		2012-2017	0	0	0	1	0	0	0	1	-1
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	4	2012-2017	0	0	0	0	3	5	0	8	-4
	iznos završenih i realizovanih projekata	785.084	2012-2017	0	0	0	45.000	233.369	250.091	0	528.460	256.624
UKUPNO		16.947.043		1.823.700	116.677	326.346	948.714	299.141	1.352.183	615.377	5.482.138	11.464.905

SEKTOR	projekat/ broj realizovanih sa nastavkom projekata/ završeni projekti	broj planiranih projekata/ Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	broj projekata/ Realizovano u 2012.g.	broj projekata/ Realizovano u 2013.g.	broj projekata/ Realizovano u 2014.g.	broj projekata/ Realizovano u 2015.g.	broj projekata/ Realizovano u 2016.g.	broj projekata/ Realizovano u 2017.g.	broj projekata/ ukupna realizacija 2012-2017	broj projekata/ ostaje za realizaciju
SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a		2012-2017	0	0	0	0	0	1	1	2	-2
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	17	2012-2017	0	0	0	0	0	0	1	1	16
	iznos završenih i realizovanih projekata	543.000	2012-2017	0	0	0	0	0	17.382	25.000	42.382	500.618
	broj novih projekata koji su realizovani a ija realizacija se nastavlja		2012-2017	0	1	1	2	1	0	0	5	-5
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	3	2012-2017	0	0	0	0	1	1	0	2	1
	iznos završenih i realizovanih projekata	151.000	2012-2017	0	10.040	19.191	33.984	38.259	30.000	0	131.474	19.526
	UKUPNO	694.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	47.382	25.000	173.856	520.144

Realizacija 2012-2017

SEKTOR	projekat/ broj realizovanih sa nastavkom projekata/ završeni projekti	broj planiranih projekata/ Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizovano	broj projekata/ Realizovano u 2012.g.	broj projekata/ Realizovano u 2013.g.	broj projekata/ Realizovano u 2014.g.	broj projekata/ Realizovano u 2015.g.	broj projekata/ Realizovano u 2016.g.	broj projekata/ Realizovano u 2017.g.	broj projekata/ ukupna realizacija 2012-2017	broj projekata/ ostaje za realizaciju
ukupno	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a		2012-2017	0	34	30	29	26	26	28	171	
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	211	2012-2017	0	8	6	4	6	7	7	31	180
	iznos završenih i realizovanih projekata	42.088.949	2012-2017	2.823.100	1.568.175	1.443.378	1.351.298	631.219	1.980.092	1.892.470	6.974.162	34.617.755
ukupno	broj novih projekata koji su realizovani a ija realizacija se nastavlja		2012-2017	0	2	2	7	3	4	10	18	
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	51	2012-2017	0	0	1	12	32	12	3	57	2
	iznos završenih i realizovanih projekata	2.730.402	2012-2017	10.000	20.040	45.454	978.650	1.516.487	3.599.934	576.265	6.160.565	-3.440.163
sve ukupno		262		0	8	7	16	38	19	10	88	182
	SVE UKUPNO	44.819.351		2.833.100	1.588.215	1.488.832	2.329.948	2.147.706	5.580.026	2.468.735	13.134.727	31.177.592

III - ZAKLJUČAK

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica u periodu 2012-2017.godine je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Realizacija je započeta u 2012.godini, trajala 2013.godinu, 2014.godinu, 2015.godinu, 2016.godinu i 2017.godinu, tako da su do sada pripremljeni i usvojeni:

- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2012.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2013.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2014.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2015.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03535-2016 od 31.08.2016.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2016.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03135-2017 od 28.09.2017.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2017.godini na razmatranju.
- u pripremi evolucija realizacije Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica u periodu 2012-2017.godine

LEAP evolucioni tim