

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
GRAD GRAČANICA

**Razmatra: Gradsko vijeće**

**Predlagač: Gradonačelnik**

**Obrađivač:** Služba za poduzetništvo,  
lokalni razvoj i finansije

Gračanica, septembar 2019.god.

**EVALUACIJA 2012.-2017.  
I  
IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU  
PROJEKATA u 2018.godini  
IZ  
LOKALNOG AKCIONOG  
PLANA  
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  
OPĆINE GRAČANICA  
2012.-2022.  
(LEAP 2012.-2022.)**

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON



**GRAD GRAČANICA**



**LOKALNI AKCIONI PLAN  
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAČANICA 2012.-2022.  
(LEAP 2012.-2022.)**

**EVALUACIJA LEAP-a 2012.-2017. i  
IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PROJEKATA iz LEAP-a u 2018.godini**

Gračanica, septembar 2019.godine

Ul.Mula Mustafe Bašeskije br.1. 75320 Gračanica  
Tel.035 700 800; fax. 035 707 000, E-mail:info@gracanica.gov.ba.

**SADRŽAJ:**

<b>I - LISTA SKRAĆENICA.....</b>	<b>4</b>
<b>II - UVOD.....</b>	<b>5-9</b>
<b>III – EVALUACIJA LEAP-a 2012-2017. ....</b>	<b>10-23</b>
<b>IV – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PROJEKATA IZ LEAP-a u 2018.godini.....</b>	<b>24-37</b>
<b>V – ZAKLJUČAK.....</b>	<b>38</b>

## LISTA SKRAĆENICA

**BiH** - Bosna i Hercegovina

**FBiH** - Federacija Bosne i Hercegovine

**CRP** - Centar za razvoj i podršku

**MZ** - Mjesna zajednica

**LEAP** - Local Environmental Action Plan, Lokalni Ekološki Akcioni Plan- LEAP je skraćena od engleskih riječi Local Environmental Action Plan, te je kao takva skraćena prihvaćena u BiH i koristi se označavanje opštinskih akcionih planova zaštite životne sredine.

**DPSIR** je: Uzročno-posljedični okvir za opisivanje uzajamnog uticaja između društva i okoliša, koji je postavila Evropska agencija za okoliš (European Environment Agency). Elementi tog okvira su: pokretačke snage koje djeluju na okoliš (D – Driving forces), pritisci na okoliš (P - Pressures), stanje životne sredine (S – State), uticaj takvog stanja životne sredine na društvo (I – Impact), i odgovor društva na takvo stanje (R – Responses).

**PPTK** - Prostorni plan Tuzlanskog kantona

**VDS** - Vodovodni sistem

**SVS** - Sistem vodosnabdijevanja

**EIB** - European Investment Bank

**FAJ** - Financial Analysts Journal

**MDGIF** - MDG Achievement fund

**WATSAN FBiH** - Project Water and Sanitation in The FBiH, Project vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH

**UN** - United Nations

**UNDP** - United Nations Development Programme

**UNEP** - United Nations Environment Programme

**UNESCO** - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

**UNICEF** - The United Nations Children's Found

**UNV** - United Nations Volunteers

## I - UVOD

Ovaj izvještaj ima za cilj da se svim zainteresiranim akterima na realan i objektivan način predstave ostvarenja akcionog (godišnjeg) plana implementacije Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine Općine Gračanica ( LEAP-a) u 2018.godini.

LEAP za period od 2012. do 2017.godine je usvojen Zaključkom Općinskog vijeća Gračanica broj 01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine i objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica broj 9/2012. Zaključkom Općinskog vijeća, produžen je period važenja dokumenta LEAP-a 2012-2017. godine na period do 2022.godine. Razlog produženja je nizak stepen ukupne realizacije planiranih projekata od 34,74%. U periodu implementacije LEAP-a povećane su vrijednosti planiranih projekata ali su uključeni i novi projekti kao prioriteti koji su rezultat klimatskih promjena i elementarnih nepogoda.

Izrada akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica je realizovana u okviru MDG-F programa, očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ .

Ovaj trogodišnji program zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, opštinama, te organizacijama civilnog društva.

Program se finansirao sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva(MDG-F).

Pravni osnov za pristupanje procesu zaštite i unapređenja životne sredine, javnog zdravlja i poboljšanja uslova života stanovnika naše lokalne zajednice, sadržan je u sklopu projekta Evropske komisije pod nazivom „Priprema okolinskih zakona i politike u BiH“, kojim je pripremljen set okolinskih zakona za BiH, objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/03 od 19.07.2003.godine, i to: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti voda, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i Statutu Općine Gračanica (“Službeni glasnik općine Gračanica”, broj: 4/09).

Proces izrade LEAP-a u općini Gračanica je započeo u decembru 2011. Godine, donošenjem Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana od strane Općinskog načelnika, broj: 02-23-04788/ 2011 od 29.11.2011.godine.

Memorandumom o razumjevanju zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), agencije Ujedinjenih nacija, međuvladine organizacije osnovane od strane njenih država članica i Općine Gračanica, definisana je svrha i područje saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).

Općinski načelnik je svojom odlukom imenovao općinskog koordinatora i općinski radni tim za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.

Imenovana je radna grupa kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana, zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja.

U Radnu grupu, kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja, imenovani su:

1. Helić Čamdžić Fernada-Šef Odjeljenja za lokalni razvoj- Koordinator Radne grupe
2. Bajić Mustafa - Šef Službe za civilnu zaštitu, član
3. Junuzović Razija - Viši stručni saradnik za lokalni razvoj, član
4. Gazibegović Advija - Komunalni inspektor, član
5. Memić Senad - Tehnički rukovodilac JP „Komus“ d.o.o., član
6. Trutović Nermina - Viši str.saradnik za poljoprivredu,vodopr. i zaštitu okoliša, član
7. Huskanović Admir - NVO-Eko Oaza, član
8. Huskić Demir - volonter –dipl. ing. zaštite okoline, član
9. Dženana Tukulj - Viši stručni saradnik za upravno rješavanje, član

Tehničku asistenciju Općini Gračanica pri izradi akcionog plana zaštite životne sredine pružio je konzorcijum, Centar za razvoj i podršku (CRP) i Udruženje građana “Nešto Više”.

Općinska radna grupa za izradu LEAP-a je prvo definisala i identifikovala konkretne resurse životne sredine na području općine Gračanica. Potom, prema DPSIR metodologiji, prikazani su svi zagađivači životne sredine sa količinama zagađenja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu i kulturno historijsko nasljeđe i biodiverzitet), kako bi se utvrdilo trenutno stanje životne sredine na području općine Gračanica.

LEAP dokument se sastoji od sljedećih cjelina:

- Osnovne informacije o Općini
- Stanje životne sredine i identifikovani problemi u životnoj sredini
- Vizija Općine
- Strateški i operativni ciljevi
- Akcioni plan
- Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a

Izvještaj o stanju životne sredine, sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je urađen tokom LEAP procesa, predstavljaće osnovu za praćenje napretka u našoj životnoj sredini.

Namjera nam je da se akcije, koje su definisane u LEAP-u, prate i ažuriraju, kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.

## **MONITORING I EVALUACIJA LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPĆINE GRAČANICA**

Prema Planu monitoringa i evaluacije LEAP-a, od strane Općinskog načelnika imenovan je LEAP Evaluacioni tim za period 2012.-2017.godina, koji je zadužen za praćenje provođenja LEAP-a.

U sastav LEAP Evaluacionog Tima imenovani su:

1. Junuzović Razija- Viši stručni saradnik za lokalni razvoj
2. Gazibegović Advija -Komunalni inspektor
3. Vanesa Mahmutović -Viši stručni saradnik za budžet

Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tima je da na polugodišnjem i godišnjem nivou (Januar-jun i Januar-decembar) prati provođenje LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima. Pored praćenja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izvještaja o sprovođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organi-

zacije/javna poduzeća, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a, ako se utvrdi da postoje takva potreba.

Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interesorno i multidisciplinarno procjenjivanje sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

- efikasno provođenje LEAP-a,
- izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te
- izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.

**Godišnji izvještaj o provođenju LEAP-a sa finansijskom projekcijom se podnosi na razmatranje i odobravanje Općinskom - Gradskom vijeću, tako da je do sada LEAP Evaluacioni Tim pripremio:**

- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2012.**godini, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-3668-2013 od 31.10.2013.godine,
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2013.**godini, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-02698-2014 od 28.08.2014.godine,
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2014.**godini, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03561-2015 od 30.11.2015.godine,
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2015.**godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03535-2016 od 31.08.2016.godine,
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2016.**godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03135-2017 od 28.09.2017.godine,
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2017.**godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03212-2018 od 26.09.2018.godine,
- Evaluaciju plana LEAP-a 2012.-2017.godina,
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2018.**godini, koji se dostavlja na razmatranje.

Lokalni Ekološki Akcioni Plan zaštite životne sredine općine Gračanica za period 2012.-2017. (LEAP 2012.-2017.), prema izvještajima o provođenju plana i završnoj evaluaciji akcionog plana, proveden je odnosno realizovan sa 56,22% u odnosu na plan 2012.-2017., dok je ostvarena realizacija od 30,69%, u odnosu na povećanu vrijednost i broj projekata u toku 5 godina, a što je ukupno ostvarenje ispod 50%, te se produžio rok provođenja za 5 godina, odnosno do 2022.godine, tako da će se Lokalni ekološki akcioni plan općine Gračanica za period 2012.-2017. (LEAP 2012.-2017.) provoditi do 2022.godine, odnosno isti prerasta u LEAP 2012.-2022.

Izvještaji o provođenju projekata iz Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine (LEAP 2012.-2022.) Općine Gračanica za period 2012.-2017. i produžen rok provođenja do 2022 godine doprinosi realizaciji

### **VIZIJE OPĆINE GRAČANICA:**

**Općina Gračanica je svojom planskom dokumentacijom, savremenom komunalnom infrastrukturom, zdravim i očuvanim privrednim resursima i odgovornim odnosom prema bogatoj povijesnoj baštini, obezbijedila društveno-ekonomski razvoj i omogućila ugodan život i zadovoljenje potreba građana na održiv način,**

kroz realizaciju Akcionog plana

u kojem su definisani strateški i operativni ciljevi a koje ostvarujemo kroz realizaciju programa i mjera, te provedene aktivnosti na završetku projekata u sektorima:

1. sektor voda,
2. sektor tlo i otpad,
3. sektor atmosfera i energija,
4. sektor biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe.

## AKCIONI PLAN

**U svim sektorima planiramo provesti aktivnosti da bi ostvarili ciljeve, tako da:**

### **SEKTOR VODA**

Dugoročno gledano, u našoj Općini - Gradu, kada su u pitanju vode i vodni resursi, želimo postići sljedeće:

**Obezbjediti pitku vodu za sve građane i smanjiti emisiju štetnih tvari iz netretiranih komunalnih otpadnih voda za 80 %.**

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.-2022.godina, Općina - Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom sljedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** U sistem uvedeno novih 50 l/s vode,
- OC 2.** Smanjeni gubici u vodovodnom sistemu za 30 %,
- OC 3.** Uspostavljen sistem zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice,
- OC 4.** Uspostavljen sistem za prečišćavanje pitke vode,
- OC 5.** Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanalizacionom mrežom za prikupljanje otpadnih voda,
- OC 6.** Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda,
- OC 7.** Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom području općine,
- OC 8.** Nastavak uređenja i izgradnje regulacije korita vodotokova na Općini,

### **SEKTOR TLO I OTPAD**

Dugoročno gledano, naša Općina - Grad, želi:

**smanjiti zagađenje tla, uspostavom ekonomski održivog integriranog sistema upravljanja otpadom za 70 % područja Općine - Grada.**

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.-2017.-2022.godina, Općina - Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom sljedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na okolišno prihvatljiv način,
- OC 2.** Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70 % područja,
- OC 3.** Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije Općine,
- OC 4.** 85 % poljoprivrednih proizvođača upoznato i 25 % primjenjuje principe integralne poljoprivredne proizvodnje,
- OC 5.** Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioritetna klizišta,



## **SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA**

Dugoročno gledano, Općina - Grad Gračanica želi:

**smanjeniti zagađenje tla, uspostavom ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom za cjelokupno područje Općine - Grada.**

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012-2022.godina, Općina - Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje,
- OC 2 .** Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija stakleničkih plinova,
- OC 3.** U okviru uprave uspostavljena organizacija za provođenje sistema energetske efikasnosti,
- OC 4.** Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili alternativnih izvora energije na području Općine,
- OC 5** 50 % građana upoznato i educirano sa mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

## **SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE**

Dugoročno gledano, Općina - Grad Gračanica želi:

**sačuvanu, adekvatno vrednovanu i u funkciji održivog razvoja uspostavljenu biološku raznolikost i prirodno kulturno-istorijsko nasljeđe.**

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.- 2022.godina, Općina- Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine,
- OC 2.** Uređen prostor područja Visa i Monja,
- OC 3.** Uspostavljen sistem nadzora, rukovođenja i zaštite područja od značaja,
- OC 4.** Započeta revitalizacija nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Soko u Sokolu“.

Od planiranih projekata za realizaciju u periodu 2012.-2017. godina, pojedini projekti, koji su započeti prije usvajanja LEAP-a su završeni, neki su planirani i završeni u ovom periodu a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

## II EVALUACIJA LEAP-a za period 2012.-2017.godina

**Za ostvarenje vizije, realizacijom Strateških (SC 1 - SC IV) i Operativnih ciljeva (OC), mjera i projekata, provedene su aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2017.godina, što se vidi iz zbirnog i pregleda po sektorima, tako da:**

- Za provođenje 4 strateška cilja, 22 operativna cilja, 52 mjere i 211 projekata iz Plana, u 2012.godini je usvojen plan provedbe projekata u vrijednosti od **38.605.823,00 KM**, od čega je ranije realizovano 2.735.024,00 KM, **te ostaje za realizaciju 35.870.799,00 KM.**
- Od ukupno planirane realizacije u iznosu od 35.870.799,00 KM za sektor Vode je planirano 20.178.126,00 KM, za sektor Tlo i otpad je planirano 4.083.655,00 KM, za sektor Atmosfera i energija je planirano 11.076.018,00 KM i za sektor biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe je planirano 533.000,00 KM.
- U periodu 2012.-2017.godina je povećana vrijednost projekata za iznos od **29.848.793,00 KM** (od toga 10.102.268,00 KM povećanje vrijednosti planiranih projekata i 19.746.525,00 KM za realizaciju novih projekata).

Ukupna vrijednost projekata sa povećanjima za provođenje u 2017.godini je iznosila **65.719.592,00 KM.**

U periodu 2012.-2017.godina, ukupno je ostvarena realizacija na provođenju projekata u iznosu od **20.167.566,00 KM**, s tim da je:

- 1.1. u periodu do 2012.godine, ostvarena je realizacija u iznosu od 2.735.024,00 KM, (od toga 2.661.100,00 KM planiranih projekata i 73.924,00 KM novih projekata)
- 1.2. u 2012.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.770.019,00 KM, (od toga 1.623.174,00 KM planiranih projekata i 146.845,00 KM novih projekata)
- 1.3. u 2013.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.615.566,00 KM, (od toga 1.443.477,00 KM planiranih projekata i 172.089,00 KM novih projekata)
- 1.4. u 2014.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 2.463.956,00 KM, (od toga 1.341.298,00 KM planiranih projekata i 1.122.658,00 KM novih projekata)
- 1.5. u 2015.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 2.401.419,00 KM, (od toga 731.369,00 KM planiranih projekata i 1.670.050,00 KM novih projekata)
- 1.6. u 2016.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 7.205.144,00 KM, (od toga 1.669.522,00 KM planiranih projekata i 5.535.622,00 KM novih projekata)
- 1.7. u 2017.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 4.711.462,00 KM, (od toga 1.366.548,00 KM planiranih projekata i 3.344.914,00 KM novih projekata)

Za realizaciju u narednom periodu ostaje projekata u vrijednosti od **45.552.026,00 KM.**

**Provedene aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2017.godina, po sektorima su:**

**1. prema Strateškom cilju I (SC 1), koji obuhvata projekte u sektoru VODA:**

- Za provođenje 8 operativnih ciljeva, iz Plana u 2012.godini, planirana je provedba projekata u vrijednosti od **20.178.126,00 KM**.
- U periodu 2012.-2017.godina je povećana vrijednost projekata za iznos od **14.247.120,00 KM** (od toga 8.872.170,00 KM povećanje vrijednosti planiranih projekata i 5.374.950,00 KM vrijednost NOVIH projekata).
- U 2017.godine u SEKTOR-u VODA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **34.425.246,00 KM**.
- U periodu 2012.-2017.godine ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata je **8.156.783,00 KM**, i to tako da je:
  - 1.1. u periodu do 2012.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 756.900,00 KM, (od toga 746.900,00 KM planiranih projekata i 10.000,00 KM novih projekata),
  - 1.2. u 2012.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.061.115,00 KM, (od toga 1.051.115,00 KM planiranih projekata i 10.000,00 KM novih projekata),
  - 1.3. u 2013.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 664.263,00 KM, (od toga 638.000,00 KM planiranih projekata i 26.263,00 KM novih projekata),
  - 1.4. u 2014.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 624.728,00 KM, (od toga 360.384,00 KM planiranih projekata i 264.344,00 KM novih projekata),
  - 1.5. u 2015.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 822.938,00 KM, (od toga 496.024,00 KM planiranih projekata i 326.914,00 KM novih projekata)
  - 1.6. u 2016.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 3.184.637,00 KM, (od toga 430.139,00 KM planiranih projekata i 2.754.498,00 KM novih projekata)
  - 1.7. u 2017.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.799.102,00 KM, (od toga 586.791,00 KM planiranih projekata i 1.212.311,00 KM novih projekata)

U sektoru voda za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **26.268.463,00 KM**.

**2. prema Strateškom cilju II (SC 2) koji obuhvata projekte u sektoru TLO I OTPAD,**

- Za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini planirana je provedba projekata u vrijednosti od **4.083.655,00 KM**,
- U periodu 2012-2017 je povećana vrijednost projekata za iznos od **13.281.552,00 KM** (od toga 883.216,00 KM planiranih projekata i 12.398.336,00 KM NOVIH projekata-projekti za deminiranje područja, sanaciju klizišta, sanaciju šteta usljed elementarnih nepogoda).
- U 2017.godine u sektoru TLO i OTPAD ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **17.365.207,00 KM**.
- U periodu 2012-2017 ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **7.339.628,00 KM** i to tako da je:
  - 2.1. u periodu do 2012.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 154.424,00 KM, (od toga 90.500,00 KM planiranih projekata i 63.924,00 KM novih projekata)

- 2.2. u 2012.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 582.187,00 KM,  
(od toga 455.382,00 KM planiranih projekata i 126.805,00 KM novih projekata)
- 2.3. u 2013.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 605.766,00 KM,  
(od toga 479.131,00 KM planiranih projekata i 126.635,00 KM novih projekata)
- 2.4. u 2014.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 742.730,00 KM,  
(od toga 87.200,00 KM planiranih projekata i 655.530,00 KM novih projekata)
- 2.5. u 2015.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.134.931,00 KM,  
(od toga 69.423,00 KM planiranih projekata i 1.065.508,00 KM novih projekata)
- 2.6. u 2016.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 2.443.383,00 KM,  
(od toga 121.900,00 KM planiranih projekata i 2.321.483,00 KM novih projekata)
- 2.7. u 2017.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.830.631,00 KM,  
(od toga 11.380,00 KM planiranih projekata i 1.819.251,00 KM novih projekata)

U sektoru tlo i otpad za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **10.025.579,00 KM**.

### **3. prema Strateškom cilju III (SC 3) gdje su projekti u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA,**

- Za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godine planirana je provedba projekata u vrijednost od **11.076.018,00 KM**,
- U periodu 2012-2017 je povećana vrijednost projekata za iznos od **1.981.303,00 KM** (od toga 319.500,00 KM planiranih projekata i 1.661.803,00 KM novih projekata).
- U 2017.godine u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **13.057.321,00 KM**.
- U periodu 2012.-2017.godina, ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **4.389.573,00 KM** i to tako da je:
  - 3.1. u periodu do 2012.godine ostvarena je realizacija u iznosu od 1.823.700,00 KM,  
(od toga 1.823.700,00 KM planiranih projekata i 0,00 KM novih projekata)
  - 3.2. u 2012.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 116.677,00 KM,  
(od toga 116.677,00 KM planiranih projekata i 0,00 KM novih projekata)
  - 3.3. u 2013.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 326.346,00 KM,  
(od toga 326.346,00 KM planiranih projekata i 0,00 KM novih projekata)
  - 3.4. u 2014.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.062.514,00 KM,  
(od toga 893.714,00 KM planiranih projekata i 168.800,00 KM novih projekata)
  - 3.5. u 2015.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 399.291,00 KM,  
(od toga 165.922,00 KM planiranih projekata i 233.369,00 KM novih projekata)
  - 3.6. u 2016.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.480.098,00 KM,  
(od toga 1.100.101,00 KM planiranih projekata i 379.997,00 KM novih projekata)
  - 3.7. u 2017.godini ostvarena realizacija je u iznosu od 1.004.647,00 KM,  
(od toga 765.377,00 KM planiranih projekata i 239.270,00KM novih projekata)

U sektoru atmosfera i energija za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **8.667.748,00 KM**.

**4. prema Strateškom cilju IV (SC 4) gdje su projekti u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE.**

- Za provođenje 4 operativna cilja iz Plana u 2012.godine, planirana je provedba projekata u vrijednosti od **533.000,00 KM**.
- U periodu 2012.-2017. je povećana vrijednost projekata za iznos od **338.818,00 KM** (od toga 27.382,00 KM planiranih projekata i 311.436,00 KM novih projekata).
- U 2017.godine u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **871.818,00 KM**.
- U periodu 2012.-2017.godina ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **281.582,00 KM** i to tako da je:
  - 4.1. u periodu do 2012.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 0,00 KM, (od toga 0,00 KM planiranih projekata i 0,00 KM novih projekata)
  - 4.2. u 2012.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 10.040,00 KM, (od toga 0,00 KM planiranih projekata i 10.040,00 KM novih projekata)
  - 4.3. u 2013.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 19.191,00 KM, (od toga 0,00 KM planiranih projekata i 19.191,00 KM novih projekata)
  - 4.4. u 2014.godini ostvarena je realizacija je u iznosu od 33.984,00 KM, (od toga 0,00 KM planiranih projekata i 33.984,00 KM novih projekata)
  - 4.5. u 2015.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 44.259,00 KM, (od toga 0,00 KM planiranih projekata i 44.259,00 KM novih projekata)
  - 4.6. u 2016.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 97.026,00 KM, (od toga 17.382,00 KM planiranih projekata i 79.644,00 KM novih projekata)
  - 4.7. u 2017.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 77.082,00 KM, (od toga 3.000,00 KM planiranih projekata i 74.082,00 KM novih projekata)

U sektoru biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednost od **590.236,00 KM**.

**Zbirna rekapitulacija provođenja projekata po sektorima za period 2012.-2017.godina iz LEAP-a 2012.-2022. - po sektorima**

SEKTOR		Sredstva za realizaciju			do 2012.g.	Ostvarena realizacija po godinama												zbirna realizacija 2012-2017.godini	
		po planu	povećanja	zbirno		2012.godini		2013.godini		2014.godini		2015.godini		2016.godini		2017.godini		Iznos/KM	%
		2012-2017	2012-2017	2012-2017	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VODA	PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima	20.178.126	8.872.170	29.050.296	746.900	1.051.115	5,21	638.000	2,2	360.384	1,24	496.024	2,46	430.139	2,13	586.791	2,91	3.562.453	21,36
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	5.374.950	5.374.950	10.000	10.000	0,2	26.263	0,53	264.344	4,88	326.914	5,6	2.754.498	55,24	1.212.311	24,31	4.594.330	90,96
	<b>ukupno</b>	<b>20.178.126</b>	<b>14.247.120</b>	<b>34.425.246</b>	<b>756.900</b>	<b>1.061.115</b>	<b>5,26</b>	<b>664.263</b>	<b>1,95</b>	<b>624.728</b>	<b>1,77</b>	<b>822.938</b>	<b>2,28</b>	<b>3.184.637</b>	<b>9,36</b>	<b>1.799.102</b>	<b>5,29</b>	<b>8.156.783</b>	<b>26,19</b>
TLO I OTPAD	PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima	4.083.655	883.216	4.966.871	90.500	455.382	106,46	479.131	59,48	87.200	2,14	69.423	1,7	121.900	2,99	11.380	0,23	1.224.416	32,20
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	12.398.336	12.398.336	63.924	126.805	13,05	126.635	0	655.530	5,23	1.065.508	8,51	2.321.483	18,54	1.819.251	14,53	6.115.212	49,31
	<b>ukupno</b>	<b>4.083.655</b>	<b>13.281.552</b>	<b>17.365.207</b>	<b>154.424</b>	<b>582.187</b>	<b>14,26</b>	<b>605.766</b>	<b>14,75</b>	<b>742.730</b>	<b>4,25</b>	<b>1.134.931</b>	<b>6,49</b>	<b>2.443.383</b>	<b>13,97</b>	<b>1.830.631</b>	<b>10,47</b>	<b>7.339.628</b>	<b>42,84</b>
ATMOSFERA I ENERGIJA	PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima	11.076.018	319.500	11.395.518	1.823.700	116.677	1,05	326.346	2,95	893.714	8,07	165.922	1,5	1.100.101	9,93	765.377	6,91	3.368.137	46,87
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	1.661.803	1.661.803	0	0	0	0	0	168.800	10,16	233.369	14,04	379.997	22,87	239.270	14,4	1.021.436	61,47
	<b>ukupno</b>	<b>11.076.018</b>	<b>1.981.303</b>	<b>13.057.321</b>	<b>1.823.700</b>	<b>116.677</b>	<b>0,89</b>	<b>326.346</b>	<b>2,95</b>	<b>1.062.514</b>	<b>9,59</b>	<b>399.291</b>	<b>1,79</b>	<b>1.480.098</b>	<b>11,34</b>	<b>1.004.647</b>	<b>7,69</b>	<b>4.389.573</b>	<b>47,58</b>
BIODIVERZITET I KULTURNO HISTORIJSKO NASLIJEDE	PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima	533.000	27.382	560.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.382	3,26	3.000	0,56	20.382	3,64
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	311.436	311.436	0	10.040	1,73	19.191	3,31	33.984	5,87	44.259	7,64	79.644	13,76	74.082	12,79	261.200	45,11
	<b>ukupno</b>	<b>533.000</b>	<b>338.818</b>	<b>871.818</b>	<b>0</b>	<b>10.040</b>	<b>1,88</b>	<b>19.191</b>	<b>3,6</b>	<b>33.984</b>	<b>6,38</b>	<b>44.259</b>	<b>8,3</b>	<b>97.026</b>	<b>18,2</b>	<b>77.082</b>	<b>14,46</b>	<b>281.582</b>	<b>24,71</b>
SVE UKUPNO		<b>35.870.799</b>	<b>29.848.793</b>	<b>65.719.592</b>	<b>2.735.024</b>	<b>1.770.019</b>	<b>2,69</b>	<b>1.615.566</b>	<b>2,45</b>	<b>2.463.956</b>	<b>3,72</b>	<b>2.401.419</b>	<b>3,58</b>	<b>7.205.144</b>	<b>10,96</b>	<b>4.711.462</b>	<b>7,17</b>	<b>20.167.566</b>	<b>34,74</b>

## REKAPITULACIJA PROVOĐENJA PROJEKATA IZ LEAP-a 2012.-2022.

### Zbirna rekapitulacija provođenja projekata po sektorima za period 2012.-2017.godini iz LEAP-a 2012.-2022. -sektor voda

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju			do 2012. god.	Ostvarena realizacija po godinama												zbirna realizacija 2012.-2017.godini	
		po planu	povećanja	zbirno		2012.godini		2013.godini		2014.godini		2015.godini		2016.godini		2017.godini		Iznos/KM	%
		2012-2017	2012-2017	2012-2017	Iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>VODA</b>	OC 1. U sistem uvedeno novih 50 l/s vode	1.430.000	6.000.000	<b>7.430.000</b>	0	246.496	17,24	164.843	11,53	114.170	7,98	20.000	1,40	0	0,00	0	0,00	<b>545.509</b>	<b>38,15</b>
	OC 2. Smanjeni gu bitci u vodov odnom sistemu za 30 %	4.510.100	1.265.170	<b>5.775.270</b>	399.900	466.706	10,35	373.530	8,28	160.975	3,57	138.419	3,07	121.792	2,70	70.221	1,56	<b>1.731.543</b>	<b>38,39</b>
	OC 2. NOVI PROJEKTI	0	3.986.860	<b>3.986.860</b>	10.000	10.000	0,25	26.263	0,66	160.720	4,03	279.295	7,01	2.744.498	68,84	569.055	14,27	<b>3.799.831</b>	<b>95,31</b>
	OC 3. Uspostavljen sistem zaštite vodozaha vatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice	480.000	0	<b>480.000</b>	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	OC 4. Uspostavljen sistem za prečišćavanje pitke vode	794.000	0	<b>794.000</b>	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	OC 5. Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanalizacionom mrežom za prikupljanje otpadnih voda	3.644.026	7.000	<b>3.651.026</b>	0	106.212	2,91	1.811	0,05	11.342	0,32	143.835	3,95	297.596	8,17	186.570	5,12	<b>747.366</b>	<b>20,51</b>

	OC 5. NOVI PROJEKTI	0	415.898	<b>415.898</b>	0	0	25,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	302.779	72,80	<b>302.779</b>	<b>72,80</b>
	OC 6. Izgrađeno postrojenje za prečišća vanje otpad nih voda	6.760.000	800.000	<b>7.560.000</b>	0	16.785	0,25	0	0,00	19.000	0,28	43.401	0,64	0	0,00	0	0,00	<b>79.186</b>	<b>1,17</b>
	OC 7. Uspostavljen sistem odvo dnje otpad nih voda u ruralnom području općine	1.320.000	0	<b>1.320.000</b>	0	27.000	2,05	5.000	0,38	0	0	20.259	1,53	0	0,00	0	0,00	<b>52.259</b>	<b>3,96</b>
	OC 7. NOVI PROJEKTI	0	38.500	<b>38.500</b>	0	0	0,00	0	0,00	27.528	96,59	0	0,00	0	0,00	10.000	25,97	<b>37.528</b>	<b>97,48</b>
	OC 8. Nastavak ur eđenja i izgr adnje regu lacije korita vodotokova na općini	1.240.000	800.000	<b>2.040.000</b>	347.000	187.916	15,15	92.816	7,49	54.897	4,43	130.110	10,49	10.751	0,87	330.000	26,61	<b>1.153.490</b>	<b>93,02</b>
	OC 8. NOVI PROJEKTI	0	545.000	<b>545.000</b>	0	0	0,00	0	4,55	54.897	99,81	0	0,00	10.000	1,83	330.477	60,64	<b>395.374</b>	<b>72,55</b>
ukupno	PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima	<b>20.178.126</b>	<b>8.872.170</b>	<b>29.050.296</b>	<b>746.900</b>	<b>1.051.115</b>	<b>5,21</b>	<b>638.000</b>	<b>2,20</b>	<b>360.384</b>	<b>1,24</b>	<b>496.024</b>	<b>2,46</b>	<b>430.139</b>	<b>2,13</b>	<b>586.791</b>	<b>2,91</b>	<b>4.309.353</b>	<b>21,36</b>
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	<b>0</b>	<b>4.986.258</b>	<b>4.986.258</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,20</b>	<b>26.263</b>	<b>0,53</b>	<b>243.145</b>	<b>4,88</b>	<b>279.295</b>	<b>5,60</b>	<b>2.754.498</b>	<b>55,24</b>	<b>1.212.311</b>	<b>24,31</b>	<b>4.535.512</b>	<b>90,96</b>
		<b>20.178.126</b>	<b>13.858.428</b>	<b>34.036.554</b>	<b>756.900</b>	<b>1.061.115</b>	<b>5,26</b>	<b>664.263</b>	<b>1,95</b>	<b>642.728</b>	<b>1,77</b>	<b>822.938</b>	<b>2,28</b>	<b>3.184.637</b>	<b>9,36</b>	<b>1.799.102</b>	<b>5,29</b>	<b>8.156.783</b>	<b>26,19</b>



## Zbirna rekapitulacija provođenja projekata po sektorima za period 2012-2017.godini iz LEAP-a 2012.-2022. -sektor tlo i otpad

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju			do 2012. god.	Ostvarena realizacija po godinama												zbirna realizacija 2012-2017.godini			
		po planu	povećanja	zbirno		2012.godini		2013.godini		2014.godini		2015.godini		2016.godini		2017.godini		Iznos/KM	%		
		2012-2017	2012-2017	2012-2017		Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
TLO I OTPAD	OC 1. Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na okolišno prihvatljiv način	1.200.000	130.000	<b>1.330.000</b>	21.000	49.500	4,13	0	0,00	150	0,01	500	0,04	120.500	10,04	500	0,04	<b>192.150</b>	<b>16,01</b>		
	OC 1. NOVI PROJEKTI	0	2.464.202	<b>2.464.202</b>	63.924	126.805	5,15	123.135	0,00	20.208	0,82	79.459	3,22	525.809	21,34	129.204	5,24	<b>1.068.544</b>	<b>43,36</b>		
	OC 2 Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70% područja	269.300	90.000	<b>359.300</b>	0	54.999	20,42	94.232	34,99	150	0,06	500	0,19	500	0,19	500	0,19	<b>150.881</b>	<b>56,03</b>		
	OC 3. Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije Općine	2.049.355	378.173	<b>2.427.528</b>	0	162.000	7,90	368.290	17,97	86.000	4,20	0	0,00	0	0,00	9.480	0,46	<b>625.770</b>	<b>30,53</b>		
	OC 3. NOVI PROJEKTI	0	5.666.015	<b>5.666.015</b>	0	0	7,90	0	0,00	66.015	1,17	30.000	0,53	48.766	0,86	1.305.614	23,04	<b>1.450.395</b>	<b>25,60</b>		
	OC 4. 85 % poljoprivrednih proizvoda ča upoznato i 25 % primjenjuje principe integrirane poljoprivredne proizvodnje	310.000	25.000	<b>335.000</b>	0	1.000	0,32	0	0,00	900	0,29	900	0,29	900	0,29	900	0,29	900	0,29	<b>4.600</b>	<b>1,48</b>
	OC 4. NOVI PROJEKTI	0	520.000	<b>520.000</b>	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38.411	7,39	0	0,00	133.800	25,73	<b>172.211</b>	<b>33,12</b>		

	OC 5. Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioritetna klizišta	255.000	260.043	<b>515.043</b>	69.500	187.883	73,68	16.609	6,51	0	0,00	67.523	26,48	0	0,00	0	0,00	<b>341.515</b>	<b>134,0</b>
	OC 5. NOVI PROJEKTI	0	3.874.119	<b>3.874.119</b>	0	0	0,00	0	0,00	569.307	14,70	917.638	23,69	1.746.908	45,09	250.633	6,47	<b>3.484.486</b>	<b>89,94</b>
ukupno	PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima	<b>4.083.655</b>	<b>883.216</b>	<b>4.966.871</b>	<b>90.500</b>	<b>455.382</b>	<b>106</b>	<b>479.131</b>	<b>59</b>	<b>87.200</b>	<b>2,14</b>	<b>69.423</b>	<b>1,70</b>	<b>121.900</b>	<b>2,99</b>	<b>11.380</b>	<b>0,23</b>	<b>1.314.916</b>	<b>32,20</b>
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	<b>0</b>	<b>12.524.336</b>	<b>12.524.336</b>	<b>63.924</b>	<b>126.805</b>	<b>13,05</b>	<b>123.135</b>	<b>0</b>	<b>655.530</b>	<b>5,23</b>	<b>1.065.508</b>	<b>8,51</b>	<b>2.321.483</b>	<b>18,54</b>	<b>1.819.251</b>	<b>14,53</b>	<b>6.179.136</b>	<b>49,31</b>
	sve ukupno	<b>4.083.655</b>	<b>13.407.552</b>	<b>17.491.207</b>	<b>154.424</b>	<b>582.187</b>	<b>14,26</b>	<b>605.766</b>	<b>14,75</b>	<b>742.730</b>	<b>4,25</b>	<b>1.134.931</b>	<b>6,49</b>	<b>2.443.383</b>	<b>13,97</b>	<b>1.830.631</b>	<b>10,47</b>	<b>7.339.628</b>	<b>42,82</b>

### Zbirna rekapitulacija provođenja projekata po sektorima za period 2012-2017.godini iz LEAP-a 2012.-2022. –atmosfera i energija

OBL AST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju			do 2012. god.	Ostvarena realizacija po godinama												zbirna realizacija 2012-2017.godini	
		po planu	povećanja	zbirno		2012.godini		2013.godini		2014.godini		2015.godini		2016.godini		2017.godini		Iznos/KM	%
		2012-2017	2012-2017	2012-2017		Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ATMOSFERA I ENERGIJA	OC 1 Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje	5.500.000	36.000	<b>5.536.000</b>	1.800.000	2.012	0,04	264.581	4,81	760.151	13,82	0	0,00	754.151	13,71	319.268	5,80	<b>3.900.163</b>	<b>70,91</b>
	OC 2 Smanjena upotreba fos ilnih goriva do 5 % godi šnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija stak leničkih plin ova	5.321.018	280.000	<b>5.601.018</b>	23.700	109.665	2,06	61.765	1,16	68.413	1,29	160.122	3,01	345.150	6,49	445.259	8,37	<b>1.214.074</b>	<b>22,82</b>

	OC 2. NOVI PROJEKTI	0	1.183.803	<b>1.183.803</b>	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	OC 3. U okviru uprave uspo stavljena organizacija za provođenje sistema energetske efikasnosti	50.000	0	<b>50.000</b>	0	0	0,00	0	0,00	5.000	10,00	5.000	10,00	0	0,00	0	0,00	<b>10.000</b>	<b>20,00</b>
	OC 4. Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili alternativnih izvora energije na području općine Gračanica	150.000	0	<b>150.000</b>	0	0	0,00	0	0,00	60.000	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	<b>60.000</b>	<b>40,00</b>
	OC 5 50 % građana upoznato i educirano sa mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	55.000	3.500	<b>58.500</b>	0	5.000	9,09	0	0,00	150	0,27	800	1,45	800	1,45	850	1,55	<b>7.600</b>	<b>13,82</b>
	OC 5. NOVI PROJEKTI	0	478.000	<b>478.000</b>	0	0	0,00	0	0,00	168.800	35,31	233.369	48,82	379.997	79,50	239.270	50,06	<b>1.021.436</b>	<b>213,7</b>
ukupno	PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima	<b>11.076.018</b>	<b>319.500</b>	<b>11.395.518</b>	<b>1.823.700</b>	<b>116.677</b>	<b>1,05</b>	<b>326.346</b>	<b>2,95</b>	<b>893.714</b>	<b>8,07</b>	<b>165.922</b>	<b>1,50</b>	<b>1.100.101</b>	<b>9,93</b>	<b>765.377</b>	<b>6,91</b>	<b>5.191.837</b>	<b>46,87</b>
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	<b>0</b>	<b>1.661.803</b>	<b>1.661.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.800</b>	<b>10,16</b>	<b>233.369</b>	<b>14,04</b>	<b>379.997</b>	<b>22,87</b>	<b>239.270</b>	<b>14,40</b>	<b>1.021.436</b>	<b>61,47</b>
	sve ukupno	<b>11.076.018</b>	<b>1.981.303</b>	<b>13.057.321</b>	<b>1.823.700</b>	<b>116.677</b>	<b>0,89</b>	<b>326.346</b>	<b>2,95</b>	<b>1.062.514</b>	<b>9,59</b>	<b>399.291</b>	<b>1,79</b>	<b>1.480.098</b>	<b>11,34</b>	<b>1.004.647</b>	<b>7,69</b>	<b>6.213.273</b>	<b>47,58</b>

**Zbirna rekapitulacija provođenja projekata po sektorima za period 2012-2017.godini iz LEAP-a 2012-2022  
-sektor biodiverzitet i kulturno istorijsko nasljeđe**

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizaciju				do 2012. god.	Ostvarena realizacija po godinama												zbirna realizacija 2012-2017.godini	
		po planu	povećanja	zbirno	Iznos/KM		2012.godini		2013.godini		2014.godini		2015.godini		2016.godini		2017.godini			
		2012-2017	2012-2017	2012-2017			Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BIODIVERZITET I KULTURNO HISTORIJSKO NASLJEĐE	OC 1 Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine	110.000	0	110.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	OC 2 Uređen prostor područja Visa i Monja	33.000	7.382	40.382	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.382	52,67	3.000	9,09	20.382	50,47	
	OC 2. NOVI PROJEKTI	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10.000	100,00	10.000	100,00	
	OC 3. Uspostavljen sistem nadzora, rukovođenja i zaštite područja od značaja	240.000	20.000	260.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	OC 3. NOVI PROJEKTI	0	569.000	569.000	0	10.040	1,76	19.191	3,37	33.984	5,97	44.259	7,78	79.644	14,00	64.082	11,26	251.200	44,15	
	OC 4. Započeta revitalizacija nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Sokol u Sokolu“	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ukupno	PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima	533.000	27.382	560.382	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.382	3,26	3.000	0,56	20.382	3,64	
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	579.000	579.000	0	10.040	1,73	19.191	3,31	33.984	5,87	44.259	7,64	79.644	13,76	74.082	12,79	261.200	45,11	
	sve ukupno	533.000	606.382	1.139.382	0	10.040	1,88	19.191	3,60	33.984	6,38	44.259	8,30	97.026	18,20	77.082	14,46	281.582	24,71	

**LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAČANICA 2012.-2017.,**

**OSTVARENA REALIZACIJA- pojedinačna i zbirna, u periodu 2012.-2017.**

period	ZBIRNO	Strateški cilj I SC 1	Strateški cilj II SC 2	Strateški cilj III SC 3	Strateški cilj IV SC 4	Strateški ciljevi
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTUR NO ISTORI SKO NASLEDE	SC 1 - SC 4
<b>plan realizacije</b>						
2012.-2017	Operativni ciljevi	<b>OC 1 – OC 8</b>	<b>OC 1 – OC 5</b>	<b>OC 1 – OC 5</b>	<b>OC 1 – OC 4</b>	<b>22</b>
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	<b>Ukupno planirana vrijednost projekata (KM)</b>	20.935.026	4.238.079	12.899.718	533.000	38.605.823
	Ranije realizovano (KM) (do 2012)	756.900	154.424	1.823.700	0	2.735.024
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM) (2012-2017)</b>	<b>20.178.126</b>	<b>4.083.655</b>	<b>11.076.018</b>	<b>533.000</b>	<b>35.870.799</b>
	<b>planirana realizacija (2012-2017)</b>	<b>20.178.126</b>	<b>4.083.655</b>	<b>11.076.018</b>	<b>533.000</b>	<b>35.870.799</b>
<b>realizacija</b>						
2012.	Povećana vrijednost za (KM) u 2012.god.	773.170	5.438.923	0	10.040	6.222.133
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>20.951.296</b>	<b>9.522.578</b>	<b>11.076.018</b>	<b>543.040</b>	<b>42.092.932</b>
	<b>Ostvareno u 2012.g. (iznos u KM)</b>	<b>1.061.115</b>	<b>582.187</b>	<b>116.677</b>	<b>10.040</b>	<b>1.770.019</b>
	Broj završenih Projekata u 2012.g.	5	5	0	0	10
	Broj novih Projekata u 2012.g.	1	2	0	1	4
	% realizacije	5,06%	6,11%	1,05%	1,85%	4,21%
	ostaje za realizaciju	19.890.181	8.940.391	10.959.341	533.000	40.322.913
2013.	Povećana vrijednost za (KM) u 2013.god.	6.100.000	589.522	308.500	75.000	7.073.022
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>27.051.296</b>	<b>10.112.100</b>	<b>11.384.518</b>	<b>618.040</b>	<b>49.165.954</b>
	<b>Ostvareno u 2013.g. (iznos u KM)</b>	<b>664.263</b>	<b>605.766</b>	<b>326.346</b>	<b>19.191</b>	<b>1.615.566</b>
	Broj završenih Projekata u 2013.g.	1	6	6	0	13
	Broj novih Projekata u 2013.g.	1	3	0	0	4
	% realizacije	2,46%	5,99%	2,87%	3,11%	3,29%
	ostaje za realizaciju	26.387.033	9.506.334	11.058.172	598.849	47.550.388

2014.	Povećana vrijednost za (KM) u 2014.god.	1.273.397	1.052.515	368.000	65.000	2.758.912
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>28.324.693</b>	<b>11.164.615</b>	<b>11.752.518</b>	<b>683.040</b>	<b>51.924.866</b>
	<b>Ostvareno u 2014.g. (iznos u KM)</b>	<b>624.728</b>	<b>742.730</b>	<b>1.062.514</b>	<b>33.984</b>	<b>2.463.956</b>
	Broj završenih Projekata u 2014.g.	10	5	4	1	20
	Broj novih Projekata u 2014.g.	7	8	2	1	18
	% realizacije	2,21%	6,65%	9,04%	4,98%	4,75%
	ostaje za realizaciju	27.699.965	10.421.885	10.690.004	649.056	49.460.910
2015.	Povećana vrijednost za (KM) u 2015.god.	913.104	1.150.406	233.269	80.000	2.376.779
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>29.237.797</b>	<b>12.315.021</b>	<b>11.985.787</b>	<b>763.040</b>	<b>54.301.645</b>
	<b>Ostvareno u 2015.g. (iznos u KM)</b>	<b>822.938</b>	<b>1.134.931</b>	<b>399.291</b>	<b>44.259</b>	<b>2.401.419</b>
	Broj završenih Projekata u 2015.g.	6	28	6	2	42
	Broj novih Projekata u 2015.g.	2	26	2	2	32
	% realizacije	2,81%	9,22%	3,33%	5,80%	4,42%
	ostaje za realizaciju	28.414.859	11.180.090	11.586.496	718.781	51.900.226
2016.	Povećana vrijednost za (KM) u 2016.god.	4.006.860	4.333.186	832.264	66.218	9.238.528
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>33.244.657</b>	<b>16.648.207</b>	<b>12.818.051</b>	<b>829.258</b>	<b>63.540.173</b>
	<b>Ostvareno u 2016.g. (iznos u KM)</b>	<b>3.184.637</b>	<b>2.443.383</b>	<b>1.480.098</b>	<b>97.026</b>	<b>7.205.144</b>
	Broj završenih Projekata u 2016.g.	10	10	10	1	31
	Broj novih Projekata u 2016.g.	6	15	10	2	33
	% realizacije	9,58%	14,68%	11,55%	11,70%	11,34%
	ostaje za realizaciju	30.060.020	14.204.824	11.337.953	732.232	56.335.029
2017.	Povećana vrijednost za (KM) u 2017.god.	1.180.589	717.000	239.270	42.560	2.179.419
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>34.425.246</b>	<b>17.365.207</b>	<b>13.057.321</b>	<b>871.818</b>	<b>65.719.592</b>
	<b>Ostvareno u 2017.g. (iznos u KM)</b>	<b>1.799.102</b>	<b>1.830.631</b>	<b>1.004.647</b>	<b>77.082</b>	<b>4.711.462</b>
	Broj završenih Projekata u 2017.g.	9	4	4	1	18
	Broj novih Projekata u 2017.g.	10	4	1	1	16
	% realizacije	5,23%	10,54%	7,69%	8,84%	7,17%
	ostaje za realizaciju	32.626.144	15.534.576	12.052.674	794.736	61.008.130

2012-2017	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2017.g.	<b>14.247.120</b>	<b>13.281.552</b>	<b>1.981.303</b>	<b>338.818</b>	<b>29.848.793</b>
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima</b>	<b>34.425.246</b>	<b>17.365.207</b>	<b>13.057.321</b>	<b>871.818</b>	<b>65.719.592</b>
	<b>Ukupno ostvarena realizacija 2012.-2017.</b>	<b>8.156.783</b>	<b>7.339.628</b>	<b>4.389.573</b>	<b>281.582</b>	<b>20.167.566</b>
	ostaje za realizaciju	<b>26.268.463</b>	<b>10.025.579</b>	<b>8.667.748</b>	<b>590.236</b>	<b>45.552.026</b>
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	40,42%	179,73%	39,63%	52,83%	56,22%
	realizovano % sa povećanjima	23,69%	42,27%	33,62%	32,30%	30,69%
	Broj planiranih projekata u 2012.-2018.godine	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2018.godine	27	58	15	7	107
	Broj završenih Projekata u 2012.-2018.godine	41	58	30	5	134
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	81	57	27	19	184

### III - Izvještaj o provođenju projekata iz LEAP-a u 2018.godini

Izvještaj o provođenju projekata iz Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine (LEAP 2012.- 2022. ) Općine Gračanica, za period 2012.-2017. i produžen rok do 2022.godine, doprinosi realizaciji Vizije.

**Za ostvarenje VIZIJE realizacijom Strateških (SC 1-SC IV) i Operativnih ciljeva (OC), mjera i projekata, provedene su aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2018.godina, te imamo pregled zbirno i po sektorima tako da:**

- Za provođenje 4 strateška cilja, 22 operativna cilja, 52 mjere i 211 projekata iz Plana u 2012.godine je usvojena ukupna vrijednost u iznosu od **35.870.799,00 KM**.
- U periodu 2012.-2018.godine je povećana vrijednost projekata za iznos od **29.853.665,00KM** (od toga 10.102.268,00 KM planiranih projekata i 19.751.397,00 KM novih projekata).
- U 2018.godini ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **65.724.464,00 KM**.
- U periodu 2012.-2018.godina ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **24.291.530,00 KM**, od toga **samo u 2018.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.388.940,00 KM**, ( 452.295,00 KM planiranih projekata i 936.645,00 KM novih projekata)

Za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **41.432.934,00 KM**.

**Ukupno provedene aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2018.godine, po sektorima su:**

**1. prema Strateškom cilju I (SC 1) koji obuhvata projekte u u sektoru VODA,**

- Za provođenje 8 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **20.178.126,00 KM**,
- U periodu 2012.-2018.godina je povećana vrijednost za iznos od **13.858.428,00KM** (od toga 8.872.170,00 KM planiranih projekata i 4.986.258,00 KM novih projekata),
- U 2018.godine u sektoru VODA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **34.036.554,00 KM**,
- U periodu 2012.-2018.godina, ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **9.602.927,00 KM**, od toga
- u 2018.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 689.244,00 KM (od toga 340.328,00 KM planiranih projekata i 348.916,00 KM novih projekata),

Za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **24.433.627,00 KM**.

**2. prema Strateškom cilju II (SC 2) koji obuhvata projekte u sektoru TLO I OTPAD,**

- Za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **4.083.655,00 KM**,
- U periodu 2012.-2018.godine je povećana vrijednost za iznos od **13.407.552,00 KM** (od toga 883.216,00 KM planiranih projekata i 12.524.336,00 KM novih projekata-gdje su projekti za deminiranje područja, sanaciju klizišta, sanaciju šteta iza elementarne i prirodne nepogoda),
- U 2018.godine u sektoru TLO i OTPAD ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **17.491.207,00 KM**,



- U periodu 2012-2018 ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **7.816.658,00 KM**,
- u 2018.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 322.606,00 KM, (od toga 1.900,00 KM planiranih projekata i 320.706,00 KM novih projekata).

Za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **9.674.549,00 KM**.

**3. prema Strateškom cilju III (SC 3) gdje su projekti u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA,**

- Za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **11.076.018,00 KM**,
- U periodu 2012.-2018.godine je povećana vrijednost za iznos od **1.981.303,00 KM** (od toga 319.500,00 KM planiranih projekata i 1.661.803,00 KM novih projekata),
- U 2018.godini, u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA, ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **13.057.321,00 KM**,
- U periodu 2012.-2018.godine, ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **6.456.581,00KM**,
- u 2018.godini ostvarena je realizacija u iznosu od **243.308,00 KM**, (od toga 110.067,00 KM planiranih projekata i 133.241,00 KM novih projekata)

Za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **6.600.740,00 KM**.

**4. prema Strateškom cilju IV (SC 4) gdje su projekti u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORIJSKO NASLJEĐE,**

- Za provođenje 4 operativna cilja iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **533.000,00 KM**.
- U periodu 2012.-2018. je povećana vrijednost za iznos od **606.382,00 KM** (od toga 27.382,00 KM planiranih projekata i 579.000,00 KM novih projekata).
- U 2018.godine u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORIJSKO NASLJEĐE, ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **1.139.382,00 KM**.
- U periodu 2012.-2018. ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **415.364,00 KM**
- u 2018.godini ostvarena realizacija je u iznosu od 133.782,00 KM, (od toga 0,00 KM planiranih projekata i 133.782,00 KM realizovanih NOVIH projekata)

Za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **724.018,00 KM**.

U prilogu je prikaz realizacije po sektorima:

<b>Realizacija projekata</b>			
<b>Sektor</b>	<b>2012.-2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2012.-2018.</b>
	iznos /KM	iznos /KM	iznos /KM
voda	8.156.783	689.244	8.846.027
tlo i otpad	7.339.628	322.606	7.662.234
atmosfera i energija	4.389.573	243.308	4.632.881
biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe	281.582	133.782	415.364
<b>ukupno</b>	<b>20.167.566</b>	<b>1.388.940</b>	<b>21.556.506</b>

**LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAČANICA 2012.- 2022.**  
**OSTVARENA REALIZACIJA-zbirna u periodu 2012.-2018.godina**

Period	ZBIRNO	Strateški cilj I SC 1	Strateški cilj II SC 2	Strateški cilj III SC 3	Strateški cilj IV SC 4	Strateški ciljevi
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORISKO NASLEDE	SC 1 - SC 4
<b>Plan realizacije</b>						
2012.-2017.	Operativni ciljevi	<b>OC 1 – OC 8</b>	<b>OC 1 – OC 5</b>	<b>OC 1 – OC 5</b>	<b>OC 1 – OC 4</b>	<b>22</b>
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	<b>Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)</b>	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	Ranije realizovano (KM)	746.900	90.500	1.823.700	0	2.661.100
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM)</b>	<b>20.178.126</b>	<b>4.083.655</b>	<b>11.076.018</b>	<b>533.000</b>	<b>35.870.799</b>
	<b>Planirana realizacija</b>	19.431.226	3.993.155	9.252.318	533.000	33.209.699
<b>ostvarena realizacija za period 2012.-2017.godina</b>						
2012.-2017.	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2017.g.	<b>14.247.120</b>	<b>13.281.552</b>	<b>1.981.303</b>	<b>338.818</b>	<b>29.484.793</b>
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem</b>	<b>34.425.246</b>	<b>17.365.207</b>	<b>13.057.321</b>	<b>871.818</b>	<b>65.719.592</b>
	<b>Ukupno ostvarena realizacija 2012-2017</b>	<b>8.156.783</b>	<b>7.339.628</b>	<b>4.389.573</b>	<b>281.582</b>	<b>20.167.566</b>
	ostaje za realizaciju	<b>26.268.463</b>	<b>10.025.579</b>	<b>8.667.748</b>	<b>590.236</b>	<b>45.552.026</b>
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012.god.	40,42%	179,73%	39,63%	52,83%	56,22%
	realizovano % sa povećanjima	23,69%	42,27%	33,62%	32,30%	30,69%
	Broj planiranih projekata u 2012-2017.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2017.g.	27	58	15	7	107
	Broj završenih Projekata u 2012.-2017.g.	41	58	30	5	134
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	81	57	27	19	184
<b>ostvarena realizacija u 2018.godini</b>						
2018.	Povećana vrijednost za (KM) u 2018.god.	184.104	63.000	0	133.782	380.886
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem</b>	<b>34.609.350</b>	<b>17.428.207</b>	<b>13.057.321</b>	<b>1.005.600</b>	<b>66.100.478</b>
	Ostvareno u 2018.g. (iznos u KM)	<b>689.244</b>	<b>322.606</b>	<b>243.308</b>	<b>133.782</b>	<b>1.388.940</b>
	Broj završenih Projekata u 2018.g.	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

	Broj novih Projekata u 2018.g.	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
	realizovano %	2,04%	1,85%	1,86%	13,30%	2,13%
	ostaje za realizaciju	33.920.106	17.105.601	12.814.013	871.818	64.711.538
<b>ostvarena realizacija za period 2012-2018.godina</b>						
2012-2018	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2018.g.	14.431.224	13.344.552	1.981.303	472.600	29.865.679
	<b>Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem</b>	<b>34.793.454</b>	<b>17.491.207</b>	<b>13.057.321</b>	<b>1.139.382</b>	<b>66.481.364</b>
	<b>Ukupno ostvarena realizacija 2012-2018</b>	<b>8.846.027</b>	<b>7.662.234</b>	<b>4.632.881</b>	<b>415.364</b>	<b>21.556.506</b>
	ostaje za realizaciju	25.947.427	9.828.973	8.424.440	724.018	44.924.858
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	44,17%	191,41%	58,29%	77,93%	67,72%
	realizovano % sa povećanjima	25,42%	43,81%	35,48%	36,46%	32,42%
	Broj planiranih projekata u 2012-2018.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2018.g.	37	62	16	8	123
	Broj završenih Projekata u 2012.-2018.g.	46	60	33	5	144
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	86	59	25	20	190

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012.-2022.godini, PO SEKTORIMA- PROJEKTIMA  
SEKTOR VODA**

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2018.godina iz LEAP-a 2012.-2022. -**sektor voda**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.5.</b> Izgradnja vodovodne mreže za naselja Hajdarovac i Jug 3 u MZ <b>Gračanica</b>	140.000	2012-2014	<b>70.000</b>	50.000	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>
18	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.6.</b> Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za neselja D.Drafnići –Brezik i Bijela Polja u MZ <b>Gračanica</b>	250.000	2012-2014	<b>55.573</b>	21.665	<b>77.238</b>	<b>172.762</b>
23	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.11.</b> Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u MZ <b>Vranovići</b>	410.000	2012-2014	<b>316.321</b>	19.411	<b>335.732</b>	<b>74.268</b>
24	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.12.</b> Izgradnja sistema vodosnabdijevanja za MZ <b>Rašljeva</b>	200.000	2012-2015	<b>113.396</b>	18.857	<b>132.253</b>	<b>67.747</b>
40	OC 2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.12.</b> Rekonstrukcija izvorišta Slanska Voda i postojećeg sistema VS u MZ <b>Doborovci</b>	35.000	2012	<b>19.148</b>	9.918	<b>29.066</b>	<b>5.934</b>
43	OC2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.15.</b> Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdijevanja u MZ <b>Malešići</b>	70.000	2013-2014	<b>68.536</b>	10.404	<b>78.940</b>	<b>-8.940</b>
			<b>Ukupno OC 2.</b>	<b>1.105.000</b>		<b>642.974</b>	<b>130.255</b>	<b>773.229</b>	<b>331.771</b>
58	OC 5.	M 5.1.	<b>projekat 5.1.2.</b> Izgradnja /rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradskom području Gračanice	1.000.000	2012-2014	<b>216.293</b>	90.000	<b>306.293</b>	<b>693.707</b>
69	OC 5.	M 5.2.	<b>projekat 5.2.1.</b> Izgradnja kanal.mreže u naselju „Hajdarovac”MZ <b>Gračanica</b>	50.000	2012-2013	<b>0</b>	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>
73	OC 5.	M 5.2.	<b>projekat 5.2.5.</b> Izgradnja bazena za punjenje i pražnjenje površinske vode za naselja Tulezi u ulici M. Ahmetbego vića u MZ <b>Gračanica</b>	60.000	2012	<b>30.000</b>	30.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>
			<b>Ukupno OC 5.</b>	<b>1.110.000</b>		<b>246.293</b>	<b>170.000</b>	<b>416.293</b>	<b>693.707</b>
97	OC 8.	M 8.1.	<b>projekat 8.1.1.</b> Nastavak regulacije korita rijeke Sokoluše nizvodno u dužini od 300 m u MZ <b>Gračanica</b>	1.500.000	2012-2014	<b>1.153.490</b>	40.073	<b>1.193.563</b>	<b>306.437</b>
			<b>Ukupno OC 8.</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.153.490</b>	<b>40.073</b>	<b>1.193.563</b>	<b>306.437</b>
			<b>UKUPNO</b>	<b>3.715.000</b>		<b>2.042.757</b>	<b>340.328</b>	<b>2.383.085</b>	<b>1.331.915</b>

**NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI (a nisu uvršteni u plan) za LEAP 2012-2022-sektor voda**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	OC 2.	M 2.1.	<b>MEG PROJEKAT</b> -vodosnabdijevanje naselja Bijela polja u MZ <b>Gračanica</b>	120.000	2018	<b>0</b>	119.416	<b>119.416</b>	584
3	OC 2.	M 2.2.	Vodosnabdijevanje u naselju Kulovići u MZ <b>Džakule</b>	16.000	2018	<b>0</b>	15.364	<b>15.364</b>	636
8	OC 2.	M 2.2.	vodosnabdijevanje Gračanica-Seljenuša	224.691	2017	<b>188.974</b>	44.375	<b>233.349</b>	-8.658
13	OC 2.	M 2.2.	<b>vodosnabdijevanje u MZ Doborovci</b>	100.000	2017	<b>80.081</b>	9.918	<b>89.999</b>	10.001
				<b>460.691</b>		<b>269.055</b>	<b>189.073</b>	<b>458.128</b>	<b>2.563</b>
16	OC 5.	M 5.1.	Budžet-izdaci za PDV za projekte EIB-a (projekat sanacija šteta na vodovodnim i kanalizacionim mrežama nastala lim usljed priro dnih nepogoda)	172.000	2017	<b>68.881</b>	34.213	<b>103.094</b>	68.906
17	OC 5.	M 5.1.	Odvodnja oborinskih voda u romskom naselju Veseli brijeg u MZ <b>Škrahovica</b>	10.000	2018	<b>0</b>	9.606	<b>9.606</b>	394
				<b>182.000</b>		<b>68.881</b>	<b>43.819</b>	<b>112.700</b>	<b>69.300</b>
27	OC 8.	M 8.3.	sanacija postojećih i izrada novih obaloutvrda uz korito rijeke Četovulje i Džakulske rijeke u MZ <b>Prijeko Brdo</b> (p.vr.125000)	240.000	2017	<b>122.118</b>	116.024	<b>238.142</b>	1.858
				<b>240.000</b>		<b>122.118</b>	<b>116.024</b>	<b>238.142</b>	<b>1.858</b>
			ukupno	<b>882.691</b>		<b>460.054</b>	<b>348.916</b>	<b>808.970</b>	<b>73.721</b>

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012.-2022.godini, SEKTOR VODA**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	<b>3.715.000</b>		<b>2.042.757</b>	<b>340.328</b>	<b>2.383.085</b>	<b>1.331.915</b>
2			NOVI projekti po operativnim ciljevima	<b>882.691</b>		<b>460.054</b>	<b>348.916</b>	<b>808.970</b>	<b>73.721</b>
			UKUPNO	<b>4.597.691</b>		<b>2.502.811</b>	<b>689.244</b>	<b>3.192.055</b>	<b>1.405.636</b>

## SEKTOR TLO I OTPAD

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2018.godine iz LEAP-a 2012-2022. -**sektor tlo i otpad**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	OC 1.	M 1.3.	<b>projekat 1.3.2.</b> Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti selek.prikupljanje otpada	5.000	2012-2016	2.150	500	2.650	2.350
			<b>Ukupno OC 1.</b>	<b>5.000</b>		<b>2.150</b>	<b>500</b>	<b>2.650</b>	<b>2.350</b>
22	OC 2.	M 2.2.	<b>projekat 2.2.1.</b> Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti organizovano prikupljanje i odvoz otpada na području općine Gračanica	5.000	2012-2016	1.650	500	2.150	2.850
			<b>Ukupno OC 2.</b>	<b>5.000</b>		<b>1.650</b>	<b>500</b>	<b>2.150</b>	<b>2.850</b>
37	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.1.</b> Edukacija poljoprivrednih proizv-odača o mog učnostima finansiranja projekata u poljopriv redi i ruralnom razvoju proz mjere IPARD programa na opoćini	5.000	2012-2013	600	150	750	4.250
38	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.2.</b> Edukacija poljoprivrednih proizv-odača u obla sti prerade, pakovanja i čuvanja plasmata poljopri vrednih proizvoda na opoćini	5.000	2012-2013	1.100	150	1.250	3.750
39	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.3.</b> Edukacija poljoprivrednih proizvođača u obla sti prerade, pakovanja i čuvanja plasmata šumskih plodova na opoćini	5.000	2012-2013	600	150	750	4.250
40	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.4.</b> Edukacija poljoprivrednih proizvođača u obla sti prerade, pakovanja i čuvanja plasmata ljek ovitog bilja na opoćini	5.000	2012-2013	1.100	150	1.250	3.750
41	OC 4.	M 4.1.	<b>projekat 4.1.5.</b> Edukacija na primjerima dobrih praksa (izgradnje,uređenja etno sela, itd.) na opoćini	5.000	2012-2013	600	150	750	4.250
43	OC 4.	M 4.2.	<b>projekat 4.2.2.</b> Edukacija o Izgradnji kapaciteta poljoprivrednog biznisa u oblasti adaptacije na sušu	5.000	2014	600	150	750	4.250
			<b>Ukupno OC 4.</b>	<b>30.000</b>		<b>4.600</b>	<b>900</b>	<b>5.500</b>	<b>24.500</b>
			<b>UKUPNO</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>1.900</b>	<b>10.300</b>	<b>29.700</b>

**NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI-LEAP-2012.-2022-Sektor tlo i otpad**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012-2018.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	OC 1.	M 1.1.	članstvo-Lokalna akciona grupa Doboj (deponija)	60.000	2016	<b>19.600</b>	<b>4.800</b>	<b>24.400</b>	
3	OC 1.	M 1.1.	Uklanjanje divljih deponija na području općine	20.000	2016-2020	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>	
			<b>Ukupno OC 1.</b>	<b>80.000</b>		<b>30.600</b>	<b>8.800</b>	<b>39.400</b>	
5	OC 3.	M 3.1.	Deminiranje sumnjivih površina od mina na području Općine Gračanica (2016-2020)	5.320.000	2012-2017	<b>1.294.383</b>	<b>5.000</b>	<b>1.299.383</b>	
6	OC 3.	M 3.1.	kandidovani projekti deminiranja koji budu uvršteni u realizaciju	250.000	2017	<b>59.997</b>	<b>10.000</b>	<b>69.997</b>	
			<b>Ukupno OC 3.</b>	<b>5.570.000</b>		<b>1.354.380</b>	<b>15.000</b>	<b>1.369.380</b>	
13	OC 5.	M 5.3.	<b>SANACIJA PRIORITETNIH KLIZIŠTA na općini</b> (pov.vrij.sa 230000, na 300000, pa na 400000)	400.000	2016-2022	<b>333.491</b>	<b>49.098</b>	<b>382.589</b>	
15	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-posticaji u poljoprivredi (pov.vrij.sa 54800) od 2018.god. uključujući i <b>GIZ Projekat</b>	225.000	2015	<b>137.967</b>	<b>69.234</b>	<b>207.201</b>	
16	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-plaćanje zakupa prostora za smještaj porodica nastradalih usljed prirodnih nepogoda (pov.vrij.sa 14000)	30.000	2015-2022	<b>22.080</b>	<b>2.000</b>	<b>24.080</b>	
37	<b>OC 5.</b>	M 5.3.	Budžet- <b>OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEME-NTARNE NEPOGODE</b> (POV.VRIJ.SA 68000)	250.000	2016	<b>143.051</b>	<b>59.442</b>	<b>202.493</b>	
39	OC 5.	M 5.3.	Sanacija oštećenih i poruš enih objekata u vlasništvu građana-sredstva FŠCZ-a	475.000	2016	<b>446.479</b>	<b>4.400</b>	<b>450.879</b>	
46	OC 5.	M 5.3.	Budžet-2017-otklanjanje posljedica nepogo da-grant za građevinski materijal za 2 stam.objekta (od Federacije)	70.000	2017	<b>8.500</b>	<b>50.000</b>	<b>58.500</b>	
			<b>Ukupno OC 5.</b>	<b>1.450.000</b>		<b>1.091.568</b>	<b>234.174</b>	<b>1.325.742</b>	
49	OC 4.	M 4.2.	Uređenje poljoprivrednog zemljišta na području općina Gračanica i Doboj Istok	23.000	2018	<b>0</b>	<b>22.827</b>	<b>22.827</b>	
			<b>Ukupno OC 4.</b>	<b>23.000</b>		<b>0</b>	<b>22.827</b>	<b>22.827</b>	<b>173</b>
			<b>UKUPNO</b>	<b>7.123.000</b>		<b>2.476.548</b>	<b>280.801</b>	<b>2.757.349</b>	<b>4.365.651</b>

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2022.godine - SEKTOR TLO I OTPAD**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1			PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	<b>40.000</b>		<b>8.400</b>	<b>1.900</b>	<b>10.300</b>	<b>29.700</b>
2			NOVI projekti po operativnim ciljevima	<b>7.123.000</b>		<b>2.476.548</b>	<b>280.801</b>	<b>2.757.349</b>	<b>4.365.651</b>
			<b>UKUPNO</b>	<b>7.163.000</b>		<b>2.484.948</b>	<b>282.701</b>	<b>2.767.649</b>	<b>4.395.351</b>

**SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA**

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2018.godini iz LEAP-a 2012.-2022 -sektor atmosfera i energija

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OC 1.	M 1.1.	<b>projekat 1.1.1. Proširena mreža centralnog grijanja za 3 km</b>	5.500.000	2012-2015	<b>3.894.163</b>	<b>50.000</b>	<b>3.944.163</b>	1.555.837
			<b>Ukupno OC 1.</b>	<b>5.500.000</b>		<b>3.894.163</b>	<b>50.000</b>	<b>3.944.163</b>	<b>1.555.837</b>
4	OC 2.	M 2.1.	<b>projekat 2.1.1. Priključivanje na gradski toplovod 150 kuća</b>	450.000	2012-2016	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	250.000
30	OC 2.	M 2.4.	<b>projekat 2.4.1. Educiranje i podizanje svijesti korisnika o smanjenju upotrebe fosilnih goriva i emisije stakleničkih plinova</b>	5.000	2013-2017	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>750</b>	4.250
31	OC 2.	M 2.5.	<b>projekat 2.5.1. Poboljšana enegetska svojstva javnog objekta -stara zgrada općine (2019-zamjena dijela stolarije)</b>	200.000	2013-2017	<b>0</b>	<b>9.067</b>	<b>9.067</b>	190.933
			<b>Ukupno OC 2.</b>	<b>655.000</b>		<b>150.600</b>	<b>59.217</b>	<b>209.817</b>	<b>445.183</b>
41	OC 5.	M 5.1.	<b>projekat 5.1.1. Edukacija stanovnika i privrednika o mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije</b>	5.000	2013-2017	<b>4.100</b>	<b>500</b>	<b>4.600</b>	400
42	OC 5.	M 5.2.	<b>projekat 5.2.1. Edukacije na primjerima dobre prakse iz primjene obnovljivih izvora</b>	3.500	2012-2014	<b>3.500</b>	<b>350</b>	<b>3.850</b>	-350
			<b>Ukupno OC 3.</b>	<b>8.500</b>		<b>7.600</b>	<b>850</b>	<b>8.450</b>	<b>50</b>
			<b>UKUPNO</b>	<b>6.163.500</b>		<b>4.052.363</b>	<b>110.067</b>	<b>4.162.430</b>	<b>2.001.070</b>



**NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI za LEAP-2012.-2022.-SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	OC 2.	M 2.5.	projekat Jačanje uloge MZ u BIH-Rekonstrukcija objekta Dom kulture u MZ Lukavica (zamjena krovnog pokrivača)	22.483	2017-2018	0	22.483	22.483	0
	OC 2.	M 2.5.	projekat Jačanje uloga MZ u BIH -nabavka pločica za uređenje Dom kulture u MZ Malešići	21.236	2017-2018	0	21.058	21.058	178
15	OC 5.	M 5.3.	Održavanje protivgradna zaštita (2016-2020)	80.000	2016-2020	32.000	16.000	48.000	32.000
16	OC 5.	M 5.3.	Opremanje vatrogasne jedinice (PVJ) (2016-2020)(povećana vrijednost sa 15000)	30.000	2016-2020	14.408	3.000	17.408	12.592
			UKUPNO	153.719		0	46.408	62.541	108.949

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012.-2022.godini - SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	6.163.500		4.052.363	110.067	4.162.430	2.001.070
2			NOVI projekti po operativnim ciljevima	153.719		46.408	62.541	108.949	44.770
			UKUPNO	6.317.219		4.098.771	172.608	4.271.379	2.045.840

## SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJEĐE

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012-2018.godini iz LEAP-a 2012-2022.  
-sektor biodiverzitet i kulturno istorijsko nasljeđe

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1				0		0	0	0	0
			<b>ukupno</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI za LEAP-2012-2022-SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012-2018.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
2	OC 3.	M 3.1.	Očuvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbrane nosilaca rata 1992.-1995.g. (pov.vrij.sa 100000)	150.000	2012-2015	108.831	<b>10.000</b>	<b>118.831</b>	31.169
3	OC 3.	M 3.1.	Sanacija kulturno-historijskih spomenika (pov.vrij.sa 50000)	100.000	2014-2016	18.984	<b>52.309</b>	<b>71.293</b>	28.707
5	OC 3.	M 3.1.	Projekat u katastru-harmonizacija podataka (2016-2020) (povećana vrijednost sa 25000)	100.000	2015-2020	34.258	<b>30.088</b>	<b>64.346</b>	35.654
6	OC 3.	M 3.1.	Izrada glavne projektne dokumentacije za projekte koji se kandiduju (2016-2020)	150.000	2016-2020	60.000	<b>33.865</b>	<b>93.865</b>	56.135
7	OC 3.	M 3.1.	Usluge revizije urađenih projekata (2016-2020)	50.000	2016-2020	10.468	<b>7.520</b>	<b>17.988</b>	32.012
			<b>UKUPNO</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>232.541</b>	<b>133.782</b>	<b>366.323</b>	<b>183.677</b>

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a 2012-2022.godine-SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE**

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama		zbirna realizacija 2012.-2018.g	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012.-2017.g.	2018.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1			PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2			NOVI projekti po operativnim ciljevima	<b>550.000</b>		<b>232.541</b>	<b>133.782</b>	<b>366.323</b>	<b>183.677</b>
			UKUPNO	<b>550.000</b>		<b>232.541</b>	<b>133.782</b>	<b>366.323</b>	<b>183.677</b>

**ZBIRNA REKAPITULACIJA PROVOĐENJA ZA PERIOD 2012-2018 PROJEKATA IZ LEAP-a 2012-2022**

SEKTOR	OPERATIVNI CILJEVI	Sredstva za realizaciju				zbirna realizacija 2012.-2017.god.		Sredstva za realizaciju		realizacija	zbirna realizacija 2012.-2018.god.			ostaje za realizaciju
		po planu	ranije realizovano	povećanja	zbirna vrijednost	Iznos/KM	%	povećanje	zbirna vrijednost	2018.god.	Iznos/KM	12/3 (%)	12/6 (%)	Iznos/KM
		2012.-2017.	do 31.12.2012.g.	31.12.2017.	2012.-2017.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VODA	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	20.178.126	746.900	8.872.170	29.050.296	4.309.353	21,36	0	29.050.296	340.328	<b>4.649.681</b>	23,04	16,01	24.400.615
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	0	5.374.950	5.374.950	3.847.430	90,96	184.104	5.559.054	348.916	<b>4.196.346</b>	0	97,96	1.362.708
	<b>ukupno</b>	<b>20.178.126</b>	<b>746.900</b>	<b>14.247.120</b>	<b>34.425.246</b>	<b>8.156.783</b>	<b>43,8</b>	<b>184.104</b>	<b>34.609.350</b>	<b>689.244</b>	<b>8.846.027</b>	<b>23</b>	<b>28,01</b>	<b>25.763.323</b>
TLO I OTPAD	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	4.083.655	90.500	883.216	4.966.871	<b>1.314.916</b>	32,2	0	4.966.871	1.900	<b>1.316.816</b>	32,25	26,51	3.650.055
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	0	12.398.336	12.398.336	<b>6.024.712</b>	49,31	63.000	12.461.336	320.706	<b>6.496.342</b>	0	51,87	5.964.994
	<b>ukupno</b>	<b>4.083.655</b>	<b>90.500</b>	<b>13.281.552</b>	<b>17.365.207</b>	<b>7.339.628</b>	<b>42,8</b>	<b>63.000</b>	<b>17.428.207</b>	<b>322.606</b>	<b>7.813.158</b>	<b>191,3</b>	<b>44,67</b>	<b>9.615.049</b>
ATMOSFERA I ENERGIJA	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	11.076.018	1.823.700	319.500	11.395.518	3.368.137	46,87	0	11.395.518	110.067	<b>3.478.204</b>	47,87	46,53	7.917.314
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	0	1.661.803	1.661.803	1.021.436	61,47	0	1.661.803	133.241	<b>1.154.677</b>	0	73,74	507.126
	<b>ukupno</b>	<b>11.076.018</b>	<b>1.823.700</b>	<b>1.981.303</b>	<b>13.057.321</b>	<b>4.389.573</b>	<b>47,6</b>	<b>0</b>	<b>13.057.321</b>	<b>243.308</b>	<b>4.632.881</b>	<b>58,93</b>	<b>49,99</b>	<b>6.530.040</b>
BIODIVERZITET I KULTURNO HISTORIJSKO NASLIJEDE	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	533.000	0	27.382	560.382	20.382	3,64	0	560.382	0	<b>20.382</b>	3,82	3,64	540.000
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	0	311.436	311.436	261.200	45,11	133.782	445.218	133.782	<b>394.982</b>	0	68,22	50.236
	<b>ukupno</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>338.818</b>	<b>871.818</b>	<b>281.582</b>	<b>24,7</b>	<b>133.782</b>	<b>1.005.600</b>	<b>133.782</b>	<b>415.364</b>	<b>77,93</b>	<b>36,46</b>	<b>590.236</b>
	<b>SVE UKUPNO</b>	<b>35.870.799</b>	<b>2.661.100</b>	<b>29.848.793</b>	<b>65.719.592</b>	<b>20.167.566</b>	<b>34,7</b>	<b>380.886</b>	<b>66.100.478</b>	<b>1.388.940</b>	<b>21.707.430</b>	<b>67,72</b>	<b>36,96</b>	<b>42.498.648</b>

## IV - ZAKLJUČAK

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica, u periodu 2012.-2017.godine je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine, kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012. godine, koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Odlukom Općinskog vijeća Gračanica Br.01-05-03209-2018 od 26.09.2018.godine, produžen je period provođenja za još 5 godina, odnosno do 2022.godine, tako da je od tada period provođenja Lokalnog akcionog plana zaštite životne okoline općine Gračanica za period 2012-2022.(**LEAP 2012-2022**).

U periodu trajanja realizacije i provođenja projekata u periodu 2012.-2018.godine, došlo je do povećanja vrijednosti projekata u iznosu od 29.853.665,00 KM, odnosno povećani su prioriteti sa planiranih 35.870.799,00 KM na 65.724.464,00 KM.

Nakon analize prikupljenih informacija i podataka vezanih za dinamiku i finansijsko provođenje projekata i mjera u toku 2018.godine, ostvarena je realizacija u ukupnoj vrijednosti od 1.388.940,00 KM ili 2,13% od plana, jer su uvršteni i realizovani neki novi projekti za koje su obezbijedena sredstva.

Ukupna realizacija projekata iz LEAP-a u periodu 2012.-2018.godina je ostvarena u iznosu od 21.707.430,00 KM, ili 67,72% u odnosu na planiranu vrijednost u 2012.godini ili 36,96% u odnosu na cjelokupnu vrijednost u 2018.godini sa povećanjima vrijednosti i povećanju broja projekata za provođenje.

Realizacija je započeta u 2012.godini, tako da su do sada pripremljeni i usvojeni Izvještaji o provođenju LEAP-a: po godinama koji su razmatrani i usvojeni na sjednici Općinskog vijeća: **u 2012.godini** usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.godine, **u 2013.godini** usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.godine, **u 2014.godini** usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015.godine, **u 2015.godini** usvojen Zaključkom br.01-05-03535-2016 od 31.08.2016.godine, **u 2016.godini** usvojen Zaključkom br. 01-05-03135-2017 od 28.09.2017.godine, **u 2017.godini** usvojen Zaključkom br.01-05-03212-2018 od 26.09.2018.godine, te u 2018.godini koji je dostavljen na razmatranje.

U narednom periodu će biti pripremljeni i dostavljeni Gradskom vijeću na razmatranje:

- Izvještaj o provođenju projekata u 2019.godini iz LEAP-a 2012-2022,
- Izvještaj o provođenju projekata u 2020.godini iz LEAP-a 2012-2022,,
- Izvještaj o provođenju projekata u 2021.godini iz LEAP-a 2012-2022,
- Izvještaj o provođenju projekata u 2022.godini iz LEAP-a 2012-2022

LEAP evalucioni tim