

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA

Razmatra: Gradsko vijeće

Predlagač: Gradonačelnik

Obradivač: Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije

Gračanica, septembar 2020.god.

**IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU
PROJEKATA u 2019.godini
IZ
LOKALNOG AKCIONOG
PLANA
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
GRADA GRAČANICA
2012.-2022.
(LEAP 2012.-2022.)**

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON



GRAD GRAČANICA



**LOKALNI AKCIONI PLAN
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA GRAČANICA
2012.-2022.
(LEAP 2012.-2022.)**

**IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PROJEKATA U 2019.godini
iz LEAP-a 2012-2022**

Gračanica, septembar 2020.godine

Ul.Mula Mustafe Bašeskije br.1. 75320 Gračanica
Tel.035 700 800; fax. 035 707 000, E-mail:info@gracanica.gov.ba.

SADRŽAJ:

I - LISTA SKRAĆENICA.....	4
II - UVOD.....	5-9
III – EVALUACIJA LEAP-a 2012-2018.	10-13
IV – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PROJEKATA u 2019.godini IZ LEAP-a.....	14-28
V – ZAKLJUČAK.....	29

I – LISTA SKRAĆENICA

BiH - Bosna i Hercegovina

FBiH - Federacija Bosne i Hercegovine

CRP - Centar za razvoj i podršku

MZ - Mjesna zajednica

LEAP - Local Environmental Action Plan, Lokalni Ekološki Akcioni Plan- LEAP je skraćenica od engleskih riječi Local Environmental Action Plan, te je kao takva skraćenica prihvaćena u BiH i koristi se označavanje opštinskih akcionih planova zaštite životne sredine.

DPSIR je: Uzročno-posljedični okvir za opisivanje uzajamnog uticaja između društva i okoliša, koji je postavila Evropska agencija za okoliš (European Environment Agency). Elementi tog okvira su: pokretačke snage koje djeluju na okoliš (D – Driving forces), pritisci na okoliš (P - Pressures), stanje životne sredine (S – State), uticaj takvog stanja životne sredine na društvo (I – Impact), i odgovor društva na takvo stanje (R – Responses).

PPTK - Prostorni plan Tuzlanskog kantona

VDS - Vodovodni sistem

SVS - Sistem vodosnabdijevanja

EIB - European Investment Bank

FAJ - Financial Analysts Journal

MDGIF - MDG Achievement fund

WATSAN FBiH - Project Water and Sanitation in The FBiH, Project vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH

UN - United Nations

UNDP - United Nations Development Programme

UNEP - United Nations Environment Programme

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF - The United Nations Children's Found

UNV - United Nations Volunteers

II - UVOD

Ovaj izvještaj ima za cilj da se svim zainteresiranim akterima na realan i objektivan način predstave ostvarenja akcionog (godišnjeg) plana implementacije Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine Općine Gračanica (LEAP-a) u 2019.godini.

LEAP za period od 2012. do 2017.godine je usvojen Zaključkom Općinskog vijeća Gračanica broj 01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine i objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica broj 9/2012. Zaključkom Općinskog vijeća, produžen je period važenja dokumenta LEAP-a 2012-2017. godine na period do 2022.godine. Razlog produženja je nizak stepen ukupne realizacije planiranih projekata od 34,74%. U periodu implementacije LEAP-a povećane su vrijednosti planiranih projekata ali su uključeni i novi projekti kao prioriteti koji su rezultat klimatskih promjena i elementarnih nepogoda.

Izrada akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica je realizovana u okviru MDG-F programa, očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ .

Ovaj trogodišnji program zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, opštinama, te organizacijama civilnog društva.

Program se finansirao sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Pravni osnov za pristupanje procesu zaštite i unapređenja životne sredine, javnog zdravlja i poboljšanja uslova života stanovnika naše lokalne zajednice, sadržan je u sklopu projekta Evropske komisije pod nazivom „Priprema okolinskih zakona i politike u BiH“, kojim je pripremljen set okolinskih zakona za BiH, objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/03 od 19.07.2003.godine, i to: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti voda, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i Statutu Općine Gračanica (“Službeni glasnik općine Gračanica”, broj: 4/09).

Proces izrade LEAP-a u općini Gračanica je započeo u decembru 2011. godine, donošenjem Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana od strane Općinskog načelnika, broj: 02-23-04788/ 2011 od 29.11.2011.godine.

Memorandumom o razumjevanju zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), agencije Ujedinjenih nacija, međuvladine organizacije osnovane od strane njenih država članica i Općine Gračanica, definisana je svrha i područje saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).

Općinski načelnik je svojom odlukom imenovao općinskog koordinatora i općinski radni tim za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.

Imenovana je radna grupa kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana, zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja.

U Radnu grupu, kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja, imenovani su:

1. Helić Čamdžić Fernada-Šef Odjeljenja za lokalni razvoj- Koordinator Radne grupe
2. Bajić Mustafa - Šef Službe za civilnu zaštitu, član
3. Junuzović Razija - Viši stručni saradnik za lokalni razvoj, član
4. Gazibegović Advija - Komunalni inspektor, član
5. Memić Senad - Tehnički rukovodilac JP „Komus“ d.o.o., član
6. Trutović Nermina - Viši str.saradnik za poljoprivredu, vodopr. i zaštitu okoliša, član
7. Huskanović Admir - NVO-Eko Oaza, član
8. Huskić Demir - volonter –dipl. ing. zaštite okoline, član
9. Tukulj Dženana - Viši stručni saradnik za upravno rješavanje, član

Tehničku asistenciju Općini Gračanica pri izradi akcionog plana zaštite životne sredine pružio je konzorcijum, Centar za razvoj i podršku (CRP) i Udruženje građana “Nešto Više”.

Općinska radna grupa za izradu LEAP-a je prvo definisala i identifikovala konkretne resurse životne sredine na području općine Gračanica. Potom, prema DPSIR metodologiji, prikazani su svi zagađivači životne sredine sa količinama zagađenja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu i kulturno historijsko nasljeđe i biodiverzitet), kako bi se utvrdilo trenutno stanje životne sredine na području općine Gračanica.

LEAP dokument se sastoji od sljedećih cjelina:

- Osnovne informacije o Općini
- Stanje životne sredine i identifikovani problemi u životnoj sredini
- Vizija Općine
- Strateški i operativni ciljevi
- Akcioni plan
- Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a

Izvještaj o stanju životne sredine, sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je urađen tokom LEAP procesa, predstavljaće osnovu za praćenje napretka u našoj životnoj sredini.

Namjera nam je da se akcije, koje su definisane u LEAP-u, prate i ažuriraju, kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.

MONITORING I EVALUACIJA LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPĆINE GRAČANICA

Prema Planu monitoringa i evaluacije LEAP-a, od srtrane Općinskog načelnika imenovan je LEAP Evaluacioni tim za period 2012.-2017.godina, koji je zadužen za praćenje provođenja LEAP-a.

U sastav LEAP Evaluacionog Tima imenovani su:

1. Junuzović Razija- bila Viši stručni saradnik za lokalni razvoj a sada stručna savjetnica,
2. Gazibegović Advija -Komunalni inspektor i
3. Vanesa Mahmutović –bila Viši stručni saradnik za budžet a sad šefica Odsjeka za budžet.

Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tima je da na godišnjem nivou (januar-decembar) prati provođenje LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima.

Pored praćenja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izvještaja o provođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organi-

zacije/javna poduzeća, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a, ako se utvrdi da postoje takva potreba.

Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interesorno i multidisciplinarno procjenjivanje sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

- efikasno provođenje LEAP-a,
- izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te
- izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.

Godišnji izvještaj o provođenju LEAP-a sa finansijskom projekcijom se podnosi na razmatranje i odobravanje Općinskom a od 01.04.2019.godine (kada je Općina Gračanica proglašena Gradom Gračanica) **Gradskom vijeću**, tako da je do sada LEAP Evaluacioni Tim pripremio:

- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2012.godini**, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-3668-2013 od 31.10.2013.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.13/2013)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2013.godini**, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-02698-2014 od 28.08.2014.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.7/2014)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2014.godini**, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03561-2015 od 30.11.2015.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.13/2015)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2015.godini** koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03535-2016 od 31.08.2016.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.7/2016)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2016.godini** koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03135-2017 od 28.09.2017.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.10/2017)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2017.godini** koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03212-2018 od 26.09.2018.godine, (objavljeno u Službenom glasniku grada Gračanica br.9/2018)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2018.godini**, i **Evaulaciju plana LEAP-a 2012.-2017.godina** koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03786-2019 od 30.09.2019.godine, (objavljeno u Službenom glasniku grada Gračanica br.5/2019)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2019.godini**, i **Evaulaciju plana LEAP-a 2012.-2018. godina** koji se dostavlja na razmatranje.

Lokalni Ekološki Akcioni Plan zaštite životne sredine općine Gračanica za period 2012.-2017. (LEAP 2012.-2017.), prema izvještajima o provođenju plana i završnoj evaluaciji akcionog plana, proveden je odnosno realizovan sa 56,22% u odnosu na plan 2012.-2017., dok je ostvarena realizacija od 30,69%, u odnosu na povećanu vrijednost i broj projekata u toku 5 godina, a što je ukupno ostvarenje ispod 50%, te se produžio rok provođenja za 5 godina, odnosno do 2022.godine, tako da će se Lokalni ekološki akcioni plan općine Gračanica za period 2012.-2017. (LEAP 2012.-2017.) provoditi do 2022.godine, odnosno isti prerasta u LEAP 2012.-2022., a od **01.04.2019.godine je to Lokalni ekološki akcioni plan grada Gračanica za period 2012.-2022. (LEAP 2012.-2022.)** tako da gdje je bilo napisano Općina ili općinso područje sada se odnosi na Grad ili gradsko područje.

Izvještaji o provođenju projekata iz Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine (LEAP 2012.-2022.) Grada Gračanica za period 2012.-2017. i produžen rok provođenja do 2022 godine doprinosi realizaciji

VIZIJE GRADA GRAČANICA:

Grad Gračanica je svojom planskom dokumentacijom, savremenom komunalnom infrastrukturuom, zdravim i očuvanim privrednim resursima i odgovornim odnosom prema bogatoj povijesnoj baštini, obezbijedila društveno-ekonomski razvoj i omogućila ugodan život i zadovoljenje potreba građana na održiv način,

kroz realizaciju Akcionog plana

u kojem su definisani strateški i operativni ciljevi a koje ostvarujemo kroz realizaciju programa i mjera, te provedene aktivnosti na završetku projekata u sektorima:

1. sektor voda,
2. sektor tlo i otpad,
3. sektor atmosfera i energija,
4. sektor biodiverzitet i kulturno istorijsko nasljeđe.

AKCIONI PLAN

U svim sektorima planiramo provesti aktivnosti da bi ostvarili ciljeve, tako da:

SEKTOR VODA

Dugoročno gledano, u našem Gradu, kada su u pitanju vode i vodni resursi, želimo postići sljedeće:

Obezbjediti pitku vodu za sve građane i smanjiti emisiju štetnih tvari iz netretiranih komunalnih otpadnih voda za 80 %.

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.-2022.godina, Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** U sistem uvedeno novih 50 l/s vode,
- OC 2.** Smanjeni gubici u vodovodnom sistemu za 30 %,
- OC 3.** Uspostavljen sistem zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice,
- OC 4.** Uspostavljen sistem za prečišćavanje pitke vode,
- OC 5.** Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanalizacionom mrežom za prikupljanje otpadnih voda,
- OC 6.** Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda,
- OC 7.** Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom području grada,
- OC 8.** Nastavak uređenja i izgradnje regulacije korita vodotokova na području Grada,

SEKTOR TLO I OTPAD

Dugoročno gledano, naš Grad, želi:

smanjiti zagađenje tla, uspostavom ekonomski održivog integriranog sistema upravljanja otpadom za 70 % područja Grada.

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.-2017.-2022.godina, Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na okolišno prihvatljiv način,
- OC 2** Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70% područja,
- OC 3.** Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije područja Grada,
- OC 4.** 85 % poljoprivrednih proizvođača upoznato i 25 % primjenjuje principe integralne poljo-privredne proizvodnje,
- OC 5.** Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioritetna klizišta,

SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

Dugoročno gledano, Grad Gračanica želi:

smanjeniti zagađenje tla, uspostavom ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom za cjelokupno područje Grada.

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012-2022.godina, Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje,
- OC 2 .** Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija stakleničkih plinova,
- OC 3.** U okviru uprave uspostavljena organizacija za provođenje sistema energetske efikasnosti,
- OC 4.** Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili alternativnih izvora energije na području Grada,
- OC 5** 50 % građana upoznato i educirano sa mogućnostima primjene osnovnih principa ener-getske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE

Dugoročno gledano, Grad Gračanica želi:

sačuvanu, adekvatno vrednovanu i u funkciji održivog razvoja uspostavljenu biološku raznolikost i prirodno kulturno-istorijsko nasljeđe.

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.- 2022.godina, Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine,
- OC 2.** Uređen prostor područja Visa i Monja,
- OC 3.** Uspostavljen sistem nadzora, rukovođenja i zaštite područja od značaja,
- OC 4.** Započeta revitalizacija nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Soko u Sokolu“-grad Gračanica.

Od planiranih projekata za realizaciju u periodu 2012.-2018. godina, pojedini projekti, koji su započeti prije usvajanja LEAP-a su završeni, neki su planirani i završeni u ovom periodu a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

III EVALUACIJA LEAP-a za period 2012.-2018.godina

Za ostvarenje vizije, realizacijom Strateških (SC 1 - SC IV) i Operativnih ciljeva (OC), mjera i projekata, provedene su aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2018. godina, što se vidi iz zbirnog i pregleda po sektorima, tako da:

- Za provođenje 4 strateška cilja, 22 operativna cilja, 52 mjere i 211 projekata iz Plana, u 2012.godini je usvojen plan provedbe projekata u vrijednosti od **38.605.823,00 KM**, od čega je ranije realizovano 2.735.024,00 KM, **a plan za realizaciju u periodu 2012-2017.godina u iznosu od 35.870.799,00 KM.**
- Od ukupno planirane realizacije u iznosu od 35.870.799,00 KM za sektor Vode je planirano 20.178.126,00 KM, za sektor Tlo i otpad je planirano 4.083.655,00 KM, za sektor Atmosfera i energija je planirano 11.076.018,00 KM i za sektor Biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe je planirano 533.000,00 KM.
- U periodu 2012.-2018.godina je povećana vrijednost projekata za iznos od **30.830.551,00 KM** (od toga 10.102.268,00 KM iz planiranih projekata i 19.751.397,00 KM od novih realizovanih projekata).
- Ukupna vrijednost sa povećanjima vrijednosti projekata za provođenje u 2018.godini je iznosila **65.241.710,00 KM,**
- Ukupno ostverena realizacija na provođenju projekata u periodu 2012.-2018.godina, jr u iznosu od **24.289.912,00 KM**, s tim da je:
 - o u periodu do 2012.godine, ostvorena je ranije realizacija uvrštenih projekata u iznosu od 2.735.024,00 KM što je do 2018.godine povećano na 2.854.483,00 KM, (tako da je 2.661.100,00 KM od planiranih projekata i 193.383,00 KM od novih projekata)
 - o u 2012.godini ostvorena je realizacija u iznosu od 1.588.215,00 KM, (od toga 1.568.174,00 KM vrijednost planiranih projekata i 20.040,00 KM vrijednost novih projekata)
 - o u 2013.godini ostvorena je realizacija u iznosu od 1.488.832,00 KM, (od toga 1.443.378,00 KM vrijednost planiranih projekata i 45.454,00 KM vrijednost novih projekata)
 - o u 2014.godini ostvorena je realizacija u iznosu od 2.422.549,00 KM, (od toga 1.341.298,00 KM vrijednost planiranih projekata i 1.081.251,00 KM vrijednost novih projekata)
 - o u 2015.godini ostvorena je realizacija u iznosu od 2.221.736,00 KM, (od toga 677.764,00 KM vrijednost planiranih projekata i 1.543.972,00 KM vrijednost novih projekata)
 - o u 2016.godini ostvorena je realizacija u iznosu od 6.935.377,00 KM, (od toga 1.669.522,00 KM vrijednost planiranih projekata i 5.265.855,00KM vrijednost novih projekata)

- u 2017.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 4.605.837,00 KM, (od toga 1.366.548,00 KM vrijednost planiranih projekata i 3.239.289,00 KM vrijednost novih projekata)
- u 2018.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 1.278.335,00 KM, (od toga 452.295,00 KM vrijednost planiranih projekata i 826.040,00 KM vrijednost novih projekata)

Za realizaciju u narednom periodu ostaje projekata u vrijednosti od **42.411.438,00 KM**.

Provedene aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2018.godina, po sektorima su:

1. prema Strateškom cilju I (SC 1), koji obuhvata projekte u sektoru VODA:

- Za provođenje 8 operativnih ciljeva, iz Plana u 2012.godini, planirana je provedba projekata u vrijednosti od **20.178.126,00 KM**.
- U 2018.godine u sektoru VODA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **34.036.554,00 KM**, (od toga 20.178.126,00 KM početna planirana vrijednost projekata i 13.858.428,00 KM povećana vrijednost novih projekata)
- U periodu 2012.-2018.godine ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata je **9.534.109,00 KM**, (od toga 4.649.681,00 KM vrijednost planiranih projekata i 4.884.428,00 KM vrijednost novih projekata)
- U sektoru voda za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **24.502.445,00 KM**.

2. prema Strateškom cilju II (SC 2) koji obuhvata projekte u sektoru TLO I OTPAD,

- Za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini planirana je provedba projekata u vrijednosti od **4.083.655,00 KM**,
- U 2018.godine u sektoru TLO i OTPAD ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **17.491.207,00 KM**, (od toga 4.083.655,00 KM početna planirana vrijednost projekata i 13.407.552,00 KM povećana vrijednost novih projekata)
- U periodu 2012-2018 ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **7.813.158,00 KM** (od toga 1.261.718,00 KM vrijednost planiranih projekata i 6.134.664,00 KM vrijednost novih projekata)
- U sektoru tlo i otpad za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **10.094.824,00 KM**.

3. prema Strateškom cilju III (SC 3) gdje su projekti u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA,

- Za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godine planirana je provedba projekata u vrijednost od **11.076.018,00 KM**,

- U 2018.godine u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **13.057.321,00 KM**, (od toga 11.076.018,00 KM početna planirana vrijednost projekata i 1.981.303,00 KM povećana vrijednost novih projekata)
- U periodu 2012.-2018.godina, ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **6.527.281,00 KM** (od toga 5.248.299,00 KM vrijednost planiranih projekata i 801.209,00 KM vrijednost novih projekata)
- U sektoru atmosfera i energija za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **7.007.813,00 KM**.

4. prema Strateškom cilju IV (SC 4) gdje su projekti u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE,

- Za provođenje 4 operativna cilja iz Plana u 2012.godine, planirana je provedba projekata u vrijednosti od **533.000,00 KM**.
- U 2018.godine u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **1.139.382,00 KM**, (od toga 533.000,00 KM početna planirana vrijednost projekata i 606.382,00 KM povećana vrijednost novih projekata)
- U periodu 2012.-2018.godina ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **415.364,00 KM** (od toga 20.382,00 KM vrijednost planiranih projekata i 394.982,00 KM vrijednost novih projekata)
- U sektoru biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednost od **724.018,00 KM**.

U prilogu je prikaz realizacije po sektorima:

Realizacija projekata iz LEAP-a 2012-2022				
r.b.	Sektor	2012.-2017.	2018.	2012.-2018.
		iznos /KM	iznos /KM	iznos /KM
1	voda	8.844.865	689.244	9.534.109
2	tlo i otpad	7.490.552	322.606	7.813.158
3	atmosfera i energija	6.213.273	314.008	6.527.281
4	biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe	281.582	133.782	415.364
	ukupno	22.830.272	1.459.640	24.289.912

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAČANICA 2012.- 2022.
OSTVARENA REALIZACIJA-zbirna u periodu 2012.-2018.godina

Period	ZBIRNO	Strateški cilj I SC 1	Strateški cilj II SC 2	Strateški cilj III SC 3	Strateški cilj IV SC 4	Strateški ciljevi
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORI - SKO NASLEĐE	SC 1 - SC 4
Plan realizacije						
2012.-2017.	Operativni ciljevi	OC 1 – OC 8	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 4	22
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	Ranije realizovano (KM)	746.900	90.500	1.823.700	0	2.661.100
	Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	Planirana realizacija	19.431.226	3.993.155	9.252.318	533.000	33.209.699
ostvorena realizacija za period 2012-2018.godina						
2012-2018	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2018.g.	14.042.532	13.533.552	1.981.303	850.000	30.830.551
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	34.220.658	17.617.207	13.057.321	1.806.164	66.701.350
	Ukupno ostvorena realizacija 2012-2018	9.534.109	7.813.158	6.527.281	415.364	24.289.912
	ostaje za realizaciju	24.686.549	9.804.049	6.530.040	1.390.800	42.411.438
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	47,25%	191,33%	58,93%	77,93%	67,72%
	realizovano % sa povećanjima	27,86%	44,35%	49,99%	23,00%	36,42%
	Broj planiranih projekata u 2012-2018.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2018.g.	37	62	16	8	123
	Broj završenih Projekata u 2012.-2018.g.	46	60	33	5	144
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	86	59	25	20	190

IV - Izvještaj o provođenju projekata iz LEAP-a u 2019.godini

Izvještaj o provođenju projekata u 2019.godini iz Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine (LEAP 2012.- 2022.) Općine Gračanica, za period 2012.-2017. i produžen rok do 2022.godine, doprinosi realizaciji Vizije.

Za ostvarenje VIZIJE realizacijom Strateških (SC 1-SC IV) i Operativnih ciljeva (OC), mjera i projekata, provedene su aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2019.godina, te imamo pregled zbirno i po sektorima tako da:

- Za provođenje 4 strateška cilja, 22 operativna cilja, 52 mjere i 211 projekata iz Plana u 2012.godine je usvojena ukupna vrijednost u iznosu od **35.870.799,00 KM**.
- U periodu 2012.-2019.godine je povećana vrijednost projekata za iznos od **33.949.319,00KM** (od toga 10.573.222,00 KM planiranih projekata i 23.376.097,00 KM novih projekata).
- U 2019.godini ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **69.396.954,00 KM**.
- U periodu 2012.-2019.godina ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **27.057.852,00 KM**, od toga **samo u 2019.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 2.767.940,00 KM**, (996.073,00 KM planiranih projekata i 1.771.867,00 KM novih projekata)

Za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **42.339.102,00 KM**.

Ukupno provedene aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2019.godine, po sektorima su:

- 1. prema Strateškom cilju I (SC 1) koji obuhvata projekte u sektoru VODA,**
 - Za provođenje 8 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **20.178.126,00 KM**,
 - U periodu 2012.-2019.godina je povećana vrijednost za iznos od **15.950.428,00KM** (od toga 8.910.170,00 KM planiranih projekata i 7.040.258,00 KM novih projekata),
 - U 2019.godine u sektoru VODA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **36.128.554,00 KM**,
 - U periodu 2012.-2019.godina, ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **11.305.061,00 KM**, od toga:
 - o u 2019.godini ostvarena je realizacija u iznosu od **1.770.952,00 KM** (od toga 654.285,00 KM planiranih projekata i 1.116.667,00 KM novih projekata),
 - o a za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **24.823.493,00 KM**.
- 2. prema Strateškom cilju II (SC 2) koji obuhvata projekte u sektoru TLO I OTPAD,**
 - Za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **4.083.655,00 KM**,
 - U periodu 2012.-2019.godine je povećana vrijednost za iznos od **13.731.042,00 KM** (od toga 893.006,00 KM planiranih projekata i 12.838.036,00 KM novih projekata-gdje su projekti za deminiranje područja, sanaciju klizišta, sanaciju šteta iza elementarne i prirodne nepogoda),
 - U 2019.godine u sektoru TLO i OTPAD ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **17.814.697,00 KM**,

- U periodu 2012-2019 ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **8.336.187,00 KM**, od toga:
 - o u 2019.godini ostvarena je realizacija u iznosu od **523.029,00 KM**, (od toga 112.350,00 KM planiranih projekata i 410.679,00 KM novih projekata),
 - o a za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **9.478.510,00 KM**
- 3. **prema Strateškom cilju III (SC 3) gdje su projekti u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA.**
 - Za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **11.076.018,00 KM**,
 - U periodu 2012.-2019.godine je povećana vrijednost za iznos od **2.208.303,00 KM** (od toga 319.500,00 KM planiranih projekata i 1.888.803,00 KM novih projekata),
 - U 2019.godini, u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA, ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **13.284.321,00 KM**,
 - U periodu 2012.-2019.godine, ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **6.890.049,00KM**, od toga:
 - o u 2019.godini ostvarena je realizacija u iznosu od **362.768,00 KM**, (od toga 229.438,00 KM planiranih projekata i 133.330,00 KM novih projekata)
 - o a za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **6.394.272,00 KM**
- 4. **prema Strateškom cilju IV (SC 4) gdje su projekti u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORIJSKO NASLJEĐE.**
 - Za provođenje 4 operativna cilja iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **533.000,00 KM**.
 - U periodu 2012.-2019. je povećana vrijednost za iznos od **1.636.382,00 KM** (od toga 27.382,00 KM planiranih projekata i 1.609.000,00 KM novih projekata).
 - U 2019.godine u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORIJSKO NASLJEĐE, ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **2.169.382,00 KM**.
 - U periodu 2012.-2019. ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **526.555,00 KM**, od toga:
 - o u 2019.godini ostvarena realizacija je u iznosu od **111.191,00 KM**, (od toga 0,00 KM planiranih projekata i 111.191,00 KM realizovanih novih projekata)
 - o a za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **1.642.827,00 KM**

U prilogu je prikaz ealizacije po sektorima:

Realizacija projekata			
Sektor	2012.-2018.	2019.	2012.-2019.
	iznos /KM	iznos /KM	iznos /KM
voda	9.534.109	1.770.952	11.305.061
tlo i otpad	7.813.158	523.029	8.336.187
atmosfera i energija	6.527.281	362.768	6.890.049
biodiverzitet i kulturno istorijko nasljeđe	415.364	111.191	526.555
ukupno	24.289.912	2.767.940	27.057.852

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAČANICA 2012.- 2022.
OSTVARENA REALIZACIJA-zbirna u periodu 2012.-2019.godina

Period	ZBIRNO	Strateški cilj I SC 1	Strateški cilj II SC 2	Strateški cilj III SC 3	Strateški cilj IV SC 4	Strateški ciljevi
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULturno ISTORISKO NASLEĐE	SC 1 - SC 4
Plan realizacije						
2012.-2017.	Operativni ciljevi	OC 1 – OC 8	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 4	22
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	Ranije realizovano (KM)	746.900	90.500	1.823.700	0	2.661.100
	Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	Planirana realizacija	19.431.226	3.993.155	9.252.318	533.000	33.209.699
ostvarena realizacija za period 2012-2018.godina						
2012-2018	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2018.g.	14.042.532	13.533.552	1.981.303	850.000	30.830.551
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	34.220.658	17.617.207	13.057.321	1.806.164	66.701.350
	Ukupno ostvarena realizacija 2012-2018	9.834.109	7.813.158	6.527.281	415.364	24.289.912
	ostaje za realizaciju	24.386.549	9.804.049	6.530.040	1.390.800	42.411.438
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	48,74%	191,33%	58,93%	77,93%	67,72%
	realizovano % sa povećanjima	28,74%	44,35%	49,99%	23,00%	36,42%
	Broj planiranih projekata u 2012-2018.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2018.g.	37	62	16	8	123
	Broj završenih Projekata u 2012.-2018.g.	46	60	33	5	144
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	86	59	25	20	190
ostvarena realizacija u 2019.godini						
2019.	Povećana vrijednost za (KM) u 2019.god.	1.907.896	197.490	227.000	786.382	3.118.768
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	36.128.554	17.814.697	13.284.321	2.592.546	69.820.118
	Ostvareno u 2019.g. (iznos u KM)	1.770.952	523.029	362.768	111.191	2.767.940
	Broj završenih Projekata u 2019.g.	22	2	3	0	27

	Broj novih Projekata u 2019.g.	10	4	1	1	16
	realizovano %	4,90%	2,94%	2,73%	4,29%	3,96%
	ostaje za realizaciju	34.357.602	17.291.668	12.921.553	2.481.355	67.052.178
ostvarena realizacija za period 2012-2019.godina						
2012-2019	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2019.g.	15.950.428	13.731.042	2.208.303	1.636.382	33.949.319
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	36.128.554	17.814.697	13.284.321	2.169.382	69.820.118
	Ukupno ostvarena realizacija 2012-2019	11.605.061	8.336.187	6.890.049	526.555	27.057.852
	ostaje za realizaciju	24.523.493	9.478.510	6.394.272	1.642.827	42.762.266
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	57,51%	204,14%	62,21%	98,79%	75,43%
	realizovano % sa povećanjima	32,12%	46,79%	51,87%	24,27%	38,75%
	Broj planiranih projekata u 2012-2019.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2019.g.	47	66	17	9	139
	Broj završenih Projekata u 2012.-2019.g.	68	62	36	5	171
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	74	61	23	21	179

REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA iz LEAP-a u 2012.-2022.godini, PO SEKTORIMA

SEKTOR - VODA

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2019.godina iz LEAP-a 2012.-2022.

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2019.godini iz LEAP-a 2012.-2022.

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.6. Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za neselja D.Drafnići –Brezik i Bijela Polja u MZ Gračanica	250.000	2012-2014	55.573	21.665	42.807	120.045	129.955
2	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.8. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja Škahovica	150.000	2012-2022	63.406	0	97.083	160.489	-10.489
3	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.12. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja za MZ Rašljeva	200.000	2012-2015	113.396	18.857	23.480	155.733	44.267
4	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.11. Obnova i izgradnja sistema vodosnabdijevanja u MZ Soko	100.000	2013-2014	0	0	5.000	5.000	95.000
5	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.15. Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdijevanja u MZ Malešići	90.000	2013-2014	68.536	10.404	9.933	88.873	1.127
6	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.16. Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdijevanja u MZ Donja Orahovica	1.100.000	2011-2017	224.834	0	31.853	256.687	843.313
6			ukupno OC 2.	1.890.000		525.745	50.926	210.156	786.827	1.103.173
7	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.3. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Soko	200.000	2014-2017	79.186	0	7.121	86.307	113.693
8	OC 6.	M 6.2.	projekat 6.2.6. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za MZ Babići	250.000	2014-2017	0	0	14.000	14.000	236.000
2			ukupno OC 6.	450.000		79.186	0	21.121	100.307	349.693
9	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.8. Sanacija kanalizacione mreže u naselju Centar u MZ Miričina	11.000	2019	0	0	9.184	9.184	1.816

10	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.9. Sanacija kanalizacione mreže u MZ Gornja Orahovica	10.000	2019	0	0	3.000	3.000	7.000
2			ukupno OC 7.	21.000		0	0	12.184	12.184	8.816
11	OC 8.	M 8.1.	projekat 8.1.1. Nastavak regulacije korita rijeke Sokoluše nizvodno u dužini od 300 m u MZ Gračanica	1.500.000	2012-2014	1.153.490	40.073	360.824	1.554.387	-54.387
12	OC 8.	M 8.3.	projekat 8.3.1. Uređeni i očišćeni vodotokovi sliva rijeke Spreča (rijeke Kosova, Bašića potok, Moranjačka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok) u MZ Miričina, Rašljeva, Donja Orahovica, Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje	200.000	2012-2014	0	0	50.000	50.000	150.000
2			ukupno OC 8.	1.700.000		1.153.490	40.073	410.824	1.604.387	95.613
12			Ukupno sektor	4.061.000		1.758.421	90.999	654.285	2.503.705	1.557.295

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2019.GODINI (a nisu bili uvršteni u plan) za LEAP-2012-2022

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OC 2.	M 2.2.	projekat Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdijevanja u MZ Miričina	92.000	2019	34.687	0	43.848	78.535	13.465
2	OC 2.	M 2.2.	WAT SAN FBiH -izgradnja kanalizacionih kolektora na području Općine Gračanice	200.000	2019	0	0	200.000	200.000	0
3	OC 2.	M 2.2.	MEG PROJEKAT-izgradnja gradskog sistema vodo -snabdijevanja za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja (izgradnja 2 rezervoara i vo -dovodna mreža) u MZ Gračanica	540.000	2019	0	0	224.912	224.912	315.088
4	OC 2.	M 2.2.	sufinansiranje projekta "OPOR AVAK OD POP LAVA"-projekat UNDP	30.000	2017	0	0	30.000	30.000	0
4			ukupno OC 2.	862.000	8.074	34.687	0	498.760	533.447	328.553
5	OC 5.	M 5.3.	Budžet-izdaci za PDV za projekte EIB-a (projekat sanacija šteta na vodovodnim i kanalizacionim mrežama nastala usljed prirodnih nepogoda)	500.000	2017	68.881	34.213	138.861	241.955	258.045

6	OC 5.	M 5.4.	Odvodnja oborinskih voda u romskom naselju Veseli brijeg u MZ Škahovica	10.000	2018-2019	0	9.606	5.000	14.606	-4.606
7	OC 5.	M 5.5.	Izgradnja fekalne kanalizacije u RADNOJ ZONI I u MZ Gračanica	267.000	2018-2019	0	0	266.908	266.908	92
8	OC 5.	M 5.6.	rekonstrukcija kanalizacione mreže iz rente u gradu (2017-2020)	600.000	2017-2020	150.000	50.000	199.077	399.077	200.923
4			ukupno OC 5.	1.377.000	2.017	218.881	93.819	609.846	922.546	454.454
9	OC 8.	M 8.3.	Čišćenje vodotokova-javni radovi (Sokoluša i dr.)	32.000	2017	0	0	8.061	8.061	23.939
1			ukupno OC 8.	32.000		0	0	8.061	8.061	23.939
9			Ukupno sektor	2.271.000		253.568	93.819	1.116.667	1.464.054	806.946

REKAPITULACIJA REALIZACIJE projekata 2012- 2019 iz LEAP-a u 2012-2022.godini, SEKTOR VODA

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12			PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	4.061.000		1.758.421	90.999	654.285	2.503.705	1.557.295
9			NOVI projekti po operativnim ciljevima	2.271.000		253.568	93.819	1.116.667	1.464.054	806.946
21			sve UKUPNO za sektor	6.332.000		2.011.989	184.818	1.770.952	3.967.759	2.364.241

SEKTOR- TLO I OTPAD

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2019.godine iz LEAP-a 2012-2022. -**sektor tlo i otpad**

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2019.godini iz LEAP-a 2012.-2022.

r.b/ rb. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.2. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti selektivnog prikupljanje otpada	5.000	2012-2016	2.150	500	500	3.150	1.850
1			ukupno OC 1.	5.000		2.150	500	500	3.150	1.850
2	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.2. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Rašljeva	12.300	2014	0	0	12.300	12.300	0
3	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.4. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Gornja Orahovica	27.350	2014	0	0	27.350	27.350	0
4	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.6. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Babići	37.500	2014	0	0	37.500	37.500	0
5	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.7. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Škahovica	17.000	2014	0	0	17.000	17.000	0
6	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.9. Organizovano prikupljanje i odvoz otpada iz MZ Vranovići	13.500	2014	0	0	13.500	13.500	0
7	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.10. Izrada programa za socijalno isključive grupe u oblasti odvoza otpada na podru - čju općine Gračanica	5.000	2014	0	0	2.500	2.500	2.500
8	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti organizovano prikupljanje i odvoz otpada na području općine Gračanica	5.000	2012-2016	1.650	500	500	2.650	2.350
7			ukupno OC 2.	117.650		1.650	500	110.650	112.800	4.850
8	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Edukacija poljoprivrednih proizvođača o mog učnostima finansiranja projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju kroz mjere IPARD programa na općini	5.000	2012-2013	600	150	300	1.050	3.950
9	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda na općini	5.000	2012-2013	1.100	150	150	1.400	3.600

10	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.3. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova na općini	5.000	2012-2013	600	150	150	900	4.100
11	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.4. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana ljekovitog bilja na općini	5.000	2012-2013	1.100	150	150	1.400	3.600
12	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.5. Edukacija na primjerima dobrih praksa (izgradnje, uređenja etno sela, itd.) na općini	5.000	2012-2013	600	150	150	900	4.100
13	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.2. Edukacija o Izgradnji kapaciteta poljoprivrednog biznisa u oblasti adaptacije na sušu	5.000	2014	600	150	300	1.050	3.950
6			ukupno OC 4.	30.000		4.600	900	1.200	6.700	23.300
14			Ukupno sektor	152.650		8.400	1.900	112.350	122.650	30.000

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2019.GODINI (a nisu bili uvršteni u plan) za LEAP-2012-2022

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OC 1.	M 1.1.	Uklanjanje divljih deponija na području općine	20.000	2016-2020	11.000	4.000	2.000	17.000	3.000
1			ukupno OC 1.	20.000		11.000	4.000	2.000	17.000	3.000
2	OC 2.	M 2.1.	Zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka na području općine/grada	190.000	2017-2021	70.000	40.000	40.000	150.000	40.000
3	OC 2.	M 2.1.	sufinansiranje antrax-cijepljenje stoke na području općine/grada	100.000	2017-2022	40.500	20.000	20.000	80.500	19.500
4	OC 2.	M 2.1.	LG lovačko društvo Srndać-uništavanje pasa lutalica u lovištima na području općine/grada	20.000	2018-2020	0	6.500	5.000	11.500	8.500
3			ukupno OC 2.	310.000		110.500	66.500	65.000	242.000	68.000
5	OC 4.	M 4.1.	BUDŽET 2015-unapređenje poljoprivrednog zemljišta (pov.vrij.sa 50000)	100.000	2015	78.411	0	4.563	82.974	17.026
6	OC 4.	M 4.1.	Podrška Udruženju poljoprivrednika Gračanica	95.000	2017	30.000	19.999	19.999	69.998	25.002

7	OC 4.	M 4.2.	Izrada otvorenog betonskog kanala od magistralnog puta M4 do fudb alskog igrališta u MZ Donja Orahovica	38.700	2019	0	0	33.627	33.627	5.073
8	OC 4.	M 4.1.	Izrada Projekta uređenja i čišćenja odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu u MZ Donja Lohinja	10.000	2017	0	0	4.563	4.563	5.437
4			ukupno OC 4.	243.700		108.411	19.999	62.752	191.162	52.538
9	OC 5.	M 5.3.	SANACIJA PRIORITETNIH KLIZIŠTA na općini (pov.vrij.sa 230000, na 300000, na 400000, 2019-525000)	525.000	2016-2022	333.491	49.098	122.048	504.637	20.363
10	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-posticaji u poljoprivredi (pov.vrij.sa 54800) od 2018.god. uključujući i GIZ Projekat	300.000	2015	137.967	69.234	64.983	272.184	27.816
11	OC 5.	M 5.3.	Budžet- OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEM ENTARNE NEPOGODE (POV.VRIJ.SA 68000)	250.000	2016-2020	143.051	59.442	60.000	262.493	-12.493
12	OC 5.	M 5.3.	Sanacija oštećenih i porušenih objekata u vlasništvu građana -sredstva FŠCZ-a	475.000	2016	446.479	4.400	15.320	466.199	8.801
13	OC 5.	M 5.3.	Budžet-2017-otklanjanje posljedica nepogoda-grant za građevinski materijal za 2 stam.objekta (od Federacije)	70.000	2017	8.500	50.000	7.000	65.500	4.500
14	OC 5.	M 5.3.	Budžet-2019-otklanjanje posljedica nepogoda-sredstva od Federacije (60000 + B)	80.000	2019	0	0	76.576	76.576	3.424
6			ukupno OC 5.	1.700.000		1.069.488	232.174	345.927	1.647.589	52.411
14			Ukupno sektor	1.963.700		1.188.899	256.173	410.679	1.855.751	107.949

REKAPITULACIJA REALIZACIJE projekata 2012-2019 iz LEAP-a u 2012-2022.god., SEKTOR TLO I OTPAD

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14			PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	152.650		8.400	1.900	112.350	122.650	30.000
14			NOVI projekti po operativnim ciljevima	1.963.700		1.188.899	256.173	410.679	1.855.751	107.949
28			UKUPNO sektor	2.116.350		1.197.299	258.073	523.029	1.978.401	137.949

SEKTOR - ATMOSFERA I ENERGIJA

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2019.godini iz LEAP-a 2012.-2022 -sektor atmosfera i energija

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2019.godini iz LEAP-a 2012.-2022.

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Proširena mreža centralnog grijanja za 3 km	5.500.000	2012-2015	3.894.163	50.000	228.138	4.172.301	1.327.699
1			ukupno OC 1.	5.500.000		3.894.163	50.000	228.138	4.172.301	1.327.699
2	OC 2.	M 2.4.	projekat 2.4.1. Educiranje i podizanje svijesti korisnika o smanjenju upotrebe fosilnih goriva i emisije stakleničkih plinova	5.000	2013-2017-2022	600	150	300	1.050	3.950
1			ukupno OC 2.	5.000		600	150	300	1.050	3.950
3	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Edukacija stanovnika i privrednika o mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	5.000	2013-2017-2022	4.100	500	500	5.100	-100
4	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Edukacije na primjerima dobre prakse iz primjene obnovljivih izvora	3.500	2012-2014-2022	3.500	350	500	4.350	-850
2			ukupno OC 5.	8.500		7.600	850	1.000	9.450	-950
4			Ukupno sektor	5.513.500		3.902.363	51.000	229.438	4.182.801	1.330.699

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2019.GODINI (a nisu bili uvršteni u plan) za LEAP-2012-2022

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OC 2.	M 2.5.	utopljanje objekta PŠ "Babići" u MZ Babići	20.000	2017-2018	0	10.000	10.000	20.000	0
2	OC 2.	M 2.5.	energetska efikasnost-Društveni centar (zgrada MZ Gračanica i SDP-zamjena krova) u MZ Gračanica - projekt UNDP	10.000	2017-2018	0	0	5.000	5.000	5.000

3	OC 2.	M 2.5.	sufinansiranje top lifikacije objekta Društveni dom u MZ Gornja Oraho vica-Projekat UNDP	10.000	2017-2018	0	0	6.530	6.530	3.470
4	OC 2.	M 2.5.	energetska efika snost-utopljava nje objekta-svlačionice na grads kom stadionu-postavljanje stolarije u MZ Gračanica	14.000	2017-2018	0	0	10.000	10.000	4.000
5	OC 2.	M 2.5.	utopljavanje zgrade u naselju LUKE u MZ Gračanica (p.v. sa 20000)	70.000	2017-2018	0	0	6.000	6.000	64.000
6	OC 2.	M 2.5.	utopljavanje objekta OŠ Škahovica uz društveni Dom u MZ Škahovica -postavljanje stolarije	10.000	2017-2018	0	0	6.880	6.880	3.120
6			ukupno OC 2.	134.000		0	10.000	44.410	54.410	79.590
7	OC 5.	M 5.3.	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	248.000	2014	123.800	0	58.920	182.720	65.280
8	OC 5.	M 5.3.	Nabavka i održavanje sistema za uzbuñjivanje stanovništva za potrebe CZ Gračanica	30.000	2016-2020	0	0	30.000	30.000	0
2			ukupno OC 5.	278.000		123.800	0	88.920	212.720	65.280
8			Ukupno sektor	412.000		123.800	10.000	133.330	267.130	144.870

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2022.godini, SEKTOR -ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	5.513.500		3.902.363	51.000	229.438	4.182.801	1.330.699
8			NOVI projekti po operativnim ciljevima	412.000		123.800	10.000	133.330	267.130	144.870
9			UKUPNO	5.925.500		4.026.163	61.000	362.768	4.449.931	1.475.569

SEKTOR - BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJEĐE

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2019.godini iz LEAP-a 2012.-2022 - sektor biodiverzitet i kulturno istorijsko nasljeđe

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2019.godini iz LEAP-a 2012.-2022.

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OC 1.	M 1.3.		0	2019	0	0	0	0	0
			ukupno OC 1.	0		0	0	0	0	0
2	OC 2.	M 2.3.		0	2019	0	0	0	0	0
			ukupno OC 2.	0		0	0	0	0	0
3	OC 3.	M 3.1.		0	2019	0	0	0	0	0
			ukupno OC 3.	0		0	0	0	0	0
4	OC 4.	M 4.2.		0	2019	0	0	0	0	0
1			ukupno OC 4.	0		0	0	0	0	0
0			Ukupno sektor	0		0	0	0	0	0

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2019.GODINI (a nisu bili uvršteni u plan) za LEAP-2012-2022

r.b/ br. pro	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OC 3.	M 3.1.	Projekat u katastru-harmonizacija podataka (2016-2020) (povećana vrijednost sa 25000)	125.000	2015-2020	34.258	30.088	29.999	94.345	30.655
2	OC 3.	M 3.1.	Izrada glavne projektne dokumentacije za projekte koji se kandiduju (2016-2020)	150.000	2016-2020	60.000	33.865	9.649	103.514	46.486
3	OC 3.	M 3.1.	Usluge revizije urađenih projekata (2016-2020)	50.000	2016-2020	10.468	7.520	3.814	21.802	28.198
4	OC 3.	M 3.1.	Postavljanje dječijih igrišta u MZ Gračanica	15.000	2.019	0	0	10.982	10.982	4.018
5	OC 3.	M 3.1.	Sanacija stare zgrade općine-kul.istor.spomenik KONAK (zamjena dijela stolarije i sanacija krova	1.000.000	2017-2022	0	9.067	56.747	65.814	934.186
5			ukupno OC 3.	1.340.000	0	104.726	80.540	111.191	296.457	1.043.543
5			Ukupno sektor	1.340.000		104.726	80.540	111.191	296.457	1.043.543

REKAPITULACIJA REALIZACIJE projekata u periodu 2012-2019 iz LEAP-a 2012-2022.godine
-SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama			zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0			PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	0	0	0	0	0	0	0
5			NOVI projekti po operativnim ciljevima	1.340.000	0	104.726	80.540	111.191	296.457	1.043.543
5			UKUPNO	1.340.000	0	104.726	80.540	111.191	296.457	1.043.543

ZBIRNA REKAPITULACIJA PROVOĐENJA PROJEKATA U PERIODU 2012-2019 IZ LEAP-a 2012-2022

SEKTOR	OPERATIVNI CILJEVI	potrebna sredstva za realizaciju			ostvarena realizacija			zbirna realizacija			ostaje za realizaciju
		po planu	povećanja sa	zbirno	2012-2017	2018.god.	2019.god.	2012-2019.god.			
		2012-2017	31.12.2019	2012-2019	Iznos/KM	Iznos/KM	Iznos/KM	Iznos/KM	%	%	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
VODA	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	20.178.126	8.910.170	29.088.296	4.309.353	340.328	654.285	5.303.966	26,29	18,23	23.784.330
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	7.040.258	7.040.258	4.535.512	348.916	1.116.667	6.001.095	0,00	85,24	1.039.163
	ukupno po sektoru	20.178.126	15.950.428	36.128.554	8.844.865	689.244	1.770.952	11.305.061	26,29	28,30	24.823.493
TLO I OTPAD	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	4.083.655	893.006	4.976.661	1.314.916	1.900	112.350	1.429.166	35,00	28,72	3.547.495
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	12.838.036	12.838.036	6.175.636	320.706	410.679	6.907.021	0,00	53,80	5.931.015
	ukupno po sektoru	4.083.655	13.731.042	17.814.697	7.490.552	322.606	523.029	8.336.187	204,14	46,79	9.478.510
ATMOSFERA I ENERGIJA	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	11.076.018	319.500	11.395.518	5.191.837	110.067	229.438	5.531.342	49,94	48,54	5.864.176
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	1.888.803	1.888.803	1.021.436	203.941	133.330	1.358.707	0,00	71,93	530.096
	ukupno po sektoru	11.076.018	2.208.303	13.284.321	6.213.273	314.008	362.768	6.890.049	62,21	51,87	6.394.272
BIODIVERZITET I KULTURNO HISTORIJSKO NASLIJEDE	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	533.000	27.382	560.382	20.382	0	0	20.382	3,82	3,64	540.000
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	1.609.000	1.609.000	261.200	133.782	111.191	506.173	0,00	31,46	1.102.827
	ukupno po sektoru	533.000	1.636.382	2.169.382	281.582	133.782	111.191	526.555	98,79	24,27	1.642.827
UKUPNO-PLANIRANI projekti po operativnim ciljevima		35.870.799	10.150.058	46.020.857	10.836.488	452.295	996.073	12.284.856	34,25	26,69	33.736.001
UKUPNO-NOVI projekti po operativnim ciljevima		0	23.376.097	23.376.097	11.993.784	1.007.345	1.771.867	14.772.996	0,00	63,20	8.603.101
	SVE UKUPNO po sektoru	35.870.799	33.526.155	69.396.954	22.830.272	1.459.640	2.767.940	27.057.852	75,43	38,99	42.339.102

IV - ZAKLJUČAK

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica, u periodu 2012.-2017.godine je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine, kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012. godine, koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Odlukom Općinskog vijeća Gračanica Br.01-05-03209-2018 od 26.09.2018.godine, produžen je period provođenja za još 5 godina, odnosno do 2022.godine, tako da je od tada period provođenja Lokalnog akcionog plana zaštite životne okoline općine Gračanica za period 2012-2022.(**LEAP 2012-2022**).

U periodu trajanja realizacije i provođenje projekata u periodu 2012.-2019.godine, došlo je do povećanja vrijednosti projekata u iznosu od 33.526.155,00 KM, odnosno sa planiranih 35.870.799,00 KM povećani su prioriteti na 69.396.954,00 KM.

Nakon analize prikupljenih informacija i podataka vezanih za dinamiku i finansijsko provođenje projekata i mjera u toku 2019.godine, ostvarena je realizacija u ukupnoj vrijednosti od **2.767.940,00 KM** ili 3,96% od plana, jer su uvršteni i realizovani neki novi projekti za koje su obezbijedena sredstva.

Ukupna realizacija projekata iz LEAP-a u periodu 2012.-2019.godina je ostvarena u iznosu od 27.057.852,00 KM, ili 75,43% u odnosu na planiranu vrijednost u 2012.godini ili 38,75% u odnosu na cjelokupnu vrijednost projekata u 2019.godini sa povećanjima vrijednosti i povećanju broja projekata za provođenje.

Realizacija je započeta u 2012.godini, tako da su do sada pripremljeni i usvojeni Izvještaji o provođenju LEAP-a što je prikazano po godinama koji su razmatrani i usvojeni:

- na sjednici Općinskog vijeća:
 - o u 2012.godini usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.godine,
 - o u 2013.godini usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.godine,
 - o u 2014.godini usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015.godine,
 - o u 2015. godini usvojen Zaključkom br.01-05-03535-2016 od 31.08.2016.godine,
 - o u 2016.godini usvojen Zaključkom br. 01-05-03135-2017 od 28.09.2017.godine,
 - o u 2017.godini usvojen Zaključkom br.01-05-03212-2018 od 26.09.2018.godine,
- na sjednici Gradskog vijeća:
 - o u 2018.godini usvojen Zaključkom br.01-05-03786-2019 od 30.09.2019. godine,
 - o te u 2019.godini koji je dostavljen na razmatranje.

U narednom periodu će biti pripremljeni i dostavljeni Gradskom vijeću na razmatranje:

- Izvještaj o provođenju projekata u 2020.godini iz LEAP-a 2012-2022,,
- Izvještaj o provođenju projekata u 2021.godini iz LEAP-a 2012-2022,
- Izvještaj o provođenju projekata u 2022.godini iz LEAP-a 2012-2022