

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA

Razmatra: Gradsko vijeće

Predlagač: Gradonačelnik

Obradivač: Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije

Gračanica, septembar 2021.god.

**IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU
PROJEKATA u 2020.godini
IZ
LOKALNOG AKCIONOG
PLANA
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
GRADA GRAČANICA
2012.-2022.
(LEAP 2012.-2022.)**

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON



GRAD GRAČANICA



**LOKALNI AKCIONI PLAN
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA GRAČANICA
2012.-2022.
(LEAP 2012.-2022.)**

**IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PROJEKATA U 2020.godini
iz LEAP-a 2012-2022**

Gračanica, septembar 2021.godine

SADRŽAJ:

I - LISTA SKRAĆENICA.....	3
II - UVOD.....	4-8
III – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU PROJEKATA u 2019.godini IZ LEAP-a.....	9-22
IV – EVALUACIJA LEAP-a 2012-2020.	23-30
V – ZAKLJUČAK.....	31

I – LISTA SKRAĆENICA

BiH - Bosna i Hercegovina

FBiH - Federacija Bosne i Hercegovine

CRP - Centar za razvoj i podršku

MZ - Mjesna zajednica

LEAP - Local Environmental Action Plan, Lokalni Ekološki Akcioni Plan- LEAP je skraćenica od engleskih riječi Local Environmental Action Plan, te je kao takva skraćenica prihvaćena u BiH i koristi se označavanje opštinskih akcionih planova zaštite životne sredine.

DPSIR je: Uzročno-posljedični okvir za opisivanje uzajamnog uticaja između društva i okoliša, koji je postavila Evropska agencija za okoliš (European Environment Agency). Elementi tog okvira su: pokretačke snage koje djeluju na okoliš (D – Driving forces), pritisci na okoliš (P - Pressures), stanje životne sredine (S – State), uticaj takvog stanja životne sredine na društvo (I – Impact), i odgovor društva na takvo stanje (R – Responses).

PPTK - Prostorni plan Tuzlanskog kantona

VDS - Vodovodni sistem

SVS - Sistem vodosnabdijevanja

EIB - European Investment Bank

FAJ - Financial Analysts Journal

MDGIF - MDG Achievement fund

WATSAN FBiH - Project Water and Sanitation in The FBiH, Project vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH

UN - United Nations

UNDP - United Nations Development Programme

UNEP - United Nations Environment Programme

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF - The United Nations Children's Found

UNV - United Nations Volunteers

II - UVOD

Ovaj izvještaj ima za cilj da se svim zainteresiranim akterima na realan i objektivna način predstave ostvarenja akcionog (godišnjeg) plana implementacije Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine Grada Gračanica (LEAP-a) u 2020.godini.

LEAP za period od 2012. do 2017.godine je usvojen Zaključkom Općinskog vijeća Gračanica broj 01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine i objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica broj 9/2012., a Zaključkom Općinskog vijeća, produžen je period važenja dokumenta LEAP-a 2012-2017. godine na period do 2022.godine. Razlog produženja je nizak stepen ukupne realizacije planiranih projekata od 34,74%. U periodu implementacije LEAP-a povećane su vrijednosti planiranih projekata ali su uključeni i novi projekti kao prioriteti koji su rezultat klimatskih promjena i elementarnih nepogoda.

Izrada akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica je realizovana u okviru MDG-F programa, očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ .

Ovaj trogodišnji program zajednički provodilo je pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, opštinama, te organizacijama civilnog društva.

Program se finansirao sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Pravni osnov za pristupanje procesu zaštite i unapređenja životne sredine, javnog zdravlja i poboljšanja uslova života stanovnika naše lokalne zajednice, sadržan je u sklopu projekta Evropske komisije pod nazivom „Priprema okolinskih zakona i politike u BiH“, kojim je pripremljen set okolišnih zakona za BiH, objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/03 od 19.07.2003.godine, i to: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti voda, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i Statutu Općine Gračanica („Službeni glasnik općine Gračanica”, broj: 4/09).

Proces izrade LEAP-a u općini Gračanica je započeo u decembru 2011. godine, donošenjem Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana od strane Općinskog načelnika, broj: 02-23-04788/ 2011 od 29.11.2011.godine.

Memorandumom o razumjevanju zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), agencije Ujedinjenih nacija, međuvladine organizacije osnovane od strane njenih država članica i Općine Gračanica, definisana je svrha i područje saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).

Općinski načelnik je svojom odlukom imenovao općinskog koordinatora i općinski radni tim za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.

Imenovana je radna grupa kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana, zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja.

U Radnu grupu, kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja, imenovani su:

1. Helić Čamdžić Fernada-Šef Odjeljenja za lokalni razvoj- Koordinator Radne grupe
2. Bajić Mustafa - Šef Službe za civilnu zaštitu, član
3. Junuzović Razija - Viši stručni saradnik za lokalni razvoj, član
4. Gazibegović Advija - Komunalni inspektor, član
5. Memić Senad - Tehnički rukovodilac JP „Komus“ d.o.o., član
6. Trutović Nermina - Viši str.saradnik za poljoprivredu,vodopr. i zaštitu okoliša, član
7. Huskanović Admir - NVO-Eko Oaza, član
8. Huskić Demir - volonter –dipl. ing. zaštite okoline, član
9. Tukulj Dženana - Viši stručni saradnik za upravno rješavanje, član

Tehničku asistenciju Općini Gračanica pri izradi akcionog plana zaštite životne sredine pružio je konzorcijum, Centar za razvoj i podršku (CRP) i Udruženje građana “Nešto Više”.

Općinska radna grupa za izradu LEAP-a je prvo definisala i identifikovala konkretne resurse životne sredine na području općine Gračanica. Potom, prema DPSIR metodologiji, prikazani su svi zagađivači životne sredine sa količinama zagađenja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu i kulturno historijsko nasljeđe i biodiverzitet), kako bi se utvrdilo trenutno stanje životne sredine na području općine Gračanica.

LEAP dokument se sastoji od sljedećih cjelina:

- Osnovne informacije o Općini
- Stanje životne sredine i identifikovani problemi u životnoj sredini
- Vizija Općine
- Strateški i operativni ciljevi
- Akcioni plan
- Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a

Izvještaj o stanju životne sredine, sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je urađen tokom LEAP procesa, predstavljaće osnovu za praćenje napretka u našoj životnoj sredini.

Namjera nam je da se akcije, koje su definisane u LEAP-u, prate i ažuriraju, kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.

MONITORING I EVALUACIJA LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPĆINE GRAČANICA

Prema Planu monitoringa i evaluacije LEAP-a, od strane Općinskog načelnika imenovan je LEAP Evaluacioni tim za period 2012.-2017.godina, koji je zadužen za praćenje provođenja LEAP-a.

U sastav LEAP Evaluacionog Tima imenovani su:

1. Junuzović Razija- bila Viši stručni saradnik za lokalni razvoj a sada stručna savjetnica,
2. Gazibegović Advija -Komunalni inspektor i
3. Vanesa Mahmutović –bila Viši stručni saradnik za budžet a sad šefica Odsjeka za budžet.

Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tima je da na godišnjem nivou (januar-decembar) prati provođenje LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima.

Pored praćenja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izvještaja o provođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organi-

zacije/javna poduzeća, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a, ako se utvrdi da postoje takva potreba.

Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interresorno i multidisciplinarno procjenjivanje sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

- efikasno provođenje LEAP-a,
- izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te
- izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.

Godišnji izvještaj o provođenju LEAP-a sa finansijskom projekcijom se podnosi na razmatranje i odobravanje Općinskom a od 01.04.2019.godine (kada je Općina Gračanica proglašena Gradom Gračanica) **Gradskom vijeću**, tako da je do sada LEAP Evaluacioni Tim pripremio:

- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2012.godini**, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-3668-2013 od 31.10.2013.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.13/2013)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2013.godini**, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-02698-2014 od 28.08.2014.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.7/2014)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2014.godini**, koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03561-2015 od 30.11.2015.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.13/2015)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2015.godini** koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03535-2016 od 31.08.2016.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.7/2016)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2016.godini** koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03135-2017 od 28.09.2017.godine, (objavljeno u Službenom glasniku općine Gračanica br.10/2017)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2017.godini** koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03212-2018 od 26.09.2018.godine, (objavljeno u Službenom glasniku grada Gračanica br.9/2018)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2018.godini**, i **Evaualaciju plana LEAP-a 2012.-2017.godina** koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03786-2019 od 30.09.2019.godine, (objavljeno u Službenom glasniku grada Gračanica br.5/2019)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2019.godini**, koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i usvojen Zaključkom, broj: 01-05-03590-2020 od 30.09.2020.godine, (objavljeno u Službenom glasniku grada Gračanica br.8/2020)
- **Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2020.godini**, koji je dostavljen na razmatranje.

Lokalni Ekološki Akcioni Plan zaštite životne sredine općine Gračanica za period 2012.-2017. (LEAP 2012.-2017.), prema izvještajima o provođenju plana i završnoj evaluaciji akcionog plana, proveden je odnosno realizovan sa 56,22% u odnosu na plan 2012.-2017., dok je ostvarena realizacija od 30,69%, u odnosu na povećanu vrijednost i broj projekata u toku 5 godina, a što je ukupno ostvarenje ispod 50%, te se produžio rok provođenja za 5 godina, odnosno do 2022.godine, tako da će se Lokalni ekološki akcioni plan općine Gračanica za period 2012.-2017. (LEAP 2012.-2017.) provoditi do 2022.godine, odnosno isti prerasta u LEAP 2012. – 2022., a od **01.04.2019.godine je to Lokalni ekološki akcioni plan grada Gračanica za period 2012.-2022. (LEAP 2012.-2022.)** tako da gdje je bilo napisano Općina ili općinso područje sada se odnosi na Grad ili gradsko područje.

Izveštaji o provođenju projekata iz Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine (LEAP 2012.-2022.) Grada Gračanica za period 2012.-2017. i produžen rok provođenja do 2022 godine doprinose realizaciji

VIZIJE GRADA GRAČANICA:

Grad Gračanica je svojom planskom dokumentacijom, savremenom komunalnom infrastrukturom, zdravim i očuvanim privrednim resursima i odgovornim odnosom prema bogatoj povijesnoj baštini, obezbijedila društveno-ekonomski razvoj i omogućila ugodan život i zadovoljenje potreba građana na održiv način,

kroz realizaciju Akcionog plana

u kojem su definisani strateški i operativni ciljevi a koje ostvarujemo kroz realizaciju programa i mjera, te provedene aktivnosti na završetku projekata u sektorima:

1. sektor voda,
2. sektor tlo i otpad,
3. sektor atmosfera i energija,
4. sektor biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe.

AKCIONI PLAN

U svim sektorima planiramo provesti aktivnosti da bi ostvarili ciljeve, tako da:

SEKTOR VODA

Dugoročno gledano, u našem Gradu, kada su u pitanju vode i vodni resursi, želimo postići sljedeće:

Obezbijediti pitku vodu za sve građane i smanjiti emisiju štetnih tvari iz netretiranih komunalnih otpadnih voda za 80 %.

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.-2022.godina, Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom sljedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** U sistem uvedeno novih 50 l/s vode,
- OC 2.** Smanjeni gubici u vodovodnom sistemu za 30 %,
- OC 3.** Uspostavljen sistem zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice,
- OC 4.** Uspostavljen sistem za prečišćavanje pitke vode,
- OC 5.** Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanalizacionom mrežom za prikupljanje otpadnih voda,
- OC 6.** Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda,
- OC 7.** Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom području grada,
- OC 8.** Nastavak uređenja i izgradnje regulacije korita vodotokova na području Grada,

SEKTOR TLO I OTPAD

Dugoročno gledano, naš Grad, želi:

smanjiti zagađenje tla, uspostavom ekonomski održivog integriranog sistema upravljanja otpadom za 70 % područja Grada.

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.-2022.godina, Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na okolišno prihvatljiv način,
- OC 2** Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70% područja,
- OC 3.** Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije područja Grada,
- OC 4.** 85 % poljoprivrednih proizvođača upoznato i 25 % primjenjuje principe integralne poljo-privredne proizvodnje,
- OC 5.** Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioriteta klizišta,

SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

Dugoročno gledano, Grad Gračanica želi:

smanjiti zagađenje tla, uspostavom ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom za cjelokupno područje Grada.

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.-2022.godina, Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje,
- OC 2 .** Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i smanjena emisija stakleničkih plinova,
- OC 3.** U okviru uprave uspostavljena organizacija za provođenje sistema energetske efikasnosti,
- OC 4.** Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili alternativnih izvora energije na području Grada,
- OC 5** 50 % građana upoznato i educirano sa mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE

Dugoročno gledano, Grad Gračanica želi:

sačuvati, adekvatno vrednovati i u funkciji održivog razvoja uspostavljenu biološku raznolikost i prirodno kulturno-istorijsko nasljeđe.

Ostvarenje ovog plana u periodu od 2012.- 2022.godina, Grad Gračanica, namjerava dostići realizacijom slijedećih operativnih ciljeva:

- OC 1.** Valorizovano stanje i identifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine,
- OC 2.** Uređen prostor područja Visa i Monja,
- OC 3.** Uspostavljen sistem nadzora, rukovođenja i zaštite područja od značaja,
- OC 4.** Započeta revitalizacija nacionalnog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Soko u Sokolu“-grad Gračanica.

Od planiranih projekata za realizaciju u periodu 2012.-2018. godina, pojedini projekti, koji su započeti prije usvajanja LEAP-a su završeni, neki su planirani i završeni u ovom periodu a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

III - Izvještaj o provođenju projekata u 2020.godini iz LEAP-a 2012-2022

Izvještaj o provođenju projekata u 2020.godini iz Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine (LEAP 2012.- 2022.) Općine Gračanica, za period 2012.-2017. i produžen rok do 2022.godine, doprinosi realizaciji Vizije.

Za ostvarenje VIZIJE realizacijom Strateških (SC 1-SC IV) i Operativnih ciljeva (OC), mjera i projekata, provedene su aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2020.godina, te imamo pregled zbirno i po sektorima tako da:

- Za provođenje 4 strateška cilja, 22 operativna cilja, 52 mjere i 211 projekata iz Plana u 2012.godine je usvojena ukupna vrijednost u iznosu od **35.870.799,00 KM**.
- U periodu 2012.-2020.godine je povećana vrijednost projekata za iznos od **47.201.962,00KM** (od toga 13.922.858,00 KM planiranih projekata i 33.279.104,00 KM novih projekata).
- U 2020.godini ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **83.072.761,00 KM**.
- U periodu 2012.-2020.godina ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata iznosi **34.849.591,00 KM**, od toga **samo u 2020.godini ostvarena je realizacija u iznosu od 2.786.592,00 KM**, (953.877,00 KM planiranih projekata i 1.832.715,00 KM novih projekata)

Za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **48.223.170,00 KM**.

Ukupno provedene aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2020.godine, po sektorima su:

1. prema Strateškom cilju I (SC 1), koji obuhvata projekte u sektoru VODA:

- za provođenje 8 operativnih ciljeva, iz Plana u 2012.godini, planirana je provedba projekata u vrijednosti od **20.178.126,00 KM**.
- u periodu 2012.-2020.godina povećana vrijednost je projekata za iznos od **27.096.728,00KM** (od toga 12.367.970,00 KM planiranih projekata i 14.728.758,00 KM novih projekata),
- u 2020.godine u sektoru VODA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **47.274.854,00 KM**, (od toga 32.546.096,00 KM vrijednost projekata za realizaciju i 14.728.758,00 KM povećana vrijednost za uvrštene realizovane nove projekte)

- u periodu 2012.-2020.godine ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata u sektoru VODA je **16.842.966,00 KM**, (od toga 7.690.548,00 KM vrijednost planiranih projekata i 9.152.418,00 KM vrijednost novih projekata) od toga je:
- - o u 2020.godini ostvarena realizacija u iznosu od **1.984.949,00 KM** (od toga 835.535,00 KM planiranih projekata i 1.149.414,00 KM novih projekata),
 - o a za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **30.431.888,00 KM**.

2. prema Strateškom cilju II (SC 2) koji obuhvata projekte u sektoru TLO I OTPAD,

- za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **4.083.655,00 KM**,
- u periodu 2012.-2020.godine je povećana vrijednost za iznos od **14.841.470,00 KM** (od toga 993.006,00 KM planiranih projekata i 13.848.464,00 KM novih projekata-gdje su projekti za deminiranje područja, sanaciju klizišta, sanaciju šteta iza elementarne i prirodne nepogoda),
- u 2020.godine u sektoru TLO i OTPAD ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **18.925.125,00 KM**,
- u periodu 2012-2020 ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata u sektoru TLO I OTPAD iznosi **9.472.663,00 KM**, od toga:
 - o u 2020.godini ostvarena je realizacija u iznosu od **434.708,00 KM**, (od toga 110.223,00 KM planiranih projekata i 324.485,00 KM novih projekata),
 - o a za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **9.452.462,00 KM**

3. prema Strateškom cilju III (SC 3) gdje su projekti u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA,

- za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **11.076.018,00 KM**,
- u periodu 2012.-2020.godine je povećana vrijednost za iznos od **3.234.882,00 KM** (od toga 534.500,00 KM planiranih projekata i 1.038.579,00 KM novih projekata),
- u 2020.godini, u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA, ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **13.284.321,00 KM**,
- u periodu 2012.-2020.godine, ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA iznosi **7.578.589,00KM**, od toga:
 - o u 2020.godini ostvarena je realizacija u iznosu od **7.578.589,00 KM**, (od toga 5.808.475,00 KM planiranih projekata i 1.770.114,00 KM novih projekata)
 - o a za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **6.732.311,00 KM**

4. prema Strateškom cilju IV (SC 4) gdje su projekti u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORIJSKO NASLJEĐE,

- za provođenje 4 operativna cilja iz Plana u 2012.godini je usvojena vrijednost u iznosu od **533.000,00 KM.**
- u periodu 2012.-2020. je povećana vrijednost za iznos od **2.028.882,00 KM** (od toga 27.382,00 KM planiranih projekata i 2.001.500,00 KM novih projekata).
- u 2020.godine u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORIJSKO NASLJEĐE, ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **2.561.882,00 KM.**
- u periodu 2012.-2020. ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORIJSKO NASLJEĐE iznosi **955.373,00 KM,** od toga:
 - o u 2020.godini ostvarena realizacija je u iznosu od **154.107,00 KM,** (od toga 0,00 KM planiranih projekata i 154.107,00 KM realizovanih novih projekata)
 - o a za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **1.606.509,00 KM**

U prilogu je prikaz ealizacije po sektorima:

Realizacija projekata u periodu 2012-2020 iz LEAP-a 2012-2022				
r.b.	Sektor	2012.-2019.	2020.	2012.-2020.
		iznos /KM		iznos /KM
1	voda	14.858.017	1.984.949	16.842.966
2	tlo i otpad	9.037.955	434.708	9.472.663
3	atmosfera i energija	7.365.761	212.828	7.578.589
4	biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe	801.266	154.107	955.373
	ukupno	32.062.999	2.786.592	34.849.591

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAČANICA 2012.- 2022.
OSTVARENA REALIZACIJA-zbirna u periodu 2012.-2018.godina

Period	ZBIRNO	Strateški cilj I SC 1	Strateški cilj II SC 2	Strateški cilj III SC 3	Strateški cilj IV SC 4	Strateški ciljevi
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORI - SKO NASLEĐE	SC 1 - SC 4
Plan realizacije						
2012.-2017.	Operativni ciljevi	OC 1 – OC 8	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 4	22
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	Ranije realizovano (KM)	746.900	90.500	1.823.700	0	2.661.100
	Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	Planirana realizacija	19.431.226	3.993.155	9.252.318	533.000	33.209.699
ostvarena realizacija za period 2012-2020.godina						
2012-2020	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2020.g.	27.096.728	14.841.470	3.234.882	2.028.882	47.201.962
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	47.274.854	18.925.125	14.310.900	2.561.882	83.072.761
	Ukupno ostvarena realizacija 2012-2020	16.842.966	9.472.663	7.578.589	955.373	34.849.591
	ostaje za realizaciju	30.431.888	9.452.462	6.732.311	1.606.509	48.223.170
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	83,47%	231,97%	68,42%	179,24%	97,15%
	realizovano % sa povećanjima	35,63%	50,05%	52,96%	37,29%	41,95%
	Broj planiranih projekata u 2012-2017.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2020.g.	57	70	18	10	155
	Broj projekata za realizaciju	152	127	60	27	366
	Broj završenih Projekata u 2012.-2020.g.	79	64	39	5	187
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	73	63	21	22	179

PREGLED REALIZACIJE PROJEKATA u 2020.godini iz LEAP-a 2012-2022, PO SEKTORIMA

SEKTOR - VODA

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2020.godina iz LEAP-a 2012.-2022.

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2020.godini iz LEAP-a 2012.-2022.

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Geološki, hidrogeološki radovi, geofi-zička istraživanja, ispitiva-nja i inženjering za identifikaciju mogućih novih izvora vode	200.000	2012	65.170	0	0	75.650	140.820	59.180
1		12	Ukupno za cilj	200.000		65.170	0	0	75.650	140.820	59.180
1	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.6. Izgradnja podsistema vodosnabdije vanja za nselja D.Drafnići –Brezik i Bijela Polja u MZ Gračanica	200.000	2012-2014	100.000	21.665	40.000	38.335	200.000	0
2	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.7. Izgradnja sistema vodosnabdije vanja za Donju Lohinju –Orahovicu	245.000	2012-2013	119.204	0		20.000	139.204	105.796
3	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.8. Izgradnja sistema vodosnabdije vanja Škahovica	200.000	2012-2022	63.406	0	97.083	38.304	198.793	1.207
4	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.10. Izgradnja sistema vodosnabdije vanja u naseljima Delići –Devedžje –Zolje u MZ Lukavica	200.000	2012-2014	20.000	0	0	109.917	129.917	70.083
5	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.11. Izgradnja sistema vodosnabdije vanja u MZ Vranovići	410.000	2012-2014	316.321	19.411	0	69.933	405.665	4.335
6	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.12. Izgradnja sistema vodosnabdije vanja za MZ Rašljeva	370.000	2012-2015	197.916	18.857	86.278	58.789	361.840	8.160
7	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.7. Rekonstrukcija sistema vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	105.000	2012	88.172	0	0	6.998	95.170	9.830
8	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.15. Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdije vanja u MZ Malešići	90.000	2013-2014	63.071	10.404	9.933	7.096	90.504	-504
8		35	Ukupno za cilj	1.820.000		968.090	70.337	233.294	349.372	1.621.093	198.907

1	OC 5.	M 5.2.	Izgradnja kanalizacije u Centru-Barice u MZ Donja Orahovica	30.000	2012-2013	0	0	0	13.497	13.497	16.503
1		28	Ukupno za cilj	30.000		0	0	0	13.497	13.497	16.503
1	OC 7.	M 7.2.	projekat 7.2.7. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Srednja Miričina u MZ Miričina	150.000	2013-2017	5.000	0	0	10.511	15.511	134.489
1		15	Ukupno za cilj	150.000		5.000	0	0	10.511	15.511	134.489
1	OC 8.	M 8.1.	projekat 8.1.1. Nastavak regulacije korita rijeke Sokoluše nizvodno u dužini od 300 m u MZ Gračanica	2.000.000	2012-2014	1.153.490	40.073	360.824	386.505	1.940.892	59.108
1		5	Ukupno za cilj	2.000.000		1.153.490	40.073	360.824	386.505	1.940.892	59.108
12		95	Ukupno za sektor	4.200.000	0	2.191.750	110.410	594.118	835.535	3.731.813	468.187

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2020.godini (a nisu uvršteni u plan) za LEAP-2012-2022

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OC 2.	M 2.2.	projekat Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdijevanja u MZ Miričina	98.000	2016-2020	45.000	0	43.848	9.152	98.000	0
2	OC 2.	M 2.2.	MEG PROJEKAT-izgradnja gradskog sistema vodo - snabdijevanja za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja (izgradnja 2 rezervoara i vodo - dovodna mreža) u MZ Gračanica	800.000	2019	188.964	119.416	224.912	236.402	769.694	30.306
3	OC 2.	M 2.2.	sufinansiranje projekta "OPORAVAK OD POP LAVA"-projekat UNDP	30.000	2017	0	0	30.000	7.749	37.749	-7.749
4	OC 2.	M 2.2.	otklanjanje posljedica elementarne nepogode COVID 19 i dr.	335.000	2020	0	0	0	175.878	175.878	159.122
5	OC 2.	M 2.2.	finansiranje neplaniranih troškova u provođenju mjera zaštite i spašavanja	15.000	2020	0	0	0	12.073	12.073	2.927
6	OC 2.	M 2.2.	sufinansiranje/potpora- COVID 19	400.000	2020	0	0	0	248.745	248.745	151.255
6		37	Ukupno za cilj	1.678.000		233.964	119.416	298.760	689.999	1.342.139	335.861

1	OC 5.	M 5.4.	izgradnja sistema oborinskih voda u INDUSTRIJSKOJ ZONI u MZ Gračanica	340.000	2018-2019	0	9.606	5.000	293.066	307.672	32.328
2	OC 5.	M 5.6.	rekonstrukcija kanalizacione mreže iz rente u gradu (2017-2020)	600.000	2017-2020	201.570	50.000	199.077	145.000	595.647	4.353
2		7	Ukupno za cilj	940.000		201.570	59.606	204.077	438.066	903.319	36.681
1	OC 7.	M 7.2.	Izrada projekta kanalizacione mreže u MZ Pribava	20.000	2013-2014	0	0	0	11.349	11.349	8.651
2	OC 7.	M 7.2.	Kanalizacija u MZ Piskavica	190.000	2017	40.000	0	0	10.000	50.000	140.000
2		11	Ukupno za cilj	210.000		40.000	0	0	21.349	61.349	148.651
10		55	ukupno za sektor	2.828.000		475.534	179.022	502.837	1.149.414	2.306.807	521.193

REKAPITULACIJA REALIZACIJE projekata u 2020.godini iz LEAP-a 2012-2022.godini, SEKTOR VODA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	95	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	4.200.000		2.191.750	110.410	594.118	835.535	3.731.813	468.187
2	4	55	NOVI projekti po operativnim ciljevima	2.828.000		475.534	179.022	502.837	1.149.414	2.306.807	521.193
22		150	UKUPNO za sektor	7.028.000		2.667.284	289.432	1.096.955	1.984.949	6.038.620	989.380

SEKTOR- TLO I OTPAD

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2020.godine iz LEAP-a 2012-2022 -**sektor tlo i otpad**

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2020.godini iz LEAP-a 2012.-2022.

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.4. Nabavka specijalnog vozila-kiper za odvoz selektivnog otpada –za Komus	120.000	2014-2022	0	0	0	108.523	108.523	11.477
1		10	Ukupno za cilj	120.000		0	0	0	108.523	108.523	11.477
1	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti organizovano prikupljanje i odvoz otpada na području općine Gračanica	5.000	2012-2016	1.650	500	500	500	3.150	1.850
1		12	Ukupno za cilj	5.000		1.650	500	500	500	3.150	1.850
1	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Edukacija poljoprivrednih proizvođača o mog učnostima finansiranja projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju kroz mjere IPARD programa na općini	5.000	2012-2013	600	150	300	300	1.350	3.650
2	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda na općini	5.000	2012-2013	1.100	150	150	150	1.550	3.450
3	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.3. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova na općini	5.000	2012-2013	600	150	150	150	1.050	3.950
4	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.4. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana ljekovitog bilja na općini	5.000	2012-2013	1.100	150	150	150	1.550	3.450
5	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.5. Edukacija na primjerima dobrih praksa (izgradnje, uređenja etno sela, itd.) na općini	5.000	2012-2013	600	150	150	150	1.050	3.950
6	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.2. Edukacija o Izgradnji kapaciteta poljoprivrednog biznisa u oblasti adaptacije na sušu	5.000	2014	600	150	300	300	1.350	3.650
6		8	Ukupno za cilj	30.000		4.600	900	1.200	1.200	7.900	22.100
8	5	30	ukupno	155.000		6.250	1.400	1.700	110.223	119.573	35.427

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2020.godini iz LEAP-2012-2022

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OC 1.	M 1.1.	Uklanjanje divljih deponija na području općine	20.000	2016-2020	11.000	4.000	2.000	2.000	19.000	1.000
1		5	Ukupno za cilj	20.000		11.000	4.000	2.000	2.000	19.000	1.000
1	OC 2.	M 2.1.	Zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka na području općine/grada	190.000	2017-2021	70.000	40.000	40.000	40.000	190.000	0
2	OC 2.	M 2.1.	sufinansiranje antrax-cijepljenje stoke na području općine/grada	100.000	2017-2022	40.500	20.000	20.000	20.000	100.500	-500
3	OC 2.	M 2.1.	LD lovačko društvo Srndač-uništavanje pasa luralica u lovištima na području općine/grada	20.000	2018-2020	0	6.500	5.000	4.000	15.500	4.500
3		3	Ukupno za cilj	310.000		110.500	66.500	65.000	64.000	306.000	4.000
1	OC 5.	M 5.3.	SANACIJA PRIORITETNIH KLIZIŠTA na općini (pov.vrij.sa 230000, na 300000, na 400000, 2019-525000)	550.000	2016-2022	333.491	49.098	122.048	34.355	538.992	11.008
2	OC 5.	M 5.3.	BUDŽET 2015-posticaji u poljoprivredi (pov.vrij.sa 54800) od 2018.god. uključujući i GIZ Projekat	320.000	2015	147.767	69.234	64.983	15.454	297.438	22.562
2		41	Ukupno za cilj	870.000		481.258	118.332	187.031	49.809	836.430	33.570
1	OC 4.	M 4.1.	Podrška Udruženju poljoprivrednika Gračanica	95.000	2017	30.000	19.999	19.999	20.000	89.998	5.002
2	OC 4.	M 4.1.	Unapređenje poljoprivrednog zemljišta na području općine	83.000	2017-2020	38.411	0	0	29.964	68.375	14.625
3	OC 4.	M 4.2.	Izrada otvorenog betonskog kanala od magistralnog puta M4 do fudbalskog igrališta u MZ Donja Orahovica	38.700	2019	0	0	33.627	5.073	38.700	0
4	OC 4.	M 4.2.	Sanacija i uređenje kanala Bajići-Dom u MZ Donja Orahovica	42.000	2020	0	0	0	41.305	41.305	695
5	OC 4.	M 41.	Sufinansiranje proljetne sjetve registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i naknada štete na poljoprivrednom zemljištu na području grada Gračanica	250.000	2020	0	0	0	112.334	112.334	137.666
5		11	Ukupno za cilj	508.700		68.411	19.999	53.626	208.676	350.712	157.988
11	5	60	Ukupno za sektor	1.708.700		671.169	208.831	307.657	324.485	1.512.142	196.558

REKAPITULACIJA REALIZACIJE u 2020.godini iz LEAP-a u 2012-2022.god., SEKTOR TLO I OTPAD

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		30	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	155.000		6.250	1.400	1.700	110.223	119.573	35.427
2		60	NOVI projekti po operativnim ciljevima	1.708.700		671.169	208.831	307.657	324.485	1.512.142	196.558
19		90	UKUPNO za sektor	1.863.700		677.419	210.231	309.357	434.708	1.631.715	231.985

SEKTOR - ATMOSFERA I ENERGIJA

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2020.godini iz LEAP-a 2012-2022 -sektor atmosfera i energija

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2020.godini iz LEAP-a 2012.-2022.

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OC 1.	M 1.1.	projekat 1.1.1. Proširena mreža centralnog grijanja za 3 km	5.500.000	2012-2015	3.894.163	50.000	228.138	7.019	4.179.320	1.320.680
		3	Ukupno za cilj	5.500.000		3.894.163	50.000	228.138	7.019	4.179.320	1.320.680
1	OC 2.	M 2.4.	projekat 2.4.1. Educiranje i podizanje svijesti korisnika o smanjenju upotrebe fosilnih goriva i emisije stakleničkih plinova	5.000	2013-2017	600	150	300	100	1.150	3.850
		33	Ukupno za cilj	5.000		600	150	300	100	1.150	3.850

1	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Edukacija stanovnika i privrednika o mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	5.000	2013-2017	4.100	500	500	500	5.600	-600
2	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Edukacije na primjerima dobre prakse iz primjene obnovljivih izvora	3.500	2012-2014	3.500	350	500	500	4.850	-1.350
		3	Ukupno za cilj	8.500		7.600	850	1.000	1.000	10.450	-1.950
4		39	Ukupno za sektor	5.513.500		3.902.363	51.000	229.438	8.119	4.190.920	1.322.580

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2020.godini iz LEAP-a 2012-2022

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OC 2.	M 2.5.	Izgradnja javne rasvijete u gradu (2016-2020)	100.000	2016-2020	14.252	9.965	16.985	6.645	47.847	52.153
2	OC 2.	M 2.5.	Izgradnja javne rasvjetе u MZ (2016-2020)	150.000	2016-2020	69.969	23.683	27.687	27.549	148.888	1.112
3	OC 2.	M 2.5.	Projekat hoorizontalna i vertikalna signalizacija u gradu (2016-2020)	60.000	2016-2020	18.576	6.978	14.807	18.031	58.392	1.608
4	OC 2.	M 2.5.	utopljavanje zgrade u naselju LUKE u MZ Gračanica (p.v. sa 20000)	70.000	2017-2018	0	0	6.000	70.000	76.000	-6.000
5	OC 2.	M 2.5.	utopljavanje.postavljanje stolarije u OŠ Škahovica u MZ Škahovica	10.000	2017-2018	0	0	0	6.960	6.960	3.040
5		23	Ukupno za cilj	390.000		102.797	40.626	65.479	129.185	338.087	51.913
1	OC 5.	M 5.3.	Opremanje vatrogasne jedinice (PVJ) (2016-2020)(povećana vrijednost sa 15000)	30.000	2016-2020	14.408	3.000	8.439	3.000	28.847	1.153
2	OC 5.	M 5.3.	održavanje video nadzora na prostoru Općine Gračanica (2018-2020) (p.vr.2019-82000)	230.000	2018-2022	0	27.242	124.189	72.524	223.955	6.045
2		12	Ukupno za cilj	260.000		14.408	30.242	132.628	75.524	252.802	7.198
7		35	Ukupno za sektor	650.000		117.205	70.868	198.107	204.709	590.889	59.111

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2022.godini, SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2019.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		39	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	5.513.500		3.902.363	51.000	229.438	8.119	4.190.920	1.322.580
2		35	NOVI projekti po operativnim ciljevima	650.000		117.205	70.868	198.107	204.709	590.889	59.111
7		74	UKUPNO za sektor	6.163.500		4.019.568	121.868	427.545	212.828	4.781.809	1.381.691

SEKTOR - BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJEĐE

provođenje projekata po mjerama i ciljevima za period 2012.-2020.godini iz LEAP-a 2012.-2022 - sektor biodiverzitet i kulturno istorijsko nasljeđe

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2020.godini iz LEAP-a 2012.-2022.

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.1. Izrada projekta Proširenje kapaciteta korište nja termomineralnih voda u zdravstveno rekreativni centar	50.000	2013-2014	0	0	0	0	0	50.000
0		3	Ukupno za cilj	50.000		0	0	0	0	0	50.000
	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Izrada projekta uređenja prostor Visa i Monja	17.382	2014	17.382	0	0	0	17.382	0
0		4	Ukupno za cilj	17.382		17.382	0	0	0	17.382	0

	OC 3.	M 3.1.	projekat 3.1.7. Izrada projekta zaštite i očuvanja prirodnog naslijeđa	30.000	2013-2014	0	0	0	0	0	30.000
0		7	Ukupno za cilj	30.000		0	0	0	0	0	30.000
	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.1. Urađen projekat revitalizacije nacionalnog spomenika -graditeljske cjeline Stari grad Soko u Sokolu	20.000	2013	0	0	0	0	0	20.000
0		3	Ukupno za cilj	20.000		0	0	0	0	0	20.000
0		17	Ukupno za sektor	117.382		17.382	0	0	0	17.382	100.000

NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI u 2020.godini iz LEAP-a 2012-2020

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OC 2.	M 2.3.	uređenje poligona u izletištu Brezik u MZ Gračanica- Izrada podloge -2020	50.000	2020	0	0	0	5.872	5.872	44.128
		2	Ukupno za cilj	50.000		0	0	0	5.872	5.872	44.128
1	OC 3.	M 3.1.	Sanacije vjerskih objekata na općini (2016-2020)	40.000	2014-2020	19.200	3.000	11.000	6.800	40.000	0
2	OC 3.	M 3.1.	Projekat u katastru-harmonizacija podataka (2016-2020) (povećana vrijednost sa 25000)	125.000	2015-2020	34.258	30.088	29.999	36.643	130.988	-5.988
3	OC 3.	M 3.1.	Izrada glavne projektne dokumentacije za projekte koji se kandiduju (2016-2020)	150.000	2016-2020	60.000	33.865	9.649	11.192	114.706	35.294
4	OC 3.	M 3.1.	uspostava baze podataka i kategorizacija kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016-2020)	10.000	2016-2020	5.000	2.500	1.000	1.500	10.000	0
5	OC 3.	M 3.1.	promocija kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016-2020)	10.000	2016-2021	7.250	1.750	500	500	10.000	0
6	OC 3.	M 3.1.	Usluge revizije urađenih projekata (2016-2020)	50.000	2016-2020	10.468	7.520	3.814	13.700	35.502	14.498
7	OC 3.	M 3.1.	Dječije igralište u MZ Pribava	11.500	2017-2020	5.851	0	5.000	280	11.131	369

8	OC 3.	M 3.1.	Postavljanje dječijih igrišta u MZ Gračanica	15.000	2019-2020	0	0	10.982	4.510	15.492	-492
9	OC 3.	M 3.1.	Postavljanje dječijih igrišta u MZ	30.000	2019-2020	0	0	26.489	2.170	28.659	1.341
10	OC 3.	M 3.1.	Sanacija stare zgrade općine-kul.istor.spomenik KONAK (zamjena dijela stolarije i sanacija krova	1.000.000	2017-2022	0	9.067	56.747	60.940	126.754	873.246
11	OC 3.	M 3.1.	Grant za memorijalni centar Srebrenica	10.000	2.020	0	0	0	10.000	10.000	0
11		22	Ukupno za cilj	1.451.500		142.027	87.790	155.180	148.235	523.232	918.268
12		24	Ukupno za sektor	1.501.500		142.027	87.790	155.180	154.107	529.104	962.396

REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA U 2020.godini iz LEAP-a 2012-2022-SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJEĐE

r.b	Oper. cilj	mjera	projekat	planirana		Ostvarena realizacija po godinama				zbirna realizacija 2012-2020.g.	ostaje za realizaciju
				vrijednost	realizacija	2012-2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	17	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	117.382		17.382	0	0	0	17.382	100.000
2	2	24	NOVI projekti po operativnim ciljevima	1.501.500		142.027	87.790	155.180	154.107	529.104	962.396
12		41	UKUPNO za sektor	1.618.882		159.409	87.790	155.180	154.107	546.486	1.062.396

IV EVALUACIJA LEAP-a za period 2012.-2020.godina

Za ostvarenje Vizije Grada Gračanica, realizacijom Strateških (SC 1 - SC IV) i Operativnih ciljeva (OC), mjera i projekata, provedene su aktivnosti na realizaciji projekata u periodu 2012.-2020. godina, što se vidi iz zbirnog i pregleda po sektorima, tako da je:

1. prema Strateškom cilju I (SC 1), koji obuhvata projekte u sektoru VODA:

- za provođenje 8 operativnih ciljeva, iz Plana u 2012.godini, planirana je provedba projekata u vrijednosti od **20.178.126,00 KM**.
- u 2020.godine u sektoru VODA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **47.274.854,00 KM**, (od toga 32.546.096,00 KM vrijednost projekata za realizaciju i 14.728.758,00 KM povećana vrijednost za uvrštene realizovane nove projekte)
- U periodu 2012.-2020.godine ukupno ostvarena realizacija na provođenju projekata je **16.842.966,00 KM**, (od toga 7.690.548,00 KM vrijednost planiranih projekata i 9.152.418,00 KM vrijednost novih projekata)
- U sektoru voda za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **30.431.888,00 KM**.

2. prema Strateškom cilju II (SC 2) koji obuhvata projekte u sektoru TLO I OTPAD,

- za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godini planirana je provedba projekata u vrijednosti od **4.083.655,00 KM**,
- u 2020.godine u sektoru TLO i OTPAD ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **18.925.125,00 KM**, (od toga 5.076.661,00 KM vrijednost projekata za realizaciju i 13.848.464,00 KM povećana vrijednost za uvrštene realizovane nove projekte)
- u periodu 2012-2020 ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **9.472.663,00 KM** (od toga 2.068.699,00 KM vrijednost planiranih projekata i 7.403.964,00 KM vrijednost novih projekata)
- u sektoru tlo i otpad u ovom periodu realizovana je veća vrijednost od planirane za iznos od 9.452.462,00KM.

3. prema Strateškom cilju III (SC 3) gdje su projekti u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA,

- za provođenje 5 operativnih ciljeva iz Plana u 2012.godine planirana je provedba projekata u vrijednost od **11.076.018,00 KM**,

- u 2020.godine u sektoru ATMOSFERA I ENERGIJA ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **14.310.900,00 KM**, (od toga 11.610.518,00 KM vrijednost projekata za realizaciju i 2.700.382,00 KM povećana vrijednost za uvrštene realizovane nove projekte)
- u periodu 2012.-2020.godina, ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **7.578.589,00 KM** (od toga 5.808.475,00 KM vrijednost planiranih projekata i 1.770.114,00 KM vrijednost novih projekata)
- u sektoru atmosfera i energija za realizaciju u narednom periodu ostaju projekti u vrijednosti od **6.732.311,00 KM i dostavljeni novi projekti za realizaciju.**

4. prema Strateškom cilju IV (SC 4) gdje su projekti u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE,

- za provođenje 4 operativna cilja iz Plana u 2012.godine, planirana je provedba projekata u vrijednosti od **533.000,00 KM.**
- u 2020.godine u sektoru BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE ukupna vrijednost projekata za provođenje je iznosila **2.561.882,00 KM**, (od toga 560.382,00 KM vrijednost projekata za realizaciju i 2.001.500,00 KM povećana vrijednost za uvrštene realizovane nove projekte)
- u periodu 2012.-2020.godina ukupna ostvarena realizacija na provođenju projekata je **955.373,00 KM** (od toga 20.382,00 KM vrijednost planiranih projekata i 934.991,00 KM vrijednost novih projekata)
- u sektoru biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe u ovom periodu realizovana je veća vrijednost od planirane za iznos od 1.606.509,00KM, te za realizaciju u narednom periodu ostaju novi dostavljeni projekti.

U prilogu je prikaz realizacije po sektorima:

Realizacija projekata u periodu 2012-2020 iz LEAP-a 2012-2022				
r.b.	Sektor	2012.-2019.	2020.	2012.-2020.
		iznos /KM		iznos /KM
1	voda	14.858.017	1.984.949	16.842.966
2	tlo i otpad	9.037.955	434.708	9.472.663
3	atmosfera i energija	7.365.761	212.828	7.578.589
4	biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe	801.266	154.107	955.373
	ukupno	32.062.999	2.786.592	34.849.591

ZBIRNA REKAPITULACIJA PROVOĐENJA PROJEKATA U PERIODU 2012-2020 IZ LEAP-a 2012-2022

SEKTOR	OPERATIVNI CILJEVI	Sredstva za realizaciju			realizacija				zbirna realizacija 2012-2020.god.			ostaje za realizaciju
		po planu	povećanja	zbirno	2012-2017	2018.god.	2019.god.	2020.god.				
		2012-2017	31.12.2019	2012-2020	Iznos/KM	Iznos/KM	Iznos/KM	Iznos/KM	Iznos/KM	%	%	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
VODA	PLANIRANI projekti po oper. ciljevima	20.178.126	12.367.970	32.546.096	5.743.526	397.211	714.276	835.535	7.690.548	38,11	23,63	24.855.548
	NOVI projekti po oper.ciljev.	0	14.728.758	14.728.758	6.214.217	577.544	1.211.243	1.149.414	9.152.418	0,00	62,14	5.576.340
	ukupno	20.178.126	27.096.728	47.274.854	11.957.743	974.755	1.925.519	1.984.949	16.842.966	38	35,63	30.431.888
TLO I OTPAD	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	4.083.655	993.006	5.076.661	1.692.576	153.550	112.350	110.223	2.068.699	50,66	40,75	3.007.962
	NOVI projekti po oper.ciljev.	0	13.848.464	13.848.464	6.085.276	488.524	505.679	324.485	7.403.964	0,00	53,46	6.444.500
	ukupno	4.083.655	14.841.470	18.925.125	7.777.852	642.074	618.029	434.708	9.472.663	231,97	50,05	9.452.462
ATMOSFERA I ENERGIJA	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	11.076.018	534.500	11.610.518	5.191.837	323.081	285.438	8.119	5.808.475	52,44	50,03	5.802.043
	NOVI projekti po oper.ciljev.	0	2.700.382	2.700.382	972.185	162.247	430.973	204.709	1.770.114	0,00	65,55	930.268
	ukupno	11.076.018	3.234.882	14.310.900	6.164.022	485.328	716.411	212.828	7.578.589	68,42	52,96	6.732.311
BIODIVERZITET I KULTURNO HISTORIJSKO NASLIJEDE	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	533.000	27.382	560.382	20.382	0	0	0	20.382	3,82	3,64	540.000
	NOVI projekti po oper.ciljev.	0	2.001.500	2.001.500	354.943	222.408	203.533	154.107	934.991	0,00	46,71	1.066.509
	ukupno	533.000	2.028.882	2.561.882	375.325	222.408	203.533	154.107	955.373	179,24	37,29	1.606.509
SVE UKUPNO	PLANIRANI projekti po operat.ciljevima	35.870.799	10.102.268	49.793.657	12.648.321	873.842	1.112.064	953.877	15.588.104	145	118	34.205.553
	NOVI projekti po operativnim ciljevima	0	19.751.397	33.279.104	13.626.621	1.450.723	2.351.428	1.832.715	19.261.487	0	228	14.017.617
	SVE UKUPNO	35.870.799	29.853.665	83.072.761	26.274.942	2.324.565	3.463.492	2.786.592	34.849.591	97,15	41,95	48.223.170

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE/GRADA GRAČANICA 2012.- 2022.

OSTVARENA REALIZACIJA-zbirna u periodu 2012.-2020.godina

period		Strateški cilj I SC 1	Strateški cilj II SC 2	Strateški cilj III SC 3	Strateški cilj IV SC 4	Strateški ciljevi
	ZBIRNO	VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET KULTURNO ISTORISKO NASLEĐE	SC 1 - SC 4
plan realizacije						
2012-2017	Operativni ciljevi	OC 1 – OC 8	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 5	OC 1 – OC 4	22
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	Ranije realizovano (KM)	746.900	90.500	1.823.700	0	2.661.100
	Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.178.126	4.083.655	11.076.018	533.000	35.870.799
	planirana realizacija	19.431.226	3.993.155	9.252.318	533.000	33.209.699
ostvarena realizacija u period 2012-2017						
2012-2017	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2017.g.	13.858.428	13.407.552	1.981.303	606.382	29.853.665
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	34.036.554	17.491.207	13.057.321	1.139.382	65.724.464
	Ukupno ostvarena realizacija 2012-2017	11.957.743	7.777.852	6.164.022	375.325	26.274.942
	ostaje za realizaciju	22.078.811	9.713.355	6.893.299	764.057	39.449.522
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	59,26%	190,46%	55,65%	70,42%	73,25%
	realizovano % sa povećanjima	35,13%	44,47%	47,21%	32,94%	39,98%
	Broj planiranih projekata u 2012-2017.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2017.g.	27	58	15	7	107
	Broj završenih Projekata u 2012.-2017.g.	41	58	30	5	134
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	81	57	27	19	184
Produžen period realizacije						
	ostvarena realizacija u period 2018					
2018	Povećana vrijednost za (KM) u 2018.god.	184.104	63.000	0	133.782	380.886
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	34.220.658	17.554.207	13.057.321	1.273.164	66.105.350

	Ostvareno u 2018.g. (iznos u KM)	974.755	642.074	485.328	222.408	2.324.565
	Broj završenih Projekata u 2018.g.	5	2	3	0	10
	Broj novih Projekata u 2018.g.	10	4	1	1	16
	realizovano %	2,85%	3,66%	3,72%	17,47%	3,52%
	ostaje za realizaciju	33.245.903	16.912.133	12.571.993	1.050.756	63.780.785
ostvarena realizacija u period 2012-2018						
2012-2018	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2018.g.	14.042.532	13.470.552	1.981.303	740.164	30.234.551
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	34.220.658	17.554.207	13.057.321	1.273.164	66.105.350
	Ukupno ostvarena realizacija 2012-2018	12.932.498	8.419.926	6.649.350	597.733	28.599.507
	ostaje za realizaciju	21.288.160	9.134.281	6.407.971	675.431	37.505.843
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	64,09%	206,19%	60,03%	112,15%	79,73%
	realizovano % sa povećanjima	37,79%	47,97%	50,92%	46,95%	43,26%
	Broj planiranih projekata u 2012-2017.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2018.g.	37	62	16	8	123
	Broj završenih Projekata u 2012.-2018.g.	46	60	33	5	144
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	86	59	25	20	190
ostvarena realizacija u period 2019						
2019	Povećana vrijednost za (KM) u 2019.god.	10.962.196	386.490	1.253.579	786.382	13.388.647
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	45.182.854	17.940.697	14.310.900	2.059.546	79.493.997
	Ostvareno u 2019.g. (iznos u KM)	1.925.519	618.029	716.411	203.533	3.463.492
	Broj završenih Projekata u 2019.g.	22	2	3	0	27
	Broj novih Projekata u 2019.g.	10	4	1	1	16
	realizovano %	4,26%	3,44%	5,01%	9,88%	4,36%
	ostaje za realizaciju	43.257.335	17.322.668	13.594.489	1.856.013	76.030.505
ostvarena realizacija u period 2012-2019						
2012-2019	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2019.g.	25.004.728	13.857.042	3.234.882	1.526.546	43.623.198
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	45.182.854	17.940.697	14.310.900	2.059.546	79.493.997
	Ukupno ostvarena realizacija 2012-2019	14.858.017	9.037.955	7.365.761	801.266	32.062.999
	ostaje za realizaciju	30.324.837	8.902.742	6.945.139	1.258.280	47.430.998
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	73,63%	221,32%	66,50%	150,33%	89,38%

	realizovano % sa povećanjima	32,88%	50,38%	51,47%	38,90%	40,33%
	Broj planiranih projekata u 2012-2017.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2019.g.	47	66	17	9	139
	Broj završenih Projekata u 2012.-2019.g.	68	62	36	5	171
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	74	61	23	21	179
	ostvarena realizacija u period 2020					
2020	Povećana vrijednost za (KM) u 2020.god.	2.092.000	984.428	0	502.336	3.578.764
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	47.274.854	18.925.125	14.310.900	2.561.882	83.072.761
	Ostvareno u 2020.g. (iznos u KM)	1.984.949	434.708	212.828	154.107	2.786.592
	Broj završenih Projekata u 2020.g.	11	2	3	0	16
	Broj novih Projekata u 2020.g.	10	4	1	1	16
	realizovano %	4,20%	2,30%	1,49%	6,02%	3,35%
	ostaje za realizaciju	30.431.888	9.452.462	6.732.311	1.606.509	48.223.170
ostvarena realizacija u period 2012-2020						
2012-2020	Ukupno povećana vrijednost za (KM) u 2012-2020.g.	27.096.728	14.841.470	3.234.882	2.028.882	47.201.962
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjem	47.274.854	18.925.125	14.310.900	2.561.882	83.072.761
	Ukupno ostvarena realizacija 2012-2020	16.842.966	9.472.663	7.578.589	955.373	34.849.591
	ostaje za realizaciju	30.431.888	9.452.462	6.732.311	1.606.509	48.223.170
	realizovano % u odnosu na planiranu vrijednost-2012	83,47%	231,97%	68,42%	179,24%	97,15%
	realizovano % sa povećanjima	35,63%	50,05%	52,96%	37,29%	41,95%
	Broj planiranih projekata u 2012-2017.g.	95	57	42	17	211
	Broj novih Projekata u 2012.-2020.g.	57	70	18	10	155
	Broj projekata za realizaciju	152	127	60	27	366
	Broj završenih Projekata u 2012.-2020.g.	79	64	39	5	187
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	73	63	21	22	179

IV - ZAKLJUČAK

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica, u periodu 2012.-2017.godine je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine, kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012. godine, koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Odlukom Općinskog vijeća Gračanica Br.01-05-03209-2018 od 26.09.2018.godine, produžen je period provođenja za još 5 godina, odnosno do 2022.godine, tako da je od tada period provođenja Lokalnog akcionog plana zaštite životne okoline općine Gračanica za period 2012-2022.(**LEAP 2012-2022**).

U periodu trajanja realizacije i provođenje projekata u periodu 2012.-2020.godine, došlo je do povećanja vrijednosti projekata u iznosu od 33.526.155,00 KM, odnosno sa planiranih 35.870.799,00 KM povećani su prioriteti na 83.072.761,00 KM.

Nakon analize prikupljenih informacija i podataka vezanih za dinamiku i finansijsko provođenje projekata i mjera u toku 2020.godine je ostvarena realizacija u ukupnoj vrijednosti od **2.786.592,00 KM** ili 3,35% od plana, jer su uvršteni i realizovani neki novi projekti za koje su obezbijeđena sredstva.

Ukupna realizacija projekata iz LEAP-a u periodu 2012.-2020.godina je ostvarena u iznosu od 34.849.591,00 KM ili 97,15% u odnosu na planiranu vrijednost iz 2012.godini ili 41,95% u odnosu na cjelokupnu vrijednost projekata u 2020.godini sa povećanjima vrijednosti i povećanju broja projekata za provođenje.

Realizacija projekata je započeta u 2012.godini, tako da su do sada pripremljeni, razmatrani i usvojeni Izvještaji realizaciji i provođenju projekata iz LEAP-a 2012-2022:

- na sjednici Općinskog vijeća:
 - o u **2012.**godini usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.godine,
 - o u **2013.**godini usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.godine,
 - o u **2014.**godini usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015.godine,
 - o u **2015.**godini usvojen Zaključkom br.01-05-03535-2016 od 31.08.2016.godine,
 - o u **2016.**godini usvojen Zaključkom br. 01-05-03135-2017 od 28.09.2017.godine,
 - o u **2017.**godini usvojen Zaključkom br.01-05-03212-2018 od 26.09.2018.godine,
- na sjednici Gradskog vijeća:
 - o u **2018.**godini usvojen Zaključkom br.01-05-03786-2019 od 30.09.2019. godine,
 - o u **2019.**godini usvojen Zaključkom br.01-05-03786-2019 od 30.09.2019. godine,
 - o te u 2020.godini koji je dostavljen na razmatranje.

U narednom periodu će biti pripremljeni i dostavljeni Gradskom vijeću na razmatranje:

- Izvještaj o provođenju projekata u 2021.godini iz LEAP-a 2012-2022,
- Izvještaj o provođenju projekata u 2022.godini iz LEAP-a 2012-2022
- Evoluacija za period 2012-2022