

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP INA GRA ANICA

Razmatra: Op insko vije e

Predlaga : Op inski na elnik

Obrađivač: Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Programa
kapitalnih investicija Op ine
Gra anica u 2010.godini

Gra anica, mart 2011.god.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-01340-2011
Broj akta: 01EH-001
Gračanica, 28. 04. 2011. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 90. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 1/06), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 28. 04. 2011. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija općine Gračanica u 2010. godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gračanica».

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muharem Musić



UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPINE GRAD ANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Grada Anica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Općinsko vijeće Grada Anica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Opine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

Implementacija Programa Kapitalnih investicija je počela odmah u 2010.godini.

AŽURIRANJE u 2011.g.

Prema Programu kapitalnih investicija Opine Grada Anica za period 2010-2014.godine predviđene su aktivnosti da se svake godine vrši ažuriranje Programa tako da općinski načelnik raspíše javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloga za investiranje, koordinacioni tim izvrši ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za narednu svaku godinu, sačiniti izvještaj o ažuriranju PKI za prošlu godinu.

Ažuriranje u 2011.godini je izvršeno tako:

- da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2010.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekata u 2010.godini a nerealizovane projekte iz 2010.godine uvrštene za realizaciju za naredne godine.
- što je objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2011.godinu, koji je bio otvoren od 19.11.2010.god. do 06.12.2010.god.do 12,00 sati. Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje za 2011.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 7 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da se 3 prijedloga ponavlja, tako da je konstatovano da je pristiglo ukupno 4 prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Spisak pristiglih prijedloga za investiranje koji su uvršteni u PKI

r.b.	projekat	Procijenjena vrijednost	napomena
1	Rekonstrukcija puta Avdići-Monj u MZ Dobrovci	60.000	uvršteno u PKI grupa IV za realizaciju u 2012.g.
2	Asfaltiranje puta Mehmedovići-Biberovo Polje u MZ Džakule (obezbijena sredstava i iz općine Grada Anica)	87.212	uvršteno u PKI grupa IV za realizaciju u 2011.g.
3	Adaptacija i dogradnja društvene zgrade u MZ Džakule	60.000	uvršteno u PKI grupa IV za realizaciju u 2012.g. i 2013.g.
4	Rekonstrukcija kapitaže Kadijevac-Lipovac u MZ Babići	30000	uvršteno u PKI grupa III za realizaciju u 2012.g.
	ukupno	207.212	

Spisak pristiglih prijedloga za investiranje koji nisu uvršteni u PKI (smatraju se dupli)

r.b.	projekat	Procijenjena vrijednost	napomena
1	Odvodnja orpadnih i one iš enih voda u cilju zaštite i osposobljavanja gradskog gra evinskog zemljišta u naselju Varoš u MZ Gra anica		uvršteno u PKI kao regulacija Varošskog potoka
2	Lokalna putna infrastruktura u naselju Oki i u MZ Škahovica		uvršteno u PKI kao rekonstrukcija puta u naselju OKI I u MZ Škahovica
3	Kanalizacija, struja, voda, put, rasvjeta u naselju Grabovac u MZ Gra anica		uvršten u PKI kao infrastruktura u naselju Grabovac u MZ Gra anica

Ažuriranje za 2011.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2010.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2011.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2011.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2011godinu je usvojen, te su svi planirani projekti za 2011.godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti e realizovati prema Budžetu za 2011.godinu a svi ostali projekti e se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvr enim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Op ine Gra anica, odlukama i drugim aktima Op ine Gra anica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvr en Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanisti ko-tehni kih, finansijskih i drugih preduslova.

Koordinacioni tim
za izradu Programa
kapitalnih investicija
Op ine Gra anica

U prilogu:

Izvod iz dokumenta Ažuriranje za 2011.god. Programa kapitalnih investicija 2010-2014.god.

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2010.godinu

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Od planiranih projekata za realizaciju u 2010.godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (ukupne vrijednosti na osnovu procijenjenih vrijednosti projekata) u iznosu od 8.148.092 KM realizovani su projekti u vrijednosti od 4.797.652 KM odnosno 58,88 % od planiranih sredstava.

Od ukupno realizovanih sredstava u 2010.godini je realizovano: projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 559.600 KM, projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 2.452.292 KM, projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 738.000 KM, projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 743.700 KM, projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 77.000 KM i projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 227.000 KM.

Treba napomenuti da je došlo do veće realizacije u Grupi VI program regulacije, odnosno projekat regulacije korita rijeke Sokoluše (planirano manje sredstava a obezbijeeno od drugih izvora više sredstava).

Imaju i u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2010.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, ekonomsku krizu i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati uspješnom.

**REALIZOVANO IZ PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2010. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.**

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Gra ani	Donacije	Bodovi	
1	2010 /I /1	Sajam GRAPOS EXPO 2010 Gra anica	295.000	0	295.000	50.000	0	160.000	25.000	60.000	0	0	0	211	0
2	2010 /I /4	Rekonstrukcija i restauracija stare džamije Soko u Sokolu	185.000	0	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0	87	50.000
3	2010 /I /6	Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima (završetak radova)	80.000	0	80.000	70.000	0	0	10.000	0	0	0	0	78	0
4	2010 /I /13	Asfaltiranje sportskog poligona i ogra ivanje u MZ Trnovci	25.000	0	22.660	18.660	0	0	0	0	0	4.000	0	35	2.340
5	2010 /I /14	Kulturne i sportske aktivnosti u MZ Lukavica	10.000	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0	8.000	0	35	0

6	2011 /II /5	Projekat Ugradnja stolarije u JU „Naša djeca“ Gra anica	20.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
7	2010 /I /10	Spomen obilježje palim borcima u ratu 1992-1995. i 1941-1945.god. u MZ Piskavica	20.000	0	15.000	3.500	0	0	6.500	0	0	5.000	0	49	5.000
UKUPNO KM			635.000	0	559.660	146.160	0	160.000	41.500	195.000	0	17.000	0	495	75.340

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Gra ani	Donacije	Bodovi	ostaje
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	0	1.200.000	0	0	800.000	0	400.000	0	0	0	203	4.300.000
2	2010 /II /2	Put Gra anica – So kovac-deminiranje	400.100	0	400.100	0	0	0	0	0	0	0	400.100	115	0
3	2010 /II /3	Obala i korito rijeke Spre e 15 – tehni ko izvi anje (deminiranje)	132.900	0	132.900	0	0	0	0	0	0	0	132.900	114	0
4	2010 /II /4	Obala i korito rijeke Spre e 7– tehni ko izvi anje (deminiranje)	31.680	0	31.680	0	0	0	0	0	0	0	31.680	113	0

5	2010 /II/5	Obala i korito rijeka Spre e 8 – tehni ko izvi anje (deminiranje)	80.600	0	80.600	0	0	0	0	0	0	0	80.600	113	0
6	2010 /II /6	Obala i korito rijeka Spre e 11- deminiranje	31.140	0	31.140	0	0	0	0	0	0	0	31.140	113	0
7	2010 /II /7	Obala i korito rijeka Spre e 6 – tehni ko izvi anje (deminiranje)	20.082	0	20.082	0	0	0	0	0	0	0	20.082	112	0
8	2010 /II /8	Obala i korito rijeka Spre e 16 – tehni ko izvi anje (deminiranje)	32.670	0	32.670	0	0	0	0	0	0	0	32.670	112	0
9	2010 /II /9	Spre a-Grabovac – tehni ko izvi anje (deminiranje)	13.200	0	13.200	0	0	0	13.200	0	0	0	0	107	0
10	2010 /II /10	Obala i korito rijeka Spre e 17 – tehni ko izvi anje (deminiranje)	16.650	0	16.650	0	0	0	0	0	0	0	16.650	105	0
11	2010 /II /11	Lendi i-tehni ko izvi anje (deminiranje) (u eš e Op ine	50.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	95	30.000
12	2010 /II /14	«Koji i-Oku nice 3» tehni ko izvi anje (deminiranje)	123.300	0	123.300	0	0	0	0	0	0	0	123.300	85	0
13	2010 /II /15	«Donji Skipovac- Br ani 5».Tehni ko izvi anje (deminiranje)	64.980	0	64.980	0	0	0	0	0	0	0	64.980	82	0

14	2010 /II/17	«Donji Skipovac- Brani 2». Tehni ko izvi anje (deminiranje)	34.870	0	34.870	0	0	0	0	0	0	0	34.870	81	0
15	2010 /II/19	«Koji i-Oku nice 1» tehni ko izvi anje (deminiranje)	83.600	0	83.600	0	0	0	0	0	0	0	83.600	79	0
16	2010 /II /20	«Skipovac-Koji i Oku nice 3A» Deminiranje	16.160	0	16.160	0	0	0	0	0	0	0	16.160	78	0
17	2010 /II /21	«Donji Skipovac- Brani 3» tehni ko izvi anje (deminiranje)	106.300	0	106.300	0	0	0	0	0	0	0	106.300	75	0
18	2010 /II /23	Trajno obilježavanje rizi nih površina od mina (od Sijedog krša do Prijetkog Brda)	13.960	0	13.960	0	0	0	0	0	0	0	13.960	72	0
19	2010 /II /25	«Koji i- Oku nice» tehni ko izvi anje (deminiranje)	30.100	0	30.100	0	0	0	0	0	0	0	30.100	71	0
	UKUPNO KM		6.782.292	0	2.452.292	20.000	0	800.000	13.200	400.000	0	0	1.219.092	1925	4.330.000

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											Bodovi	ostaje za realizacij	
			Cijena projekta	Ranije realizova	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Gra ani	Donacije			
1	2010 /III/1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploa tacionih bunara i uvo enje novh koli ina vode u sistem	1.800.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	146	1.720.000
2	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	115	667.000
3	2010 /III /4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priklju aka u naselju Lipa u MZ Gra anica	150.000	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	103	140.000
4	2010 /III /5	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priklju aka u naselju iriš u MZ Gra anica	100.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	101	90.000
5	2010 /III /12	Projekat vodosna bdijevanja MZ Stjepan Polje	674.000	141.000	533.000	63.000	0	0	100.000	100.000	0	270.000	0	82	0	

6	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. Vodov odnog sistema u MZ Vranovi i	400.000	0	36.000	11.000	0	0	25.000	0	0	0	0	77	364.000
7	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Gola i u MZ Maleši i	40.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	77	32.000
8	2011 /III /35	Vodospabdijevanj e-bušenje dubinskih bunara u MZ Miri ina	70.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	52	65.000
9	2010 /III /19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	51	342.000
10	2010 /III /21	Vodovod Piragi i (rekonstrukcija) u MZ Gornji Dobrovci	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	45	15.000
UKUPNO KM			4.314.000	141.000	738.000	158.000	0	5.000	125.000	180.000	0	270.000	0	849	3.435.000

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna k	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											ostaje za realizacij	
			Cijena projekta	Ranije realizova	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Gra ani	Donacije		Bodovi
1	2010 /IV /4	Rekonstrukcija ul. Kej Fridriha Foglara u MZ Gra anica-izrada projekta	210.000	0	210.000	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0	135	0
2	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gra anica	400.000	0	65.000	40.000	0	0	0	0	0	25.000	0	127	335.000
3	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Op ine I faza završetak multi-funkcionalne sale	350.000	0	190.000	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	125	110.000
4	2010 /IV /9	Rekonstrukcija ul. Sultan Mehmeda II Fatiha u MZ Gra anica	160.000	0	160.000	110.000	50.000	0	0	0	0	0	0	116	0
5	2010 /IV /10	Rekonstrukcija ul. 22.Divizije u MZ Gra anica- izrada projekta	154.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	109	74.000
6	2010 /IV /22	Izgradnja uli ne rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovi i	210.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	62	200.000
7	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na podru ju MZ Babi i	50.000	0	20.000	6.000	0	0	0	0	0	14.000	0	62	30.000

8	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0	38	26.300
UKUPNO KM			1.569.000	0	743.700	509.700	100.000	0	0	0	95.000	39.000	0	774	775.300

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizova no	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Gra ani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /V /1	Unapre enje sposobnosti op ine za upravljanje informativnim tehnologijama- Op ina	27.000	0	27.000	7.000	0	0	0	0	0	0	20.000	129	0
2	2010 /V /3	Program licenciranja softvera-Op ina	20.000	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	15.000	119	0
3	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	108	70.000
UKUPNO KM			147.000	0	77.000	42.000	0	0	0	0	0	0	35.000	356	70.000

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											ostaje za realizaciju	
			Cijena projekta	realizova no	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Gra ani	Donacije		Bodovi
1	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do uš a u rijeku Spre u) u MZ Gra anica	2.618.000	0	227.000	27.000	0	0	200.000	0	0	0	0	100	2.391.000
	UKUPNO KM		2.618.000	0	227.000	27.000	0	0	200.000	0	0	0	0	100	2.391.000

REKAPITULACIJA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2010.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRADANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2010.god										prenos u 2011.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finansiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		VI.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	gradani	donacije	
GRUPA I	740.000		212.000	0	105.000	135.000	245.000	0	43.000	0	
sport, kultura, potrebe manjina	559.660	75,62	146.160	0	160.000	41.500	195.000	0	17.000	0	180.340
GRUPA II	3.485.592		20.000	0	1.000.000	13.200	500.000	0	0	1.952.392	
toplifikacija, deminiranje	2.452.292	70,35	20.000	0	800.000	13.200	400.000	0	0	1.219.092	1.033.300
GRUPA III	1.475.000		641.000	0	360.000	100.000	80.000	0	173.000	120.000	
vodovod, kanalizacija	738.000	32,95	158.000	0	5.000	125.000	180.000	0	270.000	0	737.000
GRUPA IV	2.140.500		730.500	600.000	0	560.000	0	125.000	125.000	0	
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	743.700	34,74	509.700	100.000	0	0	0	95.000	39.000	0	1.396.800
GRUPA V	117.000		72.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
oprema, dokumentacija	77.000	65,81	42.000	0	0	0	0	0	0	35.000	40.000
GRUPA VI	190.000		90.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	227.000	194,47	27.000	0	0	200.000	0	0	0	0	*Više realiz za 37.000
ukupno	8.148.092		1.765.500	600.000	1.465.000	858.200	875.000	125.000	341.000	2.117.392	
	4.797.652	58,88	1.118.500	0	910.000	318.000	800.000	95.000	58.000	1.254.092	3.350.440

*više realizovano u grupi VI, u programu regulacije, projekat regulacija korita rijeke Sokoluš

