

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP INA GRA ANICA

Razmatra: Op insko vije e

Predlaga : Op inski na elnik

Obrađivač: Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Programa
kapitalnih investicija Op ine
Gra anica u 2011.godini

Gra anica, juni 2012.god.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-01332-2011
Broj akta: 01FH-002
Gračanica, 28. 04. 2011. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 90. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 1/06), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 28. 04. 2011. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Program kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010. – 2014. godine, ažuriranje u 2011. godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gračanica».



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muharem Musić

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2012.g.

UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Op inskog vije a Gra anica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Op insko vije e Gra anica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Op ine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u ijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

Implementacija Programa Kapitalnih investicija je po ela odmah u 2010.godini i trajala cijelu 2011.godinu.

AŽURIRANJE u 2012.g.

Prema Programu kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014.godine predvi ene su aktinosti da se svake godine vrši ažuriranje Programa tako da op inski na elnik raspiše javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, koordinacioni tim izvrši ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za narednu svaku godinu, sa ini izvještaj o ažuriranju PKI za prošlu godinu.

Ažuriranje u 2012.godini je izvršeno tako:

- da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2011.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekta u 2011.godini a nerealizovane projekte iz 2011.godine uvrštene za realizaciju za naredne godine.
- što je objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2012.godinu, koji je bio otvoren od **19.11.2011.god. do 09.12.2011.god.** do 12,00 sati. Sekretar tima je sa inio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2012.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 62 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju i da je pristiglo ukupno 62 prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2012.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2011.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2012.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2012. godinu je usvojen, te su svi planirani projekti za 2012. godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovani prema Budžetu za 2012.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih predušlova.

Koordinacioni tim
za izradu Programa
kapitalnih investicija
Općine Gračanica

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2011.godinu

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Od planiranih projekata za realizaciju u 2011. godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (ukupne vrijednosti na osnovu procijenjenih vrijednosti projekata) u iznosu od 16.197.500 KM realizovani su projekti u vrijednosti od 7.313.472 KM odnosno 45,15 % od planiranih sredstava.

Od ukupno realizovanih sredstava u 2011.godini je realizovano: projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 558.000 KM, projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 2.277.260 KM, projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 1.328.000 KM, projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 2.516.212 KM, projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 286.500 KM i projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 347.500 KM.

Imaju i u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2012.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, ekonomsku krizu i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati uspješnom.

AŽURIRANJE u 2012.g. -REALIZOVANO IZ PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA U 2011. GODINU

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Gra a	Donacije	Bod ovi	ostaje za realizacij
1	2010 /I /1	Sajam 2011 Gra anica	295.000	0	295.000	77.000	0	186.00 0	32.000	0	0	0	0	211	0
2	2012 A /I /3	Pokretanje omladinskog centra i formir anje edukativno- zabavnih sekcija	21.900	0	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0	0	116	0
3	2010 /I /4	Rekonstrukcija i restaura cija stare džamije Soko u Sokolu	185.000	135.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	87	20.000
4	2010 /I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda- BKC	100.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	87	90.000
5	2010 /I /7	Rekonstrukcija rukometnog igrališta u MZ Gra ani	65.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	76	50.000
6	2011 /II /5	Ure enje vanjskog dvorišta – dje ije igralište JU Dje ije obdanište (kanal)	20.000	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	50	13.200

7	2010 /I /10	Spomen obilježje palim borcima u ratu 1992-1995. i 1941-1945.god. u MZ Piskav	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0
8	2012 /I /11	Izgradnja poligona u MZ Buk	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	44	15.000
9	2011 /I /6	Izgradnja spomen obilježja «Šehidi Babi a»	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	44	0
10	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	30.000
11		Projekat stambeno zbrinjavanje romske populacije na području općine Graonica (projekat apliciran u 2010.g. a realizovan u 2011.g. i to u : MZ Škahovica 3 MZ D.Orahovica 1 i MZ Graonica 1	114.334	0	114.334	5.000	0	0	0	109.334	0	0	0		0
12	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Doborovci	40.000	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	39	31.500
13	2010 /I /13	Asfaltiranje sportskog poligona i ograđivanje u MZ Trnovci	25.000	22.660	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0	0	35	0

14	2010 /I /14	Kulturne i sportske aktivnosti u MZ Lukavica	10.000	0	10.000	3.000	0	0	0	0	0	7.000	0	35	0
15	2012 /I /15	Ure enje igrališta za mali nogomet u naselju Gola i u MZ Maleši i	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
16	2011 /I /11	Izgradnja poligona malih sportova u MZ Pribava	20.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	32	0
17	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogometnom igralištu u MZ Miri ina	40.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	31	35.000
18	2011 /II /20	Projekat podrška rada NVO	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
UKUPNO KM			1.066.234	172.660	600.874	226.540	0	186.000	32.000	139.334	0	12.000	5.000	1.014	289.700

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	ozna	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
------	------	----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ka		Cijena projekta	ranije realizovano	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Gra a	Donacije	Bod ovi	ostaje za realizacij
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	1.200.000	600.000	29.000	0	571.000	0	0	0	0	0	203	3.700.000
2	2010 /II /11	Lendi i- olin potok-tehni ko izvi anje (deminiranje) (u eš e Op ine	50.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	95	0
3	2010 /II /11	Lendi i-tehni ko izvi anje (deminiranje) (u eš e Op ine	152.000	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	152.000	95	0
4	2010 /II /13	Donji Skip-ovac- šuma Gušta 1 (deminiranje)	104.100	0	104.100	0	0	0	0	0	0	0	104.100	87	0
5	2010 /II/15	«Donji Skipovac- Br ani 5». Tehni ko izvi anje (deminiranje)	64.980	0	64.980	0	0	0	0	0	0	0	64.980	82	0
6	2010 /II/16	«Koji i-Oku nice 2» tehni ko izvi anje (demin)	113.600	0	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	81	0
7	2010 /II /22	«Koji i» deminiranje	145.100	0	145.100	0	0	0	0	0	0	0	145.100	74	0
8	2010 /II/24	«Gornji Skipovac- Topalovi i 2» Tehni ko izvi anje (deminiranje)	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	20.500	72	0
9	2010 /II/23	Trajno obilježava nje rizi nih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	19.800	0	13.960	13.960	0	0	0	0	0	0	0	72	0

	UKUPNO KM	6.170.080	1.220.000	1.244.240	72.960	0	571.000	0	0	0	0	600.280	861	3.700.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---	---------	---	---	---	---	---------	-----	-----------

ZABILJEŠKA ZA PROJEKAT

BH MAK na terenu utvrdio da se granica predmetnog projekta ne nalazi na području naše općine

r.b.	označka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizovano	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grada	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 / II / 2	«Gornji Skipovac-Rosići» Deminiranje	54.580	0	54.580	0	0	0	0	0	0	0	54.580	79	0
			54.580	0	54.580	0	0	0	0	0	0	0	54.580	79	0

Projekat se ostavlja kao neodređena sredstva u grupi se umanjuju

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	označka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	ranije realizovano	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grada	Donacije	Bodovi

				n							Unija	ni			u
1	2010 /III/1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih klonova i na vode u sistem	1.800.000	80.000	50.000	10.000	0	40.000	0	0	0	0	0	146	1.670.000
2	2010 /III/3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	33.000	129.000	14.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115	538.000
3	2010 /III/4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Lipa u MZ Graonica	210.000	10.000	150.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	103	50.000
4	2010 /III/7	Vodosnabdijevanje Mjesne zajednice D. Orahovica	1.100.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	99	1.080.000
5	2014 /III/4	Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	97	2.253.000
6	2010 /III/8	Centralni vodovod «Škahovica» - u MZ Škahovica	263.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	95	259.000
7	2011 /III/14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Graonica	90.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	91	63.000

8	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	0	46.900	46.900	0	0	0	0	0	0	0	80	38.100
9	2010 /III /13	II Faza rekonstrukcije vodovo dne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	78	47.000
10	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovi i	400.000	36.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	77	314.000
11	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Gola i u MZ Maleši i	40.000	8.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	77	10.000
12	2010 /III /16	Rekonstrukcija i dogradnja vodo voda «Ali i i Džafi i» u MZ Dobrovci	36.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	76	10.000
13	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	60	130.000
14	2011 /III /33	Vodosnabdijevanje- rekonstrukcija glavne mreže i pob oljšanje kapacite ta u MZ Trnovci	35.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	53	20.000
15	2011 /III /35	Vodosnabdijevanje- bušenje dubinskih bunara u MZ Miri	70.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	52	55.000

16	2010 /III/1 9	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	51	332.000
17	2010 /III/21	Vodovod Piragi i (rekonstrukcija) u MZ G.Doborovci	30.000	15.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	45	0
18	2011 /III/43	Vodovod Hodži i (rekonstrukcija) u MZ G. Doborovci	11.000	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0	8.000	0	44	0
19	2012 /III/35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	41	75.000
UKUPNO KM			7.845.000	195.000	700.400	432.400	0	90.000	0	0	50.000	13.000	115.000	1.480	6.944.100

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	označka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizovano	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Grani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /IV/2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Graonica	100.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	142	90.000
2	2010 /IV/5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Graonica	400.000	65.000	96.950	96.950	0	0	0	0	0	0	0	127	238.050

3		Rekonstrukcija ul. Spre ko Polje u MZ Gra anica (sad ul.Stara pruga)	185.000	65.000	33.252	33.252	0	0	0	0	0	20.000	0	126	0
4	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Op ine I faza završetak multi-funkci onalne sale	300.000	190.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
5	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Op ine-opremanje sprata	210.000		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	125	150.000
6	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	400.000	0	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	120	390.000
7	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Gra ani ki Skver u MZ Gra anica	54.000	10.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	119	0
8	2010 /IV /10	Rekonstrukcija ul. 22.Divizije u MZ Gra anica	154.000	80.000	64.821	64.821	0	0	0	0	0	0	0	109	0
9	2012 A /IV /6	Proširenje objekta porodi ne medicine u naselju Polje u MZ Stj.Polje	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	104	20.000
10	2010 /IV /11	Obnova stare bosanske ku e u Gra anici	50.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	99	37.000
11	2011 /IV /19	Ure enje prostora oko zgrade Op ine (pristupni put, pješa ke staze i zelene površine)	200.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	84	176.000

12	2012 A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	83	83.000
13	2010 /IV /12	Rekonstrukcija ul. Kotoruša u MZ Gra nica	60.000	0	51.000	46.000	0	0	0	0	0	5.000	0	76	0
14	2012 /IV /27	Rekonstrukcija puta Brezje u MZ Maleši i	162.000	0	67.800	67.800	0	0	0	0	0	0	0	71	94.200
15	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Dobrovci- Pan urište	330.000	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	66	277.000
16	2011 /IV /33	Asfaltiranje puta naselja Guvna 2 – Kamenica u MZ Donja Orahovica	22.000	0	22.000	13.200	0	0	0	0	0	8.800	0	63	0
17	2011 /IV /34	Asfaltiranje puta naselja Dedi i Kamenica u MZ Donja Orahovica	11.000	0	11.000	6.600	0	0	0	0	0	4.400	0	63	0
18	2010 /IV /22	Izgradnja uli ne rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovi i	210.000	10.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	62	180.000
19	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na podru ju MZ Babi i	50.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	62	25.000
20	2012 /IV /44	Asfaltiranje puta naselja Guvna 1 – Kamenica u MZ Donja Orahovica	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0

21	2010 /IV /27	Rekonstrukcija ul.Mejdan Džedid Sokak u MZ Graonica	27.000,00	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
22	2010 /IV /28	Izgradnja potpornog zida u ul.Drijena u MZ Graonica	50.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55	30.000
23	2012 /IV /58	Rekonstrukcija puta u naselju Potkonica u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	55	0
24	2011 /IV /46	Put Šašovka u MZ Lukavica	40.000	0	44.000	34.000	0	0	0	0	0	10.000	0	47	0
25	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići	80.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	47	72.000
26	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	46	40.000
27	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	43	105.000
28	2011 /IV /53	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	0	29.998	24.998	0	0	0	0	0	5.000	0	43	50.002
29	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	8.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	38	21.300
30	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	36	102.000

31	2011 /IV /63	Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	15.000
31	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovi i u MZ Prijeko Brdo	63.000	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	10.00 0	0	34	38.000
32	2011 /IV /41	Asfaltiranje puta Mehmedovi i-Biberovo Polje u MZ Džakule	87.212	0	87.212	17.443	0	0	0	0	0	17.44 2	52.327	34	0
UKUPNO KM			3.828.212	448.700	1.045.033	906.064	0	0	0	0	0	97.642	52.327	2.456	2.233.552

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Gra a ni	Donacije	Bod ovi	ostaje za realizacij
1	2012 A/V /1	GIS SDMS4 paket	60.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	202	50.000
2	2010 /V /5	Umrežavanje mjesnih ureda sa centrom za pružanje usluga u Op ini Gra anica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	120	0
3	2012 A/V /11	Nabavka informati ke opreme-op ina	26.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	117	16.000

4	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	30.000	29.363	29.363	0	0	0	0	0	0	0	108	40.637
5	2011 /V /6	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i revitalizacije nacionalnog spomenika objekat historijske građevina Konak-Viještica u Građanici (ZGRADOPISNE)	30.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	104	0
6	2012 A/ V /11	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Građanica	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	87	20.000
7	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Dobrovo, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovića, G. Orahovića, Mirišćina)	100.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	66	96.000
8	2011 /IV /40	Obezbjedeње minimalnih uslova za rad J.U. Dječije obdanište "Naša djeca" ugradnja stolarije u MZ Građanica	20.000	2.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	51	8.000

UKUPNO KM	391.000	32.000	123.363	123.363	0	0	0	0	0	0	0	855	230.637
-----------	---------	--------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---------

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Gra a ni	Donacije	Bod ovi	ostaje za realizacij
1	2012 A /VI /1	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog vrstog otpada na op ini Gra anica (II faza Projek.)	39.500	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	146	29500
2	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do uš a u rijeku Spre u) u MZ Gra anica	2.618.000	227.000	120.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	100	2.271.000
3	2011 /VI /9	Regulacija korita Potoka Japaga (dioni ca završetka ranije ura en og zacjevljenja potoka Japaga u naselju Japaga) u MZ Gra anica	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	58	0

4	2010 /VI /3	Regulacija korita Varoškog Potoka (dionica od uljevne gra evi ne do mosta u ul. Bosanska) u MZ Gra anica	34.500	0	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0	0	53	0
5		Sanacija Klizišta «Dobrnji i» u MZ Gornja Orahovica	70.000	0	69.538	69.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Sanacija Klizišta u MZ Maleši ima	15.000	0	14.858	14.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO KM			2.794.500	227.000	266.395	206.396	0	0	60.000	0	0	0	0	357	2.300.500

**REKAPITULACIJA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2011.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period 2010.god-2014.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2011.god										prenos u 2012.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finansiranja								Ranije realizovano/Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovan		VI.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	grani	donacije	
GRUPA I	1.066.234	126,10%	437.500	0	0	0	0	0	5.000	0	172.660
sport, kultura, potrebe manjina	600.874		226.546	0	186.000	32.000	139.334	0	12.000	5.000	289.700
GRUPA II	6.170.080	56,51%	30.000	0	3.700.000	0	300.000	0	0	0	1.220.000
toplifikacija, deminiranje	1.244.240		72.960	0	571.000	0	0	0	0	600.280	3.700.000
GRUPA III	7.845.000	22,87%	1.617.000	2.550.000	532.000	470.000	200.000	0	439.000	0	195.000
vodovod, kanalizacija	700.400		482.000	0	465.000	60.000	0	0	203.000	118.000	4.480.000
GRUPA IV	3.828.212	62,82%	2.397.300	600.000	94.000	440.000	40.000	76.000	358.200	0	448.700
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	1.045.033		906.064	0	0	0	0	0	97.642	52.327	2.233.552
GRUPA V	391.000	54,06%	290.000	100.000	50.000	40.000	0	0	0	50.000	32.000
oprema, dokumentacija	123.363		123.363	123.363	0	0	0	0	0	10	230.637
GRUPA VI	2.794.500	25,15%	231.500	500.000	500.000	100.000	50.000	0	0	0	227.000
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	347.500		147.500	0	0	150.000	50.000	0	0	0	1.034.000
Ukupno realizovano	16.197.500	45,15%	5.003.300	3.750.000	4.876.000	1.050.000	590.000	76.000	802.200	50.000	2.122.700/ 11.967.889
	4.061.410		1.958.433	123.363	1.222.000	242.000	189.334	0	312.642	775.617	9.115.028

