

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP INA GRA ANICA

Razmatra: Op insko vije e

Predlaga : Op inski na elnik

Obrađivač: Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Programa
kapitalnih investicija Op ine
Gra anica u 2012.godini

Gra anica, juni 2013.god.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆA

Broj predmeta: 01-05-02206-2013
Broj akta: 01EH-001
Gračanica, 26. 06. 2013. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 90. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 1/06), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 26. 06. 2013. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2012. godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gračanica».



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr. sci. Edin Ibrišević

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2013.g.

UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Op inskog vije a Gra anica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Op insko vije e Gra anica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Op ine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u ijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

Implementacija Programa Kapitalnih investicija je po ela odmah u 2010.godini, trajala cijelu 2011.godinu i 2012.godinu, a nastavlja se u 2013.godini, 2014.godini i svi projekti koji nisu realizovani u periodu 2010-2014.godini se prenose u 2015.godinu i bit e uvršteni u novi Program kapitalnih investicija op ine Gra anica za naredni period.

Do sada ura eno, razmatrano i usvojeno:

- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2010.** Godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2011.** godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u **2011.** Godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2012.** godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-03684-2012 od 30.08.2012. godine

AŽURIRANJE u 2013.g.

Prema Programu kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014.godine predvi ene su aktinosti da se svake godine vrši ažuriranje Programa tako da op inski na elnik raspiše javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, koordinacioni tim izvrši ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za narednu svaku godinu, sa ini izvještaj o ažuriranju PKI za prošlu godinu.

Ažuriranje u 2013.godini je izvršeno tako:

- da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2012.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekta u 2012.godini a nerealizovane projekte iz 2012.godine uvrštene za realizaciju za naredne godine.

- što je objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2013.godinu, koji je bio otvoren od **06.12.2012.god. do 20.12.2012.god.** do 12,00 sati. Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2013.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 4 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju i da je pristiglo ukupno **4** prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2013.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2013.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2013. godinu je usvojen, te su svi planirani projekti za 2013. godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovani prema Budžetu za 2013.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Koordinacioni tim
za izradu Programa
kapitalnih investicija
Općine Gračanica

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2012.godinu

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Od planiranih projekata za realizaciju u 2012. godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od 14.169.453,00 KM samo u 2012.godini realizovano je 46,02% ukupne vrijednosti projekata što iznosi 6.521.050,00 KM.

Od ukupno realizovanih sredstava u 2012.godini realizovani su: projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 509.014 KM, projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 149.000 KM, projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 899.267 KM, projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 4.007.487 KM, projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 390.670 KM i projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 565.612 KM.

Imaju i u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2012.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, ekonomsku krizu i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

AŽURIRANJE u 2013.g. -REALIZACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2012. GODINU

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /1 /1	Sajam Graanica 2012	350.000	0	350.000	50.000	0	300.000	0	0	0	0	0	211	0
2	2012 A /1 /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	171	20.000
3	2012 A /1 /2	Izložba stvorstva „Graanica i Dobož-Istok“	13.000	0	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	150	0
5	2012 A /1 /6	Ljetne veeri pod lipama Graanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0

6	2010 /I /4	Rekonstrukcija i restauracija stare džamije Soko u Sokolu (manje za 20.000 KM)	185.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0
7	2010 /I /7	Rekonstrukcija rukometnog igrališta u MZ Graonica	65.000	15.000	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0	0	76	42.560
8	2012 /I /6	Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	20.000	0			0	0	0	0	0	0	0	55	10.223
		dovršetak poligona Mehmedovi i u MZ Džakule		0	9.777	9.777	0	0	0	0	0	0	0		0
9	2012 /I /11	Izgradnja poligona u MZ Buk	53.000	15.000	32.753	32.753	0	0	0	0	0	0	0	44	5.247
10	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	40	15.000
11	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Dobrovci	40.000	8.500	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	39	26.500
12	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35	20.000
13	2011 /II /20	Projekat podrška rada NVO	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0

14	2012 /I /15	Otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u naselju u MZ Maleši i	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
15	2012 /I /15	Sanacija igrališta u MZ Maleši i	65.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35	55.000
16	2012 /I /23	Projekat Nabavka školskog namještaja za školu u MZ Pribava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
	2012 /I /22	Projekat Uvoenje grijanja u objektu škole u MZ Pribava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
17	2012/I	izgradnja spomen obilježje u MZ Miri ini	10.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	4.000		0
18	2012/I	spomen obilježje u MZ Gra anici "MENSUR I HAVA"	10.000	0	4.044	4.044	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		952.000	218.500	509.014	196.014	0	308.000	0	0	0	5.000	4.000	1.177	194.530

napomena: realizacija projekta nabavka namještaja i grijanje u objektu škole završeno u sklopu projekta dovršetak škole u MZ Pribava

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Granti	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	1.800.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	203	3.688.000
2	2012 /A /II /3	Deminiranje područja općine Lokacija Lendi i-Dubrave	162.000	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	117.000	95	0
3	2012 /A /II /12	Obnavljanje oštećenih oznaka za Trajno obilježavanje rizičnih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO KM		5.682.000	1.800.000	149.000	32.000	0	0	0	0	0	0	117.000	298	3.688.000

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010/III/1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem	1.800.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	1.503.504
		Istražna bušotina u MZ Malešići	0	0	63.500	0	63.500	0	0	0	0	0	0		0
		projekat vodovodne mreže u MZ Babići	0	0	20.996	0	20.996	0	0	0	0	0	0		0
2	2010/III/4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Lipa u MZ Graonica	210.000	160.000	36.974	0	36.974	0	0	0	0	0	0	103	0
3	2010/III/5	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju irišu MZ Graonica	100.000	10.000	90.000	40.000	0	50.000	0	0	0	0	0	101	0
4	2010/III/6	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u ul.M. Šemsekadića u MZ Graonica	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	100	0

5	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje MZ Donja Orahovica	1.100.000	20.000	67.049	0	47.049	0	0	0	0	20.000	0	99	1.140.000
6	2014 /III /4	Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za preišavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	0	16.785	16.785	0	0	0	0	0	0	0	97	2.253.215
7	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Graonica	90.000	0	6.117	6.117	0	0	0	0	0	0	0	91	83.883
8	2011 /III /16	Izgradnja podstema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Graonica	150.000	0	38.654	38.654	0	0	0	0	0	0	0	86	111.346
9	2010 /III/11	Bušotina pitke vode za granu MZ Babi i	150.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	82	130.000
10	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	46.900	4.855	1.055	0	2.200	0	0	0	1.600	0	80	33.245
11	2010 /III /13	II Faza Rekonstrukcije vodovodne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000	18.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	78	27.000
12	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	153.224
		izgradnja dijela kanalizacione mreže u MZ Džakule			26.776	11.576	0	11.800	0	0	0	3.400	0		

13	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovi i	400.000	86.000	103.233	5.911	70.000	14.000	0	0	0	13.322	0	77	210.768
14	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvoda vode u bazen Gola i u MZ Maleši i	40.000	30.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	77	0
15	2010 /III /16	Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda «Ali i i Džafi i» u MZ Doborovci	36.000	26.000	14.363	14.363	0	0	0	0	0	0	0	76	0
		vodovod Centar u MZ Doborovci			16.270	770	0	10.500	0	0	0	5.000	0		0
16	2010 /III /17	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u naselju Lipa u MZ Graonica (manje za 7462 KM)	100.000	0	92.538	0	92.538	0	0	0	0	0	0	68	0
17	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	70.000	100.144	16.144	70.000	9.000	0	0	0	5.000	0	60	29.856
18	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i obezbjeđenje novih količina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	0	7.000	5.600	0	0	0	0	0	1.400	0	58	13.000

19	2011 /III /33	Vodosnabdijevanje -rekonstrukcija glavne mreže i poboljšanje kapaciteta u MZ Trnovci	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	53	15.000
20	2011 /III /35	Vodosnabdijevanje -bušenje dubinskih bunara u MZ Miri na	70.000	15.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	52	33.000
21	2010 /III /19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	18.000	5.966	5.966	0	0	0	0	0	0	0	51	336.034
22	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	15.000	26.047	26.047	0	0	0	0	0	0	0	41	48.953
23	2013/A / III	vodovod Džini i u MZ Prijeko Brdo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		0
24	2013/A / III	priključak za vodosnabdijevanje MZ Buk -sa općine Gradac	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		7.621.000	654.900	899.267	295.988	401.057	147.500	0	0	0	54.722	0	1.754	6.112.028

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen	2.000.000	0	958.836	0	600.000	0	358.836	0	0	0	0	170	1.041.164
2	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Građanica	400.000	161.950	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	127	138.050
3	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Spreško Polje u MZ Građanica (sad ul. Stara pruga)	185.000	118.252	66.748	66.748	0	0	0	0	0	0	0	126	0
4	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine opremanje sprata	300.000	60.000	135.154	135.154	0	0	0	0	0	0	0	125	104.846
5	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	400.000	10.000	300.000	0	269.272	0	0	0	0	0	30.728	120	90.000
		nadzor za most			9.945	0	9.945	0	0	0	0	0	0		0
6	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Građanički Skver u MZ Građanica	54.000	10.000	10.533	10.533	0	0	0	0	0	0	0	119	33.467
7	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	0	35.020	35.020	0	0	0	0	0	0	0	116	264.980

8	2011 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Branilaca Kule Grada u MZ Gra anica	253.000	0	212.739	14.276	48.463	150.000	0	0	0	0	0	98	40.261
9	2012 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Bosanskih Kraljeva u Gra anica (pove ana vrijednost zbog parkinga) 143000	190.000	0	190.075	190.075	0	0	0	0	0	0	0	97	0
10	2011 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Lipa u MZ Gra anica	295.259	0	295.259	17.733	277.526	0	0	0	0	0	0	93	0
11	2012 /IV /18	Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ Gra anica	135.000	0	38.614	38.614	0	0	0	0	0	0	0	89	96.386
12	2012 /A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	17.000	50.129	50.129	0	0	0	0	0	0	0	83	32.871
13	2010 /IV /13	Proširenje objekta porodi ne medicine u naselju Polje u MZ St. Polje	50.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0
14	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gra anica	110.000	0	75.100	75.100	0	0	0	0	0	0	0	72	34.900
15	2012 /IV /27	Rekonstrukcija puta Brezje u MZ Maleši i	162.000	67.800	27.972	27.972	0	0	0	0	0	0	0	71	59.300

16	2011 /IV /30	Rekonstrukcija ul. Malezijska u MZ Gra anica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
17	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	67	29.000
18	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Rije ka u MZ Gra anica (tu je i ul.Mehmeda Spahe od vatrogasnog prema zgradama)	138.000	0	62.846	62.846	0	0	0	0	0	0	0	67	75.154
19	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci-Pan urište	330.000	53.000	46.846	43.056	0	0	0	0	0	3.790	0	66	230.154
20	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Maleši i-Lukavica, asvaltiranje u MZ Maleši i	156.000	0	13.468	13.468	0	0	0	0	0	0	0	65	142.532
21	2010 /IV /19	Dovršetak podru ne 4-razredne škole u MZ Pribava	77.000	0	55.767	40.540	0	6.000	0	0	0	6.000	3.227	65	0
22	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica	110.000	0	21.526	21.526	0	0	0	0	0	0	0	61	88.474
23	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	0	30.781	30.781	0	0	0	0	0	0	0	60	169.219
24	2012 /IV /49	Rekonstrukcija puta u naselju Mustafi i u MZ St. Polje	21.000	0	7.312	312	0	0	0	0	0	7.000	0	58	13.688

25	2010 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Kamenita voda u MZ Gra anica	33.000	0	33.000	25.000	0	0	0	0	0	8.000	0	58	0
26	2013 /IV /34	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 m) u MZ Babi i	70.000	0	53.118	47.118	0	0	0	0	0	6.000	0	58	16.882
27	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ Stjepan Polje	94.500	0	15.210	15.210	0	0	0	0	0	0	0	57	79.290
28	2014 /IV /35	Rekonstrukcija dijela put. pravca (dionica od raskrsnice kod Pilane do spoja izbjegli kog naselja) u MZ Lendi i	214.000	0	89.312	0	0	89.312	0	0	0	0	0	55	124.688
29	2014 /IV /25	Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ Gra anica	136.000	0	21.008	21.008	0	0	0	0	0	0	0	57	114.992
30	2010 /IV /28	Izgradnja potpornog zida u ul. Drijen a u MZ Gra anica	50.000	20.000	4.388	4.388	0	0	0	0	0	0	0	55	25.612
31	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul. Javor u MZ Gra anica	26.000	0	25.924	25.924	0	0	0	0	0	0	0	54	0
32	2013 /IV /41	Rekonstrukcija putnog pravca Avdi i-Hamzi i u MZ St. Polje	21.000	0	7.312	7.312	0	0	0	0	0	0	0	54	13.688

33	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice lokalnog puta D. Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	52	310.000
34	2013 /IV /46	Rekonstrukcija dijela ul. Gra ani kih Gazija-Sokak (Šuša-Gopo) u MZ Gra anica	18.441	0	18.441	18.441	0	0	0	0	0	0	0	51	0
35	2011 /IV /41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u MZ Doborovci	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	63.975
		završena termofasada			36.025	36.025	0	0	0	0	0	0	0		
36	2013/A / IV	sanacija puta Deli i-Kova i u MZ Lukavica	0	0	24.447	24.447	0	0	0	0	0	0	0		0
37	2013/A / IV	sanacija puta Deli i-Otava u MZ Lukavica	0	0	33.093	33.093	0	0	0	0	0	0	0		0
38	2011 /IV /43	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Klju u MZ Škahovica	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	2.709
		asfaltiranje puta Veseli brijeg u MZ Škahovica	0		22.291	17.291	0	0	0	0	0	5.000	0		0
39	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ Gornji Doborovci	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	57.867

		asfaltiranje dijela puta	0	0	62.133	62.133	0	0	0	0	0	0	0		
40	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići	99.419	8.000	39.955	39.955	0	0	0	0	0	0	0	47	51.464
41	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	5.000	117	117	0	0	0	0	0	0	0	46	39.883
42	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škakovica	110.000	5.000	5.448	5.448	0	0	0	0	0	0	0	43	95.000
43	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	29.998	29.425	29.425	0	0	0	0	0	0	0	43	20.577
44	2011 /IV /56	Asfaltiranje puta Mujka novac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	0	14.044	14.044	0	0	0	0	0	0	0	39	129.956
45	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	13.700	4.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	38	17.300
46	2014 /IV /53	Sanacija putnog pravca Škola-Džinići-Cikote-Serhatlije u MZ Prijeko Brdo	300.000	0	62.133	62.133	0	0	0	0	0	0	0	37	237.867
47	2012 /IV /92	Asfaltiranje puta Ahmetići-Džeminačka (150 m) u MZ Donja Lohinja	18.000	0	14.042	14.042	0	0	0	0	0	0	0	36	3.958
48	2012 /IV /91	Sanacija puta u Mirićina Polje (prema Željez. stanici) u MZ Mirićina	40.000	0	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0	0	36	24.900
49	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	10.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	36	84.000

50	2011 /IV /60	Putevi u naselju Iliđža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	0	9.917	9.917	0	0	0	0	0	0	0	35	298.083
51	2013/A / IV	sanacija ul Bra e Fazli (prema kam enolomu)	300.000	0	278.785	48.000	230.785	0	0	0	0	0	0		21.215
52	2013/A / IV	Sanacija putnih pravaca u MZ Gornja Orahovica	0	0	48.159	39.159	0	0	0	0	0	9.000	0		0
		sanacija putnog pravca Dobrnji i u MZ G.Orahovica	15.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca Brezik-Srebrenik u MZ Gornja Orahovica	8.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca Birkovac-Zahirovi i u MZ Gornja Orahovica	12.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca D. Orahovi ca -Brezik u MZ Gornja Orahovica	15.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca Gazibegovi i u MZ G. Orahovica	11.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	2013/A / IV	Sanacija putnih pravaca u MZ Donja Orahovica	0	0	32.128	10.602	0	0	0	0	0	21.526	0		21.526

		sanacija putnog pravca oko Doma i džamije u MZ Donja Orahovica	27.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		sanacija putnog pravca u naselju Guvna II u MZ Donja Orahovica	4.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2013/A / IV	izgradnja trotuara u Centru u MZ Lukavica	10.000	0	10.438	10.438	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2013/A / IV	sanacija putnog pravca Hodži i u MZ G.Dobrovci	17.351	0	3.571	3.571	0	0	0	0	0	0	0	13.780
56	2013/A / IV	sanacija putnog pravca Beledije u MZ Miri ina	59.082	0	30.927	28.155	0	0	0	0	0	2.772	0	0
57	2013/A / IV	putevi u MZ Piskavica -sanacija puta Brki i	35.000	0	34.298	29.298	0	0	0	0	0	5.000	0	0
58	2013/A / IV	izgradnja mostova u MZ Piskavica	10.000	0	9.000	8.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
59	2013/A / IV	kupovina zemljišta za izgradnju Doma kulture u MZ Trnovci	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2013/A / IV	rekonstrukcija mosta Polje u MZ Stjepan Polje	20.000	0	19.118	19.118	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2013/A / IV	rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Stjepan Polje	30.124	0	30.124	27.304	0	0	0	0	0	2.820	0	0

62	2013/A / IV	sanacija vjerskih objekata na području općine	20.000	0	12.386	12.386	0	0	0	0	0	0	0	0	7.614
UKUPNO KM			9.197.673	609.700	4.007.487	1.753.485	1.435.991	245.312	358.836	100.000	0	79.908	33.955	3.287	4.561.272

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

Završeni projekti


r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /A /V /1	GIS SDMS4 paket	60.000	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	202	25.000
2	2012 /A /V /4	Poboljšanje rasvjete	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	158	10.000
3	2012 /A /V /5	Projekat iz oblasti energetske efikasnosti i to: Edukacije iz energetske efikasnosti i Primjera dobre prakse energetske efikasnosti	10.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	155	0
4	2012 /A /V /6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Grani	500.000	0	166.699	0	0	166.699	0	0	0	0	0	151	333.301

5	2012 /A /V /8	Opremanje struktura CZ –modernizacija srevisa za punje nje protiv požarnih aparata	20.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	130	5.000
6	2012 /A /V /9	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta opreme za službu Zaštite od požara	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	129	0
7	2012 A/ V /13	Nabavka informatičke opreme-op in	25.000	10.000	13.211	13.211	0	0	0	0	0	0	0	117	1.789
8	2012 /A / V /15	Nabavke softvera za potrebe op in skih službi i to: Nabavka softvera za vo enje materijalnog knjigovodstva, Nabavka softvera za trezorsko poslovanje, Nabavka softvera za rad blagajne, Nabavka softvera za pra enje realizacije projekata	26.208	0	19.241	19.241	0	0	0	0	0	0	0	112	6.966
9	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	59.363	14.504	14.504	0	0	0	0	0	0	0	108	26.133
10	2012 /A / V /19	Opremanje struktura CZ –li na i kolektivna zaštitna oprema	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0
11	2012 A / V /20	Instaliranje alarmnog sistema i video nadzora	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	91	0

12	2012 /A / V /21	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Op ini Gra anica	40.000	20.000	1.989	1.989	0	0	0	0	0	0	0	87	18.011
13	2010 /V /5	Ure enje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko,Dobo rovci, Džakule, St. Polje, Maleši i, Lukavi ca, D.Orah- ovica, G.Oraho- vica, Miri ina	100.000	4.000	7.966	7.966	0	0	0	0	0	0	0	66	88.034
14	2012 A /V /29	Nabavka aparata za utvr ivanje redosljeda pristupa stranaka šalterima	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
15	2012 A / V /30	Nabavka aparata za kontrolu ulaska i izlaska uposlenika	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	59	5000
16	2012/V	Nabavka oprema za katastar	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		15.000
17	2012/V	Projekat digitalizacije u katastru	25.000	0	2.209	2.209	0	0	0	0	0	0	0		22.791
18	2012/V	Nabavka motornag vozila za op inu	37.000	0	16.951	16.951	0	0	0	0	0	0	0		0
19	2012/V	Nabavka vozilo za PS Gra anica	14.000	0	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		1.066.208	103.363	390.670	223.971	0	166.699	0	0	0	0	0	1.720	557.025

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

 Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Granti	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom njenog korištenja u općini Gradina	2.000.000	0	127.000	0	0	0	0	127.000	0	0	0	149	1.873.000
2	2012 /A /VI /1	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog vrstog otpada na općini Gradina (II faza Projek.)	39.500	10.000	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0	146	0
3	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gradina	2.618.000	347.000	187.916	0	0	0	187.916	0	0	0	0	100	2.083.084
4	2012 /A /VI /6	Sanacija klizišta u MZ G. Orahovica-zaseok Mehić	120.000	0	34.993	34.993	0	0	0	0	0	0	0	63	85.007
5	2012 /A /VI /7	Sanacija klizišta u MZ Gradina-Seljanuša	40.000	0	8.070	8.070	0	0	0	0	0	0	0	59	31.930
6	2012 /A /VI /8	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ogranića-Prnjavor	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	58	25.000

7	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafni kog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafni ke džamije) u MZ Gra anica	71.000	0	5.807	5.807	0	0	0	0	0	0	0	58	65.193
8	2012 A /VI /9	Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje- Ibrahimovi i	50.000	0	34.024	34.024	0	0	0	0	0	0	0	54	15.976
9	2012 /A /VI /10	Sanacija klizišta u MZ Maleši i- Kalesije	60.000	0	27.616	27.616	0	0	0	0	0	0	0	49	32.384
10	2013/A / VI	Sanacija klizišta u MZ Donja Lohinja	3.851	0	3.851	3.851	0	0	0	0	0	0	0		0
11	2013/A / VI	Sanacija klizišta u MZ Škahovica	2.654	0	2.654	2.654	0	0	0	0	0	0	0		0
12	2013/A / VI	Sanacija klizišta u naselju Dedi i u MZ Stjepan Polje	42.389	0	42.389	42.389	0	0	0	0	0	0	0		0
13	2013/A / VI	Sanacija klizišta u naselju Devedžije u MZ Lukavica	7.210	0	7.210	7.210	0	0	0	0	0	0	0		0
14		klizište u MZ Lukavica na putu iz 2011	16.191	0	16.119	16.119	0	0	0	0	0	0	0		0
15	2013/A / VI	unapre enje poljoprivrednog zemljišta	43.951	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0		38.251
16	2013/A / VI	Sanacija klizišta Makovci u MZ Donja Orahovica	12.763		12.763	12.763	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		5.172.509	357.000	565.612	250.696	0	0	187.916	127.000	0	0	0	736	4.249.825

REKAPITULACIJA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2012.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2012.god										prenos u 2013.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finansiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	grani	donacije	
GRUPA I											
sport, kultura, potrebe manjina	509.014		196.014	0	308.000	0	0	0	5.000	4.000	194.530
GRUPA II											
toplifikacija, deminiranje	149.000		32.000	0	0	0	0	0	0	117.000	3.688.000
GRUPA III											
vodovod, kanalizacija	899.267		293.988	401.057	147.500	0	0	0	54.722	0	6.112.028
GRUPA IV											
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	4.007.487		1.753.485	1.435.991	245.312	358.836	100.000	0	79.908	33.955	4.561.272
GRUPA V											
oprema, dokumentacija	390.670		223.971	0	166.699	0	0	0	0	0	557.025
GRUPA VI											
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	565.612		250.696	0	0	187.916	127.000	0	0	0	4.249.825
ukupno											
	6.521.050		2.748.154	1.837.048	867.511	546.752	227.000	0	139.630	154.955	19.357.419

