

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP INA GRA ANICA

Razmatra: Op insko vije e

Predlaga : Op inski na elnik

Obrađivač: Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Programa
kapitalnih investicija Op ine
Gra anica u 2013.godini

Gra anica, avgust 2014.god.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆA

Broj predmeta: 01-05-02696-2014
Broj akta: 05EN-001
Gračanica, 28. 08. 2014. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 28. 08. 2014. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K


I

Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2013.godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr. sc. Edin Ibrišević



IZVJEŠTAJ
o realizaciji projekata
Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica
u 2013.godinu

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Op inskog vije a Gra anica 2010.godine.

U Programu kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Do sada ura eno, razmatrano i usvojeno:

- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2010.** Godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2011.** Godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izveštaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u **2012.** Godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine

Od planiranih projekata za realizaciju u 2013. godini, pojedini projekti koji su zapo eti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su zapo eti pa e se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od 6.289.559 KM u 2013.godini realizovano je 76,82 % ukupne vrijednosti projekata a što iznosi **4.884.096,00 KM.**

Od ukupno realizovanih sredstava u 2013.godini realizovani su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 963.424 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 632.871 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 505.184 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 1.795.520 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 382.931 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 604.166 KM

Imaju i u vidu ranije usvojeni Budžet op ine za 2013.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, ekonomsku krizu i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

AŽURIRANJE u 2014.g. -REALIZACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /I /1	Sajam GRAPOS EXPO 2013 Grani	350.000	0	350.000	55.000	0	260.000	30.000	0	0	5.000	0	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	171	17.000
3	2012 A /I /2	Izložba stvarstva „Grani i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	150	0
4	2012 A /I /4	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	31.000	3.300	27.700	27.700	0	0	0	0	0	0	0	104	0
5	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Grani	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0

6	2012 A /I /8	Informisanje i obuka mladih osoba o na ini ma pokretanja vlastitog biznisa	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
7		Pokretanje omladinske radio emisije i info letka	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		0
8	2012 A /I /10	Podrška rada NVO	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	80	0
9	2012 /I /3	Sanacija kulturno- histotijjskih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0
10	B- 2013	sanacija i projek tovanje kulturno historiskog i zašti enog spomenika Pravoslavna crkva	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20.000
11	B- 2013	sanacija i projekto vanje kulturno historiskog i zašti enog spomenika džamije Lipa	10.000	0	10.530	10.530	0	0	0	0	0	0	0		-530
12	B- 2013	sanacija i projekt ovanje kulturno historiskog i zašti enog spomenika džamije u Lukavici	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25.000
13	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske galerije, male sale za semi nare i prate ih objekata (stolarija i krov)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	130.000
14	2010 /I /8	Ozvu enje u pozorišnoj Sali BKC	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	68	0
15	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	40	10.000
16	2011 /II /5	Projekat Ugradnja stolarije u JU „Naša djeca“ Gra anica	12.000	2.000	9.897	9.897	0	0	0	0	0	0	0	35	103

17	B-2013	utopljavanje objekta dje i jeg obdaništa	50.000	0	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0	8.000	
18	2012 /I /15	Sanacija igrališta u MZ Maleši i	65.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	50.000
19	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	15.000
20	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma	15.000	0	10.452	10.452	0	0	0	0	0	0	0	33	4.548
	B-2013	Sanacija poligona u MZ Prijeko Brdo	3.499	0	3.499	3.499	0	0	0	0	0	0	0		0
21	2013 /A /I	MDG-F (dokument kriteriji i mjere socijalne politike u oblasti vodosnab dijevanja)	10.000	0	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0	0		7.960
22	B-2013	Budžet- BKC-beži ni internet u gradu	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.000
23	B-2013	Budžet-CRP-Centar za podršku i razvoj	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
24	B-2013	Budžet- ILDP-Integralni lokalni razvoj-po sporazu	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0		0
25	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-jednokrat. pomo i	18.000	0	16.204	16.204	0	0	0	0	0	0	0		1.796
26	B-2013	Budžet-pomo najugraženijim penzionerima i drugim kategorija ma stanovništva	30.000	0	25.420	25.420	0	0	0	0	0	0	0		4.580
27	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja	35.000	0	35.604	35.604	0	0	0	0	0	0	0		-604
28	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-stipendi ranje u enika i studenata	100.000	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0		4.000

29	B-2013	Budžet-grantovi za obrazovanje (stimulacija u enika u takmi enjima, nabavka udžbeni ka, mjese ne karte)	18.000	0	10.452	10.452	0	0	0	0	0	0	0	7.548	
30	B-2013	Budžet-pomo za stambeno zbrinjava nje socijalno ugroženih	12.000	0	10.874	10.874	0	0	0	0	0	0	0	1.126	
31	B-2013	Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca	12.000	0	9.296	9.296	0	0	0	0	0	0	0	2.704	
32	B-2013	Budžet-Omladinski centar Gra anica- ANEA	8.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
33	B-2013	Budžet-grant Budžet za mlade	40.000	0	32.460	32.460	0	0	0	0	0	0	0	7.540	
34	B-2013	Budžet-projekat grant NVO (javni poziv)	50.000	0	43.223	43.223	0	0	0	0	0	0	0	6.777	
35	B-2013	Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja	21.000	0	20.067	20.067	0	0	0	0	0	0	0	933	
36	B-2013	Budžet-izdaci za zbrinjavanje napu štenih životinja-pasa i ma aka	30.000	0	30.225	30.225	0	0	0	0	0	0	0	-225	
37	B-2013	Budžet-izdaci za antrax-cijepljenje stoke	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B-2013	Budžet-održavanje sportskih terena	25.000	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	20.300	
39	B-2013	Budžet-posticaji u poljoprivredi	35.000	0	33.781	33.781	0	0	0	0	0	0	0	1.219	
UKUPNO KM			1.367.000	41.300	963.424	609.924	0	276.500	72.000	0	0	5.000	0	1.294	365.775

GRUPA II
TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											Bodovi	ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije		
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	1.812.000	264.581	0	0	0	0	264.581	0	0	0	203	3.423.419
2	2010 /II /12	Deminiranje područja Skipovac 2. u MZ Skipovac	133.785	0	133.785	6.690	0	0	6.689	0	0	0	120.406	0	0
3	2010 /II /12	Deminiranje područja Gornji Skipovac 1. u MZ Skipovac	190.388	0	190.388	9.519	0	0	9.519	0	0	0	171.350		0
4	B-2013	obilježavanje i deminiranje minskih terena na području općine	42.000	0	44.117	44.117	0	0	0	0	0	0	0		-2.117
UKUPNO KM			5.866.173	1.812.000	632.871	60.326	0	0	16.208	264.581	0	0	291.756	203	3.421.302

GRUPA III
VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											Bodovi	ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije		
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem	1.800.000	214.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	1.585.504

2	B-2013	EIB-izrada glavnog projektageoloških i hidrogeoloških radova-komponen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B-2013	EIB-Istražna bušotina Pašali i	0		82.691	0	82.691	0	0	0	0	0	0	-82.691
4	B-2013	izvoenje radova na upajanju nove bušotine i nabavka nove pumpe za vodovod u MZ Gornja Orahovica	0	0	16.204	16.204	0	0	0	0	0	0	0	-16.204
5	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	372.000	7.933	7.933	0	0	0	0	0	0	0	115 320.067
6	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje MZ Donja Orahovica	1.100.000	87.049	80.820	50.371	0	0	0	30.449	0	0	0	99 932.131
7	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Graanica	150.000	38.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 111.346
8	2010 /III/11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babi i	150.000	20.000	8.956	8.956	0	0	0	0	0	0	0	82 121.044
9	B-2013	projekat vodovodna mreža Babi i	79.000	0	57.307	0	57.307	0	0	0	0	0	0	21.693
10	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovi i	400.000	189.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 210.768
11	B-2013	vodovod Vranovi i	45.000		48.176	23.176			25.000					-3.176
12	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Gola i u MZ Maleši i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 0
13	B-2013	vodosnabdijevanje u MZ Maleši i	70.000	0	48.105	0	48.105	0	0	0	0	0	0	21.895

14	B-2013	rekonstrukcija vodovodne mreže za ambulantu i OŠ u MZ Malesi i	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	170.144	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	60 24.856
16	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i obezbjeđenje novih količina na pitke vode u MZ Piskavica	20.000	7.000	4.785	4.785	0	0	0	0	0	0	0	58 8.215
17	2010 /III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	23.966	55.229	0	55.229	0	0	0	0	0	0	51 270.805
18	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	51.047	2.904	2.904	0	0	0	0	0	0	0	36.049
19	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacione cijevi u S.Mirini	150.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	51 145.000
20	2011 /III /39	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ Dobrovci	32.000	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0	0	2.000	46 22.000
21	B-2013	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Varoš u MZ Gračanica	1.811	0	1.811	1.811	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B-2013	izmještanje glavnog cjevovoda na dionici Ada-most-skver-kusturica-VGTosiguranje i izgradnja javne rasvjete zbog izgradnje mosta SKVER kod Šumarije	25.000	0	65.263	65.263	0	0	0	0	0	0	0	-40.263
UKUPNO KM			5.367.811	1.173.588	505.184	204.403	243.332	0	25.000	30.449	0	0	2.000	948 3.689.039

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											Bodovi	ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani	Donacije		
1	2012 /A /IV /1	Izgradnje hladnjače za skladištenje i uvanje poljoprivrednih proizvoda (povećana vrijednost sa 200.000 na 266.706 KM)	266.706	0	266.706	0	0	196.789	0	0	0	0	69.917	198	0
2	2012 /A /IV /3	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Graničica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci	700.000	0	175.810	0	0	0	175.810	0	0	0	0	162	524.190
3	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Graničica	100.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	142	80.000
4	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Graničica	400.000	261.950	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	127	38.050
5	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	400.000	319.945	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	120	41.055
6	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Graničički Skver u MZ Graničica (povećana vrijednost sa 54.000 na 98.000 KM)	98.000	64.533	33.467	33.467	0	0	0	0	0	0	0	119	0
7	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	35.020	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	116	249.980

8	2010 /IV /11	Obnova stare bosanske kuće u Gračanici (kuća Mare Popovića) (povećana vrijednost sa 83.000 -132.000)	215.258	13.000	110.258	30.000	0	0	0	80.258	0	0	0	99	92.000
9	2012 A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	67.129	27.330	27.330	0	0	0	0	0	0	0	83	5.541
10	2012 /IV /20	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Golačima u MZ Malešima	47.000	0	14.111	9.111	0	0	0	0	0	5.000	0	76	32.889
11	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatihovića i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	75.100	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	72	32.900
12	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	16.000	14.995	14.995	0	0	0	0	0	0	0	67	14.005
13	2011 /IV /30	Rekonstrukcija ul. Malezijska u MZ Gračanica (povećana vrijednost)	30.000	30.000	49.762	49.762	0	0	0	0	0	0	0	67	-49.762
14	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešima i-Lukavica, asfaltiranje u MZ Malešima	156.000	13.468	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	65	132.532
15	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na području MZ Babića	50.000	25.000	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0	0	62	22.750
16	2010 /IV /22	Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro mreže u MZ Vranovcima	210.000	30.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	62	176.000
17	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica	110.000	21.526	2.632	2.632	0	0	0	0	0	0	0	61	85.842

18	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	30.781	79.391	49.391	0	0	0	0	0	30.000	0	60	119.828
19	2012 /IV /47	Rekonstrukcija ul. Drijena u MZ Graonica	56.000	0	29.666	29.666	0	0	0	0	0	0	0	58	26.334
20	2012 /IV /51	Rekonstrukcija ul. Obuarska u MZ Graonica	17.600	0	18.326	18.326	0	0	0	0	0	0	0	57	-726
21	2012 /IV /55	Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ Graonica	29.000	0	26.869	26.869	0	0	0	0	0	0	0	55	2.131
22	2013/ A/ IV	sanacija dijela puta u naselju Delici u MZ Lukavica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
23	B- 2013	sanacija dijela puta u naselju Delici-Kovici u MZ Lukavica	24.447	24.447	676	676	0	0	0	0	0	0	0		-676
24	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešici (povezana vrijednost sa 80.000-110.000)	110.000	47.955	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	47	2.045
25	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	5.117	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	46	37.883
26	2012 /IV /73	Put Zolje u MZ Lukavica	40.000	0	14.168	14.168	0	0	0	0	0	0	0	45	25.832
27	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	59.423	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	10.577
28	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škrahovica	110.000	10.448	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	43	97.552

29	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	17.700	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	38	15.300
30	2014 /IV /53	Sanacija putnog pravca Škola-Džini i-Cikote-Serhatlije u MZ Prijeko Brdo	300.000	62.133	3.698	3.698	0	0	0	0	0	0	0	37	234.169
31	2012 /IV /92	Asvaltiranje puta Ahmetaši-Džemina kuća (150 m) u MZ Donja Lohinja	18.000	14.042	3.958	3.958	0	0	0	0	0	0	0	36	0
32	B- 2013	sanacija put.pravca Ilidža-Pjanići u MZ Soko	22.000	0	21.491	13.491	0	0	0	0	0	8.000	0		509
33	B- 2013	sanacija put.pravca Kapak-Omerica u MZ Soko	17.500	0	17.500	14.500	0	0	0	0	0	3.000	0		0
34	B- 2013	sanacija put.pravca Ljuba -Fišići u MZ Soko	23.000	0	22.666	18.166	0	0	0	0	0	4.500	0		334
35	B- 2013	sanacija put.pravca ratna bolnica-Krš u MZ Soko	7.095	0	8.706	8.706	0	0	0	0	0	0	0		-1.611
36	B- 2013	sanacija put.pravca ratna bolnica-poligon u MZ Soko	16.500	0	16.500	11.500	0	0	0	0	0	5.000	0		0
37	B- 2013	sanacija put.pravca Ljuba-Kapak u MZ Soko	40.000	0	39.904	26.662	0	0	0	0	0	13.242	0		96
38	2011 /IV /63	Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci (povećana vrijednost za 10.000 KM)	30.000	5.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35	5.000
39	2013/ A/ IV	sanacija ul Braće Fazlić (prema kamionolomu)	300.000	278.785	3.462	3.462	0	0	0	0	0	0	0	35	17.753

40	2013/ A/ IV	Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Donja Orahovica (povećana vrijednost sa 15500 na 27500)	27.500	0	17.464	17.464	0	0	0	0	0	0	0	35	10.036
41	2013/ A/ IV	sanacija putnog pravca u naselju Guvna II u MZ Donja Orahovica	21.110	4.845	16.265	16.265	0	0	0	0	0	0	0	35	0
42	2013/ A/ IV	Rekonstrukcija puta u naselju Dedići u MZ Donja Orahovica	11.205	0	11.490	11.490	0	0	0	0	0	0	0	35	0
43		sanacija puta prema naselju Bajići u MZ Donja Orahovica	50.862	0	50.862	50.862	0	0	0	0	0	0	0	35	0
44	2013/ A/ IV	Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Stjepan Polje (povećana vrijednost sa 35.000 na 80.000)	80.000	30.124	32.993	32.993	0	0	0	0	0	0	0	35	16.883
45	2013/ A/ IV	rekonstrukcija puta u MZ Prijeko Brdo	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
46	2013/ A/ IV	rekonstrukcija puta u MZ Gornji Dobrovci	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
47	2013/ A/ IV	Budžet-sanacija vjerskih objekata na području općine	20.000	12.386	7.614	7.614	0	0	0	0	0	0	0	35	0
48	2013/ A/ IV	sanacija putnog pravca Hodžići u MZ G.Dobrovci (povećana vrijednost sa 17.351 na 18.759)	18.759	3.571	15.188	10.188	0	0	0	0	0	5.000	0	35	0
49	2013/ A/ IV	sanacija dijela ul. Viteška u MZ Graničnica	12.787	0	12.787	12.787	0	0	0	0	0	0	0	35	0
50	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ P.Brdo	63.000	25.000	15.309	15.309	0	0	0	0	0	0	0	34	22.691

51	B-2013	sanacija puteva u MZ Maleši i	13.986	0	14.111	14.111	0	0	0	0	0	0	0	34	-125
52	B-2013	sanacija ul. Bosanska u MZ Graonica (povećana vrijednost sa 17.927 na 23.867)	23.867	0	23.867	23.867	0	0	0	0	0	0	0	34	0
53	B-2013	izgradnja javne rasvjete u MZ Rašljeva	10.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	34	8.000
54	B-2013	izgradnja javne rasvjete u MZ Soko	10.000	0	3.515	3.515	0	0	0	0	0	0	0	34	6.485
55	B-2013	sanacija puteva u Ciglane u MZ Gornja Lohinja	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	34	5.000
56	B-2013	Budžet-održavanje javne rasvjete u MZ	27.196	0	11.867	11.867	0	0	0	0	0	0	0	34	15.329
57	B-2013	Budžet-održavanje javne rasvjete u gradu	24.000	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0		18.500
58	B-2013	Budžet-komunalno održavanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje	190.000	0	187.436	187.436	0	0	0	0	0	0	0	34	2.564
59	B-2013	Budžet-održavanje puteva u MZ	36.824	0	24.170	24.170	0	0	0	0	0	0	0	34	12.654
60	B-2013	Budžet-održavanje puteva u gradu	25.000	0	27.196	27.196	0	0	0	0	0	0	0	34	-2.196
61	2011/V/44	održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	585	585	585	0	0	0	0	0	0	0		28.830
UKUPNO KM			5.630.202	1.620.013	1.795.520	1.099.004	0	196.789	175.810	180.258	0	73.742	69.917	3.071	2.214.669

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											Bodovi	ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani	Donacije		
1	2012 /A /V /1	GIS SDMS4 paket	60.000	35.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	202	0
2	2012 /A /V /4	Poboljšanje rasvjete	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	158	0
3	2012 /A /V /5	Projekat iz oblasti energetske efikasnosti i to: Edukacije iz energetske efikasnosti i Primjera dobre prakse energetske efikasnosti	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	155	0
4	2012 /A /V /6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Grani	500.000	166.699	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	151	183.301
5	2012 /A /V /8	Opremanje strukturna CZ –modernizacija srevisa za punjenje protivpožarnih aparata	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	130	0
6	2012 /A /V /11	Nabavka softvera za rad inspekcija-opina	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
7	2012 /A /V /13	Nabavka informatičke opreme-opina	25.000	23.211	1.789	1.789	0	0	0	0	0	0	0	125	0

8	2012/ A / V /18	Nabavka softvera za elektronsko vo enje sistema kvalitete integrisa nog u softver za upravljanje dokumentima i zapisima	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
9	2012 /A /V /15	Nabavke softvera za potrebe op in skih službi i to: Nabavka softve ra za vo enje materijalnog knjigovodstva, Nabavka softvera za trezo rsko poslovanje, Nabavka softvera za rad blagajne, Nabavka softvera za pra enje realizacije projekata, Opremanje struktura CZ – informat. opremanje	26.208	19.242	6.966	6.966	0	0	0	0	0	0	0	112	0
10	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	74.363	9.139	9.139	0	0	0	0	0	0	0	108	16.498
11	2012 /A / V /17	Opremanje struktura CZ – nabavka kompletne opreme za službu hitne pomo i	20.000	0	4.139	4.139	0	0	0	0	0	0	0		15.861
12	2010 /V /5	Ure enje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Dobrovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovića, Mirina	100.000	11.966	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	66	82.534

13	B-2013	Izrada Regulacionog plan CENTAR u MZ Gra anica	19.348	0	11.609	11.609	0	0	0	0	0	0	0	7.739
14	B-2013	Dorada-pretvaranje u GIS opciju Prostornog plana op ine	12.000	0	8.542	8.542	0	0	0	0	0	0	0	3.458
15	B-2013	Budžet-karta upotrebne vrijednosti zemljišta	28.000	0	27.988	27.988	0	0	0	0	0	0	0	12
16	B-2013	Budžet-nabavka opreme za katastar	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
17	B-2013	Budžet- projekat digitalizacija u katastru (pove ana vrijednost za 25.000)	50.000	2.209	8.149	8.149	0	0	0	0	0	0	0	39.642
18	B-2013	Budžet-projekat obnova geodetskih ta aka u katastru	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B-2013	Budžet-oprema centra za pružanje usluga i mjesnih ureda	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
21	B-2013	Budžet-infoMatev aplikacija za podršku mati nih ureda	4.563		4.563	4.563	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B-2013	Budžet-oprema za sportsku salu	20.000	0	21.894	21.894	0	0	0	0	0	0	0	-1.894
23	B-2013	Budžet-kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema u op ini	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
24	B-2012	O uvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalisti ke revolucije i odbrane nooslobodila kog rata 1992.-1995.g.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	B-2012	spomen obilježje -Mirina	11.000	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B-2013	spomen obilježje -Škahovica	14.491	0	14.191	14.191	0	0	0	0	0	0	0	300
27	B-2014	izgradnja spomen obilježja u MZ Donja Orahovica	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
28	B-2014	izgradnja spomen obilježja u MZ Gornji Dobrovci	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
29	B-2013	kupovina zemljišta	15.000	0	7.462	7.462	0	0	0	0	0	0	0	7.538
UKUPNO KM			1.146.610	368.690	382.931	232.931	0	150.000	0	0	0	0	0	1.457 394.989

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONJE, REGULACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											Bodovi	ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani	Donacije		
1	2012/A/IV/4	Protivgradna zaštita na području općine Grani	247.657	0	123.829	0	0	0	123.829	0	0	0	0	155	123.828
2	2010/VI/1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreu) u MZ Grani	2.618.000	535.000	185.392	85.392	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	1.897.608
3	2012/A/VI/6	Sanacija klizišta u MZ G.Orahovica-zaseok Mehini	120.000	104.493	6.173	6.173	0	0	0	0	0	0	0	63	9.334
4	2012/A/VI/7	Sanacija klizišta u MZ Grani-Seljaniša	40.000	8.070	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0		28.830

5	B-2013	sanacija klizišta u MZ G.Dobrovci	10.000	0	7.336	7.336	0	0	0	0	0	0	0	2.664
	B-2013	ostalo klizišta	3.100	0	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafni kog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafni ke džamije) u MZ Gra anica	71.000	5.707	5.293	5.293	0	0	0	0	0	0	0	58 60.000
7	2013/ A/ VI	integralno upravlja nje otpadom MZ Pribava, MZ Donja Lohinja i MZ Donja Orahovica	100.000	0	94.133	0	0	0	0	94.133	0	0	0	5.867
8	2013/ A/ VI	unapre enje poljoprivrednog zemljišta Grabovac	43.951	5.700	38.251	0	0	0	38.251	0	0	0	0	0
9	B-2013	unapre enje poljoprivrednog zemljišta	200.000	0	137.559	0	0	0	137.559	0	0	0	0	62.441
	UKUPNO KM		3.453.708	658.970	604.166	110.394	0	0	349.639	144.133	0	0	0	376 2.190.572

REKAPITULACIJA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2013.GOD.
 PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2013.god										prenos u 2014.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finansiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	grani	donacije	
GRUPA I	889.035		266.647	60.000	296.500	85.000	20.000	143.296	5.000	15.000	444.060
sport, kultura, potrebe manjina	963.424		609.924	0	276.500	72.000	0	0	5.000	0	365.775
GRUPA II	1.200.000		30.000	0	0	0	1.000.000	0	0	170.000	2.688.000
toplifikacija, deminiranje	632.871		60.326	0	0	16.208	264.581	0	0	291.756	3.421.302
GRUPA III	670.780		286.473	296.858	0	50.000	30.449	0	15.000	17.000	6.119.139
vodovod, kanalizacija	505.184		204.403	243.332	0	25.000	30.449	0	0	2.000	3.689.039
GRUPA IV	2.627.422		791.808	21.215	0	530.657	1.190.000	0	57.500	36.242	1.496.713
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	1.795.520		1.099.004	0	196.789	175.810	180.258	0	73.742	69.917	2.214.669
GRUPA V	441.105		281.105	0	150.000	0	0	0	0	10.000	366.972
oprema, dokumentacija	382.931		232.931	0	150.000	0	0	0	0	0	394.989
GRUPA VI	418.478		180.227	0	0	88.251	150.000	0	0	0	2.013.000
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	604.166		110.394	0	0	349.639	144.133	0	0	0	2.190.572
ukupno	6.289.556		1.084.240	378.073	446.500	728.908	2.390.449	143.296	77.500	248.242	13.127.184
	4.884.096	77,65	2.316.982	243.332	623.289	638.657	619.421	0	78.742	363.673	12.276.340

**REALIZACIJA PROJEKATA
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA 2010-2014
REALIZACIJA 2010-2013.GODINA PO GRUPAMA**

r.b.	oznaka	cijena projekta	pove anje 2011.g.	pove anje 2012.g.	pove anje 2013.g.	cijene projekata sa pove anjem /smanjenje	realizovan u 2010.g.	realizovan u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizovan u 2013.g.	realizovan u 2014.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1	GRUPA I sport, kultura, potrebe roma	2.275.000	126.000	272.000	0	2.673.000	464.660	585.874	502.270	963.424	0	2.516.228	156.772
2	GRUPA II toplifikacija, deminiranje	7.570.172	281.824	0	0	7.851.996	2.459.292	1.244.240	149.000	632.871	0	4.485.403	3.366.593
3	GRUPA III vodovod, kanalizacija	25.155.000	20.000	186.000	0	25.361.000	738.000	700.400	909.267	505.184	0	2.852.851	22.508.149
4	GRUPA IV putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	24.771.950	121.000	1.607.000	0	26.499.950	768.700	1.130.033	4.152.257	1.795.520	0	7.846.510	18.653.440
5	GRUPA V oprema, dokumentacija	2.067.000	0	1.375.000	0	3.442.000	172.000	128.363	400.710	382.931		1.084.004	2.357.996
6	GRUPA VI klizišta, izletišta, deponije, regulacija	12.096.530	0	729.500	0	12.826.030	227.000	366.196	565.612	604.166	0	1.762.974	11.063.056
	ukupno	73.935.652	548.824	4.169.500	0	78.653.976	4.829.652	4.155.106	6.679.116	4.884.096	0	20.547.970	58.106.006