

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP INA GRA ANICA

Razmatra: Op insko vije e

Predlaga : Op inski na elnik

Obra iva : Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije

IZVJEŠTAJ
o realizaciji projekata u
2016.godini
iz Programa kapitalnih
investicija Op ine Gra anica

Gra anica, april 2017.god.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-03105-2017
Broj akta: 01DT-001
Gračanica, 28.09.2017. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 28.09.2017. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija za 2015. i 2016. godinu.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nihad Krajinović

OPĆINA GRAČANICA



**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010. do 2014.GODINE**



**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2017. do 2021.GODINE**

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2016.GODINI KOJI SU REALIZOVANI U PERIODU IZME U PKI 2010-2014 I PKI 2017-2021

Gračanica, novembar 2016.godine

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2016.GODINI
KOJI SU REALIZOVANI U PERIODU
IZME U PKI 2010-2014 I PKI 2017-2021**

**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA
ZA PERIOD OD 2010. do 2014.GODINE**

Izradom Programa kapitalnih investicija op ine Gra anica 2010-2014.godine uz pomo i saradnju sa projektom GAP-a je poboljšan ukupan proces planiranja, po evši od utvr ivanja prioriternih projekata, preko javnih nabavki, monitoringa i izvršenja ugovorenih gra evinskih radova do kasnije evaluacije.

Program je djelimi no realizovan zbog velikog broja prijedloga projekata.

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Op inskog vije a Gra anica 2010.godine.

U Programu kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Do sada ura eno, razmatrano i usvojeno:

- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u 2010.godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2011. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine
- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u 2011. godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2012. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-03684-2012 od 30.08.2012. godine
- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u 2012. godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2013. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2013. godine
- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine gra anica u 2013. godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-02696-2014 od 28.08.2014. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2014. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine koje je Op insko vije e Gra anica usvojilo Zaklju kom broj 01-05-03721-2014 od 30.10.2014. godine

- Izvještaj o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica u 2014. godini koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju ak broj 01-05-01242-2015 od 29.04.2015. godine
- Izvršeno ažuriranje u 2015. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2010-2014. godine
- Završena evolucija cijelog Programa

Pošto pripremljen Program Kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2015-2016 nije bio na razmatranju Op inskog vije a u 2015. I 2016.godini, sada je ura en

- **Izvještaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica 2010-2014**
- **Izvještaj o realizaciji projekata u 2016.godini iz Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica 2010-2014**

kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata koji se realizuju više godina, a svi projekti iz Programa kapitalnih investicija op ine Gra anica 2010-2014 i novi projekti su uvršteni u novi program koji je sada na razmatranju.

Ura en je novi PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA ZA PERIOD od 2017. do 2021.GODINE

tako da je pripremljen Program kapitalnih investicija 2017-2021 po istom principu kao i ranije program i istoj metodologiji, u kojem su se uvrstiti svi nerealizovani projekti koji su bili u ranijem programu i projekti koji su pristigli kao novi po javnom pozivu iz 2015.

IZVJEŠTAJ
o realizaciji projekata
u 2016.godinu

iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014

Od planiranih projekata za realizaciju u 2016. godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da su projekti planirani za realizaciju prema usvojenom Budžetu za 2016.godinu, od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od **7.364.672 KM** u 2015.godini realizovano je **75,22 %** ukupne vrijednosti projekata a što iznosi **5.539.433,00 KM**.

Od ukupno realizovanih sredstava u 2015.godini realizovani su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 1.071.302 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 907.166 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 613.454 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 1.487.126 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 250.817 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 1.209.568 KM

Imaju li u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2016.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, posljedice elementarne nepogode i prirodne nesreće i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE U 2016.godini PROJEKATA iz
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPINE GRADANICA 2010.-2014.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Realizacija u 2016.god								
		Izvori finansiranja							
grupa ↓	realizovano	Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	gradani	donacije
GRUPA I									
sport, kultura, potrebe manjina	1.071.302	693.647	0	300.000	62.655	0	0	5.000	10.000
GRUPA II									
toplifikacija, deminiranje	907.166	9.366	0	9.366	0	735.419	0	0	153.015
GRUPA III									
vodovod, kanalizacija	613.454	249.393	137.071	0	0	0	226.990	0	0
GRUPA IV									
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	1.487.126	1.328.204	0	0	0	158.922	0	0	0
GRUPA V									
oprema, dokumentacija	250.817	242.817	0	0	0	3.000	0	5.000	0
GRUPA VI									
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	1.209.568	774.831	0	0	434.737	0	0	0	0
ukupno	5.539.433	3.298.258	137.071	309.366	497.392	897.341	226.990	10.000	163.015

AŽURIRANJE u 2017.g. -IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2016. GODINU

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2016.g.	Vlastita sredstva	Kredit	Izvori sredstava u KM					Bodo vi	ostaje za realizaciju	
								PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani			Donacije
1	2012 /I /1	Sajam 2012 Gra anica	350.000	0	350.000	30.000	0	290.000	15.000	0	0	5.000	10.000	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivre dnih proizvo a a u obla sti prerade, pakovanja i uvanja plasmana poljo privrednih proizvoda, Edukacije poljoprivre dnih proizvo a a u obla sti prerade, pakovanja i uvanja plasmana šum skih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvo a a u oblasti prerade, pakova nja i uvanja plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na prim jerima dobre prakse iz oblasti poljopr ivrede, Edukacije iz primjene obnovljiv ih izvora	21.000	5.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	171	14.000
3	2012 A /I /2	Izložba sto arstva „Gra anica i Dobo j-Istok“ (pove ana vrijednost)	52.000	39.000	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	150	0
4	2012 A/I/ 6	Ljetne ve eri pod lipama Gra anica (pove ana vrijednost)	90.000	63.585	14.415	14.415	0	0	0	0	0	0	0	94	12.000

5	2010 /I /5	Informatizacija biblioteke i obna vljanje knjižnog fonda-BKC u MZ Gra anica	100.000	32.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	87	66.000
6	2012 /I /3	Sanacija kulturno- histotijskih spomenika na op ini	50.000	10.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	39.470
7	B- 2013	sanacija i projek tovanje kulturno historiskog i zašti enog spomenika Pravoslavna crkva u MZ Gra anici	0	0	1.674	1.674	0	0	0	0	0	0	0		-1.674
8	B- 2013	sanacija i projekt ovanje kulturno historiskog i zašti enog spomenika SAHAT KULA u Gra anici	0	0	6.780	6.780	0	0	0	0	0	0	0		-6.780
9	B- 2015	budžet-Izgradnja poligona malih sportova na lokaciji VIS -Kari i u MZ Babi i	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
10	2012 /I /11	Izgradnja poligona u MZ Buk (pove ana vrijednost)	62.000	47.753	12.325	12.325	0	0	0	0	0	0	0	44	1.922
11	B- 2015	Izgradnja poligona u MZ Donja Orahovica	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	42	0
12	2011 /I /8	Obrazovanje roma na podru ju op ine	20.000	12.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	40	5.000

13	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije na području općine	40.000	27.500	7.662	7.662	0	0	0	0	0	0	0	35	4.838
14	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma na području općine	15.000	12.452	2.548	2.548	0	0	0	0	0	0	0	33	0
15	B- 2015	Budžet-grantovi pojedincima-jednokratne pomoći (povećana vrijednost)	20.000	0	18.550	18.550	0	0	0	0	0	0	0		1.450
16	B- 2015	Budžet-pomoć najugraženijim penzionerima i drugim kategorijama stanovništva (povećana vrijednost)	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0		0
17	B- 2015	Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja (povećana vrijednost)	38.000	0	36.247	36.247	0	0	0	0	0	0	0		1.753
18	B- 2015	Budžet-stipendiranje učenika i studenata	100.000	0	97.800	97.800	0	0	0	0	0	0	0		2.200
19	B- 2015	Budžet-grantovi za obrazovanje(stimulacija učenika u takmičenjima, nabavka udžbenika, mjesečne karte) (povećana vrijednost)	20.000	0	18.555	18.555	0	0	0	0	0	0	0		1.445

20	B-2015	Budžet-pomo za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih (povećana vrijednost)	10.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
21	B-2015	Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca (povećana vrijednost)	20.000	9.296	7.405	7.405	0	0	0	0	0	0	0	0	3.299
22	B-2015	Budžet-Omladinski centar Građanica-ANEJA	11.000	7.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
23	B-2015	Budžet-grant Budžet za mlade (povećana vrijednost)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B-2015	Budžet-projekat grant NVO (javni poziv) (povećana vrijednost)	78.000	43.223	34.932	34.932	0	0	0	0	0	0	0	0	-155
25	B-2015	Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja (povećana vrijednost)	25.000	0	24.983	24.983	0	0	0	0	0	0	0	0	17
26	B-2015	Budžet-izdaci za zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka (povećana vrijednost)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B-2015	Budžet-izdaci za antrax-cijepljenje stoke (povećana vrijednost)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	B-2015	Budžet-održavanje sportskih terena (povećana vrijednost)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B-2015	Budžet-izgradnja poligona u MZ Dobrovci	10.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
30	B-2015	Budžet-izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	90.000	0	76.324	76.324	0	0	0	0	0	0	0	13.676
31	2013/A/I	REMIDA projekat-pametni energetske lanci i zajednice u mediteranskom području	70.000	0	69.447	69.447	0	0	0	0	0	0	0	553
32	B-2015	Budžet-poligon u MZ Lukavica	10.000	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0	100
33	B-2015	Budžet-igralište u MZ Piskavica	10.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500
34	B-2015	Budžet-dječje igralište u MZ Škakovica	10.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500
35	B-2015	Budžet-grant za OŠ u MZ Soko-5000, OŠ u MZ Stjepan Polje-3000)	10.000	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	2.200
36	B-2014	Budžet-izgradnja spomen obilježje u MZ Donja Orahovica	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B-2015	Budžet-izgradnja spomen obilježje u MZ Mirina	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

38	B-2015	Budžet-posticaji u poljoprivredi (povećana vrijednost)	60.000	0	57.455	9.800	0	0	47.655	0	0	0	0		2.545
	UKUPNO KM		1.577.000	310.339	1.071.302	693.647	0	300.000	62.655	0	0	5.000	10.000	984	195.359

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2016.g.	Vlastita sredstva	Kredit	Izvori sredstava u KM					Bodovi	ostaje za realizaciju	
								PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Grani			Donacije
1	2010/II/1	Toplifikacija grada	5.500.000	2.076.581	754.151	9.366	0	9.366	0	735.419	0	0	0	203	2.669.268
2	2012/A/II/5	Deminiranje područja općine - lokacija vodovod D. Skipovac-Lukavica (P=43.917,14m ²)	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000	94	0
3	2010/II/12	Deminiranje područja općine - MZ Malešići - lokacija Malešići-Javor (P=33.007,55 m ²)	66.015	0	66.015	0	0	0	0	0	0	0	66.015		0
	UKUPNO KM		5.653.015	2.076.581	907.166	9.366	0	9.366	0	735.419	0	0	153.015	297	2.669.268

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2016.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani	Donacije	Bodo vi	ostaje za realizaciju
1		izdaci za uslugu revizije projekta finansirane iz EIBa	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0		-3.000
2	B-2013	Budžet-izdaci za PDV za projekte EIB-a	0	0	108.349	108.349	0	0	0	0	0	0	0		-108.349
3	2010/III/8	Centralni vodovod «Škrahovica» - MZ Škrahovica (zemljište 4.500+4902)	263.000	4.000	9.402	9.402	0	0	0	0	0	0	0	146	249.598
4	2011/III/33	Vodosnabdijevanje-rekonstrukcija glavne mreže i poboljšanje kapaciteta u MZ Trnovci	35.000	20.000	9.201	9.201	0	0	0	0	0	0	0		5.799
5	B-2013	budžet-vodosnabdijevanje u MZ Malešići	70.000	48.105	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	146	19.395
6	2011/III/32	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i obezbjeđenje novih količina pitke vode u MZ Piskavica	10.000	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0		400
7	B-2015	budžet-kanalizacija u naselju Varoš I u MZ Gračanica	66.500	0	39.359	0	39.359	0	0	0	0	0	0		27.141

8	B-2015	budžet-kanalizacija u naselju Varoš II u MZ Gra anica	13.000	0	8.881	0	8.881	0	0	0	0	0	0	4.119
9	B-2015	budžet-fekalna kanalizacija u naselju Drama u MZ Gra anica	90.300	0	88.831	0	88.831	0	0	0	0	0	0	1.469
10	B-2015	budžet-kanalizacija u naselju Hajdarovac-Ritaši i u MZ Gra anica	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
11	B-2015	budžet-kanalizacija u naselju Bazen III u MZ Gra anica	10.000	0	6.764	6.764	0	0	0	0	0	0	0	3.236
12	B-2015	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Mehmedovi i u MZ Džakule	21.000	0	20.259	20.259	0	0	0	0	0	0	0	741
13	B-2015	radovi na ogra ivanju zaštitinih zona izvorišta u Mz Gornji Doborovci	10.000	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
14	B-2015	budžet-vodosnabdijevanje u MZ Babi i	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B-2015	budžet - vodosnabdijevanje (izgradnja potisnog voda i bazena) u MZ Babi i i MZ Maleši i	300.000	0	226.990	0	0	0	0	0	226990	0	0	73.010
16	B-2014	Budžet 2014-kanalizacija u MZ Soko-Bukva	46.000	0	43.401	43.401	0	0	0	0	0	0	0	2.599

17	B-2015	budžet-vodosnabdijevanje u MZ Donja Orahovica	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	B-2015	budžet-vodosnabdijevanje u MZ Miri na	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
19	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ Lukavica	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
20	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ Džakule-Kulovi i	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
21	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ Džakule-Bukovac	15.000	0	11.417	11.417	0	0	0	0	0	0	0	3.583	
22	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ Stjepan Polje	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
23	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ Buk	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
24	B-2015	Budžet-vodosnabdijevanje u MZ Rašljeva	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	
25	B-2015	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Džebe u MZ Stjepan Polje	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
UKUPNO KM			1.173.800	72.105	613.454	249.393	137.071	0	0	0	226.990	0	0	292	488.241

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											Bodo vi	ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2016.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani	Donacije		
1	2016 /I /2	Nastavak izgradnje PKSC Gra anica (2016-2018)	270.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	170	252.000
2	2016 /IV /2	završetak nove zgrade op ine (2016-2017)	300.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	125	180.000
3	2013 /IV /7	Rekonstrukcija ul. Šenik u MZ Gra anica	93.000	0	92.968	92.968	0	0	0	0	0	0	0	119	32
4	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE u MZ Gra anica	300.000	50.020	158.922	0	0	0	0	158.922	0	0	0	116	91.058
5	2012 A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici (pove ana vrijedno st na 110000)	110.000	94.459	14.446	14.446	0	0	0	0	0	0	0	83	1.095
6	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci- Pan urište u MZ Doborovci	330.000	201.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	66	89.000
7	2012 /IV /33	Izgradnja pješa kog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Sportska sala) u MZ Gra anica	50.000	0	46.293	46.293	0	0	0	0	0	0	0	66	3.707

8	2014 /IV /38	Rekonstrukcija putnog pravca Hadži i-Mezarje u MZ Stjepan Polje prema Malešima	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	54	0
9	2013 /IV /44	Rekonstrukcija puta u naselju Crkvine u MZ Stjepan Polje	48.000	0	47.355	47.355	0	0	0	0	0	0	0	54	645
10	B- 2015	budžet 2014-rekonstrukcija puta Donja Lohinja- Gornja Lohinja	230.000	203.665	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0		-665
11	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ Gornji Dobrovci	120.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	47	10.000
12	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešima (povećana vrijednost sa 80.000 na 200.000 KM)	200.000	107.955	83.874	83.874	0	0	0	0	0	0	0	47	8.171
13	2012 /IV /85	Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ Mirićina	75.000	0	31.132	31.132	0	0	0	0	0	0	0	38	43.868
14	2013 /A/I V	Budžet-sanacija vjerskih objekata na području općine (povećana vrijednost)	30.000	20.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	35	4.400
15	B- 2015	Budžet- rekonstrukcija puta u MZ SOKO- Oštrikovac -put prema Topagićima	14.000	0	13.668	13.668	0	0	0	0	0	0	0	35	332

16	B-2015	Budžet- rekonstrukcija puta u MZ SOKO- Bukva i Mehi i (put prema Hadži S i R.)	10.000	0	9.676	9.676	0	0	0	0	0	0	0	35	324
17	2016 /IV /46	Rekonstrukcija puta Džanani-Viništa - Rijeka u Mz Gornji Dobrovci (2016-2018)	50.000	0	36.491	36.491	0	0	0	0	0	0	0	33	13.509
18	B-2015	budžet 2014-most u MZ Lukavica po ugovoru	13.000	0	12.729	12.729	0	0	0	0	0	0	0		271
19	B-2015	Budžet- rekonstrukcija puta Lendi i-Drijena u MZ Lendi i	76.000	0	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0		0
20	B-2015	Budžet-izgradnja javne rasvjete u MZ	25.000	0	18.605	18.605	0	0	0	0	0	0	0		6.395
21	B-2015	Budžet-izgradnja javne rasvjete u gradu	20.000	0	6.367	6.367	0	0	0	0	0	0	0		13.633
22	B-2015	budžet-izgradnja javne rasvjete u centru grada, parku ispred općine i centralnom parku	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.000
23	B-2015	Budžet-komunalno održavanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje (povećana vrijednost)	320.000	187.436	125.585	125.585	0	0	0	0	0	0	0		6.979
24	B-2015	Budžet-održavanje puteva u MZ (povećana vrijednost)	30.000	0	24.876	24.876	0	0	0	0	0	0	0		5.124

25	B-2015	Budžet-održavanje puteva u gradu (povećana vrijednost)	20.000	0	19.385	19.385	0	0	0	0	0	0	0	0	615
26	B-2015	Budžet-održavanje javne rasvjete u MZ (povećana vrijednost)	30.000	0	27.863	27.863	0	0	0	0	0	0	0	0	2.137
27	B-2015	Budžet-održavanje javne rasvjete u gradu (povećana vrijednost)	25.000	0	19.336	19.336									5.664
28	B-2015	Budžet-horizontalna, vertikalna signalizacija i obilježavanje naseljenih mjesta (povećana vrijednost)	15.000	0	5.230	5.230	0	0	0	0	0	0	0	0	9.770
29	B-2015	Budžet-rekonstrukcija puteva u MZ Piskavica	20.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
30	B-2015	budžet -sanacija 3.mosta u MZ Rašljeva	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
31	B-2015	budžet -sanacija .mosta u MZ Mirićina	10.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
32	B-2015	Budžet-ostali kapitalni projekti MZ	30.000	0	20.633	20.633	0	0	0	0	0	0	0	0	9.367
33	B-2015	Budžet-sufinansiranje općine u projektima fondova	50.000	0	42.584	42.584	0	0	0	0	0	0	0	0	7.416

34	B-2015	Budžet-izgradnja Društvenog doma - mjesnog uredau MZ Trnovci	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B-2015	rekonstrukcija nogometnog igrališta Luke Gra anica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B-2015	Budžet-rekonstrukcija puteva u MZ Prijeko Brdo	35.000	0	34.987	34.987	0	0	0	0	0	0	0	13	
37	B-2015	Budžetrekonstrukcij a -puta u MZ Pribava	60.000	0	40.521	40.521	0	0	0	0	0	0	0	19.479	
38	B-2015	Budžet-sanacija puta Prijeko Brdo-Džakule	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
UKUPNO KM			3.284.000	864.535	1.487.126	1.328.204	0	0	0	158.922	0	0	0	1.123	932.339

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2016.g.	Vlastita sredstva	Kredit	Izvori sredstava u KM					Bodo vi	ostaje za realizaciju	
								PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani			Donacije
1	2012 /A /V /8	Opremanje stru ktura CZ –moderna zacija srevisa za punje nje protiv požarnih aparata-- izdaci za održava nje (pove ana vrijednost za 5175)	25.000	20.000	5.175	5.175	0	0	0	0	0	0	0	130	-175

2	2012 /A /V /12	Opremanje struktura CZ–stavlanje u funkciju repetitora Staževac u MZ Pribavljena	21.579	0	21.579	21.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B- 2012	Nabavka kompjuterske opreme informacionog sistema opina (povećana vrijednost sa 10000 na 26000)	23.000	15.000	3.316	3.316	0	0	0	0	0	0	0	117	4.684
4	2012 /A /V /18	Nabavka softvera za elektronsko vođenje sistema kvalitete integrisanog u softver za upravljanje dokumentima i zapisima u opini	20.000	19.719	281	281	0	0	0	0	0	0	0	112	0
5	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	81.329	6.999	6.999	0	0	0	0	0	0	0	108	11.672
6	2012 /A /V /21	Licenciranje nelicenciranih softvera koji se koriste u Opini Građanica	40.000	21.989	1.989	1.989	0	0	0	0	0	0	0	87	16.022
7	B- 2014	Budžet- projekat digitalizacija u katastru opine (povećana vrijednost za 25.000)	50.000	10.358	25.519	25.519	0	0	0	0	0	0	0		14.123
8	B- 2014	Budžet-nabavka PARKOMATA u gradu u MZ Građanica (povećana vrijednost sa 60000)	95.355	0	95.355	95.355	0	0	0	0	0	0	0		0

9	B-2014	Budžet-oprema za sportsku salu (ponovo-pove ana vrijednost sa 20000 na 25000)	25.000	21.894	969	969	0	0	0	0	0	0	0	2.137	
10	B-2014	Budžet-kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema u općini (ponovo-pove ana vrijednost za 10000)	20.000	5.000	9.408	9.408	0	0	0	0	0	0	0	5.592	
11	B-2014	Budžet-izgradnja spomen obilježje u MZ Gornji Dobrovci	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
12	B-2015	Budžet-kupovina zemljišta (ponovo-pove ana vrijednost)	15.000	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	11.700	
13	B-2013	Budžet-karta upotrebne vrijednosti zemljišta (ponovo-pove ana vrijednost sa 28000 na 75000)	75.000	27.988	18.659	18.659	0	0	0	0	0	0	0	28.353	
14	B-2014	Budžet-oprema za civilnu zaštitu	35.000	0	3.857	3.857	0	0	0	0	0	0	0	31.143	
15	B-2015	Budžet-harmonizacija podataka	10.000	0	6.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	4.000	
16		Unapređenje poljoprivrednog zemljišta	50.000	0	38.411	38.411	0	0	0	0	0	0	0	11.589	
UKUPNO KM			614.934	223.277	250.817	242.817	0	0	0	3.000	0	5.000	0	554	140.840

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											Bodo vi	ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2016.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani	Donacije		
1	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeka Sokoluše (dionica od mosta Lido do uš a u rijeku Spre u) u MZ Gra anica	2.618.000	721.308	130.110	130.110	0	0	0	0	0	0	0	100	1.766.582
2	B- 2013	Budžet-otklanjanje posljedica elemen tarne nepogode	27.000	0	26.928	26.928	0	0	0	0	0	0	0		72
3	B- 2014	Budžet-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i ošte enih ku a usljed elementarne nepogode u 2014.g.	160.000	0	115.055	0	0	0	115.055	0	0	0	0		44.945
4		Budžet-kapitalni grant za izgradnju 7 objekata (poruše nih i ošte enih ku a usljed elementarne nepogode u 2014.g.	250.100	0	217.971	0	0	0	217.971	0	0	0	0		32.129
5	B- 2015	BUDŽET-kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli posljedice priro dne nepogode	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0		0

6	B-2014	Budžet- iš enje regulacije rijeke Sokoluše - sanacija od prirodne nepogode 2014	50.000	0	30.187	30.187	0	0	0	0	0	0	0	19.813
7	B-2014	BUDŽET 2014- kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli posljedice prirodne nepogode	60.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	20.000	
8		BUDŽET -kapitalni grant fizi kim licima za otklanjanje posljedica prirodne nepogode	17.000	0	16.269	16.269	0	0	0	0	0	0	731	
9	B-2014	BUDŽET 2014- sanacija kanalizacije u MZ Džakule - posljedice elementarne nepogode	12.000	0	11.524	0	0	11.524	0	0	0	0	476	
10	B-2014	BUDŽET 2014- regulacija rijeke Sokoluše-sanacija od elementarne nepogode	25.000	0	30.187	0	0	30.187	0	0	0	0	-5.187	
11	B-2014	BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ Lendi i-sanacija od prirodne nepogode	20.000	0	5.255	5.255	0	0	0	0	0	0	14.745	
12	B-2014	Izrada odvodnih kanala u cilju zaštite poljopri - vrednog zemljišta "Polje" u MZ Donja Lohinja-II faza	38.104	0	38.104	38.104	0	0	0	0	0	0	0	

13	B-2014	Budžet-sanacija klizišta	504.000	0	497.978	497.978	0	0	0	0	0	0	0	0	6.022
14	B-2015	obilježavanje i deminiranje minskih terena	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO KM			3.831.204	721.308	1.209.568	774.831	0	0	434.737	0	0	0	0	100	1.900.328

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA u 2016.godini
iz PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP NE GRA ANICA 2010.-2014.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Realizacija u 2016.god										
			Izvori finansiranja								
grupa ↓	planirano za realiz u 2016	realizovano	VI.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	grani	donacije	ostaje za realizaciju
GRUPA I											
sport, kultura, potrebe manjina	1.177.578	1.071.302	693.647	0	300.000	62.655	0	0	5.000	10.000	106.276
GRUPA II											
toplifikacija, deminiranje	967.166	907.166	9.366	0	9.366	0	735.419	0	0	153.015	60.000
GRUPA III											
vodovod, kanalizacija	883.055	613.454	249.393	137.071	0	0	0	226.990	0	0	269.601
GRUPA IV											
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	2.693.192	1.487.126	1.328.204	0	0	0	158.922	0	0	0	1.206.066
GRUPA V											
oprema, dokumentacija	434.118	250.817	242.817	0	0	0	3.000	0	5.000	0	183.301
GRUPA VI											
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	1.209.568	1.209.568	774.831	0	0	434.737	0	0	0	0	0
ukupno	7.364.677	5.539.433	3.298.258	137.071	309.366	497.392	897.341	226.990	10.000	163.015	1.825.244

