

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OP INA GRA ANICA

**Razmatra:** Op insko vije e

**Predlaga :** Op inski na elnik

**Obra iva :** Služba za poduzetništvo,  
lokalni razvoj i finansije

**IZVJEŠTAJ**  
**o realizaciji projekata u**  
**2017.godini**  
**iz Programa kapitalnih**  
**investicija Op ine Gra anica**  
**(PKI 2016.-2020.)**

Gra anica, septembar 2018.god.

BOSNA I HERCEGOVINA  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OPĆINA GRAČANICA  
OPĆINSKO VIJEĆE

**Broj predmeta:** 01-05-03213-2018

**Broj akta:** 01DT-001

Gračanica, 26.09.2018. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 127a. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14 i 07/18), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 26.09.2018. godine, d o n o s i

## Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija za 2017. godinu.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.





# OPĆINA GRANIČNICA



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2017.GODINI  
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA (PKI) 2016.-2020.

Graničnica, septembar 2018.godine

## I - UVOD

Izradom Programa kapitalnih investicija op ine Gra anica 2016-2020.godine je poboljšan ukupan proces planiranja, po evši od utvr ivanja prioriternih projekata, preko javnih nabavki, monitoringa i izvršenja ugovorenih gra evinskih radova do kasnije evaluacije.

Program je djelimi no realizovan zbog velikog broja prijedloga projekata.

Program kapitalnih investicija Op ine Gra anica (PKI) za period od 2016.-2020.godine usvojen je na sjednici Op inskog vije a Gra anica 2017.godine.

U Programu kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2016-2020.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Pošto pripremljeni Program Kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2015.-2020. nije razmatran od strane Op inskog vije a u 2015. i 2016.godini, pristupilo se izradi Nacrta Programa kapitalnih investicija za period 2016.-2020.godine, koji je usvojen od strane Op inskog vije a Zaklju kom broj 01-05-01060-2017 od 30.03.2017. godine. Nakon provedene javne rasprave u trajanju od 30 dana pripremljen je prijedlog Programa koji je nakon razmatranja Op insko vije e usvojilo Zaklju kom, broj 01-05-03903-2017 od 29.11.2017. godine.

Do sada je ura eno, razmatrano i usvojeno:

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica 2010-2014 koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj 01-05-03105-2017 od 28.09.2017. godine
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2016.godini izme u Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica 2010-2014 i Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica 2016-2020. koje je Op insko vije e usvojilo Zaklju kom broj: 01-05-03105-2017 od 28.09.2017.g.
- Izvršeno je ažuriranje u 2017. godini Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica za period 2016.-2020. godine,

a pripremljen je:

- **Izvještaj o realizaciji projekata u 2017.godini iz Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica 2016.-2020.**
- **Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Op ine Gra anica 2016.-2020. u 2018.godini,**

kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata koji se realizuju više godina, a svi nereali-zovani projekti iz Programa kapitalnih investicija op ine Gra anica 2010.-2014. i novi projekti pristigli po javnom pozivu iz 2017.godine su uvršteni u novi Program za period 2016.-2020.godine po istom principu i metodologiji kao i u ranijem Programu.

## II Izvještaj o realizaciji projekata u 2017.godinu

Tokom 2017.godine pojedini projekti koji su zapoeti prije usvajanja PKI 2016.-2020.godine su završeni, a od planiranih projekata za realizaciju u 2017.godini, jedan dio njih je realizovan i završen, a neki od projekata su zapoeti i realizacija istih e biti nastavljena u narednom periodu.

Od projekata koji su planirani za realizaciju prema usvojenom Budžetu za 2017.godinu, u vrijednosti od 8.140.788,00 KM, realizovano je 62,06 % ukupne vrijednosti odnosno **5.052.050,00 KM**.

Realizovana sredstva u 2017.godini, posmatrano po grupama su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 1.279.678,00 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 414.748,00 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 836.749,00 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 1.361.645,00 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 255.267,00 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 903.963,00 KM

Od realizovanih 62,06 % vrijednosti projekata, neki od njih su potpuno završeni, neki djelimi no i sa realizacijom se nastavlja u narednom periodu, stim da je realizacija u grupi IV pove ana za 166.517 KM.

Imaju i u vidu ranije usvojeni Budžet op ine za 2017.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, posljedice elementarne nepogode i prirodne nesre e i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

**AŽURIRANJE U 2018.g. -IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2017. GODINU**

**GRUPA I**

**SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA**

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2016	realizova no u 2017	Izvori sredstava u KM								Bod	ostaje za realizaciju
						Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Gra ani	Donacije		
1	2017 /I /1	Podrška sajmu GRAPOS EXPO (sajam privrede) (2016-2020)	1.750.000	350.000	350.000	40.000	0	280.000	20.000	0	0	5.000	5.000	211	1.050.000
2	2017 /I /3	ja anje konkurent nosti na tržištu rada- <b>VOLONTI RANJE</b> (2016- 2020)	350.000	76.324	73.797	71.497	0	0	2.300	0	0	0	0	150	199.879
3	2017 /I /4	Ja anje konkuren tnosti na tržištu rada- <b>stru no osposobljavanje</b> (2016-2020)	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	150	6.000
4	2016 /I/ 6	Unapre enje posl ovnog okruženja kroz primjenu BFC standarda (2016/2020)	20.000	15.000	7.437	7.437	0	0	0	0	0	0	0	145	-2.437
5	2017 /I /5	Online info pult za podršku MSP (Projekat NBR-a- Partnerstvo za efe ktivnu implemen taciju lok.ekon. razvoja u SIBiH) (2016-2020)	5.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	145	2.000

6	2017 /I /7	Podrška mladima stipen diranjem i kreditiranjem (2016-2020)	500.000	97.800	103.700	103.700	0	0	0	0	0	0	0	130	298.500
7	2017 /I /8	budžet za mlade (2016-2020)	125.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	130	75.000
8	2017 /I /9	Postavljanje klizališta u gradu (2016-2020)	100.000	27.900	47.793	47.793	0	0	0	0	0	0	0	120	24.307
9	2017 /I /11	podrška izložbi sto arstva Gra anica-Doboj istok (2016-2020)	65.000	13.000	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	115	39.000
10	2017 /I /12	Manifestacije od posebnog zna aja za op inu (dan op ine, dan odbrane op ine, nova godina u centru, itd.) (2016-2020)	150.000	29.900	30.286	30.286	0	0	0	0	0	0	0	94	89.814
11	2017 /I /13	podrška drugim kulturnim manifestacijama (izložbe, revije, koncerti, sponzorstva, itd) (2016-2020)	10.000	2.550	2.849	2.849	0	0	0	0	0	0	0	94	4.601
12		organizacija susreta prijateljskih gradova, sportskih manifestacija, turnira,škola sporta, itd. (2016-2020)	75.000	15.000	14.930	14.930	0	0	0	0	0	0	0	94	45.070
13	2017 /I /14	podrška kulturnim manifestacijama mladih, stvaralaštva u osnovnim i srdnjim školama (2016-2020)	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	94	6.000

14	2017 /I /15	podrške sportskim udruženjima kroz objavu javnog poziva prema utvr enim kritrijima (2016-2020)	75.000	15.000	10.150	10.150	0	0	0	0	0	0	0	94	49.850
15	2017 /I /16	Spomen obilježje u MZ Soko-izgradnja (2016) (pov.vrijednost )	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
16	2017 /I /17	Sanacije vjerskih objekata na op ini (2016-2020)	30.000	6.000	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	77	10.800
17	2017 /I /19	multimedijalna sala u funkciji poslovnih subje kata (2016-2020)	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	55	15.000
18	2017 /I /20	Asfaltiranje poli gona malih sport ova kod Doma u MZ D.Orahovica	60.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	53	30.000
19	2017 /I /21	podrška izdava kim projektima (2016-2020)	40.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	51	29.000
20		Izgradnja Društv e nog doma u MZ Trnovci (2016)	51.000	33.335	17.651	17.651	0	0	0	0	0	0	0	44	14
21		Spomen obilježje u MZ Babi i-izg.	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		0
22	2017 /I /24	održavanje sports kih terena na pod ru ju p ine(2016-2020)	125.000	25.000	20.011	20.011	0	0	0	0	0	0	0	36	79.989
23	2017 /I /25	podrška ostalim NVO od zna aja (zakup pr.,grijanje ,struja, itd) (2016-2020)	75.000	15.000	10.423	10.423	0	0	0	0	0	0	0	35	49.577



24	2017 /I /26	Teku i transfer UG/NVO (2016-2020)	225.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	35	135.000
25	2017 /I /27	Grant - Udruženje penzionera (2016-2020)	150.000	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35	85.000
26	2017 /I /28	Teku i transfer - UG Futura Gra nica - za angažovanje logopeda (2016-2020)	30.000	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	35	20.000
27	2017 /I /29	Pomo za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih (2016-2020)	50.000	10.000	5.638	5.638	0	0	0	0	0	0	0	35	34.362
28	2017 /I /30	Jednokratne pomo i socijalno ugroženim (2016-2020)	125.000	25.000	14.847	14.847	0	0	0	0	0	0	0	35	85.153
29		transfer-Centar za socijalni rad-jednokratne pomo i	50.000	0	8.420	8.420	0	0	0	0	0	0	0	35	41.580
30		pomo za nezaposlene porodilje	20.000	5.000	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	35	10.300
31	2017 /I /31	Subvencija za rad narodne kuhinje (2016-2020)	200.000	40.000	39.448	39.448	0	0	0	0	0	0	0	35	120.552
32	2017 /I /32	Rješavanje stambenih pitanja boraca (2016-2020)	40.000	8.000	1.244	1.244	0	0	0	0	0	0	0	35	30.756
33		Sufinansiranje op ine u izg.stamb.objekta za Roma na području op ine (2016)	120.000	0	62.606	62.606	0	0	0	0	0	0	0	35	57.394
34	2017 /I /34	Unapre enje uslova i rada Romske populacije (zdr.	75.000	15.000	12.107	12.107	0	0	0	0	0	0	0	35	47.893

		zaštita, zbrinjavanje nesposobnih, obraz)(2016-20)													
35	2017 /I /35	Realizacija projekta MDGF-a u oblasti unapređenja socijalne zaštite i inkluzije u općini (2016-2020)	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	15.000
36	2017 /I /36	Zakup prostora za smještaj porodica nastradalih usljed prirodnih nepogoda (2016-2018)	24.000	8.000	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	35	13.900
37	2017 /I /37	zdravstvena zaštita socijalno ugroženih i uesnika NOR (2016-2020)	422.000	84.400	68.176	2.216	0	0	65.960	0	0	0	0	35	269.424
38	2017 /I /38	sufinansiranje antrax-cijepljenje stoke (2016-2020)	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35	60.000
39	2017 /I /40	zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka (2016-2020)	150.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	35	80.000
40	2017 /I /42	predškolsko obrazovanje (2016-2020)	125.000	25.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	35	73.000
41	2017 /I /43	subvencija troškovi prevoza djece (2016-2020)	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35	30.000
42	2017 /I /44	subvencija troškovi nabavka knjiga	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35	30.000
43		Izgradnja poligona u MZ Prijeko Brdo (2017)	17.000	0	17.019	17.019	0	0	0	0	0	0	0	31	-19

44		Sanacija svla ionica za NK Miri ina u MZ Miri ina (2017)	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	31	0
45		Budžet-održavanje sportskih terena (pov.vrijednost)	35.000	14.618	20.011	20.011	0	0	0	0	0	0	0	30	371
46		sufinansiranje op ine u kapitalnim projekatima (koji nisu u vlasništvu op ine)	50.000	0	38.635	38.635	0	0	0	0	0	0	0	30	11.365
UKUPNO KM			<b>5.819.000</b>	<b>1.186.327</b>	<b>1.279.678</b>	<b>888.418</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>88.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.981</b>	<b>3.352.995</b>

## GRUPA II

## TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2016	realizovano u 2017	Izvori sredstava u KM								bod	ostaje za realizaciju
						Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Gra ani	Donacije		
1	2017 /II /1	toplifikacija grada (2016-2020)	5.500.000	3.180.732	319.268	37.187	0	282.081	0	0	0	0	0	203	2.000.000
2	2017 /II /2	energetski dani (2016-2018)	60.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	130	20.000
3	2017 /II /7	<b>implementaci ja mjera energetskog pregleda na objekti ma u nadležnosti op ine</b> (6 objekta) (2016-2020)	120.000	20.000	61.000	7.300	0	0		40.000	13.700	0	0	130	39.000

4	2017 /II /10	Deminiranje sumnjivih površina od mina na području Općine Gračanica (2016-2020)	5.320.000	1.215.000	9.480	9.480	0	0	0	0	0	0	0	0	120	4.095.520
5	2017 /II /11	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	250.000	50.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95	195.000
UKUPNO KM			11.250.000	4.485.732	414.748	58.967	0	282.081	20.000	40.000	13.700	0	0	678	6.349.520	

### GRUPA III

### VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano do 31.12.2016	realizovano u 2017	Izvori sredstava u KM								Bod	ostaje za realizaciju	
						Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije			
1	2017 /III /5	vodosnabdijevanje u MZ <b>Rašljeva</b> (2016)	350.000	187.195	10.721	10.721	0	0	0	0	0	0	0	0	146	152.084
2	B-2017	WATSAN FBiH -projekat vodosnabdijevanja-sredstva budžeta-u eš e općine (2017)	120.000	0	89.054	89.054	0	0	0	0	0	0	0	0		30.946
3	2017 /III /18	vodosnabdijevanje u MZ <b>Dobrovci</b> (2016-2018)	100.000	10.000	80.081	80.081	0	0	0	0	0	0	0	0	46	9.919
4	B-2017	vodosnabdijevanje Građanica-Seljanuša	224.691	0	188.964	188.964	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35.727

5	B-2017	vodosnabdijevanje u MZ Maleši i (2016)	10.000	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	40	500
6	2017 /III /23	Kanalizacija u Mz <b>Donja Lohinja</b> (2016-2017)	10.000	5.000	29.080	29.080	0	0	0	0	0	0	0	40	-24.080
7	2017 /III /24	rekonstrukcija kanalizacione mreže iz rente u gradu(2016-2020)	600.000	0	126.570	126.570	0	0	0	0	0	0	0	40	473.430
8	B-2017	rekonstrukcija i proširenje sistema za prikupljanje i odvođenje fekalne kanalizacije (2016-2020)	193.898	0	193.898	193.898	0	0	0	0	0	0	0	40	0
9	B-2017	rekonstrukcija kanalizacije Romske naseljerijeka Sprea	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
10	B-2017	Budžet-izdaci za PDV za projekte EIB-a (projekat sanacija šteta na vodovodnim i kanalizacionim mrežama nastalim usljed prirodnih nepogoda)	172.000	0	68.881	68.881	0	0	0	0	0	0	0	40	103.119
UKUPNO KM			1.820.589	202.195	836.749	836.749	0	0	0	0	0	0	0	472	781.645

## GRUPA IV

## PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2016	realizovan o u 2017	Izvori sredstava u KM								Bod	ostaje za realizaciju
						Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani	Donacije		
1	2017 /I /16	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Ora hovici (pove ana vrijednost na 120000)	120.000	117.585	1.095	1.095	0	0	0	0	0	0	0	83	1.320
2	2017 /IV /5	Rekonstrukcija puta u MZ Dobrovci- Pan urište-Sladna (2016-2020)	330.000	226.000	13.323	13.323	0	0	0	0	0	0	0	66	90.677
3	2017 /IV /7	Put u MZ Piskavica (Spahi i)-Plane (izlaz na reg. put Gra anica-Srnice)	95.000	30.000	32.824	32.824	0	0	0	0	0	0	0	59	32.176
4	2017 /IV /8	Rekonstrukcija put eva u MZ Stjepan Polje - Laništa-M4 (2016-2020)	140.000	30.000	66.237	66.237	0	0	0	0	0	0	0	58	43.763
5	B- 2017	Asfaltiranje puta Miri ina Polje –G. Miri ina (do pored ka) u MZ Miri ina	450.000	0	39.494	39.494	0	0	0	0	0	0	0	57	410.506
6	2017 /IV /15	Projekat održavanje javne rasvjete u gradu (2016-2020)	150.000	30.000	25.713	25.713	0	0	0	0	0	0	0	50	94.287
7	B- 2017	Društveni dom u MZ Pribava (2016)	10.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	45	6.000

8	B-2017	sanacija puta amdži i u MZ Lukavica	52.100	0	52.077	52.077	0	0	0	0	0	0	0	43	23
9	2017 /IV /17	Projekat održavanje puteva u gradu (2016-2020)	125.000	25.000	10.214	10.214	0	0	0	0	0	0	0	43	89.786
10	2017 /IV /18	Projekat hoorizonta lna i vertikalna signalizacija u gradu (2016-2020)	50.000	10.000	3.346	3.346	0	0	0	0	0	0	0	40	36.654
11	B-2017	Adaptacija i saniranje Društvenog doma u MZ Škahovica (pove ana vrijednost za 5000)	20.000	0	19.220	19.220	0	0	0	0	0	0	0	38	780
12	2017 /IV /19	Projekat rekonstrukcije mostova u ruralnim područjima- Miri ina-Durakovi i-10000	50.000	0	45.028	0	0	0	45.028	0	0	0	0	38	4.972
13	2017 /IV /20	Rekonstrukcija puta iz pravca MZ Maleši i prema MZ Stjepan Polje u MZ Maleši i (2016-2017)	80.000	15.000	66.414	66.414	0	0	0	0	0	0	0	38	-1.414
14	2017 /IV /23	Rekonstrukcija puta u Mz Soko (Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko) (2016-2020)	308.000	56.954	44.225	44.225	0	0	0	0	0	0	0	35	206.821

15	2017 /IV /24	Rekonstrukcija putnog pravca škola-Džini i-Cikote-Serhatlije u Mz <b>Prijeko Brdo</b> (2016-2020)	150.000	20.000	19.755	19.755	0	0	0	0	0	0	0	35	110.245
16	B- 2017	Rekonstrukcija puta u Mz <b>Džakule-put Mahala</b> (2016-2018)	22.000	0	21.953	21.953	0	0	0	0	0	0	0	35	47
17	2017 /IV /26	Rekonstrukcija puta u Mz <b>Donja Lohinja</b> –Mujka novac-Meraje (2016-2018)	130.000	50.000	19.757	19.757	0	0	0	0	0	0	0	34	60.243
18	2017 /IV /30	Rekonstrukcija prilaza ambulanti u MZ <b>Stjepan Polje</b> i izgradnja trotoara (2016-2017)	28.300	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	32	-1.700
19	2017 /IV /31	Izgradnja javne rasvjete u MZ (2016-2020)	150.000	30.000	21.364	21.364	0	0	0	0	0	0	0	32	98.636
20	2017 /IV /32	održavanje javne rasvjete u MZ (2016-2020)	200.000	40.000	39.311	39.311	0	0	0	0	0	0	0	32	120.689
21	2017 /IV /33	održavanje puteva u MZ (2016-2020)	200.000	40.000	34.319	34.319	0	0	0	0	0	0	0	32	125.681
22	2017 /IV /35	redovno održavanje objekata organa uprave (2016-2020)	50.000	10.000	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0	0	30	21.124
23	2017 /IV /36	budžet-sufinansiranje opine u kapital.projektima	130.000	20.000	35.614	35.614	0	0	0	0	0	0	0	30	74.386



24	B-2017	Budžet-komunalno održavanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje (povećana vrijednost)	500.000	187.436	295.109	295.109	0	0	0	0	0	0	0	30	17.455
25	B-2017	Budžet-izgradnja javne rasvjete u parku ispred općine i centralnom parku u gradu	215.000	0	213.014	213.014	0	0	0	0	0	0	0	30	1.986
26	B-2017	uređenje prostora ispred policijske uprave	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	30	0
27	B-2017	rekonstrukcija puta u MZ Malešići	20.000	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	30	500
28	B-2017	Društveni dom u MZ SOKO	10.000	0	10.000	9.000	0	0	0	0	0	1.000	0	30	0
29	B-2017	rekonstrukcija lokalnih puteva sredstva Direkcije cesta: put Bajičići od džamije prema klancu u MZ Donja Orahovica	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30	0
30	B-2017	rekonstrukcija lokalnih puteva sredstva Direkcije cesta: put Bajičići i dionica II u MZ Donja Orahovica	14.529	0	14.529	0	0	0	14.529	0	0	0	0	30	0
31	B-2017	rekonstrukcija lokalnih puteva sredstva Direkcije cesta: ulica Bulakov sokak u MZ Gračanica	22.000	0	21.791	0	0	0	21.791	0	0	0	0	30	209

32	B-2017	rekonstrukcija lokalnih puteva sredstava Direkcije cesta: ulica, uliča i sokak u MZ Gračanica	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	30	0
33	B-2017	rekonstrukcija lokalnih puteva sredstava Direkcije cesta: putevi u MZ Pribava	10.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	30	1.000
34	B-2017	rekonstrukcija puteva u Pribavi	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	30	0
35	B-2017	rekonstrukcija puteva u MZ Rašljeva	15.000	0	14.349	14.349	0	0	0	0	0	0	0	30	651
36	B-2017	rekonstrukcija puteva u MZ Gornja Orahovica	13.200	0	13.096	13.096	0	0	0	0	0	0	0	30	104
37	B-2017	rekonstrukcija puteva u MZ Donja Orahovica (Bajičić, Kanić, Hatemić)	30.000	0	27.173	27.173	0	0	0	0	0	0	0	30	2.827
38	B-2017	rekonstrukcija prilaza džamiji u MZ Škahovica	10.000	0	6.925	6.925	0	0	0	0	0	0	0	30	3.075
UKUPNO KM			3.968.129	952.975	1.361.645	1.230.297	0	0	130.348	0	0	1.000	0	1.435	1.653.509

## GRUPA V

## OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2016	realizovano u 2017	Izvori sredstava u KM								Bodo vi	ostaje za realizaciju
						Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gra ani	Donacije		
1	2017 /V /2	projekat u katastru -harmonizacija podataka (2016- 2020) pov.vrijed.	35.000	5.000	27.258	12.258	0	0	0	15.000	0	0	0	120	2.742
2	2017 /V /5	edukacije uposlenika op ine (2016-2020)	15.000	3.000	8.570	8.570	0	0	0	0	0	0	0	105	3.430
3	2017 /V /6	Izrada glavne projektne dokumentacije za projekte koji se kandiduju (2016- 2020)	150.000	30.000	21.366	21.366	0	0	0	0	0	0	0	100	98.634
4	B- 2017	izrada glavnog projekta regulacije rijeke Drijena i elaborat	20.000	0	19.415	19.415	0	0	0	0	0	0	0	100	585
5	B- 2017	izrada projekta i geomehani ka istr aživanja u projektu "Zatvaranje kolek tivnih centara kroz omogu avanje javnih stambenih rješenja"	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	33.000
6	2017 /V /7	usluge revizije ua enih projekata (2016-2020)	50.000	10.000	468	468	0	0	0	0	0	0	0	100	39.532

7	2017 /V /8	Nabavka ra unarske opreme-za op inu (2016-2020)	100.000	20.000	9.271	9.271	0	0	0	0	0	0	0	90	70.729
8	B- 2017	oprema- vatrodajava za sprat nove zgradu- službe op ine (2017-2018)	10.000	0	6.296	6.296	0	0	0	0	0	0	0	90	3.704
9	2017 /V /10	Oprema za službe op ine (2016- 2018)	70.000	45.000	26.054	26.054	0	0	0	0	0	0	0	90	-1.054
10	2017 /V /10	nabavka 5 novih vozila za potrebe službi op ine za obavljanje zadataka (2016- 2020)	100.000	20.000	19.980	19.980	0	0	0	0	0	0	0	89	60.020
11	2017 /V /13	Ja anje kapaciteta Civilne zaštite Op ine kroz adekva tno opremanje slu žbi te stru nu eduk aciju struktura CZ -e (Oprema za civilnu zaštitu i inves.rekonstruk cija-65000) (2016- 2020)	65.000	20.000	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	88	41.800
12	2017 /V /20	Opremanje vatrogasne jedinice (PVJ) (2016-2020)	15.000	3.000	3.443	3.443	0	0	0	0	0	0	0	84	8.557

13	2017 /V /21	Održavanje softvera (finansijski softver, softver za matične knjige, lotus softver) (2016-2020)	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	84	9.000
14	2017 /V /22	Antivirusni program -licence (2016-2020)	65.000	13.000	1.989	1.989	0	0	0	0	0	0	0	84	50.011
15	2017 /V /28	Uređenje prostora mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Dobrovo, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G. Orahovica, Mirina (2016-2020)	75.000	15.000	762	762	0	0	0	0	0	0	0	66	59.238
16	2017 /V /39	izrada programa kapitalnih investicija na području općine Gračanica 2016-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0
17	2017 /V /43	izrada Akcionarni plan za socijalnu zaštitu i inkluziju djece i odraslih u općini Gračanica 2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0
18	2017 /V /44	Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH (2016-2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0

19	B-2017	budžet-održavanje spomen obilježja na op ini	50.000	0	9.346	9.346	0	0	0	0	0	0	0	50	40.654
20	B-2017	održavanje objekata op ine (kre enje, teku e održavanje)	100.000	0	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0	0	45	81.124
21	2017 /V /47	Budžet-oprema za sportsku salu-op ina	30.000	27.863	821	821	0	0	0	0	0	0	0	40	1.316
22	2017 /V /48	Budžet-održavanje Sportske sale	25.000	5.000	4.816	4.816	0	0	0	0	0	0	0	40	15.184
23	2017 /V /49	Budžet-održavanje softvera (finansijski softver, softver za mati ne knjige, lotus softver)	45.000	9.000	392	392	0	0	0	0	0	0	0	35	35.608
24	B-2017	budžet-teku e održavanje opreme	40.000	0	15.405	15.405	0	0	0	0	0	0	0	35	24.595
25	2017 /V /50	budžet-zaštita, uvanje i smještaj spisa i mati nih registara	60.000	10.000	14.965	14.965	0	0	0	0	0	0	0	35	35.035
26	B-2017	teku e održavanje sredstava PVJ	60.000	0	3.774	3.774	0	0	0	0	0	0	0	35	56.226
27	B-2017	nabavka terenskog vozila za službu CZ i PVJ	37.850	0	35.800	35.800	0	0	0	0	0	0	0	35	2.050
	UKUPNO KM		1.265.850	283.863	255.267	240.267	0	0	0	15.000	0	0	0	1.818	771.720

## GRUPA VI

## KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	Oznaka	Naziv projekta	Cijena projekta	realizovano do 31.12.2016	realizovano u 2017	Izvori sredstava u KM							Bod	Ostaje za realizaciju	
						Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops. Unija	Grani			Donacije
1	2017 /VI /5	Regulacija korita rijeke <b>Sokoluše</b> (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreu) u MZ <b>Gračanica</b>	2.618.000	976.196	330.000	0	0	0	330.000	0	0	0	0	100	1.311.804
2	B-2017	ureenje korita potoka RIJEKA u MZ Stjepan Polje (290m)	60.000	0	59.890	0	0	0	59.890	0	0	0	0	100	110
3	B-2017	sanacija postojećih i izrada novih obala utvrda uz korito rijeke etovulje i Džakulske rijeke u MZ Prijeko Brdo	125.000	0	122.118	0	0	0	122.118	0	0	0	0	100	2.882
4	B-2017	upravljanje komunalnim otpadom-gran KOMUS	114.202	0	114.202			0	114.202	0	0	0	0		0
5	2017 /VI /7	Uklanjanje divljih deponija (2017-2018)	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	85	15.000
6	2017 /VI /11	Podrške Udruženju poljoprivrednika (2016-2020)	75.000	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	68	40.000

7	2017 /VI /12	Podsticaji poljoprivrednim proizvo a ima (2016-2020)	225.000	45.000	45.312	45.312	0	0	0	0	0	0	0	68	134.688
8	2017 /VI /13	Edukacije poljoprivrednih proizvo a a (2016- 2020)	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	66	6.000
9	2017 /VI /23	Sanacija priorite- tnih klizišta na op ini (2016-2020)	300.000	60.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	60	130.000
10	B- 2017	ure enje izletišta Vis u MZ Babi i (2016-2020)	10.000	0	10.000	3.000	0	0	0	0	0	7.000	0	30	0
11	B- 2017	otklanjanje posljedica nepogoda-grant za gra evinski materijal za 2 stambena objekta (od Federacije)	70.000	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0	30	61.500
12	B- 2017	sanacija ku a i objekata ošte enih usljed prirodnih nepogoda	38.682	0	1.911	1.911	0	0	0	0	0	0	0	30	36.771
13	B- 2017	otklanjanje posljedica elementarne nepogode	95.000	0	75.030	38.000	0	0	37.030	0	0	0	0	30	19.970
	<b>UKUPNO KM</b>		<b>3.760.884</b>	<b>1.098.196</b>	<b>903.963</b>	<b>225.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>1.758.725</b>



**REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA u 2017.godini**  
**iz PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OP INE GRA ANICA 2016.-2020.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije	Realizacija u 2017.god										
grupa	planirano za realizaciju u 2017.god.	realizovano u 2017.god.	Izvori finansiranja								ostaje za realizaciju
			Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	gra ani	donacije	
<b>GRUPA I</b>											
sport, kultura, potrebe manjina	1.326.400	<b>1.279.678</b>	888.418	0	288.000	88.260	0	0	10.000	5.000	46.722
<b>GRUPA II</b>											
toplifikacija, deminiranje	1.941.000	<b>414.748</b>	58.967	0	282.081	20.000	40.000	13.700	0	0	1.526.252
<b>GRUPA III</b>											
vodovod, kanalizacija	1.386.000	<b>836.749</b>	836.749	0	0	0	0	0	0	0	549.251
<b>GRUPA IV</b>											
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	1.195.128	<b>1.361.645</b>	1.230.297	0	0	130.348	0	0	1.000	0	-166.517
<b>GRUPA V</b>											
oprema, dokumentacija	776.260	<b>255.267</b>	240.267	0	0	0	15.000	0	0	0	520.993
<b>GRUPA VI</b>											
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	1.516.000	<b>903.963</b>	225.223	0	0	671.740	0	0	7.000	0	612.037
<b>ukupno</b>	<b>8.140.788</b>	<b>5.052.050</b>	<b>3.479.921</b>	<b>0</b>	<b>570.081</b>	<b>910.348</b>	<b>55.000</b>	<b>13.700</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.088.738</b>

### III - ZAKLJUČAK

Program kapitalnih investicija općine Gračanica 2016.-2020. se svake godine ažurira, napravi Izvješčaj o realizaciji projekata iz Programa u prethodnoj godini i vrše se pripreme za naredni period.

U narednom periodu će se pripremiti i dostaviti na razmatranje Općinskom vijeću:

- Izvješčaj o realizaciji projekata u 2018.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020.godine
- Izvršiti ažuriranje u 2019. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020. godine,
- Izvješčaj o realizaciji projekata u 2019.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020.godine,
- Izvršiti ažuriranje u 2020. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016-2020. godine,
- Izvješčaj o realizaciji projekata u 2020.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020.,
- Izvršiti ažuriranje u 2021. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020. godine.

Iako je procenat realizacije prijedloga iz Programa kapitalnih investicija iznad 50% , još ima prostora za veće ostvarenje.

Zato, kod planiranja Budžeta za narednu i sljedeće godine, treba još veća usaglašenost, kada su projekti u pitanju, sa Planom kapitalnih investicija, kao i sa Strategijom razvoja Općine Gračanica.

Tako će, Plan kapitalnih investicija treba biti i osnova za apliciranje na projekte po javnim pozivima viših organa vlasti i raznih domaćih i evropskih fondova.