

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA

Razmatra: Općinsko vijeće

Predlagač: Općinski načelnik

Obrađivač: Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije

IZVJEŠTAJ
o realizaciji projekata u
2018.godini
iz Programa kapitalnih
investicija Općine Gračanica
(PKI 2016.-2020.)

Gračanica, juni 2019.god.



OPĆINA GRAČANICA



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2018.GODINI
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA
(PKI) 2016.-2020.

Gračаницa, juni 2019.godine

I - UVOD

Izradom Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2016-2020.godine je poboljšán ukupan proces planiranja, počevši od utvrđivanja prioriternih projekata, preko javnih nabavki, monitoringa i izvršenja ugovorenih građevinskih radova do kasnije evaluacije. Program je djelimično realizovan zbog velikog broja prijedloga projekata.

Program kapitalnih investicija Općine Gračanica (PKI) za period od 2016.-2020.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2017.godine.

Pripremljeni Program Kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2015.-2020. nije razmatran od strane Općinskog vijeća u 2015. i 2016.godini, pristupilo se izradi Nacrta Programa kapitalnih investicija za period 2016.-2020.godine, koji je usvojen od strane Općinskog vijeća Zaključkom broj 01-05-01060-2017 od 30.03.2017. godine. Nakon provedene javne rasprave u trajanju od 30 dana pripremljen je prijedlog Programa koji je nakon razmatranja Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom, broj 01-05-03903-2017 od 29.11.2017. godine.

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016-2020.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Do sada su urađeni sledeći dokumenti:

- Izveštaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014 koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03105-2017 od 28.09.2017. godine;
- Izveštaj o realizaciji projekata u 2016.godini u periodu između Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014 i Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016-2020. koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj: 01-05-03105-2017 od 28.09.2017.godine;
- Ažuriranje u 2017. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020. Godinu;
- Izveštaj o realizaciji projekata u 2017.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03213-2018 od 26.09.2018. godine, a
- Ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2018. Godini;
- Ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2019.godini.

Kako bi se postigao kontinuitet praćenja realizacije projekata koji se realizuju više godina, svi nerealizovani projekti iz Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2010.-2014. i novi projekti pristigli po javnom pozivu iz 2017.godine su uvršteni u novi Program za period 2016.-2020.godine po metodologiji kao i u ranijem Programu.

II Izvještaj o realizaciji projekata u 2018.godinu

Tokom 2018.godine pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI 2016.-2020.godine su završeni, a od planiranih projekata za realizaciju u 2018.godini, jedan dio njih je realizovan i završen, a neki od projekata su započeti i realizacija istih će biti nastavljena u narednom periodu.

Od projekata koji su planirani za realizaciju prema usvojenom Budžetu za 2018.godinu, u vrijednosti od 7.892.660,00 KM, realizovano je 58,77 % ukupne vrijednosti odnosno **4.638.762,00 KM**,

Realizovana sredstva u 2018.godini, posmatrano po grupama su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 1.306.983,00 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 65.000,00 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 523.229,00 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 1.931.487,00 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 374.966,00 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 437.097,00 KM

Od realizovanih **58,77 %** vrijednosti projekata, neki od njih su potpuno završeni, neki djelimično i sa realizacijom se nastavlja u narednom periodu.

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2018.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, posljedice elementarne nepogode i prirodne nesreće i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

AŽURIRANJE U 2019.g. -IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b	oznaka	Naziv projekta	Bodovi	Cijena projekta	ranije realizovano	ulaganje u 2018.g.	Izvori sredstava u KM							ostaje za realizaciju	
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani		Donacije
1	2017 /I /1	Podrška sajmu GRAPOS EXPO (sajam privrede) (2016-2020)	211	1.750.000	350.000	350.000	40.000	0	280.000	20.000	0	0	5.000	5.000	1.050.000
2	2016 /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasma na ljeko vitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	171	21.000	11.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
3	2017 /I /3	jačanje konkurentnosti na tržištu rada- VOLONTIRANJE (2016-2020)	150	350.000	155.267	58.426	58.426	0	0	0	0	0	0	0	136.307

4	2016/I/6	Unapređenje poslovnog okruženja kroz primjenu BFC standarda (2016/2020)	145	20.000	11.156	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	6.344
5	2017/I/5	Online info pult za podršku MSP (Projekat NBR-a-Partn erstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u SIBIH) (2016-2020)	145	25.000	9.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	14.000
6	2017/I/7	Podrška mladima stipen dicanjem i kreditiranjem (2016-2020)	130	500.000	201.500	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	196.500
7	2017/I/8	budžet za mlade (2016-2020)	130	125.000	48.555	24.727	24.727	0	0	0	0	0	0	0	51.718
8	2017/I/9	Postavljanje klizališta u gradu (2016-2020) (povećana vrijednost)	120	250.000	94.802	50.535	50.535	0	0	0	0	0	0	0	104.663
9	2017/I/11	podrška izložbi stočarstva Gračanica-Doboj istok (2016-2020)	115	65.000	26.000	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	26.000
10	2017/I/12	Manifestacije od posebnog značaja za općinu (dan općine, dan odbrane općine, nova godina u centru, itd.) (2016-2020)	94	150.000	60.186	41.507	41.507	0	0	0	0	0	0	0	48.307

11	2017 /I /13	podrška drugim kulturnim manifestacijama (izložbe, revije, konce rti, sponzorstva, itd) (2016-2020)	94	10.000	5.399	2.420	2.420	0	0	0	0	0	0	0	2.181
12		organizacija susreta prijateljskih gradova , sportskih manifestacija, turnira, škola sporta, itd. (2016-2020)	94	75.000	29.930	13.675	13.675	0	0	0	0	0	0	0	31.395
13	2017 /I /14	podrška kulturnim manifestacijama mladih, stvarala štva u osnovnim i srednjim školama (2016-2020)	94	10.000	6.780	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	1.220
14	2017 /I /15	podrške sportskim udruženjima kroz objavu javnog poziva prema utvrđenim kriterijima (2016-2020)	94	75.000	25.150	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	39.850
15	2017 /I /17	Sanacije vjerskih objekata na općini (2016-2020)	77	30.000	19.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.800
16	2016 /I /20	Vjerski objekti- Sanacija i projektovanje Pravoslavne crkve u MZ Gračanica (2016)	77	54.326	1.674	52.309	12.309	0	0	40.000	0	0	0	0	343

17	2016 /I /23	uspostava baze podataka i kategorizacija kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016)	77	10.000	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
18	2016 /I /24	promocija kulturno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016)	77	10.000	7.250	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	1.000
19	2016 /I /27	upravljanje imovinom-općina (2016-2020)	60	13.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
20	2017 /I /19	multimedijalna sala u funkciji poslovnih subjekata (2016-2020)	55	25.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
21	2017 /I /21	podrška izdavačkim projektima (2016-2020)	51	40.000	11.000	9.780	9.780	0	0	0	0	0	0	0	19.220
22	B- 2017	budžet-održavanje spomen obilježja na općini	50	50.000	19.346	9.346	9.346	0	0	0	0	0	0	0	21.308
23	2016 /I /36	Izgradnja poligona u MZ Gornji Dobrovci (2016-2017) (pov. vrij. sa 40000)	39	57.000	37.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	-500
24	2017 /I /24	održavanje sportskih terena na području općine(2016-2020)	36	125.000	44.209	24.921	24.921	0	0	0	0	0	0	0	55.870
25	2017 /I /25	podrška ostalim NVO od značaja (zakup prostora, grijanje, struja, itd) (2016-2020)	35	75.000	23.266	10.593	10.593	0	0	0	0	0	0	0	41.141

26	2017 /I /26	Tekući transfer UG/NVO (2016- 2020)	35	225.000	99.679	49.210	49.210	0	0	0	0	0	0	0	76.111
27	2017 /I /27	Grant - Udruženje penzionera (2016- 2020)	35	150.000	65.000	39.500	39.500	0	0	0	0	0	0	0	45.500
28	2017 /I /28	Tekući transfer - UG Futura Gračanica - za angažovanje logopeda (2016-2020)	35	30.000	10.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500
29	2017 /I /29	Pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih (2016-2020)	35	50.000	15.638	5.749	5.749	0	0	0	0	0	0	0	28.613
30	2017 /I /30	Jednokratne pomoći socijalno ugroženim (2016-2020)	35	125.000	39.026	9.939	9.939	0	0	0	0	0	0	0	76.035
31	2017/I/ 30	transfer-Centar za socijalni rad- jednokratne pomoći	35	100.000	8.420	16.161	16.161	0	0	0	0	0	0	0	75.419
32	2017/I/ 30	pomoć za nezaposlene porodilje	35	30.000	9.700	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	8.300
33	2017 /I /31	Subvencija za rad narodne kuhinje (2016-2020)	35	200.000	75.029	38.068	38.068	0	0	0	0	0	0	0	86.903
34	2017 /I /32	Rješavanje stambenih pitanja boraca-(2016- 2020)	35	40.000	10.481	8.584	8.584	0	0	0	0	0	0	0	20.935
35	2018 /I /33	Pomoć za stambe no zbrinjavanje socijalno ugrože nih roma na području općine (2016-2020)	35	42.000	16.063	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	20.937

36	2017 /I /34	Unapređenje uslova i rada Romske populacije (zdravstvena zaštita, zbrinjavanje nesposobnih, obrazovanje) (2016-2020)	35	75.000	27.476	5.062	5.062	0	0	0	0	0	0	0	42.462
37	2017 /I /35	Realizacija projekta MDGF-a u oblasti unapređenja socijalne zaštite i inkluzije u općini (2016-2020)	35	25.000	7.900	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	14.100
38	2017 /I /36	Zakup prostora za smještaj porodica nastradalih usljed prirodnih nepogoda (2016-2018)	35	24.000	10.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	11.200
39	2017 /I /38	sufinansiranje antraxcijepjenje stoke (2016-2020)	35	100.000	40.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	39.500
40	2016 /I /52	Sufinansiranje općine u izgradnji Centra za autizam u Tuzli (2016)	35	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2016 /I /53	zdravstvena zaštita socijalno ugroženih i učesnika NOR-a (2016-2020)	35	422.000	152.576	22.177	22.177	0	0	0	0	0	0	0	247.247
42	2017 /I /40	zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka (2016-2020)	35	150.000	70.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
43	2017 /I /42	predškolsko obrazovanje (2016-2020)	35	125.000	32.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000

44	2017 /I /43	subvencija troškovi prevoza djece (2016- 2020)(pove.vrij.)	35	60.000	23.550	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	22.950
45	2017 /I /44	subvencija troškovi nabavka knjiga	35	50.000	20.703	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	19.297
46	B- 2016	grantovi za obrazovanje (stimulacija učenika u takmičenjima, nabavka udžbenika, mjesečnih karata)	35	25.000	20.025	2.460	2.460	0	0	0	0	0	0	0	2.515
47	B- 2018	LG lovačko društvo SRNDAČ- uništavanje pasa luralica u lovištima	30	10.000	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
48	B- 2018	MEG projekat- Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	50	80.000	0	61.213	21.347	0	0	0	0	0	0	39.866	18.787
49	B- 2018	subvencija/podrška preduzećima pri zapošljavanju- prvi biznis mladih	30	50.000	0	12.636	12.636	0	0	0	0	0	0	0	37.364
50	B- 2018	Osiguranje za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe a nisu osigurane po drugom osnovu	30	10.000	0	1.171	1.171	0	0	0	0	0	0	0	8.829
51	B- 2018	Podrška, podsticaj poduzetništvu žena i srednjoškolaca	30	10.000	0	6.619	6.619	0	0	0	0	0	0	0	3.381

52	B-2018	Nabavka opreme za RADIO stanicu i dopisništvo	30	15.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
53	B-2018	Izgradnja spomen obilježja u MZ Buk	30	10.000	0	10.000	6.967	0	0	0	0	0	3.033	0	0
54		projekat Jačanje uloge MZ u BIH- Projekat "STREET WORK-OUT PARK" u MZ Gračanici (uređen poligon na rukometnom igralištu sa postavljenim spravama za fitness na otvorenom)	30	17.020	0	17.405	8.098	0	0	0	0	0	0	9.307	-385
55		projekat Jačanje uloge MZ u BIH- Projekat "SAFE PLACE TO PLAY" u MZ Gračanici (izgrađeno dječije igralište prilagođeno djeci sa potešočama u kretanju u naselju Malta)	30	17.548	0	18.040	10.348	0	0	0	0	0	0	7.692	-492
UKUPNO KM			3.186	6.192.894	1.972.236	1.306.983	889.085	0	288.000	60.000	0	0	8.033	61.865	2.913.675

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b	oznaka	Naziv projekta	Bodovi	Cijena projekta	ranije realizovano	ulaganje u 2018.g.	Izvori sredstava u KM							ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	

1	2017 /II /1	toplifkacija grada (2016-2020)	203	5.500.000	3.904.151	50.000	0	0	30.000	0	0	0	20.000	0	1.545.849
2	2017 /II /10	Deminiranje sumnjivih površina od mina na području Općine Gračanica (2016-2020)	120	5.320.000	1.309.382	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	4.005.618
3	2017 /II /11	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	95	250.000	50.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
UKUPNO KM			418	11.070.000	5.263.533	65.000	15.000	0	30.000	0	0	0	20.000	0	5.741.467

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b	oznaka	Naziv projekta	Bodovi	Cijena projekta	ranije realizovano	ulaganje u 2018.g.	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Gradani	Donacije	
1	2017 /III /5	vodosnabdijevanje u MZ Rašljeva (2016)	146	350.000	197.916	18.857	18.857	0	0	0	0	0	0	0	133.227
2	2016 /III /15	Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	92	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2016 /III /16	Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	92	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

4	2016 /III /23	Izgradnja podsisa tema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	86	150.000	100.000	21.665	21.665	0	0	0	0	0	0	0	28.335
5	2016 /III /19	vodosnabdijevanje u MZ Vranovići (2016-2020)	77	400.000	306.321	19.411	19.411	0	0	0	0	0	0	0	74.268
6	2016 /III /25	vodosnabdijevanje u MZ Malešići (2016) (pov.vr.sa 10000)	50	40.000	14.966	10.404	10.404	0	0	0	0	0	0	0	14.630
7	2017 /III /18	vodosnabdijevanje u MZ Dobrovci (2016-2018)	46	100.000	90.082	9.918	9.918	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2016 /III /35	Ucjeljenje i odvodnja površinske vode od Tulega do M. Ahmetbegović u MZ Gračanica	44	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9		vodosnabdijevanje Gračanica-Seljanuša	40	224.691	188.964	44.375	44.375	0	0	0	0	0	0	0	-8.648
10	2017 /III /24	rekonstrukcija kanalizacione mreže iz rente u gradu (2016-2020)	40	600.000	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
11		Budžet-izdaci za PDV za projekte EIB-a (projekat sanacija šteta na vodovodnim i kanalizacionim mrežama nastalim usljed prirodnih nepogoda)	40	500.000	68.881	34.213	34.213	0	0	0	0	0	0	0	396.906

12	B-2018	MEG PROJEKAT- vodosnabdijevanje naselja Bijela Polja u MZ Gračanica	0	120.000	0	119.416	0	0	0	0	0	0	0	119.416	584
13	B-2018	Vodosnabdijevanje u nasljeu Kulovići u MZ Džakule	0	16.000	0	15.364	15.364	0	0	0	0	0	0	0	636
14	B-2018	rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu - kanalizacija Javor-Bahići u MZ Gračanica (2018)	0	40.000	0	40.000	15.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
15	B-2018	Odvodnja oborinskih voda u romskom naselju Veseli brijeg u MZ Škahovica	0	10.000	0	9.606	9.606	0	0	0	0	0	0	0	394
UKUPNO KM			753	2.710.691	1.147.130	523.229	403.813	0	0	0	0	0	0	119.416	1.040.332

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b	oznaka	Naziv projekta	Bodovi	Cijena projekta	ranije realizovano	ulaganje u 2018.g.	Izvori sredstava u KM							ostaje za realizaciju	
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani		Donacije
1	2016 /IV /28	Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ Gračanica	70	105.000	50.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000

2	2016 /IV /42	Asfaltiranje puta Potok-Plane (dužine 370 m) u MZ Vranovići (povećana vrijednost sa 45000)	63	81.000	0	80.858	32.458	0	0	29.200	0	0	19.200	0	142
3	2016 /IV /52	Sanacija dijela putnog pravca Javor- Bahići-dionica dio ul. 212.Oslobo dilačke brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	60	192.000	135.784	53.784	53.784	0	0	0	0	0	0	0	2.432
4	2016 /IV /54	Rekonstrukcija puta u naselju Džebe u MZ Stjepan Polje (povećana vrijednost sa 42000)	60	72.000	42.000	29.960	29.960	0	0	0	0	0	0	0	40
5	2016 /IV /58	Rekonstrukcija ul. Kulina Bana u MZ Gračanica (sa izgradnjom kanalizacije)	59	112.000	32.000	81.021	81.021	0	0	0	0	0	0	0	-1.021
6	2016 /IV /63	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ Babići (povećana vrijednost 70000)	58	85.000	70.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2017 /IV /15	Projekat održavanje javne rasvjete u gradu (2016-2020)	50	150.000	58.706	32.838	32.838	0	0	0	0	0	0	0	58.456
8	2016 /IV /25	Izgradnja javne rasvjete u gradu (2016-2020)	50	100.000	7.885	9.965	9.965	0	0	0	0	0	0	0	82.150

9	2016 /IV /99	Sanacija Doma kulture u MZ Dobrovcima (Rekonstrukcija mokrih čvorova u 2018)	49	45.000	40.000	4.674	4.674	0	0	0	0	0	0	0	326
10	2016 /IV /100	Put Delići u MZ Lukavica (povećana vrijednost sa 20000)	48	47.000	20.000	26.072	26.072	0	0	0	0	0	0	0	928
11	2016 /IV /101	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići (povećana vrijednost sa 80.000 na 110.000 na 200000, na 260.000, na 280.000)	47	280.000	260.200	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	800
12	2016 /IV /107	Put u MZ Piskavica (Puškari) izlaz na put Gračanica-Lohinja-Vranovići (Lovačka kuća) (Hamidovići-Puškari)	46	70.000	10.000	12.997	12.997	0	0	0	0	0	0	0	47.003
13	2016 /IV /112	Rekonstrukcija zaseoskih puteva u MZ Piskavica (2018-Hrvići)	45	180.000	0	25.260	25.260	0	0	0	0	0	0	0	154.740
14	2016 /I /34	Izgradnja Društvenog doma u MZ Trnovci (2016)(povećana vrijednost sa 16000)	44	70.000	50.986	19.193	19.193	0	0	0	0	0	0	0	-179
15	2017 /IV /17	Projekat održavanje puteva u gradu (2016-2020)	43	125.000	66.072	30.858	30.858	0	0	0	0	0	0	0	28.070
16	2017 /IV /18	Projekat hoorizontalna i vertikalna	40	50.000	13.346	6.879	6.879	0	0	0	0	0	0	0	29.775

		signalizacija u gradu (2016-2020)														
17	2017 /IV /20	Rekonstrukcija puta iz pravca MZ Malešići prema MZ Stjepan Polje u MZ Malešići (2016-2017) (povećana vrijednost sa 80000)	37	140.000	76.414	60.536	60.536	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050
18	2016 /IV /154	Adaptacija društvene zgrade u MZ Džakule	32	60.000	40.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
19	2017 /IV /31	Izgradnja javne rasvjete u MZ (2016-2020)	32	150.000	51.364	23.683	23.683	0	0	0	0	0	0	0	0	74.953
20	2017 /IV /32	održavanje javne rasvjete u MZ (2016-2020)	32	200.000	79.311	36.002	36.002	0	0	0	0	0	0	0	0	84.687
21	2017 /IV /33	održavanje puteva u MZ (2016-2020)	32	200.000	80.293	53.240	53.240	0	0	0	0	0	0	0	0	66.467
22	2016 /IV /53	sanacija stare zgrade općine (kulturno-historij ski spomenik-KONAK) (2016-2018) (2018-zamjena dijela stolarije)	30	1.000.000	0	9.067	9.067	0	0	0	0	0	0	0	0	990.933
23	2017 /IV /36	budžet-sufinansiranje općine u kapitalnim projektima	30	130.000	55.614	32.005	32.005	0	0	0	0	0	0	0	0	42.381

24		Budžet-komunalno održa vanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje (pov. vri. sa 500000)	30	1.000.000	482.545	302.409	302.409	0	0	0	0	0	0	0	215.046
25	2016 /IV /158	sanacija putnog pravca Beledije u MZ Miričina (povećana vrijednost sa 59082)	30	65.000	59.082	4.996	4.996	0	0	0	0	0	0	0	922
26	B-2017	rekonstrukcija puta u MZ Malešići (povećana vrijednost sa 20000)	30	80.000	19.500	59.917	29.917	0	0	10.000	0	0	20.000	0	583
27	B-2018	Sanacija puta Ciglane-Đurići u MZ Gornja Lohinja	30	10.000	0	4.788	4.788	0	0	0	0	0	0	0	5.212
28	B-2018	Izgradnja trotuara na dionici Zvijezda-područna škola u MZ Babići	30	16.000	0	15.544	15.544	0	0	0	0	0	0	0	456
29	B-2018	Sanacija puteva u naselju Omerbašići u MZ Babići	30	10.000	0	8.972	6.972	0	0	0	0	0	2.000	0	1.028
30	B-2018	Rekonstrukcija puta na dionici Inkubatorska stanica-Dživranci u MZ Stjepan Polje	30	13.000	0	6.880	6.880	0	0	0	0	0	0	0	6.120
31	B-2018	sanacija puteva u naselju Kamarići u MZ Pribava	30	20.000	0	12.999	12.999	0	0	0	0	0	0	0	7.001
32	B-2018	Sanacija puteva u MZ Škahovica	30	70.000	0	62.826	62.826	0	0	0	0	0	0	0	7.174
33	B-2018	Sanacija glavnog puta u MZ	30	15.000	0	13.946	13.946	0	0	0	0	0	0	0	1.054

		Škrahovica													
34	B-2018	Sanacija puta u naselju Bijeli potok u MZ Lukavica	30	20.000	0	19.990	19.990	0	0	0	0	0	0	0	10
35	B-2018	rekonstrukcija puteva u MZ Gornja Orahovica-groblje-Cerik	30	31.000	0	30.887	25.001	0	0	0	0	0	5.886	0	113
36	B-2018	Rekonstrukcija puteva u MZ Donja Orahovica	30	38.000	0	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	0	100
37	B-2018	Sanacija puta u naselju Turkovići u MZ Donja Orahovica	30	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
38	B-2019	projekat Jačanje uloge MZ u BIH- Rekonstrukcija objekta Dom kulture u MZ Lukavica (zamjena krovnog pokrivača)	30	22.483	0	22.483	6.914	0	0	0	0	0	1.048	14.521	0
39	B-2020	projekat Jačanje uloga MZ u BIH - nabavka pločica za uređenje Dom kulture u MZ Malešići	30	21.236	0	21.058	4.058	0	0	0	0	0	0	17.000	178
40		Izgradnja kružnog toka na raskrsnici kod bolnice u MZ Gračanica		1.200.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
UKUPNO KM			1.537	6.285.719	1.801.102	1.931.487	1.212.632	0	0	639.200	0	0	48.134	31.521	2.553.130

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b	oznaka	Naziv projekta	Bodovi	Cijena projekta	ranije realizovano	ulaganje u 2018.g.	Izvori sredstava u KM							ostaje za realizaciju	
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani		Donacije
1	2017 /V /2	projekat u katastru-harmonizacija podataka (2016-2020) (pov. vri.sa 10000)	120	125.000	34.258	30.088	15.088	0	0	0	15.000	0	0	0	60.654
2	2017 /V /5	edukacije uposlenika općine (2016-2020) (pov.vri.sa 15000)	105	20.000	11.570	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	1.930
3	2017 /V /6	Izrada glavne projektne dokumentacije za projekte koji se kandiduju (2016-2020)	100	150.000	60.010	33.865	33.865	0	0	0	0	0	0	0	56.125
4	2017 /V /7	usluge revizije uadenih projekata (2016-2020)	100	50.000	10.468	7.520	7.520	0	0	0	0	0	0	0	32.012
5	2016 /V /9	Nabavka i opremanje nove prostorije za smještaj opreme (proširenje kapaciteta -server soba) (2016) (povećana vrijednost sa 10000 za server opremu)	90	60.000	10.000	47.397	47.397	0	0	0	0	0	0	0	2.603

6	2017 /V /8	Nabavka računarske opreme-za općinu (2016-2020)	90	100.000	29.049	9.699	9.699	0	0	0	0	0	0	0	61.252
7	2017 /V /10	Oprema za službe općine (2016-2018)	90	70.000	35.136	17.096	17.096	0	0	0	0	0	0	0	17.768
8	2016 /V /13	Jačanje kapaciteta Civilne zaštite Općine kroz adekvatno opremanje službi te stručnu edukaciju struktura CZ-e (Izdaci za odjeću i uniformu cz-35000 (2016-2020)	88	35.000	10.200	4.844	4.844	0	0	0	0	0	0	0	19.956
9	2016 /V /14	Jačanje kapaciteta Civilne zaštite Općine kroz adekvatno opremanje službi te stručnu edukaciju struktura CZ-e (Subvencioniranje nabavke opreme potrebne za provođenje lične i kolektivne zaštite građana-3.000;) (2016-2020)	88	15.000	6.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
10	2017 /V /13	Jačanje kapaciteta Civilne zaštite Općine kroz adekvatno opremanje službi te stručnu edukaciju struktura CZ-e (Oprema za civilnu zaštitu i investiciona rekonstrukcija-65000) (2016-2020)	88	65.000	30.000	12.994	12.994	0	0	0	0	0	0	0	22.006

11	2016 /V /19	Uspostava video nadzora na prostoru Općine Gračanica (2016-2019)	87	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12		održavanje video nadzora na prostoru Općine Gračanica (2018-2020)	87	30.000	0	27.242	27.242	0	0	0	0	0	0	0	2.758
13	2017 /V /20	Opremanje vatrogasne jedinice (PVJ) (2016-2020) (pov.vrij.sa 15000)	84	25.000	14.408	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.592
14	2017 /V /21	Održavanje softvera (finansijski softver, softver za matične knjige, lotus softver) (2016-2020)(pov.vri.sa 15000)	84	45.000	22.083	17.398	17.398	0	0	0	0	0	0	0	5.519
15	2017 /V /22	Antivirusni program - licence (2016-2020)	84	65.000	3.978	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	54.622
16	B- 2017	nabavka dva terenskog vozila za službu CZ i PVJ	79	37.850	0	35.800	35.800	0	0	0	0	0	0	0	2.050

17	2017 /V /28	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Dobrovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina (2016-2020))	66	75.000	15.762	1.908	1.908	0	0	0	0	0	0	0	57.330
18	2017 /V /39	izrada Izvještaja o realizaciji projekata u 2017.godini iz PKI 2016-2020	57	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
19		održavanje objekata općine (krečenje, tekuće održavanje)	45	100.000	23.206	32.314	32.314	0	0	0	0	0	0	0	44.480
20	2017 /V /47	Budžet-oprema za sportsku salu- općina (pov.vri.sa 30000)	40	50.000	28.684	4.680	4.680	0	0	0	0	0	0	0	16.636
21	2017 /V /48	Budžet-održavanje Sportske sale	40	25.000	9.816	1.844	1.844	0	0	0	0	0	0	0	13.340
22		budžet-tekuće održavanje opreme	35	40.000	0	15.405	15.405	0	0	0	0	0	0	0	24.595
23	2017 /V /50	budžet-zaštita, čuvanje i smještaj spisa i matičnih registara	35	60.000	24.965	14.972	14.972	0	0	0	0	0	0	0	20.063
UKUPNO KM			1.782	1.283.350	379.593	374.966	359.966	0	0	0	15.000	0	0	0	528.791

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b	oznaka	Naziv projekta	Bodovi	Cijena projekta	ranije realizovano	ulaganje u 2018.g.	Izvori sredstava u KM							ostaje za realizaciju	
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani		Donacije
1	2017 /VI /5	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	100	2.618.000	1.192.169	40.073	40.073	0	0	0	0	0	0	0	1.385.758
2		sanacija postojećih i izrada novih obala utvrda uz korito rijeke Četovulje i Džakulske rijeke u MZ Prijeko Brdo (povećana vrijednost sa 125000)	100	240.000	122.118	116.024	0	0	0	116.024	0	0	0	0	1.858
3	B-2014	Budžet-otklanjanje posljedica elementarne nepogode	100	400.000	273.161	59.442	59.442	0	0	0	0	0	0	0	67.397
4	B-2016	Sanacija oštećenih i porušenih objekata u vlasništvu građana-sredstva FŠCZ-a	100	475.000	439.890	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	30.710
5	B-2016	otklanjanje posljedica nepogoda-grant za građevinski materijal za 2 stambena objekta (od Federacije)	100	70.000	8.500	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	11.500
6	2017 /VI /7	Uklanjanje divljih deponija (2017-2018)	85	20.000	11.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

7	2017 /VI /11	Podrške Udruženju poljoprivrednika (2016-2020)	68	75.000	35.000	19.999	19.999	0	0	0	0	0	0	0	20.001
8	2017 /VI /12	Podsticaji poljoprivne dним proizvođačima (2016-2020) <i>uključujući i GIZ projekat</i>	68	225.000	90.312	69.234	69.234	0	0	0	0	0	0	0	65.454
9	2017 /VI /13	Edukacije poljoprivrednih proizvođača (2016- 2020)	66	10.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
10	2017 /VI /23	Sanacija prioritetnih klizišta na općini (2016-2020) <i>(povećana vrijednost sa 300000)</i>	60	400.000	333.491	49.098	49.098	0	0	0	0	0	0	0	17.411
11	B- 2018	Uređenje poljoprivrednog zemljišta Gračanica- Doboj Istok	50	23.000	0	22.827	0	0	0	22.827	0	0	0	0	173
UKUPNO KM			897	4.556.000	2.509.641	437.097	248.246	0	0	138.851	50.000	0	0	0	1.609.262

**REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA u 2018.godini
iz PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2016.-2020.god.**

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Realizacija u 2018.god										
	planirano za realizaciju u 2018.god.	realizovano u 2018.god.	Izvori finansiranja								ostaje za realizaciju
VI.sredstva			kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije		
grupa ↓	1 (iz Plana)	2 (3-10)	3	4	5	6	7	8	9	10	11(1-2)
GRUPA I											
sport, kultura, potrebe manjina	1.316.400	1.306.983	889.085	0	288.000	60.000	0	0	8.033	61.865	9.417
GRUPA II											
toplifikacija, deminiranje	1.941.000	65.000	15.000	0	30.000	0	0	0	20.000	0	1.876.000
GRUPA III											
vodovod, kanalizacija	1.386.000	523.229	403.813	0	0	0	0	0	0	119.416	862.771
GRUPA IV											
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	1.025.000	1.931.487	1.212.632	0	0	639.200	0	0	48.134	31.521	-906.487
GRUPA V											
oprema, dokumentacija	772.260	374.966	359.966	0	0	0	15.000	0	0	0	397.294
GRUPA VI											
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	1.452.000	437.097	248.246	0	0	138.851	50.000	0	0	0	1.014.903
ukupno	7.892.660	4.638.762	3.128.742	0	318.000	838.051	65.000	0	76.167	212.802	3.253.898

planirana realizacija u 2018.godini	7.892.660,00		
realizacija u 2018.godini	4.638.762,00	58,77	%

III - ZAKLJUČAK

Program kapitalnih investicija općine Gračanica 2016-2020 se svake godine ažurira, sačini se Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa u prethodnoj godini i vrše se pripreme za naredni period.

Iako je procenat realizacije prijedloga iz Programa kapitalnih investicija iznad 50% , još ima prostora za veće ostvarenje.

Unaprijediti proces planiranja Budžeta općine Gračanica i Dokumenta okvirnog budžeta općine Gračanica (DOB-a) za naredni period sa Programom kapitalnih investicija općine Gračanica 2016-2020 i Strategijom lokalnog razvoja općine Gračanica 2011-2020 odnosno Revidiranom strategijom lokalnog razvoja općine Gračanica za period 2016-2020.

U narednom periodu će se pripremiti i dostaviti na razmatranje Općinskom vijeću:

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2019.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020.godine,
- Izvršiti ažuriranje u 2020. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016-2020. godine,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2020.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020.,
- Izvršiti ažuriranje u 2021. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020. godine.
- Pristupiti pripremi za izradu novog Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2021-2025, u koji će biti uvršteni svi projekti za koje se planirana realizacija se produžava ili projekti koji nisu bili realizovani u prethodnom periodu

