

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA

Razmatra: Gradsko vijeća

Predlagač: Gradonačelnik

I Z V J E Š T A J
o realizaciji projekata u
2019.godini
iz Programa kapitalnih
investicija Općine Gračanica
(PKI 2016.-2020.)

Obrađivač: Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije
-Odsjek za lokalni razvoj

Gračanica, juni 2020.god.



GRAD GRAČANICA



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2019.GODINI
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA
(PKI) 2016.-2020.

Gračanica, juni 2020.godine

I - UVOD

Izradom Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2016-2020.godine je poboljšán ukupan proces planiranja, počevši od utvrđivanja prioriternih projekata, preko javnih nabavki, monitoringa i izvršenja ugovorenih građevinskih radova do kasnije evaluacije.

Program kapitalnih investicija za period 2016-2020 je realizovan sa 69,73% a samo u 2019.godini je realizovan sa 109,18%.

Program kapitalnih investicija Općine Gračanica (PKI) za period od 2016.-2020.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2017.godine.

Pripremljeni Program Kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2015.-2020. nije razmatran od strane Općinskog vijeća u 2015. i 2016.godini, pristupilo se izradi Nacrta Programa kapitalnih investicija za period 2016.-2020.godine, koji je usvojen od strane Općinskog vijeća Zaključkom broj 01-05-01060-2017 od 30.03.2017. godine. Nakon provedene javne rasprave u trajanju od 30 dana pripremljen je prijedlog Programa koji je nakon razmatranja Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom, broj 01-05-03903-2017 od 29.11.2017. godine.

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016-2020.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

U periodu 2016-2020.godina OV je usvojilo sledeće izvještaje:

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014 koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03105-2017 od 28.09.2017. godine,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2016.godini između Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014 i Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016-2020. koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj: 01-05-03105-2017 od 28.09.2017.g., a Izvršeno je ažuriranje u 2017. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020. godine,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2017.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03213-2018 od 26.09.2018. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2018.godini,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2018.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Gradsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02114-2019 od 11.06.2019. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2019.godini,

a pripremljen je:

- **Izvještaj o realizaciji projekata u 2019.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2020.godini,**

Kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata višegodišnjih projekata, svi nerealizovani projekti iz Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2010.-2014. i

novi projekti pristigli po javnom pozivu iz 2017.godine su uvršteni u novi Program za period 2016.-2020.godine po istom principu i metodologiji kao i u ranijem Programu. U toku 2019.godine je sa predstavnicima Mjesnih zajednica po pozivu, izvršeno usaglašavanje liste projekata koji su uvršteni u PKI.

II Izvještaj o realizaciji projekata u 2019.godinu

Tokom 2019.godine pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI 2016.-2020.godine su završeni, a od planiranih projekata za realizaciju u 2019.godini, jedan dio njih je realizovan i završen, a neki od projekata su započeti i realizacija istih će biti nastavljena u narednom periodu.

U 2019.godini realizovani su projekti u ukupnoj vrijednosti od 7.380.836,00 KM ili 109,18 % u odnosu na planiranu vrijednost od 6.760.504 KM. Posmatrano po izvorima finansiranja realizovanih projekata 55,84 % su vlastiti izvori sredstava, 28,98 sredstva TK, 6,61 % ppp, 4,60 % donacije i 3,90% učešće građana.

Iz Programa uvrštenih projekata realizovano je 4.524.451,00 KM (*od projekata za koje su planirana sredstva realizovano je 3.888.260,00 KM, a iz dijela koja nisu planirana sredstva realizovano je 636.191,00 KM*), i kao novi realizovani projekti u vrijednosti 2.856.385,00 KM (*od toga ranije uvršteni realizovani projekti u vrijednosti od 1.721.557,00 KM i novi dostavljeni a realizovani projekti koji su uvršteni u Budžet su u vrijednosti od 1.134.828,00 KM*).

Realizovana sredstva u 2019.godini, posmatrano po grupama su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 1.452.127,00 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 274.548,00 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 1.384.865,00 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 2.949.794,00 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 403.581,00 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije, regulacije) ukupna vrijednost 915.921,00 KM

Od realizovanih **109,18 %** vrijednosti projekata, neki od njih su potpuno završeni, neki djelimično i sa realizacijom se nastavlja u narednom periodu.

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2019.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, posljedice elementarnih nepogoda i prirodne nesreće koja se proteže kroz ovaj period i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati veoma uspješnom.

U odnosu na cijenu planiranih projekata od 34.370.929,00 KM sa 31.12.2019.godine ukupno je realizovano 23.966.155,00 KM ili 69,73 %.

AŽURIRANJE U 2020.g. -IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznak a	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2018	realizovano u 2019	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacije	
1	2016 /I /P /1	Podrška sajmu GRAPOS EXPO (sajam privrede) (2016-2020)	211	1.750.000	1.050.000	350.000	40.000	0	280.000	20.000	0	0	5.000	5.000	350.000
2	2016 /I / NP /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerađivanja, pakovanja i čuvanja plasmata poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmata šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerađivanja, pakovanja i čuvanja plasmata na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	171	21.000	11.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	7.500
3	2016 /I /3	jačanje konkurentnosti na tržištu rada- VOLONTIRANJE (2016-2020)	150	350.000	211.393	69.665	69.665	0	0	0	0	0	0	0	68.942

4	2016 /I /9	Podrška mladima stipen diranjem i kreditiranjem (2016-2020)	130	500.000	303.500	111.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0	85.500
5	2016 /I /10	budžet za mlade (2016-2020)	130	125.000	72.982	29.875	29.875	0	0	0	0	0	0	0	22.143
6	2016 /I /11	Postavljanje klizališta u gradu (2016) (povećana vrijednost sa 100000)	120	250.000	126.228	55.396	55.396	0	0	0	0	0	0	0	68.376
7	2016 /I /14	podrška izložbi stočarstva Gračanica-Doboj istok (2016-2020)	115	65.000	39.000	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	13.000
8	2016 /I /15	Manifestacije od posebnog značaja za općinu (dan općine, dan odbrane općine, nova godina u centru, itd.) (2016-2020)	94	150.000	101.693	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	307
9	2016 /I /16	podrška drugim kulturnim manifes taci jama (izložbe, revije, koncerti, sponzo rstva, itd) (2016-2020)	94	15.000	7.819	3.432	3.432	0	0	0	0	0	0	0	3.749
10	2016 /I /17	podrška kulturnim manifestacijama mladih, stvarala štva u osnovnim i srdnjim školama (2016-2020)	94	10.000	8.780	600	600	0	0	0	0	0	0	0	620

11	2016 /I /18	podrške sportskim udruženjima kroz objavu javnog poziva prema utvrđenim kritriji ma (2016-2020)	94	75.000	30.093	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	29.907
12	2017 /I /13	organizacija susre ta prijateljskih gra dova, sportskih manifestacija, tur nira,škola sporta (2016-2020)	94	75.000	43.605	12.129	12.129	0	0	0	0	0	0	0	19.266
13	2016 /I /22	Sanacije vjerskih objekata na općini (2016-2020)	77	40.000	22.200	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	6.800
14	2016 /I /23	uspostava baze poda taka i kate - gorizacija kultu rno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016)	77	10.000	7.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500
15	2016 /I /24	promocija kultu rno-historijskog naslijeđa općine Gračanica (2016)	77	10.000	9.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
16	2016 /I /27	upravljanje imovinom-općina (2016-2020)	60	13.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
17	2016 /I /28	multimedijalna sala u funkciji poslovnih subjek ta (2016-2020)	55	25.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
18	2016 /I /30	podrška izdavačkim projektima (2016- 2020)	51	40.000	20.780	4.993	4.993	0	0	0	0	0	0	0	14.227

19	B-2017	budžet-održavanje spomen obilježja na općini	50	50.000	24.346	2.881	2.881	0	0	0	0	0	0	0	22.773
20	2016 /I /36	Izgradnja poligona u MZ Gornji Doborovci (2016-2017) (p. v.sa 40000)	39	80.000	35.000	19.880	19.880	0	0	0	0	0	0	0	25.120
21	2016 /I /38	održavanje sportskih terena na području općine (2016-2020)	36	125.000	69.130	23.937	23.937	0	0	0	0	0	0	0	31.933
22	2016 /I /39	podrška ostalim NVO (zakup prostora, grijanje, struja, itd) (2016-2020)	35	75.000	33.859	12.649	12.649	0	0	0	0	0	0	0	28.492
23	2016 /I /40	Tekući transfer UG/NVO (2016-2020)	35	225.000	138.889	47.608	47.608	0	0	0	0	0	0	0	38.503
24	2016 /I /41	Grant - Udruženje penzionera (2016-2020)	35	150.000	104.500	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500
25	2016 /I /42	Tekući transfer - UG Futura Gračnica - za angažovanje logopeda (2016-2020)	35	30.000	14.500	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0	0	11.540
26	2016 /I /43	Pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih (2016-2020)	35	50.000	21.387	13.472	13.472	0	0	0	0	0	0	0	15.141
27	2016 /I /44	Jednokratne pomoći socijalno ugroženim (2016-2020)	35	125.000	65.805	8.559	8.559	0	0	0	0	0	0	0	50.636

28	2016 /I /45	Subvencija za rad narodne kuhinje (2016-2020)	35	200.000	113.097	36.821	36.821	0	0	0	0	0	0	0	50.082
29	2016 /I /46	Rješavanje stambenih pitanja boraca (2016- 2020)	35	40.000	19.065	4.014	4.014	0	0	0	0	0	0	0	16.921
30	2016 /I /49	Pomoć za stambe no zbrinjavanje socijalno ugrože nih roma na području općine (2016-2020)	35	42.000	21.065	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.935
31	2016 /I /49	Unapređenje uslova i rada Romske popula cije (zdravstvena zaštita, zbrinjava nje nesposobnih, obra zovanje) (2016-2020)	35	75.000	32.538	6.920	6.920	0	0	0	0	0	0	0	35.542
32	2016 /I /50	Realizacija projekta MDGF-a u oblasti unapređe nja socijalne zašt ite i inkluzije u općini (2016- 2020)	35	25.000	10.900	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	10.100
33	2016 /I /51	Zakup prostora za smještaj porodica nastraličkih usljed prirodnih nepogo da (2016-2018)	35	24.000	12.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	9.200
34	2016 /I /53	zdravstvena zaštita socijalno ugroženih i učes nika NOR-a (2016-2020)	35	422.000	174.753	123.293	2.000	0	0	121.293	0	0	0	0	123.954

35	2016 /I /54	sufinansiranje antrax-cijepljenje stoke (2016-2020)	35	100.000	60.500	20.000	3.690	0	0	16.310	0	0	0	0	19.500
36	2016 /I /56	zbrinjavanje napuštenih životi nja- pasa i mačaka (2016-2020)	35	190.000	110.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
37	2016 /I /58	predškolsko obrazovanje (2016-2020)	35	125.000	79.000	28.160	28.160	0	0	0	0	0	0	0	17.840
38	2016 /I /59	subvencija troškovi prevoza djece (2016-2020) (pov. vr.sa 50000)	35	60.000	37.050	14.904	14.904	0	0	0	0	0	0	0	8.046
39	2016 /I /60	subvencija troško vi nabavka knjiga (2016-2020)	35	50.000	30.703	9.297	9.297	0	0	0	0	0	0	0	10.000
40	2017 /I /30	transfer-Centar za socijalni rad-jedn okratne pomoći	35	100.000	24.581	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	68.419
41	2017 /I /30	pomoć za nezaposlene porodilje	35	30.000	21.700	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	0	-3.400
42	B- 2016	grantovi za obraz ovanje (stimulaci ja učenika u tak m ičenjima, nabavka udžbenika, mjese čnih karata)	35	25.000	22.485	10.286	10.286	0	0	0	0	0	0	0	-7.765
43	B- 2018	LG lovačko društ vo SRNDAĆ-uniš tavanje pasa lutalica u lovištima	30	20.000	6.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	8.500

44	B-2018	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (MEG projekat-ekonomski razvoj)	30	130.000	61.213	62.358	62.358	0	0	0	0	0	0	0	6.429
45	B-2018	subvencija/podrška preduzećima pri zapošljavanju- prvi biznis mladih	30	50.000	12.636	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	36.364
46	B-2018	Osiguranje za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe a nisu osigurane po drugom osnovu	30	10.000	1.171	6.463	6.463	0	0	0	0	0	0	0	2.366
47	B-2018	Podrška, podsticaj poduzetništvu žena i srednjoškolaca	30	10.000	6.619	6.090	6.090	0	0	0	0	0	0	0	-2.709
48	B-2019	Poligon kod OŠ u MZ Lukavica (pov.vrij.44000)	30	58.000	0	56.952	56.952	0	0	0	0	0	0	0	1.048
49	B-2019	Dječije igralište u MZ Pribava	30	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
50	B-2019	Uređenje dvorišta kod OŠ Donja Orahovica i zamjena stolarije u Podr.školi u MZ Donja Orahovica	30	10.000	0	7.862	7.862	0	0	0	0	0	0	0	2.138
51	B-2019	postavljanje dječijih igrališta u gradu u MZ Gračanica	30	30.000	0	26.489	26.489	0	0	0	0	0	0	0	3.511

52	B-2019	postavljanje dječijih igrališta u gradu u MZ Gračanica	30	15.000	0	10.982	10.982	0	0	0	0	0	0	0	4.018
53	B-2019	izgradnja spomen obilježja na lokaciji Vis u MZ Babići	30	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
54	B-2019	izgradnja spomen obilježja u MZ Donja Orahovica	30	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0
55	B-2019	Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje	30	10.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
UKUPNO KM			3144	6.315.000	3.452.865	1.452.127	986.432	0	288.000	157.603	0	0	15.092	5.000	1.410.008

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznak a	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2018	realizovan o u 2019	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacije	
1	2016 /II /1	toplifikacija grada (2016-2020)	203	5.500.000	3.954.148	228.138	28.138	0	150.000	0	0	0	50.000	0	1.317.714
2	2016 /II /3	edukacija korisnika zgrada u vlasništvu općine (2016-2020)	130	15.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000

3	2016 /II /4	edukacija korisnika zgrada u vlasništvu građana (2016-2020)	130	15.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
4	B-2019	utopljavanje objekta PŠ "Babići" u MZ Babići	35	20.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
5	B-2019	energetska efikasnost- Društveni centar (zgrada MZ Gračanica i SDP- zamjena krova) u MZ Gračanica - projekat UNDP	35	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6	B-2019	sufinansiranje toplifikacije objekta Društveni dom u MZ Gornja Orahova-Projekat UNDP	35	10.000	0	6.530	6.530	0	0	0	0	0	0	0	3.470
7	B-2019	energetska efikasnost-utopljava nje objekta-svlačionice na gradskom stadionu- postavljanje stolarije u MZ Gračanica	35	14.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	4.000
8	B-2019	utopljavanje zgrade u naselju LUKE u MZ Gračanica (p.v. sa 20000)	35	70.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	64.000

9	utopljavanje objekta OŠ Škahovica uz društveni Dom u MZ Škahovica - postavljanje stolarije	35	10.000	0	6.880	6.880	0	0	0	0	0	0	0	3.120
	UKUPNO KM	638	5.650.000	3.976.148	274.548	48.548	0	150.000	20.000	0	0	56.000	0	1.399.304

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	označka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovano do 31.12.2018	realizovano u 2019	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacije	
1	2016 /III /1	vodosnabdijevanje u MZ Donja Orahovica (2016-2018)	146	82.000	40.000	31.853	7.268	0	0	20.000	0	0	4.585	0	10.147
2	2016 /III /4	vodosnabdijevanje u MZ Škahovica (2016)	146	150.000	0	97.083	26.083	0	0	60.000	0	0	11.000	0	52.917
3	2016 /III /7	vodosnabdijevanje u MZ Rašljeva (2016-2019)	146	350.000	216.773	86.278	26.278	0	0	60.000	0	0	0	0	46.949
4	B-2019	WAT SAN FBiH -izgradnja kanalizacionih kolektora na području Općine Gračanice	138	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
5	2016 /III /21	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	88	1.900.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	1.886.000

6	2016 /III /23	Izgradnja podsis tema vodosnab dijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica (p.v.2019-50000)	86	200.000	121.665	42.807	3.411	0	0	39.396	0	0	0	0	35.528
7	B- 2019	MEG PROJEKAT- izgradnja grads- kog sistema vodo- snabdijevanja za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja (izgradnja 2 rezervoara i vo- dovodna mreža) u MZ Gračanica	80	540.000	0	224.912	20.000	0	0	0	0	0	0	204.912	315.088
8	2016 /III /23	vodosnabdijevanj e u MZ Miričina (2016)	52	98.000	44.687	43.848	8.848	0	0	30.000	0	0	5.000	0	9.465
9	2016 /III /24	vodosnabdijevanj e u MZ Soko (2016-2019)	50	100.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
10	2016 /III /25	vodosnabdijevanj e u MZ Malešići (2016) (p.v.sa 10000-2018)	50	40.000	25.370	9.933	9.933	0	0	0	0	0	0	0	4.697
11	2016 /III /35	rekonstrukcija kanalizacione mreže iz rente u gradu (2017- 2020)	40	600.000	251.570	199.077	195.197	0	0	0	0	0	3.880	0	149.353

12	B-2018	Budžet-izdaci za PDV za projekte EIB-a (projekat sanacije šteta na vodovodnim i kanalizacionim mrežama nastalim usljed prirodnih nepogoda)	40	500.000	103.094	138.861	138.861	0	0	0	0	0	0	0	258.045
13	B-2018	Odvodnja oborinskih voda u romskom naselju Veseli brijeg u MZ Škahovica	40	15.000	9.606	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	394
14	B-2019	Sanacija kanalizacije u naselju Centar u MZ Miričina	40	11.000	0	9.184	0	0	0	9.184	0	0	0	0	1.826
15	B-2019	Izgradnja fekalne kanalizacije u RADNOJ ZONI I u MZ Gračanica (pov.vri.255000)	40	267.000	0	266.908	17.908	0	0	249.000	0	0	0	0	92
16	B-2019	Izgradnja kanalizacije u MZ Soko	40	10.000	0	7.121	7.121	0	0	0	0	0	0	0	2.879
17	B-2019	Sanacija kanalizacije u MZ Gornja Orahovica	35	10.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
UKUPNO KM			1.257	5.073.000	812.765	1.384.865	487.908	0	0	667.580	0	0	24.465	204.912	2.875.370

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2018	realizovan o u 2019	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacij e	
1	2016 /I /2	Nastavak izgradnje PKSC Gračanica (2016-2018)	170	2.000.000	1.417.387	172.762	0	0	0	172.762	0	0	0	0	409.851
2	D-2018-2019	sredstva Direkcije cesta: Izgradnja kružnog toka na raskrsnici kod bolnice u MZ Gračanica	150	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
3	2016 /IV /6	Uređenje zelene pijace u MZ Gračanica (pov.vrij.2019-sa 20000)	137	151.000	0	113.632	63.632	0	50.000	0	0	0	0	0	37.368
4	2016 /IV /19	Rekonstrukcija ul. Gradašćevića u MZ Gračanica	77	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2016 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Pekarski prolaz u MZ Gračanica	72	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2016 /IV /28	Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ Gračanica (2019-pov.vrij.za 5000-dio prema Griču)	70	110.000	0	27.904	27.904	0	0	0	0	0	0	0	82.096
7	B-2019	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava (2019-farma -škola)	60	230.000	186.122	30.900	25.900	0	0	0	0	0	5.000	0	12.978

8	2016 /IV /55	Asfaltiranje puta naselja Sokak- Karići, zaseok Rijeka, MZ Donja Orahovica	60	33.000	15.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	2.000
9	2016 /IV /63	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ Babići (pov. vri.2016- 15000, 2019-35000)	58	120.000	85.000	33.950	23.950	0	0	0	0	10.000	0	1.050
10	2016 /IV /70	Nastavak asfaltira nja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskršće-Ibrići, Raskršće-Točak)	57	385.400	85.400	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	261.000
11	2016 /IV /71	Asfaltiranje puta Miričina Polje – G. Miričina (do poredka) u MZ Miričina	57	450.000	150.000	76.234	61.234	0	0	0	0	15.000	0	223.766
12	2016 /IV /72	Izgradnja makada mskog puta za Ratiš (Dovište) u MZ Miričina (2019-10000)	57	60.000	50.000	6.880	6.880	0	0	0	0	0	0	3.120
13	2016 /IV /79	Rekonstrukcija dijela putnog pravca u MZ Lendići (dionica od raskrsnice kod Pilane do spoja izbjegličkog nase lja) u MZ Lendići	55	214.000	114.000	29.902	25.902	0	0	0	0	4.000	0	70.098

14	2016 /IV /90	Rekonstrukcija puta u naselju Mejremići u MZ Stjepan Polje	54	21.000	10.000	9.260	9.260	0	0	0	0	0	0	1.740
15	2016 /IV /24	Projekat održavanje javne rasvjete u gradu (2016-2020)	50	150.000	91.544	28.765	28.765	0	0	0	0	0	0	29.691
16	2016 /IV /25	Izgradnja javne rasvijete u gradu (2016-2020)	50	100.000	17.850	16.985	16.985	0	0	0	0	0	0	65.165
17	2016 /IV /101	Dom kulture u MZ Malešići (p.v. sa 80.000- 2019 za stolariju u dom i apoteku)	47	310.000	279.200	26.619	23.865	0	0	0	0	0	2.754	4.181
18	2016 /IV /112	Rekonstrukcija zaseoskih puteva u MZ Piskavica (2018-2019- Hrvići, 2019- prema mezarju)	45	180.000	25.260	28.460	25.260	0	0	0	0	0	3.200	126.280
19	2016 /IV /113	Rekonstrukcija poljoprivrednih puteva u Sprečk om Polju u MZ Stjepan Polje	44	100.000	25.000	14.000	11.228	0	0	0	0	0	2.772	61.000
20	2016 /IV /28	Projekat održavanje puteva u gradu (2016-2020)	43	125.000	66.072	33.821	33.821	0	0	0	0	0	0	25.107
21	2016 /IV /29	Projekat hoorizo ntalna i vertikalna signalizacija u gradu (2016- 2020)	40	50.000	20.324	14.807	14.807	0	0	0	0	0	0	14.869

22	2017 /IV /43	Asvaltiranje puta Mujkano vac- Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja (2016- 2018) (p.v.2019- 14000)	39	144.000	81.985	47.000	44.000	0	0	0	0	0	3.000	0	15.015
23	2016 /IV /131	Adaptacija i saniranje Društvenog doma u MZ Škahovica (p.v.2017-5000, 2019-15000)	38	35.000	19.220	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	3.780
24	2016 /IV /133	Asfaltiranje puta kroz naselje Kurtoviće u MZ Miričina (p.v. 2018-10000)	37	80.000	0	35.332	32.332	0	0	0	0	0	3.000	0	44.668
25	2016 /IV /136	Sanacija Doma kulture u MZ Donja Lohinja (p.v. 2019-za 10000-b)	37	25.000	15.000	9.961	9.961	0	0	0	0	0	0	0	39
26	2016 /IV /130	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	36	112.000	82.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
27	B- 2017	Rekonstrukcija puta Mahala u Mz Džakule (2016-2018) (p.vrij.sa 22000)	35	53.000	21.953	30.948	30.948	0	0	0	0	0	0	0	99
28	2016 /IV /49	Rekonstrukcija prilaza ambulanti u MZ Stjepan Polje i izgradnja trotoara (2016- 2017)	32	28.000	16.000	10.085	10.085	0	0	0	0	0	0	0	1.915

29	2016 /IV /50	Izgradnja javne rasvjete u MZ (2016-2020)	32	150.000	75.047	27.687	27.687	0	0	0	0	0	0	0	47.266
30	2016 /IV /51	održavanje javne rasvjete u MZ (2016-2020)	32	200.000	115.313	57.294	57.294	0	0	0	0	0	0	0	27.393
31	2016 /IV /52	održavanje puteva u MZ (2016- 2020)	32	200.000	133.533	40.350	40.350	0	0	0	0	0	0	0	26.117
32	2016 /IV /154	Adaptacija društvene zgrade u MZ Džakule	32	60.000	46.000	12.520	12.520	0	0	0	0	0	0	0	1.480
33	2016 /IV /53	sanacija stare zgrade općine (kulturno-historij ski spomenik- KONAK) (2016- 2018) (2018- zamjena dijela stolarije i krova)	30	1.000.000	9.067	56.747	26.747	0	0	30.000	0	0	0	0	934.186
34	2016 /IV /55	budžet- sufinansiranje općine/grada u kapitalnim projektima	30	130.000	87.619	14.771	14.771	0	0	0	0	0	0	0	27.610
35	B- 2016- 2020	Budžet- komunalno održa vanje ulica i pute va-ZIMSKO održ avanje (p.v-2019- 300000)	30	1.300.000	784.954	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	185.046
36	B- 2017	rekonstrukcija puta u MZ Malešići (p.v. 2017-60000, 2019-za 120000)	30	140.000	79.417	54.263	26.578	0	0	0	0	0	27.685	0	6.320

37	B-2018	Sanacija puta u naselju Karići u MZ Babići	30	93.000	0	92.178	32.178	0	0	40.000	0	0	20.000	0	822
38	B-2018	Rekonstrukcija puta- Inkubatorska stanica- Dživraci u MZ Stjepan Polje	30	13.000	6.880	6.997	6.997	0	0	0	0	0	0	0	-877
39	B-2018	Rekonstrukcija puta u MZ Donja Orahovica (p.v.2019- 45000)	30	85.000	37.900	44.720	38.720	0	0	0	0	0	6.000	0	2.380
40	B-2019	Budžet-ostali kapitalni projekti	30	43.000	0	42.887	42.887	0	0	0	0	0	0	0	113
41	B-2019	Sanacija mosta u naselju Šestani u MZ Donja Lohinja	30	10.000	0	10.221	10.221	0	0	0	0	0	0	0	-221
42	B-2019	Sanacija puta u naselju Kahvedžije u MZ Babići	30	47.500	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	500
43	B-2019	sanacija puteva u MZ Pribava (p.v 2019-2000)	30	22.000	0	21.968	18.968	0	0	0	0	0	3.000	0	32
44	B-2019	asfaltiranje puta u MZ Pribava -naselje Polje (p.v. 2019-1000 i to b-6000-g-10000)	30	16.000	0	16.000	6.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
45	B-2019	sanacija puta Centar- Ograđenica u MZ Lukavica	30	35.000	0	34.907	34.907	0	0	0	0	0	0	0	93

46	B-2019	Rekonstrukcija puteva u MZ Lukavica (p.v. 2019-za 13000)	30	68.000	0	68.000	62.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0
47	B-2019	sanacija puta Podlepar u MZ Gračanica	30	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B-2019	Asfaltiranje puta Rijeka-Jašići u MZ Donja Orahovica	30	40.000	0	22.000	18.000	0	0	0	0	0	4.000	0	18.000
49	B-2019	Asfaltiranje puta Mehići-Centralno mezarje CERIK u MZ Gornja Orahovica (potp. zid -2019)	30	40.000	0	9.950	9.950	0	0	0	0	0	0	0	30.050
50	B-2019	Asfaltiranje lokalnih puteva u MZ Gornja Orahovi	30	80.000	0	25.000	17.000	0	0	0	0	0	8.000	0	55.000
51	B-2019	Rekonstrukcija puteva u MZ Dobrovci (R460-most-Džafići-Huskanovići)	30	45.000	0	43.846	30.846	0	0	0	0	0	13.000	0	1.154
52	B-2019	Putevi u MZ Gornja Lohinja	30	15.000	0	14.989	14.989	0	0	0	0	0	0	0	11
53	B-2019	Asfaltiranje puta oko ambulante u MZ Donja Orahovica	30	12.000	0	11.663	11.663	0	0	0	0	0	0	0	337
54	B-2019	Sanacija puteva u MZ Soko	30	33.000	0	27.702	21.702	0	0	0	0	0	6.000	0	5.298
55	B-2019	Rekonstrukcija puta u naselju Mehići i Vrela-Guvna u MZ Soko	30	140.000	0	131.473	51.473	0	0	50.000	0	0	30.000	0	8.527

56	B-2019	Put Okići-Spahići u MZ Stjepan Polje	30	18.000	0	18.000	8.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
57	B-2019	Rekonstrukcija puteva-Grič u MZ Stjepan Polje	30	82.000	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B-2019	Sanacija dijela puta Prijeko Brdo-Trnovci	30	63.000	0	62.954	62.954	0	0	0	0	0	0	0	46
UKUPNO KM			2.615	10.693.400	4.850.047	2.949.794	1.814.621	0	50.000	892.762	0	0	192.411	0	2.893.559

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2018	realizovan o u 2019	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacij e	
1	2016 /V /2	projekat u katastru-harmonizacija podataka (2016-2020)	120	125.000	64.346	29.999	29.999	0	0	0	0	0	0	0	30.655
2	2016 /V /5	edukacije uposlenika općine (2016-2020)	105	25.000	18.070	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.930
3	2016 /V /6	glavne projektne dokumentacije za projekte koji se kandiduju (2016-2020)	100	150.000	93.875	9.649	9.649	0	0	0	0	0	0	0	46.476

4	2016 /V /7	usluge revizije urađenih projekata (2016-2020)	100	50.000	17.988	3.814	3.814	0	0	0	0	0	0	0	28.198
5	2016 /V /8	Nabavka računa rske opreme-za općinu (2016- 2020)	90	100.000	38.748	19.832	19.832	0	0	0	0	0	0	0	41.420
6	2016 /V /10	Oprema za službe općine (2016- 2018) (p.v.2019- 80000)	90	150.000	52.232	87.544	87.544	0	0	0	0	0	0	0	10.224
7	2016 /V /11	Oprema službi - nabavka video nadzora u zgradi općine (2016)	89	12.000	6.930	5.070	5.070	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2016 /V /12	nabavka 5 novih vozila za potrebe službi općine za obavljanje zadat aka (2016-2020)	89	100.000	39.980	20.660	20.660	0	0	0	0	0	0	0	39.360
9	2016 /V /13	Jačanje kapacite ta Civilne zaštite Općine kroz adekvatno opremanje službi te stručnu edukaciju struktura CZ-e (Izdaci za odjeću i uniformu cz-35000 (2016-2020))	88	35.000	15.044	4.736	4.736	0	0	0	0	0	0	0	15.220
10	B- 2018	održavanje video nadzora na prostoru Općine /grada Gračanica (2018- 2020) (p.vr.2019- 82000)	87	155.000	27.242	124.189	124.189	0	0	0	0	0	0	0	3.569

11	2016 /V /23	Održavanje softvera (fin.soft ver, softver za matične knjige, lotus softver) (2016-2020) (p.v.2018-15000)	84	60.000	30.481	12.257	12.257	0	0	0	0	0	0	0	17.262
12	2016 /V /24	Antivirusni program -licence (2016-2020), licence za Farel-p.v.2019- 1000)	84	65.000	10.378	2.989	2.989	0	0	0	0	0	0	0	51.633
13	2016 /V /22	Opremanje vatrogasne jedinice-PVJ (2016-2020) (p.v.2017-15000)	84	30.000	17.408	8.439	8.439	0	0	0	0	0	0	0	4.153
14	2016 /V /31	Uređenje prostorijskih mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mje. snim. uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ : Soko, Doborovci, Džakule, Stje pan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina (2016-2020)	66	75.000	17.670	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	53.330
15	B-2017	održavanje objekata općine/ grada (krećenje, tekuće državanje)	45	100.000	55.520	24.828	24.828	0	0	0	0	0	0	0	19.652
16	2016 /V /43	izrada Programa kapitalnih investicija na području općine Gračanica 2016-2020	57	500	300	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100

17	B-2019	Nabavka i održavanje sistema za uzbunjivanje stanovništva za potrebe CZ Gračanica	50	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
18	B-2019	Izrada Projekta uređenja i čišćenja odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu u MZ Donja Lohinja	50	10.000	0	4.563	0	0	0	4.563	0	0	0	0	5.437
19	2016 /V /51	Budžet-oprema za Sportske sale (p.v.2018-20000)	40	50.000	28.364	3.230	3.230	0	0	0	0	0	0	0	18.406
20	2016 /V /52	Budžet-održavanje Sportske sale	40	25.000	11.660	5.682	5.682	0	0	0	0	0	0	0	7.658
	UKUPNO KM		1.558	1.347.500	546.236	403.581	369.018	0	0	34.563	0	0	0	0	397.683

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	Oznaka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2018	realizovan o u 2019	Izvori sredstava u KM								Ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacije	
1	2016 /VI /1	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	155	248.329	123.829	58.920	58.920	0	0	0	0	0	0	0	65.580
2	2016 /VI /2	Čišćenje vodotokova sliva Spreča (rijeke Kosova, Bašića potok, Moranjačka, Lohinj)	109	200.000	0	50.000	9.459	0	0	40.541	0	0	0	0	150.000

		ska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)													
3	B- 2019	sufinansiranje projekta "OPOR AVAK OD POP LAVA"-projekat UNDP	100	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2016 /VI /6	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mos ta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	100	2.618.000	1.286.934	360.824	111.324	0	0	130.000	0	0	0	119.500	970.242
5	B- 2014	Budžet-otklanjan je posljedica ele mentarne nepogo	100	400.000	332.603	60.000	45.000	0	0	15.000	0	0	0	0	7.397
6	B- 2016	Sanacija oštećen ih i porušenih objekata u vlasni štvu građana- sredstva FŠCZ-a	100	475.000	444.284	15.320	0	0	0	15.320	0	0	0	0	15.396
7	B- 2017	otklanjanje poslje dica nepogoda- grant za građevi nski materijal za 2 stambena objek ta (od Federacije)	100	70.000	58.500	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	4.500
8	B- 2019	otklanjanje poslje dica nepogoda- sredstva od Fede racije,bilo 65000 2019-b-15000 viš	100	80.000	0	76.576	16.576	0	0	60.000	0	0	0	0	3.424
9	2016 /VI /9	Uklanjanje divljih deponija (2017-2018)	85	20.000	15.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000

10	B-2019	Čišćenje vodotokova-javni radovi (Sokoluša i dr.)	80	32.000	0	8.061	8.061	0	0	0	0	0	0	0	23.939
11	2016 /VI /13	Podrške Udruženju poljoprivrednika (2016-2020) (2019-p.v.20000)	68	95.000	54.999	19.999	19.999	0	0	0	0	0	0	0	20.002
12	2016 /VI /14	Podsticaji poljoprivrednim proizvođačima (2016-2020) uključujući i GIZ projekat (2019-p.v. 25000)	68	250.000	159.546	64.983	64.983	0	0	0	0	0	0	0	25.471
13	2016 /VI /15	Edukacije poljoprivrednih proizvođača (2016-2020)	66	10.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
14	2016 /VI /16	Unapređenje poljoprivrednog zemljišta (promjena namjene zemljišta) (2016-2020)	65	200.000	82.974	4.563	4.563	0	0	0	0	0	0	0	112.463
15	2016 /VI /25	Sanacija prioritetnih klizišta na općini (2016-2020) (p.v. sa 300000)	60	525.000	382.589	122.048	122.048	0	0	0	0	0	0	0	20.363
16	B-2019	Izrada otvorenog betonskog kanala od magistralnog puta M4 do fudbalskog igrališta u MZ Donja Orahovica	60	38.700	0	33.627	960	0	0	32.667	0	0	0	0	5.073
UKUPNO KM			1.416	5.292.029	2.947.258	915.921	415.053	0	0	366.368	0	0	0	134.500	1.428.850

REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA u 2019.godini
iz PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2016.-2020.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Realizacija u 2019.god										
plan →	planirano za realizaciju u 2019.god.	realizovano u 2019.god.	Izvori finansiranja								ostaje za realizaciju
grupa ↓ iznos →			Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	
GRUPA I	1.198.650		812.150	0	311.500	65.000	0	0	5.000	5.000	0
sport, kultura, potrebe manjina		1.452.127	986.432	0	288.000	157.603	0	0	15.092	5.000	-253.477
GRUPA II	1.536.000		106.000	0	450.000	0	0	110.000	0	870.000	0
toplifikacija, deminiranje		274.548	48.548	0	150.000	20.000	0	0	56.000	0	1.261.452
GRUPA III	1.790.854		390.854	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
vodovod, kanalizacija		1.384.865	487.908	0	0	667.580	0	0	24.465	204.912	405.989
GRUPA IV	766.000		741.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti		2.949.794	1.814.621	0	50.000	892.762	0	0	191.411	0	2.183.794
GRUPA V	376.000		376.000	0	0	0	0	0	0	0	0
oprema, dokumentacija		403.581	369.018	0	0	34.563	0	0	0	0	-27.581
GRUPA VI	1.093.000		628.000	0	225.000	120.000	120.000	0	0	0	0
klizišta, izletišta, deponije, regulacija		915.921	415.053	0	0	366.368	0	0	0	134.500	177.079
Ukupno planirano	6.760.504		3.054.004	1.400.000	986.500	210.000	120.000	110.000	5.000	875.000	0
Ukupno realizovano		7.380.836	4.121.580	0	488.000	2.138.876	0	0	287.968	344.412	-620.332

REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA u 2019.godini
iz PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2016.-2020.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Plan/Realizacija u 2019.god											
plan →			Izvori finansiranja (plan /realizacija)								Realizacija	
grupa ↓ iznos →	planirano za real izaciju u 2019.g.	realizovano u 2019.god.	Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	Realizovano iznad planiran og iznosa	Ostaje za realizaciju
GRUPA I	1.198.650		812.150	0	311.500	65.000	0	0	5.000	5.000	0	
sport, kultura, potrebe manjina		1.452.127	986.432	0	288.000	157.603	0	0	15.092	5.000	253.477	
GRUPA II	1.536.000		106.000	0	450.000	0	0	110.000	0	870.000	0	
toplifikacija, deminiranje		274.548	48.548	0	150.000	20.000	0	0	56.000	0		-1.261.452
GRUPA III	1.790.854		390.854	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	
vodovod, kanalizacija		1.384.865	487.908	0	0	667.580	0	0	24.465	204.912		-405.989
GRUPA IV	766.000		741.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti		2.949.794	1.814.621	0	50.000	892.762	0	0	191.411	0	2.183.794	
GRUPA V	376.000		376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
oprema, dokumentacija		403.581	369.018	0	0	34.563	0	0	0	0	27.581	
GRUPA VI	1.093.000		628.000	0	225.000	120.000	120.000	0	0	0	0	
klizišta, izletišta, deponije, regulacija		915.921	415.053	0	0	366.368	0	0	0	134.500		-177.079
Ukupno planirano	6.760.504		3.054.004	1.400.000	986.500	210.000	120.000	110.000	5.000	875.000		
Ukupno realizovano		7.380.836	4.121.580	0	488.000	2.138.876	0	0	287.968	344.412	2.464.852	1.844.520
% realizacije		109,18	134,96	0,00	49,47	1.018,51	0,00	0,00	5.759,36	39,36		

PREGLED REALIZACJE PROJEKATA PO GRUPAMA U PERIODU 2016.-2019.GODINE I REALIZACIJE U 2019.GODINI

Oznaka grupe	Bod	Cijena projekta	Realizovano do 31.12.2018	Realizovano u 2019	Ukupno realizovano zsključno sa 31.12.2019.g	Izvori finansiranja -realizacija za 2019. godinu								
						Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacije	Ostaje za realizaciju
GRUPA I	3144	6.315.000	3.452.865	1.452.127	4.904.992	986.432	0	288.000	157.603	0	0	15.092	5.000	- 1.410.008
GRUPA II	638	5.650.000	3.976.148	274.548	4.250.696	48.548	0	150.000	20.000	0	0	56.000	0	- 1.399.304
GRUPA III	1.257	5.073.000	812.765	1.384.865	2.197.630	487.908	0	0	667.580	0	0	24.465	204.912	- 2.875.370
GRUPA IV	2.615	10.693.400	4.850.047	2.949.794	7.799.841	1.814.621	0	50.000	892.762	0	0	192.411	0	- 2.893.559
GRUPA VI	1.558	1.347.500	546.236	403.581	949.817	369.018	0	0	34.563	0	0	0	0	-397.683
GRUPA VI	1.416	5.292.029	2.947.258	915.921	3.863.179	415.053	0	0	366.368	0	0	0	134.500	- 1.428.850
SVEGA		34.370.929	16.585.319	7.380.836	23.966.155	4.121.580	0	488.000	2.138.876	0	0	287.968	344.412	
% ukupne realizac.					69,73%									
Plan za 2019.godinu				6.760.504										
% realizacije plana za 2019.god.				109,18%										

III - ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

1. Evidentno je da se Program kapitalnih investicija općine/grada Gračanica 2016-2020 uglavnom realizuje i u značajnom broju projekata. Tako je i za 2019.godinu a što je vidljivo iz ovog Izvještaja.
2. U cilju bolje realizacije neophodno je u narednom periodu postići još veću usaglašenost budžeta Grada, Plana kapitalnih investicija i Strategije razvoja grada. Projekti iz Plana kapitalnih investicija i Strategije razvoja moraju biti prioritet i u budžetu Grada.
3. Veoma je važno da i budući Plan kapitalnih investicija i Strategije razvoja takođe budu usaglašeni i odgovorno planirani i ostvarljivi kako bi bili i realna osnova za privlačenje sredstava domaćih i stranih fondova.