

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA

Razmatra: **Gradsko vijeća**

Predlagač: **Gradonačelnik**

Obrađivač: **Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije
-Odsjek za lokalni razvoj**

I Z V J E Š T A J
o realizaciji projekata u
2020.godini
iz Programa kapitalnih
investicija Općine Gračanica
(PKI 2016.-2020.)

i

EVOLUACIJA
PROGRAMA KAPITALNIH
INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA
2016-2020

Gračanica, juni 2021.god.



GRAD GRAČANICA



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2020.GODINI
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE
GRAČANICA 2016.-2020. (PKI 2016-2020)

EVOLUCIJA
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA 2016.-2020.
(PKI 2016-2020)

Gračanica, juni 2021.godine

SADRŽAJ:

br.	naslov	strana
I	UVOD	4 - 5
II	izvješaj o realizaciji projekata u 2020.godini iz PKI 2016-2020	
III	EVOLUCIJA Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2016-2020	
IV	ZAKLJUČAK	

I - UVOD

Izradom Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2016-2020.godine je poboljšán ukupan proces planiranja, počevši od utvrđivanja prioriternih projekata, preko javnih nabavki, monitoringa i izvršenja ugovorenih građevinskih radova do kasnije evaluacije. Program je djelimično realizovan zbog velikog broja prijedloga projekata.

Program kapitalnih investicija Općine Gračanica (PKI) za period od 2016.-2020.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2017.godine.

Zbog saniranja posljedica elementarne nepogode koja je zahvatila područje općine u 2014.godini a koje su se sanirale i u 2015.godini pripremljeni Program Kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2015.-2020. nije razmatran od strane Općinskog vijeća u 2015. i 2016.godini, te se pristupilo izradi Nacrta Programa kapitalnih investicija za period 2016.-2020.godine, koji je predložen od strane načelnika i usvojen od strane Općinskog vijeća Zaključkom broj 01-05-01060-2017 od 30.03.2017. godine.

Nakon provedene javne rasprave u trajanju od 30 dana pripremljen je prijedlog Programa koji je nakon razmatranja Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom, broj 01-05-03903-2017 od 29.11.2017. godine.

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016-2020.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata koji se realizuju više godina, svi nerealizovani projekti iz Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2010.-2014. i novi projekti pristigli po javnom pozivu iz 2016.godine su uvršteni u novi Program za period 2016.-2020.godine po istom principu i metodologiji kao i u ranijem Programu, a 2019.godine je izvršeno usaglašavanje projekata sa predstavnicima Mjesnih zajednica po pozivu, tako da su novi projekti uvršteni u program.

Do sada je urađen, razmatran i usvojen:

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014 koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03105-2017 od 28.09.2017. godine,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2016.godini između Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014 i Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016-2020. koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj: 01-05-03105-2017 od 28.09.2017.g., a Izvršeno je ažuriranje u 2017. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020. godine,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2017.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03213-2018 od 26.09.2018. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2018.godini,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2018.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Gradsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02114-2019 od 11.06.2019. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2019.godini,

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2019.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Gradsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-24-02110-2020 od 30.06.2020. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2020.godini,

a pripremljen je:

- **Izvještaj o realizaciji projekata u 2020.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, a Izvršeno ažuriranje u 2021.godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020.**

Takođe je izvršena EVOLUACIJA Programa kapitalnih investicija 2016-2020.godine, što je obrazloženo u drugom dijelu Izvještaja u kojoj je realizacija prikazana po godinama te usvojenim Izvještajima realizacija projekata u periodu 2016-2020.godina, raspoređeno po grupama i godinama, te zbirna tabela.

II Izvještaj o realizaciji projekata u 2020.godinu

Tokom 2020.godine pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI 2016.-2020.godine su završeni, a od planiranih projekata za realizaciju u 2020.godini, jedan dio njih je realizovan i završen, a neki od projekata su započeti i realizacija istih će biti nastavljena u narednom periodu.

Od projekata koji su planirani za realizaciju prema usvojenom Budžetu za 2020.godinu, u vrijednosti od 7.380.836,00 KM, realizovano je **70,19 %** ukupne vrijednosti odnosno **5.180.564,00 KM**, od toga iz Programa uvrštenih projekata je realizovano **3.059.795,00 KM** (*od projekata za koje su planirana sredstva realizovano je 2.507.680,00 KM, a iz dijela koja nisu planirana sredstva realizovano je 552.115,00 KM*), i kao novi realizovani projekti u vrijednosti 2.120.769,00 KM (*od toga ranije uvršteni realizovani projekti u vrijednosti i novi dostavljeni a realizovani projekti koji su uvršteni u Budžet su u vrijednosti od 2.120.769,00 KM*).

Realizovana sredstva u 2020.godini, posmatrano po grupama su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 1.146.182,00 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 119.041,00 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 1.139.226,00 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 1.411.633,00 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 420.418,00 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije, regulacije) ukupna vrijednost 944.064 KM

Od realizovanih **70,19 %** vrijednosti projekata, neki od njih su potpuno završeni, neki djelimično i sa realizacijom se nastavlja u narednom periodu.

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2020.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, posljedice elementarnih nepogoda i prirodne nesreće koja se proteže kroz ovaj period i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati veoma uspješnom.

AŽURIRANJE U 2020.g. -IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznak a	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovano do 31.12.2019	realizovan o u 2020	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacije	
1	2016 /I / NP /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerađivanja, pakovanja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerađivanja, pakovanja i čuvanja plasmana na ljekovitim biljama, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	171	21.000	13.500	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	6.500
2	2016 /I /3	jačanje konkurentnosti na tržištu rada-VOLONTIRANJE (2016-2020)	150	350.000	281.058	73.061	73.061	0	0	0	0	0	0	0	-4.119
3	2016 /I /9	Podrška mladima stipendiranjem i kreditiranjem (2016-2020)	130	500.000	414.500	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	-29.500
4	2016 /I /10	budžet za mlade (2016-2020)	130	125.000	112.744	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0	0	-9.344
5	2016 /I /11	Postavljanje klizališta u gradu (2016)	120	250.000	194.185	44.779	44.779	0	0	0	0	0	0	0	11.036

6	2016 /I /14	LETNE VEČERI POD LIPAMA GRAČANICE, manifestacija	115	90.000	73.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
7	2016 /I /15	Manifestacije od posebnog značaja za općinu (dan općine, dan odbra ne općine, nova godina u centru, itd.) (2016-2020)	94	170.000	149.693	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	307
8	2016 /I /16	podrška drugim kulturnim manifes taci jama (izložbe, revije, koncerti, sponzo rstva, itd) (2016- 2020)	94	15.000	11.251	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	1.749
9	2017 /I /13	organizacija susreta prijateljs kih gradova, spo rtskih manifesta cija, tur nira,škola sporta (2016-20)	94	75.000	55.734	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	17.166
10	2016 /I /22	Sanacije vjerskih objekata na općini (2016-20)	77	40.000	33.200	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2016 /I /24	promocija kultu rno-historijskog naslijeda općine Gračanica (2016)	77	10.000	9.500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2016 /I /27	upravljanje imovinom-općina (2016-2020)	60	13.000	6.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

13	2016 /I /28	multimedijalna sala u funkciji poslovnih subjekata (2016-2020)	55	25.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
14	2016 /I /9	Završetak tribina na igralištu NK «Orahovica 74» u MZ D.Orahovica (2019-2020)	55	55.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
15	2016 /I /10	Izgradnja dječijeg poligona u naselju Mejremići u MZ Stjepan Polje (2017-18)	55	40.000	0	39.021	39.021	0	0	0	0	0	0	0	979
16	2016 /I /30	podrška izdavačkim projektima (2016-2020)	51	40.000	28.463	8.690	8.690	0	0	0	0	0	0	0	2.847
17	B- 2017	budžet-održavanje spomen obilježja na općini	50	50.000	31.573	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	16.927
18	2016 /I /12	Poligon malih sportova u MZ Piskavica (2019-2020)	44	60.000	0	2.905	2.905	0	0	0	0	0	0	0	57.095
19	2016 /I /36	Izgradnja poligona u MZ Gornji Dobrovci (2016-2017)	39	92.000	77.380	14.020	14.020	0	0	0	0	0	0	0	600
20	2016 /I /38	održavanje sportskih terena na području općine (2016-2020)	36	125.000	93.067	14.217	14.217	0	0	0	0	0	0	0	17.716
21	2016 /I /39	podrška NVO (zakup prostora, grijanje, struja, itd) (2016-20)	35	75.000	46.508	10.913	10.913	0	0	0	0	0	0	0	17.579

22	2016 /I /40	Tekući transfer UG/NVO (2016-2020)	35	225.000	186.497	35.772	35.772	0	0	0	0	0	0	0	2.731
23	2016 /I /41	Grant – Udruže nje penzionera (2016-2020)	35	200.000	148.500	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500
24	2016 /I /42	Tekući transfer - UG Futura Grača nica - za angažo vanje logopeda (2016-2020)	35	30.000	18.460	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	7.890
25	2016 /I /43	Pomoć za stamb eno zbrinjavanje socijalno ugrože nih (2016-2020)	35	50.000	34.859	5.942	5.942	0	0	0	0	0	0	0	9.199
26	2016 /I /44	Jednokratne pomoći socijalno ugroženim (2016-2020)	35	125.000	74.364	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	30.636
27	2016 /I /45	Subvencija za rad narodne kuhinje (2016-2020)	35	200.000	149.918	37.967	37.967	0	0	0	0	0	0	0	12.115
28	2016 /I /46	Rješavanje stamb enih pitanja bora ca (2016-2020)	35	40.000	23.079	7.402	7.402	0	0	0	0	0	0	0	9.519
29	2016 /I /49	Pomoć za stamb eno zbrinjavanje socijalno ugrože nih roma općine (2016-2020)	35	42.000	21.065	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.935
30	2016 /I /49	Unapređenje uslo va i rada Romske populacije (zdra. zaštita, zbrinjava nje nesposobnih, obrazovanje) (2016-2020)	35	75.000	39.458	8.219	8.219	0	0	0	0	0	0	0	27.323

31	2016 /I /50	Realizacija projekta MDGF-a u oblasti unapređenja socijalne zaštite i inkluzije u općini(2016-20)	35	25.000	14.900	400	400	0	0	0	0	0	0	0	9.700
32	2016 /I /51	Zakup prostora za smještaj porodica nastradalih usljed prirodnih nepogoda (2016-2018)	35	24.000	14.800	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	7.200
33	2016 /I /53	zdravstvena zaštita socijalno ugroženih i učesnika NOR-a (2016-2020)	35	422.000	298.046	92.388	2.388	0	0	90.000	0	0	0	0	31.566
34	2016 /I /54	sufinansiranje antrax-cijepljenje stoke (2016-20)	35	100.000	80.500	20.000	3.690	0	0	16.310	0	0	0	0	-500
35	2016 /I /56	zbrinjavanje napuštenih životinja- pasa i mačaka (2016-2020)	35	190.000	150.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2016 /I /59	subvencija troškovi prevoza djece (2016-2020)	35	60.000	51.954	3.849	3.849	0	0	0	0	0	0	0	4.197
37	2016 /I /60	subvencija troškovi nabavka knjiga (2016-2020)	35	50.000	40.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
38	2017 / I /30	transfer-Centar za socijalni rad-jednokratne pomoći	35	100.000	31.581	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	48.419
39	2017 /I /30	pomoć za nezaposlene porodilje	35	50.000	33.400	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	2.100

40	B-2016	grantovi za obrazovanje (stimulacija učenika u takmičenjima, nabavka udžbenika, mjesečnih karata)	35	25.000	32.765	6.525	6.525	0	0	0	0	0	0	0	-14.290
41	B-2018	LG (lovačko društvo) SRNDAĆ - uništavanje pasalutalica u lovištima	30	20.000	11.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500
42	B-2018	subvencija/podrška preduzećima pri zapošljavanju prvi biznis mladih	30	50.000	13.636	103.226	103.226	0	0	0	0	0	0	0	-66.862
43	B-2018	Osiguranje za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe a nisu osigurane po drugom osnov	30	20.000	7.634	7.863	7.863	0	0	0	0	0	0	0	4.503
44	B-2018	Podrška, podsticaj poduzetništvu žena i srednjoškolaca	30	25.000	12.709	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	0	4.591
45	B-2019	Dječije igralište u MZ Pribava	30	11.500	10.851	280	280	0	0	0	0	0	0	0	369
46	B-2019	postavljanje dječijih igrališta u MZ grada Gračanica	30	30.000	26.489	2.170	2.170	0	0	0	0	0	0	0	1.341
47	B-2019	postavljanje dječijih igrališta u MZ Gračanica	30	15.000	10.982	4.510	4.510	0	0	0	0	0	0	0	-492

48	B-2019	Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje	30	15.000	9.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
49	B-2020	Grant za memorijalni centar Srebrenica	30	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B-2020	Sufinansiranje proljetne sjetve registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i naknada štete na poljoprivrednom zemljištu na području grada Gračanica	30	250.000	0	112.334	112.334	0	0	0	0	0	0	0	137.666
51	B-2020	uređenje poligona OŠ Hasan Kikić u MZ Gračanica	30	26.000	0	26.000	16.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
52	B-2020	Sanacija poligona u MZ Soko	30	10.000	0	4.927	4.927	0	0	0	0	0	0	0	5.073
53	B-2020	uređenje poligona u izletištu Brezik u MZ Gračanica- Izrada podloge - 2020	30	50.000	0	5.832	5.832	0	0	0	0	0	0	0	44.168
UKUPNO KM			2.787	4.774.500	3.185.303	1.092.562	968.252	0	8.000	116.310	0	0	0	0	496.635

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovano do 31.12.2019	realizovano u 2020	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacije	
1	2016 /II /1	toplifikacija grada (2016-2020)	203	5.500.000	4.182.289	7.019	7.019	0	0	0	0	0	0	0	1.310.692
2	B-2019	utopljavanje zgrade u naselju LUKE u MZ Gračanica (p.v. sa 20000)	35	80.000	6.000	70.000	40.000	0	0	0	0	0	30.000	0	4.000
3	B-2020	OŠ Malešići u MZ Malešići -zamjena stolarije u objektu	35	10.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
4	B-2020	utopljavanje objekta OŠ Škahovica uz društveni Dom u MZ Škahovica - postavljanje stolarije	35	35.000	6.880	28.062	28.062	0	0	0	0	0	0	0	58
5	B-2020	utopljavanje.postavljanje stolarije u OŠ Škahovica u MZ Škahovica	35	10.000	0	6.960	6.960	0	0	0	0	0	0	0	3.040
	UKUPNO KM		343	5.635.000	4.195.169	119.041	89.041	0	0	0	0	0	30.000	0	1.320.790

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2019	realizova no u 2020	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacij e	
1	2016 /III /4	vodosnabdijevanje u MZ Škahovica (2016)	146	150.000	97.083	27.916	27.916	0	0	0	0	0	0	0	25.001
2	2016 /III /6	vodosnabdijevanje u MZ Babići (2018) (Karići 2020-5000)	146	30.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
3	2016 /III /7	vodosnabdijevanje u MZ Rašljeva (2016-2019)	146	370.000	303.051	58.789	58.789	0	0	0	0	0	0	0	8.160
4	2016 /III /2	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule (2017-18)	146	101.755	88.172	6.998	6.998	0	0	0	0	0	0	0	6.585
5	2016 /III /1	Hidrogeološki istr ažni radovi, buše nje eksploatacion ih bunara i uvođ enje novh količina vode u sistem	146	1.800.000	440.811	75.650	75.650	0	0	0	0	0	0	0	1.283.53 9
6	B- 2019	MEG ROJEKAT- izgradnja gradsk og sistema vodos nabdijevanja za na selja Bijela Polja, Drafnići, Seljanu ša i Gornja Lohi nja (2 rezervoara i vo –dov. mreža) u MZ Gračanica	80	540.000	224.912	236.402	20.000	0	0	0	0	0	0	216.402	78.686
7	2016 /III /17	vodosnabdijevanje u MZ Lukavica (2016-2020)	78	200.000	0	109.917	109.917	0	0	0	0	0	0	0	90.083

8	2016 /III /19	vodosnabdijevanje u MZ Vranovići (2016-2020)- izgradnja pot.voda i dist.mreže Bare- Plane-2020	77	400.000	252.408	69.933	11.375	0	0	50.000	0	0	8.558	0	77.659
9	2016 /III /20	vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja (2016-20	60	245.144	185.144	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000
10	2016 /III /30	Kanalizacija u MZ Piskavica	60	190.000	40.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
11	2016 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	51	150.000	5.000	10.511	10.511	0	0	0	0	0	0	0	134.489
12	B- 2020	Izgradnja kanalizacije u Centru- Barice u MZ Donja Orahovica	45	30.000	0	13.497	13.497	0	0	0	0	0	0	0	16.503
13	B- 2020	izgradnja sistema oborinskih voda u industrijskoj zoni u MZ Gračanica	35	340.000	0	293.066	0	0	0	293.066	0	0	0	0	46.934
UKUPNO KM			1.216	4.546.899	1.646.581	919.679	351.653	0	0	343.066	0	0	8.558	216.402	1.980.639

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2019	realizova no u 2020	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacij e	
1	2016 /I /2	Nastavak izgradnje PKSC Gračanica (2016-2018)	170	2.000.000	1.590.149	5.247	5.247	0	0	0	0	0	0	0	404.604

2	2016 /IV /4	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješačke staze i zel. površine) (2016-2020)	84	200.000	63.594	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	106.406
3	2016 /IV /63	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici(750 metara) u MZ Babići	58	120.000	64.950	22.847	22.847	0	0	0	0	0	0	0	32.203
4	2016 /IV /70	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo-Raskršće-I faza 2016, II faza- 2020-30000, Ibrići, Raskršće-Točak-2017)	57	385.400	214.400	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	123.000
5	2016 /IV /73	Rekonstrukcija puta MZ Babići (Mustafići) – Male šići-Vajzovići)	56	80.000	15.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2016 /IV /24	Projekat održavanje javne rasvjete u gradu (2016-2020)	50	150.000	120.309	40.512	40.512	0	0	0	0	0	0	0	-10.821
7	2016 /IV /25	Izgradnja javne rasvjete u gradu (2016-2020)	50	100.000	34.835	6.645	6.645	0	0	0	0	0	0	0	58.520
8	2016 /IV /104	Asfaltiranje puta u MZ Trnovci	46	45.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
9	2016 /IV /112	Rekonstrukcija zaseoskih puteva u MZ Piskavica	45	180.000	53.720	6.985	6.985	0	0	0	0	0	0	0	119.295
10	2016 /IV /28	Projekat održavanje puteva u gradu (2016-20)	43	125.000	99.893	6.266	6.266	0	0	0	0	0	0	0	18.841
11	2016 /IV /29	Projekat hoorizontalna i vertikalna signalizacija u gradu (2016-2020)	40	50.000	35.131	18.031	18.031	0	0	0	0	0	0	0	-3.162

12	2016 /IV /128	Asfaltiranje puta prema naselju Ribnjak u MZ Pribava	39	40.000	0	37.113	37.113	0	0	0	0	0	0	2.887
13	2016 /IV /131	Adaptacija i sanira nje Društvenog doma u MZ Škahovica	38	35.000	31.220	9.803	9.803	0	0	0	0	0	0	-6.023
14	2016 /IV /34	Rekonstrukcija puta Bajići u Mz Donja Orahovica	37	60.000	15.939	41.354	41.354	0	0	0	0	0	0	2.707
15	2016 /IV /133	Asfaltiranje puta kroz naselje Kurtoviće u MZ Miričina	37	80.000	35.332	33.511	33.511	0	0	0	0	0	0	11.157
16	2016 /IV /137	Sanacija puta u Miričina Polje (pre Željez. stanici) u MZ Miričina	36	55.000	35.000	23.708	23.708	0	0	0	0	0	0	-3.708
17	2016 /IV /37	Rekonstrukcija puta u Mz Soko (Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko) (2016- 2020)	35	308.000	85.179	42.437	42.437	0	0	0	0	0	0	180.384
18	2016 /IV /144	Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Donja Orahovica	35	50.000	27.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	17.500
19	2016 /IV /149	Asfaltiranje lokaln og puta, zaseok Omerbašići (duž.300m) u MZ Rašljeva	34	32.000	12.000	16.956	16.956	0	0	0	0	0	0	3.044
20	2016 /IV /50	Izgradnja javne rasvjete u MZ (2016-2020)	32	150.000	102.734	27.549	27.549	0	0	0	0	0	0	19.717
21	2016 /IV /51	održavanje javne rasvjete u MZ (2016-2020)	32	200.000	172.607	53.632	53.632	0	0	0	0	0	0	-26.239

22	2016 /IV /52	održavanje puteva u MZ (2016-2020)	32	200.000	173.883	46.656	46.656	0	0	0	0	0	0	0	-20.539
23	2016 /IV /53	sanacija stare zgrade općine (kul.his.spomenik- KONAK) (2016-18)	30	1.000.000	65.814	60.940	33.940	0	0	27.000	0	0	0	0	873.246
24	2016 /IV /55	budžet-sufinansira nje općine/grada u kapit.projektima	30	130.000	102.390	24.603	24.603	0	0	0	0	0	0	0	3.007
25	B- 2016- 2020	Budžet- komuna lno održavanje uli ca i puteva-ZIM SKO-održavanje	30	1.300.000	1.114.954	141.297	141.297	0	0	0	0	0	0	0	43.749
26	B- 2019	Rekonstrukcija put eva u MZ Luka vica	30	72.000	68.000	3.563	3.563	0	0	0	0	0	0	0	437
27	B- 2019	Sanacija dijela puta Prijeko Brdo- Trnovci	30	90.000	62.954	26.698	26.698	0	0	0	0	0	0	0	348
28	2016 /IV /54	redovno održava nje objekata organa uprave (2016-20)	30	60.000	55.520	6.365	6.365	0	0	0	0	0	0	0	-1.885
29	B- 2017 - 2020	rekonstrukcija puteva u MZ Gornja Orahovica (b-2020)	30	46.000	13.096	32.407	32.407	0	0	0	0	0	0	0	497
30	B- 2020	asfaltiranje dijela saobraćajnice prilaznog puta kod Sportske dvorane prema naselju Bazen u MZ Gračanica	30	20.000	0	9.644	9.644	0	0	0	0	0	0	0	10.356
31	B- 2020	sanacija puta Javor-Kunići u MZ Gračanica	30	25.000	0	22.653	22.653	0	0	0	0	0	0	0	2.347

32	B-2020	Sanacija ulice Kamenita voda u MZ Gračanica	30	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
33	B-2020	Sanacija puta u naselju Husići u MZ Babići	30	38.000	0	17.295	12.295	0	0	0	0	0	5.000	20.705
34	B-2020	Asfaltiranje puta prema OŠ u MZ Vranovići	30	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
35	B-2020	Rekonstrukcija dijela putnog pravca u MZ Lendići	30	61.000	0	30.688	5.688	0	0	20.000	0	0	5.000	30.312
36	B-2020	Sanacija puta u naselju Čamdžići u MZ Lukavica	30	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
37	B-2020	Sanacija puta Čamdžići-Subašići u MZ Lukavica	30	15.000	0	4.905	4.905	0	0	0	0	0	0	10.095
38	B-2020	Sanacija puta Šašovka u MZ Lukavica	30	12.000	0	11.502	11.502	0	0	0	0	0	0	498
39	B-2020	Rekonstrukcija puteva u MZ Malešići	30	60.000	0	34.095	4.095	0	0	0	0	0	30.000	25.905
40	B-2020	Rekonstrukcija putnog pravca Malešići- Stjepan Polje	30	70.000	0	34.814	24.814	0	0	0	0	0	10.000	35.186
41	B-2020	asfaltiranje puta do mosta u naselju Mustafići u MZ Stjepan Polje	30	33.000	0	31.843	22.843	0	0	0	0	0	9.000	1.157
42	B-2020	Asfaltiranje puta oko Društvenog doma u MZ Miričina	30	10.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	2.000
43	B-2020	Sanacija puta u naselju Durmići u MZ Pribava	30	28.000	0	18.149	5.149	0	0	0	0	0	13.000	9.851

44	B-2020	Sanacija puta Softići u MZ Pribava	30	22.000	0	21.666	16.666	0	0	0	0	0	5.000	0	334
45	B-2020	Proširenje puta na realaciji Centar-džamija i sanacija puta u naselju Begići u MZ Škahovica	30	60.000	0	32.886	22.886	0	0	0	0	0	10.000	0	27.114
46	B-2020	Asfaltiranje puta u naselju Begići u MZ Škahovica	30	35.000	0	35.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
47	B-2020	Put Ahmetagići-Smajići u MZ Škahovica	30	43.000	0	43.000	35.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0
48	B-2020	Asfaltiranje površine ispred Doma u MZ Škahovica	30	10.000	0	9.913	9.913	0	0	0	0	0	0	0	87
49	B-2020	Izgradnja potpornog zida u naselju Kamenica u MZ Trnovci	30	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B-2020	Asfaltiranje puteva u MZ Vranovići	30	50.000	0	50.000	47.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0
51	B-2020	Asfaltiranje puta u naselje Vrbe u MZ Gornja Lohinja	30	20.000	0	10.455	10.455	0	0	0	0	0	0	0	9.545
UKUPNO KM			2.615	10.693.400	4.850.047	2.949.794	1.814.621	0	50.000	892.762	0	0	192.411	0	2.139.664

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2019	realizova no u 2020	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	Građani	Donacij e	
1	2016 /V /2	projekat u katastru- harmonizacija podataka (2016-20)	120	125.000	94.345	36.643	36.643	0		0	0		0	0	-5.988
2	2016 /V /5	edukacije uposlenika općine (2016-2020)	105	25.000	20.070	2.000	2.000	0		0	0		0	0	2.930
3	2016 /V /6	izrada glavne proje ktne dokumentacije za projekte koji se kandiduju (2016- 2020)	100	150.000	103.524	11.192	11.192	0		0	0		0	0	35.284
4	2016 /V /7	usluge revizije urađenih projekata (2016-2020)	100	50.000	21.802	13.700	13.700	0		0	0		0	0	14.498
5	2016 /V /8	Nabavka računars ke opreme-za opći nu (2016-2020)	90	100.000	58.580	15.000	15.000	0		0	0		0	0	26.420
6	2016 /V /10	Oprema za službe općine (2016-2018) (p.v.2019- 80000)	90	150.000	139.776	62.463	62.463	0		0	0		0	0	-52.239
7	B- 2018	održavanje video nadzora na prosto ru Općine /grada Gračanica (2018- 2020)	87	230.000	151.451	72.524	72.524	0		0	0		0	0	6.025
8	2016 /V /23	Održavanje softvera (fin.soft ver, softver za matične knjige, lotus softver) (2016-2020)	84	60.000	42.738	14.658	14.658	0		0	0		0	0	2.604

9	2016 /V /24	Antivirusni program -licence (2016-2020), licence za Farel- p.v.2019- 1000)	84	65.000	13.367	3.533	3.533	0	0	0	0	0	0	48.100
10		Nabavka kiper kamiona za odvoz ambalažnog otpada za KOMUS (2016- 2018)	62	120.000	0	108.523	8.523	0	50.00 0	50.000	0	0	0	11.477
11	B-2015	Unapređenje poljoprivrednog zemljišta na području općine	50	83.000	38.411	29.964	29.964	0	0	0	0	0	0	14.625
12	2016 /V /49	Nabavka oprema za katastar- općina	50	20.000	10.000	4.095	4.095	0	0	0	0	0	0	5.905
13	B- 2020	Izrada projekta kanalizacione mreže u MZ Pribava	50	20.000	0	11.349	11.349	0	0	0	0	0	0	8.651
14	B-2020	Sufinansiranje izrade Strategije za mlade	50	10.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.000
15	2016 /V /51	Budžet-oprema za Sportske sale	40	50.000	32.563	4.277	4.277	0	0	0	0	0	0	13.160
16	2016 /V /52	Budžet-održavanje Sportske sale	40	25.000	17.342	1.463	1.463	0	0	0	0	0	0	6.195
17	2016 /V /54	budžet-zaštita, čuvanje i smještaj spisa i matičnih registara	35	60.000	53.892	14.881	14.881	0	0	0	0	0	0	-8.773
18	2016 /V /55	budžet-servisiranje geodetskih instrumenata	35	30.000	0	1.053	1.053	0	0	0	0	0	0	28.947
19	2016 /V /2	projekat u katastru -harmonizacija podataka (2016- 2020)	120	125.000	94.345	36.643	36.643	0	0	0	0	0	0	-5.988

20	2016 /V /5	edukacije uposlenika općine (2016-2020)	105	25.000	20.070	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.930
	UKUPNO KM		1.272	1.373.000	797.861	409.318	309.318	0	50.000	50.000	0	0	0	165.821

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJJE, REGULACIJA

r.b.	Ozn- aka	Naziv projekta	Bod	Cijena projekta	realizovan o do 31.12.2019	realizova no u 2020	Izvori sredstava u KM								Ostaje za realizaciju
							Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij a	EU	Građa ni	Donacije	
1	2016 /VI /6	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	100	2.618.000	1.647.758	386.505	386.505	0	0	0	0	0	0	0	583.737
2	B- 2019	sufinansiranje projekta "OPORAVAK OD POPLAVA"- projekat UNDP	100	40.000	0	7.749	7.749	0	0	0	0	0	0	0	32.251
3	B- 2020	otklanjanje posljedi ca elementarne nepogode COVID 19 i dr.	100	335.000	0	175.878	175.878	0	0	0	0	0	0	0	159.122
4	B- 2020	finansiranje neplani ranih troškova u provođenju mjera zaštite i spašavanja	100	15.000	0	12.073	12.073	0	0	0	0	0	0	0	2.927
5	B- 2020	sufinansiranje/potp ora- COVID 19	100	400.000	0	248.745	248.745	0	0	0	0	0	0	0	151.255

6	2016 /VI /3	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	97	70.000	10.000	41.356	41.356	0	0	0	0	0	0	0	18.644
7	2016 /VI /25	Sanacija prioritetnih klizišta na općini (2016-2020)	60	550.000	504.637	34.355	34.355	0	0	0	0	0	0	0	11.008
8	B-2019	Sanacija i uređenje kanala Bajići-Dom u MZ Donja Orahovica	45	42.000	0	41.305	41.305	0	0	0	0	0	0	0	695
9	2016 /VI /13	Podrške Udruženju poljoprivrednika (2016-2020)	68	75.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
	UKUPNO KM		770	4.145.000	2.162.395	967.966	967.966	0	0	0	0	0	0	0	1.014.639

REKAPITULACIJA REALIZACIJE PROJEKATA u 2020.godini
iz PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2016.-2020.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Realizacija u 2020.god										
plan →	planirano za realizaciju u 2020.god.	realizovano u 2020.god.	Izvori finansiranja								ostaje za realizaciju
grupa ↓ iznos →			Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	
GRUPA I	1.198.650		812.150	0	311.500	65.000	0	0	5.000	5.000	0
sport, kultura, potrebe manjina		1.452.127	986.432	0	288.000	157.603	0	0	15.092	5.000	-253.477
GRUPA II	1.536.000		106.000	0	450.000	0	0	110.000	0	870.000	0
toplifikacija, deminiranje		274.548	48.548	0	150.000	20.000	0	0	56.000	0	1.261.452
GRUPA III	1.790.854		390.854	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
vodovod, kanalizacija		1.384.865	487.908	0	0	667.580	0	0	24.465	204.912	405.989
GRUPA IV	766.000		741.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti		2.949.794	1.814.621	0	50.000	892.762	0	0	191.411	0	2.183.794
GRUPA V	376.000		376.000	0	0	0	0	0	0	0	0
oprema, dokumentacija		403.581	369.018	0	0	34.563	0	0	0	0	-27.581
GRUPA VI	1.093.000		628.000	0	225.000	120.000	120.000	0	0	0	0
klizišta, izletišta, deponije, regulacija		915.921	415.053	0	0	366.368	0	0	0	134.500	177.079
	6.760.504		3.054.004	1.400.000	986.500	210.000	120.000	110.000	5.000	875.000	0
ukupno		7.380.836	4.121.580	0	488.000	2.138.876	0	0	287.968	344.412	-620.332

Program kapitalnih investicija općine/grada Gračanica 2016.-2020. se svake godine ažurirao, urađeni su Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa u svakoj prethodnoj godini i vršile se pripreme za naredni period, a na završetku perioda planirane realizacije se izvrši Evoluacija realizacije projekata za planirani period.

Iako je procenat realizacije prijedloga planiran za 2020.godinu iz Programa kapitalnih investicija ispod 100%, nisu završeni uvršteni projekti u Programu te treba planirati u narednom periodu realizaciju.

Zato, kod planiranja Budžeta za narednu i sljedeće godine, treba još veća usaglašenost, kada su projekti u pitanju, sa Planom kapitalnih investicija grada Gračanica, kao i sa Strategijom razvoja grada Gračanica.

Takođe, Plan kapitalnih investicija treba biti i osnova za apliciranje na projekte po javnim pozivima viših organa vlasti i raznih domaćih i evropskih fondova.

III EVOLUACIJA Programa kapitalnih investicija 2016-2020.

Program kapitalnih investicija je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

Prema zaključcima iz Programa kapitalnih investicija općine/grada Gračanica 2016.-2020. do sada su završene sve aktivnosti tako da je ovo posljednja sa se izvrši evolucija Programa koji se svake godine ažurira, napravi Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa u prethodnoj godini i vrše se pripreme za naredni period, tako da je Općinskom vijeću dostavljeno na razmatranje i usvajanje:

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014 koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03105-2017 od 28.09.2017. godine,

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2016.godini između Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010-2014 i Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016-2020. koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj: 01-05-03105-2017 od 28.09.2017.g., a Izvršeno je ažuriranje u 2017. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016.-2020. godine,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2017.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03213-2018 od 26.09.2018. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2018.godini,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2018.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Gradsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02114-2019 od 11.06.2019. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2019.godini,
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2019.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, koji je Gradsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-24-02110-2020 od 30.06.2020. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020. u 2020.godini,

a pripremljen je:

- **Izvještaj o realizaciji projekata u 2020.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020, a Izvršeno ažuriranje u 2021.godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016.-2020.**

Takođe i EVOLUACIJA Programa kapitalnih investicija 2016-2020.godine, što je obrazloženo u ovom dijelu materijala u kojoj je realizacija prikazana po godinama te usvojenim Izvještajima realizacija projekata u periodu 2016-2020.godina, raspoređeno po grupama i godinama, te zbirna tabela.

U ovoj tabeli je prikaz rekapitulacije projekata iz usvojeno Programa kapitalnih investicija 2016-2020, koji je planiran za realizaciju u periodu 2016-2020.godina

r.b.	broj grupe	grupa	broj projekata po grupi	broj projekata po grupi	ukupan bodovi po grupi	sredstva	potrebna sredstva u KM	ukupno potrebna sredstva	grupa za prioritetnu realizaciju	napomena
1	2	3	6	4	5		7		6	8
1	I	sport, kultura, potrebe manjina	86	69	4.619	planirana	7.748.326	8.880.386	V	
				17	1.121	neplanirana	1.132.060			
2	II	toplifikacija, deminiranje	33	12	1.553	planirana	9.279.268	14.598.947	IV	toplifikacija, 23 projekta-kandidat deminiranja
				21	2.520	neplanirana	5.319.679			
3	III	vodovod, kanalizacija	77	41	3.436	planirana	9.784.961	29.816.118	I	WAT SAN FBiH
				36	3.314	neplanirana	20.031.157			
4	IV	putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	214	55	2.723	planirana	5.791.264	21.119.223	II	
				159	9.338	neplanirana	15.327.959			
5	V	oprema, dokumentacija	69	58	4.413	planirana	3.678.260	4.314.121	VI	
				11	1.274	neplanirana	635.861			
6	VI	klizišta, izletišta, deponije, regulacija	46	29	2.263	planirana	8.748.971	14.982.561	III	
				17	1.222	neplanirana	6.233.590			
7		ukupno	525	264	19.007	ukupno	45.031.050	93.711.356	6	
				261	18.789		48.680.306			
		sve ukupno	525	525	37.796		93.711.356	93.711.356	6	

U ovoj tabeli je prikaz rekapitulacije projekata iz usvojeno Programa kapitalnih investicija 2016-2020, koji je planiran za realizaciju u periodu 2016-2020.godina

10.7.

REKAPITULACIJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA 2016-2020 U OPĆINI GRAČANICA

r.b.	grupa	sredstva	broj projekata	bod	cijena projekta	ranije realizova	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	plan realizacije u 2016.g.	plan realizacije u 2017.g.	plan realizacije u 2018.g.	plan realizacije u 2019.g.	plan realizacije u 2020.g.	ukupno planirano za realizac	ostaje za realizaciju
I	sport, kultura, potrebe manjina	planirana sredstva	69	4.619	7.761.826	13.500	7.748.326	2.811.726	1.296.400	1.276.900	1.178.650	1.184.650	7.748.326	0
		nisu planirana	17	1.121	1.326.000	193.940	1.132.060	0	0	0	0	0	0	1.132.060
II	toplifikacija, deminiranje	planirana sredstva	12	1.553	12.110.000	2.830.732	9.279.268	1.871.000	1.941.000	2.021.000	1.536.000	1.910.268	9.279.268	0
		nisu planirana	21	2.520	5.319.679	0	5.319.679	0	0	0	0	0	0	5.319.679
III	vodovod, kanalizacija	planirana sredstva	41	3.436	10.475.414	690.453	9.784.961	2.761.024	1.386.000	2.142.491	1.790.854	1.704.592	9.784.961	0
		nisu planirana	36	3.314	21.067.000	1.035.843	20.031.157	0	0	0	0	0	0	20.031.157
IV	putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	planirana sredstva	55	2.723	6.292.790	501.526	5.791.264	1.883.800	1.195.128	1.025.000	766.000	921.336	5.791.264	0
		nisu planirana	159	9.338	16.984.890	1.656.931	15.327.959	0	0	0	0	0	0	15.327.959
V	oprema, dokumentacija	planirana sredstva	58	4.413	3.747.000	68.740	3.678.260	784.000	1.067.260	1.146.000	373.000	308.000	3.678.260	0
		nisu planirana	11	1.274	640.000	4.139	635.861	0	0	0	0	0	0	635.861
VI	klizišta, izletišta, deponije, regulacija	planirana sredstva	29	2.263	9.875.483	1.126.512	8.748.971	2.176.654	1.248.000	1.168.000	1.113.000	3.043.317	8.748.971	0
		nisu planirana	17	1.222	6.367.500	133.910	6.233.590	0	0	0	0	0	0	6.233.590
	ukupno	planirana sredstva	264	19.007	50.262.513	5.231.463	45.031.050	12.288.204	8.133.788	8.779.391	6.757.504	9.072.163	45.031.050	0
		nisu planirana	261	18.789	51.705.069	3.024.763	48.680.306	0	0	0	0	0	0	48.680.306
	sve ukupno		525	37.796	101.967.582	8.256.226	93.711.356	12.288.204	8.133.788	8.779.391	6.757.504	9.072.163	45.031.050	48.680.306

U ovoj tabeli je prikaz rekapitulacije projekata iz usvojeno PKI 2016-2020, koji je planiran za realizaciju u periodu 2016-2020.godina po izvorima finansiranja

oznaka	GRUPA	Bodovi	Cijena projekta	ranije realizovano	godina ulaganja	ulaganje u 2016-2020.g.	Izvori sredstava u KM								ostaje za realizaciju
							Vla.sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evr.Unija	Gradani	Donacije	
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	15
I	sport, kultura, potrebe manjina	4.553	7.781.826	13.500	2016.g.	2.801.726	1.220.226	630.000	305.500	636.000	0	0	5.000	5.000	4.966.600
		3.356	6.919.000	1.897.400	2017.g.	1.326.400	937.400	0	314.000	65.000	0	0	5.000	5.000	3.695.200
		3.203	6.854.000	3.158.000	2018.g.	1.296.900	907.900	0	314.000	65.000	0	0	5.000	5.000	2.399.100
		2.835	6.005.000	3.606.700	2019.g.	1.198.650	812.150	0	311.500	65.000	0	0	5.000	5.000	1.199.650
		2.980	6.025.000	4.820.350	2020.g.	1.204.650	817.150	0	311.500	66.000	0	0	5.000	5.000	0
				13.495.950		7.828.332	4.694.834	630.009	1.556.510	897.011	12	13	25.014	25.015	
II	toplifikacija, deminiranje	1.458	12.090.000	2.830.732	2016.g.	1.871.000	86.000	0	320.000	20.000	0	230.000	0	1.215.000	7.388.268
		1.458	12.090.000	4.701.732	2017.g.	1.941.000	106.000	0	350.000	20.000	0	250.000	0	1.215.000	5.447.268
		1.553	12.110.000	6.642.732	2018.g.	2.021.000	126.000	0	400.000	20.000	0	260.000	0	1.215.000	3.446.268
		1.068	11.940.000	8.493.732	2019.g.	1.536.000	106.000	0	450.000	0	0	110.000	0	870.000	1.910.268
		938	11.820.000	9.909.732	2020.g.	1.910.268	125.268	0	900.000	0	0	60.000	0	825.000	0
				32.578.660		9.279.268	549.268	0	2.420.000	60.000	0	910.000	0	5.340.000	
III	vodovod, kanalizacija	2.104	4.001.168	564.747	2016.g.	2.731.024	640.300	2.090.724	0	0	0	0	0	0	705.397
		2.036	7.911.390	947.453	2017.g.	1.386.000	399.000	987.000	0	0	0	0	0	0	5.577.937
		1.852	7.812.390	2.174.453	2018.g.	2.142.491	449.000	1.693.491	0	0	0	0	0	0	3.495.446
		838	5.190.144	1.694.698	2019.g.	1.790.854	390.854	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.704.592
		601	4.650.144	2.945.552	2020.g.	1.704.592	304.592	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
				8.326.903		9.754.961	2.183.746	7.571.215	0	0	0	0	0	0	
IV	putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta dom kulture, ostali objekti	2.376	5.686.790	486.526	2016.g.	1.877.800	1.352.800	0	0	225.000	300.000	0	0	0	3.322.464
		1.604	4.977.800	1.570.336	2017.g.	1.195.128	820.128	0	0	25.000	350.000	0	0	0	2.212.336
		1.422	4.802.500	2.090.164	2018.g.	1.025.000	650.000	0	0	25.000	350.000	0	0	0	1.687.336
		1.106	3.244.500	1.557.164	2019.g.	766.000	741.000	0	0	25.000	0	0	0	0	921.336
		955	3.069.500	2.148.164	2020.g.	921.336	892.336	0	0	29.000	0	0	0	0	0

				7.852.354		5.785.264	4.456.264	0	0	329.000	1.000.000	0	0	0	
V	oprema, dokumentacija	2.613	1.817.000	68.740	2016.g.	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0	0	1.239.260
		2.821	2.525.000	535.740	2017.g.	722.260	722.260	0	0	0	0	0	0	0	1.267.000
		3.322	2.730.000	1.208.000	2018.g.	835.000	835.000	0	0	0	0	0	0	0	687.000
		2.534	1.325.000	638.000	2019.g.	376.000	376.000	0	0	0	0	0	0	0	311.000
		2.146	1.125.000	814.000	2020.g.	311.000	311.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				3.264.480		2.753.260	2.753.260	0	0	0	0	0	0	0	
VI	klizišta, izletišta, deponije, regulacija	1.913	8.235.483	905.025	2016.g.	2.454.654	1.699.654	0	255.000	250.000	250.000	0	0	0	4.875.804
		1.532	9.003.000	1.990.579	2017.g.	1.516.000	716.000	0	720.000	80.000	0	0	0	0	5.496.421
		1.612	9.053.000	3.506.579	2018.g.	1.452.000	782.000	0	470.000	100.000	100.000	0	0	0	4.094.421
		1.072	7.793.000	3.698.579	2019.g.	1.093.000	628.000	0	225.000	120.000	120.000	0	0	0	3.001.421
		880	7.518.000	4.516.579	2020.g.	3.001.421	1.184.804	0	1.216.617	300.000	300.000	0	0	0	0
				14.617.341		9.517.075	5.010.458	0	2.886.617	850.000	770.000	0	0	0	
	UKUPNO				2016- 2020	44.918.160	19.647.830	8.201.224	6.863.127	2.136.011	1.770.012	910.013	25.014	5.365.015	

U periodu 2016-2020 godina je dolazilo do promjene prema situaciji na terenu-spremnost za realizaciju projekata zbog ispunjavanja uslova, finansijskoj konstrukciji za realizaciju projekata, usvojenim budžetima u ovom periodu, elementarnoj nepogodi koja je zadesila našu općinu, sve opštoj situaciji zbog proglašene pandemije, tako da smo ažuriranjem Programa izdvojili projekte za koje su planirana sredstva za realizaciju, projekte za koje nisu planirana sredstva za realizaciju a koji su ispunjavanjem uslova i obezbijedenim sredstvima za realizaciju, te projekte koji su dostavljeni kao novi i realizovani jer su ispunjeni svi uslovi za realizaciju, zatim novi dostavljeni projekti koji su uvršteni u Program.

U narednim tabelama je predstavljena Evoluacija Programa kapitalnih investicija 2016-2020.godina u kojoj je prikazana realizacija projekata po grupama, godinama realizacije sa realizovanom vrijednostima i obezbijedenim izvorima sredstava.

r. b.	grupa	sredstva	broj projekata	bod	cijena projekta	ranije realizovano	za realizaciju	Realizacija u 2016	Realizacija u 2017	Realizacija u 2018	Realizacija u 2019	Realizacija u 2020	zbirno realizovano 2016-2020	ostalo za realizaciju	ukupno realizovano
I	sport, kultura, potrebe manjina	planirana sredstva	66	4.443	8.272.000	568.260	7.703.740	1.612.533	1.829.736	1.120.747	1.205.955	714.289	6.483.260	1.220.480	7.051.520
		nisu planirana	17	1.121	1.331.000	189.440	1.141.560	19.000	2.000	2.000	2.000	72.926	97.926	1.043.634	287.366
		novi projekti	43	1.424	1.685.568	290.642	1.394.926	56.025	140.513	248.209	263.186	358.967	1.066.900	328.026	1.357.542
		dostavljeni novi	5	173	2.145.000	0	2.145.000	0	0	0	0	0	0	2.145.000	0
		ukupno	131	7.161	13.433.568	1.048.342	12.385.226	1.687.558	1.972.249	1.370.956	1.471.141	1.146.182	7.648.086	4.737.140	8.696.428
II	toplifikacija, deminiranje	planirana sredstva	12	1.553	12.110.000	3.904.234	8.205.766	1.046.565	541.999	65.000	230.138	7.019	1.890.721	6.315.045	5.794.955
		nisu planirana	19	2.280	4.953.664	87.000	4.866.664	0	0	0	0	0	0	4.866.664	87.000
		novi projekti	18	1.333	650.847	66.015	584.832	313.032	0	50.000	89.410	112.022	564.464	20.368	630.479
		dostavljeni novi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ukupno	49	5.166	17.714.511	4.057.249	13.657.262	1.359.597	541.999	115.000	319.548	119.041	2.455.185	11.202.077	6.512.434
III	vodovod, kanalizacija	planirana sredstva	36	3.325	11.256.220	1.105.505	10.150.715	2.556.304	1.505.034	108.590	473.072	470.189	5.113.189	5.037.526	6.218.694
		nisu planirana	36	3.314	21.217.044	1.035.843	20.181.201	802.700	951.044	151.665	54.000	134.496	2.093.905	18.087.296	3.129.748
		novi projekti	34	1.378	3.319.424	347.444	2.941.980	229.092	680.707	262.974	884.986	534.541	2.592.300	349.680	2.939.744
		dostavljeni novi	6	363	1.081.000	0	1.081.000	0	0	0	0	0	0	1.081.000	0
		ukupno	112	8.380	36.873.688	2.488.792	34.354.896	3.588.096	3.136.785	523.229	1.412.058	1.139.226	9.799.394	24.555.502	12.288.186
IV	putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	planirana sredstva	61	3.158	9.494.900	1.316.963	8.177.937	1.759.134	1.629.217	722.065	869.481	594.287	5.574.184	2.603.753	6.891.147
		nisu planirana	151	8.983	18.271.100	2.985.029	15.286.071	1.445.604	2.030.254	318.838	662.245	236.170	4.693.111	10.592.960	7.678.140
		novi projekti	92	2.934	4.479.381	231.592	4.247.789	266.519	225.316	923.190	1.698.717	581.176	3.694.918	552.871	3.926.510
		dostavljeni novi	46	1.857	5.388.200	0	5.388.200	0	0	0	0	0	0	5.388.200	0
		ukupno	350	16.932	37.633.581	4.533.584	33.099.997	3.471.257	3.884.787	1.964.093	3.230.443	1.411.633	13.962.213	19.137.784	18.495.797

V	oprema, dokumentacija	planirana sredstva	55	4.145	3.717.500	91.530	3.625.970	188.958	174.578	329.447	359.145	263.582	1.315.710	2.310.260	1.407.240
		nisu planirana	18	1.884	1.551.579	4.139	1.547.440	21.579	10.000	0	0	108.523	140.102	1.407.338	144.241
		novi projekti	17	1.299	926.850	180.413	746.437	65.883	80.387	59.556	159.426	48.313	413.565	332.872	593.978
		dostavljeni novi	3	220	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	0
		ukupno	93	7.548	6.380.929	276.082	6.104.847	276.420	264.965	389.003	518.571	420.418	1.869.377	4.235.470	2.145.459
VI	klizišta, izletišta, deponije, regulacija	planirana sredstva	29	2.397	10.476.400	1.539.272	8.937.128	1.838.468	926.314	200.404	635.337	458.314	4.058.837	4.878.291	5.598.109
		nisu planirana	16	1.164	6.327.500	122.740	6.204.760	0	0	0	50.000	0	50.000	6.154.760	172.740
		novi projekti	29	2.685	3.412.902	721.190	2.691.712	650.369	393.162	326.535	317.160	485.750	2.172.976	518.736	2.894.166
		dostavljeni novi	9	415	1.306.265	0	1.306.265	0	0	0	0	0	0	1.306.265	0
		ukupno	83	6.661	21.523.067	2.383.202	19.139.865	2.488.837	1.319.476	526.939	1.002.497	944.064	6.281.813	12.858.052	8.665.015
	ukupno	sve ukupno	818	51.848	133.559.344	14.787.251	118.742.093	12.871.765	11.120.261	4.889.220	7.954.258	5.180.564	42.016.068	76.726.025	56.803.319
		planirana sredstva	259	19.021	55.327.020	8.525.764	46.801.256	9.001.962	6.606.878	2.546.253	3.773.128	2.507.680	24.435.901	22.365.355	32.961.665
		nisu planirana	257	18.746	53.651.887	4.424.191	49.227.696	2.288.883	2.993.298	472.503	768.245	552.115	7.075.044	42.152.652	11.499.235
		novi projekti	233	11.053	14.474.972	1.837.296	12.607.676	1.580.920	1.520.085	1.870.464	3.412.885	2.120.769	10.505.123	2.102.553	12.342.419
		dostavljeni novi	69	3.028	10.105.465	0	10.105.465	0	0	0	0	0	0	10.105.465	0
		ukupno	818	51.848	133.559.344	14.787.251	118.742.093	12.871.765	11.120.261	4.889.220	7.954.258	5.180.564	42.016.068	76.726.025	56.803.319

Iz tabele je vidljivo da je:

- od 264 projekta za koje su planirana sredstva po Programu čija je vrijednost za realizaciju u iznosu od 45.031.050,00 KM povećana na 46.801.256,00KM, od toga je realizovano 259 projekata u vrijednosti od 24.435.901,00KM,

-od 261 projekat za koje nisu planirana sredstva po Programu čija bi vrijednost za realizaciju iznosila 48.680.300,00KM povećana je na iznos od 55.651.887,00KM od čega je realizovano 257 projekata u vrijednosti od 7.075.044,00 KM,

-od 233 projekata koji su dostavljeni i realizovani a za koje nisu planirana sredstva po Programu čija vrijednost za realizaciju iznosi 14.474.972,00KM čime je povećana vrijednost projekata u Programu od čega je realizovano 10.505.123,00 KM,

-od 69 projekata koji su dostavljeni za realizaciju prilikom ažuriranja Programa a za koje nisu planirana sredstva po Programu čija vrijednost za realizaciju iznosi 10.105.465,00KM čime je povećana vrijednost projekata u Programu od čega nije realizovano ništa (0,00 KM).

Iz ovog proizilazi da je ukupna vrijednost potrebna za realizaciju 525 projekata po Programu u iznosu od 93.711.356,00 KM (planirana sredstva u iznosu od 45.031.050,00KM i sredstva koja nisu planirana u iznosu od 48.680.300,00KM) povećana za nova 293 projekata a samim tim i vrijednost projekata za iznos od 39.847.988,00 KM, što na kraju perioda inplementacije iznosi 818 projekata čija vrijednost iznosu 133.559.344,00 KM, od čega je u ranijem periodu realizovano u iznosu od 14.787.251,00 KM pa za realizaciju je bilo potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 118.742.093,00 KM.

U periodu od 2016-2020 godina je realizovana vrijednost projekata iznosi 42.016.068,00 KM, što predstavlja realizaciju od 35,38 % , a što sa ranije realizovanom vrijednosti projekata iznosi u iznosu od 14.787.251,00 KM iznosi ukupno 56.803.319,00 KM, što predstavlja realizaciju od 42,53 %.

IV - ZAKLJUČAK

Program kapitalnih investicija općine/grada Gračanica 2016.-2020. se svake godine ažurirao, urađeni su Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa u svakoj prethodnoj godini i vršile se pripreme za naredni period, a svi nerealizovani projekti su se prenijeli i uvrstili u Program kapitalnih investicija grada Gračanica sa planom realizacije za period 2021-2025 godina.