

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA

Razmatra: **Gradsko vijeće**

Predlagač: **Gradonačelnik**

Obrađivač: **Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije
-Odsjek za lokalni razvoj**

IZVJEŠTAJ
o realizaciji projekata u
2024.godini
iz Programa kapitalnih
investicija Grada Gračanica sa
Planom realizacije 2021-2025

Gračanica, juni 2025.godina

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON



GRAD GRAČANICA



PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA GRAČANICA -PLAN REALIZACIJE 2021-2025-

IZVJEŠTAJ
O REALIZACIJI PROJEKATA
U 2024.GODINI
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA



Gračanica, juni 2025.godine

Sadržaj

Lista skraćena.....	4
Lista tabela	4
Lista grafikona.....	4
I - Uvod	5
II Izvještaj o realizaciji projekata u 2024.godini.....	11
II 1. Pregled realizovanih projekata „grupe I - sport, kultura, potrebe manjina“ uvrštenih za realizaciju.....	13
II 2. Pregled realizovanih projekata „grupe II - toplifikacija, deminiranje“ uvrštenih za realizaciju.....	21
II 3. Pregled realizovanih projekata „grupe III - vodovod, kanalizacija“ uvrštenih za realizaciju.....	22
II 4. Pregled realizovanih projekata „grupe IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti“ uvrštenih za realizaciju	28
II 5. Pregled realizovanih projekata „grupe V - oprema, dokumentacija“ uvrštenih za realizaciju.....	28
II 6. Pregled realizovanih projekata „grupe VI - klizišta, izletišta, deponije, regulacija“ uvrštenih za realizaciju	49
III Zaključak.....	57

Lista skraćenica

BiH - Bosna i Hercegovina
CZ - civilna zaštita
FBiH - Federacija Bosne i Hercegovine
JP - Javno preduzeće
JU - Javna ustanova
JZU - Javna zdravstvena ustanova
K - kandidovani projekti
KM - konvertibilna marka (BAM)
MZ - Mjesna zajednica
NP - novi realizovani projekti
PKI - Program kapitalnih investicija
PPP - Javno privatno partnerstvo (eng. Public-Private Partnership)
PVJ - Profesionalna vatrogasna jedinica
TK - Tuzlanski kanton

Lista tabela

Tabela 1. Podaci za PKI Grada Gračanica, sa prikazom broja projekata, procijenjene vrijednosti i	5
planirane realizacije projekata iz Programa za koje su ili nisu planirana sredstva za realizaciju	5
Tabela 2. Pregled projekata registrovanih kao novi prijedlozi i uvršteni za realizaciju	7
Tabela 3. Pregled realizovanih finansijskih sredstava u 2024.godini po grupama	12
Tabela 4. Pregled realizovanih projekata 2024. godini iz „grupe I - sport, kultura, potrebe manjina“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	13
Tabela 5. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe II“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	21
Tabela 6. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe III-vodovod, kanalizacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	22
Tabela 7. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	28
Tabela 8. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe V-oprema, dokumentacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	44
Tabela 9. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe VI- klizišta, izletišta, deponije, regulacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	49
Tabela 10. Rekapitulacija realizacije projekata u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica po grupama	53
Tabela 11. Rekapitulacija realizacije projekata u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa planom realizacije 2021-2025	55
Tabela 12. Rekapitulacija realizacije projekata u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa planom realizacije 2021-2025.	56

Lista Grafikona

Grafikon 1. Struktura realizacije po izvorima finansiranja projekata po grupama u 2024.godini.....	58
Grafikon 2. Struktura realizacije projekata po grupama u 2024.godini.....	58

I - Uvod

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica (PKI Grada Gračanica) je dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim sredstvima za realizaciju, te planiranim sredstvima za realizaciju u periodu od pet (5) godina za finansiranje iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora finansiranja.

SVRHA donošenja Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica je da posluži Gradskoj upravi kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja.

DUGOROČNI CILJ je povezivanje Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja.

Projekti uključeni u PKI Grada Gračanica stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Gradskog vijeća planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju.

Obzirom da raspoloživa sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata, PKI Grada Gračanica kao instrument planiranja, pomaže u boljem planiranju i korištenju sredstava, te stvara pretpostavke za pristup stranim izvorima finansiranja.

PKI Grada Gračanica sadrži podatke o svim uvrštenim projektima po opisima, potrebnim sredstvima za realizaciju, a projekti su razvrstani po grupama, planiranim godinama realizacije i izvorima finansiranja.

PKI Grada Gračanica obuhvata:

- 1. projekte u implementaciji** za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranja (projekti u implementaciji) **koji su uvršteni u Plan realizacije projekata 2021-2025** i
- 2. kandidovani projekti** odnosno projekti za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade Programa kapitalnih investicija, **koji ostaju za realizaciju u narednom periodu.**

Tabela 1. Podaci za PKI Grada Gračanica, sa prikazom broja projekata, procijenjene vrijednosti i planirane realizacije projekata iz Programa za koje su ili nisu planirana sredstva za realizaciju

R. b.	Program	Broj projekata	Procijenjena vrijednost (u KM)	Planirana realizacija (u KM)					Zbirno za realizaciju 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
				2021	2022	2023	2024	2025		
4.	PKI	394	75.624.982	14.403.448	15.617.660	16.664.488	15.391.407	13.547.979		
4.1	Projekti u implementaciji	239	35.615.503	7.584.871	7.875.976	7.988.238	6.716.657	5.449.761	35.615.503	0
4.2	Kandidovani projekti	155	40.009.479	0	0	0	0	0	0	40.009.479

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025 razmatran je na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju broj 01-24-02447-2021 od 30.06.2021.godine.

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025 se svake godine ažurira, tako da svi kandidovani projekti za koje se u narednom periodu obezbijede sredstva će se ažuriranjem Programa uvrstiti u Plan realizacije.

Općina Gračanica je 01.04.2019.godine proglašena Gradom Gračanica i u Izvještaju se koristi i termin „grad“ ili „gradsko“, a termin „općina“ samo u kontekstu podataka koji se odnose na period prije proglašenja Grada.

Kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata koji se realizuju više godina, svi nerealizovani projekti iz Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2010.-2014. i novi projekti pristigli po javnom pozivu iz 2016.godine su uvršteni u Program kapitalnih investicija za period 2016.-2020.godine i po pozivu 2019.godine po istom principu i metodologiji prenose se u novi Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025.godine.

Na osnovu svih dosadašnjih naučenih lekcija i iskustava urađen je i **Program kapitalnih investicija Grada Gračanica** po istom principu kao i prethodni u kojem su uvršteni svi nerealizovani projekti koji su bili u ranijim programima i projekti koji su pristigli kao novi prilikom usaglašavanja projekata u 2019.godini sa mjesnim zajednicama po pozivu.

Prema Odluci, svake godine se vrši ažuriranje Programa, tako da je Koordinacioni tim raspisao javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, izvršio ocjenu i bodovanje pristiglih novih prijedloga, na osnovu čega je Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije izvršila ažuriranje Programa.

Prema uslovima ažuriranja Programa uvedena je nova grupa projekata koja je prema usvojenom Budžetu za 2024.godinu uvrštena u realizaciju kao novi projekti, od kojih su neki realizovani, a neki uvršteni za realizaciju.

**SPISAK
PRISTIGLIH PRIJEDLOGA ZA AŽURIRANJE u 2025.godine
PKI GRADA GRAČANICA SA PRIJEDLOGOM REALIZACIJE PROJEKATA za period 2023-2025**

Tabela 2. Pregled projekata registrovanih kao novi prijedlozi i uvršteni za realizaciju

Br.	Kategorija	Mjesna zajednica	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi (KM)	Realizacija	Podnosilac prijedloga	Uvršten u grupu
1	Novi - 2025	Donja Orahovica	Nabavka repromaterijala za firmu i zapošljavanje mladih radnika	355	30.000	2025-2026	Prim Co Company d.o.o.	Grupa III
2	Novi - 2025	Stjepan Polje	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta od Šehidskog spomenika na Zečevom gaju do Lendića	675	370.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
3	Novi - 2025	Gračanica	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta od Kovan do Lendića	700	600.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
4	Novi - 2025	Gračanica	Rekonstrukcija magistralne ceste u ulici Branilaca grada - lijeva skretanja za TC Bingo i TC Etna	1.170	200.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
5	Novi - 2025	Grad Gračanica	Izrada strategije pošumljavanja na teritoriji grada Gračanica	1.005	10.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa V
6	Novi - 2025	Grad Gračanica	Intezivno pošumljavanje na teritoriji grada Gračanica	1.080	100.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa VI
7	Novi - 2025	Malešići	Elaborat o bezbjednosti glavnog puta za MZ Malešiće - dionica Sklop	780	10.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa V
8	Novi - 2025	Gračanica	Izrada projekta izgradnje nadzemne parking garaže u gradu Gračanica	1.190	50.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
9	Novi - 2025	Gračanica	Izgradnja kružnog toka na regionalnoj cesti R460 na raskrsnici kod bivše Fortune i MAX Energy benzinske stanice	1.260	1.500.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
10	Novi - 2025	Stjepan Polje	Izgradnja puta i mosta između Potok mahale i Memića u MZ Stjepan Polje	655	300.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik i Forum građana u Stjepan Polju	Grupa IV
11	Novi - 2025	Stjepan Polje	Rekonstrukcija raskrsnice na M4 na glavnom skretanju za Stjepan Polje	670	35.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
12	Novi - 2025	Gornja Orahovica	Rekonstrukcija raskrsnice na M4 na glavnom skretanju za Gornju Orahovicu	690	35.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
13	Novi - 2025	Stjepan Polje	Uređenje korita rijeke Sokoluše od magistralne ceste M4 do ušća u Spreču	865	2.600.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa VI
14	Novi - 2025	Stjepan Polje	Proširenje video nadzora u mjesnoj zajednici Gračanica	560	47.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
15	Novi - 2025	Stjepan Polje	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Klanac-Lještak u MZ Stjepan Polje	605	120.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
16	Novi - 2025	Stjepan Polje	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Vlasulja-Lanište u MZ Stjepan Polje	625	15.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV
17	Novi - 2025	Stjepan Polje	Rekonstrukcija lokalne ulice u Jahićima-MZ Stjepan Polje	635	30.000	2025-2026	Omer Ahmetović, gradski vijećnik	Grupa IV

Br.	Kategorija	Mjesna zajednica	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi (KM)	Realizacija	Podnosilac prijedloga	Uvršten u grupu
18	Novi - 2025	Stjepan Polje	Asfaltiranje preostalih putnih pravaca u Stjepan Polju	670		2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa IV
19	Novi - 2025	Stjepan Polje	Bazen za vodu sa pumpnom stanicom	920	50.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa III
20	Novi - 2025	Stjepan Polje	Izgradnja dječijih igraonica u desnoj i lijevoj strani Stjepan Polja	580	75.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa I
21	Novi - 2025	Stjepan Polje	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Doma kulture u MZ Stjepan Polje	725	10.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa IV
22	Novi - 2025	Stjepan Polje	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže MZ Stjepan Polje	995	3.000.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa III
23	Novi - 2025	Stjepan Polje	Klizište Hamzića brdo u MZ Stjepan Polje	825	200.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa VI
24	Novi - 2025	Stjepan Polje	Uređenje korita Stjepanske rijeke	770	30.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa VI
25	Novi - 2025	Stjepan Polje	Ograđivanje poligona malih sportova	665	15.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa I
26	Novi - 2025	Stjepan Polje	Opremanje prostorija udruženja „OKC BOSNA ART“	565	12.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa I
27	Novi - 2025	Stjepan Polje	Prostorija za udruženje pčelara „Lipa“	610	10.000	2025-2026	Forum građana u Stjepan Polju	Grupa I
28	Novi - 2025	Gračanica	Nabavka oprema za dijagnosticiranje i kontrolu bolesti u J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Gračanica	1.240	120.000	2025-2026	J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Gračanica	Grupa V
29	Novi - 2025	Lendići	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju društvenog doma u MZ Lendići	615	10.000	2025-2026	Forum građana MZ Lendići	Grupa IV
30	Novi - 2025	Donja Lohinja	Trotoar pored magistralnog puta prema školi u MZ Donja Lohinja	810	140.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Donja Lohinja	Grupa IV
31	Novi - 2025	Donja Lohinja	Izgradnja poligona pored Doma kulture u MZ Donja Lohinja	725	50.000	2025-2026	Zijad Kapetanović, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Lohinja	Grupa I
32	Novi - 2025	Piskavica	Nastavak asfaltiranja puta prema Planama	795	125.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Piskavica	Grupa IV
33	Novi - 2025	Piskavica	Bušenje bušotine za vodovod “Vrela”	885	20.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Piskavica	Grupa III
34	Novi - 2025	Piskavica	Vanjsko uređenje Doma kulture Piskavica	580	20.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Piskavica	Grupa IV
35	Novi - 2025	Piskavica	Nastavak asfaltiranja puta u Hrvičima prema mezarju Hrviči	720	144.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Piskavica	Grupa IV
36	Novi - 2025	Piskavica	Nastavak asfaltiranja puta Hajčevac (spajanje)	715	13.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Piskavica	Grupa IV
37	Novi - 2025	Piskavica	Asfaltiranje puta u Barama	725	10.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Piskavica	Grupa IV

Br.	Kategorija	Mjesna zajednica	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi (KM)	Realizacija	Podnosilac prijedloga	Uvršten u grupu
38	Novi - 2025	Piskavica	Uređenje sportskog poligona "Jošak"	680	10.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Piskavica	Grupa I
39	Novi - 2025	Piskavica	Sanacija, asfaltiranje i rasvjeta dijela puta prema izletištu Ravan	570	50.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Piskavica	Grupa IV
40	Novi - 2025	Pribava	Natkriti tribine na poligonu „Azem“ i postaviti binu (mobilnu/sklopivu)	575	50.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa I
41	Novi - 2025	Pribava	UŽ „Leptir“ Pribava projekat organizacije izložbe dekupaža, četenijade, kupovina pokretnih štandova, stolica, opreme, materijala, uređaja za potrebe udruženja kao i organizacija tradicionalnih druženja	465	20.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa I
42	Novi - 2025	Pribava	Izrada projektne dokumentacije za zagrijavanje objekata u vlasništvu mjesne zajednice Pribava obnovljivim izvorima energije	690	10.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa II
43	Novi - 2025	Pribava	Izraditi projekat za izgradnju pješačkog trotuara i izgraditi trotuare u MZ Pribava pored magistralne ceste M-4 sa obje strane magistralne ceste kroz MZ Pribava do skretanja za Gračanicu put Stjepanovac i s druge strane do TC Etna	825	300.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa IV
44	Novi - 2025	Pribava	Izrada projekta i izgradnja Doma kulture u MZ Pribava u kojem bi bile smještene prostorije ambulante porodične medicine	750	500.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa IV
45	Novi - 2025	Pribava	Realizacija aktivnosti po glavnom projektu za kanalizacionu mrežu MZ Pribava i ugradnja kolektora	865	1.000.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa III
46	Novi - 2025	Pribava	Uraditi projekat i odvesti u slivnik otpadne vode od Zelenkića puta	840	50.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa III
47	Novi - 2025	Pribava	Javna rasvjeta unapređenje energetske efikasnosti na području MZ Pribava, projekat LED	620		2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa IV
48	Novi - 2025	Pribava	Izgradnja mokrog čvora na poligonu „Azem“ Pribava	680	20.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa I
49	Novi - 2025	Pribava	Asfaltiranje puta Novo naselje -Tahirovići	740	68.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa IV
50	Novi - 2025	Pribava	Asfaltiranje puta Ribnjak desni krak (produženje postojećeg asfalta)	735	27.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa IV
51	Novi - 2025	Pribava	Asfaltiranje puta Kamarići (Alihodžići)	760	15.000	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa IV
52	Novi - 2025	Pribava	Asfaltiranje puta Meraje sokak Buljubašići	755	19.500	2025-2026	Forum građana mjesne zajednice Pribava	Grupa IV
53	Novi - 2025	Pribava	Rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Pribava	830	1.000.000	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Pribava	Grupa III
54	Novi - 2025	Gornja Orahovica	Radovi na putevima u MZ Gornja Orahovica	750	467.595	2025-2026	Vijeće mjesne zajednice Gornja Orahovica	Grupa IV
55	Novi - 2025	Prijeko Brdo	Vodosnabdijevanje MZ Džakule – distribucija vode iz bušotine iz MZ Prijeko Brdo	895	500.000	2025-2026	MZ Džakule	Grupa III
Ukupno				41.680	2.117.095			

Svi uvršteni projekti su povećali ukupni broj projekata za realizaciju i vrijednost potrebnih sredstava za realizaciju projekata.

U Programu kapitalnih investicija, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, Strategijom razvoja Grada Gračanica, odlukama i drugim aktima Grada Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost. Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2021-2025.godina, uz prethodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

U 2022., 2023. i 2024. godini je izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025, te je Gradskom vijeću Gračanica dostavljen na razmatranje i usvajanje:

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2021.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025. koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju izvještaja, broj 01-04-02461-2022 od 02.07.2022.godine („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 08/22),
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2022.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025. koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju izvještaja, broj 01-24-02321-2023 od 12.07.2023.godine („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 07/23) i
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2023.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025. koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju izvještaja, broj 01-20-02766-2024 od 09.07.2024.godine („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 07/24).

II Izvještaj o realizaciji projekata u 2024.godini

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025. godine razmatran je na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju broj 01-24-02447-2021 od 30.06.2021.godine („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 08/21).

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije projekata 2021-2025. godine se svake godine ažurira, tako da svi kandidovani projekti za koje se u narednom periodu obezbijede sredstva se ažuriranjem Programa uvrstavaju u Plan realizacije.

Tokom 2024.godine pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025 su završeni, a od planiranih projekata za realizaciju u 2024.godini, jedan dio njih je realizovan i završen, a neki od projekata su započeti i realizacija istih će biti tokom godine ili nastavljena u narednom periodu.

Od projekata koji su planirani za realizaciju u 2024.godini, u vrijednosti od 6.716.657,00 KM, prema usvojenom Budžetu za 2024.godinu i sveopštoj situaciji na tržištu, što utiče na sve sfere života, realizovano je **194%** od ukupne vrijednosti projekata, odnosno u iznosu od **13.014.669,00 KM**, od toga:

- projekata uvrštenih u PKI Grada Gračanica realizovano 8.208.104,00 KM i to:
 - o projekti u implementaciji za koje su planirana sredstva realizovano je 6.491.533,00 KM,
 - o kandidovani projekti za koje nisu planirana sredstva realizovano je 1.716.571,00 KM,
- novih realizovanih projekata u vrijednosti 4.806.565,00 KM (od toga novi dostavljeni a realizovani projekti koji su uvršteni u Budžet).

Realizovana sredstva u 2024.godini, posmatrano po grupama su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 2.211.452,00 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 55.350,00 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 2.181.601,00 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 3.487.548,00 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 1.109.247,00 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije, regulacije) ukupna vrijednost 3.969.471,00 KM.

Ostvareni procenat realizacije projekata u 2024.godini je 194%. Od toga je od ukupne realizacije u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija, iz grupe „planiranih projekata“ realizovano 50%, iz grupe „kandidovanih projekata“ realizovano je 13%, te iz grupe „novi realizovani projekti“ je ostvareno 37%.

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet Grada za 2024.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, posljedice elementarnih nepogoda i prirodne nesreće koja se proteže kroz ovaj period i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati veoma uspješnom.

Ažuriranje Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025. je izvršeno u 2024.godini, tako da je u pregledu prikazana realizacija po poznatim podacima za izvore finansiranja projekata i po dijelovima Programa koji su razvrstani u tri dijela:

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica (PKI Grada Gračanica) obuhvata:

1. **projekte u implementaciji** za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranja (projekti u implementaciji) **koji su uvršteni u Plan realizacije projekata 2021-2025 i**
2. **kandidovane projekte** odnosno projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade Programa kapitalnih investicija, **koji ostaju za realizaciju u narednom periodu, a po izvještaju se dodaje i dio**
3. **Novi realizovani projekti u 2024.godini, koji nisu bili uvršteni u usvojeni PKI 2021.-2025.godina**, a za čiju realizaciju su obezbijedena sredstva za finansiranje.

Realizovana sredstva u 2024.godini, posmatrano po grupama su prikazana u narednoj tabeli:

Tabela 3. Pregled realizovanih finansijskih sredstava u 2024.godini po grupama

R.b.	Grupa	Iznos u KM			Ukupno realizovano
		Projekti u implementaciji 2021-2025	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti	
1	Projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina)	1.746.357	0	465.095	2.211.452
2	Projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje)	55.350	0	0	55.350
3	Projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija)	626.920	342.416	1.212.265	2.181.601
4	Projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti)	1.148.613	198.176	2.140.759	3.487.548
5	Projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija)	225.442	755.806	127.999	1.109.247
6	Projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije, regulacije)	2.688.851	420.173	860.447	3.969.471
Ukupno realizovano		6.491.533	1.716.571	4.806.565	13.014.669

Legenda: Oznake ćelija u tabelama

R. br.	Br. svi	Grad/MZ
1	2	3
1	1	
2	2	
3	3	

U tabelama broj 4.-9. značenje oznaka je slijedeće:

- u koloni broj 2 „Br. svi“ ćelije zatamnjene (u crno bijeloj tehnici) ili obojene „crvenom bojom“ označavaju **projekte u implementaciji** koji su realizovani u 2024.godini, a bijela polja su projekti u grupi **kandidovani projekti** za koja u periodu važenja dokumenta 2021.-2025. godina, nisu bila planirana sredstva, ali su u 2024.godini obezbijedena sredstva te su uvršteni za realizaciju ažuriranjem Programa,
- u koloni broj 3 „Grad/MZ“ ćelije zatamnjene (u crno bijeloj tehnici) ili obojene „zelenom bojom“ označavaju **nove realizovane projekte** za koje su obezbijedena sredstva za realizaciju u 2024.godini.

Legenda: Broj realizovanih projekata 2021-2024.godine

Realizacija 2021.-2024.godina		
Σ	(ukupno)	Svi realizovani projekti
P	(plan)	Projekti u implementaciji 2021-2025
K	(nije plan)	Kandidovani projekti
NP	(novi)	Novi realizovani projekti

U tabelama broj 4.-10. u sumarnim podacima po grupama, skraćenice u koloni 1 se odnose na broj realizovanih projekata i znače slijedeće:

- „Σ“ - **ukupan broj realizovanih projekata**
- „P“ - broj **projekata u implementaciji**

(projekti u Program uvršteni i za koje su planirana

sredstva za realizaciju u periodu 2021.-2025. godina) koji su realizovani u 2024. godini,

- „K“ - broj **kandidovanih projekata** koji su uvršteni u Program, a za koja u periodu 2021-2025. godina nisu bila planirana sredstva, ali su u periodu 2021.-2024.godina obezbijedena sredstva te su realizovani,
- „NP“ - broj **novih realizovanih projekata koji uopće nisu uvršteni u Program**, ali su obezbijedena sredstva za realizaciju u 2021.godini, 2022.godini, 2023.godini i/ili 2024.godini.

II 1. Pregled realizovanih projekata „grupe I - sport, kultura, potrebe manjina“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 4. Pregled realizovanih projekata 2024. godini iz „grupe I - sport, kultura, potrebe manjina“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021.-2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
Grupa I - sport, kultura, potrebe manjina														
1	2	Grad Gračanica	Završetak PKSC Bazen u MZ Gračanica-grad Gračanica (2016-2022) (2022-p.v. sa 2523449)	170	Budžet	268.449	0	268.449	109.082	45.711	0	0	154.793	113.656
					Kredit	2.000.000	0	2.000.000	2.261.094	498.905	0	0	2.759.999	-759.999
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	255.000	0	255.000	395.000	0	0	0	395.000	-140.000
					Federacija	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	-500.000
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	640.000	0	640.000	640.000	0	0	0	640.000	0
					Ukupno	3.163.449	0	3.163.449	3.405.176	1.044.616	0	0	4.449.792	(-1.286.343)
2	3	Grad Gračanica	Jačanje konkurentnosti na tržištu rada -stručno osposobljavanje-VOLONTIRANJE-grad Gračanica (2021-2025)	150	Budžet	300.000	0	300.000	127.134	30.112	0	0	157.246	142.754
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	300.000	0	300.000	127.134	30.112	0	0	157.246	142.754
3	4	Grad Gračanica	Javni radovi na području grada Gračanica (2021-2025)	136	Budžet	25.000	0	25.000	28.665	5.000	0	0	33.665	-8.665
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	225.000	0	225.000	28.665	5.000	0	0	33.665	191.335
4	4	Grad Gračanica	Podrška-podsticaj poduzetništva žena i srednjoškolaca, sajam ženskog poduzetništva	136	Budžet	80.000	0	80.000	16.100	0	0	7.800	23.900	56.100
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	80.000	0	80.000	16.100	0	0	7.800	23.900	56.100

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani			
5	5	Grad Gračanica	"Jačanje uloge MZ u BiH"-UNDP	135	Budžet	165.431	0	165.431	205.842	0	0	0	205.842	-40.411	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	15600	0	15.600	15.590	0	0	0	15.590	10	
					Donacija	45.756	0	45.756	90.756	0	0	4.161	94.917	-49.161	
					Ukupno	226.787	0	226.787	312.188	0	0	4.161	316.349	(-89.562)	
6	5	Grad Gračanica	Podrška mladima stipendiranjem i kreditiranjem sa područja grada Gračanica (2021-2025) (2023-p.v.45000)	130	Budžet	695.000	0	695.000	423.200	237.000	0	0	660.200	34.800	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	695.000	0	695.000	423.200	237.000	0	0	660.200	34.800	
7	6	Grad Gračanica	Budžet za mlade sa područja grada Gračanica (2021-2025)	130	Budžet	250.000	0	250.000	82.873	28.250	0	0	111.123	138.877	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	250.000	0	250.000	82.873	28.250	0	0	111.123	138.877	
8	7	Grad Gračanica	Postavljanje klizališta u MZ Gračanica-grad Gračanica (2021-2025)	120	Budžet	250.000	0	250.000	98.740	61.300	0	0	160.040	89.960	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	250.000	0	250.000	98.740	61.300	0	0	160.040	89.960	
9	8	Grad Gračanica	Rekonstrukcije nogometnog igrališta „Luke“ u MZ Gračanica-grad Gračanica (2021-2025)	116	Budžet	300.000	0	300.000	0	45.000	0	0	45.000	255.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	300.000	0	300.000	0	45.000	0	0	45.000	255.000	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani			
					Ukupno	300.000	0	300.000	0	45.000	0	0	45.000	255.000	
10	9	Grad Gračanica	Podrška organizaciji izložbe stočarstva Gračanica - Doboj Istok (2021-2025)	115	Budžet	25.000	0	25.000	13.000	3.000	0	0	16.000	9.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	7.000	3.200	0	0	10.200	-10.200	
					TK	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	-5.000	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	50.000	0	50.000	20.000	18.750	0	0	38.750	11.250	
					Ukupno	75.000	0	75.000	45.000	24.950	0	0	69.950	5.050	
11	9	Grad Gračanica	Sufinansiranje nabavke senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi za djecu i mlade do 18 godina na području grada Gračanica (2021)(2022)(2023)	115	Budžet	26.000	0	26.000	28.600	0	0	10.400	39.000	-13.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	26.000	0	26.000	28.600	0	0	10.400	39.000	(-13.000)	
12	14	Grad Gračanica	Sanacije vjerskih objekata na prostoru Grada Gračanica (2021-2025)	77	Budžet	50.000	0	50.000	40.753	1.500	0	0	42.253	7.747	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	50.000	0	50.000	40.753	1.500	0	0	42.253	7.747	
13	17	Grad Gračanica	Promocija kulturno-historijskog naslijeđa Grada Gračanica (2021-2025)	77	Budžet	10.000	0	10.000	15.190	8.190	0	0	23.380	-13.380	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	20.000	0	20.000	0	2.000	0	0	2.000	18.000	
					TK	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	-2.000	
					Federacija	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	-1.500	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	30.000	0	30.000	15.190	13.690	0	0	28.880	1.120	
34	17	Gračanica	Rekonstrukcija prostora (gradske galerije, male sale za seminare i pratećih prostora objekta BKC	77	Budžet	130.000	77.000	53.000	0	10.500	0	0	10.500	42.500	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021.-2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani			
			Gračanica -grad Gračanica (2017-2025)		Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	130.000	77.000	53.000	0	10.500	0	0	10.500	42.500	
15	18	Grad Gračanica	Upravljanje imovinom-Grad Gračanica (2021-2025)	55	Budžet	10.000	0	10.000	6.000	2.000	0	0	8.000	2.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	10.000	0	10.000	6.000	2.000	0	8.000	2.000		
16	19	Grad Gračanica	Sanacija i održavanje spomen obilježja na području grada Gračanica (2021-2025)	50	Budžet	50.000	0	50.000	14.696	20.629	0	0	35.325	14.675	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	50.000	0	50.000	14.696	20.629	0	35.325	14.675		
17	20	Grad Gračanica	Sanacija i održavanje sportskih terena na području grada Gračanica (2021-2025)	45	Budžet	125.000	0	125.000	67.691	23.020	0	0	90.711	34.289	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	125.000	0	125.000	67.691	23.020	0	90.711	34.289		
18	26	Grad Gračanica	Zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka sa područja grada Gračanica i (LD Srndać uništavanje u lovištima) (2021-2025)	35	Budžet	250.000	0	250.000	179.996	95.998	0	0	275.994	-25.994	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	250.000	0	250.000	179.996	95.998	0	275.994	(-25.994)		
19	27	Grad Gračanica	Podrška projektu Predškolsko obrazovanje na području grada	35	Budžet	165.000	0	165.000	114.385	51.000	0	0	165.385	-385	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani			
			Gračanica (2021-2025)		Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	165.000	0	165.000	114.385	51.000	0	0	165.385	(-385)	
20	33	Gračanica	Uređenje dječijih igrališta na području grada Gračanica (2021-2024)	35	Budžet	100.000	0	100.000	34.365	31.073	0	0	65.438	34.562	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	100.000	0	100.000	34.365	31.073	0	0	65.438	34.562	
21	60	Grad Gračanica	Sportske igre mladih, otvaranje u Gračanici	35	Budžet	30.000	0	30.000	50.000	0	0	30.000	80.000	-50.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	30.000	0	30.000	50.000	0	0	30.000	80.000	(-50.000)	
22	51	Donja Orahovica	Spomen obilježje u MZ Donja Orahovica-grad Gračanica (2021)	35	Budžet	25.000	10.000	15.000	22.767	6.000	0	0	28.767	-13.767	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	25.000	10.000	15.000	22.767	6.000	0	0	28.767	(-13.767)	
23	29	Donja Lohinja	Izgradnja poligona kod Doma kulture u MZ Donja Lohinja-grad Gračanica (2021-2025)	35	Budžet	14.719	0	14.719	0	14.719	0	0	14.719	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	14.719	0	14.719	0	14.719	0	0	14.719	0	
24	72	Buk	Poligon u MZ Buk (2024. - izgradnja tribina)		Budžet	130.000	77.000	53.000	0	14.740	0	0	14.740	38.260	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani			
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	-4.000	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	130.000	77.000	53.000	0	18.740	0	0	18.740	34.260	
25	73	Grad Gračanica	Omladinska banka za finansiranje projekata mladih		Budžet	13.000	0	13.000	13.037	0	0	12.526	25.563	-12.563	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	9.850	9.850	-9.850		
					Donacija	0	0	0	9.346	0	9.684	19.030	-19.030		
Ukupno	13.000	0	13.000	22.383	0	32.060	54.443	(-41.443)							
26	74	Grad Gračanica	Impakt inkubator poslovnih ideja		Budžet	35.000	0	35.000	30.000	0	0	45.000	75.000	-40.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	10.000	0	0	10.000	-10.000		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	14.190	0	0	14.190	-14.190		
Ukupno	35.000	0	35.000	54.190	0	45.000	99.190	(-64.190)							
27	75	Grad Gračanica	Gračanica Summer Fest (2.)		Budžet	43.500	0	43.500	0	0	24.000	24.000	19.500		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	2.200	2.200	-2.200		
					TK	0	0	0	0	0	3.000	3.000	-3.000		
					Federacija	0	0	0	0	0	2.500	2.500	-2.500		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	11.800	11.800	-11.800		
Ukupno	43.500	0	43.500	0	0	43.500	43.500	0							
28	76	Grad Gračanica	KIDS festival		Budžet	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0							
29	77	Grad Gračani	Gračanički poslovni susreti SAPO		Budžet	98.118	0	98.118	0	0	98.118	98.118	0		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)		
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani				
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	98.118	0	98.118	0	0	0	98.118	98.118	0		
30	78	Grad Gračanica ili MZ Gračanica	Sufinansiranje izgradnje teniskog igrališta u MZ Gračanica - grad Gračanica		Budžet	45.000	0	45.000	0	0	0	90.000	90.000	-45.000		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	45.000	0	45.000	0	0	0	90.000	90.000	(-45.000)						
31	79	Pribava	Ograda oko nogometnog igrališta Pribava		Budžet	19.527	0	19.527	0	0	0	19.527	19.527	0		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	19.527	0	19.527	0	0	0	19.527	19.527	0						
32	80	Babići	Rekonstrukcija školskog poligona u MZ Babići - PRENOS I NOVI		Budžet	31.789	0	31.789	0	0	0	31.789	31.789	0		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	31.789	0	31.789	0	0	0	31.789	31.789	0						
33	81	Soko	Sanacija poligona Trzna u MZ Soko		Budžet	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0						
Σ 34		Grup a I	UKUPNO	2.044		Budžet	3.836.533	164.000	3.672.533	1.722.116	728.742	0	445.160	2.896.018	776.515	
						Kredit	2.000.000	0	2.000.000	2.261.094	498.905	0	0	2.759.999	-759.999	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani		
P 19 K 0 NP 15					PPP	20.000	0	20.000	7.000	5.200	0	2.200	14.400	5.600
					TK	455.000	0	455.000	410.000	2.000	0	3.000	415.000	40.000
					Federacija	0	0	0	0	501.500	0	2.500	504.000	-504.000
					Građani	15.600	0	15.600	15.590	4.000	0	9.850	29.440	-13.840
					Donacija	735.756	0	735.756	774.292	18.750	0	25.645	818.687	-82.931
					Ukupno	7.062.889	164.000	6.898.889	5.190.092	1.759.097	0	488.355	7.437.544	1.090.644

II 2. Pregled realizovanih projekata „grupe II - toplifikacija, deminiranje“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 5. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe II“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
Grupa II- toplifikacija, deminiranje														
1	1	Gračanica	NASTAVAK REALIZACIJE - TOPLIFIKACIJA GRADA -MZ Gračanica-grad Gračanica (2010-2023)	203	Budžet	200.000	0	200.000	6.706	0	0	0	6.706	193.294
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	500.000	0	500.000	591.374	0	0	591.374	-91.374	
					TK	250.000	0	250.000	0	48.350	0	48.350	201.650	
					Federacija	0	0	0	101.920	0	0	101.920	-101.920	
					Građani	150.000	0	150.000	30.000	0	0	30.000	120.000	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	1.100.000	0	1.100.000	730.000	48.350	0	778.350	321.650						
2	5	Grad Gračanica	Implementacija mjera energetskog pregleda na objektima u nadležnosti Grada Gračanica (2016-2025) (utopljavanje vatrogasnog doma-35000)	130	Budžet	0	0	0	28.823	7.000	0	0	35.823	-35.823
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	70.129	0	0	70.129	-70.129	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	80.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000	
Ukupno	80.000	0	80.000	98.952	7.000	0	105.952	(-25.952)						
Σ 2 P 2 K 0 NP 0		Grupa II	UKUPNO	333	Budžet	200.000	0	200.000	35.529	7.000	0	0	42.529	157.471
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	500.000	0	500.000	591.374	0	0	591.374	-91.374	
					TK	250.000	0	250.000	0	48.350	0	48.350	201.650	
					Federacija	0	0	0	172.049	0	0	172.049	-172.049	
					Građani	150.000	0	150.000	30.000	0	0	30.000	120.000	
					Donacija	80.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000	
Ukupno	1.180.000	0	1.180.000	828.952	55.350	0	884.302	321.650						

II 3. Pregled realizovanih projekata „grupe III - vodovod, kanalizacija“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 6. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe III-vodovod, kanalizacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021.-2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
Grupa III- vodovod, kanalizacija														
1	2	Grad Gračanica	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem-grad Gračanica (2021-2025)	146	Budžet	259.200	0	259.200	0	0	333.436	0	333.436	-74.236
					Kredit	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	250.000	0	250.000	0	0	250.000			
					Federacija	250.000	0	250.000	0	0	250.000			
					Građani	0	0	0	0	0	0			
					Donacija	0	0	0	0	0	0			
					Ukupno	1.359.200	0	1.359.200	0	0	333.436	0	333.436	1.025.764
6	5	Donja Orahovica	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Orahovica - grad Gračanica -	146	Budžet	150.000	72.000	78.000	20.000	60.033	0	0	80.033	-2.033
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	150.000	72.000	78.000	20.000	60.033	0	0	80.033	(-2.033)
2	3	Donja Orahovica	Sanacija svih javnih česmi i redovna kontrola sanitarne ispravnost vode u MZ na području grada Gračanica (2021-2025)	146	Budžet	10.000	0	10.000	0	9.957	0	0	9.957	43
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	10.000	0	10.000	0	9.957	0	0	9.957	43
8	6	Gornji Dobrovci	Vodovod Rijeka u MZ Gornji Dobrovci -grad Gračanica (2021-2023)	146	Budžet	80.000	30.000	50.000	0	29.609	0	0	29.609	20.391
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	80.000	30.000	50.000	0	29.609	0	0	29.609	20.391
23	32	So ko	Izgradnja kanalizacije u	80	Budžet	50.000	0	50.000	0	0	8.980	0	8.980	41.020

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
			MZ Soko-grad Gračanica (2021-2025)		Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	50.000	0	50.000	0	0	8.980	0	8.980	41.020
17	33	Lukavica	Vodosnabdijevanje u MZ Lukavica -grad Gračanica (2021-2022) (2022-istražne bušotine)	78	Budžet	280.000	0	280.000	65.204	93.166	0	0	158.370	121.630
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	161.799	0	0	161.799	-161.799
					Federacija	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	-80.000
					Građani	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	400.000	0	400.000	65.204	334.965	0	0	400.169	(-169)					
26	37	Vranovići	Vodosnabdijevanje u MZ Vranovići - grad Gračanica (2021-2025)	77	Budžet	400.000	380.000	20.000	0	49.754	0	0	49.754	-29.754
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	400.000	380.000	20.000	0	49.754	0	0	49.754	(-29.754)					
25	38	Škahovica	Kanalizacija u MZ Škahovica - grad Gračanica (2021-2025)	60	Budžet	100.000	0	100.000	9.582	14.017	0	0	23.599	76.401
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	100.000	0	100.000	9.582	14.017	0	0	23.599	76.401					
5	41	Donja Lohinja	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja - grad Gračanica (2021)	67	Budžet	300.000	245.100	54.900	20.000	41.317	0	0	61.317	-6.417
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	300.000	245.100	54.900	20.000	41.317	0	0	61.317	(-6.417)					

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
2	41	Miričina	Vodosnabdijevanje u MZ Miričina - grad Gračanica (2021-2024)	52	Budžet	60.000	0	60.000	28.244	36.930	0	0	65.174	-5.174	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	60.000	0	60.000	28.244	36.930	0	0	65.174	(-5.174)	
4	52	Doborovci	Vodosnabdijevanje u MZ Doborovci - grad Gračanica (2021-2025) (p.v.sa 100000KM) (2022-vod.mreža bunarski šaht i ugradnja opreme na bušotini)	49	Budžet	100.000	10.000	90.000	81.264	29.730	0	0	110.994	-20.994	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	100.000	10.000	90.000	81.264	29.730	0	0	110.994	(-20.994)	
9	63	Gornji Doborovci	Kanalizacija Hodžići - Džanani u MZ Gornji Doborovci		Budžet	17.497	0	17.497	0	0	0	6.277	6.277	11.220	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	250.000	0	250.000	254.213	0	0	0	254.213	-4.213	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	250.000	0	250.000	254.213	0	0	102.600	356.813	(-106.813)	
3	64	Prijeko Brdo	Vodotoci u MZ Prijeko Brdo		Budžet	96.223	0	96.223	0	0	0	26.800	26.800	69.423	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	69.423	69.423	-69.423	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	96.223	0	96.223	0	0	0	96.223	96.223	0	
11	65	Gračanica	Izgradnja prioriternih dionica kolektorske mreže u Gračanici faza II (Pijaca, most Etivaža, Bosanska i H.Efendije Gračanlije)		Budžet	129.965	0	129.965	0	0	0	129.965	129.965	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	129.965	0	129.965	0	0	0	129.965	129.965	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
					Ukupno	129.965	0	129.965	0	0	0	129.965	129.965	0	
12	66	Gračanica	Rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Gračanica - faza I (faza II se prenosi u 2025)	Budžet	305.238	0	305.238	0	0	0	0	30.476	30.476	274.762	
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	274.762	274.762	-274.762
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	305.238	0	305.238	0	0	0	305.238	305.238	0	0	0
13	67	Gračanica	Fekalna kanalizacija od izbjegličkog naselja do Gornjih Drafnica u MZ Gračanica	Budžet	54.006	0	54.006	0	0	0	0	4.006	4.006	50.000	
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	-50.000
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	54.006	0	54.006	0	0	0	54.006	54.006	0	0	0
14	68	Gračanica	Fekalna kanalizacija u naselju Drama u MZ Gračanica	Budžet	10.120	0	10.120	0	0	0	0	10.120	10.120	0	
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	10.120	0	10.120	0	0	0	10.120	10.120	0	0	0
15	69	Gračanica	Izgradnja kanalizacije u naselju Delića sokak u MZ Gračanica	Budžet	19.369	0	19.369	0	0	0	0	19.369	19.369	0	
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	19.369	0	19.369	0	0	0	19.369	19.369	0	0	0
18	72	Lukavica	Kanalizacija od novog naselja u MZ Lukavica	Budžet	20.608	0	20.608	0	20.608	0	0	0	20.608	0	
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	20.608	0	20.608	0	20.608	0	0	20.608	0	
19	78	Miričina	Rješavanje oborinskih voda i kanalizacije u naselju Štilići u MZ Miričina		Budžet	16.169	0	16.169	0	0	0	19.169	19.169	-3.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	16.169	0	16.169	0	0	19.169	19.169	(-3.000)		
20	83	Miričina	Rješavanje oborinskih voda u MZ Miričina		Budžet	19.596	0	19.596	0	0	0	19.596	19.596	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	19.596	0	19.596	0	0	19.596	19.596	0		
21	84	Miričina	Rješavanje kanalizacionih i oborinskih voda u naselju Centar u MZ Miričina		Budžet	25.360	0	25.360	9.360	0	0	15.304	24.664	696	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	25.360	0	25.360	9.360	0	15.304	24.664	696		
22	85	Prijeko Brdo	Vodosnabdijevanje u MZ Prijeko Brdo		Budžet	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0		
24	86	Škahovica	Vodosnabdijevanje u MZ Škahovica		Budžet	424.398	0	424.398	0	0	0	276.926	276.926	147.472	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	147.472	147.472	-147.472
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	424.398	0	424.398	0	0	0	424.398	424.398	0
Σ 25 P 9 K 2 NP 14		Grupa III	UKUPNO	1.084	Budžet	2.951.547	737.100	2.214.447	233.654	385.121	342.416	684.406	1.645.597	568.850
					Kredit	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	
					PPP	250.000	0	250.000	254.213	0	0	254.213	-4.213	
					TK	250.000	0	250.000	0	161.799	0	266.895	428.694	-178.694
					Federacija	250.000	0	250.000	0	80.000	0	274.762	354.762	-104.762
					Građani	120.000	0	120.000	0	0	0	0	120.000	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	4.421.547	737.100	3.684.447	487.867	626.920	342.416	1.226.063	2.683.266	1.175.535

II 4. Pregled realizovanih projekata „grupe IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 7. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
Grupa IV- putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti														
1		Lendići	Rekonstrukcija dio putnog pravca (dionica M4 - naselje Lendići do raskrsnice centar) u MZ Lendići grad Gračanica (2021-2025)	124	Budžet	272.000	74.000	198.000	0	0	0	0	0	198.000
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	145.000	0	145.000		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	272.000	74.000	198.000	0	145.000	0	145.000	53.000						
2		Gračanica	Sanacija asfaltna saobraćajnice u Radnoj zoni I	94	Budžet	311.000	0	311.000	63.007	0	0	63.597	126.604	184.396
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	89.000	0	89.000	89.000	0	95.774	184.774		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	400.000	0	400.000	152.007	0	159.371	311.378	88.622						
3		Buk	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskršće-Ibrići, Raskršće-Točak) - grad Gračanica (2021-25)	77	Budžet	10.000	0	10.000	0	0	21.586	0	21.586	-11.586
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	10.000	0	10.000	0	21.586	0	21.586	(-11.586)						
4		Donja Orahovica	Asfaltiranje dionice lokalnog puta Donja Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Donja Orahovica - grad	64	Budžet	200.000	0	200.000	0	118.726	0	0	118.726	81.274
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	70.039	0	70.039		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
			Gračanica (2021-2025)		Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	200.000	0	200.000	0	188.765	0	0	188.765	11.235	
5	70	Piskavica	Rekonstrukcija zaseoskih puteva u MZ Piskavica-grad Gračanica (2021-Hrvići-18000) (2022-Hrvići-19902)	58	Budžet	180.000	54.720	125.280	67.425	18.535	0	0	85.960	39.320	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	2.000	5.000	0	7.000	-7.000	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	180.000	54.720	125.280	69.425	23.535	0	92.960	32.320		
6		Babići	Sanacija dijela putnog pravca Bahići u MZ Babići-grad Gračanica (2022-2024) (2022-p.v.sa 25000KM)	60	Budžet	42.000	0	42.000	39.670	29.650	0	0	69.320	-27.320	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	47.000	0	47.000	39.670	29.650	0	69.320	(-22.320)		
7		Donja Lohinja	Asfaltiranje puta u MZ Donja Lohinja-dionica M4-Kakmuški most (950 m) - grad Gračanica (2021-2023)	57	Budžet	80.000	32.000	48.000	33.890	29.569	0	0	63.459	-15.459	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	30.000	0	30.000	-30.000	0	
					Građani	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	150.000	32.000	118.000	33.890	59.569	0	93.459	24.541		
8		Grad Gračanica	Program stambenog zbrinjavanja korisnika kolektivnih vidova smještja zatvaranjem kolektivnih centara putem osiguranja alternativnog smještaja	55	Budžet	50.000	0	50.000	22.581	0	0	93.820	116.401	-66.401	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	-35.000	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	50.000	0	50.000	22.581	0	128.820	151.401	(-101.401)		
9	82	Trnovci	Izgradnja Društvenog doma u MZ Trnovci - grad Gračanica (2021-	53	Budžet	100.000	0	100.000	0	19.871	0	19.871	80.129		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14
										Projekti u implementaciji 11	Kandidovani projekti 12	Novi realizovani projekti 13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
			2023)		Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	100.000	0	100.000	0	19.871	0	0	19.871	80.129
10		Rašljeva	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva - grad Gračanica (2021-2022)	51	Budžet	112.000	92.000	20.000	0	9.992	0	0	9.992	10.008
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	112.000	92.000	20.000	0	9.992	0	0	9.992	10.008
11	86	Gračanica	Izgradnja javne rasvjete u Centru grada-grad Gračanica (2021-2025)	50	Budžet	100.000	0	100.000	30.408	18.326	0	0	48.734	51.266
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	100.000	0	100.000	30.408	18.326	0	0	48.734	51.266
12		Babići	Rekonstrukcija puta u naselju Zahirovići u MZ Babići - grad Gračanica	42	Budžet	10.000	0	10.000	5.840	0	0	21.356	27.196	-17.196
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	10.000	0	10.000	5.840	0	0	21.356	27.196	(-17.196)
13	102	Grad Gračanica	Projekat horizontalna i vertikalna signalizacija u gradu - grad Gračanica (2021-2025) (2022-ležeći policajci, 2023.-ležeći policajci u MZ Malešići)	40	Budžet	250.000	0	250.000	70.753	13.552	0	0	84.305	165.695
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	-5.000
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	250.000	0	250.000	75.753	13.552	0	0	89.305	160.695
14	107	Miričina	Sanacija stepeništa i	40	Budžet	14.500	0	14.500	14.626	0	0	3.500	18.126	-3.626
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
			krova na Društvenom domu u MZ Miričina		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno		14.500	0	14.500	14.626	0	0	3.500	18.126	(-3.626)
15		Miričina	Asfaltiranje puta za Brda-Mujačići u MZ Miričina - grad Gračanica (2021-2025)	40	Budžet	250.000	200.000	50.000	0	24.369	0	0	24.369	25.631	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	250.000	200.000	50.000	0	24.369	0	24.369	25.631		
16		Miričina	Asfaltiranje puta kroz naselje Kurtoviće u MZ Miričina - grad Gračanica (2021-2022)	40	Budžet	65.000	35.000	30.000	0	14.342	0	0	14.342	15.658	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	90.000	60.000	30.000	0	14.342	0	14.342	15.658		
17	108	Grad Gračanica	Sanacija stare zgrade Općine - Gradske uprave (kulturno-historijski spomenik - KONAK u MZ Gračanica - grad Gračanica (2021-2023)	38	Budžet	400.000	99.067	300.933	0	49.509	0	0	49.509	251.424	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	600.000	280.000	320.000	0	0	0	0	320.000		
					Federacija	0	0	0	60.129	50.000	0	110.129	-110.129		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	1.000.000	379.067	620.933	60.129	99.509	0	159.638	461.295		
18	111	Grad Gračanica	Budžet - ostali kapitalni projekti - grad Gračanica (2021-2025)	37	Budžet	150.000	0	150.000	99.530	46.882	0	0	146.412	3.588	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	150.000	0	150.000	99.530	46.882	0	146.412	3.588		

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)			
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14			
19	112	Grad Gračanica	Budžet - sufinansiranje Grada u kapitalnim projektima - grad Gračanica (2021-2025)	37	Budžet	250.000	0	250.000	66.766	46.407	0	0	113.173	136.827			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	250.000	0	250.000	66.766	46.407	0	113.173	136.827									
20	160	Gračanica	Rekonstrukcija infrastrukture u gradu iz rente-grad Gračanica (2021) (2022-Ališevići, Bazen novo naselje, Bulakov sokak-Mehurići, Varoš ulaz III i IV, Haidarovac i dr.)	32	Budžet	450.000	0	450.000	996.383	442.574	0	0	1.438.957	-988.957			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	51.350	0	51.350	-51.350				
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ukupno	450.000	0	450.000	996.383	493.924	0	1.490.307	(-1.040.307)									
21	161	Sve MZ	Izgradnja javne rasvjete u MZ-grad Gračanica (2021-2025)	32	Budžet	400.000	0	400.000	87.841	59.920	0	0	147.761	252.239			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0				
					TK	0	0	0	0	0	0	0					
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0					
					Građani	0	0	0	0	1.300	0	1.300	-1.300				
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0					
Ukupno	400.000	0	400.000	89.141	59.920	0	149.061	250.939									
22		Lukavica	Rekonstrukcija puteva u MZ Lukavica		Budžet	30.000	0	30.000	24.025	0	0	6.856	30.881	-881			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0				
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0				
					TK	0	0	0	0	0	0	0					
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0					
					Građani	0	0	0	0	5.800	0	5.800	-5.800				
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0					
Ukupno	30.000	0	30.000	29.825	0	0	36.681	(-6.681)									
23		Donja Orahovica	Sanacija puta pored spomen obilježja u Mz Donja Orahovica		Budžet	12.532	0	12.532	0	0	0	12.532	12.532	0			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0				
					PPP	0	0	0	0	0	0	0					
					TK	0	0	0	0	0	0	0					
					Građani	0	0	0	0	0	0	0					

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	12.532	0	12.532	0	0	0	12.532	12.532	0	
24		Miričina	Sanacija mjesnog ureda i ambulante u MZ Miričina		Budžet	10.000	0	10.000	0	0	0	4.000	4.000	6.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	10.000	0	10.000	0	0	4.000	4.000	6.000		
25		Babići	Asfaltiranje puta Husići - Rosulje MZ Babići - grad Gračanica		Budžet	45.801	0	45.801	0	0	0	32.801	32.801	13.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	-13.000	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	45.801	0	45.801	0	0	45.801	45.801	0		
26		Babići	Asfaltiranje puta Donja Mahala MZ Babići - grad Gračanica		Budžet	57.373	0	57.373	0	0	0	42.373	42.373	15.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	-15.000	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	57.373	0	57.373	0	0	57.373	57.373	0		
27		Babići	Sanacija puta Karići Mustafići u MZ Babići - grad Gračanica		Budžet	21.698	0	21.698	0	0	0	21.698	21.698	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	21.698	0	21.698	0	0	21.698	21.698	0		
28		Babići	Sanacija puta Mustafići u MZ Babići - grad Gračanica		Budžet	31.100	0	31.100	0	0	0	21.110	21.110	9.990	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14		
										Projekti u implementaciji 11	Kandidovani projekti 12	Novi realizovani projekti 13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	-10.000		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	31.100	0	31.100	0	0	0	31.110	31.110	-10		
29		Babići	Sanacija puta Babići - Gračanica u MZ Babići	Budžet	112.436	0	112.436	0	0	0	0	92.436	92.436	20.000		
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	-20.000
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	112.436	0	112.436	0	0	0	112.436	112.436	0			
30		Babići	Asfaltiranje puta Babići - Čalići - Malešići u MZ Babići - grad Gračanica	Budžet	79.774	0	79.774	0	0	0	0	79.774	79.774	0		
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	79.774	0	79.774	0	0	0	79.774	79.774	0			
31		Buk	Rekonstrukcija makadamskog puta od džamije do Kapka u MZ Buk - grad Gračanica	Budžet	10.567	0	10.567	0	0	0	0	10.567	10.567	0		
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	10.567	0	10.567	0	0	0	10.567	10.567	0			
32		Doborovci	Sanacija puta Vilakići - Zelenkići u MZ Doborovci - grad Gračanica	Budžet	58.845	0	58.845	0	0	0	0	58.845	58.845	0		
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	58.845	0	58.845	0	0	0	58.845	58.845	0			
33	a	Lohi	Asfaltiranje puta Novo	Budžet	60.834	0	60.834	0	0	0	45.274	45.274	15.560			
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14				
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14				
			naselje MZ Donja Lohinja (pored škole) - grad Gračanica		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.560	15.560	-15.560	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	60.834	0	60.834	0	0	0	60.834	0	0	0	60.834	60.834	0
34		Donja Orahovica	Asfaltiranje puta Bajiča Han u MZ Donja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	11.762	0	11.762	0	0	0	0	7.762	7.762	4.000			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	-4.000
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	11.762	0	11.762	0	0	0	11.762	0	0	0	11.762	11.762	0
35		Donja Orahovica	Asfaltiranje puta Turkovići u MZ Donja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	53.409	0	53.409	0	0	0	0	34.409	34.409	19.000			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000	-19.000
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	53.409	0	53.409	0	0	0	53.409	0	0	0	53.409	53.409	0
36		Donja Orahovica	Asfaltiranje puta Gornji Turkovići u MZ Donja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	37.083	0	37.083	0	0	0	0	32.083	32.083	5.000			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	-5.000
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	37.083	0	37.083	0	0	0	37.083	0	0	0	37.083	37.083	0
37		Donja Orahovica	Sanacija puta Mujakovići u MZ Donja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	19.475	0	19.475	0	0	0	0	17.475	17.475	2.000			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	-2.000
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	19.475	0	19.475	0	0	0	19.475	0	0	0	19.475	19.475	0

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
38		Donja Orahovica	Asfaltiranje puta u naselju Karići u MZ Donja Orahovica (Karići – Polje, Karići II I Karići – Merajka)		Budžet	28.707	0	28.707	0	0	0	26.207	26.207	2.500	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	2.500	2.500	-2.500	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	28.707	0	28.707	0	0	28.707	28.707	0	0	0	28.707	28.707	0		
39		Donja Orahovica	Sanacija puta Smrekovača u naselju Rijeka u MZ Donja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	21.039	0	21.039	0	0	0	21.039	21.039	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	21.039	0	21.039	0	0	21.039	21.039	0	0	0	21.039	21.039	0		
40		Donja Orahovica	Sanacija puta u naselju Grič, MZ Donja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	21.740	0	21.740	0	0	0	17.260	17.260	4.480	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	4.480	4.480	-4.480	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	21.740	0	21.740	0	0	21.740	21.740	0	0	0	21.740	21.740	0		
41		Džakule	Putevi u MZ Džakula-grad Gračanica (2022-Centar, Buljubašići i Polje))		Budžet	101.372	0	101.372	22.000	0	0	79.372	101.372	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	101.372	0	101.372	22.000	0	79.372	101.372	0	0	0	101.372	101.372	0		
42		Džakule	Most Mehmedovići u MZ Džakule, grad Gračanica		Budžet	80.524	0	80.524	0	0	0	80.524	80.524	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	80.524	0	80.524	0	0	0	80.524	80.524	0
43		Gračanica	Asfaltiranje ulice na Hajdarevcu (kod stolarija Brkić) u MZ Gračanica, grad Gračanica		Budžet	16.316	0	16.316	0	0	0	16.316	16.316	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	16.316	0	16.316	0	0	16.316	16.316	0	
44		Gračanica	Sanacija puta u naselju II Hajdarevac u MZ Gračanica, grad Gračanica		Budžet	19.100	0	19.100	0	0	0	19.100	19.100	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	19.100	0	19.100	0	0	19.100	19.100	0	
45		Gračanica	Asfaltiranje ulice Branilaca Kule Grada - Hajdarevac u MZ Gračanica, grad Gračanica		Budžet	26.064	0	26.064	0	0	0	21.064	21.064	5.000
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	-5.000
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	26.064	0	26.064	0	0	26.064	26.064	0	
46		Gračanica	Sanacija puta u naselju Varoš u MZ Gračanica, grad Gračanica		Budžet	29.303	0	29.303	0	0	0	27.303	27.303	2.000
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	-2.000
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	29.303	0	29.303	0	0	29.303	29.303	0	
47		Gračanica	Sanacija dijela putnog pravca u MZ Gračanica -dionica Hurije-Dudić-		Budžet	118.000	0	118.000	0	0	31.590	0	31.590	86.410
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
			grad Gračanica (2021-2024)		Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	118.000	0	118.000	0	0	31.590	0	31.590	86.410
48		Gračanica	Sanacija ulice Patriotske lige Gračanica u MZ Gračanica, grad Gračanica		Budžet	317.193	0	317.193	0	0	0	317.193	317.193	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	317.193	0	317.193	0	0	317.193	317.193	0	
49		Gornja Lohinja	Sanacija puta Gornja Lohinja u MZ Gornja Lohinja, grad Gračanica		Budžet	19.884	0	19.884	0	0	0	0	0	19.884
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	19.884	19.884	-19.884
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	19.884	0	19.884	0	0	19.884	19.884	0	
50		Gornja Orahovica	Asfaltiranje puta Gazibegovići - Mehići u MZ Gornja Orahovica, grad Gračanica		Budžet	34.414	0	34.414	0	0	0	28.914	28.914	5.500
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	-5.500
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	34.414	0	34.414	0	0	34.414	34.414	0	
51		Gornja Orahovica	Sanacija puta prema groblju Mehići u MZ Gornja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	12.845	0	12.845	0	0	0	10.127	10.127	2.718
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	2.718	2.718	-2.718
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	12.845	0	12.845	0	0	12.845	12.845	0	
52		ja Orah	Sanacija puta u naselju		Budžet	34.414	0	34.414	0	0	0	21.126	21.126	13.288
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14			
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14			
			Mehiči - pored mjesnog groblja u MZ Gornja Orahovica - grad Gračanica		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.631	5.631	-5.631
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	34.414	0	34.414	0	0	0	26.757	26.757	7.657			
53		Gornja Orahovica	Sanacija puta u naselju Dobrnjići MZ Gornja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	13.849	0	13.849	0	0	0	10.934	10.934	2.915			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.915	2.915	-2.915
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	13.849	0	13.849	0	0	0	13.849	13.849	0								
54		Gornja Orahovica	Sanacija puta Ajkići u MZ Gornja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	26.773	0	26.773	0	0	0	26.773	26.773	0			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	26.773	0	26.773	0	0	0	26.773	26.773	0								
55		Gornja Orahovica	Asfaltiranje puta Ajkići dionica I u MZ Gornja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	11.209	0	11.209	0	0	0	11.209	11.209	0			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	11.209	0	11.209	0	0	0	11.209	11.209	0								
56		Lendići	Most kod kamenoloma u MZ Lendići - grad Gračanica		Budžet	26.533	0	26.533	0	0	0	23.033	23.033	3.500			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	-3.500
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	26.533	0	26.533	0	0	0	26.533	26.533	0								

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14	
										Projekti u implementaciji 11	Kandidovani projekti 12	Novi realizovani projekti 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
57		Lukavica	Sanacija Društvenog doma u MZ Lukavica - grad Gračanica		Budžet	14.543	0	14.543	0	0	0	17.543	17.543	-3.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	14.543	0	14.543	0	0	17.543	17.543	(-3.000)							
58		Donja Orahovica	Asfaltiranje prostora oko Društvenog doma Mz Donja Orahovica		Budžet	17.721	0	17.721	0	0	0	17.721	17.721	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	17.721	0	17.721	0	0	17.721	17.721	0							
59		Malešići	Asfaltiranje puta Kovači - trafo stanica u MZ Malešići - grad Gračanica		Budžet	28.033	0	28.033	0	0	0	24.033	24.033	4.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	4.000	4.000	-4.000		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	28.033	0	28.033	0	0	28.033	28.033	0							
60		Malešići	Sanacija makadamskog puta Malešići - Gornji Skipovac u MZ Malešići - grad Gračanica		Budžet	17.550	0	17.550	0	0	0	0	0	17.550	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550	-17.550
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	17.550	0	17.550	0	0	17.550	17.550	0							
61		Malešići	Asfaltiranje puta Cerik - Golači u MZ Malešići - grad Gračanica		Budžet	11.583	0	11.583	0	0	0	10.083	10.083	1.500	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	1.500	1.500	-1.500		

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	11.583	0	11.583	0	0	0	11.583	11.583	0	
62		Miričina	Asfaltiranje puta Imamovići - Hatunići u MZ Miričina - grad Gračanica		Budžet	17.652	0	17.652	0	0	0	13.652	13.652	4.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	-4.000	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	17.652	0	17.652	0	0	17.652	17.652	0		
63		Miričina	Asfaltiranje puta Lugovi u MZ Miričina - grad Gračanica		Budžet	21.648	0	21.648	0	0	0	19.648	19.648	2.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	-2.000	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	21.648	0	21.648	0	0	21.648	21.648	0		
64		Miričina	Asfaltiranje i sanacija puteva u MZ Miričina (naselje Kovačevići i put prema stadionu)		Budžet	16.865	0	16.865	0	0	0	15.765	15.765	1.100	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	500	500	-500	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	16.865	0	16.865	0	0	16.265	16.265	600		
65		Miričina	Rekonstrukcija puta u naselju Begovići u MZ Miričina		Budžet	23.021	0	23.021	0	0	0	14.779	14.779	8.242	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	23.021	0	23.021	0	0	14.779	14.779	8.242		
66		Pribava	Asfaltiranje puta prema Novom groblju u MZ Pribava - grad Gračanica		Budžet	29.250	0	29.250	0	0	0	20.250	20.250	9.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	-9.000	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	29.250	0	29.250	0	0	0	29.250	29.250	0	
67		Pribava	Asfaltiranje puta prema Novom naselju u MZ Pribava - grad Gračanica		Budžet	27.404	0	27.404	0	0	0	20.404	20.404	7.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	-7.000	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	27.404	0	27.404	0	0	0	27.404	27.404	0	
68		Rašljeva	Asfaltiranje puta Rašljeva - Turkovići u MZ Rašljeva - grad Gračanica		Budžet	19.402	0	19.402	0	0	0	19.402	19.402	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	19.402	0	19.402	0	0	0	19.402	19.402	0	
69		Soko	Sanacija puta Bukva - Rajčevac u MZ Soko - grad Gračanica		Budžet	16.368	0	16.368	0	0	0	16.368	16.368	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	16.368	0	16.368	0	0	0	16.368	16.368	0	
70		Škrahovica	Sanacija i asfaltiranje puteva u MZ Škrahovica (dio puta u naselju Tomašice, put Podbara – garaža, put Nurići Prestenići i proširenje i asfaltiranje glavnog puta Centar prema džamiji)		Budžet	27.153	0	27.153	0	0	0	27.153	27.153	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	27.153	0	27.153	0	0	0	27.153	27.153	0	
71		Škrahovica	Ugradnja trotoara pored		Budžet	11.584	0	11.584	0	0	0	11.584	11.584	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. - 2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024. 14=Zbir10-13	Ostaje za realizaciju (u KM) 15=9-14	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
			škole u MZ Škahovica - grad Gračanica		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno	11.584	0	11.584	0	0	0	11.584	11.584	0
72		Vranovići	Rekonstrukcija puta Malica Alibegovići u MZ Vranovići - grad Gračanica		Budžet	32.702	0	32.702	0	0	0	28.702	28.702	4.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	4.000	4.000	-4.000		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	32.702	0	32.702	0	0	32.702	32.702	0		
73		Vranovići	Sanacija puta Nasići u MZ Vranovići - grad Gračanica		Budžet	65.898	0	65.898	0	0	0	45.898	45.898	20.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	20.000	20.000	-20.000		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	65.898	0	65.898	0	0	65.898	65.898	0		
Σ 73 P 15 K 3 NP 55		Grupa IV	UKUPNO	997	Budžet	5.706.845	586.787	5.120.058	1.644.745	942.224	53.176	1.782.747	4.422.892	697.166	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0			
					PPP	80.000	20.000	60.000	0	0	0	0	60.000		
					TK	600.000	280.000	320.000	0	145.000	35.000	180.000	140.000		
					Federacija	89.000	0	89.000	149.129	150.039	0	161.208	-371.376		
					Građani	20.000	5.000	15.000	14.100	56.350	0	161.804	-217.254		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	6.495.845	891.787	5.604.058	1.807.974	1.148.613	198.176	2.140.759	5.295.522	1.514.653	

II 5. Pregled realizovanih projekata „grupe V - oprema, dokumentacija“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 8. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe V-oprema, dokumentacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)			
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14			
Grupa V- oprema, dokumentacija																	
1	10	Grad Gračanica	Projekat u katastru-harmonizacija podataka na području grada Gračanica (2016-2021) (p.v.2023-10000)	140	Budžet	110.000	60.000	50.000	38.543	22.607	0	0	61.150	-11.150			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	80.000	50.000	30.000	20.000	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	190.000	110.000	80.000	58.543	22.607	0	0	81.150	-1.150								
2	16	Grad Gračanica	Edukacije uposlenika Gradske uprave grada Gračanica (2021-2025) p.v.2023-sa 25000)	121	Budžet	70.000	0	70.000	6.000	2.000	0	0	8.000	62.000			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	70.000	0	70.000	6.000	2.000	0	0	8.000	62.000								
3	17	Grad Gračanica	Izrada glavne projektne dokumentacije za projekte koji se kandiduju za područje grada Gračanica (2021-2025)	100	Budžet	200.000	0	200.000	169.846	59.779	0	0	229.625	-29.625			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ukupno	200.000	0	200.000	169.846	59.779	0	0	229.625	-29.625								
4	19	Grad Gračanica	Nabavka vozila - Sufiniranje nabavke sanitetskog vozila	98	Budžet	40.000	0	40.000	130.000	0	0	80.000	210.000	-170.000			
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0				
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0				
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ukupno	40.000	0	40.000	130.000	0	0	80.000	210.000	(-70.000)								
5	20	Grad Gračanica	Nabavka računarske	95	Budžet	100.000	0	100.000	53.770	37.906	0	91.676	8.324				

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
			opreme-za Gradsku upravu grada Gračanica (2021-2025) (2021-MZ-Soko, Babići, Donja Lohinja, Donja Orahovica i Škahovica)		Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno		100.000	0	100.000	53.770	37.906	0	0	91.676	8.324
6	22	Grad Gračanica	Oprema za službe Gradske uprave grada Gračanica(1.348+2022-nabavka kasetnih jedinica u prijemnoj I u Sali-8.774, komp. oprema-20.992)	90	Budžet	50.000	0	50.000	81.322	2.952	0	0	84.274	-34.274
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	12.950	0	0	12.950	-12.950	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno		50.000	0	50.000	94.272	2.952	0	0	97.224	(-44.272)				
7	36	Grad Gračanica	Unapređenje rada softvera u Gradskoj upravi (finansijski softver, softver za matične knjige, lotus softver) (2021-2025)	85	Budžet	50.000	0	50.000	16.062	17.809	0	0	33.871	16.129
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno		50.000	0	50.000	16.062	17.809	0	0	33.871	16.129				
8	37	Grad Gračanica	Licenciranje aplikativnih softvera (Microsoft Office, AUTOCAD) u Gradskoj upravi grada Gračanica (2021)	85	Budžet	120.000	0	120.000	22.251	19.963	0	0	42.214	77.786
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno		120.000	0	120.000	22.251	19.963	0	0	42.214	77.786				
9	38	Grad Gračanica	Nabavka licenci - modeli Antivirusni program i licenca za FIREWALL za potrebe Gradske uprave grada Gračanica (2021-2025) (2021-farel-1533	85	Budžet	120.000	0	120.000	10.098	4.984	0	0	15.082	104.918
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno		120.000	0	120.000	10.098	4.984	0	0	15.082	104.918				

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)		
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti				
10		Grad Gračanica	Opremanje PVJ: Specijalno vatrogasno vozilo voda-pjena, zapremine 12.000l i hidraulične platforme, radne visine do 25 m (2021-2025)	87	Budžet	400.000	0	400.000	0	0	471.736	0	471.736	-71.736		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	212.070	0	212.070	0	212.070	-212.070
					TK	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000	0	72.000	-72.000
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	400.000	0	400.000	0	0	755.806	0	755.806	0	755.806	-355.806
11	48	Više MZ	Grad Gračanica– Gradska uprava Poboljšanje uslova rada u Mjesnim uredima i izgradnja rampi (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica.	66	Budžet	45.000	0	45.000	21.903	4.000	0	0	25.903	19.097		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	45.000	0	45.000	21.903	4.000	0	0	25.903	19.097		
12	62	Grad Gračanica	Izrada Akcionih planova (AP) i godišnjih izvještaja (2021-2025)	58	Budžet	50.000	0	50.000	6.000	2.000	0	0	8.000	42.000		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	50.000	0	50.000	6.000	2.000	0	0	8.000	42.000		
13	23	Grad Gračanica	Uspostava video nadzora na prostoru Grada Gračanica (2021-2025)	87	Budžet	150.000	0	150.000	0	3.966	0	0	3.966	146.034		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	150.000	0	150.000	0	3.966	0	0	3.966	146.034		
14	25	Grad Gračanica	Jačanje kapaciteta CZ Gradske uprave grada Gračanica-izdaci za zaštitnu odjeću, vatrogasne uniforme i obuču (2021-2025)	88	Budžet	140.000	0	140.000	6.908	13.395	0	0	20.303	119.697		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	140.000	0	140.000	6.908	13.395	0	0	20.303	119.697		

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
					Ukupno	140.000	0	140.000	6.908	13.395	0	0	20.303	119.697	
15	12	Grad Gračanica	Dogradnja poslovna-skladište za CZ i garaža za vatrogasna vozila i opremu -MZ Gračanica-grad Gračanica (2021)	127	Budžet	120.000	0	120.000	66.754	13.913	0	0	80.667	39.333	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	120.000	0	120.000	66.754	13.913	0	0	80.667	39.333						
16	32	Grad Gračanica	Nabavka opreme za Protivpožarnu vatrogasnu jedinicu Gračanica (PVJ Gračanica) (2016-2025)	87	Budžet	30.000	0	30.000	29.936	10.568	0	0	40.504	-10.504	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	30.000	0	30.000	29.936	10.568	0	0	40.504	-10.504						
17	28	Grad Gračanica	Ojačati sistem smanjenja rizika od katastrofa za područje grada Gračanica – izgradnja kapaciteta u prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe (2022-2025)	88	Budžet	150.000	0	150.000	0	9.600	0	0	9.600	140.400	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	120.000	0	120.000	0	0	0	0	120.000		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	270.000	0	270.000	0	9.600	0	0	9.600	260.400						
18		Grad Gračanica	Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije		Budžet	10.000	0	10.000	0	0	0	5.850	5.850	4.150	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	10.000	0	10.000	0	0	0	5.850	5.850	4.150						
19		Grad Gračanica	Sufinansiranje nabavke ultrazvuka za JZU Dom zdravlja Gračanica		Budžet	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Građani	0	0	0	0	0	0	0	0							

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	25.000	0	25.000	0	0	25.000	25.000	0	(-70.000)	
20		Grad Gračanica	Hitna sanacija makadamskih puteva		Budžet	17.149	0	17.149	0	0	17.149	17.149	17.149	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	17.149	0	17.149	0	0	17.149	17.149	0	0	
										Ukupno	2.192.999	110.000	2.082.999	692.343	225.442
Σ 20 P 15 K 1 NP 4		Grupa V	UKUPNO	1.587	Budžet	1.992.999	60.000	1.932.999	659.393	225.442	471.736	127.999	1.484.570	448.429	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	212.070	0	212.070	-212.070		
					TK	200.000	50.000	150.000	32.950	0	72.000	0	104.950	45.050	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		

II 6. Pregled realizovanih projekata „grupe VI - klizišta, izletišta, deponije, regulacija“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 9. Pregled realizovanih projekata u 2024. godini iz „grupe VI- klizišta, izletišta, deponije, regulacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
Grupa VI- klizišta, izletišta, deponije, regulacija														
1	2	Grad Gračanica	Unapređenje rada protivgradna zaštita - grad Gračanica (2021-2025) (p.v.2023-100000) (2022-p.v.sa 200000)	155	Budžet	110.000	0	110.000	60.707	82.512	0	0	143.219	-33.219
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	110.000	0	110.000	46.958	0	0	46.958	63.042	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	220.000	0	220.000	107.665	82.512	0	0	190.177	29.823					
2	17	Babići	Izgradnja sportsko - rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići - grad Gračanica (2017-2025)	96	Budžet	85.000	38000	47.000	10.000	5.000	0	0	15.000	32.000
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	120.000	38.000	82.000	10.000	5.000	0	0	15.000	67.000					
3		Grad Gračanica	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na području grada Gračanica (IV faza Projekta) (2021-2025)	90	Budžet	0	0	0	0	0	151.094	0	151.094	-151.094
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000		
					TK	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000		
					Federacija	0	0	0	0	0	220.000	220.000	-220.000	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	100.000	0	100.000	0	0	371.094	0	371.094	-271.094					
4	23	Grad Gračanica	Uklanjanje divljih deponija na području grada Gračanica (2021-2025)	88	Budžet	25.000	0	25.000	15.000	5.000	0	0	20.000	5.000
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	25.000	0	25.000	15.000	5.000	0	0	20.000	5.000					

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
5	24	Grad Gračanica	Otklanjanje posljedica ELEMENTARNE NEPOGODE - na području grada Gračanica (2021-2025) (2021-COVID 19-dr.)	87	Budžet	40.000	0	40.000	12.558	0	49.079	0	61.637	-21.637	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	345.000	0	345.000	28.394	0	0	28.394	316.606		
					Federacija	0	0	0	125.000	0	0	125.000	-125.000		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	385.000	0	385.000	165.952	0	49.079	0	215.031	169.969						
6	28	Grad Gračanica	Podrške Udruženju poljoprivrednika na području grada Gračanica (2021-2025)	68	Budžet	100.000	0	100.000	60.000	20.000	0	0	80.000	20.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	100.000	0	100.000	60.000	20.000	0	0	80.000	20.000						
7	29	Grad Gračanica	Podsticaji poljoprivrednim proizvođačima na području grada Gračanica (2021-2025) (p.v.2023-sa 400000)	68	Budžet	530.000	0	530.000	401.188	280.529	0	0	681.717	-151.717	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	134.460	119.674	0	0	254.134	-254.134	
					Federacija	0	0	0	1.696.200	2.041.549	0	0	3.737.749	-3.737.749	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	50000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000		
Ukupno	580.000	0	580.000	2.281.848	2.441.752	0	0	4.723.600	(-1.701.848)						
8	30	Grad Gračanica	Edukacije poljoprivrednih proizvođača na području grada Gračanica (2021-2025)	68	Budžet	20.000	0	20.000	9.000	3.000	0	0	12.000	8.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	20.000	0	20.000	9.000	3.000	0	0	12.000	8.000						
9	34	Grad Gračanica	Hitna sanacija odronaklizišta na na području grada Gračanica (2021-2025)	62	Budžet	305.000	0	305.000	138.455	111.587	0	0	250.042	54.958	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	160.000	0	160.000	0	0	0	0	160.000		
					Federacija	160.000	0	160.000	0	20.000	0	0	20.000	140.000	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	625.000	0	625.000	138.455	131.587	0	0	270.042	354.958						

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
10		Grad Gračanica	Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (EU4AGRI)		Budžet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	88.487	0	0	0	0	0	66.813	66.813	21.674	
					Donacija	206.470	0	0	0	0	0	155.897	155.897	50.573	
Ukupno	294.957	0	0	0	0	0	222.710	222.710	72.247						
11		Grad Gračanica	Podrška diverzifikaciji socio-ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima		Budžet	83.111	0	83.111	0	0	18.524	18.524	64.587		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	10.922	10.922	-10.922	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	53.638	53.638	-53.638	
Ukupno	83.111	0	83.111	0	0	0	83.084	83.084	27						
12		Gračanica	Nabvaka kanti/korpi za smeće u gradu		Budžet	10.000	0	10.000	0	0	8.483	8.483	1.517		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	10.000	0	10.000	0	0	0	8.483	8.483	1.517						
13		Gračanica	Regulacija korita rijeke Sokoluše		Budžet	125.991	0	125.991	0	0	104.991	104.991	21.000		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	-110.000	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	125.991	0	125.991	0	0	0	214.991	214.991	-89.000						
14		Lukavica	Izgradnja tribina na izletištu Hrastovi Dolina u MZ Lukavica		Budžet	14.891	0	14.891	0	0	14.891	14.891	0		
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	14.891	0	14.891	0	0	0	14.891	14.891	0						

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano 2021. -2023. (od realizovanih projekata u 2024.) (u KM)	Realizacija u 2024. godini (u KM)			Zbirno realizovano 2021.-2024.	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
15		Grad Gračanica	Obezbeđenje proticajnog profila rijeke Spreče u gradu Gračanica		Budžet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	2.000.000	0	2.000.000	0	0	239.955	239.955	1.760.045	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	2.000.000	0	2.000.000	0	0	239.955	239.955	1.760.045						
16		Grad Gračanica	Sanacija oštećenog regulisanog korita rijeke Sokoluše		Budžet	62.333	0	62.333	0	0	7.333	7.333	55.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	55.000	55.000	-55.000	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	62.333	0	62.333	0	0	62.333	62.333	0						
Σ 16 P 7 K 2 NP 7	Grupa VI		UKUPNO	842	Budžet	1.532.326	38.000	1.494.326	706.908	507.628	200.173	168.222	1.582.931	-88.605
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
					TK	700.000	0	700.000	209.812	119.674	0	55.000	384.486	315.514
					Federacija	2.160.000	0	2.160.000	1.821.200	2.061.549	220.000	349.955	4.452.704	-2.292.704
					Građani	88.487	0	0	0	0	0	77.735	77.735	10.752
					Donacija	256.470	0	50.000	50.000	0	0	209.535	259.535	-3.065
Ukupno	4.787.283	38.000	4.454.326	2.787.920	2.688.851	420.173	860.447	6.757.391	2.135.492					

Tabela 10. Rekapitulacija realizacije projekata u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica po grupama

Broj projekata	Grupa	Broj bodova	Izvori sredstava/ planirani period realizacije	Iznos u KM Procijenjeni troškovi	Ranije realizovano do 2021.	Za realizaciju 2021.-2025.	Realizacija								
							2021.-2023. (od realizovanih projekata u 2024.)				2024.				2021-2024. (od realizovanih projekata u 2024.)
							Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti	Zbirno	Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti	Zbirno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Grupa I - sport, kultura, potrebe manjina															
Σ 34	Grupa I	2.104	Budžet	3.801.533	164.000	3.637.533	1.378.537	0	343.579	1.722.116	720.002	0	417.900	1.137.902	2.860.018
P 19 K 0 NP 15			Kredit	2.000.000	0	2.000.000	2.261.094	0	0	2.261.094	498.905	0	0	498.905	2.759.999
			PPP	20.000	0	20.000	7.000	0	0	7.000	5.200	0	2.200	7.400	14.400
			TK	455.000	0	455.000	400.000	0	10.000	410.000	2.000	0	3.000	5.000	415.000
			Federacija	0	0	0	0	0	0	0	501.500	0	2.500	504.000	504.000
			Građani	15.600	0	15.600	0	0	15.590	15.590	0	0	13.850	13.850	29.440
			Donacija	735.756	0	735.756	660.000	0	114.292	774.292	18.750	0	25.645	44.395	818.687
			2021-2025	7.027.889	164.000	6.863.889	4.706.631	0	483.461	5.190.092	1.746.357	0	465.095	2.211.452	7.401.544
Grupa II - toplifikacija, deminiranje															
Σ 2	Grupa II	333	Budžet	200.000	0	200.000	35.529	0	0	35.529	7.000	0	0	7.000	42.529
P 2 K 0 NP 0			Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PPP	500.000	0	500.000	591.374	0	0	591.374	0	0	0	0	591.374
			TK	250.000	0	250.000	0	0	0	0	48.350	0	0	48.350	48.350
			Federacija	0	0	0	172.049	0	0	172.049	0	0	0	0	172.049
			Građani	150.000	0	150.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
			Donacija	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2021-2025	1.180.000	0	1.180.000	828.952	0	0	828.952	55.350	0	0	55.350	884.302
Grupa III - vodovod, kanalizacija															
Σ 25	Grupa III	1.084	Budžet	2.937.749	737.100	2.200.649	224.294	0	9.360	233.654	385.121	342.416	670.608	1.398.145	1.631.799
P 9 K 2 NP 14			Kredit	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PPP	250.000	0	250.000	0	0	254.213	254.213	0	0	0	0	254.213
			TK	250.000	0	250.000	0	0	0	0	161.799	0	266.895	428.694	428.694
			Federacija	250.000	0	250.000	0	0	0	0	80.000	0	274.762	354.762	354.762
			Građani	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2021-2025	4.407.749	737.100	3.670.649	224.294	0	263.573	487.867	626.920	342.416	1.212.265	2.181.601	2.669.468

Broj projekata	Grupa	Broj bodova	Izvori sredstava/ planirani period realizacije	Iznos u KM Procijenjeni troškovi	Ranije realizovano do 2021.	Za realizaciju 2021.-2025.	Realizacija								2021-2024. (od realizovanih projekata u 2024.)	
							2021.-2023. (od realizovanih projekata u 2024.)				2024.					
							Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti	Zbirno	Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti	Zbirno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Grupa IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti																
Σ 73	Grupa IV	1.121	Budžet	5.706.845	586.787	5.120.058	1.492.666	0	152.079	1.644.745	942.224	53.176	1.782.747	2.778.147	4.422.892	
			Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P 15			PPP	80.000	20.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 3			TK	600.000	280.000	320.000	0	0	0	0	0	145.000	35.000	180.000	180.000	
NP 55			Federacija	89.000	0	89.000	60.129	0	89.000	149.129	150.039	0	161.208	311.247	460.376	
			Građani	20.000	5.000	15.000	8.300	0	5.800	14.100	56.350	0	161.804	218.154	232.254	
			Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021-2025	6.495.845	891.787	5.604.058	1.561.095	0	246.879	1.807.974	1.148.613	198.176	2.140.759	3.487.548	5.295.522	
Grupa V - oprema, dokumentacija																
Σ 20	Grupa V	1.587	Budžet	1.997.149	60.000	1.937.149	529.393	471.736	130.000	1.131.129	225.442	471.736	127.999	825.177	1.956.306	
			Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P 15			PPP	0	0	0	0	212.070	0	212.070	0	212.070	0	212.070	424.140	
K 1			TK	200.000	50.000	150.000	32.950	72.000	0	104.950	0	72.000	0	72.000	176.950	
NP 4			Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021-2025	2.197.149	110.000	2.087.149	562.343	755.806	130.000	1.448.149	225.442	755.806	127.999	1.109.247	2.557.396	
Grupa VI - klizišta, izletišta, deponije, regulacija																
Σ 16	Grupa VI	782	Budžet	1.532.326	38.000	1.494.326	694.350	12.558	0	706.908	507.628	200.173	168.222	876.023	1.582.931	
			Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P 7			PPP	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K 2			TK	700.000	0	700.000	181.418	28.394	0	209.812	119.674	0	55.000	174.674	384.486	
NP 7			Federacija	2.160.000	0	2.160.000	1.696.200	125.000	0	1.821.200	2.061.549	220.000	349.955	2.631.504	4.452.704	
			Građani	88.487	0	0	0	0	0	0	0	0	77.735	77.735	77.735	
			Donacija	256.470	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	209.535	209.535	259.535	
			2021-2025	4.787.283	38.000	4.454.326	2.621.968	165.952	0	2.787.920	2.688.851	420.173	860.447	3.969.471	6.757.391	
Grupe od I do VI																
Σ 170	Grupe od I do VI	7.011	Budžet	16.175.602	1.585.887	14.589.715	4.354.769	484.294	635.018	5.474.081	2.787.417	1.067.501	3.167.476	7.022.394	12.496.475	
			Kredit	2.600.000	0	2.600.000	2.261.094	0	0	2.261.094	498.905	0	0	498.905	2.759.999	
P 67			PPP	900.000	20.000	880.000	598.374	212.070	254.213	1.064.657	5.200	212.070	2.200	219.470	1.284.127	
K 8			TK	2.455.000	330.000	2.125.000	614.368	100.394	10.000	724.762	331.823	217.000	359.895	908.718	1.633.480	
NP 95			Federacija	2.499.000	0	2.499.000	1.928.378	125.000	89.000	2.142.378	2.793.088	220.000	788.425	3.801.513	5.943.891	
			Građani	394.087	5.000	300.600	38.300	0	21.390	59.690	56.350	0	253.389	309.739	369.429	
			Donacija	1.072.226	0	865.756	710.000	0	114.292	824.292	18.750	0	235.180	253.930	1.078.222	
			2021-2025	26.095.915	1.940.887	23.860.071	10.505.283	921.758	1.123.913	12.550.954	6.491.533	1.716.571	4.806.565	13.014.669	25.565.623	

U 2024. godini realizacija projekata iz Programa kapitalnih investicija je ovisila od spremnosti za realizaciju projekata zbog ispunjavanja uslova, finansijskoj konstrukciji za realizaciju projekata, usvojenog budžeta, kao i situaciji na tržištu, tako da su ažuriranjem Programa izdvojeni projekti za koje su planirana sredstva za realizaciju, projekte za koje nisu planirana sredstva za realizaciju, a koji su ispunjavanjem uslova i obezbijeđenim sredstvima za realizaciju realizovani, te projekte koji su dostavljeni kao novi i realizovani, jer su ispunjeni svi uslovi za realizaciju te su uvršteni u Program.

Tabela 11. Rekapitulacija realizacije projekata u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa planom realizacije 2021-2025

R. b.	Broj grupe	Grupa	Kategorije projekata	Realizovana sredstva (KM)	Zbirno realizovano (KM)
1	2	3	4	5	6
1	I	sport, kultura, potrebe manjina	Projekti u implementaciji	1.746.357	2.211.452
			Kandidovani projekti	0	
			Novi realizovani projekti	465.095	
2	II	toplifikacija, deminiranje	Projekti u implementaciji	55.350	55.350
			Kandidovani projekti	0	
			Novi realizovani projekti	0	
3	III	vodovod, kanalizacija	Projekti u implementaciji	626.920	2.181.601
			Kandidovani projekti	342.416	
			Novi realizovani projekti	1.212.265	
4	IV	putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	Projekti u implementaciji	1.148.613	3.487.548
			Kandidovani projekti	198.176	
			Novi realizovani projekti	2.140.759	
5	V	oprema, dokumentacija	Projekti u implementaciji	225.442	1.109.247
			Kandidovani projekti	755.806	
			Novi realizovani projekti	127.999	
6	VI	klizišta, izletišta, deponije, regulacija	Projekti u implementaciji	2.688.851	3.969.471
			Kandidovani projekti	420.173	
			Novi realizovani projekti	860.447	
		Ukupno grupe I-VI	Projekti u implementaciji	6.491.533	13.014.669
			Kandidovani projekti	1.716.571	
			Novi realizovani projekti	4.806.565	
		Sve ukupno	Svi	13.014.669	

Tabela 12. Rekapitulacija realizacije projekata u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa planom realizacije 2021-2025.

Grupa	Planirano/ realizovano	Opis	Iznos u KM								
			Ukupno 2024.	Izvori finansiranja						Gradani	Donacije
				Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija			
GRUPA I	Plan	Ukupno	1.236.000	811.000	0	310.000	70.000	0	10.000	35.000	
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	1.746.357	720.002	498.905	5.200	2.000	501.500	0	18.750	
		Kandidovani projekti u KM	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Novi realizovani projekti u KM	465.095	417.900	0	2.200	3.000	2.500	13.850	25.645	
		Realizacija - ukupno u KM	2.211.452	1.137.902	498.905	7.400	5.000	504.000	13.850	44.395	
		Realizacija - ukupno u %	179%								
GRUPA II	Plan	Ukupno	1.619.407	90.000	0	100.000	54.000	0	30.000	1.345.407	
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	55.350	7.000	0	0	48.350	0	0	0	
		Kandidovani projekti u KM	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Novi realizovani projekti u KM	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Realizacija - ukupno u KM	55.350	7.000	0	0	48.350	0	0	0	
		Realizacija - ukupno u %	3%								
GRUPA III	Plan	Ukupno	803.250	478.175	250.000	5.000	0	0	70.075	0	
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	626.920	385.121	0	0	161.799	80.000	0	0	
		Kandidovani projekti u KM	342.416	342.416	0	0	0	0	0	0	
		Novi realizovani projekti u KM	1.212.265	670.608	0	0	266.895	274.762	0	0	
		Realizacija - ukupno u KM	2.181.601	1.398.145	0	0	428.694	354.762	0	0	
		Realizacija - ukupno u %	272%								
GRUPA IV	Plan	Ukupno	1.815.000	1.445.000	0	0	370.000	0	0	0	
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	1.148.613	942.224	0	0	0	150.039	56.350	0	
		Kandidovani projekti u KM	198.176	53.176	0	0	145.000	0	0	0	
		Novi realizovani projekti u KM	2.140.759	1.782.747	0	0	35.000	161.208	161.804	0	
		Realizacija - ukupno u KM	3.487.548	2.778.147	0	0	180.000	311.247	218.154	0	
		Realizacija - ukupno u %	192%								
GRUPA V	Plan	Ukupno	384.000	384.000	0	0	0	0	0	0	
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	225.442	225.442	0	0	0	0	0	0	
		Kandidovani projekti u KM	755.806	471.736	0	212.070	72.000	0	0	0	
		Novi realizovani projekti u KM	127.999	127.999	0	0	0	0	0	0	
		Realizacija - ukupno u KM	1.109.247	825.177	0	212.070	72.000	0	0	0	
		Realizacija - ukupno u %	289%								
GRUPA VI	Plan	Ukupno	859.000	509.000	0	90.000	230.000	30.000	0	0	
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	2.688.851	507.628	0	0	119.674	2.061.549	0	0	
		Kandidovani projekti u KM	420.173	200.173	0	0	0	220.000	0	0	
		Novi realizovani projekti u KM	860.447	168.222	0	0	55.000	349.955	77.735	209.535	
		Realizacija - ukupno u KM	3.969.471	876.023	0	0	174.674	2.631.504	77.735	209.535	
		Realizacija - ukupno u %	462%								
Zbir ukupno	Plan	Ukupno	6.716.657	3.717.175	250.000	505.000	724.000	30.000	110.075	1.380.407	
	Realizacija	Projekti u implementaciji u	6.491.533	2.787.417	498.905	5.200	331.823	2.793.088	56.350	18.750	
		Kandidovani projekti u KM	1.716.571	1.067.501	0	212.070	217.000	220.000	0	0	
		Novi realizovani projekti u KM	4.806.565	3.167.476	0	2.200	359.895	788.425	253.389	235.180	
		Realizacija - ukupno u KM	13.014.669	7.022.394	498.905	219.470	908.718	3.801.513	309.739	253.930	
		Realizacija - ukupno u %	194%	189%	200%	43%	126%	12380%	281%	100%	

III Zaključak

Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja grada i poboljšanja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima grada. Njegov cilj je utvrditi, u okvirima važećih zakonskih propisa i na osnovu organizacionih i finansijskih mogućnosti, visinu dugoročnih izdataka za organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture grada. Program takođe predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija.

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije za period 2021.-2025.godine u skladu sa procedurom se ažurira svake godine.


Realizacija Programa se prati svake godine, a rezultati se iskazuju u godišnjem Izvještaju o realizaciji projekata iz Programa. Na kraju planskog perioda vrši se Evaluacija ukupnih rezultata implementacije projekata. Rezultati evaluacije predstavljaju osnov za izradu PKI za naredni planski period.

U 2024.godini ostvareni procenat realizacije projekata iz PKI je 195%, a na visok procenat realizacije uticalo je:


- povećanje cijena na tržištu što je uticalo na ukupnu cijenu projekata,
- novi realizovani projekti koji nisu bili planirani u Programu kapitalnih investicija,
- Povećanje kapitalnih ulaganja u:
 - stambeno zbrinjavanje korisnika kolektivnih vidova smještaja – grupa IV,
 - opremanje Profesionalne vatrogasne jedinice – grupa V,
 - poljoprivredu sa nivoa Federacije BiH, Tuzlanskog kantona, donatofra (EU4AGRI) te primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada - grupa VI.

Od ukupno realizovanih projekata u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija, iz grupe „planiranih projekata“ realizovano 50%, iz grupe „kandidovanih projekata“ realizovano je 13%, te iz grupe „novi realizovani projekti“ je ostvareno 237%.

Grafikon 1. Struktura realizacije po izvorima finansiranja projekata po grupama u 2024.godini



Grafikon 2. Struktura realizacije projekata po grupama u 2024.godini



U strukturi finansiranja realizovanih projekata 54% se odnosi na sredstva budžeta (7.022.394 KM), 4 % kredit (498.905 KM), 2% PPP (219.470 KM), 7% sredstva TK (908.718 KM), 29% sredstva Federacije BiH (3.801.513 KM), 2% sredstva građana (309.739 KM) i 2% donacije (253.930 KM).

Od ukupno ostvarene realizacije od 13.014.669,00 KM, 17% se odnosi na realizaciju projekata iz I grupe (sport, kultura, potrebe manjina), manje od 1% za projekte II grupe (toplifikacija, deminiranje), 17% za projekte III grupe (vodovoda, kanalizacije), 27% za projekte iz IV grupe (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, domovi kulture, ostali objekti), 9% za projekte V grupe (oprema, dokumentacija) i 30% za projekte VI grupe (klizišta, izletišta, deponije, regulacija vodotokova).

Svi projekti koji su započeti, a nisu završeni u izvještajnom periodu će biti uvršteni u Program za realizaciju u naredni planski period kao i novi dostavljeni projekti za koje treba planirati sredstva za realizaciju u narednom periodu.

Program kapitalnih investicija je baza projekata za apliciranje na projekte po javnim pozivima viših organa vlasti kao i raznih domaćih i eksternih izvora finansiranja.