

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRAČANICA

Razmatra: **Gradsko vijeće**

Predlagač: **Gradonačelnik**

Obrađivač: **Služba za poduzetništvo,
lokalni razvoj i finansije
-Odsjek za lokalni razvoj**

I Z V J E Š T A J
o realizaciji projekata u
2025.godini
iz Programa kapitalnih
investicija Grada Gračanica sa
Planom realizacije 2021.-2025.

i

EVALUACIJA
Programa kapitalnih investicija
Grada Gračanica
sa planom realizacije
2021.-2025.

Gračanica, maj 2026. godine



GRAD GRAČANICA



PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA GRAČANICA -PLAN REALIZACIJE 2021.-2025.-

IZVJEŠTAJ
O REALIZACIJI PROJEKATA U 2025.GODINI
IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

EVALUACIJA
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA
GRADA GRAČANICA 2021.-2025. (PKI 2021.-2025.)



Gračanica, maj 2026.godine

Sadržaj

Lista skraćénica.....	4
Lista tabela	4
I - UVOD	5
II IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2025. GODINI	7
II 1. Pregled realizovanih projekata „grupe I - sport, kultura, potrebe manjina“ uvrštenih za realizaciju	9
II 2. Pregled realizovanih projekata „grupe II - toplifikacija, deminiranje“ uvrštenih za realizaciju	16
II 3. Pregled realizovanih projekata „grupe III - vodovod, kanalizacija“ uvrštenih za realizaciju....	17
II 4. Pregled realizovanih projekata „grupe IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti“ uvrštenih za realizaciju	26
II 5. Pregled realizovanih projekata „grupe V - oprema, dokumentacija“ uvrštenih za realizaciju ..	48
II 6. Pregled realizovanih projekata „grupe VI - klizišta, izletišta, deponije, regulacija“ uvrštenih za realizaciju	52
II 6. Rekapitulacija realizacije projekata po grupama i izvorima finansiranja u 2025. godini	55
III EVALUACIJA Programa kapitalnih investicija 2021.-2025.	57

Lista skraćenica

BiH - Bosna i Hercegovina
CZ - civilna zaštita
FBiH - Federacija Bosne i Hercegovine
JP - Javno preduzeće
JU - Javna ustanova
JZU - Javna zdravstvena ustanova
K - kandidovani projekti
KM - konvertibilna marka (BAM)
MZ - Mjesna zajednica
NP - novi realizovani projekti
PKI - Program kapitalnih investicija
PPP - Javno privatno partnerstvo (eng. Public-Private Partnership)
PVJ - Profesionalna vatrogasna jedinica
TK - Tuzlanski kanton

Lista tabela

Tabela 1. Podaci za PKI Grada Gračanica, sa prikazom broja projekata, procijenjene vrijednosti i 5	5
planirane realizacije projekata iz Programa za koje su ili nisu planirana sredstva za realizaciju	5
Tabela 2. Pregled realizovanih finansijskih sredstava u 2025.godini po grupama	8
Tabela 3. Pregled realizovanih projekata 2025. godini iz „grupe I - sport, kultura, potrebe manjina“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	9
Tabela 4. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe II“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	16
Tabela 5. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe III-vodovod, kanalizacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	17
Tabela 6. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	26
Tabela 7. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe V-oprema, dokumentacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	48
Tabela 8. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe VI- klizišta, izletišta, deponije, regulacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica	52
Tabela 9. Rekapitulacija realizacije projekata u 2025.godini iz PKI Grada Gračanica po grupama	55
Tabela 10. Evaluacija projekata iz PKI Grada Gračanica 2021-2025.po godinama, grupama i izvorima finansiranja	58

I - UVOD

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica (PKI Grada Gračanica) je dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim sredstvima za realizaciju, te planiranim sredstvima za realizaciju u periodu od pet (5) godina za finansiranje iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora finansiranja.

SVRHA donošenja Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica je da posluži Gradskoj upravi kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja.

DUGOROČNI CILJ je povezivanje Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja.

Projekti uključeni u PKI Grada Gračanica stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strateških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Gradskog vijeća planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju.

Obzirom da raspoloživa sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata, PKI Grada Gračanica kao instrument planiranja, pomaže u boljem planiranju i korištenju sredstava, te stvara pretpostavke za pristup stranim izvorima finansiranja.

PKI Grada Gračanica sadrži podatke o svim uvrštenim projektima po opisima, potrebnim sredstvima za realizaciju, a projekti su razvrstani po grupama, planiranim godinama realizacije i izvorima finansiranja.

PKI Grada Gračanica obuhvata:

1. **projekte u implementaciji** za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranja (projekti u implementaciji) **koji su uvršteni u Plan realizacije projekata 2021-2025** i
2. **kandidovani projekti** odnosno projekti za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade Programa kapitalnih investicija, **koji ostaju za realizaciju u narednom periodu.**

Tabela 1. Podaci za PKI Grada Gračanica, sa prikazom broja projekata, procijenjene vrijednosti i planirane realizacije projekata iz Programa za koje su ili nisu planirana sredstva za realizaciju

R. b.	Program	Broj projekata	Procijenjena vrijednost (u KM)	Planirana realizacija (u KM)					Zbirno za realizaciju 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
				2021	2022	2023	2024	2025		
4.	PKI	394	75.624.982	14.403.448	15.617.660	16.664.488	15.391.407	13.547.979		
4.1	Projekti u implementaciji	239	35.615.503	7.584.871	7.875.976	7.988.238	6.716.657	5.449.761	35.615.503	0
4.2	Kandidovani projekti	155	40.009.479	0	0	0	0	0	0	40.009.479

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025 razmatran je na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju broj 01-24-02447-2021 od 30.06.2021.godine.

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025 se svake godine ažurira, tako da svi kandidovani projekti za koje se u narednom periodu obezbijede sredstva će se ažuriranjem Programa uvrstiti u Plan realizacije.

Općina Gračanica je 01.04.2019.godine proglašena Gradom Gračanica i u Izvještaju se koristi i termin „grad“ ili „gradsko“, a termin „općina“ samo u kontekstu podataka koji se odnose na period prije proglašenja Grada.

Kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata koji se realizuju više godina, svi nerealizovani projekti iz Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2010.-2014. i novi projekti pristigli po javnom pozivu iz 2016.godine su uvršteni u Program kapitalnih investicija za period 2016.-

2020.godine i po pozivu 2019.godine po istom principu i metodologiji prenose se u novi Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021-2025.godine.

Na osnovu svih dosadašnjih naučenih lekcija i iskustava urađen je i **Program kapitalnih investicija Grada Gračanica** po istom principu kao i prethodni u kojem su uvršteni svi nerealizovani projekti koji su bili u ranijim programima i projekti koji su pristigli kao novi prilikom usaglašavanja projekata sa mjesnim zajednicama po pozivu.

Prema Odluci, svake godine se vrši ažuriranje Programa, tako da je Koordinacioni tim raspisao javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, izvršio ocjenu i bodovanje pristiglih novih prijedloga, na osnovu čega je Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije izvršila ažuriranje Programa.

Prema uslovima ažuriranja Programa uvedena je nova grupa projekata koja je prema usvojenom Budžetu za 2025.godinu uvrštena u realizaciju kao novi projekti, od kojih su neki realizovani, a neki uvršteni za realizaciju.

Takođe je izvršena EVALUACIJA Programa kapitalnih investicija 2021.-2025.godine, što je obrazloženo u drugom dijelu Izvještaja u kojoj je realizacija prikazana po godinama te usvojenim Izvještajima realizacija projekata u periodu 2021.-2025.godina, raspoređeno po grupama i godinama, te zbirna tabela.

II IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA U 2025. GODINI

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025. godine razmatran je na sjednici Gradskog vijeća i donesen je **Zaključak o usvajanju broj 01-24-02447-2021 od 30.06.2021.godine** („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 08/21). Program kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije projekata 2021-2025. godine se svake godine ažurira.

Od projekata koji su planirani za realizaciju u 2025.godini, u vrijednosti od 5.449.761,00 KM, prema usvojenom Budžetu za 2025.godinu i sveopštoj situaciji na tržištu, što utiče na sve sfere života, realizovano je **294%** od ukupne vrijednosti projekata, odnosno u iznosu od **16.029.160,00 KM**, od toga:

- projekata uvrštenih u PKI Grada Gračanica realizovano 10476.758,00 KM i to:
 - o *projekti u implementaciji za koje su planirana sredstva realizovano je 8.940.224,00 KM,*
 - o *kandidovani projekti za koje nisu planirana sredstva realizovano je 1.536.534,00 KM,*
- novih realizovanih projekata u vrijednosti 5.552.403,00 KM.

Realizovana sredstva u 2025.godini, posmatrano po grupama su:

1. projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 2.128.763,00 KM,
2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 275.155,00 KM,
3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 4.150.352,00 KM,
4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 2.740,00 KM,
5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 193.781,00 KM i
6. projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije, regulacije) ukupna vrijednost 6.540.612,00 KM.

Ostvareni procenat realizacije projekata u 2025.godini je 294%. Od toga je od ukupne realizacije u 2025.godini iz Programa kapitalnih investicija, iz grupe „planiranih projekata“ realizovano 56%, iz grupe „kandidovanih projekata“ realizovano je 10%, te iz grupe “novi realizovani projekti“ je ostvareno 35%.

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet Grada za 2025.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, posljedice elementarnih nepogoda i prirodne nesreće koja se proteže kroz ovaj period i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati veoma uspješnom.

Program kapitalnih investicija Grada Gračanica (PKI Grada Gračanica) obuhvata:

1. **projekte u implementaciji** za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranja (projekti u implementaciji) **koji su uvršteni u Plan realizacije projekata 2021-2025** i
2. **kandidovane projekte** odnosno projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade Programa kapitalnih investicija, **koji ostaju za realizaciju u narednom periodu, a po izvještaju se dodaje i dio**
3. **Novi realizovani projekti u 2025.godini, koji nisu bili uvršteni u usvojeni PKI 2021.-2025.godina**, a za čiju realizaciju su obezbijedena sredstva za finansiranje.

Realizovana sredstva u 2025.godini, posmatrano po grupama su prikazana u narednoj tabeli:

Tabela 2. Pregled realizovanih finansijskih sredstava u 2025.godini po grupama

R.b.	Grupa	Iznos u KM			Ukupno realizovano
		Projekti u implementaciji 2021-2025	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti	
1	Projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina)	1.721.543	0	407.220	2.128.763
2	Projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje)	275.155	0	0	275.155
3	Projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija)	332.128	1.528.941	2.289.283	4.150.352
4	Projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti)	333.815	7.593	2.399.089	2.740.497
5	Projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija)	115.955	0	77.826	193.781
6	Projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije, regulacije)	6.161.628	0	378.984	6.540.612
Ukupno realizovano		8.940.223	1.536.534	5.552.402	16.029.160

Legenda: Oznake ćelija

R. br.	Br. svi	Grad/MZ
1	2	3
1	1	
2	2	
3	3	

U tabelama broj 4.-9. značenje oznaka je slijedeće:

- u koloni broj 2 „Br. svi“ ćelije zatamnjene (u crno bijeloj tehnici) ili obojene „crvenom bojom“ označavaju **projekte u implementaciji** koji su realizovani u 2025.godini, a bijela polja su projekti u grupi **kandidovani projekti** za koja u periodu važenja dokumenta 2021.-2025. godina, nisu bila planirana sredstva, ali su u 2025.godini obezbijedena sredstva te su uvršteni za realizaciju ažuriranjem Programa,
- u koloni broj 3 „Grad/MZ“ ćelije zatamnjene (u crno bijeloj tehnici) ili obojene „zelenom bojom“ označavaju **novе realizovane projekte** za koje su obezbijedena sredstva za realizaciju u 2025.godini.

Legenda: Broj realizovanih projekata 2021.-2025.godine

Realizacija 2021.-2025.godina		
Σ	(ukupno)	Svi realizovani projekti
P	(plan)	Projekti u implementaciji 2021-2025
K	(nije plan)	Kandidovani projekti
NP	(novi)	Novi realizovani projekti

U tabelama broj 4.-10. u sumarnim podacima po grupama, skraćenice u koloni 1 se odnose na broj realizovanih projekata i znače slijedeće:

- „Σ“ - **ukupan broj realizovanih projekata**
- „P“ - broj **projekata u implementaciji** (projekti u Program uvršteni i za koje su planirana sredstva za realizaciju u periodu 2021.-2025. godina) koji su realizovani u 2025. godini,
- „K“ - broj **kandidovanih projekata** koji su uvršteni u Program, a za koja u periodu 2021.-2025. godina nisu bila planirana sredstva, ali su u periodu 2021.-2025.godina obezbijedena sredstva te su realizovani,
- „NP“ - broj **novih realizovanih projekata koji uopće nisu uvršteni u Program**, ali su obezbijedena sredstva za realizaciju u 2021.godini, 2022.godini, 2023.godini, 2024. i/ili 2025.godini.

II 1. Pregled realizovanih projekata „grupe I - sport, kultura, potrebe manjina“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 3. Pregled realizovanih projekata 2025. godini iz „grupe I - sport, kultura, potrebe manjina“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
Grupa I - sport, kultura, potrebe manjina														
1	2	Grad Gračanica	Završetak PKSC Bazen u MZ Gračanica-grad Gračanica (2016-2022) (2022-p.v. sa 2523449)	170	Budžet	38.253	0	38.253	154.793	351.475	0	0	506.268	-468.015
					Kredit	2.000.000	0	2.000.000	2.759.999	0	0	2.759.999	-759.999	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	255.000	0	255.000	395.000	0	0	395.000	-140.000	
					Federacija	0	0	0	500.000	800.000	0	1.300.000	-1.300.000	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	640000	0	640.000	640.000	0	0	640.000	0	
					Ukupno	2.933.253	0	2.933.253	4.449.792	1.151.475	0	5.601.267	-2.668.014	
2	3	Grad Gračanica	Jačanje konkurentnosti na tržištu rada -stručno osposobljavanje-VOLONTIRANJE-grad Gračanica (2021-2025)	150	Budžet	300.000	0	300.000	157.246	30.000	0	0	187.246	112.754
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	300.000	0	300.000	157.246	30.000	0	187.246	112.754	
3		Grad Gračanica	Omladinska banka za finansiranje projekata mladih		Budžet	13.000	0	13.000	25.563	0	0	15.000	40.563	-27.563
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	9.850	0	0	9.850	-9.850	
					Donacija	0	0	0	19.030	0	15.000	34.030	-34.030	
					Ukupno	13.000	0	13.000	54.443	0	30.000	84.443	-71.443	
4		Grad Gračanica	Impakt inkubator poslovnih ideja		Budžet	35.000	0	35.000	75.000	0	0	100.000	-65.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	-10.000
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	14.190	0	0	0	14.190	-14.190
					Ukupno	35.000	0	35.000	99.190	0	0	25.000	124.190	-89.190
5	5	Grad Gračanica	Podrška mladima stipendiranjem i kreditiranjem sa područja grada Gračanica (2021-2025) (2023-p.v.45000)	130	Budžet	650.000	0	650.000	660.200	292.000	0	0	952.200	-302.200
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	650.000	0	650.000	660.200	292.000	0	0	952.200	-302.200					
6	6	Grad Gračanica	Budžet za mlade sa područja grada Gračanica (2021-2025)	130	Budžet	250.000	0	250.000	111.123	30.000	0	0	141.123	108.877
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	250.000	0	250.000	111.123	30.000	0	0	141.123	108.877					
7	7	Grad Gračanica	Postavljanje klizališta u MZ Gračanica-grad Gračanica (2021-2025)	120	Budžet	250.000	0	250.000	160.040	62.000	0	0	222.040	27.960
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	250.000	0	250.000	160.040	62.000	0	0	222.040	27.960					
8	9	Grad Gračanica	Sufinansiranje nabavke senzora za kontinuirano	115	Budžet	13000	0	13.000	39.000	0	0	12.750	51.750	-38.750
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
			mjerenje šećera u krvi za djecu i mlade do 18 godina na području grada Gračanica (2021)(2022)(2023)		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	13.000	0	13.000	39.000	0	0	12.750	51.750	-38.750	
9	10	Donja Lohinja	Izgradnja objekta Osnovne škole u naselju Centar u MZ Donja Lohinja-grad Gračanica (2021-2025)	90	Budžet	25.000	0	25.000	45.000	0	0	65.561	110.561	-85.561
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	25.000	0	25.000	45.000	0	65.561	110.561	-85.561						
10	16	Grad Gračanica	Revitalizacija rukometnog igrališta u MZ Gračanici-grad Gračanica (2016-2023)	77	Budžet	400.000	0	400.000	45.390	43.208	0	88.598	311.402	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	400.000	0	400.000	45.390	43.208	0	88.598	311.402						
11	23	Grad Gračanica	Promocija kulturno-historijskog naslijeđa Grada Gračanica (2021-2025)	77	Budžet	10.000	0	10.000	23.733	8.190	0	31.923	-21.923	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	20.000	0	20.000	2.000	2.000	0	4.000	16.000	
					TK	0	0	0	2.000	0	0	2.000	-2.000	
					Federacija	0	0	0	1.500	3.300	0	4.800	-4.800	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	30.000	0	30.000	29.233	13.490	0	42.723	-12.723						
12	19	Grad Gračanica	Sanacija i održavanje spomen obilježja na	50	Budžet	50.000	0	50.000	35.325	33.069	0	68.394	-18.394	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
			području grada Gračanica (2021-2025)		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	50.000	0	50.000	35.325	33.069	0	0	68.394	-18.394
13	20	Grad Gračanica	Sanacija i održavanje sportskih terena na području grada Gračanica (2021-2025)	45	Budžet	125.000	0	125.000	90.711	25.000	0	0	115.711	9.289
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	125.000	0	125.000	90.711	25.000	0	0	115.711	9.289					
14		Gornja Lohinja	Izgradnja sportskog poligona u naselju Centar u MZ Gornja Lohinja-grad Gračanica (2022-2023)	35	Budžet	40.000	0	40.000	0	17.141	0	0	17.141	22.860
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	40.000	0	40.000	0	17.141	0	0	17.141	22.860					
15	33	Gračanica	Uređenje dječijih igrališta u gradu Gračanica (2021-2024)	35	Budžet	20.000	0	20.000	61.686	4.200	0	0	65.886	-45.886
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	20.000	0	20.000	61.686	4.200	0	0	65.886	-45.886					
16	33	Gračanica	Uređenje dječijih igrališta na području grada	35	Budžet	25.000	0	25.000	34.365	19.960	0	0	54.325	-29.325
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
			Gračanica (2021-2024) (Dječija igrališta u MZ-grad Gračanica (2021))		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	25.000	0	25.000	34.365	19.960	0	0	54.325	-29.325
17		Grad Gračanica	Sportske igre mladih, otvaranje u Gračanici	35	Budžet	30.000	0	30.000	80.000	0	0	30.000	110.000	-80.000
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	30.000	0	30.000	80.000	0	0	30.000	110.000	-80.000					
18		Gornja Orahovica	Uređenje nogometnog igrališta u MZ Gornja Orahovica	35	Budžet	28.660	0	28.660	6984	0	0	19.960	26.944	1.716
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	1.300	0	1.300	1300	0	0	0	1.300	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	29.960	0	29.960	8.284	0	0	19.960	28.244	1.716					
19	75	Grad Gračanica	Gračanica Summer Fest (2.)		Budžet	43.500	0	43.500	24.000	0	0	36.000	60.000	-16.500
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	-2.200
					TK	0	0	0	3.000	0	0	30.000	33.000	-33.000
					Federacija	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	-2.500
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	11.800	0	0	0	11.800	-11.800
Ukupno	43.500	0	43.500	43.500	0	0	66.000	109.500	-66.000					
20	80	Babići	Rekonstrukcija školskog poligona u MZ Babići -		Budžet	31.789	0	31.789	31.789	0	0	25.789	57.578	-25.789
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
			PRENOS I NOVI		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ukupno		31.789	0	31.789	31.789	0	0	25.789	57.578	-25.789	
21		Vranovići	Uređenje sportskog poligona u MZ Vranovići		Budžet	9.840	0	9.840	0	0	0	9.840	9.840	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno		9.840	0	9.840	0	9.840	0	0	9.840	9.840	0			
22		Škrahovica	Sanacija sportskog poligona u MZ Škrahovica		Budžet	25.740	0	25.740	0	0	0	25.740	25.740	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno		25.740	0	25.740	0	25.740	0	0	25.740	25.740	0			
23		Stjepan Polje	Rasvjeta na stadionu NK Stjepan Polje		Budžet	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno		15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0			
24		Gračanica	Sahat-kula u MZ Gračanica - izrada i		Budžet	13.778	0	13.778	0	0	0	13.778	13.778	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
			montaža vrata i uređenje prostora oko Sahat kule		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	13.778	0	13.778	0	0	0	13.778	13.778	0	
25		Škahnovica	Izvođenje radova na sanaciji sportskog poligona u MZ Škahnovica		Budžet	25.740	0	25.740	0	0	0	25.740	25.740	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	25.740	0	25.740	0	0	0	25.740	25.740	0						
26		Gračanica	Rekonstrukcija sportske sale Luke		Budžet	42.062	0	42.062	0	0	0	42.062	42.062	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	42.062	0	42.062	0	0	0	42.062	42.062	0						
Ukupno grupa I				1.329	Budžet	2.510.362	0	2.510.362	1.861.948	916.243	0	362.220	3.140.411	-630.049	
					Kredit	2.000.000	0	2.000.000	2.759.999	0	0	0	2.759.999	-759.999	
					PPP	20.000	0	20.000	4.200	2.000	0	0	6.200	13.800	
					TK	255.000	0	255.000	410.000	0	0	30.000	440.000	-185.000	
					Federacija	0	0	0	504.000	803.300	0	0	1.307.300	-1.307.300	
					Gradani	1.300	0	1.300	11.150	0	0	0	11.150	-9.850	
					Donacija	640.000	0	640.000	685.020	0	0	15.000	700.020	-60.020	
					Ukupno	5.426.662	0	5.426.662	6.236.317	1.721.543	0	407.220	8.365.080	(-2.938.418)	
Σ	P	K	NP												
26	12	0	14												

II 2. Pregled realizovanih projekata „grupe II - toplifikacija, deminiranje“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 4. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe II“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
Grupa II - toplifikacija, deminiranje															
1	1	Gračanica	NASTAVAK REALIZACIJE - TOPLIFIKACIJA GRADA -MZ Gračanica-grad Gračanica (2010-2023)	203	Budžet	200.000	0	200.000	6.706	0	0	0	6.706	193.294	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	500.000	0	500.000	591.374	0	0	591.374	-91.374		
					TK	250.000	0	250.000	48.350	48.280	0	96.630	153.370		
					Federacija	0	0	0	101.920	0	0	101.920	-101.920		
					Građani	150.000	0	150.000	30.000	0	0	30.000	120.000		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	1.100.000	0	1.100.000	778.350	48.280	0	826.630	273.370		
2	5	Grad Gračanica	Implementacija mjera energetskog pregleda na objektima u nadležnosti Grada Gračanica (2016-2025) (utopljanje vatrogasnog doma-35000)	130	Budžet	0	0	0	35.823	58.189	0	0	94.012	-94.012	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	70.129	168.686	0	238.815	-238.815		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	80.000	0	80.000	34.271	0	0	34.271	45.729		
					Ukupno	80.000	0	80.000	140.223	226.875	0	367.098	-287.098		
Ukupno grupa II				333	Budžet	200.000	0	200.000	42.529	58.189	0	0	100.718	99.282	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0			
					PPP	500.000	0	500.000	591.374	0	0	591.374	-91.374		
					TK	250.000	0	250.000	48.350	48.280	0	96.630	153.370		
					Federacija	0	0	0	172.049	168.686	0	340.735	-340.735		
					Građani	150.000	0	150.000	30.000	0	0	30.000	120.000		
					Donacija	80.000	0	80.000	34.271	0	0	34.271	45.729		
					Ukupno	1.180.000	0	1.180.000	918.573	275.155	0	1.193.728	(-13.728)		
Σ	P	K	NP												
2	2	0	0												

II 3. Pregled realizovanih projekata „grupe III - vodovod, kanalizacija“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 5. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe III-vodovod, kanalizacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
Grupa III- vodovod, kanalizacija														
1	27	Lukavica	Vodosnabdijevanje u MZ Lukavica -grad Gračanica	78	Budžet	280.000	0	280.000	158.370	0	0	0	158.370	121.630
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	161.799	299.249	0	0	461.048	-461.048
					Federacija	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	-80.000
					Gradani	120.000	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	400.000	0	400.000	400.169	299.249	0	0	699.418	-299.418
2	44	Malešići	Vodosnabdijevanje u MZ Malešići - grad Gračanica (2020-2025)	50	Budžet	90.000	0	90.000	146.780	32.879	0	0	179.659	-89.659
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	100.000	0	100.000	156.780	32.879	0	0	189.659	-89.659
3	2	Grad Gračanica	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem-grad Gračanica (2021-2025)	146	Budžet	259.200	0	259.200	333.436	0	0	0	333.436	-74.236
					Kredit	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	250.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
					Federacija	250.000	0	250.000	0	0	600.000	0	600.000	-350.000
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	928.941	0	928.941	-928.941
					Ukupno	1.359.200	0	1.359.200	333.436	0	1.528.941	0	1.862.377	-503.177

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
4	86	Škahnovica	Vodosnabdijevanje u MZ Škahnovica		Budžet	424.398	0	424.398	276.926	0	0	0	276.926	147.472
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	147.472	0	0	69.100	216.572	-216.572
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	424.398	0	424.398	424.398	0	0	69.100	493.498	-69.100
5		Gračanica	Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje distributivne mreže vodovodnog sistema Gračanica, faza I		Budžet	335.187	0	335.187	0	0	0	335.187	335.187	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	330000	0	330.000	0	0	330000	330.000	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	665.187	0	665.187	0	0	0	665.187	665.187	0
6		Gračanica	Vodosnabdijevanje dijela sistema MZ Lukavica, grad Gračanica-izgradnja transportnih i dijela povratnih distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Lukavica-faza II		Budžet	54.225	0	54.225	0	0	0	54.225	54.225	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	80.000	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	
					Federacija	80.000	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	40.000	0	40.000	0	0	40.000	40.000	0	
					Ukupno	254.225	0	254.225	0	0	254.225	254.225	0	
7		Donja Orahnovica	Izgradnja vodovodne mreže Klanac-Karići-Polje, MZ Donja Orahnovica		Budžet	67.040	0	67.040	0	0	0	67.040	67.040	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	67.040	0	67.040	0	0	0	67.040	67.040	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
					Ukupno	67.040	0	67.040	0	0	0	67.040	67.040	0	
8		Vranovići	Radovi na proširenju sistema vodosnabdijevanja MZ Vranovići		Budžet	49.754	0	49.754	0	0	0	49.754	49.754	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno	49.754	0	49.754	0	0	49.754	49.754	0							
9		Matešići	Proširenje sistema vodosnabdijevanja u MZ Matešići		Budžet	32.879	0	32.879	0	0	0	32.879	32.879	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	32.879	0	32.879	0	0	32.879	32.879	0							
10		Donja Orahovica	Uvezivanje novog bunara BO2 u vodovodni sistem Donja Orahovica		Budžet	55.497	0	55.497	0	0	0	55.497	55.497	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	55.497	0	55.497	0	0	55.497	55.497	0							
11		Miričina	Potisni cjevovod do novog bazena MZ Miričina		Budžet	51.512	0	51.512	0	0	0	51.512	51.512	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	51.512	0	51.512	0	0	0	51.512	51.512	0	
12		Škahnovica	Izvođenje radova na istražnoj bušotini u MZ Škahnovica	Budžet	19.949	0	19.949	0	0	0	0	19.949	19.949	0	
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno	19.949	0	19.949	0	0	19.949	19.949	0			
13		Gračanica	Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji distributivne mreže vodovodnog sistema Gračanica	Budžet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TK	200000	0	200.000	0	0	200000	200.000	0			
				Federacija	259606	0	259.606	0	0	259606	259.606	0			
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Ukupno	459.606	0	459.606	0	0	459.606	459.606	0			
14		Vranovići	Vodosnabdijevanje u MZ Vranovići	Budžet	58.960	0	58.960	0	0	0	58.960	58.960	0		
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0			
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Ukupno	58.960	0	58.960	0	0	58.960	58.960	0			
15		Mirčina	Izgradnja bazena Borici, MZ Mirčina	Budžet	74.847	0	74.847	0	0	0	74.847	74.847	0		
				Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0			
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0			
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0			

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	74.847	0	74.847	0	0	0	74.847	74.847	0	
16		Škahnovica	Izvođenje radova na istražnoj bušotini u MZ Škahnovica		Budžet	13.982	0	13.982	0	0	0	13.982	13.982	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	13.982	0	13.982	0	0	13.982	13.982	0		
17		Miričina	Sanacija glavnog bazena MZ Miričina		Budžet	9.463	0	9.463	0	0	0	9.463	9.463	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	9.463	0	9.463	0	0	9.463	9.463	0		
18		Soko	Sanacija kapitaže "Krešnice", MZ Soko		Budžet	18.991	0	18.991	0	0	0	18.991	18.991	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	18.991	0	18.991	0	0	18.991	18.991	0		
19		Gračanica	Izgradnja oborinske kanalizacije u ulici Gračaničkih gazija (kod Etivaže), MZ Gračanica		Budžet	19.519	0	19.519	0	0	0	19.519	19.519	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	19.519	0	19.519	0	0	0	19.519	19.519	0	
20		Gračanica	Izgradnja prioriternih dionica kolektorske mreže u Gračanici, faza II(od pijace do Sokoluše)		Budžet	0	0	0	0	0	0	67.971	67.971	-67.971	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000	-98.000	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	0	0	0	0	0	0	165.971	165.971	-165.971	
21		Gračanica	Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Lukavički sokak, MZ Gračanica		Budžet	4.946	0	4.946	0	0	0	4.946	4.946	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	4.946	0	4.946	0	0	0	4.946	4.946	0	
22		Gornja Orahovica	Sanacija kanalizacione mreže u naselju Gazibegovići, MZ Gazibegovići, MZ Gornja Orahovica		Budžet	16.830	0	16.830	0	0	0	16.830	16.830	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	16.830	0	16.830	0	0	0	16.830	16.830	0	
23		Donja Orahovica	Rekonstrukcija kanala za odvodnju oborinskih voda M4-Nogometno		Budžet	16.368	0	16.368	0	0	0	16.368	16.368	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
			igralište,Donja Orahovica		TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	16.368	0	16.368	0	0	0	16.368	16.368	0
24		Gračanica	Izgradnja oborinske kanalizacije u naselju Ritašići, MZ Gračanica		Budžet	18.164	0	18.164	0	0	0	18.164	18.164	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	18.164	0	18.164	0	0	0	18.164	18.164	0
25		Gračanica	Izgradnja dijela oborinskog i fekalnog kanala u ulici Hajrudina. Džebe Bajbage		Budžet	43	0	43	0	0	0	43	43	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	44800	0	44.800	0	0	44800	44.800	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	44.843	0	44.843	0	0	0	44.843	44.843	0
26		Soko	Izgradnja kanalizacije Sumbići MZ Soko		Budžet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	24900	0	24.900	0	0	24900	24.900	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	24.900	0	24.900	0	0	0	24.900	24.900	0
27		Gračanica	Spajanje oborinske kanalizacije iz ulice		Budžet	34.888	0	34.888	0	0	0	34.888	34.888	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
			Patriotske lige- Ulica Gračaničkih gazija, MZ Gračanica		PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	34.888	0	34.888	0	0	0	34.888	34.888	0
28		Mirčina	Izgradnja kanalizacije Brezici- faza I, MZ Miričina		Budžet	9.781	0	9.781	0	0	0	9.781	9.781	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	9.781	0	9.781	0	0	0	9.781	9.781	0
29		Malešići	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Mujkići, MZ Malešići		Budžet	14.601	0	14.601	0	0	0	14.601	14.601	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	14.601	0	14.601	0	0	0	14.601	14.601	0
30		Lukavica	Kanalizacija Šašovka, MZ Lukavica		Budžet	9.887	0	9.887	0	0	0	9.887	9.887	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	9.887	0	9.887	0	0	0	9.887	9.887	0
31		Grčanica	Sanacija oborinske		Budžet	7.593	0	7.593	0	0	0	7.593	7.593	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
			kanalizacije Riječka, MZ Gračanica		Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Ukupno		7.593	0	7.593	0	0	0	7.593	7.593	0	
Ukupno grupa VII				274	Budžet	2.048.504	0	2.048.504	915.512	32.879	0	1.062.877	2.011.268	37.236	
					Kredit	600000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	600.000
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	599700	0	599.700	309.271	299.249	0	418.800	1.027.320	-427.620	
					Federacija	919606	0	919.606	80.000	0	600.000	767.606	1.447.606	-528.000	
					Gradani	130.000	0	130.000	10.000	0	0	0	10.000	120.000	
					Donacija	40000	0	40.000	0	0	928.941	40.000	968.941	-928.941	
			Ukupno		4.337.810	0	4.337.810	1.314.783	332.128	1.528.941	2.289.283	5.465.135	(-1.127.325)		
Σ	P	K	NP												
31	2	1	28												

II 4. Pregled realizovanih projekata „grupe IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 6. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
Grupa IV- putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti															
1	9	Malešići	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asfaltiranje u MZ Malešići grad Gračanica (2022-A-26.764KM +27.220KM)	132	Budžet	125.000	30468	94.532	189.452	0	7.593	0	166.577	-72.045	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	125.000	30.468	94.532	189.452	0	7.593	0	166.577	-72.045	
3	36	Gračanica	Rekonstrukcija ul. Bijela Polja u MZ Gračanica - grad Gračanica (2021-2025)	75	Budžet	316.000	16.000	300.000	72.000	64.584	0	0	120.584	179.416	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	316.000	16.000	300.000	72.000	64.584	0	0	120.584	179.416	
4	54	Stjepan Polje	Rekonstrukcija putnog pravca Jahići-Memići u MZ Stjepan Polje - grad Gračanica (2021-2024)	60	Budžet	90.500	0	90.500	17.493	25.211	0	0	42.704	47.796	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	4000	0	4.000	0	0	0	0	4.000		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	94.500	0	94.500	17.493	25.211	0	0	42.704	51.796	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
5	62	Prijeko Brdo	Sanacija objekta Društveni dom u MZ Prijeko Brdo - grad Gračanica (2021)(2022-stolarija i unutrašnje uređenje)	59	Budžet	15000	0	15.000	20.997	19.767	0	0	40.764	-25.764
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	15.000	0	15.000	20.997	19.767	0	0	40.764	-25.764
6	75	Donja Orahovica	Sanacija puta u Donjoj Orahovici-Petrovo	57	Budžet	17.500	0	17.500	17.094	0	0	3.215	20.309	-2.809
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	50.020	50.020	-50.020
					Gradani	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	20.000	0	20.000	19.594	0	0	53.235	72.829	-52.829
7	82	Trnovci	Izgradnja Društvenog doma u MZ Trnovci - grad Gračanica (2021-2023)	53	Budžet	145.022	45.022	100.000	64.893	16.871	0	0	36.742	63.258
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	145.022	45.022	100.000	64.893	16.871	0	0	36.742	63.258
8	83	Škrahovica	Adaptacija i saniranje Društvenog doma u MZ Škrahovica - grad Gračanica (2021-2023)	52	Budžet	20.000	10.000	10.000	10.000	7.900	0	0	7.900	2.100
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	20.000	10.000	10.000	10.000	7.900	0	0	7.900	2.100

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
9	84	Rašljeva	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva - grad Gračanica (2021-2022)	51	Budžet	112.000	92.000	20.000	101.992	28.414	0	0	38.406	-18.406	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	112.000	92.000	20.000	101.992	28.414	0	0	38.406	-18.406	
10	97	Pribava	Asfaltiranje puta Mujkanovac-Meraje (Pribava) u MZ Pribava - grad Gračanica (2021-2022)	45	Budžet	144.000	94.000	50.000	115.273	34.611	0	0	55.884	-5.884	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	144.000	94.000	50.000	115.273	34.611	0	0	55.884	-5.884	
11	102	Grad Gračanica	Projekat horizontalna i vertikalna signalizacija u gradu - grad Gračanica (2021-2025) (2022-ležeći policajci, 2023.-ležeći policajci u MZ Malešići)	40	Budžet	250.000	0	250.000	84.305	22.113	0	0	106.418	143.582	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	-5.000	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	250.000	0	250.000	89.305	22.113	0	0	111.418	138.582	
12	107	Miričina	Asfaltiranje puta za Brda-Mujačići u MZ Miričina - grad Gračanica (2021-2025)	40	Budžet	250.000	50.000	200.000	123.336	0	0	7.593	80.929	119.071	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	250.000	50.000	200.000	123.336	0	0	7.593	80.929	119.071	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
13	108	Grad Gračanica	Sanacija stare zgrade Općine - Gradske uprave (kulturno-historijski spomenik - KONAK u MZ Gračanica - grad Gračanica (2021-2022))	38	Budžet	400.000	99.067	300.933	148.576	8.775	0	0	58.284	242.649
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	600.000	280.000	320.000	280.000	0	0	0	0	320.000
					Federacija	0	0	0	110.129	0	0	0	110.129	-110.129
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	1.000.000	379.067	620.933	538.705	8.775	0	0	168.413	452.520
14	161	Sve MZ	Izgradnja javne rasvjete u MZ-grad Gračanica (2021-2025)	32	Budžet	400.000	0	400.000	147.761	44.723	0	0	192.484	207.516
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	1.300	0	0	1.300	-1.300	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	400.000	0	400.000	149.061	44.723	0	0	193.784	206.216
15		Gračanica	Sanacija ulice Patriotske lige Gračanica u MZ Gračanica, grad Gračanica		Budžet	317.193	0	317.193	317.193	0	0	121.548	438.741	-121.548
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	438.741	438.741	-438.741
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	317.193	0	317.193	317.193	0	0	560.289	877.482	-560.289
16		Gornja Orahovica	Sanacija puta Ajkici u MZ Gornja Orahovica - grad Gračanica		Budžet	26.773	0	26.773	26.773	0	0	7.593	34.366	-7.593
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	26.773	0	26.773	26.773	0	0	7.593	34.366	-7.593

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
17	30	Stjepan Polje	Rekonstrukcija puta u naselju Potok Mahala u MZ Stjepan Polje -grad Gračanica	76	Budžet	32.000	16.500	15.500	16.500	12.285	0	0	12.285	3.215
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	32.000	16.500	15.500	16.500	12.285	0	0	12.285	3.215
18	126	Donja Orahovica	Uređenje dijela površi ne parka i javne česme sa spomen pločom pored mag. puta M4 u MZ Donja Orahovica-grad Gračanica	35	Budžet	12.000	0	12.000	0	9.957	0	0	9.957	2.043
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	12.000	0	12.000	0	9.957	0	0	9.957	2.043
19		Gornji Dobrovci	Sanacija krova Društvenog doma u MZ Gornji Dobrovci		Budžet	38.604	0	38.604	0	38.604	0	7.593	46.197	-7.593
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	38.604	0	38.604	0	38.604	0	7.593	46.197	-7.593
20		Džakule	Postavljanje fasade na društvenom domu u MZ Džakule		Budžet	17.675	0	17.675	0	0	0	7.593	7.593	10.082
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	17.675	0	17.675	0	0	0	7.593	7.593	10.082

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
21		Piskavica	Izvođenje radova na sanaciji krova na Društvenom domu u MZ Piskavica		Budžet	97.110	0	97.110	0	0	0	97.110	97.110	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	97.110	0	97.110	0	0	0	97.110	97.110	0
22		Donja Lohinja	Radovi na sanaciji Društvenog doma, MZ Donja Lohinja		Budžet	10.000	0	10.000	0	0	0	4.939	4.939	5.061
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	10.000	0	10.000	0	0	0	4.939	4.939	5.061
23		Donja Orahovica	Nabavka i ugradnja vrata na Društvenom domu-Ambulanta (MZ Donja Orahovica)		Budžet	5.733	0	5.733	0	0	0	5.733	5.733	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	5.733	0	5.733	0	0	0	5.733	5.733	0
24		Gračanica	Sanacija puta Bajbagina-Gajevi, Faza II, MZ Gračanica		Budžet	12.022	0	12.022	0	0	0	12.022	12.022	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	12.022	0	12.022	0	0	0	12.022	12.022	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
25		Gračanica	Sanacija puta Etivaža, MZ Gračanica		Budžet	25.423	0	25.423	0	0	0	25.423	25.423	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	25.423	0	25.423	0	0	0	25.423	25.423	0
26		Gračanica	Sanacija puta Mednica-Hurije-Straževac, faza II, MZ Gračanica		Budžet	14.886	0	14.886	0	0	0	14.886	14.886	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	14.886	0	14.886	0	0	0	14.886	14.886	0
27		Gračanica	Sanacija puta Ritašići-Dželilovići, MZ Gračanica		Budžet	12.576	0	12.576	0	0	0	12.576	12.576	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	12.576	0	12.576	0	0	0	12.576	12.576	0
28		Gračanica	Sanacija puta u ulici Majke Bošnjakinje, Hajdarovac, MZ Gračanica		Budžet	7.601	0	7.601	0	0	0	7.601	7.601	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	7.601	0	7.601	0	0	0	7.601	7.601	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
29		Gračanica	Sanacija puta Karići Polje, MZ Donja Orahovica		Budžet	7.914	0	7.914	0	0	0	7.914	7.914	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	7.914	0	7.914	0	0	7.914	0	0	7.914	7.914
30		Gračanica	Sanacija puta Bukva-Rajčevac, MZ Soko		Budžet	16.368	0	16.368	0	0	0	16.368	16.368	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	16.368	0	16.368	0	0	16.368	0	0	16.368	16.368
31		Gračanica	Sanacija mostova i ograda na mostovima na rijeci Sokoluši, MZ Gračanica		Budžet	13.350	0	13.350	0	0	0	13.350	13.350	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	13.350	0	13.350	0	0	13.350	0	0	13.350	13.350
32		Gračanica	Izvođenje radova na sanaciji puta kod bolnice, MZ Gračanica, faza II		Budžet	5.019	0	5.019	0	0	0	5.019	5.019	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	5.019	0	5.019	0	0	5.019	0	0	5.019	5.019

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
33		Doborovci	"Izgradnja mosta sa zaštitnim zidovima na putu za izbjegličko naselje u MZ Doborovci" Grad Gračanica		Budžet	27.815	0	27.815	0	0	0	27.815	27.815	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	49.990	0	49.990	0	0	49.990	49.990	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	77.805	0	77.805	0	0	77.805	77.805	0	
34		Stjepan Polje	Sanacija puta Ibrahimovići, MZ Stjepan Polje		Budžet	27.050	0	27.050	0	0	0	27.050	27.050	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	27.050	0	27.050	0	0	27.050	27.050	0	
35		Miričina	Sanacija puta Gornja Miričina, MZ Miričina		Budžet	50.000	0	50.000	0	0	0	49.151	49.151	849
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	50.000	0	50.000	0	0	49.151	49.151	849	
36		Miričina	Sanacija puta prema kući Slamnika, MZ Miričina		Budžet	28.074	0	28.074	0	0	0	28.074	28.074	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	28.074	0	28.074	0	0	28.074	28.074	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
37		Mirčina	Sanacija puta Lipovci, MZ Miričina		Budžet	14.707	0	14.707	0	0	0	14.707	14.707	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	14.707	0	14.707	0	0	0	14.707	14.707	0
38		Mirčina	Sanacija puta Imamovići, MZ Miričina		Budžet	10.000	0	10.000	0	0	0	9.524	9.524	476
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	10.000	0	10.000	0	0	0	9.524	9.524	476
39		Donja Orahovica	Sanacija puta u naselju Jelah, MZ Donja Orahovica		Budžet	11.591	0	11.591	0	0	0	11.591	11.591	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	11.591	0	11.591	0	0	0	11.591	11.591	0
40		Pribava	Sanacija puta Hajr voda do novog mezarja, MZ Pribava		Budžet	54.496	0	54.496	0	0	0	54.496	54.496	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	54.496	0	54.496	0	0	0	54.496	54.496	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
41		Pribava	Sanacija oštećenih površina puta u naselju Tahirovići, MZ Pribava		Budžet	21.727	0	21.727	0	0	0	21.727	21.727	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	21.727	0	21.727	0	0	0	21.727	21.727	0	
42		Lukavica	Sanacija puta Čamdžići, MZ Lukavica		Budžet	34.180	0	34.180	0	0	0	34.180	34.180	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	34.180	0	34.180	0	0	0	34.180	34.180	0	
43		Lukavica	Sanacija puta prema izletištu Hrastovi, MZ Lukavica		Budžet	19.743	0	19.743	0	0	0	19.743	19.743	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	19.743	0	19.743	0	0	0	19.743	19.743	0	
44		Vranovići	Sanacija puta Karići (Majdan)-Bukva, MZ Vranovići		Budžet	17.090	0	17.090	0	0	0	17.090	17.090	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	17.090	0	17.090	0	0	0	17.090	17.090	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
45		Vranovići	Sanacija puta Društveni dom-džamija, MZ Vranovići		Budžet	11.714	0	11.714	0	0	0	11.714	11.714	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	11.714	0	11.714	0	0	0	11.714	11.714	0	
46		Gornji Doborovci	Sanacija puteva u MZ Gornji Doborovci		Budžet	24.553	0	24.553	0	0	0	24.553	24.553	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	24.553	0	24.553	0	0	0	24.553	24.553	0	
47		Džakule	sanacija puta u naselju Mušići, MZ Džakule		Budžet	14.713	0	14.713	0	0	0	14.713	14.713	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	14.713	0	14.713	0	0	0	14.713	14.713	0	
48		Džakule	sanacija puta prema kući Halilovića, MZ Džakule		Budžet	19.675	0	19.675	0	0	0	19.675	19.675	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	19.675	0	19.675	0	0	0	19.675	19.675	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
49		Džakule	sanacija puta Čadbine-Mehmedovići, MZ Džakule		Budžet	18.084	0	18.084	0	0	0	18.084	18.084	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	18.084	0	18.084	0	0	0	18.084	18.084	0	
50		Džakule	Sanacija puta u naselju Selići, MZ Trnovci		Budžet	29.271	0	29.271	0	0	0	29.271	29.271	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	29.271	0	29.271	0	0	0	29.271	29.271	0	
51		Doborovci	Sanacija puteva u MZ Doborovci		Budžet	34.609	0	34.609	0	0	0	34.609	34.609	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	34.609	0	34.609	0	0	0	34.609	34.609	0	
52		Gornja Lohinja	Sanacija puta Novo naselje, MZ Gornja Lohinja		Budžet	16.763	0	16.763	0	0	0	16.763	16.763	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	16.763	0	16.763	0	0	0	16.763	16.763	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
53		Donja Lohinja	Sanacija puta u naselju Bajrići, MZ Donja Lohinja		Budžet	25.877	0	25.877	0	0	0	25.877	25.877	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	25.877	0	25.877	0	0	0	25.877	25.877	0	
54		Gračanica	Sanacija puta u naselju Drafići, ulica prema stambenom objektu IZ Gračanica, MZ Gračanica		Budžet	12.092	0	12.092	0	0	0	12.092	12.092	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	12.092	0	12.092	0	0	0	12.092	12.092	0	
55		Gračanica	Sanacija puta Japaga-Potok Mahala, MZ Gračanica		Budžet	15.964	0	15.964	0	0	0	15.964	15.964	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	15.964	0	15.964	0	0	0	15.964	15.964	0	
56		Gračanica	Sanacija puteva u naselju Drama-Ritašići, MZ Gračanica		Budžet	59.823	0	59.823	0	0	0	59.823	59.823	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	59.823	0	59.823	0	0	0	59.823	59.823	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
57		Miričina	Izvođenje radova na sanaciji dionice puta Lipovci, faza II, MZ Miričina		Budžet	28.437	0	28.437	0	0	0	28.437	28.437	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	28.437	0	28.437	0	0	0	28.437	28.437	0	
58		Malešići	Sanacija puta u naselju Ljeske, MZ Malešići, Grad Gračanica		Budžet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	48.164	0	48.164	0	0	48.164	48.164	0		
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	48.164	0	48.164	0	0	48.164	48.164	0		
59		Lendići	Sanacija oštećenog puta Gračanica-Malešići u MZ Lendići (kod kamenoloma)		Budžet	5.768	0	5.768	0	0	0	5.768	5.768	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	5.768	0	5.768	0	0	5.768	5.768	0		
60		Donja Orahovica	Sanacija puta Kamenica-Guvna, MZ Donja Orahovica		Budžet	6.434	0	6.434	0	0	0	6.434	6.434	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Ukupno	6.434	0	6.434	0	0	6.434	6.434	0		

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
61		Babići	Sanacija puta u MZ Babići		Budžet	17.316	0	17.316	0	0	0	17.316	17.316	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	17.316	0	17.316	0	0	0	17.316	17.316	0	
62		Vranovići	Sanacija puta Karići- Bunar Nasići, MZ Vranovići		Budžet	81.549	0	81.549	0	0	0	81.549	81.549	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	81.549	0	81.549	0	0	0	81.549	81.549	0	
63		Škrahovica	Sanacija puteva Vasino polje, MZ Škrahovica		Budžet	49.098	0	49.098	0	0	0	49.098	49.098	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	49.098	0	49.098	0	0	0	49.098	49.098	0	
64		Lukavica	Sanacija puteva Delići i Zolje u MZ Lukavica		Budžet	60.372	0	60.372	0	0	0	60.372	60.372	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	60.372	0	60.372	0	0	0	60.372	60.372	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
65		Gornja Lohinja	Sanacija puteva u MZ Gornja Lohinja		Budžet	16.322	0	16.322	0	0	0	16.322	16.322	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	16.322	0	16.322	0	0	0	16.322	16.322	0	
66		Pribava	Sanacija puta od pekare Magistrala do kuće Brguljak, MZ Pribava		Budžet	16.263	0	16.263	0	0	0	16.263	16.263	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	16.263	0	16.263	0	0	0	16.263	16.263	0	
67		Donja Lohinja	Sanacija puta Pribava (mezarje)- Mujkanovac, Donja Lohinja		Budžet	12.273	0	12.273	0	0	0	12.273	12.273	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	12.273	0	12.273	0	0	0	12.273	12.273	0	
68		Donja Orahovica	Sanacija puta Rječica, MZ Donja Orahovica		Budžet	32.748	0	32.748	0	0	0	32.748	32.748	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	32.748	0	32.748	0	0	0	32.748	32.748	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
69		Rašljeva	Asfaltiranje puta u MZ Rašljeva, Mehići-Ratiš		Budžet	44.285	0	44.285	0	0	0	44.285	44.285	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	44.285	0	44.285	0	0	0	44.285	44.285	0	
70		Mirčina	Sanacija mosta u MZ Mirčina		Budžet	19.679	0	19.679	0	0	0	19.679	19.679	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	19.679	0	19.679	0	0	0	19.679	19.679	0	
71		Gračanica	Sanacija stepeništa kod Centra za socijalni rad		Budžet	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	3.800	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	3.800	0	
72		Stjepan Polje	Sanacija puta Dživraci-Stijena, MZ Stjepan Polje		Budžet	39.125	0	39.125	0	0	0	39.125	39.125	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	39.125	0	39.125	0	0	0	39.125	39.125	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
73		Stjepan Polje	Sanacija puta Mustafići-Hadžijina šuma, MZ Stjepan Polje		Budžet	21.060	0	21.060	0	0	0	21.060	21.060	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	21.060	0	21.060	0	0	0	21.060	21.060	0	
74		Stjepan Polje	Sanacija puta M4-Oključak, MZ Stjepan Polje		Budžet	18.779	0	18.779	0	0	0	18.779	18.779	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	18.779	0	18.779	0	0	0	18.779	18.779	0	
75		Stjepan Polje	Sanacija puta Potok Mahala sa izgradnjom zida, MZ Stjepan Polje		Budžet	12.285	0	12.285	0	0	0	12.285	12.285	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	12.285	0	12.285	0	0	0	12.285	12.285	0	
76		Stjepan Polje	Sanacija puta Džebe-Golaći, MZ Stjepan Polje		Budžet	16.731	0	16.731	0	0	0	16.731	16.731	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	16.731	0	16.731	0	0	0	16.731	16.731	0	

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
77		Mirčina	Sanacija puta u naselju Brda, MZ Mirčina		Budžet	8.755	0	8.755	0	0	0	8.775	8.775	-20	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	8.755	0	8.755	0	0	8.775	8.775	-20		
78		Mirčina	Sanacija puta u MZ Mirčina, Europrost-Poredak		Budžet	10.284	0	10.284	0	0	0	10.284	10.284	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	10.284	0	10.284	0	0	10.284	10.284	0		
79		Priješko Brdo	Sanacija puta MZ Prijeko Brdo		Budžet	52.533	0	52.533	0	0	0	52.533	52.533	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	52.533	0	52.533	0	0	52.533	52.533	0		
80		Buk	Sanacija dionice puta Kapak, MZ Buk		Budžet	75.816	0	75.816	0	0	0	75.816	75.816	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	75.816	0	75.816	0	0	75.816	75.816	0		

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
81		Lukavica	Hitna sanacija mosta u naselju Zolje, MZ Lukavica		Budžet	24.646	0	24.646	0	0	0	24.646	24.646	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	24.646	0	24.646	0	0	0	24.646	24.646	0
82		Lendići	Sanacija puta Trnjaci prema mostu za Malešiće		Budžet	24.597	0	24.597	0	0	0	24.597	24.597	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	24.597	0	24.597	0	0	0	24.597	24.597	0
83		Malešići	Sanaciji glavnog puta prema MZ Malešići		Budžet	12.227	0	12.227	0	0	0	12.227	12.227	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	12.227	0	12.227	0	0	0	12.227	12.227	0
84		Malešići	Sanacija prilaza školi, MZ Malešići		Budžet	6.845	0	6.845	0	0	0	6.845	6.845	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	6.845	0	6.845	0	0	0	6.845	6.845	0

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
85		Sve MZ osim MZ Gračanica	Sanacija asfaltnih površina u svim mjesnim zajednicama osim MZ Gračanica		Budžet	77.805	0	77.805	0	0	0	77.805	77.805	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	77.805	0	77.805	0	0	0	77.805	77.805	0
86		Gračanica	Sanacija asfaltnih površina u MZ Gračanica		Budžet	12.168	0	12.168	0	0	0	12.168	12.168	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	12.168	0	12.168	0	0	0	12.168	12.168	0
87		Gračanica	Nabavka i ugradnja LED svjetiljki za uličnu rasvjetu u MZ Gračanica		Budžet	27.793	0	27.793	0	0	0	27.793	27.793	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	27.793	0	27.793	0	0	0	27.793	27.793	0
Ukupno grupa IV				845	Budžet	4.392.674	453.057	3.939.617	1.473.638	333.815	7.593	1.812.175	3.174.164	765.453
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	600.000	280.000	320.000	280.000	0	0	0	320.000	
					Federacija	98.154	0	98.154	110.129	0	0	586.915	697.044	-598.890
					Gradani	6.500	0	6.500	8.800	0	0	8.800	-2.300	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	5.097.327	733.057	4.364.270	1.872.567	333.815	7.593	2.399.089	3.880.007	484.263
Σ	P	K	NP											
87	14	1	72											

II 5. Pregled realizovanih projekata „grupe V - oprema, dokumentacija“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 7. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe V-oprema, dokumentacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14	
Grupa V- oprema, dokumentacija															
1	17	Grad Gračanica	Izrada glavne projektne dokumentacije za projekte koji se kandiduju za područje grada Gračanica (2021-2025)	100	Budžet	200.000	0	200.000	229.625	11.020	0	0	240.645	-40.645	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	200.000	0	200.000	229.625	11.020	0	240.645	-40.645		
2	19	Grad Gračanica	Nabavka vozila - Sufinanciranje nabavke sanitetskog vozila	98	Budžet	40.000	0	40.000	190.000	0	0	15.000	205.000	-165.000	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	40.000	0	40.000	190.000	0	0	205.000	-165.000		
3	65	Grad Gračanica	Nabavka materijalno tehničkih sredstava i održavanje sistema za uzbuñjivanje stanovništva -CZ grada Gračanica (2021-2022)	50	Budžet	30.000	0	30.000	24.102	71.534	0	0	95.636	-65.636	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	50.000	0	50.000	24.102	71.534	0	95.636	-45.636		
4	68		Izrada projekta	50	Budžet	30.000	0	30.000	0	12.236	0	12.236	17.764		

R. br.	Br. svi	Grad/MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
		Gornja Lohinja	horizontalne i vertikalne signalizacije lokalnih cesta na području grada Gračanica		Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	30.000	0	30.000	0	12.236	0	0	12.236	17.764
5	6	Gračanica	Izrada i izmjene i dopune Regulatornih planova u MZ Gračanica-grad Gračanica (2021-2025)	145	Budžet	70.000	30000	40.000	43.595	17.538	0	0	31.133	8.867
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	70.000	30.000	40.000	43.595	17.538	0	0	31.133	8.867
6	12	Grad Gračanica	Dogradnja poslovna-skladište za CZ i garaža za vatrogasna vozila i opremu - MZ Gračanica-grad Gračanica (2021)	127	Budžet	120.000	0	120.000	13.913	3.627	0	0	17.540	102.460
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	120.000	0	120.000	13.913	3.627	0	0	17.540	102.460
7		Gračanica	Realizacija radova na historijskoj građevini Sahat-kuli u Gračanici		Budžet	13.777	0	13.777	0	0	0	13.777	13.777	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	13.777	0	13.777	0	0	0	13.777	13.777	0
8			Izrada elaborata za		Budžet	3.276	0	3.276	0	0	0	3.276	3.276	0

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
		Grad Gračanica	postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila		Kredit		0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	3.276	0	3.276	0	0	3.276	3.276	0	
9		Gračanica	Izrade Studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za most na potoku Drijenča u MZ Gračanica		Budžet	1.755	0	1.755	0	0	1.755	1.755	0	
					Kredit		0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	1.755	0	1.755	0	0	1.755	1.755	0	
10		Gračanica	Izrada Glavnog projekta mosta na rijeci Sokoluši kod Etivaže		Budžet	8.450	0	8.450	0	0	8.450	8.450	0	
					Kredit		0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	8.450	0	8.450	0	0	8.450	8.450	0	
11		Gračanica	Izrada Glavnog projekta mosta i pristupnih saobraćajnica na rijeci Sokoluši kod PKSC		Budžet	15.912	0	15.912	0	0	15.912	15.912	0	
					Kredit		0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	15.912	0	15.912	0	0	15.912	15.912	0	
12			Izrada idejnog projekta		Budžet	5.733	0	5.733	0	0	5.733	5.733	0	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
		Gračanica	Lamele		Kredit		0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	5.733	0	5.733	0	0	5.733	5.733	0	0	
13		Pribava	Izrada Projekta izgradnje pješačkog trotoara u MZ Pribava		Budžet	3.510	0	3.510	0	0	0	3.510	3.510	0	
					Kredit		0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	3.510	0	3.510	0	0	3.510	3.510	0	0	
14		Gračanica	Izrada projektne dokumentacije za ulicu Sarajevska, MZ Gračanica		Budžet	10.413	0	10.413	0	0	0	10.413	10.413	0	
					Kredit		0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	10.413	0	10.413	0	0	10.413	10.413	0	0	
Ukupno grupa V				570	Budžet	552.826	30.000	522.826	501.235	115.955	0	77.826	665.016	-142.190	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ukupno	572.826	30.000	542.826	501.235	115.955	0	77.826	665.016	(-122.190)	
Σ	P	K	NP												
14	5	0	9												

II 6. Pregled realizovanih projekata „grupe VI - klizišta, izletišta, deponije, regulacija“ uvrštenih za realizaciju

Tabela 8. Pregled realizovanih projekata u 2025. godini iz „grupe VI- klizišta, izletišta, deponije, regulacija“ koji su uvršteni za realizaciju u Programu kapitalnih investicija Grada Gračanica

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=Zbir10-13	15=9-14
Grupa VI- klizišta, izletišta, deponije, regulacija														
1	6	Grad Gračanica	Čišćenje vodotokova sliva Spreča (rijeke Kosova, Bašiča potok, Moranjačka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana. Rieka	115	Budžet	105.000	0	105.000	2.434	42.150	0	0	44.584	60.416
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000		
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0		
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	215.000	0	215.000	2.434	42.150	0	0	44.584	170.416					
2	23	Grad Gračanica	Uklanjanje divljih deponija na području grada Gračanica (2021-2025)	88	Budžet	25.000	0	25.000	20.000	15.951	0	0	35.951	-10.951
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	0	0	0	0		
					Federacija	0	0	0	0	47.700	0	47.700	-47.700	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0		
Ukupno	25.000	0	25.000	20.000	63.651	0	0	83.651	-58.651					
3	29	Grad Gračanica	Podsticaji poljoprivrednim proizvođačima na području grada Gračanica (2021-2025) (p.v.2023-sa 400000)	68	Budžet	400.000	0	400.000	681.717	300.000	0	0	981.717	-581.717
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0		
					PPP	0	0	0	0	0	0	0		
					TK	0	0	0	254.134	1.226.143	0	0	1.480.277	-1.480.277
					Federacija	0	0	0	3.737.749	4.011.914	0	0	7.749.663	-7.749.663
					Građani	0	0	0	0	0	0	0		
					Donacija	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	-50.000
Ukupno	400.000	0	400.000	4.723.600	5.538.057	0	0	10.261.657	-9.861.657					
4			Regulacija		Budžet	125.991	0	125.991	104.991	0	0	104.991	21.000	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti		
		Grad Gračanica	korita rijeke Sokoluše		Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	67.400	0	67.400	0	0	67.400	67.400	0	
					Federacija	90.000	0	90.000	110.000	0	90.000	200.000	-110.000	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ukupno	283.391	0	283.391	214.991	0	157.400	372.391	-89.000	
5	3	Grad Gračanica	Nastavak sanacije postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u gradu	149	Budžet	40.000	0	40.000	0	117.770	0	0	117.770	-77.770
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	1.400.000	366.766	1.033.234	366.766	0	0	0	1.033.234	
					TK	193.234	0	193.234	0	0	0	193.234	0	
					Federacija	0	0	0	0	400.000	0	400.000	-400.000	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	1.633.234	366.766	1.266.468	366.766	517.770	0	517.770	748.698						
6		Gornja Orahovica	Asfaltiranje i sanacija klizišta u zaseoku Bare i Dobrnjići MZ Gornja Orahovica		Budžet	44.285	0	44.285	0	0	0	44.285	44.285	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	44.285	0	44.285	0	0	0	44.285	44.285	0					
7		Buk	Sanacija klizišta, kod spomen obilježja MZ Buk		Budžet	27.245	0	27.245	0	0	0	27.245	27.245	0
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Federacija	20.000	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	
					Gradani	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno	47.245	0	47.245	0	0	0	47.245	47.245	0					
8			Sanacija		Budžet	115.230	0	115.230	0	0	115.230	115.230	0	

R. br.	Br. svi	Grad/ MZ	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Izvori sredstava	Procijenjeni ukupni troškovi (u KM)	Ranije realizovano do 2021. (u KM)	Plan za realizaciju 2021.-2025. (u KM)	Realizovano do 31.12.2024.	Realizacija u 2025. godini (u KM)			Zbirna realizacija 2021-2025 (u KM)	Ostaje za realizaciju (u KM)	
										Projekti u implementaciji	Kandidovani projekti	Novi realizovani projekti			
		Škahnovica	klizišta kod stadiona NK Škahnovica, MZ Škahnovica, Grad Gračanica		Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ukupno			115.230	0	115.230	0	0	0	115.230	115.230	0
9		Prijeko Brdo	Izvođenje radova na ucjvljenju potoka u MZ Prijeko Brdo		Budžet	14.824	0	14.824	0	0	0	14.824	14.824	0	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Federacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ukupno			14.824	0	14.824	0	0	0	14.824	14.824	0		
Ukupno grupa VI				420	Budžet	897.575	0	897.575	809.142	475.871	0	201.584	1.486.597	-589.022	
					Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PPP	1.400.000	366.766	1.033.234	366.766	0	0	0	1.033.234		
					TK	370.634	0	370.634	254.134	1.226.143	0	67.400	1.547.677	-1.177.043	
					Federacija	110.000	0	110.000	3.847.749	4.459.614	0	110.000	8.417.363	-8.307.363	
					Građani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Donacija	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	-50.000	
		Ukupno			2.778.209	366.766	2.411.443	5.327.791	6.161.628	0	378.984	11.501.637	(-9.090.194)		
Σ	P	K	NP												
9	4	0	5												

II 6. Rekapitulacija realizacije projekata po grupama i izvorima finansiranja u 2025. godini

Tabela 9. Rekapitulacija realizacije projekata u 2025.godini iz PKI Grada Gračanica po grupama

Grupa	Planirano/ realizovano	Opis	Iznos u KM							
			Ukupno 2025.	Izvori finansiranja						
				Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Gradani	Donacije
GRUPA I sport, kultura, potrebe manjina	Plan	Ukupno	911.000	501.000	0	310.000	70.000	0	10.000	35.000
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	1.721.543	916.243	0	2.000	0	803.300	0	0
		Kandidovani projekti u KM	0	0	0	0	0	0	0	0
		Novi realizovani projekti u KM	407.220	362.220	0	0	30.000	0	0	15.000
		Realizacija - ukupno u KM	2.128.763	1.278.463	0	2.000	30.000	803.300	0	15.000
GRUPA II toplikacija, deminiranje	Plan	Ukupno	1.105.190	100.000	0	100.000	54.000	0	30.000	821.190
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	275.155	58.189	0	0	48.280	168.686	0	0
		Kandidovani projekti u KM	0	0	0	0	0	0	0	0
		Novi realizovani projekti u KM	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizacija - ukupno u KM	275.155	58.189	0	0	48.280	168.686	0	0
GRUPA III vodovod, kanalizacija	Plan	Ukupno	818.250	493.175	250.000	5.000	0	0	70.075	0
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	332.128	32.879	0	0	299.249	0	0	0
		Kandidovani projekti u KM	1.528.941	0	0	0	0	600.000	0	928.941
		Novi realizovani projekti u KM	2.289.283	1.062.877	0	0	418.800	767.606	0	40.000
		Realizacija - ukupno u KM	4.150.352	1.095.756	0	0	718.049	1.367.606	0	968.941
GRUPA IV putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	Plan	Ukupno	1.527.321	1.327.321	0	0	200.000	0	0	0
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	333.815	333.815	0	0	0	0	0	0
		Kandidovani projekti u KM	7.593	7.593	0	0	0	0	0	0
		Novi realizovani projekti u KM	2.399.090	1.812.175	0	0	0	586.915	0	0
		Realizacija - ukupno u KM	2.740.498	2.153.583	0	0	0	586.915	0	0
GRUPA V oprema, dokumentacija	Plan	Ukupno	234.000	234.000	0	0	0	0	0	0
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	115.955	115.955	0	0	0	0	0	0
		Kandidovani projekti u KM	0	0	0	0	0	0	0	0
		Novi realizovani projekti u KM	77.826	77.826	0	0	0	0	0	0
		Realizacija - ukupno u KM	193.781	193.781	0	0	0	0	0	0
GRUPA VI klizišta, izletišta, deponije, regulacija	Plan	Ukupno	854.000	569.000	0	125.000	120.000	40.000	0	0
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	6.161.628	475.871	0	0	1.226.143	4459614	0	0
		Kandidovani projekti u KM	0	0	0	0	0	0	0	0
		Novi realizovani projekti u KM	378.984	201.584	0	0	67.400	110000	0	0
		Realizacija - ukupno u KM	6.540.612	677.455	0	0	1.293.543	4.569.614	0	0
Zbir ukupno	Plan	Ukupno	5.449.761	3.224.496	250.000	540.000	444.000	40.000	110.075	856.190
	Realizacija	Projekti u implementaciji u KM	8.940.224	1.932.952	0	2.000	1.573.672	5.431.600	0	0
		Kandidovani projekti u KM	1.536.534	7.593	0	0	0	600.000	0	928941
		Novi realizovani projekti u KM	5.552.403	3.516.682	0	0	516.200	1.464.521	0	55.000
		Realizacija - ukupno u KM	16.029.160	5.457.227	0	2.000	2.089.872	7.496.121	0	983.941
		Realizacija - ukupno u %	310%	189%	200%	43%	126%	12380%	281%	100%

Program kapitalnih investicija općine/grada Gračanica 2021.-2025. se svake godine ažurirao, urađeni su Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa u svakoj prethodnoj godini i vršile se pripreme za naredni period, a na završetku perioda planirane realizacije je izvršena evaluacija realizacije projekata za planirani period.

Takođe, Plan kapitalnih investicija treba biti i osnova za apliciranje na projekte po javnim pozivima viših organa vlasti i raznih domaćih i evropskih fondova.

III EVALUACIJA Programa kapitalnih investicija 2021.-2025.

Prema zaključcima iz Programa kapitalnih investicija grada Gračanica 2021.-2025.. do sada su završene sve aktivnosti tako da je ovo posljednja aktivnost da se izvrši evaluacija PKI Grada Gračanica koji se svake godine ažurira, napravi Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa u prethodnoj godini i vrše se pripreme za naredni period.

U 2022., 2023., 2024. i 2025. godini je izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025., te je Gradskom vijeću Gračanica dostavljen na razmatranje i usvajanje:

- Izvještaj o realizaciji projekata u 2021.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025. koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju izvještaja, broj 01-04-02461-2022 od 02.07.2022.godine („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 08/22),
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2022.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025. koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju izvještaja, broj 01-24-02321-2023 od 12.07.2023.godine („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 07/23) i
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2023.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025. koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju izvještaja, broj 01-20-02766-2024 od 09.07.2024.godine („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 07/24),
- Izvještaj o realizaciji projekata u 2024.godini iz Programa kapitalnih investicija Grada Gračanica sa Planom realizacije 2021.-2025. koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća i donesen je Zaključak o usvajanju izvještaja, broj 01-04-02669-2025 od 01.07.2025.godine („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 08/25).

Pripremljen je **Izvještaj o realizaciji projekata u 2025.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2021.-2025.**, a i Evaluacija Programa kapitalnih investicija 2021.-2025.godine, što je obrazloženo u ovom dijelu dokumenta u kojem je realizacija prikazana po godinama te usvojenim Izvještajima o realizaciji projekata u periodu 2021.-2025.godina, raspoređeno po grupama i godinama, te zbirna tabela.

Tabela 10. Evaluacija projekata iz PKI Grada Gračanica 2021-2025. po godinama, grupama i izvorima finansiranja

Broj projekata	Grupa	Broj bodova	Izvori sredstava	Realizacija po godinama u KM					Zbirno
				2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13 (Zbir8-12)
Grupa I - sport, kultura, potrebe manjina									
34	Grupa I	2.104	Budžet	481.150	986.081	872.057	1.137.902	1.278.463	4.755.653
			Kredit	1.006.045	353.955	901.094	498.905	0	2.759.999
			PPP	54.000	4.000	11.000	7.400	2.000	78.400
			TK	315.000	4.914	155.000	5.000	30.000	509.914
			Federacija	0	0	0	504.000	803.300	1.307.300
			Gradani	0	21.890	0	13.850	0	35.740
			Donacija	10.000	695.756	247.849	44.395	15.000	1.013.000
Ukupno	1.866.195	2.066.596	2.187.000	2.211.452	2.128.763	10.460.006			
Grupa II - toplifikacija, deminiranje									
2	Grupa II	333	Budžet	45.197	86.836	35.529	7.000	58.189	232.751
			Kredit	0	0	0	0	0	0
			PPP	0	50.000	541.374	0	0	591.374
			TK	0	0	0	48.350	48.280	96.630
			Federacija	0	0	172.049	0	168.686	340.735
			Gradani	0	30.000	0	0	0	30.000
			Donacija	300.000	35.000	0	0	0	335.000
Ukupno	345.197	201.836	748.952	55.350	275.155	1.626.490			
Grupa III - vodovod, kanalizacija									
25	Grupa III	1.084	Budžet	146.944	981.547	289.804	1.398.145	1.095.756	3.912.196
			Kredit	0	0	0	0	0	0
			PPP	102.492	79.849	62.872	0	0	245.213
			TK	0	300.000	183.176	428.694	718.049	1.629.919
			Federacija	0	0	0	354.762	1.367.606	1.722.368
			Gradani	0	37.482	0	0	0	37.482
			Donacija	176.967	0	0	0	968.941	1.145.908
Ukupno	426.403	1.398.878	535.852	2.181.601	4.150.352	8.693.086			
Grupa IV - putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti									
73	Grupa IV	1.121	Budžet	1.156.855	2.050.926	1.879.311	2.778.147	2.153.583	10.018.822
			Kredit	0	0	0	0	0	0
			PPP	20.000	3.974	0	0	0	23.974
			TK	0	50.000	0	180.000	0	230.000
			Federacija	0	0	149.129	311.247	586.915	1.047.291
			Gradani	49.300	195.795	101.857	218.154	0	565.106
			Donacija	56.704	0	157.992	0	0	214.696
Ukupno	1.282.859	2.300.695	2.288.289	3.487.548	2.740.498	12.099.889			
Grupa V - oprema, dokumentacija									
20	Grupa V	1.587	Budžet	226.788	230.035	416.084	825.177	193.781	1.891.865
			Kredit	0	0	0	0	0	0
			PPP	0	0	0	212.070	0	212.070
			TK	10.000	60.000	151.950	72.000	0	293.950
			Federacija	0	0	0	0	0	0
			Gradani	0	0	0	0	0	0
			Donacija	0	30.000	350.000	0	0	380.000
Ukupno	236.788	320.035	918.034	1.109.247	193.781	2.777.885			
Grupa VI - klizišta, izletišta, depozije, regulacija									
16	Grupa VI	782	Budžet	235.001	639.810	171.375	876.023	677.455	2.599.664
			Kredit	0	0	0	0	0	0
			PPP	0	0	215.300	0	0	215.300
			TK	78.394	200.000	261.418	174.674	1.293.543	2.008.029
			Federacija	0	0	2.041.200	2.631.504	4.569.614	9.242.318
			Gradani	0	0	0	77.735	0	77.735
			Donacija	0	50.000	0	209.535	0	259.535
Ukupno	313.395	889.810	2.689.293	3.969.471	6.540.612	14.402.581			
Grupe od I do VI									
170	Grupe od I do VI	7.011	Budžet	2.291.935	4.975.235	3.664.160	7.022.394	5.457.227	23.410.950
			Kredit	1.006.045	353.955	901.094	498.905	0	2.759.999
			PPP	176.492	137.823	830.546	219.470	2.000	1.366.331
			TK	403.394	614.914	751.544	908.718	2.089.872	4.768.442
			Federacija	0	0	2.362.378	3.801.513	7.496.121	13.660.012
			Gradani	49.300	285.167	101.857	309.739	0	746.063
			Donacija	543.671	810.756	755.841	253.930	983.941	3.348.139
Ukupno	4.470.837	7.177.850	9.367.420	13.014.669	16.029.161	50.059.936			

Realizacija Programa je praćena svake godine, a rezultati se iskazuju u godišnjem Izvještaju o realizaciji projekata iz Programa. Na kraju planskog perioda izvršena je Evaluacija ukupnih rezultata implementacije projekata. Rezultati evaluacije predstavljaju osnov za izradu PKI za naredni planski period.

Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja grada i poboljšanja standarda u sferi upravljanja javnim dobrima grada. Njegov cilj je utvrditi, u okvirima važećih zakonskih propisa i na osnovu organizacionih i finansijskih mogućnosti, visinu dugoročnih izdataka za organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture grada. Program takođe predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija.

U periodu 2021.-2025. godina je dolazilo do promjene prema situaciji na terenu- spremnost za realizaciju projekata zbog ispunjavanja uslova, finansijskoj konstrukciji za realizaciju projekata, usvojenim budžetima u ovom periodu, elementarnoj nepogodi koja je zadesila našu općinu, sveopštoj situaciji zbog proglašene pandemije, tako da su ažuriranjem Programa izdvojeni projekti za koje su planirana sredstva za realizaciju, projekte za koje nisu planirana sredstva za realizaciju a koji su ispunjavanjem uslova i obezbijeđenim sredstvima za realizaciju, te projekte koji su dostavljeni kao novi i realizovani jer su ispunjeni svi uslovi za realizaciju, zatim novi dostavljeni projekti koji su uvršteni u Program.