


PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010. do 2014.GODINE

EVALUACIJA PKI 2010.-2014.g.

AŽURIRANJE u 2015.g.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆA

Broj predmeta: 01-05-01494-2015
Broj akta: 05EN-001
Gračanica, 27.5.2015.godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 27. 05. 2015. godine, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

I

Usvaja se Program kapitalnih investicija Općine Gračanica za period od 2010. do 2014.godine, evaluacija PKI 2010.-2014.godina ažuriranje u 2015.godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica".

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr. sc. Edin Ibrišević

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE
EVALUACIJA PKI 2010.-2014.g.
AŽURIRANJE u 2015.g.

r.b.	Sadržaj	strana
1	Aktivnosti za ažuriranju PKI	3-5
2	Evaluacija-Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za 2010-2014.godinu	6-53
3	Rekapitulacija realizovanih projekata PKI u periodu 2010-2014.godina, po grupama i godinama	54
4	Pregled nerealizovanih projekata PKI 2010-2014 koji se prenose za realizaciju u naredni period	55-72
5	Rekapitulacija nerealizovanih projekata PKI 2010-2014 koji se prenose za realizaciju u naredni period	73
6	Rekapitulacija PKI 2010-2014	74-75

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2015.g.

UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Općinsko vijeće Gračanica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

Implementacija Programa Kapitalnih investicija je počela odmah u 2010.godini, trajala cijelu 2011.godinu, 2012.godinu, 2013.godini i 2014.godinu i svi projekti koji nisu realizovani u periodu 2010-2014.godini su prenešeni u 2015.godinu i bit će uvršteni u novi Program kapitalnih investicija općine Gračanica za naredni period.

Do sada urađeno, razmatrano i usvojeno:

- **Izvještaj o realizaciji projekata P**rograma kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2010**.godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2011.** godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2011**. godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2012**. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-03684-2012 od 30.08.2012. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2012**. godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2013**. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2013. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2013**. godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02696-2014 od 28.08.2014. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2014**. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-03721-2014 od 30.10.2014. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** Programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2014**. godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključak broj 01-05-01242-2015 od 29.04.2015. godine

Ažuriranje u 2015.godini je izvršeno tako, da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2014.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekta u 2014.godini a nerealizovane projekte iz 2014.godine uvrštene za realizaciju za naredni period, objavljen je Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2015.godinu, koji je bio otvoren od **18.12.2014.god. do 30.12.2014**.god.do 12,00 sati. Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2015.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 12 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju i da je pristiglo ukupno 12 prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2015.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija koji nisu realizovani
- urađena evoluacija-sačinjen izvještaj o realizaciji realizacije PKI 2010-2014
- te za nerealizovane projekte urađen prijedlog novog PKI 2015-2020

Budžet za 2014. godinu je usvojen te su svi planirani projekti za 2014.godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2014.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Koordinacioni tim
za izradu Programa
kapitalnih investicija
Općine Gračanica

SPISAK
SVIH PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE PO IZVRŠENOM BODOVANJU ZA AŽURIRANJE U 2015 GODINI PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2010-2014 GODINA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Rekonstrukcija prostorija „Kuglane“ u BKC u MZ Gračanica		100.000
2	pokretanje „Start up“ inkubatora malih poslovnih ideja u prostorijama kuglane BKC u MZ Gračanica		20.000
3	Izgradnja puta u zaseoku Mahala u MZ Džakule		90.000
4	Izgradnja puta Somovine-zaseok Selo u MZ Džakule		50.000
5	Kanalizacija u naselju Mahala u MZ Džakule		60.000
6	Rekonstrukcija puta u Centru u MZ Džakule		50.000
7	BUDŽET 2014-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i oštećenih kuća usljed **elementarne nepogode**		789.500
8	BUDŽET 2014-kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli **posljedice prirodne nepogode**		60.000
9	BUDŽET 2014-sanacija kanalizacije u MZ Džakule -posljedice **elementarne nepogod**e		12.000
10	BUDŽET 2014-regulacija rijeke Sokoluše-sanacija od **elementarne nepogode**		25.000
11	BUDŽET 2014-čišćenje rijeke Sokoluše-sanacija od **prirodne nepogode**		30.000
12	BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ Lendići-sanacija od **prirodne nepogode**		20.000
			1.306.500

Svi prijedlozi su uvršteni u PKI za realizaciju u narednom periodu.

I Z V J E Š T A J
o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010.- 2014.godina

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2010.godine.

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Do sada urađeno, razmatrano i usvojeno:

- **Izvještaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2010**.godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2011**.godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2012**.godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02203-2013 od 26.06.2012. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2013**.godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02696-2014 od 28.08.2014. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2014**.godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01242-2015 od 29.04.2015. godine

Od planiranih projekata za realizaciju u periodu 2010.-2014. godina, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovom periodu a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od **73.935.652 KM** koja je u periodu 2010.-2014.godini povećana za iznos od 15.916.958 KM i smanjena za iznos 354.201 KM, tako da sada procijenjena vrijednost projekata iznosi **89.347.409 KM.**

Od ukupno realizovanih projekata u periodu 2010-2014.godini, pregled po godinama tako da:

1. projekti u 2010.godini ukupna vrijednost 4.857.652 KM,
2. projekti u 2011.godini ukupna vrijednost 4.270.106 KM,
3. projekti u 2012.godini ukupna vrijednost 6.684.156 KM,
4. projekti u 2013.godini ukupna vrijednost 4.972.674 KM,
5. projekti u 2014.godini ukupna vrijednost 5.325.062 KM

U periodu 2010.-2014.godini je realizovano **35%** u odnosu na planirane aktivnosti usvojenog PKI 2010-2014, a **29%** realizovano je u odnosu na povećanu vrijednost projekata PKI, tako da ukupna vrijednost projekata iznosi **26.109.650 KM**.

Od ukupno realizovanih projekata u periodu 2010-2014.godini, po grupama realizovani su:

1. **projekti u Grupi I** (sport, kultura, potrebe manjina) **ukupna vrijednost 3.544.093 KM**, (realizovano 156% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 2.275.000 KM, a 92% realizovano je u odnosu na povećanu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 3.848.702 KM),
2. **projekti u Grupi II** (toplifikacija i deminiranje) **ukupna vrijednost 5.484.569 KM**, (realizovano 72% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 7.570.172 KM, a 42% realizovano je u odnosu na povećanu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 13.118.972 KM),
3. **projekti u Grupi III** (vodovod i kanalizacija) **ukupna vrijednost 3.412.093 KM**, (realizovano 14% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 25.155.000 KM, a 13% realizovano je u odnosu na povećanu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 26.736.217 KM),
4. **projekti u Grupi IV** (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) **ukupna vrijednost 9.665.227 KM**, (realizovano 39% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 24.771.950 KM, a 35% realizovano je u odnosu na povećanu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 27.714.437 KM),
5. **projekti u Grupi V** (oprema, dokumentacija) **ukupna vrijednost 1.615.490 KM**, (realizovano 78% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 2.067.000 KM, a 43% realizovano je u odnosu na povećanu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 3.748.720 KM),
6. **projekti u Grupi VI** (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost **2.388.178 KM** (realizovano 20% u odnosu na planirane aktivnosti po godinama u iznosu 12.096.530 KM, a 17% realizovano je u odnosu na povećanu vrijednost projekata PKI ove grupe u iznosu od 14.180.361 KM),

EVALUACIJA PKI 2010.-2014.g.

I Z V J E Š T A J
o realizaciji projekata Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2010.- 2014.godina

REALIZOVANI PROJEKTI IZ PKI 2010-2014

REALIZACIJA GRUPE I 2010-2014 (sport, kultura, potrebe roma)

r. b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovano u					ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
								2010.g.	2011.g.	2012.g.	2013.g.	2014.g.	2010-2014		
1	2010 /I/1	Sajam GRAPOS EXPO 2010 **Gračanica** (povećana vrijednost)	295.000	0	0	1.345.000	1.640.000	295.000	295.000	350.000	350.000	350.000	1.640.000	0	ponovo
2	2010 /I/4	Rekonstrukcija i restauracija stare džamije Soko u **Sokolu** (smanjena vrijednost)	185.000	0	20.000	0	165.000	135.000	30.000	0	0	0	165.000	0	završeno
3	2010 /I/14	Kulturne i sportske aktivnosti u MZ **Lukavica** (povećana vrijednost)	10.000	0	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	završeno

4	2011 /II /5	Obezbjeđenje minima lnih uslova (infrastruk tura) za rad J.U. Dječije obdanište ”Naša djeca” ugradnja stolarije u MZ **Gračanica**	20.000	0	8.103	0	11.897	2.000	0	0	9.897	0	11.897	0	završeno
5	B-2013	utopljavanje objekta dječijeg obdaništa (povećana vrijenost)	0	0	0	42.000	42.000	0	0	0	42.000	0	42.000	0	završeno
6	2012 A /I /3	Pokretanje omladinskog centra i formir anje edukativno-zabavnih sekcija	21.900	0	0	0	21.900	0	21.900	0	0	0	21.900	0	završeno
7	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda BKC **Gračanica**	100.000	0	0	0	100.000	0	10.000	5.000	15.000	2.000	32.000	68.000	nastavak
8	2010 /I /11	Zbrinjavanje nesposobnih roma općine **Gračanica**	40.000	0	0	0	40.000	0	10.000	10.000	5.000	2.500	27.500	12.500	nastavak
9		Projekat stambeno zbrinjavanje romske populacije na području općine Gračanica (proje kat apliciran u 2010.g. a realizovan u 2011.g. i to u : MZ Škahovica 3 MZ D.Orahovica 1 i MZ Gračanica 1	0	0	0	114.334	114.334	0	114.334	0	0	0	114.334	0	završeno

10	Budžet 2014	Budžet 2014-stambeno zbrinjavanje Roma	58.000	0	0	4.661	62.661	0	0	0	0	62.661	62.661	0	završeno
11	2010 /I/13	Asfaltiranje sportskog poligona i ograđivanje u MZ **Trnovci**	25.000	0	0	0	25.000	22.660	2.340	0		0	25.000	0	završeno
12	2012 / I /11	Izgradnja poligona u MZ **Buk** (povećana vrijednost)	30.000	0	0	17.753	47.753	0	15.000	32.753	0	0	47.753	0	završeno
13	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ **Gornji Doborovci**	40.000	0	0	0	40.000	0	8.500	5.000	0	0	13.500	26.500	nastavak
14	2012 /I /15	uređenje igrališta za mali nogomet u naselju Golaći u MZ **Malešići**	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	završeno
15	2013 /I /15	otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u MZ **Malešići**	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	završeno
16	2011 /IV/5	Uređenje vanjskog dvorišta – dječije igralište JU Dječije obdanište u **Gračanici**	20.000	0	13.200	0	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	0	završeno
17	2012 /I /15	Sanacija igrališta u MZ **Malešići**	65.000		0	0	65.000	0	0	10.000	5.000	0	15.000	50.000	nastavak
18	2010 /I /7	Rekonstrukcja rukometnog igrališta u MZ **Gračanica**	65.000	0	0	0	65.000	0	15.000	7.440	0	0	22.440	42.560	nastavak

19	2011 /I /11	Izgradnja poligona malih sportova u MZ **Pribava**	20.000	0	3.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	završeno
20	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogometnom igralištu u MZ **Miričina**	40.000	0	0	0	40.000	0	5.000	0	0	0	5.000	35.000	nastavak
21	2012 /I /6	Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju Gornje Džakule u MZ **Džakule**	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	nastavak
22	B-2012	dovršetak poligona Mehmedovići u MZ **Džakule** (povećana vrijednost)	10.000	0	223	9.777	19.554	0	0	9.777	0	0	9.777	9.777	nastavak
23	2011 /II /20	Podrška rada NVO (povećana vrijednost)	10.000	0	0	10.000	20.000	0	5.000	5.000	10.000	0	20.000	0	završeno
24	2012 A /I /4	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	31.000	0	0	0	31.000	0	0	3.300	27.700	0	31.000	0	završeno
25	2012 A /I /3	Pokretanje omladinske radio emisije i info letka	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	završeno

26	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivre dnih proizvođača u oblasti prerade, pakov anja i čuvanja plasma na poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih pro izvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šum skih plodova, Edukaci je poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana ljek ovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljo privrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	0	0	0	21.000	0	0	1.000	3.000	1.500	5.500	15.500	nastava k
27	2012 A /I /2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	0	26.000	39.000	0	0	13.000	13.000	13.000	39.000	0	ponovo
28	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	30.000	0	0	33.585	63.585	0	0	30.000	20.000	13.585	63.585	0	ponovo

29	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	0	0	0	20.000	0	0	5.000	5.000	2.500	12.500	7.500	nastava k
30	2012 /I /23	Projekat Nabavka školskog namještaja za školu u MZ **Pribava**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završeno
31	2012 /I /22	Projekat Uvođenje grijanja u objektu škole u MZ **Pribava**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završeno
32	2012 A /I /8	Informisanje i obuka mladih osoba o načini ma pokretanja vlastitog biznisa	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	14.000	0	završeno
33	2012 /I /3	Sanacija kulturno-histotijskih spomenika	50.000		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	31.016	nastava k
34	B-2013	sanacija i projek tovanje kulturno historiskog i zašti ćenog spomenika **Pravoslavna crkva** u MZ **Gračanica**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.674	1.674	0	nastava k
35	B-2013	sanacija i projekto vanje kulturno historiskog i zašti ćenog spomenika **džamije Lipa** u MZ **Gračanica**	0	0	0	530	530	0	0	0	10.530	0	10.530	0	završeno

36	B-2013	sanacija i projekt ovanje kulturno historiskog i zašti ćenog spomenika **džamije** u MZ **Lukavici**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nastava k
37	B-2014	sanacij i projektovanje kulturno istorijskog i zaštićenog spomenika **SAHAT KULA** u MZ **Gračanica**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.780	6.780	0	nastava k
38	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske galerije, male sale za semi nare i pratećih objekata (stolarija i krov) na objektu BKC u u MZ **Gračanica**	130.000	0	0	0	130.000	0	0	10.000	15.000	52.000	77.000	53.000	nastava k
39	B-2014	energetski pregled **objekta BKC u MZ Gračanica**	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	2.808	2.808	192	završeno
40	2010 /I /8	Ozvučenje u pozorišnoj Sali BKC u MZ **Gračanica**	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	završeno
41	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	10.452	2.000	12.452	2.548	nastava k
42	B-2013	sanacija poligona u MZ **Prijeko Brdo**	14.000	0	0	3.499	17.499	0	0	0	3.499	14.000	17.499	0	završeno

43	2013 /A /I	MDG-F (dokument kriteriji i mjere socijalne politike u oblasti vodosnab dijevanja)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	2.040	0	2.040	7.960	ponovo
44	B-2013	Budžet- BKC-bežićni internet u gradu	10.000	0	18	15.000	24.982	0	0	0	10.000	14.982	24.982	0	završeno
45	B-2013	Budžet-CRP-Centar za podršku i razvoj	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	nastavak
46	B-2013	Budžet- ILDP-Integralni lokalni razvoj-po sporazu	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	0	završeno
47	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-jednokrat. pomoći	0	0	0	42.327	42.327	0	0	0	16.204	26.123	42.327	0	ponovo
48	B-2013	Budžet-pomoć najugraženijim penzionerima i drugim kategorija ma stanovništva	0	0	0	50.430	50.430	0	0	0	25.420	25.010	50.430	0	ponovo
49	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja	0	0	0	68.214	68.214	0	0	0	35.604	32.610	68.214	0	ponovo
50	B-2013	Budžet-grantovi pojedincima-stipendiranje učenika i studenata	0	0	0	193.500	193.500	0	0	0	96.000	97.500	193.500	0	ponovo
51	B-2013	Budžet-grantovi za obrazovanje (stimulacija učenika u takmičenjima, nabavka udžbeni ka, mjesečne karte)	0	0	0	25.368	25.368	0	0	0	10.452	14.916	25.368	0	ponovo

52	B-2013	Budžet-pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih	0	0	0	17.776	17.776	0	0	0	10.874	6.902	17.776	0	ponovo
53	B-2013	Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca	0	0	0	17.008	17.008	0	0	0	9.296	7.712	17.008	0	ponovo
54	B-2013	Budžet-Omladinski centar Gračanica-ANEA	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	7.000	4.000	11.000	0	ponovo
55	B-2013	Budžet-grant Budžet za mlade	0	0	0	54.338	54.338	0	0	0	32.460	21.878	54.338	0	ponovo
56	B-2013	Budžet-projekat grant NVO (javni poziv)	0	0	0	78.155	78.155	0	0	0	43.223	34.932	78.155	0	ponovo
57	B-2013	Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja	0	0	574	40.000	39.426	0	0	0	20.067	19.359	39.426	0	ponovo
58	B-2013	Budžet-izdaci za zbrinjavanje napuštenih životinja-pasa i mačaka	0	0	0	55.225	55.225	0	0	0	30.225	25.000	55.225	0	ponovo
59	B-2013	Budžet-izdaci za antrax-cijepljenje stoke	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	20.000	20.000	40.000	0	ponovo
60	B-2013	Budžet-održavanje sportskih terena	0	0	0	14.618	14.618	0	0	0	4.700	9.918	14.618	0	ponovo
61	B-2013	Budžet-posticaji u poljoprivredi	0	0	0	42.181	42.181	0	0	0	33.781	8.400	42.181	0	ponovo
62	B-2014	Budžet grantovi za povratnike	0	0	180	3.000	2.820	0	0	0	0	2.820	2.820	0	ponovo

63	B-2014	Budžet-izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	63.640	63.640	16.360	nastavak
64	B-2014	Budžet- izgradnja tribina rukometnog igrališta u MZ **Doborovci**	10.000	0	0	155	10.155	0	0	0	0	10.155	10.155	0	završeno
			1.505.900	0	45.298	2.492.434	3.953.036	464.660	585.874	517.270	1.003.424	972.865	3.544.093	408.413	

REALIZACIJA GRUPE II 2010-2014 **(toplifikacija, demineriranje)**

r. b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovanu 2010.g.	realizovan u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovan u 2014.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1	2010 /II/1	Toplifikacija grada	5.500.000	0	0	0	5.500.000	1.200.000	600.000	12.000	264.581	754.151	2.830.732	2.669.268	nastavak
2	2010 /II/2	**Put Gračanica – Sočkovac**-deminiranje	400.100	0	0	0	400.100	400.100	0	0	0	0	400.100	0	završeno
3	2010 /II/3	**Obala i korito rijeke Spreče 15** – tehničko izviđanje(deminiranje	132.900	0	0	0	132.900	132.900	0	0	0	0	132.900	0	završeno
4	2010 /II/4	**Obala i korito rijeke Spreče 7**– tehničko izviđanje(deminiranje	31.680	0	0	0	31.680	31.680	0	0	0	0	31.680	0	završeno
5	2010 /II/5	**Obala i korito rijeke Spreče 8** – tehničko izviđanje(deminiranje	80.600	0	0	0	80.600	80.600	0	0	0	0	80.600	0	završeno

6	2010 /II/6	**Obala i korito rijeke Spreče 11**-demininiranje	31.140	0	0	0	31.140	31.140	0	0	0	0	31.140	0	završeno
7	2010 /II/7	**Obala i korito rijeke Spreče 6** – tehničko izviđanje(demininiranje	20.082	0	0	0	20.082	20.082	0	0	0	0	20.082	0	završeno
8	2010 /II/8	**Obala i korito rijeke Spreče 16** – tehničko izviđanje(demininiranje	32.670	0	0	0	32.670	32.670	0	0	0	0	32.670	0	završeno
9	2010 /II/9	**Spreča-Grabovac** – tehničko izviđanje (demininiranje)	13.200	0	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0	13.200	0	završeno
10	2010 /II/10	**Obala i korito rijeke Spreče 17** – tehničko izviđanje(demininiranje	16.650	0	0	0	16.650	16.650	0	0	0	0	16.650	0	završeno
11	2010 /II /11	**Lendići-**tehničko izviđanje (demininiranje) (učešće Općine	50.000	0	0	0	50.000	20.000	30.000	0	0	0	50.000	0	završeno
12	2010 /II/14	«**Kojići-Okućnice 3»** tehničko izviđanje(demininiranje	123.300	0	0	0	123.300	123.300	0	0	0	0	123.300	0	završeno
13	2010 /II/15	**«Donji Skipovac-Brđani 5»**.Tehničko izviđanje(demininiranje	64.980	0	0	0	64.980	64.980	0	0	0	0	64.980	0	završeno
14	2010 /II/17	**«Donji Skipovac-Brđani 2**». Tehničko izviđanje(demininiranje	34.870	0	0	0	34.870	34.870	0	0	0	0	34.870	0	završeno
15	2010 /II/19	**«Kojići-Okućnice 1»** tehničko izviđanje(demininiranje	83.600	0	0	0	83.600	83.600	0	0	0	0	83.600	0	završeno
16	2010 /II/20	**«Skipovac-Kojići Okućnice 3A»** Demininiranje	16.160	0	0	0	16.160	16.160	0	0	0	0	16.160	0	završeno

17	2010 /II/21	«**Donji Skipovac-Brđani 3»** tehničko izviđanje(demininranje	106.300	0	0	0	106.300	106.300	0	0	0	0	106.300	0	završeno
18		«**Jankovići-škola»** demininranje	13.960	0	0	0	13.960	13.960	0	0	0	0	13.960	0	završeno
19	2010 /II/23	Trajno obilježavanje rizičnih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	13.960	0	0	0	27.920	0	13.960	0	0	0	13.960	0	završeno
20	2010 /II/25	«**Kojići-Okućnice»** tehničko izviđanje(demininranje	30.100	0	0	0	30.100	30.100	0	0	0	0	30.100	0	završeno
21	2012 /A /II /12	Obnavljanje oštećenih oznaka za Trajno obilježav anje rizičnih povr šina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	završeno
22	B-2013	obilježavanje i demininranje minskih terena na području općine	42.000	0	0	2.117	44.117	0	0	0	44.117	0	44.117	0	završeno
23	2010 /II /11	**Lendići-Čolin potok**-tehničko izviđanje (demininranje) (učešće Općine	50.000	0	0	0	50.000	20.000	30.000	0	0	0	50.000	0	završeno
24	2010 /II /11	**Lendići**-tehničko izviđanje (demininranje) (učešće Općine	152.000	0	0	0	152.000	0	152.000	0	0	0	152.000	0	završeno
25	2010 /II /13	**Donji Skipovac-šuma Gušta 1** (demininranje)	104.100	0	0	0	104.100	0	104.100	0	0	0	104.100	0	završeno

26	2010 /II/15	«**Donji Skipovac-Brđani 5»**. Tehničko izviđanje (demininiranje)	64.980	0	0	0	64.980	0	64.980	0	0	0	64.980	0	završeno
27	2010 /II/16	«**Kojići-Okućnice 2»** tehničko izviđanje (demin)	113.600	0	0	0	113.600	0	113.600	0	0	0	113.600	0	završeno
28	2010 /II /22	«Kojići» demininiranje	145.100	0	0	0	145.100	0	145.100	0	0	0	145.100	0	završeno
29	2010 /II/ 24	**«Gornji Skipovac-Topalovići 2»** Tehničko izviđanje (demininiranje)	20.500	0	0	0	20.500	0	20.500	0	0	0	20.500	0	završeno
30	2012 / II /2	«Gornji Skipovac-Rosići» Demininiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	skinut
31		**Gornji Skipovac-** površine koje do sada nisu deminirane. Tehni-čko izviđanje-demininiranje (učešće	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	završeno
32		**Donji Skipovac-** površine koje do sada nisu deminirane. Tehni-čko izviđanje-demininiranje (učešće	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	završeno
33	2012 /A /II /3	demininiranje područja opći-ne-lokacija **Lendići-Dubrave**	162.000	0	45.000	0	162.000	0	0	117.000	0	0	117.000	0	završeno
34	2010 /II /12	Demininiranje područja Skipovac 2. u MZ **Skipovac**	133.785		0	0	133.785	0	0	0	133.785	0	133.785	0	završeno

35	2010 /II /12	Demininiranje područja Gornji Skipovac 1. u MZ **Skipovac**	190.388		0	0	190.388	0	0	0	190.388	0	190.388	0	završeno
36	2012 /A /II /5	Demininiranje područja općine-lokacija **vodovod D. Skipovac-Lukavica** (P=43.917,14m2)	0	0	0	86.000	86.000	0	0	0	0	86.000	86.000	0	završeno
37	2010 /II /12	Demininiranje područja općine- MZ Malešići-lokacija **Malešići-Javor** (P=33.007,55 m2)	0	0	0	66.015	66.015	0	0	0	0	66.015	66.015	0	završeno
			8.044.705	0	45.000	154.132	8.153.837	2.472.292	1.324.240	149.000	632.871	906.166	5.484.569	2.669.268	

REALIZACIJA GRUPE III 2010-2014 **(vodovod, kanalizacija)**

r. b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovanu 2010.g.	realizovan u 2011.g.	realizovanu 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovan u 2014.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1	2010 /III/1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novh količi na vode u sistem	1.800.000	0			1.800.000	80.000	50.000	0	0	65.170	576.546	842.078	nastavak
	2011 /III/1	Istražna bušotina u MZ **Malešići**	0	0			0	0	0	63.500	0	0	63.500	-63.500	završeno
	2010 /III/11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	0	0			0	0	0	0	8.956		8.956	-8.956	završeno

		projekat vodovodne mreže u MZ **Babići**	0	0			0	0	0	20.996	57.307		78.303	-78.303	završeno
	B-2013	EIB-izrada glavnog projektageoloških i hidrogeoloških radova-komponenta	0				0	0	0	0	0	68.818	68.818	-68.818	završeno
	B-2013	EIB-Istražna bušotina **Pašalići**	0				0	0	0	0	82.691	49.000	131.691	-131.691	završeno
	B-2014	Budžet-izdaci za revi ziju projekta iz EIBa	0	0	3.027	0	-3.027	0	0	0	0	6.973	6.973	-10.000	završeno
	B-2014	Budžet-izdaci za PDV za projekte iz EIB-a	0	0	1.865	0	-1.865	0	0	0	0	23.135	23.135	-25.000	završeno
2		Bušotina pitke vode za građane MZ**Babići**	150.000	0	0	0	150.000	0	20.000	0	0	0	20.000	130.000	nastavak
3	B-2013	izvođenje radova na upajanju nove bušo tine i nabavka nove pumpe za vodovod u MZ **G. Orahovica**	16.204	0			16.204	0	0	0	16.204	0	16.204	0	završeno
4	2010 /III/3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ **Pribava**	700.000	0			700.000	33.000	129.000	0	7.933		169.933	530.067	nastavak
5	2010 /III/4	Rekonstrukcija azbe st-cementnog cjevo voda i rekonstrukcija priklju čaka u naselju Lipa u MZ **Gračanica**	150.000	0		46.974	196.974	10.000	150.000	36.974	0	0	196.974	0	završeno
6	2010 /III/5	Rekonstrukcija azbe st-cementnog cjevo voda i rekonstrukcija priključaka u naselju Čiriš u MZ**Gračanica**	100.000	0			100.000	10.000	0	90.000	0	0	100.000	0	završeno

7	2010 /III/1 2	Projekat vodosnabdijevanja MZ **Stjepan Polje**	674.000	141.000			533.000	533.000	0	0	0	0	533.000	0	završen o
8	2010 /III/1 5	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ **Vranovići**	400.000	0			400.000	36.000	50.000	103.233	48.176	24.999	262.408	137.592	nastava k
9	2010/ III/27	Izgradnja eksploata cionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ **Malešići**	40.000	0	0	1.794	41.794	8.000	22.000	10.000	0	1.794	41.794	0	završen o
10	B-2013	vodosnabdijevanje u MZ **Malešići**	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	48.105	10.931	59.036	10.964	nastava k
11	B-2013	rekonstrukcija vodovodne mreže za ambulantu i OŠ u MZ **Malešići**	5.000	0			5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	završen o
12	2010/ III/16	Rekonstrukcija i dogradnja vodov-oda «Alići i Džafići» u MZ **Doborovci**	36.000	0		4.363	40.363	0	26.000	14.363	0	0	40.363	0	završen o
13		vodovod Centar u MZ **Doborovci**	16.270	0			16.270	0	0	16.270	0	0	16.270	0	završen o
14	2011 /III /39	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ **Doborovci**	32.000	0			32.000	0	0	0	10.000	0	10.000	22.000	nastava k
15	2010/ III/18	Vodosnabdijevanje u MZ **Donja Lohinja**	200.000	0	652		199.348	0	70.000	100.144	5.000	24.204	199.348	0	završen o
16	2011/ III/33	Vodosnabdijevanje-rekonstrukcija glavne mreže i pob-oljšanje kapaciteta u MZ **Trnovci**	35.000	0	0	2.573	37.573	0	10.000	10.000	0	17.573	37.573	0	završen o

17	2010/ III/35	Vodosnabdijevanje- bušenje dubinskih bunara u **Miričina**	70.000	0			70.000	5.000	10.000	22.000	0	0	37.000	33.000	nastava k
18	2010/ III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ **Rašljeva**	350.000	0			350.000	8.000	10.000	5.966	55.229	0	79.195	270.805	nastava k
19	2010/ III/21	Vodovod Piragići (rekonstrukcija) u MZ **G.Doborovci**	30.000	0			30.000	15.000	14.500	0	0	0	29.500	500	završen o
20		Vodovod Hodžići (rekonstrukcija) u MZ **G.Doborovci**	11.000	0			11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	završen o
21	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ **Prijeko Brdo**	90.000	0			90.000	0	15.000	36.047	2.904		53.951	36.049	nastava k
22	2013 /A/III	vodovod Džinići u MZ **Prijeko Brdo**	10.000	0			10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	završen o
23	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje Mjesne zajednice **Donja Orahovica**	1.100.000	0			1.100.000	0	20.000	67.049	80.820	19.680	187.549	912.451	nastava k
24	2014 /III /4	Izgradnja kanalizaci one mreže i fabrike za prečiš ćavanje otpa dnih voda u MZ **Soko**	2.270.000	0			2.270.000	0	17.000	16.785	0		33.785	2.236.215	nastava k
25	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - u MZ **Škahovica**	263.000	0			263.000	0	4.000	0	0	54.504	58.504	204.496	nastava k
26	2011 /III /14	Izgradnja kanaliza cione mreže u naselju Jug 3- MZ **Gračanica**	90.000	0			90.000	0	27.000	6.117	0		33.117	56.883	nastava k
27	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ **Džakule**	85.000	0			85.000	0	46.900	4.855	0		51.755	33.245	nastava k

28	2010 /III /13	II Faza rekonstrukcije vodovo dne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ **Buk**	65.000	0			65.000	0	18.000	20.000	0		38.000	27.000	nastava k
29	2010 /III/6	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekon strukcija priključa ka u ul.M. Šemsekadića u MZ **Gračanica**	50.000	0			50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	završeno
30	2011 /III /16	Izgradnja podsi stema vodosnabdi jevanja za naselje Bijela Polja u MZ **Gračanica**	150.000	0			150.000	0	0	38.654	7.268	15.573	61.495	88.505	nastava k
31	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ **Džakule** (izgradnja dijela kanalizacione mreže u MZ Džakule)	180.000	0			180.000	0	0	26.776	0		26.776	153.224	nastava k
32	2010 /III /17	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u naselju Lipa u MZ **Gračanica** (manje za 7462 KM)	100.000	0	7.462		92.538	0	0	92.538	0	0	92.538	0	završeno
33	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vodovo dne mreže i obezbje đenje novih količina pitke vode u MZ **Piskavica**	20.000	0			20.000	0	0	7.000	4.785	4.553	16.338	3.662	nastava k
34	2013/ A/ III	priključak za vodosnabdijevanje MZ **Buk** -sa općine Gradačac	20.000	0			20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	završeno

35	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini u MZ **Miričina**	150.000	0			150.000	0	0	0	5.000		5.000	145.000	nastavak
36	B-2013	izmiještanje glavnog cjevovoda na dionici Ada-most-skver-kusturica-VGTosiguranje i izgradnja javne rasvjete zbog izgradnje mosta SKVER kod Šumarije u MZ **Gračanica** (povećana vrijednost)	25.000	0		40.263	65.263	0	0	0	65.263	0	65.263	0	završeno
37	B-2013	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Varoš u MZ **Gračanica**	1.811	0	0	0	1.811	0	0	0	1.811	0	1.811	0	završeno
38	B-2014	izgradnja kanalizacione mreže u naselju Centar u MZ **Džakule** (oštećenje usljed eleme ntarne nepogode)	12.000	0	476	0	11.524	0	0	0	0	11.524	11.524	0	završeno
39	B-2014	budžet 2014-vodosnabdijevanje u MZ **Gornji Doborovci**	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	6.531	6.531	5.469	nastavak
40	B-2014	budžet 2014-izgradnja vodovodnog sistema (bunar i pumpna stanica) u MZ **Babići**	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	16.642	16.642	8.358	nastavak

41	B-2014	budžet 2014-izgradnja vodovodnog sistema (bunar i pumpna stanica) u **MZ Babići i MZ Malešići**	81.000	0	0	4.441	85.441	0	0	0	0	85.441	85.441	0	završeno
42	2011/III/5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema **Gračanica**	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	11.342	11.342	3.488.658	nastavak
43	B-2014	Budžet 2014-kanalizacija u MZ **Soko-Bukva**	20.000	0	1.000	0	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	0	završeno
44	B-2014	Budžet 2014-kanalizacija u MZ **Lukavica**	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	0	završeno
45	B-2014	Budžet 2014-polaganje vodovodnih cijevi u ul.Bosanskih kraljeva u MZ **Gračanica**	10.087	0	0	0	10.087	0	0	0	0	10.087	10.087	0	završeno
46															
			13.219.872	141.000	14.482	100.408	13.164.798	738.000	720.400	889.267	512.452	551.974	3.412.093	9.757.597	

REALIZACIJA GRUPE IV 2010-2014

(putevi, ulice,mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali ob.)

r. b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizovano	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovano u 2010.g.	realizovano u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovano u 2014.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju	napomena
1	2010/IV/2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ **Gračanica**	100.000	0	0	0	100.000	0	10.000	5.000	5.000		20.000	80.000	nastavak

2	2010/ IV/4	Rekonstrukcija ul. Kej Fridriha Foglara u MZ **Gračanica**	210.000	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	0	završeno
3	2010/ IV/5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ **Gračanica**, u 2014-nastavak Kozarića sokak	400.000	0	0	32.000	432.000	0	161.950	100.000	100.000	69.671	431.621	379	završeno
4	2010/ IV/5	Rekonstrukcija ul. Sprečko Polje u MZ **Gračanica** (sad ul.Stara pruga)	185.000	0	0	0	185.000	65.000	53.252	66.748	0	0	185.000	0	završeno
5	2010/ IV/6	Završetak nove zgrade Općine (sala)	300.000	0	0	0	300.000	190.000	110.000	0	0	0	300.000	0	završeno
6	2010/ IV/6	Završetak nove zgrade Općine (sprat)	210.000	0	0	90.000	300.000	0	60.000	135.154	0	0	195.154	104.846	nastavak
7	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen u MZ **Gračanica**	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	958.836	0		958.836	1.041.164	nastavak
8	2010 /IV /19	Dovršetak područne 4-razredne škole u MZ **Pribava**	77.000	0	21233	0	55.767	0	0	55.767	0	0	55.767	0	završeno
9	2011 /IV /41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u MZ **Doborovci**	100.000	0	36025	0	63.975	0	0	63.975	0	0	63.975	0	završeno
		završena termofasada			0	36.025	36.025			36.025	0	0	36.025	0	završeno
10	2010/ IV/11	Obnova stare bosanske kuće u **Gračanici** (povećana vrijednost)	50.000	0	0	165.258	215.258	0	13.000	0	110.258	55.734	178.992	36.266	nastavak

	2013/A/IV	Uređenje centra MZ **Lukavica** (povećana vrijednost)	15.000	0	0	10.438	25.438	15.000	0	10.438	0	0	25.438	0	završeno
11	2013/A/IV	sanacija vjerskih objekata na području općine	20.000	0	0	6.000	26.000	0	0	12.386	7.614	6.000	26.000	0	završeno
12	2011/IV/47	Dom kulture, sprat koji je izgorio 01.01.2008.g u MZ **Malešići** (povećana vrijednost 70.000, ponovo povećana za 51.000),	80.000	0	0	121.000	201.000	0	8.000	39.955	60.000	39.179	147.134	53.866	nastavak
13	2011/IV/53	Dovršetak Doma Kulture u MZ **Babići**	80.000	0	0	20.000	100.000	0	29.998	29.425	10.000	12.612	82.035	17.965	nastavak
14	2011/IV/59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ **Rašljeva**	112.000	0	0	0	112.000	0	10.000	18.000	0		28.000	84.000	nastavak
15	2012/A/IV/7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ **Gornjoj Orahovici**	100.000	0	0	17.585	117.585	0	17.000	50.129	27.330	23.126	117.585	0	završeno
16	2010/IV/13	Proširenje objekta porodične medicine u naselju Polje u MZ **Stjepan Polje**	40.000	0	0	10.000	50.000	0	20.000	30.000	0	0	50.000	0	završeno
17	2012/IV/10	Sportsko rekreativni centar LUKE u MZ **Gračanica**	300.000	0	0	0	300.000	0	0	35.020	15.000	15.000	65.020	234.980	nastavak
18	2013/A/IV	kupovina zemljišta za izgradnju Doma kulture u MZ **Trnovci**	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	završeno

19	2013/A/IV	rekonstrukcija Društvenog doma u MZ **Stjepan Polje** (povećana vrijednost sa 35.000 na 80.000)	35.000	0	0	48.029	83.029	0	0	30.124	32.993	19.912	83.029	0	završeno
20	2013/A/IV	Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ **Donja Orahovica** (povećana vrijedn ost sa 15500 na 27500)	15.500	0	0	12.000	27.500	0	0	0	17.464	0	17.464	10.036	nastavak
21	2010/IV/22	Izgradnja javne rasvjete na području MZ **Babići**	50.000	0	0	0	50.000	20.000	5.000	0	2.250	0	27.250	22.750	nastavak
22	2010/IV/30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	0	0	0	35.000	8.700	5.000	4.000	2.000	0	19.700	15.300	nastavak
23	2010/IV/29	Javna rasvjeta u MZ **Piskavica**	45.000	0	0	0	45.000	0	5.000	117	2.000	0	7.117	37.883	nastavak
24	2011/IV/52	Javna rasvjeta u MZ **Škahovica**	110.000	0	0	0	110.000	0	5.000	5.448	2.000	0	12.448	97.552	nastavak
25	B-2013	izgradnja javne rasvjete u MZ **Rašljeva**	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	2.000	0	2.000	8.000	nastavak
26	B-2013	izgradnja javne rasvjete u MZ **Soko**	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	3.515	0	3.515	6.485	nastavak
27	2010/IV/22	Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ **Vranovići**	210.000	10.000	0	0	200.000	10.000	20.000	0	4.000	0	34.000	166.000	nastavak

28	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ **Gračanica**	110.000	0	0	0	110.000	0	0	75.100	2.000	0	77.100	32.900	nasta vak
29	2011/ IV/6 3	Izgradnja mosta i sanacija u MZ **Trnovci** (povećana vrijednost 10.000 KM)	20.000	0	0	22.201	42.201	0	5.000	0	20.000	17.201	42.201	0	završ eno
30	2010/ IV/7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver) u MZ **Gračanica**	400.000	0	41.055	0	358.945	0	10.000	309.945	39.000	0	358.945	0	završ eno
31	2013/ A/ IV	izgradnja mostova u MZ **Piskavica**	10.000	0	1.000	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	završ eno
32	2013/ A/ IV	rekonstrukcija mosta Polje u MZ **Stjepan Polje**	20.000	0	882	0	19.118	0	0	19.118	0	0	19.118	0	završ eno
33	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Gračanički Skver u MZ **Gračanica** (povećana vrijednost)	54.000	0	0	44.000	98.000	10.000	44.000	10.533	33.467	0	98.000	0	završ eno
34	2010 /IV /9	Rekonstrukcija ul. Sultan Mehmeda II Fatiha u MZ **Gračanica** (povećana vrijednost)	98.500	0	0	61.500	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	završ eno
35	2010/ IV/1 0	Rekonstrukcija ul. 22.Divizije u MZ **Gračanica**	154.000	0	9.179	0	144.821	80.000	64.821	0	0	0	144.821	0	završ eno

36	2011/IV/19	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješačke staze i zelene površine)	200.000	0	0	0	200.000	0	24.000	0	0	0	24.000	176.000	nastavak
37	2010/IV/12	Rekonstrukcija ul. Kotoruša u MZ **Gračanica**	60.000	0	9.000	0	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	završeno
38	2012/IV/27	Rekonstrukcija puta Brezje (duž.1450 m) u MZ **Malešići**	162.000	0	0	0	162.000	0	67.800	27.972	0	0	95.772	66.228	nastavak
39	2011/IV/32	Asvaltiranje puta Doborovci-Panđurište u MZ **Doborovci**	330.000	0	0	0	330.000	0	53.000	46.846	0	0	99.846	230.154	nastavak
40	2011/IV/33	Asfaltiranje puta naselja Guvna 2 – Kamenica u MZ **Donja Orahovica**	22.000	0	0	0	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000	0	završeno
41	2011/IV/34	Asfaltiranje puta naselja Dedići Kamenica u MZ **Donja Orahovica**	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	završeno
42	2012/IV/44	Asfaltiranje puta naselja Guvna 1 – Kamenica u MZ **Donja Orahovica**	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	završeno
43	2010/IV/27	Rekonstrukcija ul.Mejdan Dždedid Sokak u MZ **Gračanica**	27.000	0	0	0	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	0	završeno
44	2010/IV/28	Izgradnja potpornog zida u ul.Drijenča u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000	0	20.000	4.388	0		24.388	25.612	nastavak

45	2012 /IV /58	Rekonstrukcija puta u naselju Potkonica u MZ **Stjepan Polje**	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	završeno
46	2011 /IV /46	Put Šašovka u MZ **Lukavica**	40.000	0	0	4.000	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000	0	završeno
47	2011/ IV/6 4	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ **Prijeko Brdo**	63.000	0	0	0	63.000	0	25.000	0	15.309		40.309	22.691	nastavak
48	2011/ IV/4 1	Asfaltiranje puta Mehmedovići-Biberovo polje u MZ **Džakule**	87.212	0	0	0	87.212	0	87.212	0	0	0	87.212	0	završeno
49	2011 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Branilaca Kule Grada u MZ **Gračanica**	253.000	0	40.261	0	212.739	0	0	212.739	0	0	212.739	0	završeno
50	2012 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Bosanskih Kraljeva u **Gračanica** (povećana vrijednost zbog parkinga) 143000	190.000	0		75	190.075	0	0	190.075	0	0	190.075	0	završeno
51	2011 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Lipa u MZ **Gračanica**	300.000	0	4.741	0	295.259	0	0	295.259	0	0	295.259	0	završeno
52	2012 /IV /18	Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ **Gračanica**	135.000	0	0	0	135.000	0	0	38.614	0		38.614	96.386	nastavak
53	2011 /IV /30	Rekonstrukcija ul. Malezijska u MZ **Gračanica** (povećana vrijednost)	30.000	0	238	50.000	79.762	0	0	30.000	49.762	0	79.762	0	završeno

54	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	0	0	0	45.000	0	0	16.000	14.995	0	30.995	14.005	nasta vak
55	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ **Gračanica** (tu je i ul.Mehmeda Spahe od vatrogasnog prema zgradama)	138.000	0	0	0	138.000	0	0	62.846	0	0	62.846	75.154	nasta vak
56	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asvaltira nje u MZ **Malešić**i	156.000	0	0	0	156.000	0	0	13.468	10.000		23.468	132.532	nasta vak
57	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ **D. Orahovica**	110.000	0	0	0	110.000	0	0	21.526	2.632	55.032	79.190	30.810	nasta vak
58	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ **Pribava**	230.000	0	0	0	230.000	0	0	30.781	79.391		110.172	119.828	nasta vak
59	2012 /IV /49	Rekonstrukcija puta u naselju Mustafići u MZ **Stjepan Polje**	21.000	0	0	0	21.000	0	0	7.312	0		7.312	13.688	nasta vak
60	2010 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Kamenita voda u MZ **Gračanica**	33.000	0	0	0	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0	završ eno
61	2013 /IV /34	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ **Babići**	70.000	0	0	0	70.000	0	0	53.118	0		53.118	16.882	nasta vak
62	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ **Stjepan Polje**	94.500	0	0	0	94.500	0	0	15.210	0		15.210	79.290	nasta vak

63	2014 /IV /35	Rekonstrukcija dijela put. pravca (dionica od raskrsni ce kod Pilane do spoja izbjegličkog naselja) u MZ **Lendići**	214.000	0	0	0	214.000	0	0	89.312	0		89.312	124.688	nasta vak
64	2014 /IV /25	Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ **Gračanica**	136.000	0	0	0	136.000	0	0	21.008	0		21.008	114.992	nasta vak
65	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul.Javor u MZ **Gračanica**	26.000	0	76	0	25.924	0	0	25.924	0	0	25.924	0	završ eno
66	2013 /IV /41	Rekonstrukcija putnog pravca Avdići-Hamzići u MZ **Stjepan Polje**	21.000	0	0	0	21.000	0	0	7.312	0		7.312	13.688	nasta vak
67	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice lokalnog puta D. Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ **Rašljeva**	320.000	0	0	0	320.000	0	0	10.000	0		10.000	310.000	nasta vak
68	2013 /IV /46	Rekonstrukcija dijela ul. Gračaničkih Gazija-Sokak (Šuša-Gopo) u MZ **Gračanica**	18.441	0	0	0	18.441	0	0	18.441	0	0	18.441	0	završ eno
69	2011 /IV /43	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Ključ u MZ **Škahovica**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završ eno
		asfaltiranje puta Veseli brijeg u MZ **Škahovica**	25.000	0	2.706	0	22.294	0	0	22.291	0	0	22.291	3	završ eno
70	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ **G.Doborovci**	120.000	0	0	0	120.000	0	0	62.133	0		62.133	57.867	nasta vak

	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujka novac-Meraje (Pribava) u MZ **Donja Lohinja**	144.000	0	0	0	144.000	0	0	14.044	0		14.044	129.956	nasta vak
71	2014 /IV /53	Sanacija putnog pravca Škola-Džinići-Cikote-Serhatlije u MZ **Prijeko Brdo**	300.000	0	0	0	300.000	0	0	62.133	3.698		65.831	234.169	nasta vak
	2012 /IV /92	Asvaltiranje puta Ahmetaši-Džemina kuća (150 m) u MZ **Donja Lohinja**	18.000	0	0	0	18.000	0	0	14.042	3.958	0	18.000	0	završ eno
72		Asfaltiranje puta za džemiju-Miričina Polje u MZ **Miričina**	25.000	0	9.900	0	15.100	0	0	15.100	0		15.100	0	završ eno
	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ **Soko**	308.000	0	0	0	308.000	0	0	9.917	0	27.037	36.954	271.046	nasta vak
73		Sanacija putnog pravca Režići-Drijenča u MZ **Gračanica**	60.000	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	završ eno
74	B-2013	rekonstrukcija puteva u MZ Soko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B-2013	sanacija put.pravca Ilidža-Pjanići u MZ **Soko**	22.000	0	509	0	21.491	0	0	0	21.491	0	21.491	0	završ eno
	B-2013	sanacija put.pravca Kapak-Omerica u MZ **Soko**	17.500	0	0	0	17.500	0	0	0	17.500	0	17.500	0	završ eno
	B-2013	sanacija put.pravca Ljuba -Fišići u MZ **Soko**	23.000	0	334	0	22.666	0	0	0	22.666	0	22.666	0	završ eno

	B-2013	sanacija put.pravca ratna bolnica-Krš u MZ **Soko**	7.095	0	0	1.611	8.706	0	0	0	8.706	0	8.706	0	završeno
	B-2013	sanacija put.pravca ratna bolnica-poligon u MZ **Soko**	16.500	0	0	0	16.500	0	0	0	16.500	0	16.500	0	završeno
	B-2013	sanacija put.pravca Ljuba-Kapak u MZ **Soko**	40.000	0	96	0	39.904	0	0	0	39.904	0	39.904	0	završeno
75	2013/A/IV	sanacija ul Braće Fazlić (prema kamenolomu) u MZ **Gračanica-Lendići**	300.000	0	17.753	0	282.247	0	0	278.785	3.462		282.247	0	završeno
76	2013/A/IV	Sanacija putnih pravaca u MZ **Gornja Orahovica**		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	završeno
		1.sanacija putnog pravca Dobrnjići u MZ **Gornja Orahovica**- 5.371KM	15.371	0	0	0	15.371	0	0	15.371	0	0	15.371	0	završeno
		2.sanacija putnog pravca Brezik-Srebrenik u MZ **Gornja Orahovica** 8.436KM	8.436	0	0	0	8.436	0	0	8.436	0	0	8.436	0	završeno
		3.sanacija putnog pravca Birkovac-Zahirovići u MZ **Gornja Orahovica** 12.946KM	12.946		0	0	12.946	0	0	12.946	0	0	12.946	0	završeno

		4.sanacija putnog pravca D. Orahovi ca -Brezik u MZ **Gornja Orahovica** 15.210KM	15.210	0	0	0	15.210	0	0	15.210	0	0	15.210	0	završeno
		5.sanacija putnog pravca Gazibegovići u MZ **Gornja Orahovica** 11.406	11.406	0	0	0	11.406	0	0	11.406	0	0	11.406	0	završeno
77	2013/ A/ IV	Sanacija putnih pravaca u MZ **Donja Orahovica**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	završeno
		1.sanacija putnog pravca oko Doma i džamije u MZ **Donja Orahovica** 7.283KM	27.283	0	0	0	27.283	0	0	27.283	0	0	27.283	0	završeno
		2.sanacija putnog pravca u naselju Guvna II u MZ **Donja Orahovica** -4.845 KM (povećana vrijednost)	4.845	0	0	16.265	21.110	0	0	4.845	16.265	0	21.110	0	završeno
	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija prostora oko džamije u MZ **Donja Orahovica**	10.000	0	3	0	9.997	0	0	0	0	9.997	9.997	0	završeno
78	2013/ A/ IV	Rekonstrukcija puta u naselju Dedići u MZ **Donja Orahovica**	11.205	0	0	285	11.490	0	0	0	11.490	0	11.490	0	završeno
79	B-2013	sanacija puta prema naselju Bajići u MZ **Donja Orahovica**	44.424	0	0	6.438	50.862	0	0	0	50.862	0	50.862	0	završeno

80	2013/A/IV	sanacija putnog pravca Hodžići u MZ **Gornji Doborovci** (povećana vrijednost sa 17.351 na 18.759)	17.351	0	0	1.408	18.759	0	0	3.571	15.188	0	18.759	0	završeno
81	2013/A/IV	sanacija putnog pravca Beledije u MZ **Miričina**	59.082	0	0	0	59.082	0	0	30.927	0	0	30.927	28.155	završeno
82	2013/A/IV	putevi u MZ **Piskavica** -sanacija puta Brkići	35.000	0	702	0	34.298	0	0	34.298	0	0	34.298	0	završeno
83	2012/A/IV/1	Izgradnje hladnjače za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda (povećana vrijednost sa 200.000 na 266.706 KM)	200.000	0	0	66.706	266.706	0	0	0	266.706	0	266.706	0	završeno
84	2012/A/IV/3	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ **Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci**	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	175.810	38.104	213.914	486.086	nastavak
85	2012/IV/20	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta u Golaćima u MZ **Malešići**	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	14.111		14.111	32.889	nastavak
86	2012/IV/47	Rekonstrukcija ul. Drijenča u MZ **Gračanica**	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	29.666		29.666	26.334	nastavak

87	2012 /IV /51	Rekonstrukcija ul. Obućarska u MZ **Gračanica**	17.600	0	0	726	18.326	0	0	0	18.326	0	18.326	0	završeno
88	2012 /IV /55	Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ **Gračanica**	29.000	0	2.131	11.814	38.683	0	0	0	26.869	11.814	38.683	0	završeno
89	2013/ A/ IV	sanacija dijela puta u naselju Delići u MZ **Lukavica**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	završeno
	2013 /A / IV	sanacija dijela puta u naselju Delići-Kovači u MZ **Lukavica**	24.447	0	0	676	25.123	0	0	24.447	676	0	25.123	0	završeno
	2013/ A/ IV	sanacija dijela puta u naselju Delići-Otava u MZ **Lukavica**	33.093	0	0	0	33.093	0	0	33.093	0	0	33.093	0	završeno
90	2012 /IV /73	Put Zolje u MZ **Lukavica**	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	14.168		14.168	25.832	nastavak
91	2013/ A/ IV	rekonstrukcija puta u MZ Prijeko Brdo	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	završeno
92	2013/ A/ IV	rekonstrukcija puta u MZ **Gornji Doborovci**	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	završeno
93	2013/ A/ IV	sanacija dijela ul.Viteška u MZ **Gračanica**	12.787	0	1	0	12.786	0	0	0	12.786	0	12.786	0	završeno
94	B-2013	sanacija puteva u MZ **Malešići**	13.986	0	0	125	14.111	0	0	0	14.111	0	14.111	0	završeno
95	B-2013	sanacija ul.Bosanska u MZ **Gračanica** (povećana vrijedn ost sa 17.927 na 23.867)	17.927	0	0	5.940	23.867	0	0	0	23.867	0	23.867	0	završeno

96	B-2013	sanacija puta Đurići-Ciglane u MZ **Gornja Lohinja**	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000		5.000	0	završeno
97	B-2013	Budžet-održavanje javne rasvjete u gradu	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	5.500	10.503	16.003	7.997	ponovo
98	B-2013	Budžet-održavanje javne rasvjete u MZ	27.196	0	0	0	27.196	0	0	0	11.867	18.300	30.167	-2.971	ponovo
99	B-2013	Budžet-komunalno održa vanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje	190.000	0	0	130.000	320.000	0	0	0	187.436	125.585	313.021	6.979	ponovo
100	B-2013	Budžet-održavanje puteva u MZ	36.824	0	0	1.509	38.333	0	0	0	24.170	19.923	44.093	-5.760	ponovo
101	B-2013	Budžet-održavanje puteva u gradu	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	27.196	13.679	40.875	-15.875	ponovo
102	2011/IV/44	Održavanje maka damskih puteva u MZ **Škahovica**	30.000	0	0	0	30.000	0	0	585	585	585	1.755	28.245	nastavak
103	B-2014	izgradnja javne rasvjete po **MZ**	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	12.000	12.000	8.000	nastavak
104	B-2014	izgradnja javne rasvjete u **gradu**	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	11.860	11.860	8.320	nastavak
105	B-2014	Budžet-horizontalna, vertikalna signali zacija i obilježavanje naseljenih mjesta (povećana vrijednost)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	3.500	3.430	6.930	3.070	nastavak
106	2012/IV/16	1.1.10. Projekat Rekonstrukcija ul. Drama u MZ **Gračanica**	195.000	0	0	0	195.000	0	0	0	0	90.495	90.495	104.505	nastavak

107	2013 /IV /14	1.1.13. Projekat Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ **Gračanica**	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	0	108.753	108.753	16.247	nasta vak
108	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ **Gračanica**	287.000	0	0	0	287.000	0	0	0	0	157.124	157.124	129.876	nasta vak
109	2012 /IV /38	Sanacija puta Lukavica-Malešići u MZ **Lukavica**	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	10.000	10.000	140.000	nasta vak
110	2012 /IV /62	Rekonstrukcija ul. Tuleg u MZ **Gračanica**	14.500	0	0	1.417	15.917	0	0	0	0	15.917	15.917	0	završ eno
111	B-2014	sanacija putea Gornja Škahovica-Centar-Stijene u MZ **Škahovica**	20.000	0	4.628	0	15.372	0	0	0	0	15.372	15.372	0	završ eno
112	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puta u MZ **Babići**- dionica Babići-Vis	214.000	0	953	0	213.047	0	0	0	0	213.047	213.047	0	završ eno
113	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puta Lendići-Drijenča u MZ **Lendići**	83.000	0	0	0	83.000	0	0	0	0	24.291	24.291	58.709	nasta vak
114	B-2014	budžet 2014-sanacija putnog prava Grabovac prema Kovanu, u MZ **Lendići**	21.997	0	0	3	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0	završ eno
115	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puteva u MZ **Lukavica**	22.000	0	1.886	0	20.114	0	0	0	0	20.114	20.114	0	završ eno

116	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puteva u MZ **Stjepan Polje**	58.000	0	3.041	0	54.959	0	0	0	0	54.959	54.959	0	završeno
117	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puteva u MZ **Piskavica**	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	završeno
118	B-2014	budžet 2014-rekonstrukcija puta Donja Lohinja-**Gornja Lohinja**	205.000	0	1.335	0	203.665	0	0	0	0	203.665	203.665	0	završeno
119	B-2014	budžet 2014-završetak puta Hajdarovac-Ritašići u MZ **Gračanica**	51.702	0	0	7.140	58.842	0	0	0	0	58.842	58.842	0	završeno
120	B-2014	budžet 2014-most u MZ Lukavica po ugovoru	40.000	0	5.466	0	34.534	0	0	0	0	34.534	34.534	0	završeno
121	2011/IV/4	Zadružni centar za prihvat, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća na području **općine**	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	završeno
122	B-2014	sufinansiranje projekata od strane općine u projektima fondova	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	10.000	10.000	60.000	nastavak
			14.445.866	10.000	220.134	1.002.174	15.217.527	768.700	1.130.033	4.152.257	1.795.520	1.815.217	9.665.227	5.552.300	

REALIZACIJA GRUPE V 2010-2014 (oprema, dokumentacija)

r. b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovanu 2010.g.	realizovan u 2011.g.	realizovanou 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovan u 2014.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1	2010/ IV/1	Unapređenje sposobnosti općine za upravljanje informaci-onim tehnologijama-Općina	27.000	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	0	završeno
2	2010/ IV/3	Program licenciranja softvera-Općina	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	završeno
3	2010/ IV/4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	0	0	0	100.000	30.000	29.363	14.504	9.139	345	83.351	16.649	nastavak
4	2012/ A /V /1	GIS SDMS4 paket	60.000	0	0	0	60.000	0	10.000	25.000	25.000	0	60.000	0	završeno
5	2010 / V / 5	Umrežavanje mjesnih ureda sa centrom za pružanje usluga u Općini Gračanica	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	završeno
6	2012 /A /V /13	Nabavka informatičke opreme-općina	26.000	0	0	14.000	40.000	0	10.000	13.211	1.789	7.440	32.440	7.560	nastavak
7	2012 /A / V /21	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Gračanica	40.000	0	0	0	40.000	0	20.000	1.989	0	1.989	23.978	16.022	nastavak
8	2012/ A /V /4	Poboljšanje rasvjete	20.000	0	0	0	20.000	0	0	10.000	10.000	0	20.000	0	završeno

9	2012 /A / V /15	Nabavke softvera za potrebe općinskih službi i to:Nabavka softve ra za vođenje materijalnog knji govodstva, Nabavka softvera za trezorsko poslova nje, Nabavka softvera za rad blaga jne, Nabavka softvera za praćenje realizacije projekata	26.208	0	0	280	26.488	0	0	19.241	6.966	281	26.488	0	završeno
10	2012 /A /V /11	Nabavka softvera za rad inspekcija-općina	10.000	0	1.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0	9.000	0	završeno
11	2012/ A / V /18	Nabavka softvera za elektronsko vođenje sistema kvalitete integrisanog u softver za upravljanje dokum e ntima i zapisima	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	0	završeno
12	B-2013	Izrada Regulacionog plan CENTAR u MZ Gračanica	20.000	0	651	0	19.349	0	0	0	19.349	0	19.349	0	završeno
13	B-2013	Dorada-pretvaranje u GIS opciju Prosto rnog plana općine	12.000	0	3.458	0	8.542	0	0	0	8.542	0	8.542	0	završeno
14		Izrada Glavnog proje kta rekonstru kcije i revitalizacije naciona lnog spome nika objekat histo rijske građevina Konak-Vijećnica u Gračanici (ZGRADA OPĆINE)	30.000	0	5.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	završeno

15		Uređenje prostorija mjesnih ureda ili pobo-ljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Male šići, Lukavica, D. Orahovica, G.Oraho vica, Miričina	100.000	0	0	0	100.000	0	4.000	7.966	5.500	0	17.466	82.534	nasta vlja se
16	2012 /A /V /5	Projekat iz oblasti energetske efikas nosti i to: Edukacije iz energetske efika snosti i Primjera dobre prakse ener getske efikasnosti	10.000	0	0	15.000	25.000	0	0	15.000	10.000	0	25.000	0	završ eno
17	2012 /A /V /6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Gračanica	500.000	0	0	0	500.000	0	0	166.699	150.000	183.301	500.000	0	završ eno
18	2012 /A /V /8	Opremanje struktu ra CZ –moderniza cija srevisa za punje nje protivpož arnih aparata	20.000	0	0	5.175	25.175	0	0	15.000	5.000	5.175	25.175	0	završ eno

19	2012 /A /V /9	Opremanje struktu ra CZ – nabavka kompleta opreme za službu Zaštite od požara	20.000	0	0	9.879	29.879	0	0	20.000	9.879	0	29.879	0	završeno
20	2012 /A / V /19	Opremanje struktu ra CZ –lična i kolektivna zaštitna oprema	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	završeno
21	2012 A / V /20	Instaliranje alarmnog sistema i video nadzora	19.000	0	0	0	19.000	0	0	19.000	0	0	19.000	0	završeno
22	2012 A /V /29	Nabavka aparata za utvrđivanje redoslijeda pristupa stranaka šalterima	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	završeno
23	2012 A / V /30	Nabavka aparata za kontrolu ulaska i izlaska uposlenika	10.000	0	0	0	10.000	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	nastavak
24	2012/ V	Nabavka oprema za katastar	20.000	0	0	0	20.000	0	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	nastavak
25	2012/ V	Projekat digitalizacije u katastru (B-2013- povećana vrijednost za 25.000)	25.000	0	0	25.000	50.000	0	0	2.209	8.149	25.519	35.877	14.123	nastavak
26	2012/ V	Nabavka motornag vozila za općinu	37.000	0	0	0	37.000	0	0	16.951	0	0	16.951	20.049	nastavak
27	2012/ V	Nabavka vozilo za PS Gračanica	14.000	0	100	0	13.900	0	0	13.900	0	0	13.900	0	završeno

28	2012 /A / V /17	Opremanje struktu ra CZ – nabavka komp leta lične opreme za službu hitne pomoći	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	4.139		4.139	15.861	nasta vak
29	B-2013	Budžet-karta upotrebne vrijednosti zemljišta (povećana vrijednost sa 28000)	28.000	0	0	46.635	74.635	0	0	0	27.988	46.647	74.635	0	završ eno
30	B-2013	Budžet-projekat obnova geodetskih tačaka u katastru	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	završ eno
31	B-2013	Budžet-oprema centra za pružanje usluga i mjesnih ureda	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	nasta vak
32	B-2013	Budžet-infoMatev aplikacija za podršku matičnih ureda	4.563		0	0	4.563	0	0	0	4.563	0	4.563	0	završ eno
33	B-2013	Budžet-oprema za sportsku salu	20.000	0	0	10.000	30.000	0	0	0	21.894	969	22.863	7.137	nasta vak
34	B-2013	Budžet-kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema u općini (povećana vrijednost za 10000)	10.000	0	8.188	10.000	11.812	0	0	0	5.000	6.812	11.812	0	završ eno
35	2010 /I/6	Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima (završetak radova) u Gračanici	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0	završ eno

36		Očuvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbrambe nooslobodilačkog rata 1992.-1995.g.	50.000	0	0	20.000	70.000	15.000	15.000	10.040	19.191	15.000	64.231	5.769	
	2010 /I /10	Spomen obilježje palim borcima u ratu 1992-1995. i 1941-1945.god.u MZ Piskavica		0	0	20.000	20.000	15.000	5.000	0	0	0	20.000	0	završeno
	2011 /I /6	Izgradnja spomen obilježja «Šehidi Babića»		0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	završeno
	2012/ I	izgradnja spomen obilježje u MZ Miričini		0	0	11.000	11.000	0	0	6.000	5.000	0	11.000	0	završeno
	2012/ I	spomen obilježje u MZ Gračanici "MENSUR I HAVA"		0	0	4.040	4.040	0	0	4.040	0	0	4.040	0	završeno
	2013 /A /I	Izgradnja spomen obilježja u MZ Škahovici		0	0	14.191	14.191	0	0	0	14.191	0	14.191	0	završeno
		izgradnja spomen obilježja u MZ Donja Orahovica		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	završeno
	B-2014	izgradnja spomen obilježja u MZ Gornji Doborovci		0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	završeno
37	B-2013	Budžet-kupovina zemljišta	15.000	0	238	0	14.762	0	0	0	7.462	7.300	14.762	0	završeno

38	B-2014	nabavka PARKOMATA u graadu	60.000	0	0	35.355	95.355	0	0	0	0	95.355	95.355	0	završeno
39	B-2014	Opremanje struktu ra CZ – fiksne, mobilne, ručnih radio stanica	20.000	0	0	1.924	21.924	0	0	0	0	21.924	21.924	0	završeno
40	2012/A/V/12	Opremanje struktura CZ–stavljanje u funk ciju repetitora Staževac u MZ **Pribava-Gračanica**	20.000	0	0	1.579	21.579	0	0	0	0	21.579	21.579	0	završeno
41															
			1.565.771	0	18.635	269.058	1.816.194	187.000	143.363	410.750	419.741	454.636	1.605.490	210.704	

REALIZACIJA GRUPE VI 2010-2014 **(klizišta, izletišta, deponije, regulacija)**

r. b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovanu 2010.g.	realizovan u 2011.g.	realizovano u 2012.g.	realizovano u 2013.g.	realizovan u 2014.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju	napomena
1	2010/VI/1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dio-nica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračani	2.618.000	0	0	0	2.618.000	227.000	120.000	187.916	186.392	54.897	776.205	1.841.795	nastavak
2	2012/A/VI/1	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na općini Gračanica (II faza Projek.)	39.500	0	0	0	39.500	0	10.000	29.500	0	0	39.500	0	završeno

3		Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta u Ul. Drijenča-Ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Gračanica	960.000	0	0	0	960.000	0	5.000	0	0	0	5.000	955.000	nastavak
4		Regulacija korita Potoka Japaga (dionica završetka ranije urađenog zacjevljenja potoka Japaga u naselju Japaga) u MZ Gračanica	17.500	0	0	0	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500	0	završeno
5		Regulacija kor-ita Varoškog Potoka (dion-ica od uljevne građevine do mosta u ul. Bosanska) u MZ Gračanica	34.500	0	0	0	34.500	0	34.500	0	0	0	34.500	0	završeno
6	2010/VI/2	Regulacija korita Drafnićkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnićke džamije) u MZ Gračanica	71.000	0	0	0	71.000	0	0	5.807	5.293	0	11.100	59.900	nastavak
7	2011/VI	Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	11.000	0	300	0	10.700	0	10.700	0	0	0	10.700	0	završeno
8	2012/A/VI/7	Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	40.000	0	0	0	40.000	0	0	8.070	3.100	0	11.170	28.830	nastavak

9	2011 /VI	Sanacija klizišta Makovci u MZ D.Orahovica	15.000	0	0	12.363	27.363	0	14.600	12.763	0	0	27.363	0	završeno
10	2011 /VI	Sanacija klizišta Dobrnjići u Gornjoj Orahovici	70.000	0	462	0	69.538	0	69.538	0	0	0	69.538	0	završeno
11	2011 /VI	Sanacija klizišta u Kalesije Malešićima	15.000	0	142	0	14.858	0	14.858	0	0	0	14.858	0	završeno
12	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračanica	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	127.000	0	0	127.000	1.873.000	nastavak
13	2012 /A /VI /6	Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica-zaseok Mehići	120.000	0	0	0	120.000	0	69.500	34.993	6.173	0	110.666	9.334	nastavak
14	2012 /A / VI /8	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ograđenica-Prnjavor	45.000	0	0	0	45.000	0	0	20.000	0	0	20.000	25.000	nastavak
15	2012 A /VI /9	Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-Ibrahimovići	50.000	0	0	0	50.000	0	0	34.024	0	0	34.024	15.976	nastavak
16	2012 /A VI /10	Sanacija klizišta u MZ Malešići-Kalesije	60.000	0	0	0	60.000	0	0	27.616	0	0	27.616	32.384	nastavak
17	2013 /A VI	Sanacija klizišta u MZ Donja Lohinja	3.851	0	0	0	3.851	0	0	3.851	0	0	3.851	0	završeno
18	2013 /A/ VI	Sanacija klizišta u MZ Škahovica	2.654	0	0	0	2.654	0	0	2.654	0	0	2.654	0	završeno
19	2013 /A / VI	Sanacija klizišta u naselju Dedići u MZ Stjepan Polje	42.389	0	0	0	42.389	0	0	42.389	0	0	42.389	0	završeno

20	2013 /A / VI	Sanacija klizišta u naselju Devedžije u MZ Lukavica	7.210	0	0	0	7.210	0	0	7.210	0	0	7.210	0	završeno
21		klizište u MZ Lukavica na putu iz 2011	16.191	0	72	0	16.119	0	0	16.119	0	0	16.119	0	završeno
22	2013 /A / VI	unapređenje poljoprivrednog zemljišta Grabovac	43.951	0	0	0	43.951	0	0	5.700	38.251	0	43.951	0	završeno
23	B-2013	unapređenje poljoprivrednog zemljišta	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	137.559	0	137.559	62.441	završeno
24	2013/ A/ VI	integralno upravljanje otpadom MZ Pribava, MZ Donja Lohinja i MZ Donja Orahovica	100.000	0	5.867	0	94.133	0	0	0	94.133	0	94.133	0	završeno
25	B-2013	sanacija klizišta u MZ G.Doborovci	10.000	0	2.664	0	7.336	0	0	0	7.336	0	7.336	0	završeno
26	2012 /A /IV /4	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	247.657	0	0	0	247.657	0	0	0	123.829	0	123.829	123.828	nastavak
27	B-2013	Budžet-ostala klizišta	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	3.100	0	3.100	6.900	ponovo
28	B-2014	BUDŽET 2014-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i oštećenih kuća usljed **elementarne nepogode**	789.500	0	0	0	789.500	0	0	0	0	457.631	457.631	331.869	nastavak

29	B-2014	BUDŽET 2014-kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli **posljedice prirodne nepogode**	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	40.000	40.000	20.000	nastavak
30	B-2014	BUDŽET 2014-sanacija kanalizacije u MZ Džakule - posljedice **elementarne nepogod**e	12.000	0	476	0	11.524	0	0	0	0	11.524	11.524	0	završeno
31	B-2014	BUDŽET 2014-regulacija rijeke Sokoluše-sanacija od **elementarne nepogode**	25.000	0	290	0	24.710	0	0	0	0	24.710	24.710	0	završeno
32	B-2014	BUDŽET 2014-čišćenje rijeke Sokoluše-sanacija od **prirodne nepogode**	30.000	0	0	187	30.187	0	0	0	0	30.187	30.187	0	završeno
33	B-2014	BUDŽET 2014-sanacija puta u MZ Lendići-sanacija od **prirodne nepogode**	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	5.255	5.255	14.745	nastavak
			7.786.903	0	10.273	12.550	7.789.180	227.000	366.196	565.612	605.166	624.204	2.388.178	5.401.002	

PKI - REALIZACIJA PROJEKATA PO GRUPAMA 2010-2014

r.b.	oznaka	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovan u **2010**.g.	realizovan u **2011**.g.	realizovan u **2012**.g.	realizovan u **2013**.g.	realizovan u **2014**.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1	GRUPA I sport, kultura, potrebe roma	1.505.900	0	45.298	2.492.434	**3.953.036**	464.660	585.874	517.270	1.003.424	972.865	**3.544.093**	408.943
2	GRUPA II toplifikacija, deminiranje	8.044.705	0	45.000	154.132	**8.153.837**	2.472.292	1.324.240	149.000	632.871	906.166	**5.484.569**	2.669.268
3	GRUPA III vodovod, kanalizacija	13.219.872	141.000	14.482	100.408	**13.164.798**	738.000	720.400	889.267	512.452	551.974	**3.412.093**	9.752.705
4	GRUPA IV putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	14.445.866	10.000	220.513	1.002.174	**15.217.527**	768.700	1.130.033	4.152.257	1.799.020	1.815.217	**9.665.227**	5.552.300
5	GRUPA V oprema, dokumentacija	1.565.771	0	18.635	269.058	**1.816.194**	187.000	143.363	410.750	419.741	454.636	**1.615.490**	200.704
6	GRUPA VI klizišta, izletišta, deponije, regulacija	7.786.903	0	10.273	12.550	**7.789.180**	227.000	366.196	565.612	605.166	624.204	**2.388.178**	5.401.002
	ukupno	**46.569.017**	**151.000**	**354.201**	**4.030.756**	**50.094.572**	**4.857.652**	**4.270.106**	**6.684.156**	**4.972.674**	**5.325.062**	**26.109.650**	**23.984.922**

PREGLED NEREALIZOVANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.GODINE
za realizaciju u narednom periodu

AŽURIRANJE u 2015.g.

PREGLED NEREALIZOVANIH PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.GODINE za realizaciju u narednom periodu

REALIZACIJA GRUPE I **(sport, kultura, potrebe roma)**

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje
1		Sajam GRAPOS EXPO **Gračanica**	300.000	0	0	0	300.000
2		Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda **BKC Gračanica**	100.000	32.000	0	0	68.000
3		Sanacija kulturno-histotijskih spomenika u općini **Gračanica**	50.000	18.984	0	0	31.016
4		Rekonstrukcija gradske galerije, male sale za seminare i pratećih objekata (stolarija) **BKC Gračanica**	130.000	77.000	0	0	53.000
5		Presvlačenje stolica, poda, zastora u pozori šnoj Sali **BKC Gračanica**	100.000	0	0	0	100.000
6		Rekonstrukcja rukometnog igrališta u MZ **Gračanica**	65.000	22.440	0	0	42.560
7		Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju Gornje Džakule u MZ **Džakule**	20.000	9.777	0	0	10.223
8		Zbrinjavanje nesposobnih roma općine **Gračanica**	40.000	27.500	0	0	12.500
9		Obrazovanje roma općine **Gračanica**	20.000	12.500	0	0	7.500
10		Sportski poligon u MZ **Gornji Doborovci**	40.000	13.500	0	0	26.500
11		Sanacija igrališta u MZ **Malešići**	65.000	15.000	0	0	50.000
12		Zdravstvena zaštita za udruženje roma općine **Gračanica**	15.000	12.452	0	0	2.548
13		Izgradnja ograde i tribina na nogometnom igralištu u MZ **Miričina**	40.000	5.000	0	0	35.000
14		Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljopri-vrednih proizvođ-ača u oblasti prera-de, pakovanja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora -**općina**	21.000	5.500	0	0	15.500
15		Uređenje dječijeg igrališta u naselju Bazen-Malta u MZ **Gračanica**	200.000	0	0	0	200.000
16		Ljetne večeri pod lipama **Gračanica-općina**	30.000	0	0	0	30.000
17		Skeniranje i digitaliza cija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke -arhiva **općine Gračanica**	40.000	0	0	0	40.000

18		Uređenje prostora kuglane i privođenje dvojne namjene (sklonište-kuglana) **BKC Gračanica**	100.000	0	0	0	100.000
19		Izgradnja dječijeg poligona u naselju Mejremići u MZ **Stjepan Polje**	35.000	0	0	0	35.000
20		Završetak tribina na igralištu NK «Orahovica 74» u MZ **Donja Orahovica**	55.000	0	0	0	55.000
21		Asfaltiranje poligona malih sportova kod Doma u MZ **Donja Orahovica**	60.000	0	0	0	60.000
22		Izgradnja poligona malih sportova na zapadnoj strani MZ **Babići**	60.000	0	0	0	60.000
23		Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ **Škahovica**	150.000	0	0	0	150.000
24		Poligon malih sportova u MZ **Piskavica**	60.000	0	0	0	60.000
25		Zapošljavanje mladog kadra roma općine **Gračanica**	15.000	0	0	0	15.000
26		Uređenje sportskog poligona u naselju Vuknić-Hajdarovac u MZ **Gračanica**	30.000	0	0	0	30.000
27		Nova lokacija naselja za članove romske populacije općine **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
28		Uređenje sportskog poligona u naselju Režići-Gornji Čiriš u MZ **Gračanica**	25.000	0	0	0	25.000
29		Uređenje sportskog poligona u naselju Seljanuša u MZ **Gračanica**	30.000	0	0	0	30.000
30		Rekonstrukcija školskog poligona u MZ **Lukavica**	15.000	0	0	0	15.000
31		Izgradnja travnatog terena za mali nogomet u MZ **Donja Lohinja**	10.000	0	0	0	10.000
32		Podrška rada NVO-**općina**	10.000	0	0	0	10.000
33		Budžet-grantovi pojedincima-jednokrat. Pomoći **-općina**	18.000	0	0	0	18.000
34		Budžet-pomoć najugraženijim penzionerima i drugim kategorija ma stanovništva **-općina**	30.000	0	0	0	30.000
35		Budžet-pomoć za stambeno zbrinjava nje socijalno ugroženih **-općina**	12.000	0	0	0	12.000
36		Budžet-rješavanje stambenih pitanja boraca **-općina**	12.000	0	0	0	12.000
37		Budžet-grantovi pojedincima-narodna kuhinja **-općina**	35.000	0	0	0	35.000
38		Budžet-grantovi pojedincima-stipendiranje učenika i studenata **-općina**	100.000	0	0	0	100.000
39		Budžet-grantovi za obrazovanje (stimulacija učenika u takmičenjima, nabavka udžbeni ka, mjesečne karte) **-općina**	18.000	0	0	0	18.000
40		Budžet-Omladinski centar **Gračanica-ANEA**	8.000	0	0	0	8.000
41		Budžet-grant Budžet za mlade **-općina**	40.000	0	0	0	40.000
42		Budžet-projekat grant NVO (javni poziv) **-općina**	50.000	0	0	0	50.000
43		Budžet-grant za program predškolskog obrazovanja **-općina**	21.000	0	0	0	21.000
44		Budžet-izdaci za zbrinjavanje napu štenih životinja-pasa i mačaka **-općina**	30.000	0	0	0	30.000
45		Budžet-izdaci za antrax-cijepljenje stoke **-općina**	20.000	0	0	0	20.000
46		Budžet-održavanje sportskih terena **-općina**	5.000	0	0	0	5.000

47		posdticaji u poljoprivredi (po budžetu) -**općina**	35.000	0	0	0	35.000
48		Budžet-izdaci za volonterski rad po osnovu ogovora o volonterskom radu -**općina**	80.000	0	0	0	80.000
		ukupno	2.495.000	251.653	0	0	2.243.347

REALIZACIJA GRUPE II

(toplifikacija, demininiranje)

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje
1		Toplifikacija grada u MZ **Gračanica**	5.500.000	2.830.732	0	0	2.669.268
2		kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju-**općina**	200.000	0	0	0	200.000
3		Demininiranje područja općine-lokacija Gračanica-**Stražba** u MZ **Piskavica** (P=4.386,55m2)	17.500	0	0	0	17.500
4		Demininiranje područja općine-lokacija **vodovod D. Skipovac-Lukavica** (P=43.917,14m2)	87.000	0	0	0	87.000
5		Demininiranje područja općine- MZ D.Skipo vac-lokacija **D.Skipovac -Smrečje** (P=95.559,54 m2)	13.200	0	0	0	13.200
6		Demininiranje područja općine- MZ Malešići-lokacija **Malešići-Javor** (P=33.007,55 m2)	66.015	0	0	0	66.015
7		Demininiranje područja općine- lokacija **Babići –Sijedi krš** (P= 5.195,6m2)	10.364	0	0	0	10.364
8		Demininiranje područja općine- MZ D.Skipo vac-lokacija **Topalovići-Ekonomija** (P=19.047,74 m2)	40.000	0	0	0	40.000
9		Demininiranje područja opći-ne-lokacija **Topalovići-Centar** (P=105.135,37 m2)	260.000	0	0	0	260.000
10		Demininiranje područja općine-lok acija **Lendići-Brezici** (P=48.729,75m2)	98.000	0	0	0	98.000
11		«Vis-Šamunica» površine koje do sada nisu demini rane. Tehničko izviđanje (demininiranje)	300.000	0	0	0	300.000
12		Demininiranje područja opć-ine-lokacija **Lendići-Čolin potok 2** (P=206.426,57m2)	412.853	0	0	0	412.853
13		Demininiranje područja opć-ine-lokacija **Lendići-Čolin potok 3** (P=268.219,78m2)	536.450	0	0	0	536.450
14		Demininiranje područja opć-ine-lokacija **Lendići-Cvare** (P=101.123,68m2)	202.247	0	0	0	202.247
15		Demininiranje područja opć-ine-lokacija **Lendići-Grabovac** (P=111.470,33m2)	222.941	0	0	0	222.941
16		Demininiranje područja općine- MZ G.Skipo vac-lokacija **G.Skipovac 2A** (P=158.479,95 m2)	116.960	0	0	0	116.960
17		Demininiranje područja općine- MZ G.Skipovac-lokacija **G.Skipovac 1B** (P=120.061,40 m2)	240.123	0	0	0	240.123

18		Deminiranje područja općine- MZ G.Skipovac-lokacija **G.Skipovac 2B** (P=137.642,17m2)	275.284	0	0	0	275.284
19		Deminiranje područja općine- MZ G.Skipo vac-lokacija **G.Skipovac 1A** (P=74.755,79m2)	149.512	0	0	0	149.512
20		Deminiranje područja općine- MZ D.Skipo vac-lokacija **D.Skipo vac -Brđanski potok 1** (P=169.557,85m2)	339.116	0	0	0	339.116
21		Deminiranje područja općine- MZ D.Skipo vac-lokacija **D.Skipo vac -Brđanski potok 2** (P=169.557,85m2)	340.924	0	0	0	340.924
22		Deminiranje područja općine- MZ D.Skipovac-lokacija **Topalovići-Potkućnice** (P=395.334,24m2)	790.668	0	0	0	790.668
23		Deminiranje područja općine- MZ D.Skipo vac-lokacija **Topalovići-Potkućnice 2** (P=400.261,10m2)	800.522	0	0	0	800.522
24		Obnavljanje oštećenih oznaka za Trajno obilježavanje rizičnih povr šina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	20.000	0	0	0	20.000
			11.039.679	2.830.732	0	0	8.208.947

REALIZACIJA GRUPE III **(vodovod, kanalizacija)**

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje
1		Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ **Pribava**	700.000	169.933	0	0	530.067
2		Vodosnabdijevanje Mjesne zajednice **Donja Orahovica**	1.100.000	187.549	0	0	912.451
3		Izgradnja kana lizacione mreže i fabrike za prečiš ćavanje otpadnih voda u MZ **Soko**	2.270.000	33.785	0	0	2.236.215
4		Centralni vodovod «Škahovica» - u MZ **Škahovica**	263.000	58.504	0	0	204.496
5		Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ **Gračanica**	90.000	33.117	0	0	56.883
6		Izgradnja podsi stema vodosnabdi jevanja za naselje Bijela Polja u MZ **Gračanica**	150.000	61.495	0	0	88.505
7		Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ **Džakule**	85.000	51.755	0	0	33.245
8		II Faza rekonstrukcije vodovo dne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ **Buk**	65.000	38.000	0	0	27.000
9		Kanalizacija u naselju Rijeka MZ **Džakule** (izgradnja dijela kanalizacione mreže u MZ Džakule)	180.000	26.776	0	0	153.224
10		Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ **Vranovići**	400.000	262.408	0	0	137.592

11		Rekonstrukcija postojeće vodovo dne mreže i obezbje đenje novih količina pitke vode u MZ **Piskavica**	20.000	16.338	0	0	3.662
12		Vodosnabdijevanje-bušenje dubinskih bunara u MZ **Miričina**	70.000	37.000	0	0	33.000
13		Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ **Rašljeva**	350.000	79.195	0	0	270.805
14		Izgradnja kanaliza cije u S.Miričini	150.000	5.000	0	0	145.000
15		Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ **Doborovci**	32.000	10.000	0	0	22.000
16		Vodovod Sijedi krš u MZ **Prijeko Brdo**	90.000	41.047	0	0	48.953
17		Postrojenje za tretman pitkih voda u **Sokolu,** Općina Gračanica	1.100.000	0	0	0	1.100.000
18		Izgradnja novog rezervoarskog prostora u sistemu **Gračanic**a u MZ Gračanica	180.000	0	0	0	180.000
19		Rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda Soko-Gaj u MZ **Gračanica**	100.000	0	0	0	100.000
20		Rekonstrukcija potisnog voda Sklop-rezervoar Gaj u MZ **Gračanica**	300.000	0	0	0	300.000
21		Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema **Gračanica**	3.500.000	0	0	0	3.500.000
22		Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ **Gračanica**	150.000	0	0	0	150.000
23		Izgradnja cjevovoda za prihvat prelivnih i oborinskih voda sa Rezervoara Gaj u MZ **Gračanica**	30.000	0	0	0	30.000
24		Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
25		Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
26		Izgradnja kanalizaci-one mreže u naselju Jug 3 u MZ **Gračanica**	90.000	0	0	0	90.000
27		Izgradnja kanaliza-cione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ **Škahovica** i MZ **Piskavica**	2.400.000	0	0	0	2.400.000
28		Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ **Gračanica**	100.000	0	0	0	100.000
29		Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ **Babići**	1.900.000	0	0	0	1.900.000
30		Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Gornji Drafnići-Brezik u MZ **Gračanica**	200.000	0	0	0	200.000
31		Rekonstrukcija LŽ distribucionog cjevovoda «Hadžijina voda-Ada» u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
32		Izrada hidrogeološke karte šireg područja zaštitnih zona **Soko** sa saniranjem upojnih mjesta (vrtača)	70.000	0	0	0	70.000
33		Izgradnja novog sistema vodosnab dijevanja za naselje **Lendići**	350.000	0	0	0	350.000
34		Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ **Lukavica**	200.000	0	0	0	200.000
35		Kanalizacija u naselju Polje - MZ **Stjepan Polje**	220.000	0	0	0	220.000
36		Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ **Donja Orahovica**	220.000	0	0	0	220.000
37		Izgradnja kanalizacione mreže u MZ **Vranovići**	100.000	0	0	0	100.000

38		Kanalizacija u MZ **Piskavica**	190.000	0	0	0	190.000
39		Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo-Babljak u MZ **Miričina**	50.000	0	0	0	50.000
40		Vodovod (sanacija i izgradnja vodovoda) u MZ **Soko**	100.000	0	0	0	100.000
41		Rekonstrukcija izvorišta Slanska voda u MZ **Doborovci**	35.000	0	0	0	35.000
42		Bušotina u MZ **Donja Lohinja**	60.000	0	0	0	60.000
43		Vodovod Rijeka (rekonstrukcija) u MZ **Gornji Doborovci**	20.000	0	0	0	20.000
44		Dovršetak kanaliza-cione mreže «naselje Ribnjak» u MZ **Pribava**	60.000	0	0	0	60.000
45		Izgradnja dijela kanalizacione mreže u centru (kod džamije) u MZ **Pribava**	37.000	0	0	0	37.000
46		Ucjevljenje i odvodnja površinske vode od Tulega do M.Ahmetbe govića u MZ **Gračanica**	60.000	0	0	0	60.000
47		Rekonstrukcija kaptaže Kadijevac-Lipovac u MZ **Babići**	30.000	0	0	0	30.000
48		Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industriske zone u MZ **Gračanica**	120.000	0	0	0	120.000
49		Rekonstrukcija vodovoda Bukovac u MZ **Džakule**	16.000	0	0	0	16.000
			18.153.000	1.111.902	0	0	17.041.098

REALIZACIJA GRUPE IV

putevi, ulice,mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali ob.

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje
1		Završetak PKSC Bazen u MZ **Gračanica**	2.000.000	958.836	0	0	1.041.164
2		Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ **Gračanica**	100.000	20.000	0	0	80.000
3		Završetak nove zgrade Općine (sprat)-**općina**	210.000	105.154	0	0	104.846
4		Sportsko rekreativni centar LUKE u MZ **Gračanica**	300.000	65.020	0	0	234.980
5		Obnova stare bosanske kuće u **Gračanici** (povećana vrijednost)	215.258	178.992	0	0	36.266
6		Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ **Gračanica**	135.000	38.614	0	0	96.386
7		1.1.10. Projekat Rekonstrukcija ul. Drama u MZ **Gračanica**	195.000	90.495	0	0	104.505
8		Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješa čke staze i zelene površine)-**općina**	200.000	24.000	0	0	176.000

9		1.1.13. Projekat Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ **Gračanica**	125.000	108.753	0	0	16.247
10		Rekonstrukcija i asvaltiranje puta u Golaćima u MZ **Malešići**	47.000	14.111	0	0	32.889
11		Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ **Gračanica**	287.000	157.124	0	0	129.876
12		Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ **Gračanica**	110.000	77.100	0	0	32.900
13		Rekonstrukcija puta Brezje (duž.1450 m) u MZ **Malešići**	162.000	95.772	0	0	66.228
14		Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ **Gračanica** (tu je i ul.Mehmeda Spahe od vatrogasnog prema zgradama)	138.000	62.846	0	0	75.154
15		Asvaltiranje puta Doborovci-Panđurište u MZ **Doborovci**	330.000	99.846	0	0	230.154
16		Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asvaltira nje u MZ **Malešić**i	156.000	23.468	0	0	132.532
17		Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ **Vranovići**	210.000	34.000	0	0	176.000
18		Izgradnja javne rasvjete na području MZ **Babići**	50.000	27.250	0	0	22.750
19		Sanacija puta Lukavica-Malešići u MZ **Lukavica**	150.000	10.000	0	0	140.000
20		Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ **D. Orahovica**	110.000	79.190	0	0	30.810
21		Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ **Pribava**	230.000	110.172	0	0	119.828
22		Rekonstrukcija ul. Drijenča u MZ **Gračanica**	56.000	29.666	0	0	26.334
23		Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ **Babići**	70.000	53.118	0	0	16.882
24		Rekonstrukcija puta u naselju Mustafići u MZ **Stjepan Polje**	21.000	7.312	0	0	13.688
25		Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ **Gračanica**	136.000	21.008	0	0	114.992
26		Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ **Stjepan Polje**	94.500	15.210	0	0	79.290
27		Izgradnja potpornog zida u ul.Drijenča u MZ **Gračanica**	50.000	24.388	0	0	25.612
28		Rekonstrukcija dijela put. pravca (dionica od raskrsni ce kod Pilane do spoja izbjegličkog naselja) u MZ **Lendići**	214.000	89.312	0	0	124.688
29		Rekonstrukcija putnog pravca Avdići-Hamzići u MZ **Stjepan Polje**	21.000	7.312	0	0	13.688
30		Asvaltiranje dionice lokalnog puta D. Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ **Rašljeva**	320.000	10.000	0	0	310.000
31		Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ **Gornji Doborovci**	120.000	62.133	0	0	57.867
32		Održavanje makadamskih puteva u MZ **Škahovica**	30.000	1.755	0	0	28.245
33		Dom kulture, sprat koji je izgorio 01.01.2008.g u MZ **Malešići** (povećana vrijednost sa 80.000 za 70.000, ponovo povećana za 51.000),	201.000	147.134	0	0	53.866
34		Javna rasvjeta u MZ **Škahovica**	110.000	12.448	0	0	97.552
35		Dovršetak Doma Kulture u MZ **Babići**	100.000	82.035	0	0	17.965
36		Asvaltiranje puta Mujka novac-Meraje (Pribava) u MZ **Donja Lohinja**	144.000	14.044	0	0	129.956

37		Izgradnja rasvjete u MZ **Buk**	35.000	19.700	0	0	15.300
38		Sanacija putnog pravca Škola-Džinići-Cikote-Serhatlije u MZ **Prijeko Brdo**	300.000	65.831	0	0	234.169
39		Završetak izgradnje Doma kulture u MZ **Rašljeva**	112.000	28.000	0	0	84.000
40		Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ **Soko**	308.000	36.954	0	0	271.046
41		Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ **Prijeko Brdo**	63.000	40.309	0	0	22.691
42		Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ **Donja Orahovica** (povećana vrijedn ost sa 15500 na 27500)	27.500	17.464	0	0	10.036
43		Izgradnja infrastru kture za navodnja vanje poljoprivre dnih kultura u MZ **Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci**	700.000	213.914	0	0	486.086
44		sanacija putnog pravca Beledije u MZ **Miričina**	59.082	30.927	0	0	28.155
45		izgradnja javne rasvjete u MZ **Rašljeva**	10.000	2.000	0	0	8.000
46		izgradnja javne rasvjete u MZ **Soko**	10.000	3.515	0	0	6.485
47		sufinansiranje projekata od strane općine u projektima fondova-**općina**	70.000	10.000	0	0	60.000
48		Put Zolje u MZ **Lukavica**	40.000	14.168	0	0	25.832
49		budžet 2014-rekonstrukcija puta Lendići-Drijenča u MZ **Lendići**	83.000	24.291	0	0	58.709
50		Gradska pijaca i tržnica u MZ **Gračanica-općina**	1.400.000	0	0	0	1.400.000
51		Uređenje zelene pijace u MZ **Gračanica-općina**	20.000	0	0	0	20.000
52		Zadružni centar za prihvat, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća u MZ **Doborovci**	150.000	0	0	0	150.000
53		Izgradnja objekta za stare u centru u MZ **Gračanica**	200.000	0	0	0	200.000
54		Mini mljekara za proizvodnju sira u MZ **Doborovci**	50.000	0	0	0	50.000
55		Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture) u MZ **Gračanica**	700.000	0	0	0	700.000
56		Dogradnja garaza postojećeg Vatrogasnog doma u MZ **Gračanica**	100.000	0	0	0	100.000
57		Rekonstrukcija ul. Šenik u MZ **Gračanica**	71.000	0	0	0	71.000
58		Gradski trg u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
59		Rekonstrukcija i asvaltiranje puta (za Stjepan Polje) u MZ **Malešići**	24.000	0	0	0	24.000
60		Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Etivaža) u MZ **Gračanica**	400.000	0	0	0	400.000
61		Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4) u MZ **Gračanica-općina**	220.000	0	0	0	220.000
62		Rekonstrukcija i asvaltiranje puta (Prazine) u MZ **Malešići**	42.000	0	0	0	42.000
63		Rekonstrukcija ul. Gradaščevića u MZ **Gračanica**	10.500	0	0	0	10.500
64		Rekonstrukcija i asvaltiranje puta Ibrići-Čalići u MZ **Malešići**	48.000	0	0	0	48.000
65		Rekonstrukcija putnih pravaca **Malešići-Babići-Škahovica-Soko**	70.000	0	0	0	70.000

66		Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džebe-Bajbage u MZ Gračanica	248.000	0	0	0	248.000
67		Rekonstrukcija makadamskog puta, skidanje brda, smanjenje uzbrdice u MZ **Malešići**	12.000	0	0	0	12.000
68		Rekonstrukcija ul. Pekarski prolaz u MZ **Gračanica**	12.000	0	0	0	12.000
69		Asfaltiranje puta Alibegovići-Meljani u MZ **Vranovići**	240.000	0	0	0	240.000
70		Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ **Gračanica**	105.000	0	0	0	105.000
71		Rekonstrukcija ul. Bijela Polja u MZ **Gračanica**	316.000	0	0	0	316.000
72		Rekonstrukcija ul. Mejdanić u MZ **Gračanica**	18.000	0	0	0	18.000
73		Asvaltiranje pristupnog puta do naselja Gornje Džakule u MZ **Džakule**	175.000	0	0	0	175.000
74		Rekonstrukcija dijela ul. Alije Đerzeleza u MZ **Gračanica**	25.000	0	0	0	25.000
75		Rekonstrukcija dijela ul. Stubo u MZ **Gračanica**	15.000	0	0	0	15.000
76		Asfaltiranje puta Gornja Lohinja-Karići (Vranovići) u MZ Vranovići	210.000	0	0	0	210.000
77		Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Sportska sala) u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
78		Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica M4 kroz naselje Lendići do raskrsnice centar) u MZ **Lendići**	272.000	0	0	0	272.000
79		Rekonstrukcija dijela ul. Šehidska u MZ **Gračanica**	71.000	0	0	0	71.000
80		Asfaltiranje puta Vranovići-Sladna MZ **Vranovići**	60.000	0	0	0	60.000
81		Asfaltiranje puta Potok-Plane u MZ **Vranovići**	45.000	0	0	0	45.000
82		Asfaltiranje puta u naselju Stjepan ovac-Klanac u MZ **Pribava**	80.000	0	0	0	80.000
83		Rekonstrukcija dijela ul. Podrinjska u MZ **Gračanica**	54.000	0	0	0	54.000
84		Rekonstrukcija ul. Prolaz Kapetanuša u MZ **Gračanica**	16.000	0	0	0	16.000
85		Sanacija dijela putnog pravca Liplje-Adžem raskrsnica (dionica od naselja Seljanuša-Liplje-raskrsnica Pribava) spoj MZ **Gračanica** i MZ **Pribava**	205.000	0	0	0	205.000
86		Sanacija dijela putnog pravca (dionica od Hurije-Dudić) u MZ **Gračanica**	118.000	0	0	0	118.000
87		Rekonstrukcija puta pored sportskog poligona u centru u MZ **Džakule**	50.000	0	0	0	50.000
88		Asfaltiranje puta stari put Petrovo-Kamenica u MZ **Donja Orahovica**	30.000	0	0	0	30.000
89		Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići-dionica dio ul. 212.Oslobodilačke brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	0	0	0	192.000
90		Rekonstrukcija ul. Kovačka u MZ **Gračanica**	21.000	0	0	0	21.000
91		Rekonstrukcija ul. Ibrahim Bega Pašića u MZ **Gračanica**	37.000	0	0	0	37.000
92		Sanacija dijela putnog pravca (dionica od naselja Mustajbašići-Hurije-Liplje) u MZ **Gračanica**	216.000	0	0	0	216.000
93		Put Čamdžići I u MZ **Lukavica**	25.000	0	0	0	25.000

94		Rekonstrukcija puta u naselju Džebe u MZ **Stjepan Polje**	42.000	0	0	0	42.000
95		Asfaltiranje puta naselja Sokak, zaseok Rijeka, MZ **Donja Orahovica**	33.000	0	0	0	33.000
96		Rekonstrukcija ul. Kulina Bana u MZ **Gračanica**	112.000	0	0	0	112.000
97		Rekonstrukcija ul. Malkića Sokak u MZ **Gračanica**	14.000	0	0	0	14.000
98		Sanacija dijela putnog pravca (dionica od mezarja Mednica-Hurije-Dudić) u MZ **Gračanica**	97.600	0	0	0	97.600
99		Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od mosta na rijeci Drijenči do spoja sa komunikacijom pilana-izbjegličkog naselja) u MZ **Lendići**	139.000	0	0	0	139.000
100		Putevi u poljoprivredno zemljište MZ **Džakule**	30.000	0	0	0	30.000
101		Put Piskavica (Spahići)-Plane (izlaz na regionalni put Gračanica-Srnice) u MZ **Piskavica**	90.000	0	0	0	90.000
102		Rekonstrukcija dijela ul. Muslimanska u MZ **Gračanica**	35.000	0	0	0	35.000
103		Rekonstrukcija putnog pravca Lanište-Magistralni put u MZ **Stjepan Polje**	140.000	0	0	0	140.000
104		Izgradnja javne rasvjete na sportskom poligonu i prilaznog puta u MZ **Vranovići**	40.000	0	0	0	40.000
105		Rekonstrukcija ul. Adema Mustajbašića u MZ **Gračanica**	35.000	0	0	0	35.000
106		Rekonstrukcija ul. Šehidski Sokak u MZ **Gračanica**	74.000	0	0	0	74.000
107		Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljanuša (dionica od naselja Derva prema kaldrmi Seljanuša) u MZ **Gračanica**	75.600	0	0	0	75.600
108		Nastavak asfaltiranja puta u MZ **Buk** (ulaz u selo, Raskršće-Ibrići, Raskršće-Točak)	385.400	0	0	0	385.400
109		Asfaltiranje puta Miričina Polje –G. Miričina (do poredka) u MZ **Miričina**	450.000	0	0	0	450.000
110		Izgradnja makadamskog puta za Ratiš (Dovište) u MZ **Miričina**	50.000	0	0	0	50.000
111		Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Šišići) u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
112		Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljanuša (dionica od naselja Derva Imamovići-česma Seljanuša) u MZ **Gračanica**	114.000	0	0	0	114.000
113		Asvaltiranje nekategorisanog puta kroz naselje Gornje Džakule u MZ **Džakule**	140.000	0	0	0	140.000
114		Rekonstrukcija puta Babići (Mustafići) – Malešići (Vajzovići) u MZ **Babići**	30.000	0	0	0	30.000
115		Rekonstrukcija puta u naselju Potok Mahala u MZ **Stjepan Polje**	31.500	0	0	0	31.500
116		Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija raskrsnica kod bolnice) u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
117		Rekonstrukcija ul. Vakufska u MZ **Gračanica**	15.500	0	0	0	15.500
118		Rekonstrukcija dijela Ul. Kula u MZ **Gračanica**	37.600	0	0	0	37.600
119		Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od naselja Lendići do ul.Gajevi) u MZ **Lendići**	195.000	0	0	0	195.000
120		Uređenje zemljanog puta do poljoprivrednih zemljišta u sjevernom dijelu MZ **Džakule**	20.000	0	0	0	20.000

121		Rekonstrukcija putnog pravca Hadžići-Mezarje u MZ **Stjepan Polje**	140.000	0	0	0	140.000
122		Rekonstrukcija puta u naselju Dedići u MZ **Stjepan Polje**	15.750	0	0	0	15.750
123		Rekonstrukcija putnog pravca Dom Kulture-Kamenica u MZ **Stjepan Polje**	31.500	0	0	0	31.500
124		Sanacija dijela putnog pravca Pašalići-Škahovica-dionica ul.Pašalići u MZ **Gračanica**	78.000	0	0	0	78.000
125		Rekonstrukcija dijela ul.Braće Klobodanović u MZ **Gračanica**	38.000	0	0	0	38.000
126		Rekonstrukcija puta u naselju Mejremići u MZ **Stjepan Polje**	21.000	0	0	0	21.000
127		Rekonstrukcija putnog pravca Dživraci-Kamen u MZ **Stjepan Polje**	21.000	0	0	0	21.000
128		Rekonstrukcija putnog pravca Kahrimani-Softići u MZ **Stjepan Polje**	21.000	0	0	0	21.000
129		Rekonstrukcija puta u naselju Muratovići u MZ **Stjepan Polje**	21.000	0	0	0	21.000
130		Rekonstrukcija ul. Braće Suman u MZ **Gračanica**	10.500	0	0	0	10.500
131		Rekonstrukcija putnog pravca Jahići-Memići u MZ **Stjepan Polje**	94.500	0	0	0	94.500
132		Rekonstrukcija puta u naselju Jelašja u MZ **Stjepan Polje**	10.500	0	0	0	10.500
133		Asvaltiranje puta Bajrići-Gornja Lohinja u MZ **Donja Lohinja**	880.000	0	0	0	880.000
134		Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Čozalovo Brdo u MZ **Škahovica**	80.000	0	0	0	80.000
135		Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Okići II u MZ **Škahovica**	35.000	0	0	0	35.000
136		Asfaltiranje puta u MZ **Trnovci**	45.000	0	0	0	45.000
137		Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Softići u MZ **Škahovica**	25.000	0	0	0	25.000
138		Put Piskavica (Puškari) izlaz na put Gračanica-Lohinja-Vranovići (Lovačka kuća) u MZ **Piskavica**	70.000	0	0	0	70.000
139		Javna rasvjeta u MZ **Piskavica**	45.000	0	0	0	45.000
140		Asvaltiranje puta Rijeka-Vinjišta-Begovići u MZ **Gornji Doborovci**	112.000	0	0	0	112.000
141		Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Begići u MZ **Škahovica**	25.000	0	0	0	25.000
142		Rekonstrukcija zaseoskih puteva u MZ **Piskavica**	180.000	0	0	0	180.000
143		Put Zolje u MZ **Lukavica**	40.000	0	0	0	40.000
144		Adaptacija čitaonica Lipa i Riječka u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
145		Rekonstrukcija poljoprivrednih puteva u Sprečkom Polju u MZ **Stjepan Polje**	100.000	0	0	0	100.000
146		Asvaltiranje puta M4-Kakmužki most (950 m) u MZ **Donja Lohinja**	152.000	0	0	0	152.000
147		Asfaltiranje puta Džanani-Vinjišta u M**Z Gornji Doborovci**	50.000	0	0	0	50.000
148		Asfaltiranje puta Prnjavor-Vrela-Malešići u MZ **Lukavica**	50.000	0	0	0	50.000
149		Put Čamdžići II u MZ **Lukavica**	20.000	0	0	0	20.000
150		Asvaltiranje puta M4 – Dom kulture (200 m) u MZ **Donja Lohinja**	24.000	0	0	0	24.000

151		Sanacija Društve-nog doma u MZ **Vranovići**	20.000	0	0	0	20.000
152		Asfaltiranje sokaka Ograđenica-Prnjavor u MZ **Lukavica**	40.000	0	0	0	40.000
153		Put Ćorići-Bašče u MZ **Piskavica**	50.000	0	0	0	50.000
154		Infrastruktura u naselju Grabovac u MZ **Gračanica**	50.000	0	0	0	50.000
155		Asfaltiranje puta za centralno mezarje Papratnica u MZ **Lukavica**	15.000	0	0	0	15.000
156		Asvaltiranje puta M4-Lug I (dužine 350 m) u MZ **Donja Lohinja**	42.000	0	0	0	42.000
157		Asvaltiranje puta M4-Diljke (dužine 950 m) u MZ **Donja Lohinja**	152.000	0	0	0	152.000
158		Asfaltiranje puta prema naselju Ribnjak u MZ **Pribava**	40.000	0	0	0	40.000
159		Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ **Miričina**	75.000	0	0	0	75.000
160		Adaptacija i saniranje Društve-nog doma u MZ **Škahovica**	15.000	0	0	0	15.000
161		Asfaltiranje puta kroz naselje Kurto-viće u MZ **Miričina**	70.000	0	0	0	70.000
162		Asvaltiranje puta M4-Lug II (dužine 580 m) u MZ **Donja Lohinja**	70.000	0	0	0	70.000
163		Asvaltiranje puta Lohinjski glavni put-Mehanovići (dužine 450 m) u MZ **Donja Lohinja**	54.000	0	0	0	54.000
164		Sanacija Doma kulture u MZ **Donja Lohinja**	15.000	0	0	0	15.000
165		Asfaltiranje puta u zaseoku Piragići u MZ **Gornji Doborovci**	100.000	0	0	0	100.000
166		Asfaltiranje puta kroz naselje Sjerkovine u MZ **Miričina**	14.400	0	0	0	14.400
167		Sanacija puta u Miričina Polje (prema Željezni-čkoj stanici) u MZ **Miričina**	40.000	0	0	0	40.000
168		Asvaltiranje puta Lohinjski put-Durać (500 m) u MZ **Donja Lohinja**	80.000	0	0	0	80.000
169		Rasvjeta u MZ **Donja Lohinja** (dion. od Mujkanovca do groblja u Pribavi)	44.000	0	0	0	44.000
170		Rasvjeta u MZ **Donja Lohinja** (zaseoku Ahmetaši, Lug I, II, Diljke)	40.000	0	0	0	40.000
171		Asvaltiranje lokaln-og puta zaseok Mehići – 1.300 metara u MZ **Rašljeva**	140.000	0	0	0	140.000
172		Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mahala u MZ **Rašljeva**	54.000	0	0	0	54.000
173		Asfaltiranje puta za Brda-Mujačići u MZ **Miričina**	250.000	0	0	0	250.000
174		Sanacija puta u Miričina Polje (prema Željez. stanici) u MZ **Miričina**	40.000	0	0	0	40.000
175		Asvaltiranje lokalnog puta, zaseok Omerbašići (duž.300 m) u MZ **Rašljeva**	32.000	0	0	0	32.000
176		Asfaltiranje puta kroz naselje Babljak u MZ **Miričina**	60.000	0	0	0	60.000
177		Sanacija putnog pravca Škola-Hodžići u MZ **Prijeko Brdo**	180.000	0	0	0	180.000
178		Sanacija putnog pravca Jahići-Šarići-Okići u MZ **Prijeko Brdo**	240.000	0	0	0	240.000
179		Izgradnja javne rasvjete u MZ **Miričina**	30.000	0	0	0	30.000
180		Put za Smajlbašiće u MZ **Donja Lohinja**	12.000	0	0	0	12.000

181		Adaptacija društvene zgrade u MZ **Džakule**	60.000	0	0	0	60.000
182		Rekonstrukcija puta Avdići-Monj u MZ **Doborovci**	60.000	0	0	0	60.000
183		Infrastrukture u zoni banjskog turizma u MZ **Gračanica-općina**	200.000	0	0	0	200.000
184		sanacija vjerskih objekata na području **općine**	20.000	0	0	0	20.000
185		Sanacija doma kulture u MZ **Doborovcima**	40.000	0	0	0	40.000
186		Izgradnja prihvatnog centra poljoprivrednih proizvoda u MZ **Doborovci**	80.000	0	0	0	80.000
187		Budžet-komunalno održa vanje ulica i puteva-ZIMSKO održavanje na **općini**	190.000	0	0	0	190.000
188		Budžet-održavanje javne rasvjete u **gradu**	25.000	0	0	0	25.000
189		Budžet-održavanje javne rasvjete u **MZ**	15.000	0	0	0	15.000
190		Budžet-održavanje puteva u **gradu**	25.000	0	0	0	25.000
191		Budžet-održavanje puteva u **MZ**	20.000	0	0	0	20.000
			23.250.190	3.464.691	0	0	19.785.499

REALIZACIJA GRUPE V

(oprema, dokumentacija)

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje
1		Opremanje struktura CZ (civilne zaštite) općine za području **općine**	100.000	83.351	0	0	16.649
2		Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide u MZ: **Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Male šići, Lukavica, D. Orahovica, G.Oraho vica, Miričina**	100.000	17.466	0	0	82.534
3		Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika i spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbrambe nooslobodilačkog rata 1992.-1995.g. na **području općine**	70.000	18.984	0	0	51.016
4		Opremanje struktu ra CZ – nabavka komp leta lične opreme za službu hitne pomoći	20.000	4.139	0	0	15.861
5		Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Gračanica	40.000	23.978	0	0	16.022
6		Nabavka oprema za katastar- **općina**	20.000	10.000	0	0	10.000
7		Projekat digitalizacije u katastru **- općina** (B-2013- povećana vrijednost za 25.000)	50.000	35.877	0	0	14.123

8		Nabavka motornag vozila za **općinu**	37.000	16.951	0	0	20.049
9		Budžet-oprema za sportsku salu- općina	30.000	22.863	0	0	7.137
10		Očuvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbrambe nooslobodilačkog rata 1992.-1995.g. **- općina**	70.000	64.231	0	0	5.769
11		Revizija ranije urađenog idejnog projekta zaobilaznice oko Gračanice- **općina**	40.000	0	0	0	40.000
12		Izrada Urbanističkog plana Gračanica-centar **općine**	70.000	0	0	0	70.000
13		Opremanje TVJ Gračanica-autoci sterna V= 12.000 L **- općina**	500.000	0	0	0	500.000
14		Nabavka 2 specijalna teretna vozila za odvoz smeća-**Komus**	480.000	0	0	0	480.000
15		Izrada Studije saobraćaja **općine**	50.000	0	0	0	50.000
16		Nabavka specijalnog vozila za čišćenje ulica -**Komus**	80.000	0	0	0	80.000
17		Opremanje TVJ Gračanica-specijalno vozilo za tehničke intervencije- **općina**	80.000	0	0	0	80.000
18		Nabavka specijalnog vozila-cisterna za pitku vodu -**Komus**	100.000	0	0	0	100.000
19		Izrada urbanističko planske dokumenta cije za urbana područja **Pribava i Donja Lohinja**	45.000	0	0	0	45.000
20		Izrada urbanističko planske dokumenta-cije za urbana podru čja **Donja Orahovica**	40.000	0	0	0	40.000
21		Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja **Malešići i Lukavica**	45.000	0	0	0	45.000
22		Izrada urbanističko planske dokumenta-cije za urbana područja **Miričina**	30.000	0	0	0	30.000
23		Izrada urbanističko planske dokumenta-cije za urbana područja **Doborovci i Vranovići**	40.000	0	0	0	40.000
24		Izrada urbanističko planske dokumenta cije za urbana područja **Soko, Škahovica, Babići i Piskavica**	40.000	0	0	0	40.000
25		Izrada urbanističko planske dokumenta-cije za urbana područja **Stjepan Polje**	40.000	0	0	0	40.000
26		Izrada urbanističlo planske dokumenta-cije za urbana područja **Džakule**	30.000	0	0	0	30.000
27		Izrada Glavnog projekta rekonstruk-cije i revitalizacije nacionalnog spome-nika objekta džamije u Delićima u MZ **Lukavica**	20.000	0	0	0	20.000
28		Izrada urbanističko planske dokumenta-cije za urbana područja **Gornja Orahovica i Rašljeva**	30.000	0	0	0	30.000
29		Nabavka opreme za mjesni ured u **Pribavi**	15.000	0	0	0	15.000
30		Elaborat postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja općine **Gračanica**	100.000	0	0	0	100.000
31		Opremanje stru ktura CZ– hidrauli -čne platforme i hidrauličnih ljestava - **općina**	50.000	0	0	0	50.000
32		Nabavka informatičke opreme-**općina**	26.000	0	0	0	26.000
33		Opremanje struktu ra CZ – nabavka kompleta opreme za službu veterinarske pomoći - **općina**	20.000	0	0	0	20.000
34		Opremanje struktu ra CZ – nabavka kompleta lične opreme za službu hitne pomoći - **općina**	20.000	0	0	0	20.000
35		Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini **Gračanica**	40.000	0	0	0	40.000

36		Opremanje struktura CZ – nabavka vozila kedi - **općina**	30.000	0	0	0	30.000
37		Izrada studije izvodljivosti iskorištenja resursa termomi neralnih voda - **općina**	50.000	0	0	0	50.000
38		Izrada projekta zaštite i očuvanja Praistorijska naslijeđa - **općina**	30.000	0	0	0	30.000
39		Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Period austro-ugarske uprave - **općina**	50.000	0	0	0	50.000
40		Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Srednji vijek - **općina**	30.000	0	0	0	30.000
41		Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Osmanski period - **općina**	50.000	0	0	0	50.000
42		Izrada projekta zaštite i očuva nja prirodnog naslijeđa - **općina**	30.000	0	0	0	30.000
43		Opremanje struktu ra CZ – nabavka komp leta opreme za službu za čistoću, sanaciju terena i zaštitu okoline - **općina**	20.000	0	0	0	20.000
			2.858.000	297.840	0	0	2.560.160

REALIZACIJA GRUPE VI **(klizišta, izletišta, deponije, regulacija)**

r.b.	oznaka	projekat	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje
1		Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini **Gračanica**	2.000.000	127.000	0	0	1.873.000
2		Regulacija korita rijeke **Sokoluše (**dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ **Gračanica**	2.618.000	776.196	0	0	1.841.804
3		Regulacija korita rijeke **Drijenča** (dionica od mosta u Ul. Drijenča-Ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ **Gračanica**	960.000	5.000	0	0	955.000
4		Regulacija korita Drafnićkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnićke džamije) u MZ **Gračanica**	71.000	11.100	0	0	59.900
5		Sanacija klizišta u MZ **Gračanica-Seljanuša**	40.000	11.170	0	0	28.830
6		Sanacija klizišta u MZ **Gornja Orahovica**-zaseok Mehići	120.000	110.666	0	0	9.334
7		Sanacija klizišta u MZ **Lukavica**-Ograđenica-Prnjavor	45.000	20.000	0	0	25.000
8		Sanacija klizišta u MZ **Malešići**-Kalesije	60.000	27.616	0	0	32.384
9		Sanacija klizišta u MZ **Stjepan Polje**-Ibrahimovići	50.000	34.024	0	0	15.976
10		unapređenje poljoprivrednog zemljišta **-općina**	200.000	137.559	0	0	62.441

11		Protivgradna zaštita na području općine **Gračanica**	247.657	123.829	0	0	123.828
12		BUDŽET 2014-kapitalni grant za izgradnju i sanaciju porušenih i oštećenih kuća usljed **elementarne nepogode** -općina	789.500	457.631	0	0	331.869
13		BUDŽET 2014-kapitalni grant privrednicima koji su pretrpjeli **posljedice prirodne nepogode-općina**	60.000	40.000	0	0	20.000
14		BUDŽET 2014- sanacija puta u MZ **Lendići**-sanacija od **prirodne nepogode**	20.000	5.255	0	0	14.745
15		Izgradnja nove sanitarne deponije u **općini Gračanica**	2.000.000	0	0	0	2.000.000
16		Jama stočna grob nica sa pomoćnim objektima u **općini Gračanica**	224.030	0	0	0	224.030
17		Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ **Babići**	70.000	0	0	0	70.000
18		Uređenje izletišta Monj u MZ **Doborovci**	20.000	0	0	0	20.000
19		Regulacija korita rijeke **Sokoluše** (dio-nica od mosta za Babiće do mosta kod SŠC) u MZ **Gračanica**	2.728.500	0	0	0	2.728.500
20		Regulacija korita rijeke **Drijenča (**dion-ica od mosta na rijeci Drijenči koji spaja putni pravac Drijenča do mosta Ul.Drijenča-Ul.Gajevi) u MZ **Gračanica**	909.000	0	0	0	909.000
21		Izrada projekta regulacije kao i izgradnja regulacije potoka Ilidža u zoni izvorišta Ilidža u MZ **Soko**	50.000	0	0	0	50.000
22		Izletište Borik (infrastruktura) u MZ **Gornji Doborovci**	10.000	0	0	0	10.000
23		Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop -Pašalići u MZ **Gračanica**	120.000	0	0	0	120.000
24		Izletište Mekote (infrastruktura) u MZ **Gornji Doborovci**	10.000	0	0	0	10.000
25		Regulacija korita potoka **Japaga** (dionica od javne česme Derva do regulisanog dijela u naselju Japaga) u MZ **Gračanica**	126.000	0	0	0	126.000
26		Sanacija Klizišta «Kršić» u MZ **Vranovići**	78.000	0	0	0	78.000
27		Sanacija klizišta Bijeli Potok u MZ **Lukavica**	15.000	0	0	0	15.000
28		Uređenje korita «Tunjevačke Rijeke» u MZ **Pribava**	35.000	0	0	0	35.000
29		Čišćenje vodoto kova sliva Spreča (rijeke Kosova, Bašića potok, Mora njačka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok) **-općina**	200.000	0	0	0	200.000
30		Čišćenje vodoto kova sliva Tinja (rijeke Doborova čka, Džakulska, Vranovićka) **-općina**	100.000	0	0	0	100.000
31		Čišćenje vodotokova sliva Bosna (rijeke Lukavička) **-općina**	40.000	0	0	0	40.000
			14.016.687	1.887.046	0	0	12.129.641

PKI - NEREALIZOVANI PROJEKTI PO GRUPAMA 2010-2014

r.b.	oznaka	cijena projekta	ranije realizova	smanjena vrijednost	povećana vrijednost	cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	realizovan u ___.g.	realizovan u __.g.	realizovan u __g.	realizovan u __.g.	realizovan u __.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizaciju
1	GRUPA I sport, kultura, potrebe roma	2.495.000	251.653	0	0	**2.243.347**	0	0	0	0	0	**0**	2.243.347
2	GRUPA II toplifikacija, deminiranje	11.039.679	2.830.732	0	0	**8.208.947**	0	0	0	0	0	**0**	8.208.947
3	GRUPA III vodovod, kanalizacija	18.153.000	1.111.902	0	0	**17.041.098**	0	0	0	0	0	**0**	17.041.098
4	GRUPA IV putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	23.250.190	3.464.691	0	0	**19.785.499**	0	0	0	0	0	**0**	19.785.499
5	GRUPA V oprema, dokumentacija	2.858.000	297.840	0	0	**2.560.160**	0	0	0	0	0	**0**	2.560.160
6	GRUPA VI klizišta, izletišta, deponije, regulacija	14.016.687	1.887.046	0	0	**12.129.641**	0	0	0	0	0	**0**	12.129.641
	ukupno	**71.812.556**	**9.843.864**	**0**	**0**	**61.968.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.968.692**

REKAPITULACIJA
AŽURIRANJE u 2015.g.

REKAPITULACIJA PKI 2010-2014.godine

rekapitulacija plana i realizacije projekata PKI 2010-2014	planirano /realizovano	**GRUPA I** sport, kultura, potrebe roma	**GRUPA II** toplifikacija, deminiranje	**GRUPA III** vodovod, kanalizacija	**GRUPA IV** putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ost.obj	**GRUPA V** oprema, dokumentacija	**GRUPA VI** klizišta, izletišta, deponije, regulacija	ukupno
cijena projekta	planirano	2.275.000	7.570.172	25.155.000	24.771.950	2.067.000	12.096.530	73.935.652
ranije reralizovano	realizovano	0	0	141.000	10.000	0	0	151.000
smanjena vrijednost	realizovano	45.298	45.000	14.482	220.513	18.635	10.273	354.201
povećana vrijednost	planirano	1.619.000	5.593.800	1.736.699	3.173.000	1.700.355	2.094.104	15.916.958
cijene projekata sa povećanjem /smanjenje	**planirano**	**3.848.702**	**13.118.972**	**26.736.217**	**27.714.437**	**3.748.720**	**14.180.361**	**89.347.409**
2010.g.	planirano	740.000	3.485.592	1.474.000	2.140.500	117.000	190.000	8.147.092
	realizovano	464.660	2.472.292	738.000	768.700	187.000	227.000	4.857.652
2011.g.	planirano	442.500	4.030.000	5.808.000	4.005.500	530.000	1.381.500	16.197.500
	realizovano	585.874	1.324.240	720.400	1.130.033	143.363	366.196	4.270.106
2012.g.	planirano	772.500	54.580	5.385.500	4.578.250	1.020.000	3.359.500	15.170.330
	realizovano	517.270	149.000	889.267	4.152.257	410.750	565.612	6.684.156
2013.g.	planirano	147.500	0	4.325.500	5.674.900	250.000	359.030	10.756.930
	realizovano	1.003.424	632.871	512.452	1.799.020	419.741	605.166	4.972.674
2014.g.	planirano	172.500	0	8.162.000	8.372.800	150.000	6.806.500	23.663.800
	realizovano	972.865	906.166	551.974	1.815.217	454.636	624.204	5.325.062
ukupno planirano	**planirano**	**2.275.000**	**7.570.172**	**25.155.000**	**24.771.950**	**2.067.000**	**12.096.530**	**73.935.652**
ukupno realizovan	**realizovano**	**3.544.093**	**5.484.569**	**3.412.093**	**9.665.227**	**1.615.490**	**2.388.178**	**26.109.650**
%realizacije - plan po god PKI		**156**	**72**	**14**	**39**	**78**	**20**	**35**
% realizacije		**92**	**42**	**13**	**35**	**43**	**17**	**29**
ostaje za realizaciju		**304.609**	**7.634.403**	**23.324.124**	**18.049.210**	**2.133.230**	**11.792.183**	**63.237.759**